Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: ТОО "Батыс Монтаж Сервис"

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Қазы, района Аққулы, Павлодарской области.

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		28	25.09.2024 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство медицинского пункта в сесе Козыкеткен Успенского района Павлодарской областиПавлодарской области.	130 739,00	116 731,25							14 007,75	130 739
в т. за ноябрь	130 739,00	116 731,25							14 007,75	130 739
К оплате	**130 739,00**	116 731,25							14 007,75	**130 739,00**
К оплате	***(сто шестьдесят одна тысяча девяносто пять тенге)*** 00 тиын									

Заказчик:
ТОО "Батыс Монтаж Сервис"
БИН/ИИН 070340006764
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор Айтбаева Ж.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область, район Аққулы

Заказ 97-18

Заказчик: ТОО "Батыс Монтаж Сервис" Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Генарала Дюсенова - 106 БИН/ИИН 101140015538

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Жана Жулдыз-ПВ" г.Павлодар, ул. Зеленый переулок, дом 2 БИН 080140001223 т.с 8 777 462 62 29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Қазы, района Аққулы, Павлодарской области. (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медецинский пункт

Договор подряда (контракт) № 28 от 25.09.2024 год

Акт приемки выполненных работ №1 от 2 ноября 2024 год

на Водоснабжение

Основание: ЛС № 2-01-04-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Водомерный узел					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**10**	**6114-0501-0101**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией,диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**63762**	**63 762**	
			неучтенные ресурсы					
2	**11**	**242-303-0202**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**5830**	**11 660**	
3	**12**	**242-303-0201**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**1 шт.**	**1**	**4474**	**4 474**	
4	**13**	**241-210-0606**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм**	**1 шт.**	**2**	**2832**	**5 664**	**Казахстан**
5	**14**	**241-210-0103**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**1 шт.**	**1**	**902**	**902**	**Казахстан**
6	**15**	**241-114-0101**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм**	**1 шт.**	**2**	**323**	**646**	

7	16	241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	431	862	
8	17	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	2	189	378	
9	18	241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	1 шт.	4	5706	22 824	Казахстан
			Итого:				**111 172**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**46 293**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			22 543	
			машины и механизмы	Тенге			**1 129**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			255	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**63 750**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9**	

Всего	**111 172**
Итого с общеплощадочными затратами	**111 172**
Сметная прибыль (5%)	5 559
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**116 731,25**
НДС (12%)	14 007,75
Итого	**130 739,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жана Жулдыз-ПВ"
БИН 080140001223
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Сыздыкпаев К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Батыс Монтаж Сервис"
БИН/ИИН 101140015538
(наименование организации, БИН или ИИН)
Директор _____ Итбаева Ж.Б
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)