Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №2	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	206 783 882,91	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Итого к оплате:										**100 000 000,00**

Заказчик:
ВрИО Руководителя ГУ "Отдел строительства"
_____ **Мырзалиев Т.А.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г.

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 12.Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									
		Монолитные стойки и монолитные перемычки									
136	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки наружных стен	металлических	8,24235	352114,71	2192,31	2902253	18262	2392884	487668	3660823
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	521959	5641		270902	
137	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен/ Связевые сетки/	т металлических	1,07904	352114,71	2192,31	379946	2366	309967	63560	478986
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	67613	731		35480	
		Утепление наружных стен 1-7-го этажей									
138	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/	м3 изоляции	99,242	43983,62	2427,02	4365022	431505	2920490	3512551	8784172
		НР - 76%; СП - 8%			25130,16	865,26	4467941	153836		906599	
139	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	19,14191	18203,00	--	348440	--	3301075	--	612526
		СП - 8%			--	--	--	--		264086	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**48803413**	**3904903**	**31293424**	**12267381**	**13536507**
							13605086	**909770**	**--**	**4885661**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48803413**				
		Материалы	Тенге				**21216428**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14514856**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10076996**				
		Накладные расходы	Тенге				**12267383**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4885664**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13536507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12768**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14514856**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**13536507**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12768**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14514856**			

РАЗДЕЛ 13.Стены внутренние /2-7-го этажей и выше /

Монолитные стойки и монолитные перемычки

154	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	50,88	34991,24	6121,58	1780354	311466	891583	584510	2554053
		НР - 91%; СП - 8%			11346,40	1277,78	577305	65013		189189	
155	Е11-060501-0104 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	34,85	35445,10	6121,58	1235262	213337	610686	414750	1782013
		НР - 91%; СП - 8%			11800,26	1277,78	411239	44531		132001	
156	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,3117	18837,36	1338,48	137733	9787	2105	116898	275002
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	125841	2619		20371	
157	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,66125	214266,00	--	570215	--	570215	--	615832
		СП - 8%			--	--	--	--		45617	
158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,36262	202102,00	--	477490	--	477490	--	515689
		СП - 8%			--	--	--	--		38199	

159	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,28783	221225,00	--	506125	--	506125	--	546615
		СП - 8%			--	--	--	--		40490	
160	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	14,56	40083,50	4347,68	583616	63302	316226	196935	842995
		НР - 91%; СП - 8%			14017,00	846,50	204088	12325		62444	
161	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перемычки. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,28	40644,18	4347,68	295890	31651	158113	102182	429918
		НР - 91%; СП - 8%			14577,68	846,50	106126	6163		31846	
162	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,34008	18837,36	1338,48	62918	4471	961	53401	125625
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	57486	1196		9306	
163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87348	214266,00	--	187157	--	187157	--	202130
		СП - 8%			--	--	--	--		14973	
164	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21932	202102,00	--	246427	--	246427	--	266141
		СП - 8%			--	--	--	--		19714	
165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24728	221225,00	--	275930	--	275930	--	298004
		СП - 8%			--	--	--	--		22074	
166	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 2-3 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	210,6853	20339,32	2394,80	4285196	504549	2860613	953913	5658238
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	920033	105680		419129	
167	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 2-3м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	4,36	24540,24	2514,54	106995	10963	60780	34920	153268
		НР - 93%; СП - 8%			8085,24	526,68	35252	2296		11353	

168	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние 4-7 этажи из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М75. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	421,4922	20257,24	2394,80	8538269	1009390	5688280	1908377	11282377
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	1840597	211420		835731	
169	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-75/. Кладка при высоте этажа до 4 м, на 4-7м этажах . Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	8,72	24465,00	2514,54	213335	21927	120905	69839	305828
		НР - 93%; СП - 8%			8085,24	526,68	70503	4593		22654	
170	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние тех. этажа из кирпича утолщенного керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	9,0136	20120,29	2394,80	181356	21586	120409	40811	239940
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	39361	4521		17773	
171	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича керамического М-100 на растворе М-100. Кладка при высоте этажа до 4 м /вентканалы в пределах чердака/	м3 кладки	21,07	20257,24	2394,80	426820	50458	284352	95398	563995
		НР - 93%; СП - 8%			4366,86	501,60	92010	10569		41777	
172	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки внутренних стен	т металлических изделий	3,66299	352114,71	2192,31	1289793	8030	1052239	215765	1626003
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	229524	2480		120445	
173	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /лифтовой шахты АС-65/. Армирование кладки	т металлических изделий	1,75103	352114,71	2192,31	616563	3839	503004	103143	777282
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	109720	1186		57576	
174	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /стен с вентканалами АС-89/. Армирование кладки	т металлических изделий	2,74033	352114,71	2192,31	964911	6008	787193	161416	1216433
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	171710	1856		90106	

175	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /над отверстиями ВК и вентканалов АС-94/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22364	64852,71	2192,31	14504	490	--	13173	29891
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	14013	151		2214	
176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22364	221225,00	--	49475	--	49475	--	53433
		СП - 8%			--	--	--	--		3958	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**23046330**	**2271254**	**15770268**	**5065431**	**30360704**
							5004808	**476599**	**--**	**2248940**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23046330**				
		Материалы	Тенге				**13457449**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5481407**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2312819**				
		Накладные расходы	Тенге				**5065430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2248941**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30360704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5481407**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**30360704**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5193**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5481407**			
		РАЗДЕЛ 16.Перекрытия жилого дома на отметках + 6,300 -:- 18,300 /лист АС - 89/									
201	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	70	5380,18	959,34	376613	67154	140114	217248	641370
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	169344	14765		47509	
202	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	310	6844,55	1259,33	2121811	390392	752910	1258355	3650579
		НР - 118%; СП - 8%			3156,48	283,53	978509	87894		270413	
203	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2867,7	6283,00	--	18017759	--	18017759	--	19459180
		СП - 8%			--	--	--	--		1441421	
204	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/	м2	87,24	1713,16	61,09	149456	5329	126557	17740	180572

		НР - 91%; СП - 8%			201,39	22,06	17570	1925		13376	
205	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	87,24	-1474,36	-53,98	-128623	-4709	-113816	-10743	-150515
		НР - 91%; СП - 8%			-115,75	-19,56	-10098	-1707		-11149	
206	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство	м3	25,71	31233,16	4707,81	803005	121038	441861	239817	1126248
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	240106	23429		83426	
207	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/. Устройство	м3	47,28	24562,26	4056,68	1161304	191800	747391	235469	1508515
		НР - 91%; СП - 8%			4697,80	775,08	222112	36646		111742	
208	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	58,16	1721,22	61,09	100106	3553	84371	12253	121348
		НР - 91%; СП - 8%			209,45	22,06	12182	1283		8989	
209	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	58,16	-1478,99	-53,98	-86018	-3140	-75877	-7407	-100899
		НР - 91%; СП - 8%			-120,38	-19,56	-7001	-1138		-7474	
210	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство	м3	17,14	31606,72	4707,81	541739	80692	294574	165704	764038
		НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	166473	15619		56595	
211	Е11-060701-0202 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство	м3	31,52	24750,17	4056,68	780125	127867	498260	162370	1017895
		НР - 91%; СП - 8%			4885,71	775,08	153998	24430		75400	

212	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,66025	18837,36	1338,48	106624	7576	1630	90495	212889
		НР - 91%; СП - 8%			17210,88	358,20	97418	2028		15770	
213	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,66025	221225,00	--	1252189	--	1252189	--	1352364
		СП - 8%			--	--	--	--		100175	
214	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,42445	18972,38	977,26	27025	1392	410	23348	54403
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	25223	434		4030	
215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68405	221225,00	--	151329	--	151329	--	163435
		СП - 8%			--	--	--	--		12106	
216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7404	214266,00	--	158643	--	158643	--	171334
		СП - 8%			--	--	--	--		12691	
217	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	15,81	29314,46	2643,74	463462	41798	282778	134003	645262
		НР - 91%; СП - 8%			8784,70	529,42	138886	8370		47797	
218	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство	м3	10,54	29665,85	2643,74	312678	27865	188519	92706	437815
		НР - 91%; СП - 8%			9136,09	529,42	96294	5580		32431	
219	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,1436	18972,38	977,26	40669	2095	617	35135	81868
		НР - 91%; СП - 8%			17707,12	304,47	37957	653		6064	
220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,02645	221225,00	--	448301	--	448301	--	484165
		СП - 8%			--	--	--	--		35864	

221	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02343	228396,00	--	5351	--	5351	--	5779
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**26803547**	**1060701**	**23403871**	**2666493**	**31827644**
							2338971	**220210**	**--**	**2357604**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26803547**				
	Материалы		Тенге				**3370303**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2559181**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2015813**				
	Местные материалы		Тенге				**18017759**				
		Накладные расходы	Тенге				**2666493**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2357603**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31827644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2559181**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**31827644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2239**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2559181**			

РАЗДЕЛ 19.Перегородки

Перегородки 2-7-го этажа и чердака л.АС-11, АС-55 - АС-

261	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	318,16	3586,26	246,07	1141004	234865	1976639	1172456	2681098
		НР - 93%; СП - 8%			1269,29	51,54	1211512	49193		367638	
262	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/	м3 кладки	56	8199,37	2634,28	459165	443729	266932	709976	1336430
		НР - 93%; СП - 8%			3980,40	551,76	670474	92941		167289	
263	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	51	19037,00	--	970887	--	2950135	--	1206898
		СП - 8%			--	--	--	--		236011	
264	Е11-080201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	(без вычета	628,76	-175,56	--	-110385	--	--	-307974	-469489
		НР - 93%; СП - 8%			-175,56	--	-331155	--		-51130	

265	Е11-340108-0401 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен /изоляция двойных перегородок/. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	422,04	403,23	5,79	170179	2442	--	128364	322426
		НР - 76%; СП - 8%			397,44	2,76	167736	1164		23883	
		СП - 8%			--	--	--	--			
267	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	сборных конструк	24	447,39	251,40	10737	18101	2485	18300	33078
		НР - 118%; СП - 8%			161,47	53,92	11626	3882		4041	
268	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,65	68850,00	--	44753	--	134671	--	55527
		СП - 8%			--	--	--	--		10774	
269	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте до 15м от поверхности земли	м3	0,37	30939,83	4707,81	11448	5287	18970	10475	25541
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	10488	1023		3618	
		НР - 91%; СП - 8%			9712,56	911,28	2185	205			
271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1	214266,00	--	21427	--	114480	--	30585
		СП - 8%			--	--	--	--		9158	
272	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции /поз.3 соединение столбов в дверном проеме с газобетонной перегородкой/. Армирование кладки	т металлических изделий	0,22	64852,71	2192,31	14268	1495	--	40171	61191
		НР - 93%; СП - 8%			62660,40	677,16	42733	462		6752	
273	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22	214266,00	--	47139	--	146125	--	58829
		СП - 8%			--	--	--	--		11690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**12215684**	**743388**	**8645142**	**2688010**	**5342113**
							2827154	**159495**	**--**	**1192298**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11726390**				
		Материалы	Тенге				**4856487**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2636253**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**566005**				
		Местные материалы	Тенге				**3084806**				
		Накладные расходы	Тенге				**2446237**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1133810**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15306437**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2436
		Сметная заработная плата	Тенге					2636253			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				489294				
	Всего заработная плата		Тенге					350396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137845				
		Накладные расходы	Тенге				241773				
		Сметная прибыль	Тенге				58485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				789552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					350396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				5342113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2740
		Сметная заработная плата	Тенге					2986649			

РАЗДЕЛ 20.Лестницы /АС-96 - АС-99/

291	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 табл.3 п.3.3 Кзтр=1,05, Кэм=1,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /косоуров/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,1117	91986,94	41466,09	194249	87564	21113	77438	293422
		НР - 69%; СП - 8%			40522,71	12623,49	85572	26657		21735	
292	С121-060208-0401	Косоуры	т	2,1117	434829,00	--	918228	--	918228	--	991686
		СП - 8%			--	--	--	--		73458	
293	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /ЛБ-1, ЛБ-2, ЛБ-3/	т конструкций	1,31646	30780,79	10017,87	40522	13188	5058	17906	63102
		НР - 69%; СП - 8%			16921,41	2790,70	22276	3674		4674	
294	Е11-090501-0204	Покрытия(фермы,балки). Электродуговая сварка при монтаже	т	1,31646	12987,19	1909,49	17097	2514	2398	8411	27549
		НР - 69%; СП - 8%			9255,75	3,76	12185	5		2041	

295	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,31646	463125,00	--	609686	--	609686	--	658461
		СП - 8%			--	--	--	--		48775	
296	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235	тн	3,42816	5772,00	--	19787	--	19787	--	21370
		СП - 8%			--	--	--	--		1583	
297	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	250,46	86,99	1,65	21787	414	15227	4284	28158
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	6146	63		2086	
298	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное /косоуров и балок/	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,79	3604,34	33,33	381303	3526	218940	128373	550450
		НР - 80%; СП - 8%			1501,44	15,39	158837	1628		40774	
299	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,79	904,69	9,28	95707	981	43600	41197	147856
		НР - 80%; СП - 8%			483,28	3,50	51126	370		10952	
300	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Металлоконструкции для упора ступеней. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,00284	91219,10	21072,21	259	60	6	144	435
		НР - 69%; СП - 8%			67805,65	5450,08	193	15		32	
301	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,00284	7053,55	1087,76	20	3	3	10	32

		НР - 69%; СП - 8%			5043,84	2,51	14	--		2	
302	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00284	251727,00	--	715	--	715	--	772
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
303	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,18	87,56	2,33	16	--	8	5	23
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,25	8	--		2	
304	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	0,36	86,99	1,65	31	1	21	6	40
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,25	9	--		3	
305	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235	тн	0,00284	5772,00	--	16	--	16	--	17
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
306	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	172,8	1326,07	51,57	229145	8911	5243	258094	526218
		НР - 118%; СП - 8%			1244,16	21,60	214991	3733		38979	
307	С121-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	172,8	2790,00	--	482112	--	482112	--	520681
		СП - 8%			--	--	--	--		38569	
308	С121-060405-1404	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /дополнительные закладные детали/	т	0,55584	516768,00	--	287240	--	287240	--	310219
		СП - 8%			--	--	--	--		22979	
309	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры /з/деталей ступеней/	т	0,555841	108290,00	--	60192	--	60192	--	65007
		СП - 8%			--	--	--	--		4815	

310	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35	5423,95	959,34	189838	33577	71589	108624	322339
		НР - 118%; СП - 8%			2419,20	210,92	84672	7382		23877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**5219405**	**173153**	**4290828**	**736518**	**4527838**
							755418	**48533**	**--**	**476473**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2367672**				
		Материалы	Тенге				**408324**				
		Всего заработная плата	Тенге					**561404**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**134533**				
		Местные материалы	Тенге				**1222564**				
		Накладные расходы	Тенге				**569158**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234946**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3171776**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**484**
		Сметная заработная плата	Тенге					**561404**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2851733**				
		Материалы	Тенге				**32869**				
		Всего заработная плата	Тенге					**242547**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2492544**				
		Накладные расходы	Тенге				**167358**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241527**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**3260618**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**242547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**4527838**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**679**
		Сметная заработная плата	Тенге					**803951**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**189**
		Сметная заработная плата	Тенге					**213380**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**					**18295715**		**75530526**	**85594806**
							77499589	**6522566**	**--**	**33451993**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге				**75607307**				
		Всего заработная плата	Тенге					**79318110**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**55296231**				
		Местные материалы	Тенге				**60597620**				
		Сдача и испытание	Тенге				**3**				

		Накладные расходы	Тенге				68593077				
		Сметная прибыль	Тенге				28055419				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67757
		Сметная заработная плата	Тенге					79318110			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге								
Материалы			Тенге				187074				
Всего заработная плата			Тенге					4704045			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33514934				
		Накладные расходы	Тенге				3245791				
		Сметная прибыль	Тенге				3371568				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				45516170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4078
		Сметная заработная плата	Тенге					4704045			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71835
		Сметная заработная плата	Тенге					84022155			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**85594805,78**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81342436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19320524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6774887			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						241956377		
		- Накладные расходы	Тенге							75530526	
		- Сметная прибыль	Тенге							33451993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			85594805,78				85594805,78	
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			770353					
		ИТОГО:	Тенге			86365159					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге			423189					
		ИТОГО:	Тенге			86788348					
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			1735767					
		ИТОГО:	Тенге			88524115					
		в том числе на 2019 год - 20 %	Тенге			17704823					
		в том числе на 2020 год - 80 %	Тенге			70819292					
		в том числе в текших ценах на 2019 год - 20 %, К=1	Тенге			17704823					
		НДС на 2019 год - 12 %	Тенге			2124579					
		Итого в текущих ценах на 2019 год	Тенге			19829402					
		в том числе в текших ценах на 2020 год - 80 %, К=1,049901	Тенге			74353246					
		НДС на 2020 год - 12 %	Тенге			8922389					

Итого в текущих ценах	Тенге			**83275635**					
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			**11046968**					
ВСЕГО	Тенге			**103105037**					
ИТОГО с понижабщим коэффициентом К=0,9698847166	Тенге			**100000000**					

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Айткулов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.