Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. От 10.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	100 000 000,00	89 285 714,17							10 714 285,83	100 000 000,00
Итого к оплате:										**100 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Керимжанов М.А.

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Джорашев Т.И.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
Сулейменов Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
Атаев С.К.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).
Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп согл. №3 от 10.04.2020 г

Акт выполненных работ
за апрель месяц 2020 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 13.04.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Утепление 1-7-го этажа (жилые помещения) /АС-9-10/									
1	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/**		0,3126	43983,62	2427,02	13749	759	5135	6176	21519
			м3 изоляции		25130,16	865,26	7856	270		1594	
2	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/**		1,8192	38782,88	2378,91	70554	4328	27577	30569	109213
			м3 изоляции		21245	865,26	38649	1574		8090	
3	С121-110102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**		2,192628	11577		25384		25384		27415
			м3							2031	
4	С121-130816-2803	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**		178	13		2314		2314		2499
			шт.							185	
5	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		35,54	3437,19	33,33	122158	1184	73032	38791	173825
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	47942	547		12876	
6	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**		35,54	524,03	6,25	18624	222	9105	7505	28219
			м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	9297	84		2090	
7	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11#ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/Глубокопроникающая грунтовка потолков/**		5,7	147,14	2,57	839	15	462	251	1177
			м2		63,56	0,28	362	2		87	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-260201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		0,855	58236,23	2835,21	49792	2424	20547	20987	76441
			м3 изоляции		31369,76	927,96	26821	793		5662	
9	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		0,89775	11577		10393		10393		11225
			м3							831	
10	С121-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм		29	17		493		493		532
			шт.							39	
11	Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		5,7	3604,34	33,33	20545	190	11797	6917	29658
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1501,44	15,39	8558	88		2197	
12	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании		5,7	904,69	9,28	5157	53	2349	2220	7967
			м2 оштукатуриваемой поверхности		483,28	3,5	2755	20		590	
13	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Утепление вент каналов в пределах чердака/		8,91	43983,62	2427,02	391894	21625	146360	176031	613359
			м3 изоляции		25130,16	865,26	223910	7709		45434	
14	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Утепление лестницы и шахты лифта в пределах чердака/		4,52	43983,62	2427,02	198806	10970	74248	89299	311154
			м3 изоляции		25130,16	865,26	113588	3911		23048	
15	Е11-260201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		0,696	38782,88	2378,91	26993	1656	10551	11695	41783
			м3 изоляции		21245	865,26	14787	602		3095	
16	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		14,43106	11577		167068		167068		180434
			м3							13365	
17	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм		750	13		9750		9750		10530
			шт.							780	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		261	15		3915		3915		4228
			шт.							313	
19	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		200,65	3437,19	33,33	689672	6687	412318	219004	981371
		м2 оштукатуриваемой поверхности			1348,95	15,39	270667	3089		72694	
20	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		200,65	524,03	6,25	105147	1255	51406	42369	159317
		м2 оштукатуриваемой поверхности			261,58	2,37	52486	475		11801	
		Итого по разделу: 1. Утепление 1-7-го этажа (жилые помещения) /АС-9-10/									2791866
		Раздел: 2. Перекрытие жилого дома на отметке + 21,300 /лист АС - 90/									
21	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		12	5380,18	959,34	64562	11512	24020	37243	109949
		шт. сборных конструкций			2419,2	210,92	29030	2531		8144	
22	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны		58	6844,55	1259,33	396984	73041	140867	235434	683012
		шт. сборных конструкций			3156,48	283,53	183076	16445		50593	
23	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		528	6283		3317424		3317424		3582818
			м2							265394	
24	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		25,49	1721,22	61,09	43874	1557	36978	5370	53184
			м2		209,45	22,06	5339	562		3940	
25	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		25,49	1478,99	53,98	-37699	-1376	-33255	-3246	-44221
			м2		120,38	19,56	-3069	-499		-3276	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		13,47	31606,72	4707,81	425743	63414	231500	130224	600444
			м3		9712,56	911,28	130828	12275		44477	
27	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		11,26	24750,17	4056,68	278687	45678	177996	58004	363626
			м3		4885,71	775,08	55013	8727		26935	
28	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		1,13615	18837,36	1338,48	21402	1521	327	18165	42732
			т		17210,88	358,2	19554	407		3165	
29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,13615	221225		251345		251345		271452
			т							20108	
30	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,28489	18972,38	977,26	5405	278	82	4670	10881
			т		17707,12	304,47	5045	87		806	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13681	221225		30266		30266		32687
			т							2421	
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14808	214266		31729		31729		34267
			т							2538	
33	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		4,57	29665,85	2643,74	135573	12082	81739	40196	189830
			м3		9136,09	529,42	41752	2419		14062	
34	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,34117	18972,38	977,26	6473	333	98	5592	13030
			т		17707,12	304,47	6041	104		965	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,32252	221225		71349		71349		77057
			т							5708	
36	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,01865	228396		4260		4260		4600
			т							341	
		Итого по разделу: 2. Перекрытие жилого дома на отметке + 21,300 /лист АС - 90/									6025348
		Раздел: 3. Перекрытие жилого дома на отметке + 23,360 /лист АС - 91, 92/									
37	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		7	5380,18	959,34	37661	6715	14011	21725	64137
		шт. сборных конструкций			2419,2	210,92	16934	1476		4751	
38	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2 /и более 10 м2/. Установка с опиранием на две стороны		4	6844,55	1259,33	27378	5037	9715	16237	47104
		шт. сборных конструкций			3156,48	283,53	12626	1134		3489	
39	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		50,84	6283		319428		319428		344982
			м2							25554	
40	Е11-060301-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 примен.	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,75	1721,22	61,09	18503	657	15595	2265	22429
			м2		209,45	22,06	2252	237		1661	
41	Е11-060301-0302 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04 К=9 примен.	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона /Укладка цементного раствора М-100 под антисейсмический пояс К-9 до толщины 10 мм/. исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		10,75	1478,99	53,98	-15899	-580	-14025	-1369	-18650
			м2		120,38	19,56	-1294	-210		-1381	
42	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		15,29	31606,72	4707,81	483267	71982	262779	147819	681573
			м3		9712,56	911,28	148505	13933		50487	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса без опалубки /Антисейсмический пояс из бетона класса В20/ На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		0,23	24750,17	4056,68	5693	933	3636	1185	7428
			м3		4885,71	775,08	1124	178		550	
44	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,80636	18837,36	1338,48	15190	1079	232	12892	30328
			т		17210,88	358,2	13878	289		2247	
45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,73814	221225		163295		163295		176359
			т							13064	
46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,06822	202102		13787		13787		14890
			т							1103	
47	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01934	18972,38	977,26	367	19	6	317	739
			т		17707,12	304,47	342	6		55	
48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00824	221225		1823		1823		1969
			т							146	
49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0111	214266		2378		2378		2569
			т							190	
50	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 /из бетона класса В20/, приведенной толщиной до 200 мм На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04. Устройство		0,18	29665,85	2643,74	5340	476	3219	1583	7477
			м3		9136,09	529,42	1644	95		554	
51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /применительно каркасы плоские/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,01278	18972,38	977,26	242	12	4	209	488
			т		17707,12	304,47	226	4		36	
52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01208	221225		2672		2672		2886

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							214	
53	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,0007	228396		160		160		173
			т							13	
54	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /из бетона класса В25/		1,81	29227,46	1490,71	52902	2698	38622	11074	69094
			м3		6398,6	324,6	11581	588		5118	
55	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,22093	18972,38	977,26	4192	216	64	3621	8438
			т		17707,12	304,47	3912	67		625	
56	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,22093	214266		47338		47338		51125
			т							3787	
57	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,03345	18837,36	1338,48	630	45	10	535	1258
			т		17210,88	358,2	576	12		93	
58	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /фиксаторы/		0,02136	221225		4725		4725		5103
			т							378	
59	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 /крюки для тросов/		0,01209	216827		2621		2621		2831
			т							210	
		Итого по разделу: 3. Перекрытие жилого дома на отметке + 23,360 /лист АС - 91, 92/									152473 0
		Раздел: 4. Полы /АС-21/									
60	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная /Ютафол Н/. Устройство в один слой		68,25	262,75	12,63	17932	862	11903	4936	24698
		м2 изолируемой поверхности			75,72	2,9	5168	198		1830	
61	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		68,25	1083,17	42,11	73926	2874	48744	22157	103770
			м2 стяжки		326,87	18,51	22309	1263		7687	
62	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		68,25	164,76	7,09	-11245	-484	-9573	-1327	-13577
			м2 стяжки		17,41	3,27	-1188	-223		-1006	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		68,25	191,58	0,53	13075	36	10569	2338	16646
		м2 изолируемой поверхности			36,19	0,25	2470	17		1233	
64	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		68,25	654,94	28,05	44700	1914	20627	21684	71694
			м2 стяжки		324,67	13,32	22159	909		5311	
65	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=4 до толщины 40 мм/		68,25	336,37	19,11	22957	1304	20557	1595	26516
			м2 стяжки		16,05	8,81	1095	601		1964	
66	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		68,25	3223,43	71,3	219999	4866	136204	76255	319955
			м2 покрытия		1156,46	32,15	78928	2194		23700	
67	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная /Ютафол Н/. Устройство в один слой		3,9	262,75	12,63	1025	49	680	282	1411
		м2 изолируемой поверхности			75,72	2,9	295	11		105	
68	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		3,9	1083,17	42,11	4224	164	2785	1266	5930
			м2 стяжки		326,87	18,51	1275	72		439	
69	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		3,9	164,76	7,09	-643	-28	-547	-76	-776
			м2 стяжки		17,41	3,27	-68	-13		-57	
70	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		3,9	191,58	0,53	747	2	604	134	951
		м2 изолируемой поверхности			36,19	0,25	141	1		70	
71	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,9	654,94	28,05	2554	109	1179	1239	4097
			м2 стяжки		324,67	13,32	1266	52		303	
72	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=4 до толщины 40 мм/		3,9	336,37	19,11	1312	75	1175	91	1515
			м2 стяжки		16,05	8,81	63	34		112	
73	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		6,3	1083,17	42,11	6824	265	4499	2045	9579
			м2 стяжки		326,87	18,51	2059	117		710	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		6,3	164,76	7,09	-1038	-45	-884	-122	-1253
			м2 стяжки		17,41	3,27	-110	-21		-93	
75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	654,94	28,05	4126	177	1904	2002	6618
			м2 стяжки		324,67	13,32	2045	84		490	
76	Е11-150403-0903 Изм. и доп. вып. 7 примен.	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/		6,3	205,94	3,57	1297	23	676	488	1928
		м2 отделываемой поверхности			95,09	1,71	599	11		143	
77	С121-100403-0804 #примен.	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/		6,615	723		4783		4783		5165
			м2							383	
78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,3	654,94	28,05	4126	177	1904	2002	6618
			м2 стяжки		324,67	13,32	2045	84		490	
79	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		6,3	3223,43	71,3	20308	449	12573	7039	29534
			м2 покрытия		1156,46	32,15	7286	203		2188	
80	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		0,17	1083,17	42,11	184	7	121	55	258
			м2 стяжки		326,87	18,51	56	3		19	
81	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		0,17	164,76	7,09	-28	-1	-24	-3	-34
			м2 стяжки		17,41	3,27	-3	-1		-3	
82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		0,17	654,94	28,05	111	5	51	54	179
			м2 стяжки		324,67	13,32	55	2		13	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-150403-0903 Изм. и доп. вып. 7 примен.	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/		0,17	205,94	3,57	35	1	18	13	52
			м2 отделываемой поверхности		95,09	1,71	16	0		4	
84	С121-100403-0804 #примен.	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/		0,1785	723		129		129		139
			м2							10	
85	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		0,17	654,94	28,05	111	5	51	54	179
			м2 стяжки		324,67	13,32	55	2		13	
86	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		242,52	1083,17	42,11	262690	10212	173206	78734	368738
			м2 стяжки		326,87	18,51	79272	4488		27314	
87	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		242,52	164,76	7,09	-39958	-1719	-34016	-4714	-48246
			м2 стяжки		17,41	3,27	-4223	-792		-3574	
88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		242,52	654,94	28,05	158836	6802	73295	77052	254759
			м2 стяжки		324,67	13,32	78739	3231		18871	
89	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		242,52	3223,43	71,3	781745	17291	483989	270967	1136929
			м2 покрытия		1156,46	32,15	280465	7798		84217	
90	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		18,62	1083,17	42,11	20169	784	13298	6045	28311
			м2 стяжки		326,87	18,51	6086	345		2097	
91	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		18,62	164,76	7,09	-3068	-132	-2612	-362	-3704
			м2 стяжки		17,41	3,27	-324	-61		-274	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		18,62	654,94	28,05	12195	522	5627	5916	19560
			м2 стяжки		324,67	13,32	6045	248		1449	
93	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		1646	1083,17	42,11	1782895	69311	1175558	534376	2502652
			м2 стяжки		326,87	18,51	538025	30460		185382	
94	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		1646	164,76	7,09	-271197	-11669	-230866	-31997	-327450
			м2 стяжки		17,41	3,27	-28662	-5377		-24256	
95	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		1646	654,94	28,05	1078031	46165	497456	522958	1729068
			м2 стяжки		324,67	13,32	534410	21929		128079	
96	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом		1646	2886,13	13,16	4750572	21666	3811321	871533	6071874
			м2 покрытия		557,46	5,82	917585	9578		449768	
97	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		818,16	1083,17	42,11	886205	34452	584322	265617	1243967
			м2 стяжки		326,87	18,51	267431	15140		92146	
98	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		818,16	164,76	7,09	-134801	-5800	-114754	-15904	-162762
			м2 стяжки		17,41	3,27	-14247	-2673		-12056	
99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		818,16	654,94	28,05	535846	22947	247265	259941	859450
			м2 стяжки		324,67	13,32	265634	10900		63663	
100	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		818,16	3223,43	71,3	2637278	58334	1632775	914127	3835517
			м2 покрытия		1156,46	32,15	946169	26306		284112	
101	Е11-110101-1102 К=0,8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=0,8 до толщины прослойки 14 мм/		818,16	67,27	3,82	55040	3127	49287	3824	63574
			м2 стяжки		3,21	1,76	2626	1442		4709	
102	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		6,12	1083,17	42,11	6629	258	4371	1987	9305
			м2 стяжки		326,87	18,51	2000	113		689	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		6,12	164,76	7,09	-1008	-43	-858	-119	-1217
			м2 стяжки		17,41	3,27	-107	-20		-90	
104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		6,12	654,94	28,05	4008	172	1850	1944	6429
			м2 стяжки		324,67	13,32	1987	82		476	
105	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		227,2	654,94	28,05	148802	6372	68665	72185	238666
			м2 стяжки		324,67	13,32	73765	3027		17679	
106	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=4 до толщины 40 мм/		227,2	336,37	19,11	76422	4341	68434	5310	88271
			м2 стяжки		16,05	8,81	3647	2002		6539	
107	Е11-150403-0903 Изм. и доп. вып. 7 примен.	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/		227,2	205,94	3,57	46790	812	24374	17595	69536
		м2 отделываемой поверхности			95,09	1,71	21604	390		5151	
108	С121-100403-0804 #примен.	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/		238,56	723		172479		172479		186277
			м2							13798	
109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		227,2	654,94	28,05	148802	6372	68665	72185	238666
			м2 стяжки		324,67	13,32	73765	3027		17679	
110	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		227,2	3223,43	71,3	732362	16199	453415	253850	1065109
		м2 покрытия			1156,46	32,15	262748	7305		78897	
111	Е11-110101-1102 К=0,8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=0,8 до толщины прослойки 14 мм/		227,2	67,27	3,82	15284	868	13687	1062	17654
			м2 стяжки		3,21	1,76	729	400		1308	
112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,16	654,94	28,05	5344	229	2466	2593	8572

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		324,67	13,32	2649	109		635	
113	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=4 до толщины 40 мм/		8,16	336,37	19,11	2745	156	2458	191	3170
			м2 стяжки		16,05	8,81	131	72		235	
114	Е11-150403-0903 Изм. и доп. вып. 7 примен.	Полы. Оклейка тканями /устройство гидроизоляции из самоклеящегося безосновного материала по основанию загрунтованному праймером битумным эмульсионным/		8,16	205,94	3,57	1680	29	875	632	2497
		м2 отделываемой поверхности			95,09	1,71	776	14		185	
115	С121-100403-0804 #примен.	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 /гидроизоляционный самоклеящийся безосновный материал/		8,568	723		6195		6195		6590
			м2							496	
116	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		8,16	654,94	28,05	5344	229	2466	2593	8572
			м2 стяжки		324,67	13,32	2649	109		635	
117	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		251,04	3223,43	71,3	809209	17899	500992	280486	1176870
		м2 покрытия			1156,46	32,15	290318	8072		87176	
118	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная /Ютафол Н/. Устройство в один слой		17,88	262,75	12,63	4698	226	3118	1293	6470
		м2 изолируемой поверхности			75,72	2,9	1354	52		479	
119	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		17,88	1083,17	42,11	19367	753	12770	5805	27186
			м2 стяжки		326,87	18,51	5844	331		2014	
120	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		17,88	164,76	7,09	-2946	-127	-2508	-348	-3557
			м2 стяжки		17,41	3,27	-311	-58		-263	
121	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		17,88	191,58	0,53	3425	9	2769	612	4361
		м2 изолируемой поверхности			36,19	0,25	647	4		323	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		17,88	654,94	28,05	11710	501	5404	5681	18782
			м2 стяжки		324,67	13,32	5805	238		1391	
123	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /К=4 до толщины 40 мм/		17,88	336,37	19,11	6014	342	5386	418	6947
			м2 стяжки		16,05	8,81	287	158		515	
124	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		17,88	3223,43	71,3	57635	1275	35683	19977	83821
			м2 покрытия		1156,46	32,15	20678	575		6209	
125	Е11-110101-1113 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство.		29,79	1083,17	42,11	32268	1254	21276	9671	45294
			м2 стяжки		326,87	18,51	9737	551		3355	
126	Е11-110101-1114 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113 /К-2 до толщины 40мм/		29,79	164,76	7,09	-4908	-211	-4178	-579	-5926
			м2 стяжки		17,41	3,27	-519	-97		-439	
127	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		29,79	654,94	28,05	19511	836	9003	9465	31293
			м2 стяжки		324,67	13,32	9672	397		2318	
128	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		29,79	3223,43	71,3	96026	2124	59451	33284	139655
			м2 покрытия		1156,46	32,15	34451	958		10345	
129	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /на растворе М-150 из плитки неглазурованной с красителем/		21,28	3223,43	71,3	68594	1517	42468	23776	99760
			м2 покрытия		1156,46	32,15	24609	684		7390	
		Итого по разделу: 4. Полы /АС-21/									21773182
		Раздел: 5. Внутренняя отделка /лист АС-23/									
130	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		1778,42	1116,32	71,31	1985289	126825	526783	1144743	3380435
			м2 оштукатуриваемой поверхности		748,8	55,81	1331681	99248		250403	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	Е11-150206-0102 #примен.	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /по ГВЛВ/		5,84	407,12	4,59	2378	27	550	1452	4136
		м2 отделываемой поверхности			308,41	2,31	1801	13		306	
132	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		1779,95	302,41	0,73	538273	1308	130508	325673	933061
		м2 окрашиваемой поверхности			228,35	0,36	406458	633		69116	
133	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		27,8	3899,66	32,89	108411	914	69099	31067	150636
		м2 поверхности облицовки			1381,21	15,69	38398	436		11158	
134	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		611,14	360,07	2,3	220054	1403	8849	168406	419536
		м2 отделываемой поверхности			343,3	1,15	209802	705		31077	
135	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ветонитом/		611,14	800,09	4,69	488964	2867	176453	248419	796374
		м2 отделываемой поверхности			506,67	1,44	309645	879		58991	
136	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /по ветониту/		611,14	797,47	4,63	487367	2827	145553	272273	820411
		м2 окрашиваемой поверхности			554,68	2,22	338987	1354		60771	
137	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4#примен.	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /нижних и боковых поверхностей лестничных маршей/		76,88	82,24	2,3	6322	176	1113	4097	11253
		м2 отделываемой поверхности			65,46	1,15	5033	89		834	
138	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ветонитом нижних и боковых поверхностей лестничных маршей/		76,88	800,09	4,69	61511	361	22197	31250	100182
		м2 отделываемой поверхности			506,67	1,44	38953	111		7421	
139	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /по ветониту нижних и боковых поверхностей лестничных маршей/		76,88	797,47	4,63	61310	356	18310	34251	103206
		м2 окрашиваемой поверхности			554,68	2,22	42644	170		7645	
140	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		32,07	2916,48	42,99	93532	1379	23668	55342	160784
		м2 оштукатуриваемой поверхности			2135,47	21,61	68485	693		11910	
141	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску /откосы/. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		32,07	315,41	0,73	10115	24	2768	5868	17262
		м2 окрашиваемой поверхности			228,35	0,36	7323	11		1279	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		8166,76	1116,32	71,31	9116733	582399	2419064	5256825	15523442
		м2 оштукатуриваемой поверхности			748,8	55,81	6115270	455761		1149885	
143	Е11-150206-0102 #примен.	Стены и перегородки из блоков и плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /по ГВЛВ/		111,72	407,12	4,59	45484	513	10516	27770	79114
		м2 отделываемой поверхности			308,41	2,31	34455	258		5860	
144	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		2460,98	302,41	0,73	744223	1808	180442	450279	1290062
		м2 окрашиваемой поверхности			228,35	0,36	561973	875		95560	
145	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		960,06	3899,66	32,89	3743912	31578	2386292	1072884	5202139
		м2 поверхности облицовки			1381,21	15,69	1326042	15063		385344	
146	Е11-150601-0107 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности		5157,8	1032,1	0,67	5323355	3467	3773281	1238624	7086938
		м2 оклеиваемой поверхности			299,86	0,32	1546608	1672		524958	
147	Е11-150101-0210	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25/20/ мм при числе плит в 1 м2 более 6 /на морозостойком клее/		390,48	16186,31	67,1	6320432	26199	10941	5035855	12264791
		м2 поверхности облицовки			16091,2	29,52	6283292	11528		908503	
148	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		225,48	10080		2272838		2272838		2454665
			м2							181827	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка /лист АС-23/									50798427
		ИТОГО:					55241310	1480620	28719284	21530500	82227947
							25041405	826587		6141745	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			0,9 %		740052				
		Итого с временными									82967999
		Зимние удорожания			0,49 %		406543				
		Итого с зимними удорожаниями									83374542
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		1667491				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**85042033**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**89285714**
		НДС			**12 %**		**10714286**				
		Итого с НДС									**100000000**

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Айткулов Т.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.