Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. От 10.04.2020 г.		467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:									4 500 000,00	42 000 000,00
Общестроительные работы	142 000 000,00	37 500 000,00								**42 000 000,00**
Итого к оплате:										

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства"
_____ **Садыков Д.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркеста

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп согл. №3 от 10.04.2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Наружная отделка л. АС-46									
1	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /под гранитную плитку на клею/	м2	48,35	3437,19	33,33	166188	1611	99355	52773	236478
					1348,95	15,39	65222	744		17517	
2	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	48,35	524,03	6,25	25337	302	12387	10209	38390
					261,58	2,37	12647	114		2844	
3	Е11-150101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 пиленными шлифованными на клею	м2 поверхности облицовки	48,35	31093,74	111,49	1503382	5390	27765	1177974	2895864
					30408	46,33	1470227	2240		214508	
4	Е11-150102-0301	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 /до толщины 10 мм/	м2 поверхности облицовки	145,05	366,08	18,56	-53100	-2692	0	-41229	-101875
					347,52	7,78	-50408	-1128		-7546	
5	С122-010101-0301	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	48,35	5016		242524		242524	19402	261925
6	С121-100502-1816	Клей типа Бона	л	101,0298507	1950		197008		197008	15761	212769
7	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	480,74	3526,87	38,27	1695508	18400	122302	1247554	3178507
					3234,19	9,65	1554805	4637		235445	
8	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		480,74	6379		3066640		3066640		3311972

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2							245331	
9	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		465,9564	10080		4696841		4696841		5072588
			м2							375747	
10	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм /декоративные детали с узором/ ГОСТ 9480-2012		24,3984	10080		245936		245936		265611
			м2							19675	
11	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		655,5635	3526,87	38,27	2312088	25091	166778	1701233	4334387
		м2 поверхности облицовки			3234,19	9,65	2120218	6324		321066	
12	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		600	6379		3827400		3827400		4133592
			м2							306192	
13	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		600	10080		6048000		6048000		6531840
			м2							483840	
14	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм /декоративные детали с узором/ ГОСТ 9480-2012		401,064	10080		4042725		4042725		4366143
			м2							323418	
		Итого по разделу: 1. Наружная отделка л. АС-46									34758190
		ИТОГО:					28016477	48103	22795661	4148514	34758190
							5172711	12931		2573200	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			0,9 %		312824				35071014
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			0,49 %		171848				35242862
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		704857				35947719
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									37741546
		НДС			12 %		4528985				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с НДС									42270531
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9936									42000000

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.