Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №2 Доп. сог-е №3	от 15.10.2019 г. от 17.12.2019 г. От 10.04.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	170 692 000,00	25 617 857,14							3 074 142,86	28 692 000,00
Итого к оплате:										**28 692 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.И.**

Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**

Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).
Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №2 от 17.12.2019 г. доп согл. №3 от 10.04.2020 г

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **02-05-02 КАРКАС ЖИЛОГО ДОМА БЕЗ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ И ФУНДАМЕНТОВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960										
1	1	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /из бетона класса В25(М350)/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		6,74	45741,56	6231,83	308298	42003	158292	105709	447128	
				м3		16024,32	1210,71	108004	8160		33121		
2	2	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		1,50169	18837,36	1338,48	28288	2010	432	24009	56480	
				т		17210,88	358,2	25845	538		4184		
3	3	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,26371	221225		58339		58339		63006	
				т							4667		
4	4	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		1,23798	202102		250198		250198		270214	
				т							20016		
			Итого по разделу: 1. Балки монолитные на отм.+21,120, +22,860,+22,960									836828	
			Раздел: 2. Перегородки										
5	5	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции /поз.3 соединение столбов в дверном проеме с газобетонной перегородкой/. Армирование кладки**		0,68198	64852,71	2192,31	44228	1495	0	40171	91152	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	42733	462		6752		
6	6	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,68198	214266		146125		146125		157815	
				т							11690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм /зашивка без изоляции с одной стороны/. Глухие. Устройство**		259,2	3380,14	49,56	876134	12847	446831	379427	1356005	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1606,69	19,79	416455	5130		100445		
8	8	С121-060902-0102	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 40 мм /Профиль направляющий ПН 50/40/**		180,63648	146		26373		26373		28483	
				м							2110		
9	9	С121-060902-0402	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный размерами 50 мм х 50 мм /Профиль стоечный ПС 50/50/**		531,46368	184		97789		97789		105612	
				м							7823		
10	10	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-1,2,3/**		0,8545918	352114,71	2192,31	300914	1874	245492	50339	379353	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	53549	579		28100		
11	11	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/**		1,19133	711967,7	6916,4	848188	8240	771224	82911	1005588	
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	68725	1539		74488		
12	12	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	**Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235**		1,19133	5772		6876		6876		7426	
				тн							550		
13	13	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		60,88	87,56	2,33	5331	142	2631	1775	7675	
				м2		42,01	0,25	2557	15		568		
14	14	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/**		121,76	86,99	1,65	10592	201	7403	2083	13688	
				м2		24,54	0,25	2988	31		1014		
15	15	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1281	137,88	0,79	176620	1011	0	121503	321974	
				болт		137,09	0,38	175610	482		23850		
16	16	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**		1281	29		37149		37149		40121	
				шт.							2972		
17	17	Е11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /К-4,5,6/**		1,1861912	352114,71	2192,31	417675	2600	340748	69871	526550	
			т металлических изделий			62660,4	677,16	74327	803		39004		
18	18	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-2/**		1,17924	711967,7	6916,4	839581	8156	763397	82070	995383	
			т стальных элементов			57687,7	1291,62	68028	1523		73732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	**Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235**		1,17924	5772		6807		6807		7351	
				тн							545		
20	20	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		60,26	87,56	2,33	5277	141	2605	1757	7596	
				м2		42,01	0,25	2531	15		563		
21	21	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/**		120,52	86,99	1,65	10484	199	7328	2061	13549	
				м2		24,54	0,25	2957	30		1004		
22	22	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1268	137,88	0,79	174828	1000	0	120270	318706	
				болт		137,09	0,38	173828	477		23608		
23	23	С121-130201-1103	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**		1268	29		36772		36772		39714	
				шт.							2942		
			Итого по разделу: 2. Перегородки									5423741	
			Раздел: 3. Лестницы /АС-96 - АС-99/										
24	24	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		117,85	6283		740452		740452		799688	
				м2							59236		
25	25	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. Устройство**		0,504	38332,56	3167,72	19320	1597	10065	7243	28688	
				м3		15194	598,37	7658	302		2125		
26	26	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм /УМ-1, УМ-2/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,224	38940,32	3167,72	8723	710	4473	3343	13031	
				м3		15801,76	598,37	3540	134		965		
27	27	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,11147	237762		26503		26503		28624	
				т							2120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /в монолитных участках/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,25792	91219,1	21072,21	23527	5435	604	13037	39489	
						67805,65	5450,08	17488	1406		2925		
29	29	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,25792	7053,55	1087,76	1819	281	238	898	2935	
						5043,84	2,51	1301	1		217		
30	30	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,25792	463125		119449		119449		129005	
											9556		
31	31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/	м2	20	86,99	1,65	1740	33	1216	342	2248	
						24,54	0,25	491	5		167		
32	32	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235	тн	0,25792	5772		1489		1489		1608	
											119		
33	33	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В 20/. Устройство	м3	0,294	29314,46	2643,74	8618	777	5258	2492	11999	
						8784,7	529,42	2583	156		889		
34	34	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм /из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,22	29665,85	2643,74	6526	582	3935	1935	9138	
						9136,09	529,42	2010	116		677		
35	35	Е11-060701-0202	**Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство**	м3	0,423	24562,26	4056,68	10390	1716	6687	2107	13496	
						4697,8	775,08	1987	328		1000		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-060701-0202 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Пояса без опалубки /в швах между плитами в местах опирания на стену из бетона кл.В20/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**		0,32	24750,17	4056,68	7920	1298	5058	1648	10334	
				м3		4885,71	775,08	1563	248		765		
37	37	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		0,13965	18972,38	977,26	2649	136	40	2289	5334	
				т		17707,12	304,47	2473	43		395		
38	38	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,08372	221225		18521		18521		20003	
				т							1482		
39	39	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0518	214266		11099		11099		11987	
				т							888		
40	40	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**		0,00413	228396		943		943		1019	
				т							75		
41	41	Е11-460302-0603 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 /длиной 0,25м в плите перекрытия для установки закладной детали/. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**		1,5	1647,97	668,58	2472	1003	0	1610	4408	
				м борозд		979,38	298,36	1469	448		327		
42	42	Е11-460302-0607 #ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=3	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд. Добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 к норме11-460302-0603. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**		1,5	1566,93	484,05	2350	726	0	1637	4306	
				м борозд		1082,88	216,01	1624	324		319		
43	43	Е11-460303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**		0,0328	88454,83	643,96	2901	21	1169	1446	4695	
				м3 заделки		52181,36	300,96	1712	10		348		
44	44	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг /МН143-6/. Установка**		0,0178	677131	1275	12053	23	10841	1091	14195	
				т		66816	531,99	1189	9		1052		
45	45	СССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	**Доплата к стоимости КМ на применение марки стали С245 вместо С235**		0,0178	5772		103		103		111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тн							8		
46	46	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /необетонированных закладных деталей К-2 за 2 раза/**		1,82	86,99	1,65	158	3	111	31	205	
				м2		24,54	0,25	45	0		15		
47	47	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж металлоконструкций ограждения**		1,03664	54867,93	7525,36	56878	7801	3449	32442	96466	
				т конструкций		44015,4	1339,8	45628	1389		7146		
48	48	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,49891	463125		231058		231058		249542	
				т							18485		
49	49	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,52905	514897		272406		272406		294199	
				т							21793		
50	50	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**		0,00869	463501		4028		4028		4350	
				т							322		
51	51	Е11-090501-0301	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/**		180	137,88	0,79	24818	142	0	17073	45242	
				болт		137,09	0,38	24676	68		3351		
52	52	С121-130205-0501	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /и 12х50/**		180	92		16560		16560		17885	
				шт.							1325		
53	53	С121-060405-1402	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/**		0,0531	547142		29053		29053		31377	
				т							2324		
54	54	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/**		79,62	86,99	1,65	6926	131	4841	1362	8951	
				м2		24,54	0,25	1954	20		663		
			Итого по разделу: 3. Лестницы /АС-96 - АС-99/									1904558	
			Раздел: 4. Окна и балконные двери /АС-28/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		144,48	3209,94	167,28	463771	24169	234214	194791	711247	
				м2		1421,57	76,45	205389	11045		52685		
56	56	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		29,68	2293,01	166,86	68057	4953	29966	31920	107975	
				м2		1116,53	78,44	33139	2328		7998		
57	57	С121-090201-0203	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-1/		135,24	27435		3710309		3710309		4007134	
				м2							296825		
58	58	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ОК-3/ ГОСТ 30674-99		9,24	23326		215532		215532		232775	
				м2							17243		
59	59	С121-090201-0604	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-5/		29,68	23303		691633		691633		746964	
				м2							55331		
60	60	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /жалюзийных решеток/		3,6	2977,58	161,36	10719	581	4710	5134	17121	
				м2		1507,98	76,45	5429	275		1268		
61	61	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОЖ-1/		3,6	12875		46350		46350		50058	
				м2							3708		
62	62	Е11-260301-0104 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки /затягивание жалюзийных решеток противомоскитной сеткой /		4,6	7371,16	14,73	33907	68	33299	435	37090	
				м2 изолируемой поверхности		117,49	7,02	540	32		2747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		134,92	1071,91	4,78	144623	645	113987	27271	185645	
				м		222,28	2,3	29990	310		13751		
64	64	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99		134,92	1571		211959		211959		228916	
				м							16957		
65	65	Е11-100501-0302 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		259,08	2398,26	174,16	621341	45122	258993	304820	1000254	
				м2		1224,43	82,85	317225	21464		74093		
66	66	С121-090203-0405	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом /БД-1, БД-2, БД-3/ ГОСТ 23166-99		259,08	19626		5084704		5084704		5491480	
				м2							406776		
			Итого по разделу: 4. Окна и балконные двери /АС-28/									12816659	
			Раздел: 5. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/										
67	67	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,22946	91219,1	21072,21	112150	25907	2878	62145	188239	
				т конструкций		67805,65	5450,08	83364	6701		13944		
68	68	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1,22946	463501		569856		569856		615444	
				т							45588		
69	69	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		157,12	86,99	1,65	13668	259	9553	2687	17664	
				м2		24,54	0,25	3855	39		1308		
70	70	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами и шурупов-саморезов		7725,128	137,88	0,79	1065117	6095	0	732731	1941676	
				болт		137,09	0,38	1059022	2906		143828		
			Итого по разделу: 5. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/									2763023	
			ИТОГО:					19448014	212129	16160403	2537916	23744809	
								3075481	69891		1758877		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		213703				23958512	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,49 %		117397				24075909	
			Итого с зимними удорожаниями										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		481518					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24557427	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									25782867	
			НДС			12 %		3093944					
			Итого с НДС									28876811	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,9936									28692000	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джораев Р.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Кулеймонов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Начальник участка _____ Ибадуллаев Х.