бар

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	314 152 000,00	128 089 285,71							15 370 714,29	143 460 000,00
Итого к оплате:										**143 460 000,00**

Заказчик:
Руководитель LV "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джорашев Т.П.**
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /										
1	1	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		78,55	43983,62	2427,02	3454913	190642	1290297	1551875	5407331	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	1973974	67966		400543		
2	2	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		162,20593	18203		2952635		2952635		3188845	
				м3							236211		
3	3	С121-130816-2807	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм		7408	16		118528		118528		128010	
				шт.							9482		
4	4	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /Дополнительное утепление вокруг окон, дверей, витражей и углов/		44,989	43983,62	2427,02	1978779	109189	739009	888826	3097014	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	1130581	38927		229408		
5	5	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110		45,894492	18203		835417		835417		902251	
				м3							66833		
6	6	С121-130816-2810	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм		1177	23		27071		27071		29237	
				шт.							2166		
7	7	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		22,3685	43983,62	2427,02	983848	54289	367435	441924	1539833	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	562124	19355		114062		
8	8	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150		22,81587	22834		520978		520978		562656	
				м3							41678		
9	9	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		1017	15		15255		15255		16475	
				шт.							1220		
10	10	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		203,35	3437,19	33,33	698953	6777	417867	221951	994576	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	274309	3130		73672		
11	11	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		203,35	524,03	6,25	106562	1272	52098	42939	161461	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	53192	481		11960		
12	12	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /на универсальном клеевом составе/		6,1116	43983,62	2427,02	268810	14833	100392	120744	420719	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	153585	5288		31164		
13	13	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150		6,233832	22834		142343		142343		153731	
				м3							11387		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм		278	15		4170		4170		4504	
				шт.							334		
15	15	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		55,56	3437,19	33,33	190970	1852	114171	60642	271742	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	74948	855		20129		
16	16	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		55,56	524,03	6,25	29115	347	14234	11732	44115	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	14533	132		3268		
			Итого по разделу: 1. Стены наружные /1-7-го этажей, чердака и парапета. /									16922500	
			Раздел: 2. Перегородки										
17	17	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича /из керамического утолщенного кирпича М100 на растворе М50/. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9		636,32	3586,26	246,07	2282010	156577	1317759	781637	3308740	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1269,29	51,54	807675	32796		245092		
18	18	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /перегородок толщиной 100мм из газобетонных блоков М35(В2,5) на растворе М50/		112,444	8199,37	2634,28	921970	296209	178189	473941	1507584	
				м3 кладки		3980,4	551,76	447572	62042		111673		
19	19	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		103,96848	19037		1979248		1979248		2137588	
				м3							158340		
20	20	Е11-080201-0602	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов		1257,52	175,56	0	-220770	0	0	-205316	-460173	
				м2 стен (без вычета проемов)		175,56	0	-220770	0		-34087		
21	21	С121-110103-0102	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 16 кг/м3 до 25 кг/м3 /ISOVER KL-37/ ГОСТ 10499-95		21,73506	10650		231478		231478		249997	
				м3							18518		
22	22	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		48	447,39	251,4	21475	12067	1657	12200	36368	
				шт. сборных конструкций		161,47	53,92	7750	2588		2694		
23	23	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		1,306	68850		89918		89918		97112	
				м3							7193		
24	24	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте до 15м от поверхности земли		0,753	30939,83	4707,81	23298	3545	12720	7024	32747	
				м3		9339	911,28	7032	686		2426		
25	25	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Устройство слоя цементного раствора М-150 для прокладки арматуры на высоте от 16 до 35м от поверхности земли т.ч. тб.3 п.3.1. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,225	31313,39	4707,81	7046	1059	3801	2175	9958	
				м3		9712,56	911,28	2185	205		738		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,43429	214266		93054		93054		100498	
				т							7444		
			Итого по разделу: 2. Перегородки									7020419	
			Раздел: 3. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/										
27	27	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами и шурупов-саморезов		206,872	137,88	0,79	28523	163	0	19622	51996	
				болт		137,09	0,38	28360	78		3852		
28	28	С121-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 /стоимость фасадных дюбелей FUR d-8 L-100/		3966	26		103116		103116		111365	
				шт.							8249		
29	29	С121-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87 /стоимость шурупов-саморезов длиной 30мм/		0,00793	2020785		16025		16025		17307	
				т							1282		
30	30	С121-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ /изоляционная саморасширяющаяся/		1470,42	85		124986		124986		134985	
				м							9999		
31	31	С121-130809-9901	Лента бутиловая /пароизоляционная/		1470,42	51		74991		74991		80991	
				м							5999		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		188,4	1434,59	5,54	270276	1044	188556	64703	361777	
				м		428,22	1,07	80676	202		26798		
			Итого по разделу: 3. Крепление окон, балконных дверей и витражей /АС-29/									758421	
			Раздел: 4. Витражи /АС-28/										
33	33	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		7,25	2293,07	2,75	16625	20	9512	6383	24849	
				м2		978,3	0	7093	0		1841		
34	34	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками /ВВ-7/ГОСТ 30674-99		7,25	19044		138069		138069		149115	
				м2							11046		
35	35	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
36	36	С121-090404-0103	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	5542		5542		5542		5985	
				комплект							443		
37	37	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		10,8	2293,07	2,75	24765	30	14170	9509	37016	
				м2		978,3	0	10566	0		2742		
38	38	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные / ВН-4, ВН-9/ГОСТ 30674-99		6,5	23326		151619		151619		163749	
				м2							12130		
39	39	С121-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками /ВН-13/ ГОСТ 30674-99		4,3	25515		109715		109715		118492	
				м2							8777		
40	40	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		1	1193,54	2,55	1194	3	0	822	2177	
				шт.		1190,99	0	1191	0		161		
41	41	С121-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014		1	7481		7481		7481		8079	
				комплект							598		
42	42	Е11-090403-0203 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Kтр=1,1	Установка внутренних витражей /К-1,1 т.ч. п.1.16 и п.3.2/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		31,33	7605,59	456,72	238283	14309	517	158837	428890	
				м2		7132,36	215,19	223457	6742		31770		
43	43	СПРАЙС.ЛИСТ ООО"СПО Огнещит"Россия 2019г.	Стальные противопожарные витражи с пределом огнестойкости EIW-60 BB-4и размером 1170х2060мм, цена:132753,82.Ф5.1,0075 /без НДС/		13	815871,79		10606333		10606333		11454840	
				шт							848507		
44	44	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		73,68	2293,07	2,75	168953	203	96669	64873	252532	
				м2		978,3	0	72081	0		18706		
45	45	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные /ВН-1/ГОСТ 30674-99		58,8	21460		1261848		1261848		1362796	
				м2							100948		
46	46	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками /ВН-2/ГОСТ 30674-99		14,88	19044		283375		283375		306045	
				м2							22670		
			Итого по разделу: 4. Витражи /АС-28/									14316742	
			Раздел: 5. Ограждение балконов л. АС-31-33										
47	47	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		0,5246	54867,93	7525,36	28784	3948	1745	16417	48817	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		44015,4	1339,8	23090	703		3616		
48	48	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций Из-1		0,73776	53795,13	2643,86	39688	1951	1673	25115	69987	
				т конструкций		48883,4	453,18	36064	334		5184		
49	49	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,79652	463125		368888		368888		398399	
				т							29511		
50	50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,46584	514897		239860		239860		259048	
				т							19189		
51	51	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		104	137,88	0,79	14339	82	0	9864	26140	
				болт		137,09	0,38	14257	39		1936		
52	52	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10х65/		104	92		9568		9568		10333	
				шт.							765		
53	53	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,04616	547142		25256		25256		27277	
				т							2020		
54	54	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза атмосферостойкой эмалью/		74,44	86,99	1,65	6475	123	4526	1273	8369	
				м2		24,54	0,25	1827	19		620		
55	55	Е11-090606-0110 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций ограждения		1,42912	54867,93	7525,36	78413	10755	4755	44724	132988	
				т конструкций		44015,4	1339,8	62903	1915		9851		
56	56	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,42912	514897		735850		735850		794718	
				т							58868		
57	57	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление пластин к железобетонным конструкциям/		256	137,88	0,79	35297	202	0	24282	64344	
				болт		137,09	0,38	35095	96		4766		
58	58	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 10-10х65/		256	92		23552		23552		25436	
				шт.							1884		
59	59	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /пластины для крепления ограждений/		0,12544	547142		68633		68633		74124	
				т							5491		
60	60	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями		51,84	730,51	2,6	37869	135	18030	15804	57967	
				м2		380,1	0,97	19705	50		4294		
61	61	С122-030101-0202	Плита фиброцементная толщиной 8 мм		51,84	9029		468063		468063		505508	
				м2							37445		
62	62	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		32	3088,41	13,82	98829	442	65759	30118	139262	
				м2 покрытия		1019,63	3,39	32628	108		10316		
63	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		53,54	87,56	2,33	4688	125	2314	1561	6749	
				м2		42,01	0,25	2249	13		500		
64	64	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		107,08	86,99	1,65	9315	177	6511	1831	12038	
				м2		24,54	0,25	2627	27		892		
			Итого по разделу: 5. Ограждение балконов л. АС-31-33									2661504	
			Раздел: 6. Полы /АС-21/										
65	65	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство /на растворе М-150/		559,13	554,01	1,58	309765	882	145918	153582	500414	
				м плинтусов		291,46	0,75	162964	421		37068		
66	66	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		1955,5	358,46	0,79	700959	1543	474745	211883	985869	
				м плинтусов		114,89	0,38	224672	736		73027		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство /на растворе М-150/		1019,4	554,01	1,58	564760	1609	266037	280008	912350	
				м плинтусов		291,46	0,75	297114	767		67581		
			Итого по разделу: 6. Полы /АС-21/									2398633	
			Раздел: 7. Внутренняя отделка /лист АС-23/										
68	68	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		165	10080		1663200		1663200		1796256	
				м2							133056		
69	69	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		2942,46	360,07	2,3	1059495	6755	42606	810824	2019945	
				м2 отделываемой поверхности		343,3	1,15	1010135	3395		149626		
70	70	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /ветонитом/		2942,46	800,09	4,69	2354220	13805	849568	1196063	3834306	
				м2 отделываемой поверхности		506,67	1,44	1490848	4231		284023		
71	71	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке /по ветониту/		2942,46	797,47	4,63	2346529	13610	700795	1310916	3950040	
				м2 окрашиваемой поверхности		554,68	2,22	1632124	6521		292596		
72	72	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню		394,08	2916,48	42,99	1149328	16942	290840	680049	1975728	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		2135,47	21,61	841546	8516		146350		
73	73	Е11-150405-0111 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску /откосы/. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		394,08	315,41	0,73	124296	290	34017	72104	212112	
				м2 окрашиваемой поверхности		228,35	0,36	89990	140		15712		
			Итого по разделу: 7. Внутренняя отделка /лист АС-23/									13788387	
			Раздел: 8. Наружная отделка л. АС-46										
74	74	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя		1755,656	3526,87	38,27	6191971	67197	446647	4556051	11607864	
				м2 поверхности облицовки		3234,19	9,65	5678128	16936		859842		
75	75	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		1811,22	6379		11553772		11553772		12478074	
				м2							924302		
76	76	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		1458,3804	10080		14700474		14700474		15876512	
				м2							1176038		
77	77	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя /накрывочного элемента/		67,17	3526,87	38,27	236900	2571	17088	174311	444108	
				м2 поверхности облицовки		3234,19	9,65	217241	648		32897		
78	78	С121-130211-0901	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов кирпичных зданий, тип облицовки: природный камень		67,17	6379		428477		428477		462756	
				м2							34278		
79	79	С122-010104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012		68,5134	10080		690615		690615		745864	
				м2							55249		
80	80	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		2678,25	668,93	1,84	1791548	4931	542892	1158851	3186432	
				м2 вертикальной проекции		464,38	0,88	1243726	2351		236032		
81	81	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,5125 при высоте 25,9м/		3322,27875	130,17	0,53	432463	1748	196097	218971	703549	
				м2 вертикальной проекции		70,62	0,25	234619	833		52115		
82	82	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,2875 при высоте 25м/		1992,87	130,17	0,53	259413	1048	117629	131350	422024	
				м2 вертикальной проекции		70,62	0,25	140736	500		31261		
83	83	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,1375 при высоте 24,4м/		419,805	130,17	0,53	54646	221	24779	27669	88901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	29647	105		6585		
84	84	Е11-080701-0104	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 /К-2,675 при высоте 26,55м/		771,363	130,17	0,53	100409	406	45529	50840	163349	
			м2 вертикальной проекции			70,62	0,25	54474	193		12100		
			Итого по разделу: 8. Наружная отделка л. АС-46									46179433	
			Раздел: 9. Металлический каркас л. АС-37										
85	85	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		19,57812	91219,1	21072,21	1785898	412554	45837	989605	2997543	
				т конструкций		67805,65	5450,08	1327507	106702		222040		
86	86	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		19,57812	7053,55	1087,76	138095	21296	18050	68171	222767	
				т		5043,84	2,51	98749	49		16501		
87	87	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		16,986523	514897		8746310		8746310		9446015	
				т							699705		
88	88	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		1,1932	463501		553049		553049		597293	
				т							44244		
89	89	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата за применение марки стали С245		18,38492	5772		106118		106118		114607	
				тн							8489		
90	90	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		665,83	87,56	2,33	58303	1553	28779	19415	83935	
				м2		42,01	0,25	27970	167		6217		
91	91	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		1331,66	86,99	1,65	115840	2199	80966	22777	149706	
				м2		24,54	0,25	32676	334		11089		
92	92	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		3040	137,88	0,79	419146	2399	0	288345	764090	
				болт		137,09	0,38	416748	1144		56599		
93	93	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /FSA Fischer 12-10x81/		3040	92		279680		279680		302054	
				шт.							22374		
			Итого по разделу: 9. Металлический каркас л. АС-37									14678008	
			ИТОГО:					92599032	1455926	69947745	17330639	118724047	
								21195364	399466		8794371		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1068516					
			Итого с временными									119792563	
			Зимние удорожания			0,49 %		586984					
			Итого с зимними удорожаниями									120379547	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2407591					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									122787138	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									128914338	
			НДС			12 %		15469721					
			Итого с НДС									144384058	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									143460000	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джораев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулеймонов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Кодикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.