Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 144. Доп.сог-е №4	от 15.10.2019 г. от 27.10.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	359 619 476,70	40 595 961,34							4 871 515,36	45 467 476,70
Итого к оплате:										**45 467 476,70**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Джарашев Т.И.**
Инженер-эксперт ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ **Байболов Д.С.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля/										
1	1	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		556,1	346,22	14,43	192535	8027	106955	73885	287734	
				м2 кровли		139,46	4,96	77553	2757		21314		
2	2	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		556,1	113,16	6,82	-62926	-3794	-24024	-33510	-104151	
				м2 кровли		63,13	2,36	-35109	-1315		-7715		
3	3	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ТКП"		640,09	477		305323		305323		329749	
				м2							24426		
4	4	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо /и дополнительный слой по периметру наружных стен/		131,744	14245,69	1623,75	1876784	213919	0	1339112	3473168	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	1662865	99124		257272		
5	5	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		134,37888	14291		1920409		1920409		2074041	
				м3							153633		
6	6	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой		577	277,49	12,73	160111	7345	107611	43135	219506	
				м2 изолируемой поверхности		78,26	3	45156	1731		16260		
7	7	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100		577	601,51	101,33	347069	58469	161359	130410	515678	
				м2 стяжки		220,52	25,15	127242	14509		38198		
8	8	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/		14425	16,4	1,5	236548	21588	203179	15999	272751	
				м2 стяжки		0,82	0,39	11782	5609		20204		
9	9	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетоники. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,57123	14783,94	1349,48	8445	771	18	7260	16961	
				т		13403,1	562,44	7656	321		1256		
10	10	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,57123	287262		164093		164093		177220	
				т							13127		
11	11	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /Устройство пароизоляции из наплавляемого кровельного материала в два слоя/		32,58	347,66	14,48	11327	472	6266	4372	16955	
				м2 кровли		140,85	5,01	4589	163		1256		
12	12	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 /Исключить один слой пароизоляции/		32,58	113,81	6,85	-3708	-223	-1407	-1983	-6146	
				м2 кровли		63,76	2,39	-2077	-78		-455		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С121-100403-0602	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ГКП"		37,467	477		17872		17872		19301	
				м2							1430		
14	14	Е11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		6,516	14245,69	1623,75	92825	10580	0	66232	171781	
				м3 изоляции		12621,94	752,4	82245	4903		12725		
15	15	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80		6,64632	14291		94983		94983		102581	
				м3							7599		
16	16	Е11-120101-1503	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида в один слой		32,58	278,28	12,76	9066	416	6076	2459	12448	
				м2 изолируемой поверхности		79,02	3,03	2574	99		922		
17	17	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100		32,58	603,89	101,58	19675	3309	9111	7435	29279	
				м2 стяжки		222,67	25,39	7254	827		2169		
18	18	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /К-25 до толщины 40мм/		814,5	16,41	1,5	13366	1222	11472	912	15421	
				м2 стяжки		0,82	0,39	672	320		1142		
19	19	Е11-060301-0410 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /цементной стяжки/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,0322542	14783,94	1349,48	477	44	1	410	958	
				т		13403,1	562,44	432	18		71		
20	20	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0322542	287262		9265		9265		10007	
				т							741		
21	21	Е11-080201-0303 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича /под стойки стропил из керамического кирпича М-100/. Кладка при высоте этажа до 4 м		4,2579	24327,87	2514,54	103586	10707	58453	34102	148703	
				м3 кладки		8085,24	526,68	34426	2243		11015		
22	22	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /толь по кирпичным столбикам/		17,0316	2009,73	46,1	34229	785	29853	3479	40724	
				м2 поверхности		210,85	8,78	3591	150		3017		
23	23	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением		17,45165	94421,21	1372,14	1647806	23946	1239335	354625	2162625	
				м3 древесины в конструкции		22033,7	544,53	384524	9503		160194		
24	24	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		17,45165	8782	55,65	153260	971	137724	13486	180086	
				м3 древесины в конструкции		834,6	24	14565	419		13340		
25	25	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/. Устройство по фермам		3,09	2047,13	38,68	6326	120	5286	871	7772	
				м2 покрытия		297,75	15,46	920	48		576		
26	26	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам . Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 16 мм на кровле на отметке +24,600 м/		3,09	305,65	2,58	944	8	839	91	1118	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	98	3		83		
27	27	Е11-100114-0503 Изм. и доп. вып. 16примен.	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной /устройство обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/. Устройство по фермам		202,5	2047,13	38,68	414545	7833	346417	57082	509356	
				м2 покрытия		297,75	15,46	60294	3130		37730		
28	28	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /обрешетки из досок шириной 150 мм, толщиной 25 мм/		202,5	305,65	2,58	61895	523	54965	5969	73293	
				м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	6407	226		5429		
29	29	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		674,8	769,26	21,08	519099	14225	51762	421720	1016084	
				м2 кровли		671,48	7,82	453112	5279		75265		
30	30	С121-100103-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		776,02	2511		1948586		1948586		2104473	
				м2							155887		
31	31	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа /Герметик в местах примыканий/. Устройство		222,09	658,48	14,98	146242	3326	35050	99766	265688	
				м примыканий		485,69	2,59	107866	575		19681		
32	32	Е11-100104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки /прибивка лобовой доски и подшивка карниза досками шириной 150 мм, толщиной 22 мм/		7,2	2087,82	21,28	15032	153	10827	3706	20237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 потолков		562,82	9,1	4052	66		1499		
33	33	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /лобовой доски и подшивки карниза досками/		7,2	305,65	2,58	2201	19	1954	212	2606	
			м2 обработанной поверхности			31,64	1,11	228	8		193		
34	34	Е11-100102-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /Обшивка лотка досками толщиной 25 мм/		38,6	1893,32	14,78	73082	570	57519	13737	93765	
			м2 обшивки стен (за вычетом проемов)			388,41	7,02	14993	271		6946		
35	35	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита /Обшивки лотка досками/		38,6	305,65	2,58	11798	100	10477	1138	13971	
			м2 обработанной поверхности			31,64	1,11	1221	43		1035		
36	36	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /фартуки из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8 мм и обшивка лотка оцинкованной кровельной сталью толщиной 0,8 мм/. Устройство		90,6	3136,96	13,98	284209	1266	186180	89317	403408	
				м2 покрытия		1068,02	3,55	96763	321		29882		
37	37	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые /скобы и скрутки/. Установка		0,11657	462502,22	12868,54	53914	1500	25641	31776	92545	
			т стальных элементов			229670	1341,78	26773	156		6855		
38	38	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,14995	74507,5	25916,3	11172	3886	1499	4809	17260	
				т конструкций		38593,06	7889,68	5787	1183		1279		
39	39	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,14995	544347		81625		81625		88155	
				т							6530		
40	40	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Переходной бортик из бетона М-150. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,037	21966,04	1143,15	813	42	573	188	1081	
				м3		5345,7	251,01	198	9		80		
41	41	Е11-120101-0104 Изм. и доп. вып. 10	Устройство трех дополнительных слоев гидроизоляционного ковра из наплавляемого кровельного материала для ПЛ-1 на отм.+23,28		2,83	285,58	21,32	808	60	45	662	1588	
				м2 кровли		248,33	6,08	703	17		118		
42	42	С121-100403-1903	Наплавляемый кровельный материал "Унифлекс ЭПП"		9,6503	962		9284		9284		10026	
				м2							743		
43	43	Е11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка для крепления фартука		1,092	726,74	3,14	794	3	723	67	929	
				кг изделия		61,83	0,53	68	1		69		
44	44	Е11-070516-0101	Герметизация резиновой прокладкой		0,56	149,26	2,63	84	1	41	49	143	
				м шва		72,92	1,25	41	1		11		
45	45	Е11-070516-0107	Герметизирующая мастика		0,56	649,24	189,33	364	106	145	191	599	
				м шва		201,6	86,9	113	49		44		
46	46	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /Фартук и зонт из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм/		0,35	3133,06	13,96	1097	5	719	344	1556	
				м2 покрытия		1064,13	3,53	372	1		115		
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,52	87,56	2,33	571	15	282	190	822	
				м2		42,01	0,25	274	2		61		
48	48	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		13,04	86,99	1,65	1134	22	793	223	1466	
				м2		24,54	0,25	320	3		109		
49	49	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,31571	74507,5	25916,3	23523	8182	3157	10126	36340	
				т конструкций		38593,06	7889,68	12184	2491		2692		
50	50	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения		0,31571	651607		205719		205719		221176	
				т							16458		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,77	87,56	2,33	1031	27	509	343	1484	
				м2		42,01	0,25	494	3		110		
52	52	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза/		23,54	86,99	1,65	2048	39	1431	403	2646	
				м2		24,54	0,25	578	6		196		
53	53	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из керамического утолщенного кирпича М-100 на растворе М-100 вент шахты на кровли/		32,16	20498,84	2394,8	659243	77017	436657	150381	874393	
				м3 кладки		4526,38	501,6	145568	16131		64770		
54	54	Е11-080201-0601 #ТЧ 08 табл.1 п.3.2 Кзтр=0,75	Кладка из кирпича. Расшивка швов. Кирпич размером 250х120х88 мм, применен коэффициент к затратам труда - 0,75		50,26	205,97	0	-10352	0	0	-9627	-21578	
				м2 стен (без вычета проемов)		205,97	0	-10352	0		-1598		
55	55	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./Монолитные плиты перекрытия над вент. шахтами/ Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		3,71	33153,22	1812,1	122998	6723	83000	31617	166985	
				м3		8969,17	395,92	33276	1469		12369		
56	56	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,52192	18972,38	977,26	9902	510	150	8555	19933	
				т		17707,12	304,47	9242	159		1477		
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,52192	214266		111830		111830		120776	
				т							8946		
58	58	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М-100 на отм.+25,28		34,54	606	101,79	20931	3516	9659	7949	31191	
				м2 стяжки		224,56	25,6	7756	884		2310		
59	59	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме/Утепление вент шахт выше кровли.		8,3598	43983,62	2427,02	367694	20289	137322	165161	575483	
				м3 изоляции		25130,16	865,26	210083	7233		42628		
60	60	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50		8,526996	11577		98717		98717		106614	
				м3							7897		
61	61	С121-130816-2803	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм		697	13		9061		9061		9786	
				шт.							725		
62	62	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		139,33	3437,19	33,33	478904	4644	286311	152075	681457	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1348,95	15,39	187949	2145		50478		
63	63	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании		139,33	524,03	6,25	73013	871	35696	29420	110629	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		261,58	2,37	36446	330		8195		
64	64	Е11-120101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. /к стенам вент. шахт /Устройство		95,44	658,48	14,98	62845	1429	15062	42873	114176	
				м примыканий		485,69	2,59	46354	247		8457		
65	65	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80		0,69984	313032		219072		219072		236598	
				т							17526		
			Итого по разделу: 1. Кровля/									18184410	
			Раздел: 2. Двери 1-7 этажей /АС-22/										
66	66	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2		6,57	1642,54	74,83	10792	492	3309	6483	18657	
				м2		1064,05	32,39	6991	213		1382		
67	67	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		4,77	5239		24990		24990		26989	
				м2							1999		
68	68	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		1,8	4293		7727		7727		8346	
				м2							618		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников		25,758	354,09	1,05	9121	27	7154	1757	11748	
				м		75,31	0,5	1940	13		870		
70	70	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		8	490		3920		3920		4234	
				шт.							314		
71	71	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		4	3544		14176		14176		15310	
				пара							1134		
72	72	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		4	1612		6448		6448		6964	
				шт.							516		
73	73	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		1	1567		1567		1567		1692	
				шт.							125		
74	74	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.		4,032	2724,35	46,8	10985	189	1946	6159	18515	
				м2		2194,87	18,85	8850	76		1371		
75	75	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-7/		1,911	52098		99559		99559		107524	
				м2							7965		
76	76	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-10/		2,12	27783		58900		58900		63612	
				м2							4712		
77	77	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		2	1193,54	2,55	2387	5	0	1644	4353	
				шт.		1190,99	0	2382	0		322		
78	78	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014		2	13821		27642		27642		29853	
				комплект							2211		
79	79	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		4	490		1960		1960		2117	
				шт.							157		
80	80	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		2	1612		3224		3224		3482	
				шт.							258		
81	81	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2		304,68	1642,54	74,83	500450	22800	153454	300658	865196	
				м2		1064,05	32,39	324195	9869		64089		
82	82	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		95,4	5239		499801		499801		539785	
				м2							39984		
83	83	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		64,8	4293		278186		278186		300441	
				м2							22255		
84	84	С121-090102-0111	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		86,4	6433		555811		555811		600276	
				м2							44465		
85	85	С121-090102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком /ДО21-12/ СТ РК 943-92		58,08	6972		404934		404934		437328	
				м2							32395		
86	86	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка и крепление наличников		1488,456	354,09	1,05	527053	1566	413397	101553	678895	
				м		75,31	0,5	112091	747		50289		
87	87	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		288	490		141120		141120		152410	
				шт.							11290		
88	88	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		144	3544		510336		510336		551163	
				пара							40827		
89	89	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		60	1612		96720		96720		104458	
				шт.							7738		
90	90	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		84	1567		131628		131628		142158	
				шт.							10530		
91	91	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		96	490		47040		47040		50803	
				шт.							3763		
92	92	С121-090404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		24	3544		85056		85056		91860	
				пара							6804		
93	93	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		48	472		22656		22656		24468	
				шт.							1812		
94	94	С121-090404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011		24	1567		37608		37608		40617	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3009		
95	95	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах.		114,121	2724,35	46,8	310906	5341	55083	174317	524040	
				м2		2194,87	18,85	250481	2152		38818		
96	96	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах.		30,24	2479,19	49,32	74971	1491	11732	43025	127435	
				м2		2041,92	20,08	61748	607		9440		
97	97	С121-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-8/		1,456	52098		75855		75855		81923	
				м2							6068		
98	98	С121-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-1, Д-2 /		101,808	40992		4173314		4173314		4507179	
				м2							333865		
99	99	С121-090402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-4, Д-5/		10,85	27783		301446		301446		325561	
				м2							24116		
100	100	С121-090402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-3/		30,24	25270		764165		764165		825298	
				м2							61133		
101	101	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка.		20	1193,54	2,55	23871	51	0	16436	43531	
				шт.		1190,99	0	23820	0		3225		
102	102	С121-090404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014		6	9056		54336		54336		58683	
				комплект							4347		
103	103	С121-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014		12	10342		124104		124104		134032	
				комплект							9928		
104	104	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014		2	13821		27642		27642		29853	
				комплект							2211		
105	105	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		48	490		23520		23520		25402	
				шт.							1882		
106	106	С121-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86		24	472		11328		11328		12234	
				шт.							906		
107	107	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		12	1612		19344		19344		20892	
				шт.							1548		
108	108	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		112	490		54880		54880		59270	
				шт.							4390		
109	109	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011		56	1612		90272		90272		97494	
				шт.							7222		
			Итого по разделу: 2. Двери 1-7 этажей /АС-22/									11776081	
			Раздел: 3. Дополнительные работы по шахте лифта / АС-94 - АС-95/										
110	110	Е11-010101-0313 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /подсыпка из песчано-щебеночной смеси/		6,72	197,92	187,93	1330	1263	0	263	1720	
				м3 грунта		10	44,33	67	298		127		
111	111	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 /К-1,12 на уплотнение/		5,6448	1965		11092		11092		11979	
				м3							887		
112	112	С121-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 /К-1,12 на уплотнение/		1,8816	3467		6524		6524		7045	
				м3							522		
113	113	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6		5,6	62,94	0	352	0	0	254	655	
			м2 спланированной площади			62,94	0	352	0		48		
114	114	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6,72	79,82	67,95	536	457	19	117	706	
			м3 уплотненного грунта			8,97	15,3	60	103		52		
115	115	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		2,85	31233,16	4707,81	89015	13417	48981	26584	124846	
				м3		9339	911,28	26616	2597		9248		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	116	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Пояса в опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		1,14	31606,72	4707,81	36032	5367	19592	11021	50817	
				м3		9712,56	911,28	11072	1039		3764		
117	117	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,24346	18837,36	1338,48	4586	326	70	3892	9157	
				т		17210,88	358,2	4190	87		678		
118	118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,24346	221225		53859		53859		58168	
				т							4309		
119	119	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		7	447,39	251,4	3132	1760	242	1779	5304	
				шт. сборных конструкций		161,47	53,92	1130	377		393		
120	120	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		0,216	68850		14872		14872		16061	
				м3							1190		
121	121	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж /Монтаж швеллера для приварки ходовых скоб/. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,01845	91219,1	21072,21	1683	389	43	933	2825	
				т конструкций		67805,65	5450,08	1251	101		209		
122	122	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,01845	463125		8545		8545		9228	
				т							684		
123	123	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/ III квартал, тех.ч. тб.6 п.2	Доплата за применение стали С245		0,01845	5772		106		106		115	
				тн							9		
124	124	Е11-090501-0301	Крепление швеллера болтами БСР к стене		3	137,88	0,79	414	2	0	285	754	
				болт		137,09	0,38	411	1		56		
125	125	С121-130201-1106	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90 /БСР 16х150У3 применительно/		3	91		273		273		295	
				шт.							22		
126	126	Е11-070107-0101	Приварка к швеллеру ходовых скоб с учетом их стоимости		0,00284	477227,22	12868,54	1355	37	667	774	2300	
				т стальных элементов		229670	1341,78	652	4		170		
127	127	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /ходовых скоб из арматуры Д16АI/		0,09	87,56	2,33	8	0	4	3	11	
				м2		42,01	0,25	4	0		1		
128	128	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 на площадь за 2 раза т.ч. п.1.7/		1,72	86,99	1,65	150	3	105	29	193	
				м2		24,54	0,25	42	0		14		
129	129	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 15	Обшивка дверных откосов гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм в 2 слоя на металлическом каркасе с одной стороны типа "Knauf"		18,14	2514,12	49,56	45606	899	15562	26554	77933	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1606,69	19,79	29145	359		5773		
130	130	С122-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012		38,1847	645		24629		24629		26599	
				м2							1970		
131	131	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 7	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов		37,8	419,05	0,62	15840	23	3667	10942	28924	
				м уголка		321,41	0,21	12149	8		2143		
			Итого по разделу: 3. Дополнительные работы по шахте лифта / АС-94 - АС-95/									435635	
			Раздел: 4. Разные работы										
132	132	Е11-090601-0103 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж металлического каркаса короба и ниши. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,417249	114741,43	2625,34	47876	1095	1041	31729	85973	
				т конструкций		109620,5	587,52	45739	245		6368		
133	133	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,400099	463125		185296		185296		200120	
				т							14824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01715	221225		3794		3794		4098	
				т							304		
135	135	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		85	137,88	0,79	11720	67	0	8062	21364	
				болт		137,09	0,38	11652	32		1583		
136	136	С121-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные		8,5	192		1632		1632		1763	
				10 шт.							131		
137	137	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		22,27	87,56	2,33	1950	52	963	649	2807	
				м2		42,01	0,25	936	6		208		
138	138	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч.п.1.8/		43,08	86,99	1,65	3748	71	2619	737	4843	
				м2		24,54	0,25	1057	11		359		
139	139	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Облицовка коробов и ниш гипсоволокнистыми листами толщиной 12,5мм в 1 слой с одной стороны		7,31	2178,62	13,89	15926	102	9176	6018	23699	
			м2 стен (за вычетом проемов)			909,5	5,18	6648	38		1755		
140	140	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам,применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,30152	91219,1	21072,21	118723	27426	3047	65787	199272	
				т конструкций		67805,65	5450,08	88250	7093		14761		
141	141	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,30152	7053,55	1087,76	9180	1416	1200	4532	14809	
				т		5043,84	2,51	6565	3		1097		
142	142	С121-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,03512	467591		484013		484013		522734	
				т							38721		
143	143	С121-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,01224	499202		6110		6110		6599	
				т							489		
144	144	С121-060802-0103	Конструктивныеэлементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,25416	561251		142648		142648		154059	
				т							11412		
145	145	ССЦ РК 8.04-08-2019 Общая часть 2019 год /Выпуск 2/III квартал т.ч. тб.6 п.2	Доплата к стоимости КМ на изменение маркистали С245 вместо С235		1,30152	5772		7512		7512		8113	
				тн							601		
146	146	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за второй раз/		60,052	87,56	2,33	5258	140	2596	1751	7570	
				м2		42,01	0,25	2523	15		561		
147	147	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /К-2 за 2 раза т.ч. п. 1.7/		120,104	86,99	1,65	10448	198	7302	2054	13502	
				м2		24,54	0,25	2947	30		1000		
148	148	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		288	137,88	0,79	39709	227	0	27317	72387	
				болт		137,09	0,38	39481	108		5362		
149	149	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		288	29		8352		8352		9020	
				шт.							668		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									1352732	
			ИТОГО:					25129803	602286	19551955	4267302	31748858	
								4975558	210025		2351773		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		285740					
			Итого с временными									32034598	
			Зимние удорожания			0,49 %		156970					
			Итого с зимними удорожаниями									32191567	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		643831					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32835399	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									34473917	
			НДС			12 %		4136870					
			Итого с НДС									38610788	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									38363678,55	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джоранев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Атаев С.К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.

Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"

Наименование стройки: Строительство многоквартирного жилого комплекса со встроенными помещениями и паркингом в АДЦ города Туркестан. 1 очередь строительства. (секция 2-2).

Договор: №144 от 15.10.2019 г. доп.согл. №4 от 27.10.2020 г

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2020 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубы										
1	1	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	449	294,26	2,6	132123	1169	6318	89772	239647	
						277,59	0,1	124637	47		17752		
2	2	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	209,42	2,6	11518	143	295	7982	21060	
						201,45	0,1	11080	6		1560		
3	3	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	505	231,26	2,82	116785	1426	2713	81177	213799	
						223,06	0,19	112647	98		15837		
4	4	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	58	397,93	3,58	23080	208	1780	15202	41345	
						363,66	0,38	21092	22		3063		
5	5	Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	100	479,92	4,71	47992	471	10124	26978	80967	
						373,97	0,72	37397	72		5998		
6	6	Ц13-080206-1904 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	249	391,46	33,35	97474	8303	14204	55917	165662	
						301,07	10,83	74966	2696		12271		
7	7	Ц13-080206-1905 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	10	425,6	42,55	4256	425	558	2460	7253	
						327,25	14,44	3273	144		537		
8	8	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	729,66	71		51806		51806	4144	55950	
9	9	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	90		2727		2727	218	2945	
10	10	С123-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	510,05	140		71407		71407	5713	77120	
11	11	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	61,64	194		11958		11958	957	12915	
12	12	С123-011305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	111,2	350		38920		38920	3114	42034	
			Итого по разделу: 1. Трубы									960697	
			Раздел: 2. Провода и кабели										
13	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1316	329,5	149,2	433620	196344	59484	172284	654376	
						135,1	46,73	177792	61491		48472		
14	14	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	110	460,21	212,36	50624	23360	4972	21321	77700	
						202,65	66,55	22292	7321		5756		
15	15	Ц13-080206-1301 Изм. и доп. вып. 17	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	915	174,9	2,44	160033	2230	26052	95509	275985	
						143,99	0,98	131751	901		20443		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	3076,5737	844,5	26,52	2598170	81596	744590	1293998	4203541	
						575,96	8,2	1771983	25236		311373		
			Итого по разделу: 2. Провода и кабели									5211602	
			ИТОГО:					3852493	315674	1047908	1862600	6172297,11	
								2488909	98034		457208		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		55550,67					
			Итого с временными									6227847,78	
			Зимние удорожания			0,49 %		30516,45					
			Итого с зимними удорожаниями									6258364,24	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125167,28					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6383531,52	
			НДС			12 %		766023,78					
			Итого с НДС									7149555,31	
			ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,993649567746519									7103798,15	

Инженер: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Директор _____ Джорашев Т.И.

Инженер-эксперт: _____ Байболов Д.С.

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Директор _____ Сулейменов Е.

ГИП. ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик: ТОО "АК-Жол"

Директор _____ Аткев С.К.