Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (первый этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 267	от 21.09.2020 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	28 692 000	25 617 857,28							3 074 142,87	28 692 000
Итого к оплате:										**28 692 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Суттибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Инженер: ТОО "Строй Иновация kz"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,)(первый этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г.

А К Т

приемки выполненных работ №1
от " 22" сентября 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительногослоя/**	м3 грунта	194,4		26,72	26,72	5194,17	5194,17	–	1485,76	7214,33
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,62	–	2063,56		534,39	
2	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3грунта	194,4		128,52	122,03	24984,97	23723,02	–	5230,82	32633,05
		НР - 72%; СП - 8%				6,49	30,88	1261,95	6003,07		2417,26	
3	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км**	т	320,76		212,00	–	68001,12	–		–	73441,21
		СП - 8%				–	–	–	–		5440,09	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Работа на отвале**	м3 грунта	194,4		17,19	14,62	3342,15	2841,40	–	1173,38	4876,77
		НР - 72%; СП - 8%				2,58	5,81	500,74	1128,95		361,24	
5	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3**	м3 грунта	1401,0078		114,12	108,58	159876,68	152128,43	–	30303,61	205394,71
		НР - 72%; СП - 8%				5,53	24,51	7748,25	34340,10		15214,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2)м3	м3 грунта	1165,8108	141,97	135,09	165504,59	157489,38	–	31367,12	212621,44
		НР - 72%; СП - 8%			6,88	30,49	8015,21	35550,23		15749,74	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	105,4522	2018,02	–	212804,23	–	–	153219,04	395305,13
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	212804,23	–		29281,86	
8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	87,7492	3249,79	–	285166,65	–	–	205319,99	529725,57
		НР - 72%; СП - 8%			3249,79	–	285166,65	–		39238,93	
		Съезд-въезд									
9	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3грунта	79,8	114,12	108,58	9106,42	8665,08	–	1726,06	11699,08
		НР - 72%; СП - 8%			5,53	24,51	441,33	1955,98		866,60	
		Лишний грунт									
10	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3	м3 грунта	2380,24	160,65	152,54	382396,03	363081,81	–	80057,87	499450,21
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	38,60	19314,22	91877,26		36996,31	
11	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	3927,396	212,00	–	832607,95	–		–	899216,59
		СП - 8%			–	–	–	–		66608,64	
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	2380,24	20,95	17,81	49870,36	42386,79	–	17513,76	72774,85
		НР - 72%; СП - 8%			3,14	7,08	7483,57	16841,10		5390,73	
		Обратная засыпка									
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м3 грунта	413,622	18,46	18,46	7635,63	7635,63	–	2184,12	10605,33
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,33	–	3033,50		785,58	
14	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 мперемещения грунта.Группа грунтов 1	м3 грунта	413,622	7,63	7,63	3154,72	3154,72	–	902,39	4381,68
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,03	–	1253,32		324,57	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	45,958	877,72	–	40338,07	–	–	29043,41	74932,00
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	40338,07	–		5550,52	
16	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта/на времененный отвал/	м3 грунта	459,58	52,37	52,37	24067,86	24067,86	–	6884,46	33428,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,81	--	9561,75		2476,18	
17	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждыепоследующие 10 м перемещения грунта /с временного отвала/	м3 грунта	459,58	52,37	52,37	24067,86	24067,86	--	6884,46	33428,50
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,81	--	9561,75		2476,18	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	413,622	161,77	76,23	66909,98	31530,41	--	36034,67	111180,22
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	35379,57	14668,59		8235,57	
		Устройство подушки									
19	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	1583,64	491,09	489,50	777716,83	775190,92	88,68	168986,09	1022439,16
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	2437,22	232265,68		75736,23	
20	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	/галечниковый грунт для подсыпки и обратной засыпки/	м3	1583,64	420,00	--	665128,80	--	665128,80	--	718339,10
		СП - 8%			--	--	--	--		53210,30	
21	4102-0104-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/галечникого грунта из карьера/Грузоподъемность 25 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 30 км	т	2771,37	452,00	--	1252659,24	--		--	1352872,00
		СП - 8%			--	--	--	--		100212,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5060534,29	1621157,48	665217,48	778317,01	6305959,40
							620891,01	460104,85	--	467108,10	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5060534,29				
	Материалы		Тенге				88,68				
	Всего заработная плата		Тенге					1080995,85			
	Местные материалы		Тенге				665128,80				
	Транспортные расходы		Тенге				2153268,31				
		Накладные расходы	Тенге				778317,01				
		Сметная прибыль	Тенге				467108,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6305959,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846,93
		Сметная заработная плата	Тенге					1080995,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6305959,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								846,93
		Сметная заработная плата	Тенге					1080995,85			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
		Ленточные фундаменты									
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/бетон кл.В3,5 сульфатостойкий/	м3	36,03	16326,04	1111,53	588227,28	40048,56	502116,17	49947,72	689229,01
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	46062,55	8825,05		51054,00	
23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /бетон кл.В15 W4сульфатостойкий/	м3	220,67	25342,42	2055,09	5592311,72	453497,15	4187109,00	950629,89	7066376,93
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	951705,58	92942,65		523435,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,6591968	248501,58	--	660814,61	--	660814,61	--	713679,77
		СП - 8%			--	--	--	--		52865,17	
25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07252	266033,34	--	19292,74	--	19292,74	--	20836,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1543,42	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	604,16	875,56	19,75	528977,47	11933,67	346566,77	160061,81	744162,43
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	170477,04	1632,44		55123,14	
27	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Аф-1,2/	т	0,71637	43725,15	2192,58	31323,39	1570,70	302,58	27267,41	63278,06
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	29450,11	514,08		4687,26	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56568	214329,54	--	121241,93	--	121241,93	--	130941,29
		СП - 8%			--	--	--	--		9699,35	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15069	230403,72	--	34719,54	--	34719,54	--	37497,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2777,56	
30	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /АС-1,СК-1/	т	0,06955	15522,83	956,09	1079,61	66,50	20,41	924,12	2164,04
		НР - 91%; СП - 8%			14273,22	328,10	992,70	22,82		160,30	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06955	223306,56	--	15530,97	--	15530,97	--	16773,45
		СП - 8%			--	--	--	--		1242,48	
32	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см-10см.Укладка и пропитка с применениембитума	м2 основания	378,3	1388,06	126,31	525102,32	47782,94	456626,07	37605,00	607723,90
		НР - 108%; СП - 8%			54,70	37,34	20693,31	14126,13		45016,59	
33	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные.Укладка и пропитка с применением битума.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	378,3	303,06	7,76	114646,52	2934,75	111472,08	1571,42	125515,37
		НР - 108%; СП - 8%			0,63	3,21	239,69	1215,33		9297,43	
34	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	378,3	1246,54	44,17	471564,26	16709,55	368855,39	83306,52	599260,44
		НР - 93%; СП - 8%			227,33	9,46	85999,32	3577,58		44389,66	
		Арматура над отверстиями									
35	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка /укладка отдел.стержни/	т	0,0651	76699,53	17803,72	4993,14	1159,02	96,24	3812,05	9509,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			57417,50	6930,63	3737,88	451,18		704,41	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	-т	0,0632	214329,54	–	13545,63	–	13545,63	–	14629,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1083,65	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0019	230403,72	–	437,77	–	437,77	–	472,79
		СП - 8%			–	–	–	–		35,02	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8723808,88	575702,83	6838747,87	1315125,94	10842049,61
							1309358,18	123307,27	–	803114,79	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8723808,88				
	Материалы		Тенге				5973164,69				
	Всего заработная плата		Тенге					1432665,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				865583,18				
		Накладные расходы	Тенге				1315125,94				
		Сметная прибыль	Тенге				803114,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10842049,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181,96
		Сметная заработная плата	Тенге					1432665,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10842049,61				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1181,96
		Сметная заработная плата	Тенге					1432665,45			
		РАЗДЕЛ 3.Монолитные стены									
		Стен подвалов									
38	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные.Устройство/бетон кл.В25/	м3	154,486	28341,72	1308,60	4378399,00	202160,61	3620311,22	550575,29	5323292,21
		НР - 91%; СП - 8%			3598,56	317,83	555927,14	49100,66		394317,94	
39	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до25 мм	т	9,029629	15522,83	956,09	140165,40	8633,14	2650,38	119978,50	280955,40
		НР - 91%; СП - 8%			14273,22	328,10	128881,88	2962,62		20811,51	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014	т	8,279635	223306,56	–	1848896,81	–	1848896,81	–	1996808,55
		СП - 8%			–	–	–	–		147911,74	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83352	230403,72	–	192046,11	–	192046,11	–	207409,80
		СП - 8%			–	–	–	–		15363,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6559507,29	210793,75	5663904,52	670553,79	7808466,00
							684809,02	52063,28	–	578404,89	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6559507,29				
	Материалы		Тенге				3622961,60				
	Всего заработная плата		Тенге					736872,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2040942,92				
		Накладные расходы	Тенге				670553,79				
		Сметная прибыль	Тенге				578404,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7808466,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623,55
		Сметная заработная плата	Тенге					736872,30			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7808466,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623,55
		Сметная заработная плата	Тенге					736872,30			
		РАЗДЕЛ 4.Монолитные перемычки МП-01,МП-02,МП-03,МП-04,МП-05 (общий объем бетона см.стен подвала)									
42	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2304	20228,72	1379,72	4660,70	317,89	67,63	3971,35	9322,61
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4275,18	88,93		690,56	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК2591-2014**	т	0,06664	230403,72	--	15354,10	--	15354,10	--	16582,43
		СП - 8%			--	--	--	--		1228,33	
44	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,15696	214329,54	--	33641,16	--	33641,16	--	36332,46
		СП - 8%			--	--	--	--		2691,29	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0068	223306,56	--	1518,48	--	1518,48	--	1639,96
		СП - 8%			--	--	--	--		121,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				55174,45	317,89	50581,38	3971,35	63877,46
							4275,18	88,93	--	4731,66	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55174,45				
	Материалы		Тенге				67,63				
	Всего заработная плата		Тенге					4364,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50513,75				
		Накладные расходы	Тенге				3971,35				
		Сметная прибыль	Тенге				4731,66				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63877,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,49
		Сметная заработная плата	Тенге					4364,12			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				63877,46				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,49
		Сметная заработная плата	Тенге					4364,12			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25020352,44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2619333,39				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2407972,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					635564,32			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13218451,25		
		- Перевозка грузов	Тенге				2153268,31				
		- Накладные расходы	Тенге							2767968,10	
		- Сметная прибыль	Тенге							1853359,44	
		ИТОГО:					25 020 352				
		В том числе :									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы						2 767 968				
		Сметная прибыль						1 853 359				
		Итого с временными				0,90%	225 183	25 245 536				
		Итого с зимними удорожаниями				0,49%	123 703	25 369 239				
		Непредвиданные работы и затраты				2,00%	507 385	25 876 624				
		Оборудование						0				
		ИТОГО сметная стоимость						25 876 624				
		Итого с НДС				12 %	3 105 195	28 981 818				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом, 0,99				0,99		28 692 000				
		ИТОГО к оплате						28 692 000				

Инженер:
ТОО "Строй Инновация kz"

Инженер эксперт: _____ Суттибаев И.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор: _____ С.Кожаев

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "Тур Проект сервис" _____ Абдукадыров Е.