Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (второй этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 267 доп согл. №2	от 21.09.2020 г. от 19.02.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	50 000 000	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000
Итого к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Тасов Ж.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Сутгибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очердь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №2 от 19.02.2021 г.

Акт выполненных работ

за **февраль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	201,3001922	10931,23 4875,96	2444 540,4	2200460 981532	491978 108783	726950	1013992 257156	3471608	
2	2	С121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	71,7451	34180		2452248		2452248	196180	2648427	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,757472	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	1421195 253882	8482 2741	1158831	238659 132788	1792643	
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1034,633333	2964,32 2177,6	412,98 140,58	3066981 2253022	427288 145448	386671	2230577 423805	5721363	
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	190,1666667	1676,94 1267,36	220,06 73,23	318898 241010	41849 13925	36039	237090 44479	600468	
6	6	С121-030301-0504	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	197,9233333	17713		3505816		3505816	280465	3786281	
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,9186412	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	375522 201969	82549 19191	91004	152600 42250	570372	
8	8	С121-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	8,9186412	287703		2565920		2565920	205274	2771193	
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00504	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	212 114	47 11	51	86 24	322	
10	10	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00504	317203		1599		1599	128	1727	
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6511266	308407		200812		200812	16065	216877	
12	12	С121-100502-1101	Жгут паронзоловый, диаметр 40 мм	м	937,1366667	122		114331		114331	9146	123477	
13	13	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	84,2333333	679,96 230,12	103,3 26,21	57275 19384	8702 2208	29190	19864 6171	83310	
14	14	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	252,7	270,37 12,78	22,86 6,08	68324 3231	5776 1536	59317	4386 5817	78526	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									21866594	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	23,0982	41942,61 15104,3	4446,62 911,98	968799 348882	102709 21065	517208	336652 104436	1409887	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,898266	228894		205608		205608	16449	222056	
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,533537	212819		326366		326366	26109	352475	
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352923	221796		78277		78277	6262	84539	
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9.10,11,12,13,14,15,16,17									2068957	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
19	19	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	56,1483	27614,94 5938,8	4741,09 1022,17	1550532 333454	266204 57393	950874	355670 152496	2058699	
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,287894	212819		274088		274088	21927	296015	
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8355	228894		191241		191241	15299	206540	
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,127601	221796		250097		250097	20008	270105	
23	23	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,448905	348491,38 346222	2269,38 982,37	156440 155421	1019 441	0	141834 23862	322136	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051609	228894		11813		11813	945	12758	
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397296	221796		88119		88119	7049	95168	
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									3261421	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
26	26	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	3,3366667	28474,65 5938,8	4741,09 1022,17	95010 19816	15819 3411	59375	21136 9292	125438	
27	27	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5995267	16514,3 15276,6	949,7 308,8	9901 9159	569 185	173	8503 1472	19876	
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4438333	212819		94456		94456	7556	102013	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121733	228894		25676		25676	2054	27730	
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04352	221796		9653		9653	772	10425	
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									285482	
			Раздел: 5. Ригели										
31	31	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	4,15	46233,55 16603,2	6373,18 1304,37	191869 68903	26449 5413	96517	67628 20760	280257	
32	32	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7868867	16514,3 15276,6	949,7 308,8	12995 12021	747 243	227	11160 1932	26087	
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,598	212819		127266		127266	10181	137447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1888867	228894		43235		43235	3459	46694	
35	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00544	728127,64 72036	1328,64 573,21	3961 392	7 3	3562	359 346	4666	
			Итого по разделу: 5. Ригели									495151	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
36	36	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	150,6	7291,04 3403,08	1287,03 305,46	1098031 512504	193826 46002	391700	659037 140565	1897633	
37	37	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,2	5722,24 2608,2	979,98 227,24	41200 18779	7056 1636	15365	24090 5223	70513	
38	38	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	806,004	6413		5168904		5168904	413512	5582416	
39	39	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	292,266	6873		2008744		2008744	160700	2169444	
40	40	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	27,153	31343,67 10065	4813,36 981,77	851075 273295	130697 26658	447082	272957 89923	1213954	
41	41	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	134,4	821,29 450,45	29,81 14,36	110381 60540	4006 1930	45834	58723 13528	182632	
42	42	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,603434	15517,31 14273,22	956,09 328,1	24881 22886	1533 526	462	21305 3695	49881	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298491	228894		68323		68323	5466	73789	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,304943	221796		289431		289431	23154	312586	
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,239508	20223,2 18555,48	1379,72 386	4844 4444	330 92	69	4128 718	9690	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03429	228894		7849		7849	628	8477	
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17736	221796		39338		39338	3147	42485	
48	48	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027858	308407		8592		8592	687	9279	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									11622779	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
49	49	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,41	43910,57 17986,8	1851,06 426,55	18003 7375	759 175	9870	6870 1990	26863	
50	50	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02146	15517,31 14273,22	956,09 328,1	333 306	21 7	6	285 49	668	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00526	228894		1204		1204	96	1300	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	212819		3448		3448	276	3723	
53	53	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01077	308407		3322		3322	266	3587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,6	43910,57	1851,06	26346	1111	14444	10054	39312	
						17986,8	426,55	10792	256		2912		
55	55	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02978	15517,31	956,09	462	28	9	396	926	
						14273,22	328,1	425	10		69		
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00706	228894		1616		1616		1745	
											129		
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02272	212819		4835		4835		5222	
											387		
58	58	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0151	308407		4657		4657		5030	
											373		
59	59	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	2,85	43910,57	1851,06	125145	5276	68607	47755	186732	
						17986,8	426,55	51262	1216		13832		
60	60	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3726	15517,31	956,09	5782	356	107	4951	11591	
						14273,22	328,1	5318	122		859		
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07104	228894		16261		16261		17561	
											1301		
62	62	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21456	212819		45662		45662		49315	
											3653		
63	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	221796		19296		19296		20840	
											1544		
64	64	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00456	262672		1198		1198		1294	
											96		
65	65	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1524	308407		47001		47001		50761	
											3760		
66	66	С121-010302-0601 #прим.	Гравий керамзитовый М500, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	1,98	10250		20295		20295		21919	
											1624		
67	67	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,45	43910,57	1851,06	19760	833	10833	7540	29484	
						17986,8	426,55	8094	192		2184		
68	68	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03085	15517,31	956,09	479	29	9	410	960	
						14273,22	328,1	440	10		71		
69	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00526	228894		1204		1204		1300	
											96		
70	70	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02559	212819		5446		5446		5882	
											436		
71	71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01077	308407		3322		3322		3587	
											266		
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									489602	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
72	72	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,43	30567,93	2702,83	43712	3865	26311	13061	61314	
						9466,13	570,37	13537	816		4542		
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04796	212819		10207		10207		11023	
											817		
74	74	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02717	221796		6026		6026		6508	
											482		

№п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	228894		2820		2820	226	3046	
76	76	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	10,8	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	330134 102234	29191 6160	198709	98639 34302	463074	
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3672	212819		78147		78147	6252	84399	
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	221796		49305		49305	3944	53250	
79	79	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	228894		21424		21424	1714	23138	
80	80	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,2	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	67249 20825	5946 1255	40478	20093 6987	94330	
81	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	212819		16515		16515	1321	17836	
82	82	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	221796		5456		5456	436	5893	
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	228894		4395		4395	352	4746	
84	84	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,54	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	16507 5112	1460 308	9935	4932 1715	23154	
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	212819		4648		4648	372	5020	
86	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01482	221796		3287		3287	263	3550	
87	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	228894		1209		1209	97	1305	
88	88	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	8	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	244543 75729	21623 4563	147192	73066 25409	343018	
89	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	212819		77466		77466	6197	83663	
90	90	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	221796		54784		54784	4383	59166	
91	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	228894		18312		18312	1465	19776	
92	92	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	8,8	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	268998 83302	23785 5019	161911	80372 27950	377320	
93	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	212819		54311		54311	4345	58656	
94	94	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984	221796		21825		21825	1746	23571	
95	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	228894		6226		6226	498	6724	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1833480	
			ИТОГО:					32569171	1911927	24477854	6248860	41923471,46	
								6179391	478950		3105444		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		377311,2431					
			Итого с временными									42300782,7	
			Зимние удорожания			0,49 %		207273,8352					
			Итого с зимними удорожаниями									42508056,54	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		850161,1308					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43358217,67	
			в том числе на 2020 год - 20%									8671643,534	
			в том числе на 2021 год - 80%									34686574,14	
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1									8671643,534	
			НДС на 2020 год, - 12%									1040597,224	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									9712240,758	
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036									36422151,56	
			НДС на 2021 год, - 12%									4370658,187	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									40792809,75	
			НДС			12 %		5411255,411					
			Итого с НДС									50505050,5	
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99			0,99						50000000	

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация kz"
Директор: _____ **Аширов М.К.**
Инженер эксперт: _____ **Суттибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор:
Директор: _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ Абдуллаев Х.