Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата г.Туркестан.
Подрядчик: ТОО "Ак-Жол"
Инженер: ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
Авторский надзор: ТОО "ТурПроектСервис"
Наименование стройки: "Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (второй этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за Май месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	Договор № 267 доп согл. №4	от 21.09.2020 г. от 17.04.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика:										
Общестроительные работы	228 000 000	44 642 857,14							5 357 142,86	50 000 000
Итого к оплате:										**50 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Инженер:
Директор ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Аширов М.К.**
Инженер-эксперт ТОО "СТРОЙ ИННОВАЦИЯ KZ"
_____ **Суттибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Сулейменов Е.**
ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис"
_____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ак-Жол"
_____ **Атаев С.К.**
Начальник участка ТОО "Ак-Жол"
_____ **Ибадуллаев Х.**

Форма КС-2

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Инновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №4 от 17.04.2021 г.

Акт выполненных работ

за Май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	201,3001922	10931,23 4875,96	2444 540,4	2200460 981532	491978 108783	726950	1013992 257156	3471608	
2	2	С121-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	71,7451	34180		2452248		2452248	196180	2648427	
3	3	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,757472	378231,69 67567,2	2257,49 729,54	1421195 253882	8482 2741	1158831	238659 132788	1792643	
4	4	Е11-080401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1034,633333	2964,32 2177,6	412,98 140,58	3066981 2253022	427288 145448	386671	2230577 423805	5721363	
5	5	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 15	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	190,1666667	1676,94 1267,36	220,06 73,23	318898 241010	41849 13925	36039	237090 44479	600468	
6	6	С121-030301-0504	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В3,5, D800 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	197,9233333	17713		3505816		3505816	280465	3786281	
7	7	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	8,9186412	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	375522 201969	82549 19191	91004	152600 42250	570372	
8	8	С121-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	8,9186412	287703		2565920		2565920	205274	2771193	
9	9	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,00504	42105,3 22645,7	9255,82 2151,74	212 114	47 11	51	86 24	322	
10	10	С121-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00504	317203		1599		1599	128	1727	
11	11	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6511266	308407		200812		200812	16065	216877	
12	12	С121-100502-1101	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	937,1366667	122		114331		114331	9146	123477	
13	13	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30 мм. Устройство	м2 стяжки	84,2333333	679,96 230,12	103,3 26,21	57275 19384	8702 2208	29190	19864 6171	83310	
14	14	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	252,7	270,37 12,78	22,86 6,08	68324 3231	5776 1536	59317	4386 5817	78526	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									21866594	
			Раздел: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/бетон кл.В15/	м3	23,0982	41942,61	4446,62	968799	102709	517208	336652	1409887	
						15104,3	911,98	348882	21065		104436		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,898266	228894		205608		205608		222056	
											16449		
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,533537	212819		326366		326366		352475	
											26109		
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352923	221796		78277		78277		84539	
											6262		
			Итого по разделу: 2. Монолитные перемычки МП-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17									2068957	
			Раздел: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1										
19	19	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/бетон кл.В15/	м3	56,1483	27614,94	4741,09	1550532	266204	950874	355670	2058699	
						5938,8	1022,17	333454	57393		152496		
20	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,287894	212819		274088		274088		296015	
											21927		
21	21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8355	228894		191241		191241		206540	
											15299		
22	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,127601	221796		250097		250097		270105	
											20008		
23	23	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2,3,4/	т	0,448905	348491,38	2269,38	156440	1019	0	141834	322136	
						346222	982,37	155421	441		23862		
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051609	228894		11813		11813		12758	
											945		
25	25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,397296	221796		88119		88119		95168	
											7049		
			Итого по разделу: 3. Монолитные сердечники МС-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, МС4-1									3261421	
			Раздел: 4. Рама РМ-1										
26	26	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /бетон кл.В20/	м3	3,3366667	28474,65	4741,09	95010	15819	59375	21136	125438	
						5938,8	1022,17	19816	3411		9292		
27	27	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,5995267	16514,3	949,7	9901	569	173	8503	19876	
						15276,6	308,8	9159	185		1472		
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4438333	212819		94456		94456		102013	
											7556		
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1121733	228894		25676		25676		27730	
											2054		
30	30	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04352	221796		9653		9653		10425	
											772		
			Итого по разделу: 4. Рама РМ-1									285482	
			Раздел: 5. Ригели										
31	31	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл.В20/	м3	4,15	46233,55	6373,18	191869	26449	96517	67628	280257	
						16603,2	1304,37	68903	5413		20760		
32	32	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,7868867	16514,3	949,7	12995	747	227	11160	26087	
						15276,6	308,8	12021	243		1932		
33	33	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,598	212819		127266		127266		137447	
											10181		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1888867	228894		43235		43235	3459	46694	
35	35	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00544	728127,64 72036	1328,64 573,21	3961 392	7 3	3562	359 346	4666	
			Итого по разделу: 5. Ригели									495151	
			Раздел: 6. Плиты перекрытия										
36	36	Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	150,6	7291,04 3403,08	1287,03 305,46	1098031 512504	193826 46002	391700	659037 140565	1897633	
37	37	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,2	5722,24 2608,2	979,98 227,24	41200 18779	7056 1636	15365	24090 5223	70513	
38	38	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	806,004	6413		5168904		5168904	413512	5582416	
39	39	С121-040108-9906	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	292,266	6873		2008744		2008744	160700	2169444	
40	40	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	27,153	31343,67 10065	4813,36 981,77	851075 273295	130697 26658	447082	272957 89923	1213954	
41	41	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /мелкозернистый бетон кл.В20/	м2 стяжки	134,4	821,29 450,45	29,81 14,36	110381 60540	4006 1930	45834	58723 13528	182632	
42	42	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,603434	15517,31 14273,22	956,09 328,1	24881 22886	1533 526	462	21305 3695	49881	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,298491	228894		68323		68323	5466	73789	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,304943	221796		289431		289431	23154	312586	
45	45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,239508	20223,2 18555,48	1379,72 386	4844 4444	330 92	69	4128 718	9690	
46	46	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03429	228894		7849		7849	628	8477	
47	47	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17736	221796		39338		39338	3147	42485	
48	48	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,027858	308407		8592		8592	687	9279	
			Итого по разделу: 6. Плиты перекрытия									11622779	
			Раздел: 7. Монолитные плиты										
49	49	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,41	43910,57 17986,8	1851,06 426,55	18003 7375	759 175	9870	6870 1990	26863	
50	50	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02146	15517,31 14273,22	956,09 328,1	333 306	21 7	6	285 49	668	
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00526	228894		1204		1204	96	1300	
52	52	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	212819		3448		3448	276	3723	
53	53	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01077	308407		3322		3322	266	3587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон кл.В15/	м3	0,45	43910,57	1851,06	19760	833	10833	7540	29484	
						17986,8	426,55	8094	192		2184		
55	55	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,03085	15517,31	956,09	479	29	9	410	960	
						14273,22	328,1	440	10		71		
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00526	228894		1204		1204		1300	
											96		
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02559	212819		5446		5446		5882	
											436		
58	58	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01077	308407		3322		3322		3587	
											266		
			Итого по разделу: 7. Монолитные плиты									77354	
			Раздел: 8. Монолитные участки										
59	59	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	1,43	30567,93	2702,83	43712	3865	26311	13061	61314	
						9466,13	570,37	13537	816		4542		
60	60	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04796	212819		10207		10207		11023	
											817		
61	61	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02717	221796		6026		6026		6508	
											482		
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01232	228894		2820		2820		3046	
											226		
63	63	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	10,8	30567,93	2702,83	330134	29191	198709	98639	463074	
						9466,13	570,37	102234	6160		34302		
64	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3672	212819		78147		78147		84399	
											6252		
65	65	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2223	221796		49305		49305		53250	
											3944		
66	66	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	228894		21424		21424		23138	
											1714		
67	67	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	2,2	30567,93	2702,83	67249	5946	40478	20093	94330	
						9466,13	570,37	20825	1255		6987		
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	212819		16515		16515		17836	
											1321		
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0246	221796		5456		5456		5893	
											436		
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	228894		4395		4395		4746	
											352		
71	71	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	0,54	30567,93	2702,83	16507	1460	9935	4932	23154	
						9466,13	570,37	5112	308		1715		
72	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	212819		4648		4648		5020	
											372		
73	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01482	221796		3287		3287		3550	
											263		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	228894		1209		1209	97	1305	
75	75	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	8	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	244543 75729	21623 4563	147192	73066 25409	343018	
76	76	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	212819		77466		77466	6197	83663	
77	77	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247	221796		54784		54784	4383	59166	
78	78	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	228894		18312		18312	1465	19776	
79	79	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл.В15/	м3	8,8	30567,93 9466,13	2702,83 570,37	268998 83302	23785 5019	161911	80372 27950	377320	
80	80	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	212819		54311		54311	4345	58656	
81	81	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0984	221796		21825		21825	1746	23571	
82	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0272	228894		6226		6226	498	6724	
			Итого по разделу: 8. Монолитные участки									1833480	
			Раздел: 9. Шахта лифта										
83	83	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/АС-1/	т	0,072	20391,27 19091,28	1011,99 328,1	1468 1375	73 24	21	1272 219	2960	
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	228894		16480		16480	1318	17799	
85	85	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ЗД-4,5,6,7/	т стальных элементов	2,1112	77677,52 62171,2	7187,72 1391,53	163993 131256	15175 2938	17562	158348 25787	348129	
86	86	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18104	221796		40154		40154	3212	43366	
			Итого по разделу: 9. Шахта лифта									412254	
			ИТОГО:					32472710 6244225	1920403 480308	24308083	6345324 3105441	41923471,47	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		377311,2432					
			Итого с временными									42300782,71	
			Зимние удорожания			0,49 %		207273,8353					
			Итого с зимними удорожаниями									42508056,54	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		850161,1309					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43358217,67	
			в том числе на 2020 год - 20%									8671643,535	
			в том числе на 2021 год - 80%									34686574,14	
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1									8671643,535	
			НДС на 2020 год, - 12%									1040597,224	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									9712240,759	
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050036									36422151,56	
			НДС на 2021 год, - 12%									4370658,188	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									40792809,75	
			НДС			12 %		5411255,412					
			Итого с НДС									50505050,51	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с понижающим коэффициентом -0.99			0,99						50000000	

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация kz"

Директор: _____ **Аширов М.К.**

Инженер эксперт: _____ **Сугтибаев И.Ш.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ **Сулейменов Е.**

ГИП: ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор

Директор _____ **С.К.Атаев**

Нач.участка:_____ Ибадуллаев Х.