Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 267 доп. № 5	от 21.09.2020 г. от 05.08.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8,9,10,11) (второй этап)" (жилой дом №8)	530 692 000,00	56 859 857,14							8 142 857,14	76 000 000,00
Всего по стройке:	530 692 000,00	56 859 857,14							**8 142 857,14**	**76 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ **Жаксылык Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: _____ **Аширов М.К.**
Инженер эксперт: _____ **Дошманов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: _____ **Сулейменов Е.**
ГИП: _____ **Абдикадыров Е.**

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор: _____ **С.К.Атаев**
Нач.участка: _____ **Ибадуллаев Х.**

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №5 от 05.08.2021 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно строительные работы выше отм.+0,000 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оконные и дверные проемы										
1	301	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		44,1	1691,8	78,1	74608	3444	20584	46908	131237	
				м2		1146,95	34,9	50580	1539		9721		
2	302	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		44,1	5902	–	260278		260278		281100	
				м2		–	–				20822		
3	307	2109-0203-0107 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99		58,8	25457	–	1496872		1496872		1616621	
				м2		–	–				119750		
4	308	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках		59,29	2446,66	32,81	145062	1945	86990	45408	205708	
				м2 площади остекления		946,65	10,67	56127	633		15238		
5	309	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		1567,3	1038,98	1,1	1615855	1724	1486913	115258	1869602	
				м коробок		81,17	0,54	127218	846		138489		
6	310	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005		616	500	–	308000	–	308000	–	332640	
				шт.		–	–	–	–		24640		
7	311	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80		308	3495	–	1076460	–	1076460	–	1162577	
				пара		–	–	–	–		86117		
8	312	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей		3,15	1954,95	38,03	6158	120	1694	3953	10920	
				м2		1379,82	15,33	4344	48		809		
9	313	2109-0302-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-2015		3,15	46851	–	147581	–	147581		159387	
				м2		–	–	–	–		11806		
10	314	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2,73	2948,8	48,85	8050	133	1458	4495	13549	
				м2		2365,88	20,32	6459	55		1004		
11	315	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,73	40518	–	110614	–	110614	–	119463	
				м2		–	–	–	–		8849		
12	316	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах		7,52	2820,45	52,36	21210	394	3210	12260	36148	
				м2		2341,18	21,64	17606	163		2678		

13	317	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92		7,52	3310*	–	248980	–	24898		26889
				м2		–	–	–	–		1991	
14	318	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		882,84	698,5	81,0	61666*	71581	6548	60149	1315613
				м ограждения		543,24	34,15	47959*	30145		9745	
15	319	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		1,26714	290927	–	368645	–	368645		39813
				т		–	–	–	–		29492	
16	320	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,21406	290927	–	62276	–	62276		67258
				т		–	–	–	–		4982	
17	321	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,33712	582463,38	2269,38	196360	765	78877	106515	327105
				т		346222	982,37	116718	331		24230	
18	322	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,81832	61107,15	13302,08	111112	24187	2395	58329	182997
				т		46488	2,7	84530	5		13555	
19	323	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		52,73128	79,61	1,72	4198	91	2713	972	5584
				м2		26,45	0,27	1395	14		414	
20	324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		52,73128	192,45	4,87	10148	257	5119	3312	14537
				м2		90,5	0,54	4772	28		1077	
			Итого по разделу: 1. Оконные и дверные проемы									8519081
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
21	326	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		15	831,37	4,88	12471	73	4205	6573	20567
				м2 отделываемой поверхности		546,16	1,55	8192	23		1523	
22	327	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		576,98	316,62	2,7	182683	1558	72723	87336	291621
				м2 окрашиваемой поверхности		187,88	1,33	108403	767		21602	
23	329	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		1553,68	571,5	4,84	887928	7520	357253	421495	1414177
				м2 окрашиваемой поверхности		336,72	2,39	523155	3713		104754	
24	330	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		198,82	408,92	1,6	81301	318	36092	36039	126728
				м2 окрашиваемой поверхности		225,79	0,79	44892	157		9387	
25	331	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		90,92	3246,87	34,89	295205	3172	156712	109487	437068
				м2 поверхности облицовки		1488,36	16,91	135322	1537		32375	
26	333	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		3051,8	316,62	2,7	966261	8240	384649	461945	1542462
				м2 окрашиваемой поверхности		187,88	1,33	573372	4059		114256	
27	335	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		6964,63	571,5	4,84	3980286	33709	1681447	1889421	6339283
				м2 окрашиваемой поверхности		336,72	2,39	2345130	16645		469577	
28	336	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску		1069,26	408,92	1,6	437242	1711	194103	193818	681545
				м2 окрашиваемой поверхности		225,79	0,79	241428	845		50485	
29	337	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		454,6	3246,87	34,89	1476027	15861	783558	547437	2185341
				м2 поверхности облицовки		1488,36	16,91	676606	7687		161877	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка									13038791

			Раздел: 3. Полы											
30	350	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		45,18	345,7	30,94	15619	1398		14017	32006	
				м2 изолируемой поверхности		314,76	15,28	14221	690		2371		
8	351	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		1,861416	37857	–	70468	–	70468		76105	
				м3		–	–	–	–		5637		
9	352	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		45,18	3472,45	75,21	156885	3398	97168	54412	228201	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	56320	1566		16904		
10	353	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		88,18	340,32	1,65	30009	146	2165	26104	60603	
				м плинтусов		314,12	0,81	27699	71		4489		
11	354	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		4,409	1806	–	7963		7963		8600	
				м2		–	–	–			637		
12	357	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		24,36	3472,45	75,21	84589	1832	52391	29338	123041	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	30366	844		9114		
13	358	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		49,42	340,32	1,65	16819	82	1213	14630	33965	
				м плинтусов		314,12	0,81	15524	40		2516		
14	359	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		2,471	1806	–	4463		4463		4820	
				м2		–	–	–			357		
	360	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		37,05	712,67	29,75	26404	1102	12337	12688	42220	
				м2 стяжки		349,95	14,36	12966	532		3127		
	361	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		37,05	185,02	10,12	6855	375	6159	467	7908	
				м2 стяжки		8,66	4,75	321	176		586		
	362	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		37,05	345,7	30,94	12808	1146		11494	26247	
				м2 изолируемой поверхности		314,76	15,28	11662	566		1944		
	363	2111-0401-0304 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		1,52646	37857	–	57787		57787		62410	
				м3		–	–	–			4623		
	364	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		37,05	4495,79	133,37	166569	4941	121751	39596	222658	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	39876	2247		16493		
	365	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		32,47	1520	13,07	49354	424	39819	8704	62703	
				м		280,6	4,57	9111	148		4645		
	378	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		271,08	3472,45	75,21	941312	20388	583006	326474	1369209	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	337917	9396		101423		
	379	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		529,08	340,32	1,65	180057	873	12989	156626	363617	
				м плинтусов		314,12	0,81	166195	429		26935		
	380	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		26,454	1806	–	47776		47776		51598	
				м2		–	–	–			3822		
	383	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство		146,16	3472,45	75,21	507533	10993	314343	176027	738245	
				м2 покрытия		1246,56	34,66	182197	5066		54685		
	384	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		296,52	340,32	1,65	100912	489	7280	87780	203787	
				м плинтусов		314,12	0,81	93143	240		15095		
	385	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		14,826	1806	–	26776		26776		28918	
				м2		–	–	–			2142		
	386	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм. Устройство		222,3	712,67	29,75	158427	6613	74019	76127	253318	

				м2 стяжки		349,95	14,36	77794	3192		18764		
	387	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		222,3	185,02	10,12	41130	2250	36955	2802	47447	
				м2 стяжки		8,66	4,75	1925	1056		3515		
	388	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		222,3	4495,79	133,37	999414	29648	730509	237577	1335951	
				м2 покрытия		1076,28	60,66	239257	13485		98959		
	389	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		194,82	1520	13,07	296126	2546	238914	52223	376218	
				м		280,6	4,57	54666	890		27868		
	390	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/60мм. Устройство		37,93	712,67	29,75	27032	1128	12630	12989	43222	
				м2 стяжки		349,95	14,36	13274	545		3202		
	391	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		37,93	740,07	40,47	28071	1535	25222	1912	32382	
				м2 стяжки		34,64	19	1314	721		2399		
	392	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм. Устройство		37,93	1088,25	96,88	41277	3675	24143	13955	59651	
				м2 покрытия		354,86	36,54	13460	1386		4419		
	393	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501		37,93	-200,53	-8,72	-7606	-331	-6500	-882	-9167	
				м2 покрытия		-20,44	-4,3	-775	-163		-679		
			Итого по разделу: 3. Полы									5885881	
				м									
			Раздел: 4. Лестница										
15	425	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,52439	76472,56	26763,56	40101	14035	6229	16766	61416	
				т конструкций		37830,1	8505,6	19838	4460		4549		
16	426	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,52439	581954	–	305171		305171		329585	
				т		–	–	–			24414		
17	427	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		15,20731	79,61	1,72	1211	26	782	280	1610	
				м2		26,45	0,27	402	4		119		
18	429	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,11552	745853,98	6971,63	86161	805	80074	6420	99987	
				т стальных элементов		45718,4	1378,02	5281	159		7406		
19	430	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		60	3605,04	35,26	216302	2116	126971	70569	309821	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1453,6	16,59	87216	995		22950		
20	431	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		16,07	1052	–	16906		16906		18258	
				кг		–	–	–			1352		
			Итого по разделу: 4. Лестница									820678	
				м									
			Раздел: 5.Лифтовое оборудование										
26	534	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1049421,09	27371,57	1049421	27372	67610	585286	1765483	
				лифт		954439,68	5045,27	954440	5045		130777		
27	535	1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		5	-50762,59	-436,48	-253813	-2182	-28180	-136515	-421555	
				остановка		-44690,05	-69,12	-223450	-346		-31226		
28	536	1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		21,8	-10787,96	-102,45	-235178	-2233	-33285	-121996	-385747	
				м		-9158,68	-15,32	-199659	-334		-28574		

29	537	5110-0101-1901 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 7, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95		1	8517539	–	8517539					8517539
				комплект		–	–	–		8517539			
30	538	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	27937,11	2085,87	27937	2086	–	16298	47774	
				подъемник		25851,24	866,18	25851	866		3539		
31	539	Прайс лист	Платформы подъемные для инвалидов		1	470760,71	–	470761				470761	
				шт		–	–	–		470761			
											12314		
			Итого по разделу: 5. Лифтовое оборудование									9994255	
			Раздел: 6.Сеть хоз-питьевого водопровода В1										
32	54	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		49	582,14	27,49	28525	1347	880	26421	59341	
				счетчик (водомер)		536,69	13,51	26298	662		4396		
33	55	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		49	23102	–	1131998		1131998		1222558	
				шт.		–	–				90560		
34	56	2304-0905-1201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		49	1162	–	56938		56938		61493	
				шт.		–	–				4555		
35	57	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		49	693,32	2,31	33973	113	3410	29869	68949	
				шт.		621,42	0,59	30450	29		5107		
36	58	2304-1010-2809 РСНБ РК 2015 прим.	Редуктор давления R 1/2" мембранный после себя VT.087N, Tmax 30°C, типа Watts/Valtec/		49	19694	–	965006		965006		1042206	
				шт.		–	–				77200		
37	59	2304-0905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с полусгоном, резьба В-Н 1/2", для воды Т до +120°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005		49	1360	–	66640		66640		71971	
				шт.		–	–				5331		
38	60	2304-1001-1801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91		49	962	–	47138		47138		50909	
				шт.		–	–				3771		
39	61	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба В-В, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005(дренажный)		49	1014	–	49686		49686		53661	
				шт.		–	–				3975		
40	62	2302-0101-0601 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		49	313	–	15337		15337		16564	
				шт.		–	–				1227		
41	63	2302-0101-1501 РСНБ РК 2015 прим	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) (футорки, ниппели)		196	75	–	14700	–	14700		15876	
				шт.		–	–		–		1176		
42	64	2302-0101-0705 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		49	574	–	28126	–	28126		30376	
				шт.		–	–		–		2250		
43	65	2302-0502-2202 РСНБ РК 2015	Соединитель типа Herz, резьбовой, Т 120°С, PN 10, R3/4xRp1 СТ РК 1893-2009		147	1753	–	257691	–	257691		278306	
				шт.		–	–		7		20615		
44	66	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		300	2222,86	99,24	666858	29772	89364	540740	1304205	
				шт.		1825,74	13,51	547722	4053		96608		
45	67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		9	2250,35	126,73	20253	1141	2681	16341	39522	
				шт.		1825,74	27,02	16432	243		2928		

46	68	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		300	1259	–	377700		377700	–	407916
				шт.	–	–	–				30216	
47	69	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005		3	3993	–	11979		11979		12937
				шт.	–	–	–				958	
48	70	2304-0905-0905 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005		2	5822	–	11644		11644		12576
				шт.	–	–	–				932	
49	71	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовый, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005		4	8403	–	33612		33612		36301
				шт.	–	–	–				2689	
50	72	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2250,35	126,73	2250	127	298	1816	4391
				шт.		1825,74	27,02	1826	27		325	
51	73	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		1	11417	–	11417		11417		12330
				шт	–	–	–				913	
52	74	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015		2	1379	–	2758		2758		2979
				шт.	–	–	–				221	
			Итого по разделу: 6. Сеть хоз-питьевого водопровода В1									4805368
			Раздел: 7.Сеть горячего водоснабжения Т3									
53	104	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		238	2222,86	99,24	529041	23619	70895	428987	1034670
				шт.		1825,74	13,51	434526	3215		76642	
54	105	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые полипропиленовые, DN 20 ГОСТ 21345-2005		238	1259	–	299642		299642		323613
				шт.	–	–	–				23971	
			Итого по разделу: 7. Сеть хоз-бытовой канализации К1									1358283
			Раздел: 8.Сеть хоз-бытовой канализации К1									
55	113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		770	1077,14	1,39	829398	1070	196974	619074	1564349
				м трубопровода		819,94	0,46	631354	354		115878	
			Итого по разделу: 8. Сеть хоз-бытовой канализации К1									1564349
			Раздел: 9.Отопление жилого дома									
56	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		159	707,3	16,55	112461	2632		108514	238653
				кВт		690,75	5,65	109829	899		17678	
57	2	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005		1063	2054	–	2183402		2183402		2358074
				секция							174672	
58	3	С123-021104-0408 2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов		189	168	–	31752		31752		34292
				шт.	–	–	–				2540	
59	4	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		49	10610,74	28,09	519926	1376	354376	161539	735982
				шт.		3350,48	13,51	164174	662		54517	
60	5	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		49	288,92	–	14157		5339	8642	24623
				шт.		179,96	–	8818			1824	
61	6	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		240	1011,84	2,52	242842	605	1164	236298	517472

				м трубопровода		1004,47	0,2	241073	48		38331			
62	7	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		237,6	167	–	39679		39679		42853		
				м		–	–	–			3174			
63	8	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		518	1008,7	2,07	522507	1072	1678	509513	1114581		
				м трубопровода	2072	1003,39	0,3	519756	155		82562			
64	9	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 армированные		512,82	274	–	140513		140513		1175128		
				м							11241			
65	10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		574	2222,86	99,24	1275922	56964	170983	1034615	2495380		
				шт.		1825,74	13,51	1047975	7755		184843			
66	11	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss		189	6901	–	1304289		1304289	–	1408632		
				шт.		–	–	–			104343			
67	12	С123-040905-2901 2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		189	876	–	165564		165564		178809		
				шт.		–	–	–			13245			
68	13	С123-040905-2902 2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		98	1345	–	131810		131810		142355		
				шт.		–	–	–			10545			
69	14	С123-040905-0901 2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 10Б9бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		98	818	–	80164		80164		86577		
				шт.		–	–	–			6413			
70	15	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50		1944	38	–	73872		73872		79782		
				шт.		–	–	–			5910			
71	16	С123-020401-3503 2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25		1290	10	–	12900		12900		13932		
				шт.		–	–	–			1032			
72	17	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка		48,5	2671,37	20,87	129561	1012	106467	22038	163727		
				м трубопровода		455,29	8,38	22082	406		12128			
73	18	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		48,5	1035	–	50198		50198		54214		
				м		–	–	–			4016			
74	19	С123-010504-0105 2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Шланги гофрированные диаметром 40 мм		178	91	–	16198		16198		17494		
				м		–	–	–			1296			
75	20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		178	630,98	68,72	112314	12232	47351	44645	169516		
				м трубопровода		296,24	33,78	52731	6013		12557			
76	21	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019		195,8	181	–	35440		35440		38275		
				м		–	–	–			2835			
77	22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией		2,83	60194,2	–	170350		5512	163189	360222		
				км трубопровода		58246,5	–	164838			26683			
78	23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		3619	88,85	1,3	321548	4705	6803	303839	675418		

				м трубопровода		85,67	–	310040			50031		
79	24	Прайс листТОО"Урал Пром"	Электрообогреватель мощн-1,0кВт с регулятором мощности		2	8884,93	–	17770	–			17770	
				шт		–	–	–	–	17770			
80	25	Прайс листТОО"Делсот"	Электрообогреватель мощн-2,0кВт с регулятором мощности		2	12123,43	–	24247	–			24247	
				шт		–	–	–	–	24247			
			Итого по разделу: 9.Отопление жилого дома									12168008	
			Раздел: 10.Жилой дом. Общедомов[illegible] помещения ([illegible], тамбур, чердак)										
81	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
82	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	229894	–	229894	–			229894	
				шт.		–	–	–	–	229894			
83	3	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
84	4	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012		1	147704	–	147704	–			147704	
				шт.		–	–	–	–	147704			
85	5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	27272,34	3544,45	27272	3544	18112	5012	34867	
				шт.		5616	1345,21	5616	1345		2583		
86	6	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012		1	286784	–	286784	–			286784	
				шт.		–	–	–	–	286784			
87	7	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	114	1544	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
88	8	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	10524	–	10524	–	10524		11366	
				шт.		–	–	–	–		842		
89	9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4955,39	113,9	9911	228	4359	3881	14895	
				шт.		2662	32,81	5324	66		1103		
90	41	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		473,75	209,01	2,6	99018	1232	2350	68749	181189	
				м		201,45	0,1	95437	47		13421		
91	42	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		85	230,93	2,82	19629	240	429	13663	35955	
				м		223,06	0,19	18960	16		2663		
92	43	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		65	249,99	3,55	16249	231	849	10939	29363	
				м		233,37	0,37	15169	24		2175		
93	44	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		1145	173	–	198085	–	198085		213932	
				м		–	–	–	–		15847		
94	45	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		170	240	–	40800	–	40800		44064	
				м		–	–	–	–		3264		
95	46	2301-0605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм		85	367	–	31195	–	31195		33691	
				м		–	–	–	–		2496		
96	47	2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм		65	658	–	42770	–	42770		46192	

76000000,03

				м		–	–	–	–		3422		
97	48	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		1087,127	106,83	1,26	116138	1370	12806	73428	204731	
				м		93,79	0,02	101962	22		15165		
98	51	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,715	177812	–	127136	–	127136		137307	
				км		–	–	–	–		10171		
99	52	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,375	276394	–	103648	–	103648		111940	
				км		–	–	–	–		8292		
100	53	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,05	432251	–	21613	–	21613		23342	
				км		–	–	–	–		1729		
101	54	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,055	713894	–	39264	–	39264		42405	
				км		–	–	–	–		3141		
102	55	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,085	1030547	–	87596	–	87596		94604	
				км		–	–	–	–		7008		
103	56	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,025	2216355	–	55409	–	55409		59842	
				км		–	–	–	–		4433		
104	57	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,04	12254697	–	490188	–	490188		529403	
				км		–	–	–	–		39215		
105	58	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78		0,06	175902	–	10554	–	10554		11398	
				км		–	–	–	–		844		
106	59	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100(25Х4) мм2. Монтаж в подливке пола		30	545,5	59,43	16365	1783	9477	4066	22065	
				м		170,17	18,05	5105	542		1634		
			Итого по разделу: 10.Жилой дом. Общедомовые помещения (подвал, тамбур, чердак)									2624121	
			Раздел: 11.ЖИЛОЙ ДОМ КВАРТИРЫ										
107	60	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	114	1544	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
108	61	2307-0201-0922 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	106736	–	106736	–	106736		115275	
				шт.		–	–	–	–		8539		
109	62	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4955,39	113,9	4955	114	2179	1940	7447	
				шт.		2662	32,81	2662	33		552		
110	65	2307-0501-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		25	19602	–	490050	–	490050		529254	
				шт.		–	–	–	–		39204		
111	66	Прайс лист	Клеемный блок КБ-63		1	2586,43	–	2586	–			2586	
				шт		–	–	–	–	2586			
112	70	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	4688,24	113,36	4688	114	1544	2214	7454	
				шкаф		3029,94	44,62	3030	45		552		
113	71	2307-0201-0922 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001		1	106736	–	106736	–	106736		115275	
				шт.		–	–	–	–		8539		
114	72	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	4955,39	113,9	4955	114	2179	1940	7447	
				шт.		2662	32,81	2662	33		552		
115	75	2307-0501-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		24	19602	–	470448	–	470448		508084	

			ИТОГО:					47383137	470043		11028716	63723677	
								12445742			2655959		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		573513,0898					
			Итого с временными									64297189,73	
			Зимние удорожания			0,49 %		315056,2297					
			Итого с зимними удорожаниями									64612245,96	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1292244,919					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65904490,88	
			в том числе на 2020 год - 20%									13180898,18	
			в том числе на 2021 год - 80%									52723592,71	
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1									13180898,18	
			НДС на 2020 год, - 12%									1581707,781	
			Итого в текущих ценах на 2020 год									14762605,96	
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,050636									55361670,39	
			НДС на 2021 год, - 12%									6643400,447	
			Итого в текущих ценах на 2021 год									62005070,84	
			НДС			12 %		8225108,228					
			Итого с НДС									76767676,8	
			Итого с понижающим коэффициентом -0,99			0,99						76 000 000	

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация kz"

Директор: _____ Аширов М.К.

Инженер эксперт: _____ Дошманов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП: ТОО "Тур Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ С.К.Атаев

Нач.участка: _____ Ибадуллаев Х.