Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"
Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"
Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8.9.10.11.) (второй этап)" (жилой дом №8)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	980	№ 267 доп. № 5	от 21.09.2020 г. от 05.08.2021 г.	ОБ	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года сумма НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	по монтажу оборудования, из		каз.содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благаустройства. III очередь (дома №8.9.10.11.) (второй этап)" (жилой дом №8)	565 086 593,72	60 544 992,18							3 685 135,04	34 394 593,72
Всего по стройке:	565 086 593,72	60 544 992,18							**3 685 135,04**	**34 394 593,72**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Жаксылык Н.Б.

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"
Директор: **Аширов М.К.**
Инженер эксперт: **Дошманов А.А.**

Авторский надзор: ТОО "Тур Проект сервис"
Директор: **Сулейменов Е.**
ГИП: **Абдикадыров Е.**

Подрядчик: ТОО "АК-ЖОЛ"
Директор **С.К.Атаев**
Нач.участка: **Абдуллаев Х.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Отдел строительства города Туркестан» Акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "АҚ-ЖОЛ"

Технический надзор: ТОО "Строй Иновация kz"

Авторский надзор: ТОО "ТУР Проект Сервис"

Наименование стройки: «Строительство 5-7 этажных 23 жилых домов в АДЦ города Туркестана (7 этажных 13 жилых домов). Без наружных сетей и благоустройства. III очередь (дома №8,9,10,11,) (второй этап)" (жилой дом №8)

Договор: №267 от 21.09.2020 г. доп. согл. №5 от 05.08.2021 г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Отопление и вентиляция, Внутридомовые газоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление жилого дома										
1	1	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	91,266	707,3 690,75	16,55 5,65	64553 63042	1511 516	0	62287 10147	136987	
2	2	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	610,162	2054		1253273		1253273	100262	1353535	
3	3	С123-021104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	108,486	168		18226		18226	1458	19684	Казахстан
4	4	E11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	28,126	10610,74 3350,48	28,09 13,51	298438 94236	790 380	203412	92723 31293	422454	
5	5	E11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	28,126	288,92 179,96	0 0	8126 5062	0 0	3065	4960 1047	14133	
6	6	E11-160501-0602 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	137,76	1011,84 1004,47	2,52 0,2	139391 138376	348 28	668	135635 22002	297028	
7	7	С123-010602-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	136,3824	167		22776		22776	1822	24598	Казахстан
8	8	E11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1486,66	1008,7 1003,39	2,07 0,3	1499594 1491700	3077 446	4817	1462303 236952	3198849	
9	9	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные	м	1471,7934	274		403271		403271	32262	435533	Казахстан
10	10	E11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	329,476	2222,86 1825,74	99,24 13,51	732379 601538	32697 4451	98144	593869 106100	1432348	
11	11	С123-041008-0406	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	108,486	6901		748662		748662	59893	808555	
12	12	С123-040905-2901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	108,486	876		95034		95034	7603	102637	Казахстан
13	13	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	56,252	1345		75659		75659	6053	81712	Казахстан
14	14	С123-040905-0901 #прим.	Краны шаровые муфтовые 10Б9бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005		56,252	818		46014		46014		49695	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-020601-1201	**Уголок для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	1115,856	38		42403		42403	3681	45795	Казахстан
16	16	С123-020401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	740,46	10		7405		7405	3392	7997	Казахстан
17	17	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм/гильзы/. Прокладка	м трубопровода	27,839	2671,37 455,29	20,87 8,38	74368 12675	581 233	61112	592 12650 6961	93979	
18	18	С123-010101-0205	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	27,839	1035		28813		28813	2305	31118	Казахстан
19	19	С123-010504-0105 #прим.	**Шланги гофрированные диаметром 40 мм**	м	102,172	91		9298		9298	744	10042	
20	20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	102,172	630,98 296,24	68,72 33,78	64468 30267	7021 3451	27180	25626 7208	97302	
21	21	С121-110403-0109	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	112,3892	181		20342		20342	1627	21969	Казахстан
22	22	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,62442	60194,2 58246,5	0 0	97781 94617	0 0	3164	93671 15316	206768	
23	23	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2077,306	88,85 85,67	1,3 0	184569 177963	2700 0	3905	174404 28718	387691	
24	24	Прайс листТОО"Урал Пром"	Электрообогреватель мощн-1,0кВт с регулятором мощности	шт	1,148	8884,93		10200		10200		10200	
			Отпускная цена			8885		10200					
			Сметная стоимость оборудования					*10200*					
25	25	Прайс листТОО"Делсот"	Электрообогреватель мощн-2,0кВт с регулятором мощности	шт	1,148	12123,43		13918		13918		13918	
			Отпускная цена			12123		13918					
			Сметная стоимость оборудования					*13918*					
			Итого по разделу: 1. Отопление жилого дома									9304527	
			Раздел: 2. Вентиляция										
26	26	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	49	1718,72 1370,67	33,12 14,19	84217 67163	1623 695	15432	66501 12057	162775	
27	27	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	366,3	5216,29 1741,07	42,91 16,96	1910728 637753	15720 6212	1257255	631085 203345	2745158	
28	28	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	84	1718,72 1370,67	33,12 14,19	144372 115136	2782 1192	26454	114001 20670	279043	
29	29	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	74	5387,95 1901,59	53,97 21,6	398708 149718	3993 1598	253997	139470 43054	581232	
30	30	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	236	5216,29 1741,07	42,91 16,96	1231045 410892	10128 4002	810025	406596 131011	1768652	
31	31	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	49	1718,72 1370,67	33,12 14,19	84217 67163	1623 695	15432	66501 12057	162775	
32	32	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	64,8	5387,95 1901,59	53,97 21,6	349139 123223	3498 1400	222419	122130 37702	508971	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	193,2	5531,6	42,91	**1068705**	8291	769367	288437	**1465713**	
						1506,46	16,96	**291047**	3276		**108571**		
34	34	Е11-200301-0219	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	**1718,72**	33,12	**3437**	66	630	2714	6643	
						1370,67	14,19	**2741**	28		**492**		
35	35	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5387,95	53,97	3233	32	2059	1131	4713	
						1901,59	21,6	1141	13		349		
36	36	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	235	655		153925		153925		166239	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Вентиляция								12314		
												7851914	
			Раздел: 3. Комплектующие системы отопления										
37	37	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	11,4219	65636,64	11751,92	749695	134229	37973	618590	1477748	
						50560,13	4703,37	577493	53721		189463		
38	38	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг"	Автономный 2-х контурный газовый котел мощн.=11кВт LYNX 11	компл	**11,4219**	**170212,5**		**1944150**				**1944150**	
			Отпускная цена							1944150			
			Сметная стоимость оборудования			170213		1944150					
								1944150					
39	39	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Удлинительный алюминевый трубопровод 80х80 дл=300 мм**	шт	14,6853	7194,64		**105655**				105655	
			Отпускная цена							105655			
			Сметная стоимость оборудования			7195		105655					
								105655					
40	40	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Удлинительный алюминевый трубопровод 80х80 дл=500 мм**	шт	2,7972	7194,64		**20125**				20125	
			Отпускная цена							20125			
			Сметная стоимость оборудования			7195		20125					
								20125					
41	41	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Удлинительный алюминевый трубопровод 80х80 дл=700 мм**	шт	1,6317	9926,79		**16198**				16198	
			Отпускная цена							16198			
			Сметная стоимость оборудования			9927		16198					
								16198					
42	42	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Удлинительный алюминевый трубопровод 80х80 дл=1000 мм**	шт	2,0979	9926,79		**20825**				20825	
			Отпускная цена							20825			
			Сметная стоимость оборудования			9927		20825					
								20825					
43	43	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Отвод 90 (алюминиевое колено) 80х80**	шт	21,2121	5008,93		**106250**				**106250**	
			Отпускная цена							**106250**			
			Сметная стоимость оборудования			5009		106250					
								106250					
44	44	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Отвод 45 (алюминиевое колено) 80х80**	шт	1,6317	7194,64		**11739**				**11739**	
			Отпускная цена							**11739**			
			Сметная стоимость оборудования			7195		11739					
								11739					
45	45	Прайс листТОО"ПРОСервисЮг	**Адаптер двух канальный 80х80**	шт	11,4219	15937,5		**182037**				**182037**	
			Отпускная цена							**182037**			
			Сметная стоимость оборудования			15938		182037					
								182037					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С123-040905-2902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,8438	1345		30725		30725	2458	33183	Казахстан
47	47	С123-040905-0901 #прим.	Краны шаровые муфтовые 10Б9бк, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	22,8438	818		18686		18686	1495	20181	
48	48	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Теплозащитный экран из цементно-песчаного раствора	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,1235,36	1167,79 897,3	76,42 60,17	8319 5751	545 429	2024	4944 1061	14324	
			Итого по разделу: 3. Комплектующие системы отопления									3952415	
			Раздел: 4. Приточные воздуховоды автономного котла										
49	49	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,5	5193,95 1901,59	53,97 21,6	179191 65605	1862 745	111724	65023 19537	263751	
50	50	С121-050308-0387 #прим.	Сетка металлическая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,5	1147		574		574	46	620	
51	51	С123-050301-1801	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	655		7860		7860	629	8489	Казахстан
52	52	Е11-201101-0106 #прим.	Дверка прочистки 130х130 мм. Установка	дверь	49	5696,18 3057,6	308,79 85,11	279113 149822	15131 4171	114160	150913 34402	464428	
53	53	Прайс лист	Дверка прочистки 130х130 мм	шт	49	4684,71 4685		229551 229551		229551		229551	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*229551*					
			Итого по разделу: 4. Приточные воздуховоды автономного котла									966838	
			Раздел: 5. Внутридомовые сети газоснабжения										
54	54	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30,5646	981,64 903,31	47,67 17,22	30003 27609	1457 526	937	27573 4686	62182	
55	55	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	30,5646	1433		43799		43799	3504	47303	
56	56	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34,2694	824,72 761,48	39,73 14,73	28263 26095	1362 505	806	26068 4346	58677	
57	57	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,2694	1061		36360		36360	2909	39269	Казахстан
58	58	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	527,934	824,72 761,48	39,73 14,73	435398 402011	20974 7776	12412	401592 66959	903949	
59	59	С123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	162,085	593		96116		96116	7689	103805	Казахстан
60	60	С123-010201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	226,919	431		97802		97802	7824	105626	
61	61	С123-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	138,93	250		34732		34732	2779	37511	
62	62	С123-040905-0303	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	45,3838	1448		65716		65716	5257	70973	
63	63	С123-040905-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	90,7676	739		67077		67077	5366	72443	
64	64	С123-040902-3605	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,4834	8173		52989		52989	4239	57228	
65	65	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое		592,768	561,89	0	333070	0	7967	318602	703806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м газопровода		548,45	0	325104	0		52134		
66	66	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные.Установка	прибор	45,3838	2945,71	242,13	133688	10988	57877	68835	218725	
						1428,3	119,39	64822	5418		16202		
67	67	С123-090101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со шитком,духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	45,3838	51699		2346297		2346297		2534001	
											187704		
68	68	Прайс листТОО "Familie Engineering"	Гибкий шланг (желтого цвета) для подключения газ.плиты Д=15	шт	45,3838	1366,07		61997				61997	
										61997			
			Отпускная цена			1366		61997					
			Сметная стоимость оборудования					*61997*					
69	69	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные.Установка	счетчик	45,3838	4247,36	8,81	192761	400	47238	142221	361781	
						3197,7	0	145124	0		26799		
70	70	С123-090101-0503	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4,производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч,с присоединительным комплектом	шт.	45,3838	10440		473807		473807		511712	
											37905		
71	71	Ц13-110201-0101	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	45,3838	1513,61	0	68693	0	3063	49223	127349	
						1446,12	0	65630	0		9433		
72	72	Прайс листТОО "СГК"	Система автоматического контроля загазованности бытовая САКЗ-2 с клапаном КЗЭУ1 DN 25 и сигнализатор загазованности СЗ-1,СЗ-2	компл.	45,3838	16210,71		735704				735704	
										735704			
			Отпускная цена			16211		735704					
			Сметная стоимость оборудования					*735704*					
73	73	Е11-201301-0101	Крепление горизонтального газопровода Ду50 к стене 5.905-18.05 УКГ2	кг	29,851426	77,46	3,26	2312	97	226	1966	4620	
						66,62	0,57	1989	17		342		
74	74	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	29,851426	537		16030		16030		17312	
											1282		
75	75	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3,2417	4229,16	69,42	13710	225	10248	3249	18316	
						998,32	24,49	3236	79		1357		
76	76	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6,4834	2811,6	0	18229	0	3734	14204	35028	
						2235,6	0	14494	0		2595		
77	77	С123-020101-0165	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,7048	852		3156		3156		3409	Казахстан
											253		
78	78	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,7786	470		1306		1306		1410	Казахстан
											104		
79	79	С123-020101-0140	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	19,4502	354		6885		6885		7436	Казахстан
											551		
80	80	С123-020101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	181,5352	229		41572		41572		44898	
											3326		
81	81	С123-020103-3406	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 45 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12,9668	584		7573		7573		8179	
											606		
82	82	С123-020103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1,8524	335		621		621		671	Казахстан
											50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	19,4502	981,64 903,31	47,67 17,22	19093 17570	927 335	596	17546 2931	39570	
84	84	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	38,9004	2811,6 2235,6	0 0	109372 86966	0 0	22407	85226 15568	210166	
85	85	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,4502	1433		27872		27872	2230	30102	
86	86	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	75,790946	192,45 90,5	4,87 0,54	14586 6859	369 41	7358	4761 1548	20895	
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	75,790946	159,22 52,9	3,44 0,54	12067 4009	261 41	7797	2795 1189	16051	
			Итого по разделу: 5. Внутридомовые сети газоснабжения									7272104	
			ИТОГО:					20930036 6556642	285308 102420	10629740 3458349	6500025 1917738	29136664,63	
			В том числе :							**3458349**			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика				СМР	Оборудования	Прочее	ВСЕГО			
							25 678 315,63	3 458 349,00		29 136 664,63			
			Временные здания и сооружения			0,90%	231 104,84			231 104,84			
			Итого с временными				25 909 420,47	3 458 349,00		29 367 769,47			
			Зимние удорожания			0,49%	126 956,16			126 956,16			
			Итого с зимними удорожаниями				26 036 376,63	3 458 349,00		29 494 725,63			
			Непредвиденные работы и затраты			2%	520 727,53			520 727,53			
			Итого с непредвиденными работами и затратами				26 557 104,16	3 458 349,00		30 015 453,16			
			в том числе на 2020 год - 20%				5 311 420,83	1 245 005,64		6 556 426,47			
			в том числе на 2021 год - 80%				21 245 683,33	2 213 343,36		23 459 026,69			
			в том числе текущих ценах на 2020 год-20%, К=1				5 311 420,83	1 185 831,52		6 497 252,35			
			НДС на 2020 год, - 12%						779 670,28	779 670,28			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				5 311 420,83	1 185 831,52	779 670,28	7 276 922,63			
			в том числе текущих ценах на 2021 год-80%, К=1,0500514				22 309 059,52	2 213 343,36		24 522 402,88			
			НДС на 2021 год, - 12%						2 942 688,35	2 942 688,35			
			Итого в текущих ценах на 2021 год				22 309 059,52	2 213 343,36	2 942 688,35	27 465 091,23			
			НДС 12%			12%			3 722 358,63	3 722 358,63			
			Итого с НДС				27 620 480,36	3 399 174,88	3 722 358,63	34 742 013,86			
			Итого с понижающим коэффицкнтом -0,99			0,99				34394593,72			

Технический надзор:
ТОО "Строй Инновация"

Директор: _____ Аширов М.К.

Инженер-инженер: _____ Дошманов А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Тур Проект сервис"

Директор: _____ Сулейменов Е.

ГИП ТОО "ТУР Проект Сервис" _____ Абдикадыров Е.

Подрядчик:
ТОО "АК-ЖОЛ"

Директор _____ С.Калаев

Нач.участка: _____ Абдуллаев Х