Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "Интеллект Азия"
Договор: №11 от "05" мая 2022 г.
Наименование объекта: "Строительство средней школы на 150 мест в с.Шокай Жамбылского района Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект:«Строительство средней школы на 150 учащихся в селе Шокай Акбастауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области»	15 848 109	15 848 109			15 848 109	15 848 109		
2	В том числе НДС	1 698 012	1 698 012			1 698 012	1 698 012		
5	**Итого к оплате с НДС:**	**15 848 109**	**15 848 109**			**15 848 109**	**15 848 109**		

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

_____ **Жорабеков Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Таразстрой-2004"
Субподрядчик: ТОО "Интеллект Азия"
Договор: №11 от "05" мая 2022 г.
Наименование объекта: "Строительство средней школы на 150 мест в с.Шокай Жамбылского района Жамбылской области"

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за июнь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
		Кабельная линия 0,4кВ										
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	46,88		213,53 9,90	203,63 77,14	10010 464	9546 3616	--	2938 1036	13984
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,45		1936,70 1936,70	--	2808 2808	--	--	2022 386	5216
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	32,22		34,67 --	34,67 12,48	1117 --	1117 402	--	290 113	1519
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	32,22		156,87 82,08	74,79 34,02	5054 2645	2410 1096	--	2693 620	8367
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	162		476,56 77,76	398,80 157,09	77203 12597	64606 25449	--	27393 8368	112964
6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	213		140,21 25,92	114,29 45,02	29865 5521	24344 9589	--	10879 3260	44004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,072	27931,68	19288,08	2011	1389	--	566	2783
		НР - 61%; СП - 8%			8643,60	4248,67	622	306		206	
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,246	143334,60	--	35260	--	415	26482	66681
		НР - 76%; СП - 8%			141645,00	--	34845	--		4939	
9	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124	601,18	321,39	74546	39852	5767	30269	113201
		НР - 72%; СП - 8%			233,28	105,76	28927	13114		8385	
10	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	731,90	375,58	70262	36056	4346	29861	108132
		НР - 72%; СП - 8%			311,04	120,97	29860	11613		8010	
11	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1270,23	818,46	25405	16369	2556	8607	36733
		НР - 72%; СП - 8%			324,00	273,72	6480	5474		2721	
12	1308-0201-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	20	425,83	236,08	8517	4721	945	3223	12679
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	81,27	2851	1625		939	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	22	343,27	154,20	7552	3393	1023	3006	11403
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	3136	1039		845	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	320,68	145,80	48102	21870	6792	18838	72296
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	19440	6724		5355	
15	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	1006,88	619,91	20138	12399	2555	6708	28994
		НР - 72%; СП - 8%			259,20	206,63	5184	4133		2148	
16	1308-0201-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	20	322,29	171,42	6446	3428	944	2341	9490
		НР - 72%; СП - 8%			103,68	58,87	2074	1177		703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							110000
17	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	31669,63 7776,00	23837,76 8271,66	126679 31104	95351 33087	224	46217 13832	186728
18	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	21801,31 5184,00	16561,44 5746,79	87205 20736	66246 22987	223	31481 9495	128181
		Наружное освещение									
19	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,89	213,53 9,90	203,63 77,14	24532 1137	23395 8863	--	7200 2539	34271
20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,55	1936,70 1936,70	-- --	6875 6875	-- --	--	4950 946	12771
21	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,96	34,67 --	34,67 12,48	2738 --	2737 985	--	710 276	3723
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	78,96	156,87 82,08	74,79 34,02	12386 6481	5905 2686	--	6600 1519	20505
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	658	476,56 77,76	398,80 157,09	313576 51166	262410 103365	--	111263 33987	458826
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,657	27931,68 8643,60	19288,08 4248,67	18351 5679	12672 2791	--	5167 1881	25399
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,121	143334,60 141645,00	-- --	17343 17139	-- --	204	13026 2430	32798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	226,82	2,23	2268	22	166	1499	4068
		НР - 72%; СП - 8%			208,02	0,11	2080	1		301	
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	320,68	145,80	3207	1458	453	1256	4820
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	1296	448		357	
28	1308-0206-1717 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	м	31	961,43	90,35	29804	2801	13775	10163	43165
		НР - 72%; СП - 8%			426,70	28,65	13228	888		3197	
29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба поливинилхлоридная диаметром 20 мм. Прокладка внутри опоры освещения	м	217	347,48	14,47	75403	3140	12349	43678	128608
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	59914	751		9527	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	217	320,68	145,80	69588	31638	9827	27253	104588
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	28123	9728		7747	
31	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям с креплением по всей длине	м кабеля	64	446,23	179,70	28559	11501	4616	11410	43167
		НР - 72%; СП - 8%			194,40	53,22	12442	3406		3198	
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	657	343,27	154,20	225528	101309	30557	89769	340521
		НР - 72%; СП - 8%			142,56	47,21	93662	31017		25224	
33	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	5	21801,31	16561,44	109007	82807	280	39351	160226
		НР - 72%; СП - 8%			5184,00	5746,79	25920	28734		11869	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1577345**	**944892**	**98017**	**627109**	**2380811**
Стоимость монтажных работ			Тенге				534436	335094	--	176359	
Материалы			Тенге				1459222				
Всего заработная плата			Тенге				97395				
	Накладные расходы		Тенге					779488			
	Сметная прибыль		Тенге				560198				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				161555				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2180975				
	Сметная заработная плата		Тенге								
Стоимость общестроительных работ			Тенге					779488			576
Материалы			Тенге				118123				
Всего заработная плата			Тенге				620				
								90042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				66911				
		Сметная прибыль	Тенге				14804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				199838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					90042			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2380813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661
		Сметная заработная плата	Тенге					869530			
РАЗДЕЛ 2.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10кВ											
34	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	182	7184,62 3451,68	3065,26 1505,60	1307601 628206	557877 274019	121518	721780 162350	2191731
35	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	20	14498,72 6745,44	7085,60 3481,60	289974 134909	141712 69632	13353	163633 36289	489895
36	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	22226,02 10152,00	11406,34 5605,76	133356 60912	68438 33635	4006	75637 16719	225713
37	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	10,118	161595,98 65254,70	92749,11 29458,08	1635028 660247	938436 298057	36345	766643 192134	2593805
38	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	52	11635,77 4597,26	7038,51 1829,37	605060 239058	366002 95127	--	267348 69793	942200
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				3971019 1723332	2072465 770470	175222 --	1995041 477285	6443344
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3971019				
	Материалы		Тенге				175224				
	Всего заработная плата		Тенге					2493802			
		Накладные расходы	Тенге				1995041				
		Сметная прибыль	Тенге				477285				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6443345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1960
		Сметная заработная плата	Тенге					2493802			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				6443345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1960
		Сметная заработная плата	Тенге					2493802			
РАЗДЕЛ 3.Тепловые сети											
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				-- --	-- --	-- --	-- --	--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Монтажные работы									
39	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	8	5367,96 2328,58	2895,03 777,80	42944 18629	23160 6222	1155	24603 5404	72950
40	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	807,06 712,54	48,06 --	3228 2850	192 --	186	2822 484	6534
41	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 40, и 25 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	548,84 495,68	32,04 --	6586 5948	384 --	254	5889 998	13473
42	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	1	9285,28 4105,30	4888,47 1294,48	9285 4105	4888 1294	292	5346 1170	15801
43	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	1054,72 929,40	64,08 --	2109 1859	128 --	122	1840 316	4265
44	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Краны стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	4	1547,35 1297,91	80,82 38,88	6189 5192	324 156	673	5294 919	12401
		Трубопроводы									
45	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,162	1030756,15 563157,00	455492,60 123992,87	166982 91231	73790 20087	1961	110205 22175	299362
46	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 40 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12 *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,162	1017086,18 556452,75	450660,21 121148,80	164768 90145	73007 19626	1616	108674 21875	295317
47	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,162	59643,84 55877,50	-- --	9662 9052	-- --	610	8962 1490	20114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,162	57553,78	--	9324	--	272	8962	19748
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	9052	--		1463	
49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием(диам.40мм)	км	0,005	438119,30	69127,28	2191	346	46	1902	4420
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1799	122		327	
50	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы диам. 50 мм	км	0,005	539254,27	20727,81	2696	103	1852	734	3704
		НР - 99%; СП - 8%			148132,00	77,76	741	--		274	
51	1113-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности труб и мелких изделий. Очистка кварцевым песком	м2	64	1946,39	1540,99	124569	98624	3030	45893	184099
		НР - 69%; СП - 8%			358,05	681,20	22915	43597		13637	
52	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8	37589,74	1503,80	300718	12030	89481	155731	492965
		НР - 76%; СП - 8%			24900,85	712,80	199207	5702		36516	
53	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	1	35709,53	1238,86	35710	1239	30355	4755	43702
		НР - 99%; СП - 8%			4116,00	686,88	4116	687		3237	
54	1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 40 мм. Установка(прим.)	компенсатор	1	26911,18	995,66	26911	995	22074	4316	33726
		НР - 99%; СП - 8%			3841,60	518,40	3842	518		2498	
55	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03, за 4 раза	м2	64	1272,35	11,78	81430	753	76379	3057	91246
		НР - 69%; СП - 8%			67,16	2,07	4298	132		6759	
56	1113-0501-0305 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м2	200	1726,66	83,46	345332	16692	152312	126741	509838
		НР - 69%; СП - 8%			881,64	36,77	176328	7354		37766	
57	1113-0501-0306 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м2	200	1219,04	83,46	243808	16692	104824	89456	359925
		НР - 69%; СП - 8%			611,46	36,77	122292	7354		26661	
58	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные из швеллера №14. Монтаж	т конструкций	0,246	102638,06	6464,26	25249	1590	2095	14949	43414
		НР - 69%; СП - 8%			87657,60	411,08	21564	101		3216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон для стыков неподвижных опор. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	39109,18 15674,95	5469,28 1924,05	93862 37620	13127 4618	43115	38436 10584	142882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1703553	338064	532704	768567	2669886
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				832785	117570	--	197769	
		Материалы	Тенге				1678304				
		Всего заработная плата	Тенге				530609				
		Накладные расходы	Тенге					928690			
		Сметная прибыль	Тенге				753618				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				194553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2626475				
		Сметная заработная плата	Тенге								692
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					928690			
		Материалы	Тенге				25249				
		Всего заработная плата	Тенге				2095				
		Накладные расходы	Тенге					21665			
		Сметная прибыль	Тенге				14949				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43414				
		Сметная заработная плата	Тенге								18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					21665			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2669889				
		Сметная заработная плата	Тенге								710
								950355			
		Трубопроводы									
		РАЗДЕЛ 5.Внутриплощадочные сети водопровода В1									
60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	96,07218	3636,72 1014,90	157,82 45,36	349388 97504	15162 4358	236722	100843 36018	486249
61	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	438119,30 359766,00	69127,28 24402,92	8762 7195	1382 488	185	7607 1310	17678
62	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм и 50 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,192	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	55252 40989	14137 3937	126	44476 7978	107707
63	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,192	57553,78 55877,50	-- --	11050 10728	-- --	322	10621 1734	23405
64	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 40мм,45мм,50 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	25	1256,27 1093,82	7,45 2,20	31407 27346	186 55	3875	27126 4683	63216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,025	1117614,57	519832,36	27940	12995	1578	17301	48861
		НР - 99%; СП - 8%			534672,00	164376,56	13367	4109		3619	
66	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм(219 мм). Заделка битумом и прядью	футляр	3	30804,56	3216,73	92414	9650	54719	27957	130001
		НР - 99%; СП - 8%			9348,30	64,80	28045	194		9630	
67	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1970,77	80,82	3942	162	655	3171	7682
		НР - 99%; СП - 8%			1562,64	38,88	3125	78		569	
68	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	807,06	48,06	3228	192	186	2822	6534
		НР - 99%; СП - 8%			712,54	--	2850	--		484	
69	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00298	1350902,28	507623,03	4026	1513	1070	1858	6355
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	1443	434		471	
70	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1405,35	912,28	1405	912	--	732	2308
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	493	246		171	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,854	15881,85	1091,24	13563	932	11584	1135	15874
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1047	201		1176	
72	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1405,35	912,28	4216	2737	--	2195	6924
		НР - 99%; СП - 8%			493,07	245,88	1479	738		513	
73	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 45 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4662,33	2314,16	4662	2314	434	2603	7846
		НР - 99%; СП - 8%			1913,60	715,69	1914	716		581	
		Колодец водопроводный D=1500 мм(2 шт)									
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,7994	4697,07	298,87	17846	1136	14686	2257	21711
		НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	2024	377		1608	
75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,77	21940,32	9142,72	60775	25326	7765	37424	106055
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	27684	10119		7856	
76	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	559,65	26,94	560	27	18	517	1163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			514,55	12,96	515	13		86	
77	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1**	17157,62	216,44	17158	217	15784	1202	19829
		НР - 98%; СП - 8%			1156,63	69,79	1157	70		1469	
78	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	2502,16	--	2502	--	2197	299	3025
		НР - 98%; СП - 8%			305,00	--	305	--		224	
79	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00041**	330300,39	2828,70	135	2	114	19	166
		НР - 99%; СП - 8%			45678,50	1360,80	19	1		12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				710231	88982	352020	292165	1082589
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				269229	26134	--	80192	
		Материалы	Тенге				690011				
		Всего заработная плата	Тенге				334025				
		Накладные расходы	Тенге					293303			
		Сметная прибыль	Тенге				290147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1058571				
		Сметная заработная плата	Тенге								253
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					293303			
		Материалы	Тенге				20220				
		Всего заработная плата	Тенге				18000				
		Сдача и испытание	Тенге					2060			
		Накладные расходы	Тенге				49				
		Сметная прибыль	Тенге				2018				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24017				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2060			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1082588				
		Сметная заработная плата	Тенге								254
								295363			
		РАЗДЕЛ 6.Внутриплощадочные сети канализации К1									
		Трубопроводы									
80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**--**	3636,72	157,82	--	--	--	--	--
					1014,90	45,36	--	--		--	
81	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,186**	454848,70	149186,26	84602	27748	1126	62988	159397
		НР - 99%; СП - 8%			299611,00	42453,30	55728	7896		11807	
		Колодец канализационный d=1000мм,(13 шт.)									
82	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,26865**	4697,07	298,87	10656	678	8769	1348	12964
		НР - 94%; СП - 8%			532,84	99,10	1209	225		960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	8,71	36785,65 16517,98	10664,10 4136,80	320403 143872	92885 36032	83646	178104 39881	538388
		Колодец жироуловитель									
84	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,26865	4697,07 532,84	298,87 99,10	10656 1209	678 225	8769	1348 960	12964
85	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,92	36785,65 16517,98	10664,10 4136,80	33843 15197	9811 3806	8835	18812 4212	56868
86	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01382	55377,73 50561,00	2540,43 468,48	765 699	35 6	31	487 100	1352
87	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетомпроемов)	1,177	3680,33 1163,82	65,53 26,26	4332 1370	77 31	2885	1261 447	6040
88	1110-0107-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка крышки люков, площадь до 2 м2 *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,22	4970,84 4847,04	28,29 13,61	11035 10760	63 30	212	9712 1660	22406
89	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Деревянные конструкции крышки. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	2,22	306,81 32,71	2,64 1,15	681 73	6 3	602	68 60	809
90	1208-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие крышки из листовой стали. *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,22	2372,72 542,50	3,23 1,60	5267 1204	8 4	4055	870 491	6628
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				482240	131989	118930	274998	817816
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				231321	48258	--	60578	
		Материалы	Тенге				481475				
		Всего заработная плата	Тенге				118902				
		Накладные расходы	Тенге					278874			
		Сметная прибыль	Тенге				274511				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				60478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				816464				
		Сметная заработная плата	Тенге								222
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					278874			
		Материалы	Тенге				765				
							31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					705			
		Накладные расходы	Тенге				487				
		Сметная прибыль	Тенге				100				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					705			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				817816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					279579			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**13 394 451**						
		Временные здания и сооружения	**2,90%**		**388 439,08**						
		Итого			**13 782 890**						
		Производство работ в зимнее время	**0,90%**		**124 046**						
		ИТОГО			**13 906 936**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**278 139**						
		ИТОГО			**14 185 075**						
		в том числе в текущих ценах на 2021 г К=	**1,0500360**		**14 894 839**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**1 787 381**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**16 682 220**						
		ИТОГО с понижающим коэффициентом	**0,95**		**15 848 109**						
		в том числе НДС 12%			**1 698 012**						

Генподрядчик:
ТОО "Таразстрой-2004"

Директор _____ **Баккараев К. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"

_____ **Жорабеков Б. О.**