Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N 605

«21» 06 2023г.

Заказчик ГУ «Управление строительства Туркестанской области»,БИН 060240004644, Тел.: 87085322044, 161200, Туркестан, квартал 160, 5стр, 5-95-10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается):«___» апреля2023г, ТОО «АС-Строй», директор Шыналиев Нурлыбек Серикович,050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район мкр-н Калкаман-2, ул.Байкена Ашимова, дом 251,БИН001140003278,Тел.: 87759845511

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):«__» апреля2023г, ТОО «СК Корган Эксперт», Директор Тұрсұнқұлұлы Тимур.эксперт тех.надзора Тұрсұнқұлұлы Тимур KZ56RRE00204443 от 20.03.2022. БИН 181140003184 Тел.: 87055577722

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):«__» апреля2023г,ТОО «Элит Проект Лтд», руководительСатбаева Гулнур Тиллахановна., эксперт авторского надзора Сирнебаев Талгат Жумабаевич., приказ №34 от 21.09.2022г.БИН 980340015457, Тел.: 87252548027

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области», вид строительства-Новое, II(нормального) уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:161200 Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Кельтемашатский с.о., с.Келтемашат, ул.,Бейбитшилик №55

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _апреля_2023 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «26» января 2023года Решение Акима с.о Келтемашат №9 на право землепользования,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года

наименование органа, вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ26REA00298870от 04.10.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3)Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Құрылыссервис-БКК» №06-2020наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304 от 23.06.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г;

окончание работ апрель 2023г;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1		1	
Количество посещений в смену	шт	24		24	
Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Расчетный расходы водоснабжения	м3/сут	0,375		0,375	
Расчетный расходы газоснабжения	м3/сут	3,8		3,8	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	280,55	280,55
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1662,00	1662,00
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	-		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____май 2023г.;_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Здания фельдшерско-акушерского пункта прямоугольной формы. Размер в осях 22.0х12.0м. Здания одноэтажное с высотой этажа -3.0м. В здании размещаются: Вестибюль зона ожидания, коридор, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, аптечный пункт, изолятор, хозяйственно-бытовое помещение, кладовая уборочного инвентаря, санузел (мужской, женский, для инвалидов), процедурная, перевязочная, стерилизационная, смотровая, кабинет акушерки, тамбур, комната хранения дез. средств, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет информатизации, тепловой пункт(котельная). Здания фельдшерско-акушерского пункта выполненпо жесткой конструктивной схеме. Несущими элементами служат продольные кирпичные стены толщиной 380мм.Фундаменты –ленточные монолитные железобетонные.Стены выполнены из обоженного полнотелого кирпича марки КОРП 1 НФ/100/2.0/50. Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл. В15.Панели покрытия приняты сборные железобетонные многопустотные по серии с.1.141.1-40с.Окно-металлопластиковые ГОСТ 30674-99.Здание отапливаемое. Кровля –двухскатная, вентилируемая с чердаком. Покрытие крыши – металлочерепица.Отмостка- асфальтобетонная по уплотненному грунту шириной 1,5 с уклоном 3%.Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200мм). Точкой подключения является существующий колодец. Давления в сети 0,1Мпа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ 100SDR17 «питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004. Для отвода хоз-бытовых сточных вод проложены канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø160х6,2мм по ГОСТ 18599-2001. Схема отопления принята горизонтальная, кольцевая однотрубная с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления-металлопластиковые. В качестве отопительных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90. В помещениях принята естественная приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжка осуществляется через вытяжные шахты, выведенные выше кровли здания. Приток воздуха осуществляется при открывании окон и дверей. В помещении аптечного пункта предусмотрено система кондиционирования при помощи бытовой настенный сплит-систем. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса «Н». Газоснабжение предусмотрено от газопровода низкого давления. Трубопроводы для систем газоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91. Для учета расхода газа установлено бытовой газового счетчика. Прокладка газопровода среднего давления

Р=3,0кгс/см2 от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300мм.в ст от ГРПШ-10 до проектируемой топочной фельдшерского-акушерского пункта. В точке подключения, до ШРП и после ШРП, предусмотрено установка отключающего устройства. Для снижения давления газа со среднего Р«0,3МПа до низкого Р«0,002МПа предусматрено установка шкафного газорегуляторного пункта (вне частной застройки) типа ГРПШ-10.Газопровод среднего давления Р«0,3МПа запроектирован надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.В качестве вводно-распределительного устройства приняты ящик с переключателем на два ввода типа ЯРП-100 и бокс типа ЩРВ-24, комплектуемый автоматическими выключателями. Питание ВРУ предусматривается кабельным вводом на напряжение 380/220В. Выполненные виды освещения: рабочее,аварийное и эвакуационное. Сети освещения выполнено кабелями с медными жилами и прокладываются скрыто в пвх трубах под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия без труб. Для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта предусматривается установка комплектно-трансформаторной подстанции городского типа КТПН-40/10-0,4Кв, с кабельным вводом и выводом. Ввод 10 кВ в проектируемую КТПН-40/10-0,4 кВпредусмотрен воздушной линией, прокладываемыми на ж/б опорах проводом марки СИП 3 расчетного сечения 3х50, отходящей отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидера 22 «Даубаба» ПС 35/10кВ «Келтемашат».РУ-10 кВ КТПН состоит из одной секции шин. Для трансформации напряжения предусмотрен трехфазный силовой трансформатор 10/0,4 кВ, устанавливаемый в отдельном трансформаторном отсеке.Наружное освещение: Освещённости территории принята 10лк. В качестве светильников наружного освещения применены светильник типа ИВА вылет 1,5м, угол наклона 200, покрытие горячее цинкованные со светодиодными лампами ES-Street-120s, на стойке СТВ5.0-3.0. Управление освещением с фотореле, поставляемого комплектно с КТПН-40/10/0,4кВ. По благоустройству территории предусмотрено: Малых форм архитектуры (скамеек и урна), максимально сохраняется озеленение территории свободной от застройки. Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Проезды для пешеходного движения тротуарная плитка. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, стены и полы из керамический плитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 134 485,32**тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ89 473,38**тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря22 558,83**тысяч тенге;**

8. Фактическое стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 124 400,500**тысяч тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ100 397,901 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря24 002,599**тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,84 **% и фактически применено** 77,84 **% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Класс энергоэффективности здания ___II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к техническим сложным;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Жубалиев Т.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Түрсүнқұлұлы Т. KZ56RRE00204443 от 20.03.2022г .объекты I и II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «СК Корган Эксперт», _____
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата, Түрсүнқұлұлы.Т.

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Құрылыс сервис-БКК»
Руководитель _____ Конырбаев К.У.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Элит Проект Лтд», _____ Сатбаева Г.Т.
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата.

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Сирнебаев Т.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Шыналиев Н.С
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во поме-щений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковоч-ных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»	1		26	311,67	1662,0	280,55				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро-снабже- ние	Водос - набжение	горячее водо - снабжение	Канали-зация	Газо-снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточные монолитные под стены бетона класса В15	Наружные и внутренние стены – из обожженного полнотелого кирпича марки КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2.0/50.	Металлочерепица толщиной 0,7мм по деревянной стропильной системе	Встроенная котельная с отопительными газовыми двухконтрными котлами Z-35, система отопления принята горизантальная, колцевая однотрубная с нижней разводкой.	Установлена комплектная трансфоматорная подстанция, с трансформатором мощностью 40кВа, с кабельным вводом 10кВ и кабельными выходами 0,4кВ.	Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутрикварта льных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200 мм) села Келтемашат. Точкой подключения		Все стоки канализационные сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 х 6,2 мм	Газопровода среднего давления Р=0,2 мПа от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300 мм в ст от

					является существующей колодец.			ГРПШ- 10 до проектируемой топочной фельдшерско-акушерского пункта. 4.

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м2)				
4	Жилая площадь (м2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			226,3					
			54,25					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые и плиточные покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2000	358,97	358,97		889,43		751,6

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Тамбур;	227,24	227,24		
1	2		Вестибюль				
1	3		Коридор				
1	4		Кабинет информатизации				
1	5		Кабинет химизатора				
1	6		Кабинет забора мокроты				
1	7		Тамбур				
1	8		Комната хранения дезиф.средств.				
1	9		Изолятор				
1	10		Тамбур				
1	11		Сан.узел				
1	12		Кабинет акушерки				
1	13		Тамбур				
1	14		Смотровая				
1	15		Комната стерилизации				
1	16		Процедурная				
1	17		Сан узел женский				
1	18		Сан узел мужский				

1	19		Сан. узел для инвалидов				
1	20		Коридор				
1	21		Тепловой пункт				
1	22		Кладовая уборочного инвентаря				
1	23		Хозяйственно-бытовые помещения				
1	24		Процедурный кабинет				
1	25		Кабинет фелдьшера				
1	26		Аптечный пункт				

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	4,05						Г
	6,34						Г
	37,98						Г
	9,97						В
	7,7						В
	6,4						В
	3,54						Г
	3,56						В
	9,32						В
	2,34						Г
	1,98						Г
	9,75						В
	4.0						Г
	17.02						В
	12.42						В
	18.88						В
	3.42						Г
	3.42						Г
	5.1						Г
	7.8						Г

	12.67						В
	3.68						В
	10.04						В
	6.58						В
	10.88						В
	8.4						В

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	
1	2		3	
1	Фундамент		Ленточные монолитные из бетона класса В15.	
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные и внутренние стены –из обожженного полнотелого кирпича марки КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2.0/50.	
	2) перегородки		Из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50.	
3	Перекрытия		Сборные железобетонные плиты.	
4	Крыша		Металлочерепица толщиной 0,7 мм по деревянной стропильной системе.	
5	Полы	1-го этажа	Керамическая плитка, керамогранит, бетонные по назначению помещений, линолеум.	
6	Проемы	Витражи и окна	Из поливинилхлоридных профилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетам	
		двери	Внутренние-деревянные, наружные-металлические утепленные.	
7	Отделочные работы	внутренние	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,6 м.	
		наружные	Металлический сайдинг	
8	Горячее водоснабжение		Осуществляется от котельного	
9	Водопровод		Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 32х2,3 мм.	
10	Канализация		Все стоки канализационные сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 х 6,2 мм.	
11	Электроосвещение		Сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВВГ, проложенным в траншее.	
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		

Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _____ Усубалиев Т.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись заказчика

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Сатбаева Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«22» мая 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АС-Строй», 050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район мкр-н Калкаман-2, ул.Байкена Ашимова, дом 251
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Шыналиев Нурлыбек Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», Руководитель Усубалиев Токтар Оразович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.; ТОО «СК РеалСтрой» – ГСЛ № 0001268 от 30.05.2016г.; ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г.;
наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Құрылыс сервис-БКК» №06-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304 от 23.06.2021 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1		1	

Количество посещений в смену	шт	24		24	
Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Расчетный расходы водоснабжения	м3/сут	0,375		0,375	
Расчетный расходы газоснабжения	м3/сут	3,8		3,8	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	280,55	280,55
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	1662,00	1662,00
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м²)	311,67	311,67
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здания фельдшерско-акушерского пункта прямоугольной формы. Размер в осях 22.0х12.0м. Здания одноэтажное с высотой этажа -3.0м. В здании размещаются: Вестибюль зона ожидания, коридор, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, аптечный пункт, изолятор, хозяйственно-бытовое помещение, кладовая уборочного инвентаря, санузел (мужской, женский, для инвалидов), процедурная, перевязочная, стерилизационная, смотровая, кабинет акушерки, тамбур, комната хранения дез. средств, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет информатизации, тепловой пункт (котельная). Здания фельдшерско-акушерского пункта выполнен по жесткой конструктивной схеме. Несущими элементами служат продольные кирпичные стены толщиной 380мм.Фундаменты –ленточные монолитные железобетонные. Стены выполнены из обоженного полнотелого кирпича марки КОРП 1 НФ/100/2.0/50. Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл. В15.Панели покрытия приняты сборные железобетонные многопустотные по серии с.1.141.1-40с.Окно-металлопластиковые ГОСТ 30674-99. Здание отапливаемое. Кровля –двухскатная, вентилируемая с чердаком. Покрытие крыши –металлочерепица. Отмостка- асфальтобетонная по уплотненному грунту шириной 1,5 с уклоном 3%. Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200мм). Точкой подключения является существующий колодец. Давления в сети 0,1Мпа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ 100SDR17 «питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004. Для отвода хоз-бытовых сточных вод проложены канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø160х6,2мм по ГОСТ 18599-2001. Схема отопления принята горизонтальная, кольцевая однотрубная с нижней разводкой. Трубопроводы системы

отопления-металлопластиковые. В качестве отопительных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90. В помещениях принята естественная приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжка осуществляется через вытяжные шахты, выведенные выше кровли здания. Приток воздуха осуществляется при открывании окон и дверей. В помещении аптечного пункта предусмотрено система кондиционирования при помощи бытовой настенный сплит-систем. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса «Н». Газоснабжение предусмотрено от газопровода низкого давления. Трубопроводы для систем газоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91. Для учета расхода газа установлено бытовой газового счетчика. Прокладка газопровода среднего давления Р=3,0кгс/см2 от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300мм.в ст от ГРПШ-10 до проектируемой топочной фельдшерского-акушерского пункта. В точке подключения, до ШРП и после ШРП, предусмотрено установка отключающего устройства. Для снижения давления газа со среднего Р«0,3МПа до низкого Р«0,002МПа предусматрено установка шкафного газорегуляторного пункта (вне частной застройки) типа ГРПШ-10. Газопровод среднего давления Р«0,3МПа запроектирован надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.В качестве вводно-распределительного устройства приняты ящик с переключателем на два ввода типа ЯРП-100 и бокс типа ЩРВ-24, комплектуемый автоматическими выключателями. Питание ВРУ предусматривается кабельным вводом на напряжение 380/220В. Выполненные виды освещения: рабочее, аварийное и эвакуационное. Сети освещения выполнено кабелями с медными жилами и прокладываются скрыто в пвх трубах под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия без труб. Для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта предусматривается установка комплектно-трансформаторной подстанции городского типа КТПН-40/10-0,4Кв. с кабельным вводом и выводом. Ввод 10 кВ в проектируемую КТПН-40/10-0,4 кВ предусмотрен воздушной линией, прокладываемыми на ж/б опорах проводом марки СИП 3 расчетного сечения 3х50, отходящей отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидера 22 «Даубаба» ПС 35/10кВ «Келтемашат».РУ-10 кВ КТПН состоит из одной секции шин. Для трансформации напряжения предусмотрен трехфазный силовой трансформатор 10/0.4 кВ, устанавливаемый в отдельном трансформаторном отсеке. Наружное освещение: Освещённости территории принята 10лк. В качестве светильников наружного освещения применены светильник типа ИВА вылет 1,5м, угол наклона 200, покрытие горячее цинкованные со светодиодными лампами ES-Street-120s, на стойке СТВ5.0-3.0. Управление освещением с фотореле, поставляемого комплектно с КТПН-40/10/0,4кВ. По благоустройству территории предусмотрено: Малых форм архитектуры (скамеек и урна), максимально сохраняется озеленение территории свободной от застройки. Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Проезды для пешеходного движения тротуарная плитка. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, стены и полы из керамический плитки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____октябрь 2022г___;
месяц, год
окончание работ ___мая 2023г__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяца: _4__;
фактически, месяцев:_____8_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _77,84_ **% и фактически применено** _77,84_ **% (на объектах финансируемых за счет государственных**

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Онтустик Жарык Транзит» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

ГКП «Тураркент-су» _____ Сыхонбаев Б.З

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

АО «КазТрансГазАймак» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Шыналиев Н.С. _____ 2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядные организации: ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Даулетхан А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «СК РеалСтрой»

Директор _____ Кулбек Ұлы А. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Субподрядные организации: ТОО «Bridge Union LTD»

Директор _____ Танатаров Н.Д. _____2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«18» мая 2023 г.

Технический надзор **ТОО «СК Корган Эксперт» Директор Турсункулулы Тимур ,Республика Казахстан, г.Шымкент, Аль-фарабийский район,улица гали Орманова, здания 15/2**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес)
в лице **Руководителя KZ56RRE00204443 от 20.03.2022; Турсункулулы Тимур,**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **Договора №276 от 02.09.2022года**
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», Руководитель Усубалиев Токтар Оразович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АС-Строй» ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиев Нурлыбек Серикович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
б) субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Даулет М.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
в) субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» ГСЛ№ 0001268 от 30.05.2016г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Кулбек улы А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
г) субподрядными организациями **ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Танатаров Н.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022г ;**
месяц, год
окончание работ **май 2023г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **4** месяца;
фактически, **8** месяца :

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **134 485,32** тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ **89 473,38** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **22 558,83** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **119 202,28208** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **95 199,68708** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **24 002,595** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Құрылыс сервис-БКК» №06-2020
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304**

от 23.06.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **77,84** % и фактически применено **77,84** %.

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «СК Корган Эксперт», Руководитель Тұрсұнқұлұлы Тимур**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Тұрсұнқұлұлы Тимур KZ56RRE00204443 от 20.03.2022г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» мая 2023 г.

Авторский надзор **ТОО «Элит Проект Лтд», Руководитель Сатбаева Гулнур Тиллахановна.**
фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)
в лице **Сирнебаев Талгат Жумабаевича, приказ №34 от 21.09.2022г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)
действующего на основании **№299 от 29.09.2022года**
(№ договора и дата)
по объекту: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Туркестанской области», **Руководитель Усубалиев Токтар Оразович.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «АС-Строй» ГСЛ№ 002686 от 12.01.2001 г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Шыналиев Нурлыбек Серикович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group» ГСЛ№ 18017914 от 27.09.2018г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Дәулет Мейрамхана Атагелдіұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в) субподрядными организациями **ТОО «СК РеалСтрой» ГСЛ№ 0001268 от 30.05.2016г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Күлбек Ұлы А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

г) субподрядными организациями **ТОО «Bridge Union LTD» ГСЛ№ 22016254 от 05.09.2022г**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице **директора Танатаров Н.Д.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2022г**;
месяц, год
окончание работ **май 2023г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, : **4** месяца;
фактически, **8** месяца :

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Құрылыс сервис-БКК» №06-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304 от 23.06.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Элит Проект Лтд», Руководитель Сатбаева Гулнур Тиллахановна.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сирнебаев Т. Ж., приказ №34 от 21.09.2022г г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

М.П.

61681 000

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ГУ «Управление строительства Туркестанской области»

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**

(наименование)

Договор №310 от 26.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за «05» декабря 2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 "Общестроительные работы" ФАП									
			РАЗДЕЛ 3. Стены									
1	58	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	55,114785	28547,97	3059,70	1573415	168634	987972	430739	2164486
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	416809	46350		160332	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	59	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	140,063	-343,61	--	-48127	--	--	-44758	-100316
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-48127	--		-7431	
3	60	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	22,95447	28160,30	3059,70	646405	70234	411475	171120	882927
			НР - 93%; СП - 8%			7174,90	840,98	164696	19304		65402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			перегородки (АС-15А)									
4	61	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	112,0845	4859,74	281,24	544702	31523	249511	253110	861637
			НР - 93%; СП - 8%			2352,40	75,78	263668	8494		63825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,251064	337503,00	--	84735	--	84735	--	91514
			СП - 8%			--	--	--	--		6779	
6	63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,022792	80865,26	2469,26	1843	56	--	1680	3805
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	1787	19		282	
7	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022792	325908,00	--	7428	--	7428	--	8022
			СП - 8%			--	--	--	--		594	

8	65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0081538	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	6581 588	67 13	5926	710 583	7874
			РАЗДЕЛ 4. Монолитные перемычки (АС-9,10,11)									
9	66	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,40625	48350,80 17540,90	4701,26 1059,14	116344 42208	11313 2549	62823	40728 12566	169638
10	67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,097196	307964,00 --	--	29933 --	--	29933	-- 2395	32328
11	68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,120029	319930,00 --	--	38401 --	--	38401	-- 3072	41473
12	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0643617	325908,00 --	--	20976 --	--	20976	-- 1678	22654
			укладка арматуры над проемами (АС-9)									
13	70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,003465	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	280 272	9 3	--	255 43	578
14	71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,00308	307964,00 --	--	949 --	--	949	-- 76	1025
15	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,000385	325908,00 --	--	125 --	--	125	-- 10	135
			монолитные сердечники мс-1,мс-2,мс-3 (АС-14)									
16	73	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,9524	31266,21 6893,25	5000,82 1187,10	92310 20352	14765 3505	57193	21709 9122	123141
17	74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,0893101	307964,00 --	--	27504 --	--	27504	-- 2200	29704
18	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	--	319930,00 --	--	-- --	--	--	-- --	--
19	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0836767	325908,00 --	--	27271 --	--	27271	-- 2182	29453
			РАЗДЕЛ 5. Перекрытие (АС-16)									
20	77	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	25	8581,78	1358,31	214544	33958	81809	127022	368891

			НР - 118%; СП - 8%			3951,08	354,75	98777	8869		27325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	78	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	6799,42	1031,85	33997	5160	13696	19423	57694
			НР - 118%; СП - 8%			3028,20	263,91	15141	1320		4274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	79	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	203,939	6531,00	--	1331926	--	1331926	--	1438480
			СП - 8%			--	--	--	--		106554	
23	80	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,02295	64949,80	1446,30	1491	33	--	1739	3488
			НР - 118%; СП - 8%			63503,50	706,05	1457	16		258	
24	81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02295	325908,00	--	7480	--	7480	--	8078
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
			антисейсмопояс (АС-17)									
25	82	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,116	36878,93	5085,61	262430	36190	143111	83031	373098
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	83129	8114		27637	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	83	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27032	319930,00	--	86483	--	86483	--	93402
			СП - 8%			--	--	--	--		6919	
27	84	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16816	325908,00	--	54805	--	54805	--	59189
			СП - 8%			--	--	--	--		4384	
28	86	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	30,3125	-343,61	--	-10416	--	--	-9687	-21711
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	--	-10416	--		-1608	
			РАЗДЕЛ 7. Кровля (АС-23)									
29	99	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,4384	107109,83	1214,08	46957	533	33916	11480	63112
			НР - 90%; СП - 8%			28530,00	564,84	12508	248		4675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	100	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4384	8404,98	46,98	3685	20	2540	1021	5082
			НР - 90%; СП - 8%			2566,20	21,52	1125	9		376	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	101	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,5955	115711,70	1575,32	531753	7239	397868	116799	700437
			НР - 90%; СП - 8%			27558,70	681,33	126646	3131		51884	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	102	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,5955	9003,28	65,15	41375	299	36276	4444	49484
			НР - 90%; СП - 8%			1044,42	30,03	4800	138		3665	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	103	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,98	98127,03	1474,44	96164	1445	73500	19684	125116

			НР - 90%; СП - 8%			21652,20	665,64	21219	652		9268	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	104	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,98							
			НР - 90%; СП - 8%			9003,28	65,15	8823	63	7736	948	10552
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,42	30,03	1024	29		782	
35	105	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,201							
			НР - 90%; СП - 8%			98127,03	1474,44	19724	297	15075	4037	25662
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21652,20	665,64	4352	134		1901	
36	106	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,201							
			НР - 90%; СП - 8%			9003,28	65,15	1810	13	1587	194	2165
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,42	30,03	210	6		160	
37	107	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	335							
			НР - 92%; СП - 8%			2801,45	107,37	938486	35969	135471	715711	1786533
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2289,69	32,54	767046	10901		132336	
38	108	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	370,51							
			СП - 8%			3462,00	--	1282706	--	1282706	--	1385322
						--	--	--	--		102616	
39	109	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м3	3,392							
			СП - 8%			51175,00	--	173586	--	173586	--	187473
						--	--	--	--		13887	
40	110	С1215-203-0502 215-203-0502 РСНБ РК 2015	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	м3	0,0736							
			СП - 8%			50378,00	--	3708	--	3708	--	4005
						--	--	--	--		297	
41	111	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	335							
			НР - 90%; СП - 8%			314,10	3,02	105224	1012	90953	12352	126983
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,58	1,39	13259	466		9406	
42	112	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015 врим.	**Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием гост 14918-80 /планка конька lh3/**	М	23							
			СП - 8%			994,00	--	22862	--	22862	--	24691
						--	--	--	--		1829	
43	113	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	320							
			НР - 92%; СП - 8%			108,00	13,27	34560	4247	--	28957	68599
						94,73	3,63	30314	1162		5081	
44	114	С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,352							
			СП - 8%			81820,00	--	28801	--	28801	--	31105
						--	--	--	--		2304	
45	115	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	58,4							
			НР - 92%; СП - 8%			316,90	13,27	18507	775	12200	5285	25695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,73	3,63	5532	212		1903	
46	116	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	1 стальных элементов	0,08894							
						807106,85	8219,17	71784	731	64635	7743	85889

			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	6418	144		6362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	117	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,1							
			НР - 92%; СП - 8%			4084,39	15,06	8577	32	5865	2474	11935
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1276,24	4,24	2680	9		884	
			пояс-обвязки (АС-23)									
48	118	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,628							
			НР - 91%; СП - 8%			36878,93	5085,61	60039	8279	32742	18996	85358
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			11682,00	1140,19	19018	1856		6323	
49	119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156816							
			СП - 8%			319930,00	--	50170	--	50170	--	54184
						--	--	--	--		4014	
50	120	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054824							
			СП - 8%			325908,00	--	17868	--	17868	--	19297
						--	--	--	--		1429	
			ар-5									
51	121	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	252,625							
			НР - 92%; СП - 8%			373,00	13,27	94229	3352	66946	22860	126456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,73	3,63	23931	917		9367	
52	122	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	252,625							
			НР - 92%; СП - 8%			1030,11	55,15	260232	13932	89006	148051	440945
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			622,64	14,37	157294	3630		32663	
53	123	С1234-101-0207 234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	39,0305625							
			СП - 8%			33855,00	--	1321380	--	1321380	--	1427090
						--	--	--	--		105710	
54	124	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	252,625							
			НР - 92%; СП - 8%			793,88	113,45	200554	28660	104428	69143	291273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			267,06	30,44	67466	7690		21576	
55	125	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	252,625							
			НР - 92%; СП - 8%			207,36	16,75	52384	4232	45651	3396	60242
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9,90	4,71	2501	1190		4462	
			водосток(АР-6)									
56	126	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	51							
			НР - 92%; СП - 8%			392,43	12,60	20014	642	756	17326	40327
						365,01	4,26	18616	217		2987	
57	127	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	51							
			СП - 8%			1638,00	--	83538	--	83538	--	90221
						--	--	--	--		6683	
58	128	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	126							
			СП - 8%			805,00	--	101430	--	101430	--	109544
						--	--	--	--		8114	

59	129	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	--	837,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
60	130	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00	--	7672	--	7672	--	8286
			СП - 8%			--	--	--	--		614	
61	131	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	18	1667,71	96,80	30019	1742	319	26208	60725
			НР - 92%; СП - 8%			1553,24	29,36	27958	528		4498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	132	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	18	2135,00	--	38430	--	38430	--	41504
			СП - 8%			--	--	--	--		3074	
63	133	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1047,00	--	18846	--	18846	--	20354
			СП - 8%			--	--	--	--		1508	
64	134	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	2006,00	--	24072	--	24072	--	25998
			СП - 8%			--	--	--	--		1926	
65	135	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2015	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4186,00	--	8372	--	8372	--	9042
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
66	136	С1224-106-0105 224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4133,00	--	8266	--	8266	--	8927
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
			водосток козырьков(АР6)									
67	137	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	9	1994,13	12,60	17947	113	14549	3058	22685
			НР - 92%; СП - 8%			365,01	4,26	3285	38		1680	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	138	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9	1638,00	--	14742	--	14742	--	15921
			СП - 8%			--	--	--	--		1179	
69	139	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	26	805,00	--	20930	--	20930	--	22604
			СП - 8%			--	--	--	--		1674	
70	140	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	837,00	--	10044	--	10044	--	10848
			СП - 8%			--	--	--	--		804	
71	141	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1918,00	--	11508	--	11508	--	12429

			СП - 8%			--	--	--	--		921	
72	142	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	18							
			НР - 92%; СП - 8%			1667,71	96,80	30019	1742	319	26208	60725
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1553,24	29,36	27958	528		4498	
73	143	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	18							
			СП - 8%			2135,00	--	38430	--	38430	--	41504
						--	--	--	--		3074	
74	144	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	12							
			СП - 8%			1047,00	--	12564	--	12564	--	13569
						--	--	--	--		1005	
75	145	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	6							
			СП - 8%			2006,00	--	12036	--	12036	--	12999
						--	--	--	--		963	
76	146	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	36							
			СП - 8%			816,00	--	29376	--	29376	--	31726
						--	--	--	--		2350	
			РАЗДЕЛ 8. Окна (АР-7)									
77	147	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	15,75							
			НР - 90%; СП - 8%			2494,97	199,17	39296	3136	18606	17173	60987
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1114,52	96,98	17554	1527		4518	
78	148	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	11,7							
			НР - 90%; СП - 8%			3295,58	202,52	38558	2370	18427	17006	60009
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1518,02	96,98	17761	1135		4445	
79	149	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м2	27,45							
			СП - 8%			25022,00	--	686854	--	686854	--	741802
						--	--	--	--		54948	
80	150	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,19							
			НР - 90%; СП - 8%			3931,80	201,53	8611	442	4274	3694	13290
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1778,59	95,67	3895	210		984	
81	151	С1223-102-0103 223-102-0103 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	2,19							
			СП - 8%			30683,00	--	67196	--	67196	--	72572
						--	--	--	--		5376	
82	152	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	--							
						3657,15	195,41	--	--	--	--	--
						1886,70	95,67	--	--		--	

83	153	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	--	16282,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
84	154	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	22	1293,04	5,83	28447	128	22198	5566	36734
			НР - 90%; СП - 8%			278,22	2,88	6121	63		2721	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	155	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	22	1795,00	--	39490	--	39490	--	42649
			СП - 8%			--	--	--	--		3159	
86	156	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,9	4201,75	15,06	41597	149	28813	11663	57520
			НР - 92%; СП - 8%			1276,24	4,24	12635	42		4261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			витражи (АС-8)									
87	157	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,1	2807,90	2,83	22744	23	12803	8927	34204
			НР - 90%; СП - 8%			1224,50	--	9918	--		2534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	158	С1223-203-0305 223-203-0305 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-12, однопольный**	м2	2,88	28076,00	--	80859	--	80859	--	87328
			СП - 8%			--	--	--	--		6469	
89	159	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м2	5,22	15387,00	--	80320	--	80320	--	86746
			СП - 8%			--	--	--	--		6426	
			РАЗДЕЛ 9. Двери (АС-8)									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
90	160	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	9,03	3057,41	57,00	27608	515	4024	16074	47177
			НР - 69%; СП - 8%			2554,73	25,13	23069	227		3495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	161	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	6,3	40727,00	--	256580	--	256580	--	277106
			СП - 8%			--	--	--	--		20526	
92	162	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м2	2,73	53571,00	--	146249	--	146249	--	157949
			СП - 8%			--	--	--	--		11700	
			Двери внутренние									
93	163	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных любелях**	м2	27,09	1930,63	89,81	52301	2433	13804	33446	92607
			НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	36064	1098		6860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

94	164	С1223-203-0901 223-203-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	--	26326,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
95	165	С1223-203-0902 223-203-0902 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2	--	28117,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
96	166	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	32	520,00	--	16640	--	16640	--	17971
			СП - 8%			--	--	--	--		1331	
97	167	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	13	3481,00	--	45253	--	45253	--	48873
			СП - 8%			--	--	--	--		3620	
98	168	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,93	1861,41	205,39	12900	1423	3441	7844	22404
			НР - 90%; СП - 8%			1159,54	98,16	8036	680		1660	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	169	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	--	35795,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
100	170	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	4,41	37827,00	--	166817	--	166817	--	180162
			СП - 8%			--	--	--	--		13345	
101	171	С1223-203-0205 223-203-0205 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	м2	2,52	27983,00	--	70517	--	70517	--	76158
			СП - 8%			--	--	--	--		5641	
102	172	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	--	3657,15	195,41	--	--	--	--	--
						1886,70	95,67	--	--		--	
103	173	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	--	15387,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 10. Полы (АР-9)									
			УЗЕЛ "Б" -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА (АС15)									
104	174	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	12,1	17722,71	1849,59	214445	22380	137413	58880	295191
			НР - 94%; СП - 8%			4516,72	659,97	54652	7986		21866	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

105	175	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	125							
			НР - 94%; СП - 8%			1719,40	87,66	214925	10957	104544	95148	334879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,39	14,38	99424	1797		24806	
			тип1									
106	176	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	75							
			НР - 94%; СП - 8%			269,51	35,03	20213	2628	11109	7061	29456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,35	13,81	6476	1036		2182	
107	177	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6							
			НР - 94%; СП - 8%			23009,62	8,64	138058	52	111544	24874	175967
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	26462	--		13035	
108	178	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	75							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	61593	2521	28607	29813	98719
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	30465	1251		7312	
109	180	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	71							
			НР - 94%; СП - 8%			269,51	35,03	19135	2488	10516	6685	27885
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,35	13,81	6131	981		2066	
110	181	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5,68							
			НР - 94%; СП - 8%			23009,62	8,64	130695	49	105595	23547	**166582**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	25051	--		12339	
111	182	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	71							
			НР - 94%; СП - 8%			1186,48	33,69	84240	2392	44722	36012	129872
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,90	16,68	37126	1184		9620	
112	183	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	71							
			НР - 94%; СП - 8%			1009,00	34,24	71639	2431	67031	3150	80772
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,66	16,54	2177	1174		5983	
113	184	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	71							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	58308	2387	27081	28223	93453
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	28840	1184		6922	
114	185	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	71							
			НР - 94%; СП - 8%			211,92	11,42	15046	811	13522	1038	17371
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			10,04	5,51	713	391		1287	
115	187	С1233-101-0110 233-101-0110 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная**	м2	72,42							
			СП - 8%			5175,00	--	374774	--	374774	--	404756
			тип3			--	--	--	--		29982	
116	188	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	26							
			НР - 94%; СП - 8%			269,51	35,03	7007	911	3851	2448	10211
						86,35	13,81	2245	359		756	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	189	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	2,08							
			НР - 94%; СП - 8%			23009,62	8,64	47860	18	38669	8623	61002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	9173	--		4519	
118	190	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	21352	874	9917	10335	34222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	10561	434		2535	
119	191	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	26							
			НР - 94%; СП - 8%			1719,40	87,66	44704	2279	21745	19791	69654
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,39	14,38	20680	374		5160	
120	192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	21352	874	9917	10335	34222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	10561	434		2535	
121	194	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	42,5							
			НР - 94%; СП - 8%			269,51	35,03	11454	1489	6295	4001	16692
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,35	13,81	3670	587		1236	
122	195	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	3,4							
			НР - 94%; СП - 8%			23009,62	8,64	78233	29	63209	14095	99715
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	14995	--		7386	
123	196	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	42,5							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	34903	1429	16210	16894	55941
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	17264	709		4144	
124	198	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение гравием**	м2 площади уплотнения	12,7							
			НР - 94%; СП - 8%			269,51	35,03	3423	444	1882	1196	4988
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,35	13,81	1097	175		369	
125	199	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,27							
			НР - 94%; СП - 8%			23009,62	8,64	29222	11	23610	5265	37246
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	5601	--		2759	
126	200	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,024765							
			НР - 91%; СП - 8%			17713,00	1557,64	439	38	2	379	884
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16124,00	703,74	399	17		65	
127	201	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,024765							
			СП - 8%			337503,00	--	8358	--	8358	--	9027
						--	--	--	--		669	
128	202	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	12,7							
			НР - 94%; СП - 8%			821,24	33,62	10430	427	4844	5048	16717
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			406,20	16,68	5159	212		1238	
129	203	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	12,7							
			НР - 94%; СП - 8%			423,84	22,83	5383	290	4838	371	6215
						20,08	11,03	255	140		460	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка (АР-10)									
			ПОТОЛОК									
130	208	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	151,94	477,86	3,21	72606	488	1077	84110	169253
			НР - 118%; СП - 8%			467,56	1,57	71041	239		12537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	213	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м2	54,25	3122,00	--	169368	--	169368	--	182917
			СП - 8%			--	--	--	--		13549	
			стены									
132	214	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,35	1649,28	93,82	360120	20486	94195	209057	614711
			НР - 80%; СП - 8%			1124,06	72,74	245439	15883		45534	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка (АР2,АС-15)									
133	241	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ПРИМ.	**Карниз. устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов**	М2 поверхности облицовки	53	2613,78	9,29	138530	493	56337	65440	220288
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	81700	101		16318	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	242	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	М2	58,3	1345,00	--	78414	--	78414	--	84687
			СП - 8%			--	--	--	--		6273	
			РАЗДЕЛ 14. Навес /ас-24/									
135	267	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,052	28836,19	4387,09	1499	228	965	324	1969
			НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	306	50		146	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	268	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0014976	337503,00	--	505	--	505	--	545
			СП - 8%			--	--	--	--		40	
137	269	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 прим.	**Пояса без опалубки./обетонирование узла оп2 бетоном в12,5/. устройство**	М3	0,036	27862,81	4387,09	1003	158	633	224	1325
			НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	212	35		98	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	270	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,028368	1039132,34	1472,34	29478	42	21336	7388	39815
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	8100	19		2949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
139	271	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,1881858	28318,95	12188,48	5329	2293	453	2274	8211
			НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	2583	712		608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	272	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,178125	594087,00	--	105822	--	105822	--	114288
			СП - 8%			--	--	--	--		8466	

141	273	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0100608							
			СП - 8%			594029,00	--	5976	--	5976	--	6454
						--	--	--	--		478	
142	274	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,20903							
			НР - 69%; СП - 8%			34563,49	10846,46	7225	2267	935	3280	11345
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19246,50	3491,89	4023	730		840	
143	275	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,20903							
			СП - 8%			594087,00	--	124182	--	124182	--	134117
						--	--	--	--		9935	
144	276	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ссн рк 8.04-08-2018 т.6.п.2	**Доплата за применение стали марки с245**	Т	0,3972158							
			СП - 8%			7420,00	--	2947	--	2947	--	3183
						--	--	--	--		236	
145	277	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,095							
			НР - 90%; СП - 8%			45907,77	1575,32	4361	150	1593	2415	7318
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27558,70	681,33	2618	65		542	
146	278	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,095							
			НР - 90%; СП - 8%			9003,28	65,15	855	6	750	92	1023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,42	30,03	99	3		76	
147	279	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00111							
			СП - 8%			647579,00	--	719	--	719	--	777
						--	--	--	--		58	
148	280	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,1359634							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	1530	36	933	391	2075
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	561	6		154	
			РАЗДЕЛ 15. Козырьки (АС-25)									
			ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКОВ (АС-9)									
149	281	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,18							
			НР - 91%; СП - 8%			28836,19	4387,09	5191	790	3343	1121	6817
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5876,40	969,77	1058	175		505	
150	282	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0096							
			НР - 91%; СП - 8%			1039132,34	1472,34	9976	14	7221	2500	13474
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			285516,00	665,64	2741	6		998	
			козырек к-1 (АС-25)									
151	283	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,160986							
			НР - 69%; СП - 8%			102272,51	22496,13	16464	3621	427	9325	27852
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			77122,50	6821,44	12416	1098		2063	

152	284	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160986							
			СП - 8%			594087,00	--	95640	--	95640	--	103291
						--	--	--	--		7651	
153	285	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ссц рк 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки с245	Т	0,160986							
			СП - 8%			7420,00	--	1195	--	1195	--	1291
						--	--	--	--		96	
154	286	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	620	14	379	159	841
			В ТОМ ЧИСЛЕ			61,42	0,63	227	2		62	
155	287	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,7							
			НР - 92%; СП - 8%			2451,69	107,37	9071	397	1342	6857	17202
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1981,72	32,54	7332	120		1274	
156	288	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,0922							
			СП - 8%			3462,00	--	14167	--	14167	--	15300
						--	--	--	--		1133	
157	289	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием гост 14918-80 /плака конька lh3/	М	1,4							
			СП - 8%			994,00	--	1392	--	1392	--	1503
						--	--	--	--		111	
			козырек к-2(АС-26)									
158	290	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,160986							
			НР - 69%; СП - 8%			102272,51	22496,13	16464	3621	427	9325	27852
			В ТОМ ЧИСЛЕ			77122,50	6821,44	12416	1098		2063	
159	291	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,160986							
			СП - 8%			594087,00	--	95640	--	95640	--	103291
						--	--	--	--		7651	
160	292	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ссц рк 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки с245	Т	0,160986							
			СП - 8%			7420,00	--	1195	--	1195	--	1291
						--	--	--	--		96	
161	293	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,702678							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	620	14	379	159	841
			В ТОМ ЧИСЛЕ			61,42	0,63	227	2		62	
162	294	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,1							
			НР - 92%; СП - 8%			2451,69	107,37	7600	333	1124	5745	14412
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1981,72	32,54	6143	101		1068	
163	295	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,4286							
			СП - 8%			3462,00	--	11870	--	11870	--	12820
						--	--	--	--		950	

164	296	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4							
			СП - 8%			994,00	--	1392	--	1392	--	1503
			козырек к-3 (АС-27)			--	--	--	--		111	
165	297	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16576							
			НР - 69%; СП - 8%			102272,51	22496,13	16953	3729	440	9601	28678
			В ТОМ ЧИСЛЕ			77122,50	6821,44	12784	1131		2124	
166	298	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16576							
			СП - 8%			594087,00	--	98476	--	98476	--	106354
						--	--	--	--		7878	
167	299	Тех.часть СТТЕХ.ЧАСТЬ ссп рк 8.04-08-2018 т.6.п.2	Доплата за применение стали марки с245	Т	0,16576							
			СП - 8%			7420,00	--	1230	--	1230	--	1328
						--	--	--	--		98	
168	300	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,81248							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	638	14	390	163	865
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	234	2		64	
169	301	Е11-120101-0706 1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,9							
			НР - 92%; СП - 8%			2451,69	107,37	9562	419	1414	7227	18132
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1981,72	32,54	7729	127		1343	
170	302	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,3134							
			СП - 8%			3462,00	--	14933	--	14933	--	16128
						--	--	--	--		1195	
171	303	С1224-105-0113 224-105-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,4							
			СП - 8%			994,00	--	1392	--	1392	--	1503
						--	--	--	--		111	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21288062
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3429720				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595752			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					179503			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				--	--	12360725		
			- Накладные расходы	Тенге							3324978	
			- Сметная прибыль	Тенге							1576888	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 добав. "Общестроительные работы"

172	15	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2015	Металлический сайдинг	м2	252,36886							
			СП - 8%			4978,00	--	1256292	--	1256292	--	1356795
						--	--	--	--		100503	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1356795
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1256292		
			- Сметная прибыль	Тенге							100503	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 "Отопление и вентиляция"

РАЗДЕЛ 1. Отопление

173	1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	19,35	17575,05	185,21	340077	3584	317246	20609	389541
			НР - 98%; СП - 8%			994,68	92,10	19247	1782		28855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
174	2	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	25,8	1038,44	1,22	26792	31	3594	18546	48965
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	23167	15		3627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
175	3	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	9	1363,02	15,09	12267	135	46	11846	26042
			НР - 98%; СП - 8%			1342,91	0,15	12086	1		1929	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
176	4	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	8,91	365,00	--	3252	--	3252	--	3512
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
177	5	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	77	1453,16	17,95	111893	1383	256	108063	237553
			НР - 98%; СП - 8%			1431,87	0,19	110254	15		17597	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
178	6	С1241-205-0208 241-205-0208 РСНБ РК 2015	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	76,23	941,00	--	71732	--	71732	--	77471
			СП - 8%			--	--	--	--		5739	
179	7	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	48	546,71	0,64	26242	31	890	24830	55157
			НР - 98%; СП - 8%			527,53	0,31	25321	15		4086	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
180	8	С1245-510-0103 245-510-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	16	7223,00	--	115568	--	115568	--	124813
			СП - 8%			--	--	--	--		9245	
181	9	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015 прим.	**Головка термостатическая RTR7090 /RA 2990/, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	16	5801,00	--	92816	--	92816	--	100241
			СП - 8%			--	--	--	--		7425	
182	10	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015 прим.	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	16	2621,00	--	41936	--	41936	--	45291
			СП - 8%			--	--	--	--		3355	
183	11	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	21	318,42	--	6687	--	2300	4299	11865
			НР - 98%; СП - 8%			208,88	--	4387	--		879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
184	12	С1241-601-0708 241-601-0708 РСНБ РК 2015	**Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х16 мм**	шт.	4	1297,00	--	5188	--	5188	--	5603
			СП - 8%			--	--	--	--		415	

185	13	С1241-601-0703 241-601-0703 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	72	1247,00	--	89784	--	89784	--	96967
			СП - 8%			--	--	--	--		7183	
186	14	С1241-602-1018 241-602-1018 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 26х20х20 мм	шт.	8	3410,00	--	27280	--	27280	--	29462
			СП - 8%			--	--	--	--		2182	
187	15	С1241-602-0906 241-602-0906 РСНБ РК 2015	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	34	2996,00	--	101864	--	101864	--	110013
			СП - 8%			--	--	--	--		8149	
188	16	С1241-601-0707 241-601-0707 РСНБ РК 2015	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм	шт.	36	1173,00	--	42228	--	42228	--	45606
			СП - 8%			--	--	--	--		3378	
189	17	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	6	755,38	80,35	4532	482	1988	1746	6780
			НР - 76%; СП - 8%			343,72	39,22	2062	235		502	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
190	18	С1234-303-0102 234-303-0102 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 8 мм	м	6,6	117,00	--	772	--	772	--	834
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
191	19	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	33	10,00	--	330	--	330	--	356
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
192	20	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,6	537,00	--	859	--	859	--	928
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
193	21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	86	101,49	1,48	8728	127	48	8382	18478
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	8553	--		1369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
194	22	С1241-101-0211 241-101-0211 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	4,42	1682,00	--	7434	--	7434	--	8029
			СП - 8%			--	--	--	--		595	
			Узел управления									
195	23	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1987,56	44,53	7950	178	4235	3533	12402
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	3537	68		919	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
196	24	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1172,83	44,53	1173	44	245	883	2221
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	884	17		164	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

197	25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	101,49	1,48	507	7	3	487	1074
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	–	497	–		80	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	26	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2506,90	112,99	5014	226	549	4185	9935
			НР - 98%; СП - 8%			2119,74	15,69	4239	31		736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
199	27	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	3052,00	–	6104	–	6104	–	6592
			СП - 8%			–	–	–	–		488	
200	28	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	6	2937,10	–	17623	–	14560	3002	22275
			НР - 98%; СП - 8%			510,56	–	3063	–		1650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	29	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	4	555,77	–	2223	–	283	1901	4454
			НР - 98%; СП - 8%			485,02	–	1940	–		330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	30	С1245-713-0204 245-713-0204 РСНБ РК 2015	**Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм**	шт.	4	2368,00	–	9472	–	9472	–	10230
			СП - 8%			–	–	–	–		758	
203	31	Е11-180701-0101 1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка**	шт.	2	45921,21	273,44	91842	546	83176	8034	107866
			НР - 98%; СП - 8%			4059,77	39,24	8120	78		7990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
204	32	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	1701,00	–	6804	–	6804	–	7348
			СП - 8%			–	–	–	–		544	
205	33	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	4	1040,00	–	4160	–	4160	–	4493
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
206	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,78	99,17	2,72	77	2	34	28	114
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	41	–		8	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
207	35	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	0,78	222,11	7,03	173	6	131	25	214
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	36	1		16	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			Система К1									
208	37	Прайс-лист стр.8 "AlianzaGroup"	Сплит-система Toshiba RAS-O5BKVG-E/RAS-O5BAVG-E	шт	1	343357,14	–	343357	–		–	343357
						–	–	–	–	343357	–	
			Система ВЕ1									

209	38	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,4							
			НР - 98%; СП - 8%			6910,06	47,67	16584	114	11620	4799	23094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2020,88	19,70	4850	47		1711	
210	39	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,96							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	6824	57	4648	2100	9638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	2119	24		714	
211	40	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	3978	77	719	3150	7699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	3182	33		570	
212	41	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1							
			НР - 98%; СП - 8%			6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			755,29	16,47	755	16		543	
			Система ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4									
213	42	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,44							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	10237	86	6973	3150	14458
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	3178	36		1071	
214	43	Е11-200101-0403 1120-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,63							
			НР - 98%; СП - 8%			5363,70	47,67	35561	316	21847	13258	52725
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2020,88	19,70	13398	131		3906	
215	44	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	3							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	5967	115	1079	4726	11548
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	4773	49		855	
216	45	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1							
			НР - 98%; СП - 8%			6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			755,29	16,47	755	16		543	
			Система ВЕ9,ВЕ12									
217	46	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,528							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	25080	211	17082	7718	35422
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	7787	88		2624	
218	47	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	3978	77	719	3150	7699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	3182	33		570	
219	48	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1							
			НР - 98%; СП - 8%			6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
			В ТОМ ЧИСЛЕ			755,29	16,47	755	16		543	

			Система ВЕ6									
220	49	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3,36							
			НР - 98%; СП - 8%			6910,06	47,67	23218	160	16268	6719	32332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2020,88	19,70	6790	66		2395	
221	50	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,96							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	6824	57	4648	2100	9638
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	2119	24		714	
222	51	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	3978	77	719	3150	7699
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	3182	33		570	
223	52	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	1							
			НР - 98%; СП - 8%			6025,14	55,99	6025	56	5214	756	7324
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			755,29	16,47	755	16		543	
			Система ВЕ10,ВЕ11,ВЕ15,ВЕ19									
224	53	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,16							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	15355	129	10458	4725	21687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	4768	54		1606	
225	54	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	7957	154	1439	6301	15398
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	6364	66		1141	
			Система ВЕ5,ВЕ7									
226	55	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,16							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	15355	129	10458	4725	21687
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	4768	54		1606	
227	56	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	4							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	7957	154	1439	6301	15398
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	6364	66		1141	
			Система ВЕ8,ВЕ13,ВЕ14,ВЕ16,ВЕ18									
228	57	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	2,25							
			НР - 98%; СП - 8%			7108,76	59,96	15995	134	10895	4922	22591
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	4966	56		1673	
229	58	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	5							
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	9946	192	1800	7876	19248
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	7954	82		1426	
			Система ВЕ17									
230	59	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	0,396							
						7108,76	59,96	2815	24	1917	866	3976

			НР - 98%; СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2207,21	25,08	874	10		295		
231	60	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулируюшие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1								
			НР - 98%; СП - 8%			1989,15	38,57	1989	38	360	1575	3849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1590,88	16,47	1591	16		285		
			РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт										
232	65	Ц13-120901-0105 1312-0901-0105 РСНБ РК 2015	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования	шт.	1								
			НР - 61%; СП - 8%			1092,33	85,97	1092	86	18	603	1831	
						988,47	0,63	988	1		136		
233	66	С1245-601-0909 245-601-0909 РСНБ РК 2015 прим.	Устройства противонакипные магнитные резьбовые, диаметром 89	шт.	1								
			СП - 8%			34439,00	--	34439	--	34439	--	37194	
						--	--	--	--		2755		
234	71	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	16								
			НР - 98%; СП - 8%			2539,04	145,13	40625	2322	4387	33730	80303	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2119,74	31,38	33916	502		5948		
235	72	С1242-301-0402 242-301-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	16								
			СП - 8%			4012,00	--	64192	--	64192	--	69327	
						--	--	--	--		5135		
236	73	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2								
			НР - 98%; СП - 8%			2506,90	112,99	5014	226	549	4185	9935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2119,74	15,69	4239	31		736		
237	74	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2								
			СП - 8%			3052,00	--	6104	--	6104	--	6592	
						--	--	--	--		488		
238	75	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	26								
			СП - 8%			1168,00	--	30368	--	30368	--	32797	
						--	--	--	--		2429		
239	76	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4								
			НР - 98%; СП - 8%			2539,04	145,13	10156	581	1096	8432	20075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2119,74	31,38	8479	126		1487		
240	77	С1242-304-0201 242-304-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	4								
			СП - 8%			10003,00	--	40012	--	40012	--	43213	
						--	--	--	--		3201		
241	78	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1								
			СП - 8%			858,00	--	858	--	858	--	927	
						--	--	--	--		69		
242	79	С1242-304-0602 242-304-0602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1								
			СП - 8%			2996,00	--	2996	--	2996	--	3236	
						--	--	--	--		240		

243	80	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка**	шт.	2	4836,84	103,55	9674	207	3913	5504	16393
			НР - 98%; СП - 8%			2776,98	31,38	5554	63		1214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244	81	С1242-309-0506 242-309-0506 РСНБ РК 2015	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50**	шт.	2	37367,00	--	74734	--	74734	--	80713
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
245	82	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	1564,04	--	1564	--	199	1024	2795
			НР - 75%; СП - 8%			1365,00	--	1365	--		207	
246	83	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	1	2922,00	--	2922	--	2922	--	3156
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
247	84	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	24	1483,83	44,53	35612	1068	13322	21200	61357
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	21222	410		4545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248	85	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1288,83	44,53	2578	89	721	1767	4692
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	1768	34		348	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	86	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	1686,63	20,42	3373	41	2400	930	4647
			НР - 98%; СП - 8%			465,99	8,32	932	17		344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
250	87	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка**	комплект	6	2937,10	--	17623	--	14560	3002	22275
			НР - 98%; СП - 8%			510,56	--	3063	--		1650	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,55	99,17	2,72	352	10	155	129	520
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	187	1		39	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
252	89	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=3	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,55	333,16	10,54	1183	37	900	173	1464
			НР - 69%; СП - 8%			69,21	1,41	246	5		108	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	90	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,23	84185,09	1229,30	19363	283	12851	4836	26135
			НР - 76%; СП - 8%			27084,60	580,53	6229	134		1936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254	91	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	5,75	610,85	29,57	3512	170	880	1903	5849
			НР - 76%; СП - 8%			428,21	7,37	2462	42		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

255	92	С1235-101-0801 235-101-0801 РСНБ РК 2015	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	м2	6,325	172,00	--	1088	--	1088	--	1175
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
256	93	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	28	101,49	1,48	2842	41	16	2729	6017
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	2785	--		446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
257	94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,13	99,17	2,72	1005	27	446	369	1484
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	532	3		110	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	95	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	10,13	222,11	7,03	2250	72	1711	329	2785
			НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,94	467	10		206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	96	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,49	84185,09	1229,30	41251	602	27378	10302	55678
			НР - 76%; СП - 8%			27084,60	580,53	13271	284		4124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	97	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	м2 поверхности покрытия изоляции	14,27	2758,89	170,11	39369	2428	3052	25939	70533
			НР - 76%; СП - 8%			2374,83	16,95	33889	242		5225	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	98	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,08091	485363,00	--	39271	--	39271	--	42413
			СП - 8%			--	--	--	--		3142	
262	99	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4,5	537,00	--	2416	--	2416	--	2609
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
263	100	Е11-202401-0108 1120-2401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	**Виброизолятор номер 45. Установка**	виброизолятор	5	2144,24	20,24	10721	101	2239	8262	20502
			НР - 98%; СП - 8%			1676,24	9,88	8381	49		1519	
264	101	С1242-403-0101 242-403-0101 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32**	шт.	5	8696,00	--	43480	--	43480	--	46958
			СП - 8%			--	--	--	--		3478	
265	102	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0122304	1139952,85	534921,07	13942	6542	229	9232	25028
			НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	7171	2154		1854	
266	103	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	0,96	7167,00	--	6880	--	6880	--	7430
			СП - 8%			--	--	--	--		550	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3159196
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				479809				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24240			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7398			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1643881		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						343357		

			- Накладные расходы	Тенге							459314	
			- Сметная прибыль	Тенге							208583	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 добав "Отопление и вентиляция"									
267	1	Е11-180101-0208 1118-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка**	котел	2							
			НР - 98%; СП - 8%			119815,20	21890,56	239630	43781	34385	176762	449703
			В ТОМ ЧИСЛЕ			80731,81	9452,84	161464	18906		33311	
268	2	513-104-0103 513-104-0103 РСНБ РК 2015	**Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт, отапливаемая площадь 400-550 м2**	комплект	2							
						427129,00	--	854258	--		--	854258
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		--	--	--	--	854258	--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									1303961
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				161464				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43781			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18906			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34386		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						854258		
			- Накладные расходы	Тенге							176762	
			- Сметная прибыль	Тенге							33311	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 "Водопровод и канализация"									
			РАЗДЕЛ 1. Сеть В1									
269	1	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	30							
			НР - 98%; СП - 8%			1335,06	4,66	40052	140	100	39031	85410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1327,06	0,53	39812	16		6327	
270	2	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м	29,7							
			СП - 8%			421,00	--	12504	--	12504	--	13504
						--	--	--	--		1000	
271	3	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	15							
			НР - 98%; СП - 8%			1373,70	2,19	20606	33	50	20117	43981
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1368,17	0,34	20523	5		3258	
272	4	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	14,85							
			СП - 8%			268,00	--	3980	--	3980	--	4298
						--	--	--	--		318	
273	5	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	40							
			НР - 98%; СП - 8%			1378,34	2,64	55134	105	202	53740	117584
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1370,68	0,23	54827	9		8710	
274	6	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	м	39,6							
			СП - 8%			163,00	--	6455	--	6455	--	6971
						--	--	--	--		516	
275	7	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	35							
			НР - 98%; СП - 8%			1385,13	2,74	48480	96	234	47192	103325
						1375,70	0,15	48150	5		7654	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	8	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	34,65	163,00	–	5648	–	5648	–	6100
			СП - 8%			–	–	–	–		452	
277	9	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	2131,00	–	10655	–	10655	–	11507
			СП - 8%			–	–	–	–		852	
278	10	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	1040,00	–	2080	–	2080	–	2246
			СП - 8%			–	–	–	–		166	
279	11	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1040,00	–	6240	–	6240	–	6739
			СП - 8%			–	–	–	–		499	
280	12	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	21	858,00	–	18018	–	18018	–	**19459**
			СП - 8%			–	–	–	–		1441	
281	13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	24981,35	1230,92	2248	111	1558	553	**3025**
			НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	579	28		224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282	14	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	673,47	32,14	673	32	18	626	1403
			НР - 98%; СП - 8%			622,79	15,69	623	16		104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
283	15	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00	–	3195	–	3195	–	3451
			СП - 8%			–	–	–	–		256	
284	16	С1244-302-0501 244-302-0501 РСНБ РК 2015 прим	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	18228,00	–	18228	–	18228	–	19686
			СП - 8%			–	–	–	–		1458	
285	17	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	2131,00	–	6393	–	6393	–	6904
			СП - 8%			–	–	–	–		511	
286	18	С1242-303-0201 242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1607,00	–	1607	–	1607	–	1736
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
287	19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2566,67	–	2567	–	2198	362	3163
			НР - 98%; СП - 8%			369,13	–	369	–		234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	20	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1375,34	187,48	1375	188	14	1208	2789
			НР - 98%; СП - 8%			1173,43	58,87	1173	59		207	

289	21	С1242-404-0601 242-404-0601 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	1101,00	--	1101	--	1101	--	1189
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
290	22	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,1	2406,12	23,38	2647	26	2039	580	3486
			НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	582	11		258	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
291	23	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,2	1785,58	23,38	357	5	246	106	500
			НР - 98%; СП - 8%			528,75	9,73	106	2		37	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
292	24	С1241-116-0305 241-116-0305 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм**	шт.	6	1168,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
293	25	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
			НР - 98%; СП - 8%			2119,74	31,38	2120	31		372	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294	26	С1242-403-0101 242-403-0101 РСНБ РК 2015	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 32**	шт.	1	8696,00	--	8696	--	8696	--	9392
			СП - 8%			--	--	--	--		696	
295	27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего волоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	121	101,49	1,48	12280	179	68	11793	25999
			НР - 98%; СП - 8%			99,45	--	12033	--		1926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296	28	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,121	69897,34	--	8458	--	276	8100	17883
			НР - 99%; СП - 8%			67619,50	--	8182	--		1325	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
297	29	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	1	7167,00	--	7167	--	7167	--	7740
			СП - 8%			--	--	--	--		573	
298	30	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	5,4	2679,00	--	14467	--	14467	--	15624
			СП - 8%			--	--	--	--		1157	
299	31	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм**	шт.	30	12,00	--	360	--	360	--	389
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
300	32	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	15	10,00	--	150	--	150	--	162
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
301	33	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	40	7,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	

302	34	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм *СП - 8%*	шт.	35	7,00 –	– –	245 –	– –	245	– 20	265
			РАЗДЕЛ 2. Сеть Т3									
303	35	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	65	1385,13 1375,70	2,74 0,15	90033 89420	178 10	435	87642 14214	191889
304	36	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	64,35	163,00 –	– –	10489 –	– –	10489	– 839	11328
305	37	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	30	1378,34 1370,68	2,64 0,23	41350 41120	79 7	151	40305 6532	88187
306	38	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм *СП - 8%*	м	29,7	163,00 –	– –	4841 –	– –	4841	– 387	5228
307	39	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	10	858,00 –	– –	8580 –	– –	8580	– 686	9266
308	40	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	95	101,49 99,45	1,48 –	9642 9448	141 –	53	9259 1512	20413
309	41	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,095	69897,34 67619,50	– –	6640 6424	– –	216	6360 1040	14040
310	42	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	30	7,00 –	– –	210 –	– –	210	– 17	227
311	43	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм *СП - 8%*	шт.	65	7,00 –	– –	455 –	– –	455	– 36	491
			РАЗДЕЛ 3. Сеть К1									
312	44	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6	14893,04 1208,13	55,19 21,34	89358 7249	331 128	81778	7229 7727	104314
313	45	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	38	1224,33 951,34	1,49 0,54	46525 36151	57 21	10317	35448 6558	88531

314	46	Е11-160501-0102 1116-0501-0 102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2012,30	3,63	96590	174	52628	42970	150724
			НР - 98%; СП - 8%			912,24	1,23	43788	59		11165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
315	47	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	281,00	--	2248	--	2248	--	2428
			СП - 8%			--	--	--	--		180	
316	48	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	82,00	--	1640	--	1640	--	1771
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
317	49	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	431,00	--	2155	--	2155	--	2327
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
318	50	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	320,00	--	3520	--	3520	--	3802
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
319	51	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	130,00	--	1430	--	1430	--	1544
			СП - 8%			--	--	--	--		114	
320	52	С1241-212-0601 241-212-0601 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100x100 мм	шт.	1	1235,00	--	1235	--	1235	--	1334
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
321	53	С1241-212-0504 241-212-0504 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110x50 мм, переходная	шт.	2	376,00	--	752	--	752	--	812
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
322	54	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
323	55	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3467
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
324	56	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	209,00	--	1881	--	1881	--	2031
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
325	57	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	110,00	--	660	--	660	--	713
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
326	58	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
327	59	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,18	24981,35	1230,92	4497	222	3117	1105	6050
			НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	1158	57		448	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
328	60	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	2,8	12465,00	--	34902	--	34902	--	37694
			СП - 8%			--	--	--	--		2792	
329	61	С1241-102-0232 241-102-0232 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм**	м	4	7167,00	--	28668	--	28668	--	30961
			СП - 8%			--	--	--	--		2293	
330	62	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0028	5584139,13	786364,92	15636	2202	12126	1938	18979
			НР - 99%; СП - 8%			467309,00	231677,34	1308	649		1406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
331	63	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	3903415,00	282105,62	15614	1128	12523	2168	19204
			НР - 99%; СП - 8%			490637,00	56789,31	1963	227		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	64	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	10967,12	39,70	21934	79	20412	1453	25258
			НР - 98%; СП - 8%			721,74	19,63	1443	39		1871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1403541
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				428551				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5651			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1379			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						443983		
			- Накладные расходы	Тенге							421393	
			- Сметная прибыль	Тенге							103964	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 "Электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

			ЩО-1									
333	1	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	3587,85	62,25	3588	62	1017	1825	5846
			НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2509	26		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
334	2	С1247-201-0137 247-201-0137 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41**	шт.	1	3692,00	--	3692	--	3692	--	3987
			СП - 8%			--	--	--	--		295	
335	3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	2892,70	30,71	23142	246	10536	8899	34604
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	12360	--		2563	
336	4	С1247-204-0779 247-204-0779 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
337	5	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	

338	6	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	5	527,00 --	-- --	2635 --	-- --	2635	-- 211	2846
339	8	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход" *СП - 8%*	шт.	2	1756,00 --	-- --	3512 --	-- --	3512	-- 281	3793
340	10	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma *СП - 8%*	шт.	23	16754,00 --	-- --	385342 --	-- --	385342	-- 30827	416169
341	12	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma *СП - 8%*	шт.	6	8381,00 --	-- --	50286 --	-- --	50286	-- 4023	54309
342	14	Прайс-лист "ТПК Электрокомплект"	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 *СП - 8%*	шт.	7	2108,30 --	-- --	14758 --	-- --	14758	-- 1181	15939
343	15	Прайс-лист "ТПК Электрокомплект"	Светильники, тип НПО22-100-230 *СП - 8%*	шт.	11	866,09 --	-- --	9527 --	-- --	9527	-- 762	10289
344	16	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	118	331,00 --	-- --	39058 --	-- --	39058	-- 3125	42183
345	17	Прайс-лист "ТПК Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W *СП - 8%*	шт.	16	774,11 --	-- --	12386 --	-- --	12386	-- 991	13377
346	18	Прайс-лист "ТПК Электрокомплект"	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L11W *СП - 8%*	шт.	2	127,50 --	-- --	255 --	-- --	255	-- 20	275
347	20	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 *СП - 8%*	шт.	1	12891,00 --	-- --	12891 --	-- --	12891	-- 1031	13922
348	21	Прайс-лист "ТПК Электрокомплект"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 10 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4043,57 --	-- --	4044 --	-- --	4044	-- 323	4367
349	22	С1247-102-0181 247-102-0181 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54 *СП - 8%*	шт.	1	4304,00 --	-- --	4304 --	-- --	4304	-- 344	4648
350	24	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	11,22	476,00 --	-- --	5341 --	-- --	5341	-- 427	5768
351	25	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	30,6	345,00 --	-- --	10557 --	-- --	10557	-- 845	11402
352	27	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	5,1	286,00 --	-- --	1459 --	-- --	1459	-- 117	1576

353	28	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	39	32,00	--	1248	--	1248	--	1348
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
354	29	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	80	129,00	--	10320	--	10320	--	11146
			СП - 8%			--	--	--	--		826	
355	30	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	485	121,41	1,31	58884	636	5417	38049	104687
			НР - 72%; СП - 8%			108,93	0,03	52831	15		7755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
356	31	Е11-210201-0104 1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	95	37,54	0,07	3566	7	142	2462	6511
			НР - 72%; СП - 8%			35,97	0,03	3417	3		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
357	32	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,36	222611,00	--	80140	--	80140	--	86551
			СП - 8%			--	--	--	--		6411	
358	33	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,125	346715,00	--	43339	--	43339	--	46806
			СП - 8%			--	--	--	--		3467	
359	34	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	390	338,22	2,82	131906	1100	5113	90533	240234
			НР - 72%; СП - 8%			322,29	0,12	125693	47		17795	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
360	35	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	390	32,00	--	12480	--	12480	--	13478
			СП - 8%			--	--	--	--		998	
361	36	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	220	750,82	26,82	165180	5901	112494	35013	216208
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	46785	1844		16015	
362	37	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,021544	177770,36	115415,72	3830	2487	77	1531	5790
			НР - 80%; СП - 8%			58764,00	30060,78	1266	648		429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363	38	С1261-102-0136 261-102-0136 РСНБ РК 2015	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,02	115696,00	--	2314	--	2314	--	2499
			СП - 8%			--	--	--	--		185	
364	39	С1252-204-0910 252-204-0910 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
365	40	С1261-102-0242 261-102-0242 РСНБ РК 2015	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	57,7	118,00	--	6809	--	6809	--	7354
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
366	41	С1252-204-0910 252-204-0910 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	2	945,00	--	1890	--	1890	--	2041

			СП - 8%			--	--	--	--		151	
367	42	С1252-204-0910 252-204-0910 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	шт.	6	945,00	--	5670	--	5670	--	6124
			СП - 8%			--	--	--	--		454	
			РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
368	43	Ц13-080303-0404 1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5994,72	123,51	5995	123	2614	2373	9038
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	38,10	3258	38		669	
369	44	С1247-203-0201 247-203-0201 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
			СП - 8%			--	--	--	--		1610	
			ЩРВ-1									
370	45	Е11-210502-0107 1121-0502-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	3587,85	62,25	3588	62	1017	1825	5846
			НР - 72%; СП - 8%			2508,93	25,91	2509	26		433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
371	46	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
			СП - 8%			--	--	--	--		471	
372	47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2892,70	30,71	20249	215	9219	7787	30279
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	10815	--		2243	
373	48	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1691,00	--	3382	--	3382	--	3653
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
374	49	С1247-204-0755 247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
375	50	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
376	51	С1247-204-0707 247-204-0707 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
377	52	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
378	53	С1247-204-2801 247-204-2801 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА	шт.	1	5358,00	--	5358	--	5358	--	5787
			СП - 8%			--	--	--	--		429	
			ЩС-2									
379	54	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4035,35	62,25	4035	62	1017	2147	6677
			НР - 72%; СП - 8%			2956,43	25,91	2956	26		495	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

380	55	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	12725,00	--	12725	--	12725	--	13743
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
381	56	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2892,70	30,71	34712	369	15803	13349	51906
			НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	18540	--		3845	
382	57	С1247-204-0781 247-204-0781 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	3253,00	--	3253	--	3253	--	3513
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
383	58	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
384	59	С1247-204-2906 247-204-2906 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 10А 30 мА**	шт.	1	6403,00	--	6403	--	6403	--	6915
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
385	60	С1247-204-2801 247-204-2801 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА**	шт.	3	5358,00	--	16074	--	16074	--	17360
			СП - 8%			--	--	--	--		1286	
386	61	С1247-204-2806 247-204-2806 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА**	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
387	62	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
388	63	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
389	64	С1247-204-0707 247-204-0707 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"**	шт.	1	681,00	--	681	--	681	--	735
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
390	65	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	29	226,99	0,22	6583	6	35	4712	12199
			НР - 72%; СП - 8%			225,57	0,11	6542	3		904	
391	66	С1247-214-0602 247-214-0602 РСНБ РК 2015	**Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44**	шт.	3,06	1701,00	--	5205	--	5205	--	5621
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
392	67	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	15,3	476,00	--	7283	--	7283	--	7866
			СП - 8%			--	--	--	--		583	
393	68	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	3,06	636,00	--	1946	--	1946	--	2102
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
394	69	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	8,16	345,00	--	2815	--	2815	--	3040
			СП - 8%			--	--	--	--		225	

395	70	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	7	811,96	18,08	5684	126	47	4007	10466
			НР - 72%; СП - 8%			787,33	7,62	5511	53		775	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
396	71	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	7	1756,00	–	12292	–	12292	–	13275
			СП - 8%			–	–	–	–		983	
397	72	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	28	129,00	–	3612	–	3612	–	3901
			СП - 8%			–	–	–	–		289	
398	73	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	34	31,00	–	1054	–	1054	–	1138
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
399	74	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	487	230,61	2,23	112307	1086	11362	71923	198969
			НР - 72%; СП - 8%			205,05	0,07	99859	34		14738	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
400	75	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	460	32,00	–	14720	–	14720	–	15898
			СП - 8%			–	–	–	–		1178	
401	76	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	22	45,00	–	990	–	990	–	1069
			СП - 8%			–	–	–	–		79	
402	77	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	66,00	–	330	–	330	–	356
			СП - 8%			–	–	–	–		26	
403	78	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,017	842563,00	–	14324	–	14324	–	15470
			СП - 8%			–	–	–	–		1146	
404	79	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	2011318,00	–	10057	–	10057	–	10862
			СП - 8%			–	–	–	–		805	
405	80	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	346715,00	–	79744	–	79744	–	86124
			СП - 8%			–	–	–	–		6380	
406	81	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	222611,00	–	51201	–	51201	–	55297
			СП - 8%			–	–	–	–		4096	
407	82	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	65	601,40	65,58	39091	4262	21993	10223	53259
			НР - 72%; СП - 8%			197,47	20,96	12836	1362		3945	
408	83	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96	7122,40	29611	7122	2092	16880	50211
			НР - 72%; СП - 8%			20397,00	3048,00	20397	3048		3719	

409	84	515-301-0115 515-301-0115 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236656,00	--	236656	--		--	236656
						--	--	--	--	236656	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2413676
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				428084				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23872			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7173			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1250268		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						236656		
			- Накладные расходы	Тенге							313538	
			- Сметная прибыль	Тенге							161258	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 добав. "Электроосвещение"

410	1	С1247-102-0184 247-102-0184 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40 *СП - 8%*	шт.	7	13868,00	--	97076	--	97076	--	104842
						--	--	--	--		7766	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								104842
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						97076		
			- Сметная прибыль	Тенге							7766	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 "Технологическое оборудование"

РАЗДЕЛ 1. Медицинское оборудование

411	2	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.11	Стерилизатор паровой автоматический с возможностью выбора режима стерилизации типа ВКа-75-"ПЗ"	шт	1	2484369,64	--	2484370	--		--	2484370
						--	--	--	--	2484370	--	
412	4	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.11	Стерилизатор воздушный с системой принудительного охлаждения стерилизационной камеры типа ГП-20-Ох-ПЗ	шт	2	267818,57	--	535637	--		--	535637
						--	--	--	--	535637	--	
413	6	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.11	Шкаф сушильный ШС-80	шт	1	267818,57	--	267819	--		--	267819
						--	--	--	--	267819	--	
414	8	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.11	Кресло гинекологическое КМП КГ-01	шт	1	207911,79	--	207912	--		--	207912
						--	--	--	--	207912	--	
415	9	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Прибор для измерения артериального давления Bio-press 45x10,5 см	шт	4	6166,88	--	24668	--		--	24668
						--	--	--	--	24668	--	
416	10	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Биохимический экспресс-анализатор холестерина АВК Care Multi	шт	1	66320,34	--	66320	--		--	66320
						--	--	--	--	66320	--	
417	11	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-С	шт	1	158576,79	--	158577	--		--	158577
						--	--	--	--	158577	--	
418	12	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Весы электронные медицинские ВЭМ-150-Масса	шт	1	89860,18	--	89860	--		--	89860
						--	--	--	--	89860	--	
419	13	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов "УФК-3"	шт	1	91622,14	--	91622	--		--	91622
						--	--	--	--	91622	--	

420	14	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Компрессорный небулайзер OMRON модель C28Plus (NE- C28P-RU)	шт	1	40525,18	--	40525	--		--	40525
						--	--	--	--	40525	--	
421	16	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления, настенно-потолочный ОБНП 1х30-01 "Тенерис"	шт	9	13919,52	--	125276	--		--	125276
						--	--	--	--	125276	--	
422	18	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Обеззараживатель-очиститель воздуха, рециркулятор Tenri aerolaif C-45M	шт	4	193816,07	--	775264	--		--	775264
						--	--	--	--	775264	--	
423	19	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.12	Гемоглобинометр фотометричесий портативный АГФ-03/540 "Мини ГЕМ"	шт	1	528589,29	--	528589	--		--	528589
						--	--	--	--	528589	--	
424	20	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для контроля глюкозы крови Accu Chek Aktive	шт	1	26429,46	--	26429	--		--	26429
						--	--	--	--	26429	--	
425	21	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Камера Горяева	шт	1	5285,89	--	5286	--		--	5286
						--	--	--	--	5286	--	
426	22	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный модифицированный ИГД-02 ПРА, ИГД-03	шт	1	281914,29	--	281914	--		--	281914
						--	--	--	--	281914	--	
427	23	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Прибор СОЭ-метр ПР-3	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
						--	--	--	--	7048	--	
428	24	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Стол пеленальный с ростомером СП-01	шт	3	29953,39	--	89860	--		--	89860
						--	--	--	--	89860	--	
429	25	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Кушетка смотровая К-04	шт	2	40877,57	--	81755	--		--	81755
						--	--	--	--	81755	--	
430	26	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Медицинская подставка под Бикс П-04	шт	2	21143,57	--	42287	--		--	42287
						--	--	--	--	42287	--	
431	27	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Стол процедурный, перевязочный СП-02	шт	1	74354,89	--	74355	--		--	74355
						--	--	--	--	74355	--	
432	28	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Столик процедурный с 2-мя стеклянными полками СИ-06	шт	3	14448,11	--	43344	--		--	43344
						--	--	--	--	43344	--	
433	29	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Шкаф медицинский металлический с замком, для лекарственных препаратов ШМ-02	шт	2	60787,77	--	121576	--		--	121576
						--	--	--	--	121576	--	
434	30	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Шкаф медицинский металлический ШМ-08	шт	1	114527,68	--	114528	--		--	114528
						--	--	--	--	114528	--	
435	31	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.13	Светильник переносной медицинский АРМ ЕД-СД20	шт	2	378822,32	--	757645	--		--	757645
						--	--	--	--	757645	--	

436	32	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Шкаф медицинский металлический ШМ-09	шт	1	71359,55	--	71360	--		--	71360
						--	--	--	--	71360	--	
437	33	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Ростомер для взрослых Р-03	шт	1	23962,71	--	23963	--		--	23963
						--	--	--	--	23963	--	
438	34	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Термоконтейнер для холодовой цепи ТМ4	шт	1	16914,86	--	16915	--		--	16915
						--	--	--	--	16915	--	
439	35	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Коробка стерилизационная (бикс) КСК-6	шт	3	14624,30	--	43873	--		--	43873
						--	--	--	--	43873	--	
440	36	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Штатив никелированный для инфузионных вливаний ШДВ-02	шт	2	9338,41	--	18677	--		--	18677
						--	--	--	--	18677	--	
441	37	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Шкаф медицинский металлический ШМ-01	шт	1	96908,04	--	96908	--		--	96908
						--	--	--	--	96908	--	
442	38	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Ширма 2-створчатая Ш-02	шт	3	33829,71	--	101489	--		--	101489
						--	--	--	--	101489	--	
443	39	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Кровать палатная КП-1	шт	1	54620,89	--	54621	--		--	54621
						--	--	--	--	54621	--	
444	40	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Тумбочка прикроватная	шт	1	26429,46	--	26429	--		--	26429
						--	--	--	--	26429	--	
445	41	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Ванна моечная стационарная 2-х секционная ВМО-2/530	шт	1	176196,43	--	176196	--		--	176196
						--	--	--	--	176196	--	
446	42	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Холодильник фармацевтический с автоматическим управлением ХФ-250-"ПОЗИС"	шт	2	290724,11	--	581448	--		--	581448
						--	--	--	--	581448	--	
РАЗДЕЛ 3. Набор инструментов, изделий медицинского назначения												
447	66	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Набор врачебного приема	к-т	2	264294,64	--	528589	--		--	528589
						--	--	--	--	528589	--	
448	67	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Набор акушера	к-т	1	17619,64	--	17620	--		--	17620
						--	--	--	--	17620	--	
449	68	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Тазомер	шт	1	35239,29	--	35239	--		--	35239
						--	--	--	--	35239	--	
450	69	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.16	Набор инструментов акушера-комплект смотровой гинекологический	к-т	1	140957,14	--	140957	--		--	140957
						--	--	--	--	140957	--	
451	70	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.16	Векоподъемник	шт	2	2995,34	--	5991	--		--	5991
						--	--	--	--	5991	--	
452	71	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.16	Грелка резиновая	шт	2	2642,95	--	5286	--		--	5286
						--	--	--	--	5286	--	

453	72	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.16	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	1	1761,96	--	1762	--		--	1762
						--	--	--	--	1762	--	
454	73	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Комплект шин транспортных иммобилизационных	шт	2	59906,79	--	119814	--		--	119814
						--	--	--	--	119814	--	
455	74	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Шпатель медицинский	шт	5	1057,18	--	5286	--		--	5286
						--	--	--	--	5286	--	
456	75	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Контейнер для холодовой цепи	шт	1	16914,86	--	16915	--		--	16915
						--	--	--	--	16915	--	
457	76	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Лупа простая однолинзовая	шт	1	1761,96	--	1762	--		--	1762
						--	--	--	--	1762	--	
458	77	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Мешок Амбу	шт	1	35239,29	--	35239	--		--	35239
						--	--	--	--	35239	--	
459	78	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор воронок ушных	шт	1	1761,96	--	1762	--		--	1762
						--	--	--	--	1762	--	
460	79	Прайс-лист ТОО "Алькамед"стр.20	Воронка простая конусообразная	шт	1	2394,46	--	2394	--		--	2394
						--	--	--	--	2394	--	
461	80	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор желудочных зондов	шт	2	5285,89	--	10572	--		--	10572
						--	--	--	--	10572	--	
462	81	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор зажимов кровоостанавливающих	шт	1	26429,46	--	26429	--		--	26429
						--	--	--	--	26429	--	
463	82	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Кружка Эсмарха	шт	1	1761,96	--	1762	--		--	1762
						--	--	--	--	1762	--	
464	83	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор катетеров	шт	1	8809,82	--	8810	--		--	8810
						--	--	--	--	8810	--	
465	84	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор клизм	шт	1	5285,89	--	5286	--		--	5286
						--	--	--	--	5286	--	
466	85	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор корнцагов прямых и изогнутых	шт	1	12333,75	--	12334	--		--	12334
						--	--	--	--	12334	--	
467	86	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор ножниц для ногтей	шт	1	8809,82	--	8810	--		--	8810
						--	--	--	--	8810	--	
468	87	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор ножниц для перевязывающего материала	шт	1	1761,96	--	1762	--		--	1762
						--	--	--	--	1762	--	
469	88	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	88098,21	--	88098	--		--	88098
						--	--	--	--	88098	--	
470	89	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор пинцетов анатомических	шт	1	10571,79	--	10572	--		--	10572
						--	--	--	--	10572	--	

471	90	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор пинцетов хирургических	шт	1	14095,71	--	14096	--		--	14096
						--	--	--	--	14096	--	
472	91	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Скальпель	шт	3	5285,89	--	15858	--		--	15858
						--	--	--	--	15858	--	
473	92	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор трубок газоотводных	шт	1	7047,86	--	7048	--		--	7048
						--	--	--	--	7048	--	
474	93	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Набор часов песочных	шт	1	17619,64	--	17620	--		--	17620
						--	--	--	--	17620	--	
475	94	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Пипетка глазная	шт	5	880,98	--	4405	--		--	4405
						--	--	--	--	4405	--	
476	95	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Подушка для кислорода	шт	1	17619,64	--	17620	--		--	17620
						--	--	--	--	17620	--	
477	96	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Пузырьки для льда	шт	1	4404,91	--	4405	--		--	4405
						--	--	--	--	4405	--	
478	97	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Языкодержатель	шт	1	21143,57	--	21144	--		--	21144
						--	--	--	--	21144	--	
479	98	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Роторасширитель	шт	1	21143,57	--	21144	--		--	21144
						--	--	--	--	21144	--	
480	99	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Термометр для воды	шт	1	880,98	--	881	--		--	881
						--	--	--	--	881	--	
481	100	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Штатив с пробирками	шт	1	8809,82	--	8810	--		--	8810
						--	--	--	--	8810	--	
482	101	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.17	Чемодан-укладка для патронажной сестры АПМ -006	к-т	1	70478,57	--	70479	--		--	70479
						--	--	--	--	70479	--	
483	102	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.18	Коробка стерилизационная(бикс) КСК-6	шт	1	14624,30	--	14624	--		--	14624
						--	--	--	--	14624	--	
484	103	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.18	Чемодан-укладка для экстренной медицинско й помощи КМП "ProfMed CASE-01"	к-т	1	352392,86	--	352393	--		--	352393
						--	--	--	--	352393	--	
485	104	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.18	Набор лабораторной посуды	к-т	1	44049,11	--	44049	--		--	44049
						--	--	--	--	44049	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9961972
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9961972		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-08 "Внутреннее газоснабжение"									
486	1	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопле ния и газоснабжения из стальных бесшовныхтруб, диа метр до 50 мм. Прокладка	м трубопрово да	6	3373,56	44,53	20241	268	14667	5300	27584
			НР - 98%; СП - 8%			884,25	17,10	5306	103		2043	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
487	2	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705 -80	м	3,5	310,00	--	1085	--	1085	--	1172
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
488	3	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прям ошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705 -80	м	2,5	592,00	--	1480	--	1480	--	1598
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
489	4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневма тическое	м газопровода	6	650,07	--	3900	--	80	3744	8255
			НР - 98%; СП - 8%			636,70	--	3820	--		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
490	5	С1242-207-3902 242-207-3902 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б 12бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 2134 5-2005	шт.	2	882,00	--	1764	--	1764	--	1905
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
491	6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монта жные массой до 20 кг. Установка УКГ1-01 (Серия 5.9 05-18.05)	т стальных элементов	0,000148	88701,85	8219,17	13	1	1	13	28
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	11	--		2	
492	7	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /к ронштейны, планки, хомуты/	кг	0,148	537,00	--	79	--	79	--	85
			СП - 8%			--	--	--	--		6	
			ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ЗДАНИЯ УГ8.00-01(Серия 5.905-25.05)									
493	8	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65(76х3,5) мм. Прокладка	м трубопровода	0,38	3590,49	53,30	1364	21	944	398	1903
			НР - 98%; СП - 8%			1048,94	19,99	399	8		141	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
494	9	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3357,51	--	3358	--	762	2544	6374
			НР - 98%; СП - 8%			2595,60	--	2596	--		472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
495	10	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных эл ектросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /Ф утляра диам.277х6,0м/	м трубопровода	0,5	15818,51	261,92	7909	131	6248	1532	10197
			НР - 98%; СП - 8%			3059,10	68,30	1530	34		755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
496	11	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окрас ка масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,55	1038,44	1,22	571	--	77	395	1044
			НР - 80%; СП - 8%			897,94	0,60	494	--		77	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
497	12	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	8099,14	--	8099	--	3759	4254	13341
			НР - 98%; СП - 8%			4340,42	--	4340	--		988	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498	13	Ц3-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	--	1733,02	--	--	--	--	--	--
						1677,87	--	--	--		--	

499	14	Прайс-лист	Электромагнитный от сечной диам.25мм EVG 1020	шт	–	4553,57	–	–	–	–	–	–	–
500	15	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сигнализатор горючих газов. Монтаж оборудования	шт.	–	17742,85	2,21	–	–	–	–	–	–
501	16	Прайс-лист	Сигнализатор загазованности EGD01	шт	–	5919,64	–	–	–	–	–	–	–
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									73485
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18496					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					421				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30951			
			- Накладные расходы	Тенге							18180		
			- Сметная прибыль	Тенге							5442		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "Наружные сети электроснабжения"

РАЗДЕЛ 3. Дизельная электростанция

Площадка под дизель-генератор

502	103	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,505	1952,72	–	16608	–	–	11958	30851
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	16608	–		2285	
503	104	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,405	1018,66	–	2450	–	–	1764	4551
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	2450	–		337	
504	105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5 W4,F50 с.с/	м3	1,13	20841,71	1165,54	23551	1317	20557	1818	27399
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1677	321		2030	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
505	106	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/бетон В15 W4,F50 с.с/	м3	4,97	22019,40	1262,13	109436	6273	96833	7205	125972
			НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	6330	1588		9331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
506	107	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03952	23525,36	1073,92	930	42	12	811	1880
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	876	15		139	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
507	108	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03952	319930,00	–	12644	–	12644	–	13655
			СП - 8%			–	–	–	–		1011	
508	109	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,071136	782456,34	1472,34	55661	104	53505	1910	62177
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	2052	47		4606	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
509	110	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,87	921,72	20,31	3567	78	2221	1190	5138
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1268	12		381	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

РАЗДЕЛ 6. Опора наружного освещения -6 шт.

510	150	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3372							
			СП - 8%			649680,00	--	219072	--	219072	--	236598
						--	--	--	--		17526	
511	152	С1247-103-0307 247-103-0307 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120S, мощность 120 Вт, IP67	шт.	6							
			СП - 8%			46641,00	--	279846	--	279846	--	302234
						--	--	--	--		22388	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								810455
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31261				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7814			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						684691		
			- Накладные расходы	Тенге							26656	
			- Сметная прибыль	Тенге							60034	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 добав. "Наружные сети электроснабжения"

512		Прайс-лист	Дизель-генератор типа KG POWER Ricardo в кожухе - KGR3-20	шт.	1							
						5197296,00	--	5197296	--		--	5197296
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--	5197296	--	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									5197296
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5197296		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01 "Наружные сети водопровода и канализации"

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

			Земляные работы									
513	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	103,052194							
			НР - 72%; СП - 8%			226,83	226,83	23375	23375	--	2976	28459
						--	40,11	--	4133		2108	
514	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,1871813							
			НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	7468	--	--	5377	13873
						2343,26	--	7468	--		1028	
515	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,4046042							
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	8561	--	--	6164	15903
						1018,66	--	8561	--		1178	
516	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,693775							
			НР - 72%; СП - 8%			19,42	19,42	1800	1800	--	569	2558
						--	8,52	--	790		189	
517	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	92,693775							
			НР - 72%; СП - 8%			181,02	81,66	16779	7569	--	9380	28252
						99,36	41,19	9210	3818		2093	
			Трубопроводы									
518	6	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,051							
			НР - 99%; СП - 8%			336842,77	77640,69	17179	3960	46	14294	33991
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			258289,00	24815,51	13173	1266		2518	
519	7	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	51,51							
			СП - 8%			151,00	--	7778	--	7778	--	8400
						--	--	--	--		622	

520	8	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,076							
			НР - 99%; СП - 8%			340289,11	3374,70	25862	256	21405	4283	32557
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			55277,30	1647,45	4201	125		2412	
521	9	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	1							
			НР - 99%; СП - 8%			3053,03	249,28	3053	250	122	2670	6181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2681,25	15,69	2681	16		458	
522	10	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
						--	--	--	--		496	
523	11	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			6195,00	--	6195	--	6195	--	6691
						--	--	--	--		496	
524	12	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1							
			НР - 99%; СП - 8%			1269,41	83,16	1269	83	61	1114	2573
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1125,00	--	1125	--		191	
525	13	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			2590,00	--	2590	--	2590	--	2797
						--	--	--	--		207	
526	14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00131							
			НР - 99%; СП - 8%			1139952,85	534921,07	1493	701	24	989	2680
						586312,50	176142,36	768	231		199	
527	15	С1241-114-0122 241-114-0122 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			1247,00	--	1247	--	1247	--	1347
						--	--	--	--		100	
528	16	С1241-114-0107 241-114-0107 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			362,00	--	362	--	362	--	391
						--	--	--	--		29	
529	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1							
			НР - 99%; СП - 8%			1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
						596,99	297,56	597	298		195	
530	18	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм**	шт.	1							
			СП - 8%			269,00	--	269	--	269	--	291
						--	--	--	--		22	
531	19	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,09							
			НР - 91%; СП - 8%			24981,35	1230,92	2248	111	1558	553	3025
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	579	28		224	
532	20	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1							
			СП - 8%			2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
						--	--	--	--		170	
533	21	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1							
						3082,17	202,74	3082	203	489	2457	5982

			НР - 99%; СП - 8%			2389,66	91,89	2390	92		443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534	22	С1244-404-0103 244-404-0103 РСНБ РК 2015	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм**	шт.	1								
			СП - 8%			42345,00	--	42345	--	42345	--	45733	
535	23	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,05								
			НР - 91%; СП - 8%			24981,35	1230,92	1249	62	865	307	1681	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	322	16		124		
536	24	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	1								
			НР - 108%; СП - 8%			5537,63	853,03	5538	853	483	4875	11246	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4201,60	312,11	4202	312		833		
537	25	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм**	шт.	1								
			СП - 8%			2472,00	--	2472	--	2472	--	2670	
538	26	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1								
			НР - 99%; СП - 8%			4940,39	2476,53	4940	2476	149	3150	8737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2315,30	866,34	2315	866		647		
539	27	Е11-220701-0101 1123-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,051								
			НР - 99%; СП - 8%			69897,34	--	3565	--	116	3414	7537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			67619,50	--	3449	--		558		
			Колодец диаметром 1500мм - 1 шт.										
540	28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47								
			НР - 99%; СП - 8%			24741,17	10112,17	36370	14865	3727	24034	65236	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			12093,90	4420,84	17778	6499		4832		
541	29	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1								
			СП - 8%			23297,00	--	23297	--	23297	--	25161	
542	30	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН15-1, 2ПН15-1**	шт.	1								
			СП - 8%			19962,00	--	19962	--	19962	--	21559	
543	31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2								
			СП - 8%			17343,00	--	34686	--	34686	--	37461	
544	32	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1								
			СП - 8%			5286,00	--	5286	--	5286	--	5709	
545	33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1								
			СП - 8%			4884,00	--	4884	--	4884	--	5275	
546	34	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянки**	т	0,01768								
			СП - 8%			680682,00	--	12034	--	12034	--	12997	
547	35	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,51272								
						653,41	1,22	335	--	72	211	589	

			НР - 80%; СП - 8%									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			512,91	0,60	263	--		44	
548	36	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1							
			СП - 8%			18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
549	37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03584	--	--	--	--		1515	
			НР - 118%; СП - 8%			807106,85	8219,17	28927	295	26046	3120	34611
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72163,00	1616,07	2586	58		2564	
550	38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,183424							
			НР - 93%; СП - 8%			921,72	20,31	10308	227	6418	3439	14847
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,54	3,14	3663	35		1100	
			РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
			Земляные работы									
551	39	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,939545							
			НР - 72%; СП - 8%			226,83	226,83	9967	9966	--	1269	12135
552	40	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,358955	--	40,11	--	1762		899	
			НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	3184	--	--	2293	5915
553	41	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,668256	2343,26	--	3184	--		438	
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	9849	--	--	7091	18295
554	42	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,7072718	1018,66	--	9849	--		1355	
			НР - 72%; СП - 8%			19,42	19,42	499	499	--	158	709
555	43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,7072718	--	8,52	--	219		53	
			НР - 72%; СП - 8%			181,02	81,66	4654	2099	--	2601	7836
			Трубопроводы			99,36	41,19	2554	1059		580	
556	44	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,039							
			НР - 99%; СП - 8%			529001,80	157901,08	20631	6158	332	15983	39544
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			362596,00	51376,88	14141	2004		2929	
557	45	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	39,39							
			СП - 8%			1836,00	--	72320	--	72320	--	78106
			Колодцы диаметром 1000мм - 4 штуки			--	--	--	--		5786	
558	46	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,69							
			НР - 99%; СП - 8%			35532,97	11651,86	131117	42995	14325	91346	240261
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			19999,10	5006,09	73797	18472		17797	
559	47	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,53							
			СП - 8%			17778,00	--	27200	--	27200	--	29376
						--	--	--	--		2176	

560	48	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	12188,00	--	48752	--	48752	--	52652
			СП - 8%			--	--	--	--		3900	
561	49	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	13059,00	--	52236	--	52236	--	56415
			СП - 8%			--	--	--	--		4179	
562	50	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10256,00	--	41024	--	41024	--	44306
			СП - 8%			--	--	--	--		3282	
563	51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4884,00	--	19536	--	19536	--	21099
			СП - 8%			--	--	--	--		1563	
564	52	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,0388	680682,00	--	26410	--	26410	--	28523
			СП - 8%			--	--	--	--		2113	
565	53	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,1252	653,41	1,22	735	2	156	462	1293
			НР - 80%; СП - 8%			512,91	0,60	577	1		96	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
566	54	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
567	55	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
			СП - 8%			--	--	--	--		4844	
568	56	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1328	807106,85	8219,17	107184	1092	96509	11561	128245
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	9583	215		9500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
569	57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,699776	921,72	20,31	15393	339	9584	5136	22171
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	5470	52		1642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
570	58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,602	23009,62	8,64	36861	14	29782	6641	46983
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	7065	--		3480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1469227
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				211551				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					121206			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42367			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						788833		
			- Накладные расходы	Тенге							238803	
			- Сметная прибыль	Тенге							108836	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02 "Наружные сети газоснабжения"

РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод (среднее давление)

			ГРПШ-10									
571	1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	31633,63	1144,85	31634	1145	13767	16756	52261
			НР - 98%; СП - 8%			16721,60	376,53	16722	377		3871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

572	2	Прайс лист ТОО ЗГО	Пункт газорегуляторный шкафнойГРПШ-10МС с регулятором давления газа РДГК-10 с 1-м узлом учета газа G6	шт	1	97585,71	–	97586	–		–	97586
						–	–	–	–	97586	–	
			Обвязка ГРПШ лист (ГСН-4)									
573	3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	819468,41	231176,59	4917	1387	62	4086	9723
			НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	3468	660		720	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
574	4	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	3	674,00	–	2022	–	2022	–	2184
			СП - 8%			–	–	–	–		162	
575	5	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	529,00	–	1587	–	1587	–	1714
			СП - 8%			–	–	–	–		127	
576	6	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
			НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
577	7	С1242-203-0801 242-203-0801 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	51169,00	–	51169	–	51169	–	55263
			СП - 8%			–	–	–	–		4094	
578	8	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
			НР - 99%; СП - 8%			600,00	–	1200	–		201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
579	9	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	539,00	–	1078	–	1078	–	1164
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
580	10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1139952,85	534921,07	684	321	11	453	1228
			НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	352	106		91	
581	11	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	3	286,00	–	858	–	858	–	927
			СП - 8%			–	–	–	–		69	
582	12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00054	1139952,85	534921,07	616	289	10	408	1105
			НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	317	95		82	
583	13	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	229,00	–	229	–	229	–	247
			СП - 8%			–	–	–	–		18	

584	14	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
585	15	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1817,31	96,42	1817	96	150	1602	3692
			НР - 99%; СП - 8%			1570,76	47,07	1571	47		274	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
586	16	С1242-203-0802 242-203-0802 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	58684,00	--	58684	--	58684	--	63379
			СП - 8%			--	--	--	--		4695	
587	17	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
			НР - 99%; СП - 8%			600,00	--	1200	--		201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
588	18	С1241-116-0105 241-116-0105 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	852,00	--	1704	--	1704	--	1840
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
589	19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1139952,85	534921,07	684	321	11	453	1228
			НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	352	106		91	
590	20	С1241-112-0114 241-112-0114 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	3	285,00	--	855	--	855	--	923
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
591	21	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	819468,41	231176,59	1229	347	15	1021	2431
			НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	867	165		180	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
592	22	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,506	310,00	--	467	--	467	--	504
			СП - 8%			--	--	--	--		37	
593	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,14	198,36	5,45	28	1	12	10	41
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	15	--		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
594	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,14	167,42	3,87	23	--	14	6	31
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	9	--		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАМА ПОД ГРПШ-10									
595	25	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,21	1692,46	--	355	--	--	256	660
			НР - 72%; СП - 8%			1692,46	--	355	--		49	

596	26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,21							
			НР - 91%; СП - 8%			29343,26	1848,82	6162	388	4558	1194	7945
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	1216	96		588	
597	27	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,0264							
			НР - 69%; СП - 8%			45413,11	9913,77	1199	262	243	524	1861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			26278,70	2498,28	694	66		138	
598	28	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0264							
			СП - 8%			594087,00	--	15684	--	15684	--	16939
						--	--	--	--		1255	
599	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,4							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	234	6	142	60	317
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	86	1		24	
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ									
600	30	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	11							
			НР - 118%; СП - 8%			3395,96	1166,91	37356	12836	387	34616	77730
						2193,90	472,99	24133	5203		5758	
601	31	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1							
			НР - 118%; СП - 8%			1011,55	37,72	1012	37	43	1106	2288
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			932,23	5,33	932	5		169	
602	32	С1212-101-2013 212-101-2013 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	0,306							
			СП - 8%			19132,00	--	5854	--	5854	--	6322
						--	--	--	--		468	
603	33	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06378							
			СП - 8%			649680,00	--	41437	--	41437	--	44752
						--	--	--	--		3315	
604	34	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2034							
			СП - 8%			594087,00	--	120837	--	120837	--	130504
						--	--	--	--		9667	
605	35	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,00738							
			СП - 8%			361170,00	--	2665	--	2665	--	2878
						--	--	--	--		213	
606	36	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2015	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**	м2	18							
			СП - 8%			1187,00	--	21366	--	21366	--	23075
						--	--	--	--		1709	
607	37	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0044							
			СП - 8%			752144,00	--	3309	--	3309	--	3574
						--	--	--	--		265	

608	38	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2							
			НР - 94%; СП - 8%			9575,06	1880,98	11490	2258	4749	5187	18011
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3735,50	862,95	4483	1036		1334	
			Устройство молниеотвода для ГРПШ-10 /ГСН-5/									
609	39	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00988							
			НР - 80%; СП - 8%			177770,36	115415,72	1756	1140	35	702	2655
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			58764,00	30060,78	581	297		197	
610	40	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00988							
			СП - 8%			321303,00	--	3174	--	3174	--	3428
						--	--	--	--		254	
611	41	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3							
			НР - 72%; СП - 8%			736,19	26,82	2209	80	1491	477	2901
						212,66	8,38	638	25		215	
612	42	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2							
			НР - 72%; СП - 8%			1773,91	209,58	3548	419	395	2073	6071
						1367,10	72,39	2734	145		450	
613	43	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0113							
			СП - 8%			330422,00	--	3734	--	3734	--	4033
						--	--	--	--		299	
			Надземный трубопровод									
614	44	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004							
			НР - 99%; СП - 8%			819468,41	231176,59	3278	925	41	2724	6482
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			577920,00	109950,78	2312	440		480	
615	45	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,016							
			СП - 8%			529,00	--	2124	--	2124	--	2294
						--	--	--	--		170	
616	46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002							
			НР - 99%; СП - 8%			1139952,85	534921,07	228	107	4	151	409
						586312,50	176142,36	117	35		30	
617	47	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1							
			СП - 8%			286,00	--	286	--	286	--	309
						--	--	--	--		23	
			Крепление газопровода Д32х3 на опоре ОП II-2-2600 /1шт/									
618	48	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0124							
			НР - 69%; СП - 8%			123545,63	8688,04	1532	108	108	912	2640
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	1316	6		196	
619	49	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104							
			СП - 8%			649680,00	--	6757	--	6757	--	7298
						--	--	--	--		541	

620	50	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
621	51	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,08	3077,20	--	246	--	--	177	457
			НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	246	--		34	
622	52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,08	927,48	--	74	--	--	53	138
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	74	--		10	
623	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,08	29343,26	1848,82	2347	148	1736	455	3026
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	463	37		224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Ведомость объемов работ (Надземный газопровод)									
624	54	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,004	988443,26	819211,70	3954	3276	34	1192	5557
			НР - 91%; СП - 8%			161020,00	166343,85	644	665		412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
625	55	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	4111,97	3763,40	4112	3763	43	942	5458
			НР - 91%; СП - 8%			305,96	729,00	306	729		404	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
626	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	198,36	5,45	79	2	35	29	117
			НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	42	--		9	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
627	57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,4	167,42	3,87	67	1	41	17	91
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	25	--		7	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
628	58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,34	167,42	3,87	57	1	35	15	77
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	21	--		6	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод (низкое давление)									
629	59	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,023	819468,41	231176,59	18848	5317	239	15663	37272
			НР - 99%; СП - 8%			577920,00	109950,78	13292	2529		2761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
630	60	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	23,092	674,00	--	15564	--	15564	--	16809
			СП - 8%			--	--	--	--		1245	

631	61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0008								
			НР - 99%; СП - 8%			1139952,85	534921,07	912	428	15	604	1637	
						586312,50	176142,36	469	141		121		
632	62	С1241-112-0114 241-112-0114 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм**	шт.	4								
			СП - 8%			285,00	--	1140	--	1140	--	1231	
						--	--	--	--		91		
633	63	Е11-240105-0101 1124-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка**	компенсатор	1								
			НР - 99%; СП - 8%			5969,91	1173,84	5970	1174	148	5223	12088	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4648,00	627,60	4648	628		895		
634	64	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	2,008								
			СП - 8%			529,00	--	1062	--	1062	--	1147	
						--	--	--	--		85		
			Крепление газопровода Д38х3 на опоре ОП II-2-2600 /4шт/										
635	65	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0496								
			НР - 69%; СП - 8%			123545,63	8688,04	6128	431	433	3649	10559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			106131,20	497,55	5264	25		782		
636	66	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0416								
			СП - 8%			649680,00	--	27027	--	27027	--	29189	
						--	--	--	--		2162		
637	67	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводо в /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	8								
			СП - 8%			537,00	--	4296	--	4296	--	4640	
						--	--	--	--		344		
638	68	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,32								
			НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	985	--	--	709	1829	
						3077,20	--	985	--		135		
639	69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,32								
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	297	--	--	214	552	
						927,48	--	297	--		41		
640	70	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.ФМ 1-2-3.Устройство**	м3	0,32								
			НР - 91%; СП - 8%			29343,26	1848,82	9390	592	6945	1820	12106	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5790,33	458,28	1853	147		897		
			Крепление газопровода Д38х3 на опоре ОП II-2-5400 / 2шт/										
641	71	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**К онструкции опорные для крепления трубопроводов вну три зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т к онструкций	0,06232								
			НР - 69%; СП - 8%			123545,63	8688,04	7699	541	544	4585	13267	
			В ТОМ ЧИСЛЕ			106131,20	497,55	6614	31		983		
642	72	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные э лементы зданий и сооружений с преобладанием гнутос варных профилей и круглых труб,средняя масса сборо чной единицы до 0,1 т**	т	0,05832								
						649680,00	--	37889	--	37889	--	40920	

			СП - 8%									
643	73	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводо в /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	4	–	–	–	–		3031	
			СП - 8%			537,00	–	2148	–	2148	–	2320
644	74	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,16	–	–	–	–		172	
			НР - 72%; СП - 8%			3077,20	–	492	–	–	354	914
						3077,20	–	492	–		68	
645	75	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,16							
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	148	–	–	107	275
						927,48	–	148	–		20	
646	76	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общ его назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.ФМ 1-2-3.Устройство**	м3	0,16							
			НР - 91%; СП - 8%			29343,26	1848,82	4695	295	3474	910	6053
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	926	73		448	
			Ведомость объемов работ (Надземный газопровод)									
647	77	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,023							
			НР - 91%; СП - 8%			988443,26	819211,70	22734	18842	189	6852	31953
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			161020,00	166343,85	3703	3826		2367	
648	78	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(38х3,0) мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2							
			НР - 91%; СП - 8%			4695,86	4297,80	9392	8596	97	2151	12467
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,40	832,51	699	1665		923	
649	79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3							
			НР - 69%; СП - 8%			198,36	5,45	595	16	264	219	879
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	315	2		65	
650	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	502	12	306	128	681
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	184	2		50	
651	81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,2							
			НР - 69%; СП - 8%			167,42	3,87	871	20	532	223	1181
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	319	3		87	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								938440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109270				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66190			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19461			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478059		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						97586		
			- Накладные расходы	Тенге							125046	
			- Сметная прибыль	Тенге							62285	

Надземный газопровод (арка)

652	1	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 102 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036							
			НР - 99%; СП - 8%			1054698,38	313590,14	37969	11289	1231	30421	73861
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			706920,00	146638,05	25449	5279		5471	
653	2	С1241-102-0168 241-102-0168 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	37,44							
			СП - 8%			1899,00	--	71099	--	71099	--	76787
						--	--	--	--		5688	
654	3	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,036							
			НР - 99%; СП - 8%			1238905,80	419978,08	44601	15120	2112	33565	84420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			760240,00	181546,95	27369	6536		6253	
655	4	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	11,856							
			СП - 8%			4074,00	--	48301	--	48301	--	52165
						--	--	--	--		3864	
656	5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0312							
			НР - 99%; СП - 8%			1139952,85	534921,07	35567	16690	584	23551	63847
						586312,50	176142,36	18293	5496		4729	
657	6	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х3,0 мм	шт.	4							
			СП - 8%			2232,00	--	8928	--	8928	--	9642
						--	--	--	--		714	
658	7	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4							
			СП - 8%			3974,00	--	15896	--	15896	--	17168
						--	--	--	--		1272	
659	8	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	47,4							
			НР - 98%; СП - 8%			650,07	--	30813	--	633	29576	65220
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			636,70	--	30180	--		4831	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								443109
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101291				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					43099			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17311			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						148786		
			- Накладные расходы	Тенге							117113	
			- Сметная прибыль	Тенге							32822	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Покрытие"

660	11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	11,12187							
			СП - 8%			44280,00	--	492476	--	492476	--	531874
						--	--	--	--		39398	
661	15	С1255-102-0205 255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	72,09							
			СП - 8%			1829,00	--	131853	--	131853	--	142401
						--	--	--	--		10548	
662	17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,73504							
			СП - 8%			44280,00	--	32548	--	32548	--	35152
						--	--	--	--		2604	
663	20	С1216-101-0101 216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,07155							
						26676,00	--	1909	--	1909	--	2062

			СП - 8%			--	--	--	--		153	
664	21	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,16695	4381,00	--	731	--	731	--	790
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
665	24	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	4,77	8828,00	--	42110	--	42110	--	45479
			СП - 8%			--	--	--	--		3369	
			Отмостка дет.89 S=112,05 м2									
666	25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,8075	23009,62	8,64	386734	145	312463	69679	492926
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	--	74126	--		36513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1250684
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				74126				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					145			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1014090		
			- Накладные расходы	Тенге							69679	
			- Сметная прибыль	Тенге							92644	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05 "Ограждение"									
667	1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетча тых панелей,изготавливаемые по чертежам и специфи кациям серий с подразделением по типоразмерам (вид ам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной с етки с квадратными ячейками,с металлическими стой ками тип 1ПМ -30.20	секция	38,2068953	70826,00	7190,00	2706042	274707	1694286	729255	3710119
			НР - 19087 Тенге; СП - 7193 Тенге			19291,00	2514,00	737049	96052		274822	
668	2	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных,металл ических,изготавливаемые по чертежам и спецификаци ям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими стойками	конструкция	1	194570,00	1493,00	194570	1493	160336	23431	235441
			НР - 23431 Тенге; СП - 17440 Тенге			32741,00	500,00	32741	500		17440	
669	3	У86-010605-0601 8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток из профильных т руб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям п роектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металличес кими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	161234,00	1205,00	161234	1205	132117	20014	195748
			НР - 20014 Тенге; СП - 14500 Тенге			27912,00	376,00	27912	376		14500	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4141308
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				797702				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277405			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96928			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1986738		
			- Накладные расходы	Тенге							772700	
			- Сметная прибыль	Тенге							306762	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-06 "Ирригация"									
670	1	Е11-370401-0203 1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного же лезобетона на оросительных и осушительных системах.Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	0,66	12876,62	4334,11	8499	2861	244	5962	15617
			НР - 91%; СП - 8%			8172,22	1753,91	5394	1158		1157	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

671	2	С1225-110-0102 225-110-0102 РСНБ РК 2015	Лотки железобетонные оросительных си стем,укладываемые на грунт,высотой 400 мм ГОСТ 2 1509-76	м	6	11161,00	--	66966	--	66966	--	72323
			СП - 8%			--	--	--	--		5357	
			Плиты перекрытия для лотков									
672	3	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные,из гравия,дресвы или их смес и с песком.Устройство из ПГС	м3 подушки	1,08	4375,44	217,24	4725	235	1965	2221	7502
			НР - 84%; СП - 8%			2337,70	110,77	2525	120		556	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
673	4	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях.Устройство из бетона кл.В15	м3	0,72	76711,87	7858,38	55233	5658	18813	30055	92111
			НР - 91%; СП - 8%			42724,40	3147,09	30762	2266		6823	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								187554
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				38681				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8754			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3544			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87989		
			- Накладные расходы	Тенге							38238	
			- Сметная прибыль	Тенге							13893	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-06 добав. "Ирригация"

			Колодец диаметром 1500мм - 1 шт.									
674	1	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	24741,17	10112,17	36370	14865	3727	24034	65236
			НР - 99%; СП - 8%			12093,90	4420,84	17778	6499		4832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
675	2	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	23297,00	--	23297	--	23297	--	25161
			СП - 8%			--	--	--	--		1864	
676	3	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев **ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	19962,00	--	19962	--	19962	--	21559
			СП - 8%			--	--	--	--		1597	
677	4	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГО**СТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	17343,00	--	34686	--	34686	--	37461
			СП - 8%			--	--	--	--		2775	
678	5	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	5286,00	--	5286	--	5286	--	5709
			СП - 8%			--	--	--	--		423	
679	6	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4884,00	--	4884	--	4884	--	5275
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
680	7	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Стремянки**	т	0,01768	680682,00	--	12034	--	12034	--	12997
			СП - 8%			--	--	--	--		963	
681	8	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,51272	653,41	1,22	335	--	72	211	589
			НР - 80%; СП - 8%			512,91	0,60	263	--		44	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
682	9	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450

			СП - 8%										
683	10	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03584	--	--	--	--		1515		
			НР - 118%; СП - 8%			807106,85	8219,17	28927	295	26046	3120	34611	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			72163,00	1616,07	2586	58		2564		
684	11	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,183424								
			НР - 93%; СП - 8%			921,72	20,31	10308	227	6418	3439	14847	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,54	3,14	3663	35		1100		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									243896
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				24290					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15387				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6592				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						155346			
			- Накладные расходы	Тенге							30804		
			- Сметная прибыль	Тенге							18068		

			Итого по акту:					55 747 499					
			в том числе оборудование					16 691 125					
			Временные здания и сооружения	%	2,90			1 132 635					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					56 880 134					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			281 323					
			Итого с зимними					57 161 457					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			809 407					
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	k	1,0			57 970 864					
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	k	0,95			55 072 322					
			НДС - 12%	%	12			6 608 679					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					61 681 000					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «СК Корган Эксперт»
(наименование организации)

Директор Турсункулулы Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «Элит Проект Лтд»
(наименование организации)

Директор Сатбаева Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор проекта: Сирнебаев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

22500 000

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**

(наименование)

Договор №310 от 26.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за «21» октября 2022г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 "Общестроительные работы" ФАП									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (АС-3)									
1	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1204,17165	171,77	164,99	206841	198677	–	31177	257060
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	8164	35138		19041	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	21,44835	2343,26	–	50259	–	–	36187	93361
			НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	50259	–		6916	
3	3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	715,9	521,46	519,61	373313	371989	43	88698	498972
			НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	1281	121911		36961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	522,297	19,42	19,42	10143	10143	–	3204	14415
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,52	–	4450		1068	
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	58,033	927,48	–	53824	–	–	38754	99984
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	53824	–		7406	

6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	522,297	181,02	81,66	94546	42650	–	52854	159192
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	51895	21513		11792	
7	7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	522,297	93,46	80,84	48814	42223	731	11417	65049
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	5860	9997		4818	
8	8	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	59,53	1463,99	137,86	87151	8207	–	59380	158254
			НР - 72%; СП - 8%			1326,13	59,26	78945	3528		11723	
			съезд-въезд									
9	9	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	70	171,77	164,99	12024	11550	–	1812	14943
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	475	2043		1107	
10	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	70	19,42	19,42	1359	1359	–	429	1932
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,52	–	596		143	
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	70	181,02	81,66	12671	5716	–	7084	21335
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	6955	2883		1580	
12	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	70	93,46	80,84	6542	5659	98	1530	8718
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	785	1340		646	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-4)									
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ЛФМ1 (АС-4)									
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	9,02	19963,49	1165,54	180071	10513	156175	14513	210151
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	13383	2566		15567	
14	14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	81,7	26926,73	2182,63	2199914	178321	1612766	408398	2816977
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5004,00	489,14	408827	39963		208665	
15	15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,330353	250492,00	–	82751	–	82751	–	89371
			СП - 8%			–	–	–	–		6620	
16	16	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	543399,02	3969,50	5434	40	188	5171	11454
			НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	5206	18		848	
17	17	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	10	1138,00	–	11380	–	11380	–	12290
			СП - 8%			–	–	–	–		910	
18	18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	244,8	1706,52	20,31	417756	4972	332602	75284	532483

			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	80182	769		39443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	19	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	46,512	1190,08	12,86	55353	598	31426	21968	83506
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	23329	292		6186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			фундамент под перегородки (АС-4)									
20	20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	10,23	24583,48	8,64	251489	88	206284	42410	317411
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	45117	–		23512	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,063651	17713,00	1557,64	1127	99	2	975	2270
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1026	45		168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,048126	319930,00	–	15397	–	15397	–	16629
			СП - 8%			–	–	–	–		1232	
23	23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015525	325908,00	–	5060	–	5060	–	5465
			СП - 8%			–	–	–	–		405	
24	24	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,26888	50502,13	2349,50	13579	632	113	11883	27498
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	12834	224		2037	
25	25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08008	307964,00	–	24662	–	24662	–	26635
			СП - 8%			–	–	–	–		1973	
26	26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1888	319930,00	–	60403	–	60403	–	65235
			СП - 8%			–	–	–	–		4832	
27	27	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	9,36	972,14	12,86	9099	121	4283	4421	14601
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	4695	59		1082	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			фундамент под стойки фм1(2ШТ) (АС-31)									
28	28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,098	19963,49	1165,54	1956	114	1697	158	2283
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	145	28		169	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,45	26984,00	1848,82	12143	832	8705	2559	15878
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	2606	206		1176	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,011104	17713,00	1557,64	197	17	1	170	396
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	179	8		29	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

31	31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,011104	250492,00	–	2781	–	2781	–	3004
			СП - 8%			–	–	–	–		223	
32	32	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,007092	1039132,34	1472,34	7370	11	5334	1847	9954
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	2025	5		737	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	33	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,074	25410,14	1848,82	1880	137	1315	421	2485
			НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	428	34		184	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	34	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,6	1706,52	20,31	6143	73	4891	1107	7830
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1179	11		580	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			приямки прм1, прм2 (АС-9)									
35	48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,161	20580,59	1165,54	3313	188	2886	259	3858
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	239	46		286	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	49	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,41	46278,94	5861,25	18974	2403	8792	7948	29075
			НР - 91%; СП - 8%			18972,31	2328,98	7779	955		2154	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Стены									
37	58	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	45,093915	28547,97	3059,70	1287340	137974	808340	352423	1770944
			НР - 93%; СП - 8%			7562,57	840,98	341026	37923		131181	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	59	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	114,597	-343,61	–	-39377	–	–	-36620	-82077
			НР - 93%; СП - 8%			-343,61	–	-39377	–		-6080	
39	60	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,78093	28160,30	3059,70	528877	57464	336662	140007	722395
			НР - 93%; СП - 8%			7174,90	840,98	134751	15794		53511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			перегородки (АС-15А)									
40	61	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	91,7055	4859,74	281,24	445665	25791	204146	207090	704975
			НР - 93%; СП - 8%			2352,40	75,78	215728	6949		52220	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,205416	337503,00	–	69329	–	69329	–	74875
			СП - 8%			–	–	–	–		5546	

42	63	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,018648	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	1508 1462	46 16	–	1374 231	3113
43	64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,018648	325908,00 –	– –	6078 –	– –	6078	– 486	6564
44	65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0066713	807106,85 72163,00	8219,17 1616,07	5384 481	55 11	4848	581 477	6442
			РАЗДЕЛ 4. Монолитные перемычки (АС-9,10,11)									
45	66	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,96875	48350,80 17540,90	4701,26 1059,14	95191 34534	9255 2085	51402	33323 10281	138795
46	67	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,079524	307964,00 –	– –	24491 –	– –	24491	– 1959	26450
47	68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0982056	319930,00 –	– –	31419 –	– –	31419	– 2514	33933
48	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0526596	325908,00 –	– –	17162 –	– –	17162	– 1373	18535
			укладка арматуры над проемами (АС-9)									
49	70	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,002835	80865,26 78396,00	2469,26 847,26	229 222	7 2	–	209 35	473
50	71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,00252	307964,00 –	– –	776 –	– –	776	– 62	838
51	72	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,000315	325908,00 –	– –	103 –	– –	103	– 8	111
			монолитные сердечники мс-1,мс-2,мс-3 (АС-14)									
52	73	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,4156	31266,21 6893,25	5000,82 1187,10	75527 16651	12080 2868	46796	17762 7463	100752
53	74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,0730719	307964,00 –	– –	22504 –	– –	22504	– 1800	24304
54	76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0684628	325908,00 –	– –	22313 –	– –	22313	– 1785	24098

РАЗДЕЛ 13. крыльца и пандусы (АС-30)

			КРЫЛЬЦО КР-1 (АС-30)									
55	243	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,329	1018,66	–	9503	–	–	6842	17653
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	9503	–		1308	
56	244	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	3,102	24858,20	1069,07	77110	3316	58040	15541	100063
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	15754	1324		7412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	245	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0353664	17713,00	1557,64	626	55	1	542	1261
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	570	25		93	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	246	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0353664	337503,00	–	11936	–	11936	–	12891
			СП - 8%			–	–	–	–		955	
			Пандус пн-1 (АС-30)									
59	249	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,607	1018,66	–	3674	–	–	2646	6825
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	3674	–		506	
60	250	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,58	24858,20	1069,07	138709	5965	104405	27955	179998
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	28339	2381		13333	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	251	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0922176	17713,00	1557,64	1633	144	2	1412	3289
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	1487	65		244	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	252	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0922176	337503,00	–	31124	–	31124	–	33614
			СП - 8%			–	–	–	–		2490	
			крыльцо кр-2 (2ШТ)(АС-31)									
63	255	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,7	1018,66	–	2750	–	–	1980	5109
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	2750	–		378	
64	256	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	5,18	24858,20	1069,07	128765	5538	96920	25951	167094
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	26307	2211		12377	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	257	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0557568	17713,00	1557,64	988	87	2	854	1989
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	899	39		147	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	258	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0557568	337503,00	–	18818	–	18818	–	20323
			СП - 8%			–	–	–	–		1505	

			крыльцо кр-3 (АС-32)									
67	261	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,48	1018,66	–	2526	–	–	1819	4693
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	2526	–		348	
68	262	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,31	24858,20	1069,07	57422	2470	43220	11573	74515
			НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	11732	986		5520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	263	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0257472	17713,00	1557,64	456	40	1	394	918
			НР - 91%; СП - 8%			16124,00	703,74	415	18		68	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	264	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0257472	337503,00	–	8690	–	8690	–	9385
			СП - 8%			–	–	–	–		695	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9915094
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1677056				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1157619			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					321325			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4600295		
			- Накладные расходы	Тенге							1745676	
			- Сметная прибыль	Тенге							734450	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "Наружные сети электроснабжения"

РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ

			Опора концевая одноцепная К10-1,2с(1шт)									
71	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	42213,00	–	84426	–	84426	–	91180
			СП - 8%			–	–	–	–		6754	
73	3	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ73	шт	1	8660,89	–	8661	–	8661	–	9354
			СП - 8%			–	–	–	–		693	
74	4	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ96И	шт	1	13205,36	–	13205	–	13205	–	14261
			СП - 8%			–	–	–	–		1056	
75	5	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Траверса ТМ80	шт	1	1448,04	–	1448	–	1448	–	1564
			СП - 8%			–	–	–	–		116	
76	6	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Накладка ОГ52	шт	1	765,00	–	765	–	765	–	826
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
77	7	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Хомут Х62И	шт	1	1621,07	–	1621	–	1621	–	1751
			СП - 8%			–	–	–	–		130	

78	8	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Хомут Х51**	шт	1	737,68	–	738	–	738	–	797
			СП - 8%			–	–	–	–		59	
79	9	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Крепление подкоса У1**	шт	1	4171,07	–	4171	–	4171	–	4505
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
80	10	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	2	692,14	–	1384	–	1384	–	1495
			СП - 8%			–	–	–	–		111	
81	11	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,063	758,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
82	12	С1247-215-0104 247-215-0104 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм**	шт.	3	1799,00	–	5397	–	5397	–	5829
			СП - 8%			–	–	–	–		432	
83	13	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Упор УП50**	шт	3	783,21	–	2350	–	2350	–	2538
			СП - 8%			–	–	–	–		188	
84	14	С1252-207-1010 252-207-1010 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа Al-Al SL4,25**	шт.	9	1577,00	–	14193	–	14193	–	15328
			СП - 8%			–	–	–	–		1135	
85	15	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	9	445,00	–	4005	–	4005	–	4325
			СП - 8%			–	–	–	–		320	
86	16	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	3	644,00	–	1932	–	1932	–	2087
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
87	17	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2015	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.	3	13198,00	–	39594	–	39594	–	42762
			СП - 8%			–	–	–	–		3168	
88	18	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	19	Прайс-лист ТОО "SCAIA GROUP" стр.14	**Разъединитель линейный SZ24**	комплект	1	252192,21	–	252192	–		–	252192
						–	–	–	–	252192	–	
90	20	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2015	**Зажим анкерный типа SO255**	шт.	3	13392,00	–	40176	–	40176	–	43390
			СП - 8%			–	–	–	–		3214	
91	21	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	1	50041,23	21135,45	50041	21135	10078	20134	75789
			НР - 72%; СП - 8%			18828,00	9135,39	18828	9135		5614	
92	22	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	**Ограничители перенапряжения HE-S15SGA**	шт	3	37373,89	–	112122	–	112122	–	121092
			СП - 8%			–	–	–	–		8970	

93	23	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518,00	–	2518	–	2518	–	2719
			СП - 8%			–	–	–	–		201	
94	24	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	Муфта концевая НОТ1	шт	1	49755,34	–	49755	–	49755	–	53735
			СП - 8%			–	–	–	–		3980	
95	25	С1252-207-3203 252-207-3203 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8860,00	–	26580	–	26580	–	28706
			СП - 8%			–	–	–	–		2126	
96	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	574,00	–	2927	–	2927	–	3161
			СП - 8%			–	–	–	–		234	
97	27	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	185,00	–	555	–	555	–	599
			СП - 8%			–	–	–	–		44	
			Опора промежуточная ПоБ10-1.2с(1шт)									
98	28	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8735,59	3881,46	8736	3881	678	4799	14618
			НР - 80%; СП - 8%			4176,90	1821,99	4177	1822		1083	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	29	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	42213,00	–	42213	–	42213	–	45590
			СП - 8%			–	–	–	–		3377	
100	30	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2015	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795,00	–	58795	–	58795	–	63499
			СП - 8%			–	–	–	–		4704	
101	31	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,006787	327704,00	–	2224	–	2224	–	2402
			СП - 8%			–	–	–	–		178	
102	32	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1048,00	–	1048	–	1048	–	1132
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
103	33	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	445,00	–	445	–	445	–	481
			СП - 8%			–	–	–	–		36	
104	34	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143,00	–	42429	–	42429	–	45823
			СП - 8%			–	–	–	–		3394	
105	35	С1252-207-2111 252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6	18685,00	–	112110	–	112110	–	121079
			СП - 8%			–	–	–	–		8969	
106	36	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2015	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518,00	–	2518	–	2518	–	2719
			СП - 8%			–	–	–	–		201	
107	37	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,085	985,00	–	84	–	84	–	91

			СП - 8%			–	–	–	–		7	
			Опора анкерная одноцепная Ар10-1,2с с установкой РЛНД(1шт)									
108	38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	17821,53	8981,60	17822	8981	678	9901	29941
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	8163	4213		2218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	39	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	42213,00	–	84426	–	84426	–	91180
			СП - 8%			–	–	–	–		6754	
110	40	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Траверса ТМ73**	шт	1	8660,89	–	8661	–	8661	–	9354
			СП - 8%			–	–	–	–		693	
111	41	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Траверса TMs60a**	шт	1	2850,54	–	2851	–	2851	–	3079
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
112	42	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Накладка ОГ52**	шт	1	765,00	–	765	–	765	–	826
			СП - 8%			–	–	–	–		61	
113	43	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	2	1512,00	–	3024	–	3024	–	3266
			СП - 8%			–	–	–	–		242	
114	44	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Крепление подкоса У1**	шт	1	4171,07	–	4171	–	4171	–	4505
			СП - 8%			–	–	–	–		334	
115	45	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.21	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	2	692,14	–	1384	–	1384	–	1495
			СП - 8%			–	–	–	–		111	
116	46	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,063	758,00	–	48	–	48	–	52
			СП - 8%			–	–	–	–		4	
117	47	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2015	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.	5	1048,00	–	5240	–	5240	–	5659
			СП - 8%			–	–	–	–		419	
118	48	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.	5	445,00	–	2225	–	2225	–	2403
			СП - 8%			–	–	–	–		178	
119	49	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2015	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.	4	14143,00	–	56572	–	56572	–	61098
			СП - 8%			–	–	–	–		4526	
120	50	С1252-207-2112 252-207-2112 РСНБ РК 2015	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект	4	18983,00	–	75932	–	75932	–	82007
			СП - 8%			–	–	–	–		6075	
121	51	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	6	644,00	–	3864	–	3864	–	4173
			СП - 8%			–	–	–	–		309	
122	52	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	1	17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741

			НР - 80%; СП - 8%			12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123	53	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	102059,00	–	102059	–		–	102059
						–	–	–	–	102059	–	
124	54	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2814,00	–	2814	–	2814	–	3039
			СП - 8%			–	–	–	–		225	
125	55	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	0,89	985,00	–	877	–	877	–	947
			СП - 8%			–	–	–	–		70	
126	56	С1252-206-0505 252-206-0505 РСНБ РК 2015	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1**	шт.	6	574,00	–	3444	–	3444	–	3720
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
127	57	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	13257,00	–	13257	–	13257	–	14318
			СП - 8%			–	–	–	–		1061	
128	58	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	2278,00	–	2278	–	2278	–	2460
			СП - 8%			–	–	–	–		182	
129	59	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	3	11478,00	–	34434	–	34434	–	37189
			СП - 8%			–	–	–	–		2755	
130	60	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1942,00	–	1942	–	1942	–	2097
			СП - 8%			–	–	–	–		155	
131	61	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	3	976,00	–	2928	–	2928	–	3162
			СП - 8%			–	–	–	–		234	
132	62	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	шт.	1	1081,00	–	1081	–	1081	–	1167
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
133	63	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	4,5	1081,00	–	4864	–	4864	–	5253
			СП - 8%			–	–	–	–		389	
			Устройство УОП									
134	64	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	1	2348,66	517,32	2349	517	–	1653	4323
			НР - 80%; СП - 8%			1831,34	235,35	1831	235		320	
135	65	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	**Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	11484,00	–	11484	–	11484	–	12403
			СП - 8%			–	–	–	–		919	

136	66	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	–	1512	–	1512	–	1633
			СП - 8%			–	–	–	–		121	
137	67	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081,00	–	1081	–	1081	–	1167
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
138	68	С1252-102-0225 252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	8	1915,00	–	15320	–	15320	–	16546
			СП - 8%			–	–	–	–		1226	
139	69	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	8	49,00	–	392	–	392	–	423
			СП - 8%			–	–	–	–		31	
140	70	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	–	794	–	794	–	858
			СП - 8%			–	–	–	–		64	
141	71	С1252-204-0805 252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	6	335,00	–	2010	–	2010	–	2171
			СП - 8%			–	–	–	–		161	
			Подвеска проводов									
142	72	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0933333	186209,78	103664,50	17380	9676	335	8558	28013
			НР - 80%; СП - 8%			78949,50	35663,37	7369	3329		2075	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	73	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,28	298974,00	–	83713	–	83713	–	90410
			СП - 8%			–	–	–	–		6697	
			Кабельный ввод (ЭСН-4)									
144	74	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,34	1952,72	–	4569	–	–	3290	8488
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	4569	–		629	
145	75	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,78	927,48	–	723	–	–	521	1343
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	723	–		100	
146	76	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,56	927,48	–	1447	–	–	1042	2688
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	1447	–		199	
147	77	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	17	471,63	377,49	8018	6417	–	3130	12039
			НР - 72%; СП - 8%			94,14	161,54	1600	2746		892	

148	78	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,056	36346,00	–	2035	–	2035	–	2198
			СП - 8%			–	–	–	–		163	
149	79	Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	1100,00	143,92	2200	287	181	1326	3808
			НР - 72%; СП - 8%			865,83	55,24	1732	110		282	
150	80	С1241-101-0124 241-101-0124 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,2 мм	м	2	1427,00	–	2854	–	2854	–	3082
			СП - 8%			–	–	–	–		228	
151	81	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	17	398,29	171,89	6771	2922	915	2812	10350
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	2934	971		767	
152	82	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	9	333,42	135,85	3001	1223	366	1303	4648
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	1412	397		344	
153	83	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	364,39	162,52	729	325	90	304	1116
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	314	108		83	
154	84	С1243-133-0204 243-133-0204 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х50/25 (мк)-10	км	0,03	6059860,00	–	181796	–	181796	–	196340
			СП - 8%			–	–	–	–		14544	
			Заземление опор (ЭСН-4)									
155	85	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10,605	385,89	385,89	4092	4092	–	588	5055
			НР - 72%; СП - 8%			–	77,06	–	817		374	
156	86	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,605	19,42	19,42	206	206	–	65	293
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,52	–	90		22	
157	87	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	70	282,34	19,69	19764	1378	1373	12518	34864
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	17013	373		2583	
158	88	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0515	325908,00	–	16784	–	16784	–	18127
			СП - 8%			–	–	–	–		1343	
			РАЗДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ									
			Площадка под КТПН									
159	89	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,65	1952,72	–	14938	–	–	10756	27749
			НР - 72%; СП - 8%			1952,72	–	14938	–		2056	

160	90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,24	1018,66	–	2282	–	–	1643	4239
			НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	2282	–		314	
161	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5 W4,F50 с.с/**	м3	1	20841,71	1165,54	20842	1165	18193	1609	24247
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1484	284		1796	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	92	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/бетон В15 W4,F50 с.с/**	м3	4,41	22019,40	1262,13	97106	5566	85923	6393	111779
			НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	5617	1409		8280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	93	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,034522	23525,36	1073,92	812	37	10	708	1642
			НР - 91%; СП - 8%			22163,44	380,97	765	13		122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164	94	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,034552	319930,00	--	11054	–	11054	–	11938
			СП - 8%			--	--	--	–		884	
165	95	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,04784	782456,34	1472,34	37433	71	35982	1285	41815
			НР - 91%; СП - 8%			28840,00	665,64	1380	32		3097	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	96	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3,57	921,72	20,31	3291	72	2050	1098	4740
			НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	1169	11		351	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монтаж КТПН									
167	97	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21947
			НР - 80%; СП - 8%			4095,00	3941,97	4095	3942		1626	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168	98	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
			НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	99	515-102-0402 515-102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	845097,00	--	845097	--		--	845097
						--	--	--	–	845097	--	

170	100	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	482916,00	–	482916	–		–	482916
						–	–	–	–	482916	–	
171	101	Ц13-080103-1602 1308-0103-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3706,24	521,38	3706	521	47	2397	6591
						3138,00	190,50	3138	190		488	
172	102	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"стр.23	Конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности ККУ-0,4-10-2,5	шт	1	164450,00	–	164450	–		–	164450
						–	–	–	–	164450	–	
			РАЗДЕЛ 4. Сети КЛ-0,4кВ									
173	113	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,64	385,89	385,89	6807	6807	–	979	8409
						–	77,06	–	1359		623	
174	114	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,88	927,48	–	5454	–	–	3927	10131
						927,48	–	5454	–		750	
175	115	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,76	19,42	19,42	228	228	–	72	324
						–	8,52	–	100		24	
176	116	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	83	471,63	377,49	39145	31332	–	15279	58778
						94,14	161,54	7814	13408		4354	
177	117	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	21	273,21	226,14	5737	4749	–	2175	8545
						47,07	96,77	988	2032		633	
178	118	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,392	36346,00	–	14248	–	14248	–	15388
						–	–	–	–		1140	
179	119	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,025	237420,34	–	5936	–	297	4286	11040
						225575,00	–	5639	–		818	
180	120	С1241-701-0202 241-701-0202 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ** *СП - 8%*	м	25	1819,00	–	45475	–	45475	–	49113
						–	–	–	–		3638	
181	121	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015 прим.	**Джутовый шнур общего назначения** *СП - 8%*	кг	12	575,00	–	6900	–	6900	–	7452
						–	–	–	–		552	

182	122	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	25	364,39	162,52	9110	4063	1125	3801	13944
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	3922	1356		1033	
183	123	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	83	398,29	171,89	33058	14267	4466	13729	50530
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	14325	4743		3743	
184	124	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	25	333,42	135,85	8336	3397	1017	3618	12910
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	44,11	3922	1103		956	
185	125	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	0,028	627171,00	–	17561	–	17561	–	18966
			СП - 8%			–	–	–	–		1405	
186	126	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66**	км	0,025	484068,00	–	12102	–	12102	–	13070
			СП - 8%			–	–	–	–		968	
187	127	С1243-110-0902 243-110-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х4,0 (ок)-1**	км	0,11	152380,00	–	16762	–	16762	–	18103
			СП - 8%			–	–	–	–		1341	
188	128	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	1764,94	89,03	7060	356	428	4628	12624
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	38,10	6276	152		935	
189	129	С1243-903-7501 243-903-7501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25**	шт.	4	14145,00	–	56580	–	56580	–	61106
			СП - 8%			–	–	–	–		4526	
190	130	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	2	2038,67	974,62	4077	1950	477	2702	7321
			НР - 108%; СП - 8%			824,96	425,79	1650	852		542	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191	131	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,024	25994,00	–	624	–	624	–	674
			СП - 8%			–	–	–	–		50	
			Заземление КТПН									
192	132	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	28	480,26	19,69	13447	551	6091	5007	19930
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	6805	149		1476	
			Заземление опор									

193	133	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4069,48	183,32	40695	1833	28229	8040	52634
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	10633	533		3899	
194	134	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	96	750,82	26,82	72079	2574	49090	15278	94346
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	20415	804		6989	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4463279
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				246968				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176946			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68859			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1759689		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1846714		
			- Накладные расходы	Тенге							239133	
			- Сметная прибыль	Тенге							193822	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04 "Выгреб на 10м3"

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

195	1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	247,130963	171,77	164,99	42450	40774	–	6399	52756
			НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	1676	7211		3908	
196	2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,4018238	1795,49	–	7903	–	–	5690	14681
			НР - 72%; СП - 8%			1795,49	–	7903	–		1088	
197	3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	216,869602	19,42	19,42	4212	4212	–	1330	5986
			НР - 72%; СП - 8%			–	8,52	–	1848		443	
198	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,0966225	927,48	–	22349	–	–	16091	41516
			НР - 72%; СП - 8%			927,48	–	22349	–		3075	
199	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	216,869602	181,02	81,66	39258	17710	–	21946	66101
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	21548	8933		4896	
200	6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,869602	93,46	80,84	20269	17532	304	4741	27010
			НР - 72%; СП - 8%			11,22	19,14	2433	4151		2001	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

201	7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	18254,99	1165,54	23731	1515	20287	2092	27889
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	1929	370		2066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	18,59	34855,16	3357,07	647957	62408	401718	189280	904216

			НР - 91%; СП - 8%			9888,69	1300,10	183831	24169		66979	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
203	9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,47274	337503,00	–	159551	–	159551	–	172315
			СП - 8%			–	–	–	–		12764	
204	10	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06262	319930,00	–	20034	–	20034	–	21637
			СП - 8%			–	–	–	–		1603	
205	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07728	325908,00	–	25186	–	25186	–	27201
			СП - 8%			–	–	–	–		2015	
206	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,12	20720,56	1165,54	2486	140	2168	193	2893
			НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	178	34		214	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Обвязочный пояс									
207	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0108	1039132,34	1472,34	11223	16	8123	2813	15158
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	3084	7		1123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	т	0,00453	50502,13	2349,50	229	11	2	200	464
			НР - 91%; СП - 8%			47730,20	833,25	216	4		34	
209	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00453	325908,00	–	1476	–	1476	–	1594
			СП - 8%			–	–	–	–		118	
210	16	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,32	35905,54	5085,61	47395	6713	25262	15402	67821
			НР - 91%; СП - 8%			11682,00	1140,19	15420	1505		5024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	17	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,07187	23285,73	1454,25	1674	104	22	1438	3361
			НР - 91%; СП - 8%			21543,48	448,20	1548	32		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
212	18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07187	325908,00	–	23423	–	23423	–	25297
			СП - 8%			–	–	–	–		1874	
			Покрытие									
213	19	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	1,85	53065,63	1946,54	98171	3601	55926	36000	144904
			НР - 91%; СП - 8%			20888,40	495,37	38644	916		10734	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18534	250492,00	–	46426	–	46426	–	50140
			СП - 8%			–	–	–	–		3714	

			Колодец К-1									
215	21	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15424,47	7969,09	4319	2232	131	3336	8268
			НР - 118%; СП - 8%			6985,13	3112,67	1956	872		612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216	22	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	5286,00	–	10572	–	10572	–	11418
			СП - 8%			–	–	–	–		846	
217	23	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	1	9622,00	–	9622	–	9622	–	10392
			СП - 8%			–	–	–	–		770	
218	24	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4884,00	–	4884	–	4884	–	5275
			СП - 8%			–	–	–	–		391	
219	25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	2120,81	224,98	2121	225	142	1845	4284
			НР - 99%; СП - 8%			1754,09	109,83	1754	110		317	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	26	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
			СП - 8%			–	–	–	–		1515	
			Дыхательное устройство ДУ-1									
221	27	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	3712,35	51,64	3712	51	3106	560	4614
			НР - 98%; СП - 8%			554,90	16,47	555	16		342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,87	537,00	–	2078	–	2078	–	2244
			СП - 8%			–	–	–	–		166	
223	29	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	543399,02	3969,50	1087	8	38	1034	2291
			НР - 99%; СП - 8%			520562,00	1799,70	1041	4		170	
224	30	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	м	2	1138,00	–	2276	–	2276	–	2458
			СП - 8%			–	–	–	–		182	
225	31	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	0,2	26296,66	4387,09	5259	877	3207	1246	7025
			НР - 91%; СП - 8%			5876,40	969,77	1175	194		520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00184	319930,00	–	589	–	589	–	636
			СП - 8%			–	–	–	–		47	
227	33	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и ша йбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные Г ОСТ 1759.0-87**	кг	0,264	985,00	–	260	–	260	–	281
			СП - 8%			–	–	–	–		21	
			Крышка утепленная К-1									

228	34	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над прия мками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/**	м2 щитов	0,2	5117,85	70,90	1024	14	920	96	1209
			НР - 99%; СП - 8%			452,48	32,00	90	6		90	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
229	35	Е11-100107-0601 1110-0107-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м2	0,2	9122,57	25,18	1825	5	1428	355	2355
			НР - 90%; СП - 8%			1961,60	11,41	392	2		174	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	36	С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015	**Скобы металлические**	кг	4,08	154,00	–	628	–	628	–	678
			СП - 8%			–	–	–	–		50	
			Испытание системы									
231	37	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	10	191,03	2,89	1910	29	950	860	2992
			НР - 91%; СП - 8%			93,10	1,41	931	14		222	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция днища									
232	38	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены,фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /днища выгреба/**	м2 поверхности	6,76	1265,04	12,86	8552	86	5075	3193	12684
			НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	3391	42		940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	39	С1261-107-0879 261-107-0879 РСНБ РК 2015	**Церезит**	т	0,00338	73863,00	–	250	–	250	–	270
			СП - 8%			–	–	–	–		20	
234	40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	6,76	477,64	0,96	3229	6	158	2792	6503
			НР - 91%; СП - 8%			453,44	0,47	3065	3		482	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
235	41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м 2 поверхности	6,76	2559,78	30,47	17304	206	13777	3118	22056
			НР - 93%; СП - 8%			491,31	4,71	3321	32		1634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Гидроизоляция стен									
236	42	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	32,76	2090,51	12,86	68485	422	25358	39907	117064
			НР - 93%; СП - 8%			1303,58	6,28	42705	206		8671	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
237	43	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности	32,76	477,64	0,96	15647	31	761	13532	31513
			НР - 91%; СП - 8%			453,44	0,47	14855	15		2334	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровне нной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м 2 поверхности	32,76	2559,78	30,47	83858	998	66765	15112	106888
			НР - 93%; СП - 8%			491,31	4,71	16095	154		7918	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			Гидроизоляция покрытия									
239	45	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляц ия прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемо й поверхности	11,006104	373,00	13,27	4105	146	2916	996	5509
			НР - 92%; СП - 8%			94,73	3,63	1043	40		408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетонная от мостка/**	м3 подстилающего слоя	0,561	23009,62	8,64	12908	5	10429	2326	16452
			НР - 94%; СП - 8%			4410,30	–	2474	–		1219	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2078748
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				395602				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160077			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						975165		
			- Накладные расходы	Тенге							393923	
			- Сметная прибыль	Тенге							153983	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 "Вертикальная планировка"

241	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 10 м /срезка растительного грунта с перемещением до 30м/**	м3 грунта	400	28,11	28,11	11244	11244	–	3551	15979
			НР - 72%; СП - 8%			–	12,33	–	4932		1184	
242	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 г руппы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (1 08 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м пере мещения грунта**	м3 грунта	400	48,66	48,66	19464	19464	–	6143	27656
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,33	–	8532		2049	
243	3	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при переме щении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 Насыпь**	м3 гр унта	2083,77	16,25	16,25	33861	33861	–	10697	48123
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,13	–	14857		3565	
244	4	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Груп па грунтов 1**	м3 грунта	2083,77	8,02	8,02	16712	16712	–	5281	23753
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,52	–	7335		1759	
245	5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемеще нии грунта до 5 м.Группа грунтов 1 Корыто под пок рытия**	м3 грунта	343,2	16,25	16,25	5577	5577	–	1762	7926
			НР - 72%; СП - 8%			–	7,13	–	2447		587	
246	6	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бу льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	м3 грунта	343,2	8,02	8,02	2752	2752	–	870	3912
			НР - 72%; СП - 8%			–	3,52	–	1208		290	
247	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	205,12	181,02	81,66	37131	16750	–	20757	62519
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	20381	8449		4631	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								189867
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47760			
			- Накладные расходы	Тенге							49061	
			- Сметная прибыль	Тенге							14065	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Покрытие"

			Асфальтобетонное покрытие тип 1 на участке - 716,17 м2, вне участка - 55,32 м2									
248	1	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	99,198	1272,72	1096,64	126251	108785	867	46950	187057
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	16599	26874		13856	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	109,1178	4381,00	--	478045	--	478045	--	516289
			СП - 8%			--	--	--	--		38244	
250	3	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	661,32	780,87	261,39	516405	172862	317249	88864	653690
			НР - 108%; СП - 8%			39,76	84,66	26294	55987		48422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251	4	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	661,32	118,52	30,94	78380	20462	57918	7392	92634
			НР - 108%; СП - 8%			--	10,35	--	6845		6862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Покрытие тип 2 на участке -61,21 м2 вне участка - 10,88 м2									
252	12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	7,209	1272,72	1096,64	9175	7906	63	3412	13594
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	1206	1953		1007	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
253	13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	7,9299	4381,00	--	34741	--	34741	--	37520
			СП - 8%			--	--	--	--		2779	
			Покрытие из тактильной плитки									
254	18	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	м2 основания или покрытия	4,77	619,72	154,69	2956	738	1966	512	3745
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	252	222		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	19	Е11-270102-0201 1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	м2 основания или покрытия	4,77	189,52	44,12	904	211	563	198	1190
			НР - 108%; СП - 8%			27,32	11,03	130	53		88	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1505720
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44481				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310964			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91934			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						891413		
			- Накладные расходы	Тенге							147328	
			- Сметная прибыль	Тенге							111535	

256	1	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетча тых панелей,изготавливаемые по чертежам и специфи кациям серий с подразделением по типоразмерам (вид ам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной с етки с квадратными ячейками,с металлическими стой ками тип 1ПМ -30.20** *НР - 19087 Тенге; СП - 7193 Тенге*	**секция**	**20,126438**	**70826,00** **19291,00**	**7190,00** **2514,00**	**1425475** **388259**	**144709** **50598**	**892507**	**384153** **144769**	**1954398**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**388259**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**144709**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**50598**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**892507**		
			- Накладные расходы	Тенге							**384153**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**144769**	
			Итого по акту:					**20 107 106**				
			в том числе оборудование					**1 846 714**				
			Временные здания и сооружения	%	**2,90**			**529 551**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**20 636 657**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	**0,70**			**131 530**				
			Итого с зимними					**20 768 187**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,0**			**378 429**				
			Итого в текущих ценах 2021г.г.	k	**1,0**			**21 146 616**				
			ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	k	**0,95**			**20 089 286**				
			НДС - 12%	%	**12**			**2 410 714**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**22 500 000**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «СК Корган Эксперт»
(наименование организации)

Директор Турсункулулы Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «Элит Проект Лтд»
(наименование организации)

Директор Сатбаева Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор проекта Сирнебаев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

11919282,08

Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**
(наименование)

Дополнительное соглашение№2 к Договору №310 от 26.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за «24» апреля 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02 "Отопление и вентиляция"									
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция									
			Система К1									
1	36	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	1	7358,33	11,76	7358	12	146	7056	15567
			НР - 98%; СП - 8%			7200,00	--	7200	--		1153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Тепловой пункт									
			Пожарный щит									
2	104	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	1	8976,00	--	8976	--	8976	--	9694
			СП - 8%			--	--	--	--		718	
3	105	Прайс-лист	**Ведро пожарное**	шт	2	910,71	--	1821	--	1821	--	1967
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
4	106	Прайс-лист	**Лопата железная**	шт	1	1138,39	--	1138	--	1138	--	1229
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
5	107	Прайс-лист	**Ящик для песка**	шт	1	10473,21	--	10473	--	10473	--	11311
			СП - 8%			--	--	--	--		838	
6	108	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,5	4381,00	--	2190	--	2190	--	2365
			СП - 8%			--	--	--	--		175	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	109	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2015	**Войлок строительный**	т	0,0034	402954,00	--	1370	--	1370	--	1480
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
8	110	Прайс-лист	**Пожарный щит**	шт	1	3916,07	--	3916	--	3916	--	4229
			СП - 8%			--	--	--	--		313	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								47842
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7200				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30031		
			- Накладные расходы	Тенге							7056	
			- Сметная прибыль	Тенге							3544	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03 "Водопровод и канализация"

РАЗДЕЛ 4. Санприборы

9	65	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	16	3310,60	103,80	52970	1660	2357	48783	109893
			НР - 98%; СП - 8%			3059,55	51,59	48953	825		8140	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	66	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	комплект	15	8246,00	--	123690	--	123690	--	133585
			СП - 8%			--	--	--	--		9895	
11	67	С1244-101-0203 244-101-0203 РСНБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, B 492 мм**	комплект	1	4765,00	--	4765	--	4765	--	5146
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
12	68	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015	**Пьедестал для умывальника**	шт.	16	3977,00	--	63632	--	63632	--	68723
			СП - 8%			--	--	--	--		5091	
13	69	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм**	шт.	13	10780,00	--	140140	--	140140	--	151351
			СП - 8%			--	--	--	--		11211	
14	70	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	3	3016,00	--	9048	--	9048	--	9772
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
15	71	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	16	785,00	--	12560	--	12560	--	13565
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
16	72	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	4	3933,30	206,29	15733	825	1188	13850	31949
			НР - 98%; СП - 8%			3429,90	103,21	13720	413		2367	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	73	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	4	8879,00	--	35516	--	35516	--	38357
			СП - 8%			--	--	--	--		2841	
18	74	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	4	8876,00	--	35504	--	35504	--	38344
			СП - 8%			--	--	--	--		2840	
19	75	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	1	1690,51	73,74	1691	74	204	1420	3360
			НР - 98%; СП - 8%			1412,67	36,66	1413	37		249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	76	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	**Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм**	комплект	1	12566,00	--	12566	--	12566	--	13571
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								617617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64086				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2559			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1275			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						441169		
			- Накладные расходы	Тенге							64053	
			- Сметная прибыль	Тенге							45749	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04 "Электроосвещение"

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

21	7	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	2	811,96	18,08	1624	36	13	1145	2990
			НР - 72%; СП - 8%			787,33	7,62	1575	15		221	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	9	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	23	3077,78	25,59	70789	589	30754	28591	107330
			НР - 72%; СП - 8%			1715,06	11,43	39446	263		7950	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	11	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	13	2585,12	17,06	33607	222	17383	11593	48816
			НР - 72%; СП - 8%			1230,93	7,62	16002	99		3616	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	13	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	18	639,80	4,26	11516	76	1232	7374	20401
			НР - 72%; СП - 8%			567,09	1,90	10208	34		1511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	19	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж**	шт.	1	2083,02	88,19	2083	88	118	1379	3739
			НР - 72%; СП - 8%			1877,48	38,10	1877	38		277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	23	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	41	226,99	0,22	9307	10	49	6662	17247
			НР - 72%; СП - 8%			225,57	0,11	9248	5		1277	
27	26	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	5	212,49	0,22	1062	1	48	730	1935
			НР - 72%; СП - 8%			202,60	0,09	1013	--		143	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								202457
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79369				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1022			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49596		
			- Накладные расходы	Тенге							57474	
			- Сметная прибыль	Тенге							14995	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 "Пожарная сигнализация"

28	1	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигналь ные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудован ия**	луч	8	2134,51	0,27	17076	2	132	10334	29603
			НР - 61%; СП - 8%			2117,70	--	16942	--		2193	
29	2	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно- пожарные модели Гранит-8**	шт.	1	23583,00	--	23583	--	23583	--	25470
			СП - 8%			--	--	--	--		1887	
30	3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымов ой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой вн ормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	10	3209,89	2,72	32099	27	692	19142	55340
			НР - 61%; СП - 8%			3138,00	--	31380	--		4099	
31	4	С1248-302-0201 248-302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	10	1832,00	--	18320	--	18320	--	19786
			СП - 8%			--	--	--	--		1466	
32	5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепло вой электро-контактный, магнитоконтактный в нормал ьном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	29	1609,39	1,02	46672	30	1141	27756	80382
			НР - 61%; СП - 8%			1569,00	--	45501	--		5954	
33	6	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	шт.	29	320,00	--	9280	--	9280	--	10022
			СП - 8%			--	--	--	--		742	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	7	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода сечением до 6 м м2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-канала х)**	м	200	87,65	0,90	17530	180	2142	10970	30780
			НР - 72%; СП - 8%			76,04	0,14	15208	28		2280	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	8	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла дка по стене кирпичной**	м кабеля	300	722,83	79,84	216849	23952	50139	91476	332991
			НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	142758	7203		24666	
36	9	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2015	**Кабели для монтажа систем сигнализ ации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	0,5	27972,00	--	13986	--	13986	--	15105
			СП - 8%			--	--	--	--		1119	
37	10	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	**Извещатель ПС ручной. Монтажо борудования**	шт.	3	1609,39	1,02	4828	3	118	2871	8315
			НР - 61%; СП - 8%			1569,00	--	4707	--		616	
38	11	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10**	шт.	3	1052,00	--	3156	--	3156	--	3408
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
39	14	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015 прим.	**Оповещатель светозвуковой. Мо итаж оборудования**	шт.	1	1328,31	--	1328	--	15	801	2299
			НР - 61%; СП - 8%			1313,00	--	1313	--		170	
40	15	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1546,00	--	1546	--	1546	--	1670
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
41	16	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования**	шт.	1	9275,87	--	9276	--	1431	5648	16118
			НР - 72%; СП - 8%			7845,00	--	7845	--		1194	
42	17	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный/Акк умулятор ТР 12-7**	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
43	18	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провод однопарный. Прокладка с кре плением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	10	399,97	35,89	4000	359	1671	1266	5688
			НР - 61%; СП - 8%			196,95	10,67	1970	107		421	
44	19	С1243-143-0104 243-143-0104 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электриче ских установок на напряжение до 450 В с меднымижил ами плоские с разделительным основанием ППВ, счисл ом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,01	126306,00	--	1263	--	1263	--	1364
			СП - 8%			--	--	--	--		101	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								658985
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				267624				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24553			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7338			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						147732		
			- Накладные расходы	Тенге							170264	
			- Сметная прибыль	Тенге							48813	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 "Пожарная сигнализация"

45	1	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	150	241,71	2,81	36256	421	751	25273	66451
			НР - 72%; СП - 8%			233,89	0,12	35084	18		4922	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2	С1243-907-0602 243-907-0602 РСНБ РК 2015	**Гофрированая труба**	м	150	413,00	--	61950	--	61950	--	66906
			СП - 8%			--	--	--	--		4956	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133357
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35084				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					421			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62702		
			- Накладные расходы	Тенге							25273	
			- Сметная прибыль	Тенге							9878	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 "Слаботочные сети"

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

47	1	Прайс-лист	**KX-T7730RU - аналоговый системный телефон Panasonic ,для мини шт**		1	33432,14	--	33432	--		--	33432
						--	--	--	--	33432	--	
48	2	Ц13-100202-0101 1310-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 прим.	**Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров. Монтаж оборудования**	номер	1	10750,14	1137,62	10750	1137	238	5929	18014
			НР - 61%; СП - 8%			9375,00	345,18	9375	345		1334	
49	3	Прайс-лист	**Мини АТС Panasonic KX-TEM824**	шт	1	104297,44	--	104297	--		--	104297
						--	--	--	--	104297	--	
50	4	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	121	722,83	79,84	87462	9660	20223	36895	134306
			НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	57579	2905		9949	
51	5	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,121	26765,00	--	3239	--	3239	--	3498
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
52	6	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования**	шт.	8	1328,31	--	10626	--	122	6407	18396
			НР - 61%; СП - 8%			1313,00	--	10504	--		1363	
53	7	С1247-214-0202 247-214-0202 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная**	шт.	8	433,00	--	3464	--	3464	--	3741
			СП - 8%			--	--	--	--		277	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	8	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1293,63	--	10349	--	1312	5513	17131
			НР - 61%; СП - 8%			1129,68	--	9037	--		1269	
55	9	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	8	6685,00	--	53480	--	53480	--	57758
			СП - 8%			--	--	--	--		4278	
			РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
56	10	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4924,02	5,88	9848	12	--	6000	17116
			НР - 61%; СП - 8%			4918,14	--	9836	--		1268	
57	11	С1248-402-0215 248-402-0215 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп	шт.	2	29754,00	--	59508	--	59508	--	64269
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
58	12	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейн е. Монтаж	камера	3	5739,42	10,80	17218	32	--	10483	29918
			НР - 61%; СП - 8%			5728,62	--	17186	--		2216	
59	13	С1248-402-0111 248-402-0111 РСНБ РК 2015	Уличная IP видеокамера модели UNIVIE W IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилинд рическая	шт.	3	29754,00	--	89262	--	89262	--	96403
			СП - 8%			--	--	--	--		7141	
60	14	Ц13-100202-0202 1310-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директ орской связи с усилительным устройством и стативом , емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7952,23	672,23	7952	672	1655	3556	12428
			НР - 61%; СП - 8%			5625,00	203,97	5625	204		921	
61	15	С1248-102-0402 248-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - Swich на 8 портов, D-Link DGS 10/100/1000 Base-T/1000Bas e-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт.	1	117281,00	--	117281	--	117281	--	126663
			СП - 8%			--	--	--	--		9382	
62	16	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональ ю 22"	шт.	1	89262,00	--	89262	--	89262	--	96403
			СП - 8%			--	--	--	--		7141	
63	17	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокла дка по стене кирпичной	м кабеля	482	722,83	79,84	348404	38483	80556	146972	535006
			НР - 61%; СП - 8%			475,86	24,01	229365	11573		39630	
64	18	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х2х0,5	км	0,482	26765,00	--	12901	--	12901	--	13933
			СП - 8%			--	--	--	--		1032	
65	19	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания от дельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20543,36	2275,24	20543	2275	1393	10715	33759

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			16875,00	690,36	16875	690		2501	
66	20	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный APC Smart-UPS 750VA**	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
67	21	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	--	1827,24	514,24	--	--	--	--	--
						1313,00	251,04	--	--		--	
68	22	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Компьютерный комплект процессором, монитор, устройство UPS**	к-т	--	317153,57	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
69	23	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2015	**Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб**	шт.	1	22340,00	--	22340	--	22340	--	24127
			СП - 8%			--	--	--	--		1787	
70	24	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	11725,77	--	11726	--	190	7037	20264
			НР - 61%; СП - 8%			11536,00	--	11536	--		1501	
71	25	С1248-403-0104 248-403-0104 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	64316,00	--	64316	--	64316	--	69461
			СП - 8%			--	--	--	--		5145	
			РАЗДЕЛ 3. Система вызова посетителей									
72	26	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	5	811,96	18,08	4060	90	33	2862	7476
			НР - 72%; СП - 8%			787,33	7,62	3937	38		554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	27	Прайс-лист ТД INTANT	**Световое табло MP-740R2**	шт.	5	31847,68	--	159238	--	159238	--	171977
			СП - 8%			--	--	--	--		12739	
74	28	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	5	1963,97	356,12	9820	1781	194	6197	17298
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	152,40	7845	762		1281	
75	29	Прайс-лист ТД INTANT	**Кнопка вызова MP-421 D1**	шт.	5	6463,34	--	32317	--	32317	--	34902
			СП - 8%			--	--	--	--		2585	
76	30	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	20543,36	2275,24	20543	2275	1393	10715	33759
			НР - 61%; СП - 8%			16875,00	690,36	16875	690		2501	
77	31	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	**Блок питания БИРП 12/1,6**	шт.	1	8511,00	--	8511	--	8511	--	9192

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		681	
78	32	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования**	шт.	1	9275,87	--	9276	--	1431	5648	16118
			НР - 72%; СП - 8%			7845,00	--	7845	--		1194	
79	33	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
80	34	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	--	722,83	79,84	--	--	--	--	--
						475,86	24,01	--	--		--	
81	35	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	--	102442,00	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1862334
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				413420				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56417			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17207			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						862092		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						137729		
			- Накладные расходы	Тенге							264929	
			- Сметная прибыль	Тенге							127748	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 "Технологическое оборудование"

РАЗДЕЛ 1. Медицинское оборудование

82	1	Ц13-340101-0102 1334-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Стерилизатор паровой вертикальный круглый электрический, объем рабочей камеры 50 л (электроогневой). Монтаж оборудования**	комплект	1	22612,62	--	22613	--	218	13661	39176
			НР - 61%; СП - 8%			22395,00	--	22395	--		2902	
83	3	Ц13-340101-0201 1334-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования**	комплект	2	40883,76	--	81768	--	318	49685	141969
			НР - 61%; СП - 8%			40725,00	--	81450	--		10516	
84	5	Ц13-340116-0501 1334-0116-0501 РСНБ РК 2015	**Шкаф сушильный вакуумный и сушильно-стерилизационный, тип ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, масса до 0,35 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	33884,15	--	33884	--	120	20596	58838
			НР - 61%; СП - 8%			33764,00	--	33764	--		4358	
85	7	Ц13-340111-0102 1334-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования**	комплект	1	11193,00	--	11193	--	--	6828	19462
			НР - 61%; СП - 8%			11193,00	--	11193	--		1442	
86	15	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2015	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	9	14433,23	--	129899	--	119	79166	225790
			НР - 61%; СП - 8%			14420,00	--	129780	--		16725	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
87	17	Ц13-340108-0301 1334-0108-0301 РСНБ РК 2015	**Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный. Монтаж оборудования**	шт.	4	46519,69	--	186079	--	159	113411	323449
			НР - 61%; СП - 8%			46480,00	--	185920	--		23959	
			РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование									
88	43	Ц13-340201-0418 1334-0201-0418 РСНБ РК 2015	**Установка для производства дистилированной воды. Монтаж оборудования**	шт.	1	557339,55	133898,55	557340	133898	487	292200	917504
			НР - 61%; СП - 8%			422955,00	56062,05	422955	56062		67963	
89	45	Ц13-340102-0202 1334-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т. Монтаж оборудования**	комплект	1	18228,00	--	18228	--	--	11119	31695
			НР - 61%; СП - 8%			18228,00	--	18228	--		2348	
90	48	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	**Стол производственный СП-1200/600**	шт	2	98670,00	--	197340	--		--	197340
						--	--	--	--	197340	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1955222
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				905685				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56062			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1420		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						197340		
			- Накладные расходы	Тенге							586665	
			- Сметная прибыль	Тенге							130213	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 "Покрытие"

91	5	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3273576	131390,11	2145,71	43012	702	42310	384	46868
			НР - 108%; СП - 8%			--	1087,50	--	356		3472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	6	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	661,32	1449,78	199,36	958769	131841	809456	39232	1077841
			НР - 108%; СП - 8%			26,42	28,51	17472	18854		79840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	7	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	661,32	601,62	0,08	397863	53	391673	6628	436850
			НР - 108%; СП - 8%			9,28	--	6137	--		32359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,3273576	131390,11	2145,71	43012	702	42310	384	46868
			НР - 108%; СП - 8%			--	1087,50	--	356		3472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	661,32	1649,40	210,80	1090781	139406	933903	38740	1219882
			НР - 108%; СП - 8%			26,42	27,82	17472	18398		90362	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	260,09	2037,16	33,71	529845	8767	287070	256746	849518
			НР - 108%; СП - 8%			899,72	14,30	234008	3719		62927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	14	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	72,09	503,35	42,06	36287	3032	158	37156	79318
			НР - 108%; СП - 8%			459,10	18,13	33097	1307		5875	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	45,94	1574,94	33,71	72353	1549	29471	45349	127118
			НР - 108%; СП - 8%			899,72	14,30	41333	657		9416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	22	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,477	20958,60	1262,13	9997	602	8787	691	11544
			НР - 91%; СП - 8%			1273,61	319,45	608	152		855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	23	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	4,77	503,35	42,06	2401	200	11	2458	5248
			НР - 108%; СП - 8%			459,10	18,13	2190	86		389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3901055
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				352317				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					286854			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43885			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2545146		
			- Накладные расходы	Тенге							427768	
			- Сметная прибыль	Тенге							288967	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02 добав. "Покрытие"

101	1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3	13,446	3336,85	1138,17	44867	15304	27313	6530	55509
			НР - 108%; СП - 8%			167,33	282,36	2250	3797		4112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55509
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2250				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15304			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3797			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27314		
			- Накладные расходы	Тенге							6530	
			- Сметная прибыль	Тенге							4112	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03 "Малые архитектурные формы"									
102		У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические,пост авляемые в готовом виде,с подразделением по типор азмерам и видам: Урна "Сатурн"**	шт.	6	32529,00	32,00	195174	192	194262	612	211446
			НР - 102 Тенге; СП - 2610 Тенге			120,00	9,00	720	54		15660	
103		У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразде лением по типам (видам): Скамья прямолинейная безс пинки**	шт.	6	50625,00	206,00	303750	1236	262140	35400	366282
			НР - 5900 Тенге; СП - 4522 Тенге			6729,00	58,00	40374	348		27132	
104		У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборн иков,поставляемые в готовом виде,с подразделение м по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.**	шт.	1	239569,00	8882,00	239569	8882	211817	15711	275702
			НР - 15711 Тенге; СП - 20422 Тенге			18870,00	2816,00	18870	2816		20422	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								853430
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59964				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10310			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3218			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						668219		
			- Накладные расходы	Тенге							51723	
			- Сметная прибыль	Тенге							63214	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04 "Озеленение"									
105	1	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	**Деревья-саже нцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручну ю.Добавление растительной земли до 25%**	яма	22	1971,61	--	43375	--	--	38170	88069
			НР - 88%; СП - 8%			1971,61	--	43375	--		6524	
106	2	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саже нцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.	22	1576,50	178,90	34683	3936	2408	25759	65277
			НР - 88%; СП - 8%			1288,15	42,36	28339	932		4835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	3	С1254-101-0203 254-101-0203 РСНБ РК 2015	**Ель обыкновенная Н от 1,5 до 2 м,с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м**	шт.	13	19105,00	--	248365	--	248365	--	268234
			СП - 8%			--	--	--	--		19869	
108	4	С1254-104-0908 254-104-0908 РСНБ РК 2015	**Вяз мелколистный (карагач) с комом з емли размерами 1 м х 0,6 м**	шт.	9	8077,00	--	72693	--	72693	--	78508
			СП - 8%			--	--	--	--		5815	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								500088
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71714				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3936			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						323466		
		- Накладные расходы	Тенге							63929	
		- Сметная прибыль	Тенге							37043	
		Итого по акту:					**10 832 620**				
		в том числе оборудование					**4 338 143**				
		Временные здания и сооружения	**%**	**2,90**			**188 340**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**11 020 960**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**46 780**				
		Итого с зимними					**11 067 740**				
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**134 592**				
		Итого в текущих ценах 2021г.г.	**k**	**1,0**			**11 202 332**				
		ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**			**10 642 216**				
		НДС - 12%	**%**	**12**			**1 277 066**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**11 919 282,08**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «СК Корган Эксперт»
(наименование организации)

Директор Тұрсынқұлұлы Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «Элит Проект Лтд»
(наименование организации)

Директор Сатбаева Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор проекта: Сирнебаев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

23102000

Форма 2в пр.3-

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление строительства Туркестанской области»**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55, с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Фельдшерско-акушерский пункт»; «ВЛ-10 кВ»; «Трансформаторная подстанция КТПН-40/10-0,4кВ»; «Сети КЛ-0,4кВ»; «Выгреб на 10м3»; «Благоустройство»**

(наименование)

Дополнительное соглашение№2 к Договору №310 от 26.09.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за «24» апреля 2023г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 "Общестроительные работы" ФАП												
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты (АС-4)												
1	50	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство**	м2 настила	0,3149	8890,95	1441,17	2800	454	56	1894	5070
			НР - 76%; СП - 8%			7270,91	643,29	2290	203		376	
2	51	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,00754	330422,00	--	2491	--	2491	--	2690
			СП - 8%			--	--	--	--		199	
3	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0037	330422,00	--	1223	--	1223	--	1321
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
4	53	С1261-102-0113 261-102-0113 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0089078	268275,00	--	2390	--	2390	--	2581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,000617	319930,00	--	197	--	197	--	21
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
6	55	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,003546	1039132,34	1472,34	3685	5	2668	923	497
			НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	1012	2		369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,6298	99,17	2,72	62	2	27	23	9
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	33	--		7	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,6298	167,42	3,87	105	2	64	27	14
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	39	--		11	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 10. Полы (АР-9)									
9	179	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	75	5073,70	153,30	380528	11497	275373	93005	51141
			НР - 94%; СП - 8%			1248,78	70,44	93658	5283		37883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	186	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	71	742,19	24,89	52695	1767	17107	32622	9214
			НР - 94%; СП - 8%			476,35	12,44	33821	883		6825	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	193	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	26	4207,35	89,24	109391	2320	66911	38734	159975
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	40160	1046		11850	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	197	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	42,5	4207,35	89,24	178812	3792	109373	63316	261498
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	65647	1710		19370	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	205	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	71	353,30	0,96	25084	68	14810	9625	37486
			НР - 94%; СП - 8%			143,75	0,47	10206	33		2777	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	206	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	95	1579,63	1,93	150065	183	115243	32645	197326
			НР - 94%; СП - 8%			364,62	0,94	34639	89		14617	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	207	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	70							
			НР - 94%; СП - 8%			1565,82	14,39	109607	1008	85801	21779	1418
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			325,68	5,31	22798	372		10511	
			РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка (АР-10)									
16	209	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	227,15							
			НР - 80%; СП - 8%			448,94	2,77	101977	629	3737	78350	1947
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			429,72	1,44	97611	327		14426	
17	210	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	227,15							
			НР - 80%; СП - 8%			914,99	5,33	207840	1211	62598	115552	34926
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			634,08	1,80	144031	409		25871	
18	211	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	172,9							
			НР - 80%; СП - 8%			525,25	3,47	90816	600	26561	51159	15333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			368,16	1,70	63655	294		11358	
19	212	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	54,25							
			НР - 80%; СП - 8%			1724,23	167,26	93539	9074	--	71124	17783
						1556,97	81,84	84466	4440		13173	
20	214	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	218,35							
			НР - 80%; СП - 8%			1649,28	93,82	360120	20486	94195	209057	61471
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1124,06	72,74	245439	15883		45534	
21	215	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	436,7							
			НР - 80%; СП - 8%			1230,49	13,39	537355	5848	155390	302462	907002
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			861,27	4,49	376117	1961		67185	
22	216	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	436,7							
			НР - 80%; СП - 8%			470,98	3,47	205677	1515	61317	114870	346190
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,10	1,70	142845	742		25644	
23	217	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	343							
			НР - 80%; СП - 8%			1358,92	88,28	466110	30280	114336	276362	801870
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			937,30	69,85	321494	23959		59398	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	218	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	343							
			НР - 80%; СП - 8%			3812,92	39,53	1307832	13559	701373	479709	19305
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1728,57	19,64	592900	6737		143003	
25	219	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	10,8							
			НР - 90%; СП - 8%			1060,16	15,86	11450	171	178	10065	232
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1027,84	7,69	11101	83		1721	
26	220	С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2015	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31**	м2	10,8							
			СП - 8%			2249,00	--	24289	--	24289	--	262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	--	--	--		1943	
27	221	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	106							
			НР - 80%; СП - 8%			409,44	--	43401	--	10095	26645	7565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			314,21	--	33306	--		5604	
28	222	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,06							
			НР - 80%; СП - 8%			3606,02	51,89	79549	1145	19449	47641	13736
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2672,47	27,05	58955	597		10175	
29	223	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,06							
			НР - 80%; СП - 8%			2700,81	23,87	59580	527	7921	41046	108677
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2317,88	7,96	51132	176		8050	
30	224	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	22,06							
			НР - 80%; СП - 8%			470,98	3,47	10390	77	3097	5803	17488
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			327,10	1,70	7216	38		1295	
			мероприятия для маломобильных групп населения (АР-11,12)									
31	225	Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	м разметки	21,1							
			НР - 108%; СП - 8%			168,13	1,98	3548	42	677	3060	7136
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			134,06	0,20	2829	4		529	
32	226	Е11-110101-3802 1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2**	м2 покрытия	0,63							
			НР - 94%; СП - 8%			1088,38	6,50	686	4	190	463	1241
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			780,78	1,18	492	1		92	
33	227	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2015	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	м2	0,6426							
			СП - 8%			10629,00	--	6830	--	6830	--	7376
						--	--	--	--		546	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			поручни для мгн (АР-12)									
34	228	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка	м	6,2	1724,34	5,38	10691	33	734	11710	241
			НР - 118%; СП - 8%			1600,62	--	9924	--		1792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	229	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6,2	10061,00	--	62378	--	62378	--	673
			СП - 8%			--	--	--	--		4990	
36	230	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01158	807106,85	8219,17	9346	95	8415	1008	111
			НР - 118%; СП - 8%			72163,00	1616,07	836	19		828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 13. крыльца и пандусы (АС-30)									
37	247	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,29	3718,77	89,24	30829	740	17284	12350	4663
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	12805	334		3454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	248	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	12,1	13353,25	5,38	161574	65	139437	26045	20262
			НР - 118%; СП - 8%			1824,13	--	22072	--		15010	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	253	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,8	3718,77	89,24	40163	964	22517	16090	60753
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	16682	435		4500	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	254	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	23,4	13353,25	5,38	312466	126	269655	50368	391861
			НР - 118%; СП - 8%			1824,13	--	42685	--		29027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	259	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,6	3718,77	89,24	46857	1124	26271	18771	70878
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	19462	507		5250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	260	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	9,7	13353,25	5,38	129527	52	111781	20879	162438
			НР - 118%; СП - 8%			1824,13	--	17694	--		12032	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	265	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,25	3718,77	89,24	19524	468	10947	7821	29533

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	8109	211		2188	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	266	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	5,1							
			НР - 118%; СП - 8%			13353,25	5,38	68102	27	58772	10978	8
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,13	--	9303	--		6326	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									845
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2697464				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109960			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					66778			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2714155		
			- Накладные расходы	Тенге							2303981	
			- Сметная прибыль	Тенге							626044	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 добав. "Общестроительные работы"									
45	1	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	13,536							
			НР - 94%; СП - 8%			24583,48	8,64	332762	117	272947	56116	419
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	59698	--		31110	
46	2	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1309347							
			НР - 91%; СП - 8%			17713,00	1557,64	2319	204	4	2005	4
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			16124,00	703,74	2111	92		346	
47	3	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1309347							
			СП - 8%			319930,00	--	41890	--	41890	--	45
48	4	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	1,071							
			НР - 91%; СП - 8%			48350,80	4701,26	51784	5035	27963	18128	755
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			17540,90	1059,14	18786	1134		5593	
49	5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,04326							
			СП - 8%			307964,00	--	13323	--	13323	--	143
50	6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05342							
			СП - 8%			319930,00	--	17091	--	17091	--	184
51	7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02864							
			СП - 8%			325908,00	--	9334	--	9334	--	1008
52	8	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,244816							
						102272,51	22496,13	25038	5507	650	14180	4235

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	19	С1261-102-0381 261-102-0381 РСНБ РК 2015	**Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей**	шт.	15	1302,00	--	19530	--	19530	--	21092
			СП - 8%			--	--	--	--		1562	
64	20	С1261-102-0380 261-102-0380 РСНБ РК 2015	**Планка начальная**	м	57,75	266,00	--	15362	--	15362	--	16591
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
65	21	С1261-107-0608 261-107-0608 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	30	505,00	--	15150	--	15150	--	16362
			СП - 8%			--	--	--	--		1212	
66	22	С1261-107-0605 261-107-0605 РСНБ РК 2015	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	35	724,00	--	25340	--	25340	--	27367
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
67	23	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	6,027	1930,63	89,81	11636	541	3071	7441	20603
			НР - 90%; СП - 8%			1331,28	40,53	8024	244		1526	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	24	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	33,117	18101,00	--	599451	--	599451	--	647407
			СП - 8%			--	--	--	--		47956	
69	25	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	6	8581,78	1358,31	51491	8149	19636	30485	88534
			НР - 118%; СП - 8%			3951,08	354,75	23706	2128		6558	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	26	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	46,693	6531,00	--	304952	--	304952	--	329348
			СП - 8%			--	--	--	--		24396	
71	27	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	18,06	4207,35	89,24	75985	1612	46477	26905	111122
			НР - 94%; СП - 8%			1544,63	40,24	27896	727		8231	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	28	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ПРИМ.	**Карниз. устройство с облицовкой металлосайдингом с лесов**	М2 поверхности облицовки	20,6	2613,78	9,29	53844	191	21898	25435	85622
			НР - 80%; СП - 8%			1541,50	1,90	31755	39		6342	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	29	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	М2	22,66	4978,00	--	112801	--	112801	--	121825
			СП - 8%			--	--	--	--		9024	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	0,6971							
			НР - 90%; СП - 8%			115711,70	1575,32	80663	1098	60354	17718	10625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27558,70	681,33	19211	475		7870	
75	31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,6971							
			НР - 90%; СП - 8%			9003,28	65,15	6276	45	5503	674	750
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,42	30,03	728	21		556	
76	32	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,756							
			НР - 90%; СП - 8%			98127,03	1474,44	74184	1114	56701	15185	9651
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			21652,20	665,64	16369	503		7150	
77	33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,756							
			НР - 90%; СП - 8%			9003,28	65,15	6806	50	5966	731	8140
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1044,42	30,03	790	23		603	
78	34	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	57							
			НР - 92%; СП - 8%			294,90	13,27	16809	756	10653	5158	23724
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,73	3,63	5400	207		1757	
79	35	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	57							
			НР - 92%; СП - 8%			2801,45	107,37	159683	6120	23051	121778	303978
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2289,69	32,54	130512	1855		22517	
80	36	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	63,042							
			СП - 8%			3462,00	--	218251	--	218251	--	235711
						--	--	--	--		17460	
81	37	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	27							
			НР - 92%; СП - 8%			392,43	12,60	10596	340	401	9173	21350
						365,01	4,26	9855	115		1581	
82	38	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	27							
			СП - 8%			1638,00	--	44226	--	44226	--	47764
						--	--	--	--		3538	
83	39	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	72							
			СП - 8%			805,00	--	57960	--	57960	--	62597
						--	--	--	--		4637	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
84	40	Е11-150406-0201 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	120,74	400,61	--	48370	--	10432	30350	8501
			НР - 80%; СП - 8%			314,21	--	37938	--		6298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								792105
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1573093				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38408			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10686			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4263535		
			- Накладные расходы	Тенге							1311732	
			- Сметная прибыль	Тенге							574940	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-07 "Технологическое оборудование"

РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование

85	44	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Аквадистилятор электрический ДЭ-4-02	шт	1	391156,07	--	391156	--		--	391156
						--	--	--	--	391156	--	
86	46	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Сборник для хранения очищенной воды С-30	шт	1	479254,29	--	479254	--		--	479254
						--	--	--	--	479254	--	
87	47	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Шкаф для файлов и документов	шт	2	56382,86	--	112766	--		--	112766
						--	--	--	--	112766	--	
88	49	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Стеллаж производственный СТК 1200/400	шт	1	114527,68	--	114528	--		--	114528
						--	--	--	--	114528	--	
89	50	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.14	Стол однотумбовый письменный	шт	6	42287,14	--	253723	--		--	253723
						--	--	--	--	253723	--	
90	51	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Табурет	шт	2	8809,82	--	17620	--		--	17620
						--	--	--	--	17620	--	
91	52	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Стул медицинский "ИЗО"	шт	16	9690,80	--	155053	--		--	155053
						--	--	--	--	155053	--	
92	53	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Шкаф медицинский с одним выдвижным ящиком ШМ-04	шт	1	69597,59	--	69598	--		--	69598
						--	--	--	--	69598	--	
93	54	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Шкаф односекционный для домашней и рабочей одежды	шт	8	56382,86	--	451063	--		--	451063
						--	--	--	--	451063	--	
94	55	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	Шкаф для чистого белья	шт	2	49335,00	--	98670	--		--	98670

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	56	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Печь индукционная настольная**	шт	1	--	--	--	--	98670	--	
						26429,46	--	26429	--		--	2642
96	57	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Стол под компьютер и системный блок**	шт	3	--	--	--	--	26429	--	
						45811,07	--	137433	--		--	13743
97	58	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	3	--	--	--	--	137433	--	
			НР - 75%; СП - 8%			1827,24	514,24	5482	1543	--	3519	972
98	59	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Компьютерный комплект процессором, монитор, устройство UPS**	к-т	3	1313,00	251,04	3939	753		720	
						317153,57	--	951461	--		--	95146
99	60	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Принтер лазерный цветной Canon**	шт	3	--	--	--	--	951461	--	
						56382,86	--	169149	--		--	169149
100	61	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Стеллаж складской**	шт	2	--	--	--	--	169149	--	
						44049,11	--	88098	--		--	88098
101	62	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Шкаф для уборочного инвентаря**	шт	1	--	--	--	--	88098	--	
						45811,07	--	45811	--		--	45811
102	63	Прайс-лист ТОО "ARS-BIRLESTIK"стр.15	**Стол обеденный со стульями на 4 места**	шт	1	--	--	--	--	45811	--	
						26429,46	--	26429	--		--	26429
103	64	Прайс-лист ТОО "Алькамед"стр.20	**Откидной поручень для унитаза**	шт	1	--	--	--	--	26429	--	
						27848,07	--	27848	--		--	27848
104	65	Прайс-лист ТОО "Алькамед"стр.20	**Поручень прямой (скоба)**	шт	1	--	--	--	--	27848	--	
						13056,61	--	13057	--		--	13057
						--	--	--	--	13057	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3638867
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3939				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1543			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					753			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3629146		
			- Накладные расходы	Тенге							3519	
			- Сметная прибыль	Тенге							720	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "Наружные сети электроснабжения"

РАЗДЕЛ 3. Дизельная электростанция

105	111	Ц13-080301-0107 1308-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**	шт.	1							
			НР - 72%; СП - 8%			54445,52	27046,34	54446	27046	2965	26040	86925
						24435,00	11732,25	24435	11732		6439	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 5. Сети наружного освещения территории									
106	135	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	24	789,99	19,69	18960	473	12654	4292	2511
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	5833	128		1860	
107	136	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	8	791,06	26,82	6328	215	4412	1273	8209
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	1701	67		608	
108	137	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	29610,96	7122,40	29611	7122	2092	16880	50211
			НР - 72%; СП - 8%			20397,00	3048,00	20397	3048		3719	
109	138	Прайс-лист ТПК "Электрокомплект"	**Ящик управления освещением ЯУО-9602**	шт	1	56780,43	--	56780	--		--	56780
						--	--	--	--	56780	--	
110	139	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,006	237420,34	--	1425	--	72	1029	2650
			НР - 76%; СП - 8%			225575,00	--	1353	--		196	
111	140	С1241-701-0202 241-701-0202 РСНБ РК 2015	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ**	м	6	1819,00	--	10914	--	10914	--	11787
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
112	141	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015 прим.	**Джутовый шнур общего назначения**	кг	8	575,00	--	4600	--	4600	--	4968
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
113	142	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	6	364,39	162,52	2186	976	269	912	3346
			НР - 72%; СП - 8%			156,90	54,25	941	326		248	
114	143	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	253	398,29	171,89	100767	43488	13614	41848	154024
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	43665	14456		11409	
115	144	С1243-110-0903 243-110-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1**	км	0,003	199459,00	--	598	--	598	--	646
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
116	145	С1243-110-0404 243-110-0404 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х10 (ок)-1**	км	0,256	155678,00	--	39854	--	39854	--	43042
			СП - 8%			--	--	--	--		3188	
			РАЗДЕЛ 6. Опора наружного освещения -6 шт.									
117	146	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	6	5821,61	4425,20	34930	26551	--	16599	55651

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1396,41	2061,72	8378	12370		4122	
118	147	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	1,2	20108,00	31,20	24130	37	21761	1866	2807
			НР - 80%; СП - 8%			1943,24	--	2332	--		2080	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	148	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,048165	837252,34	1472,34	40326	71	36227	3695	4754
			НР - 91%; СП - 8%			83636,00	665,64	4028	32		3522	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	149	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,3372	28318,95	12188,48	9549	4110	811	4074	1471
			НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	4628	1276		1090	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	151	Ц13-080305-0502 1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	6	6120,01	1875,93	36720	11255	1225	23234	64750
			НР - 72%; СП - 8%			4039,92	1338,21	24240	8029		4796	
122	153	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	1341,36	4,80	8048	29	141	4806	13882
			НР - 61%; СП - 8%			1313,00	--	7878	--		1028	
123	154	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка У994**	шт.	6	717,00	--	4302	--	4302	--	4646
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
124	155	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель. Монтаж оборудования**	шт.	6	2574,05	220,50	15444	1323	4707	7164	24417
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	89,33	9414	536		1809	
125	156	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3**	шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
126	157	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	60	112,62	1,78	6757	107	1182	3970	11585
			НР - 72%; СП - 8%			91,14	0,76	5468	46		858	
127	158	С1243-110-0303 243-110-0303 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66**	км	0,06	91408,00	--	5484	--	5484	--	5923
			СП - 8%			--	--	--	--		439	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								726901
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				164691				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52046			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						175305		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						56780		
		- Накладные расходы	Тенге							157682	
		- Сметная прибыль	Тенге							49638	
		Итого по акту:					**20 738 424**				
		в том числе оборудование					**3 629 146**				
		Временные здания и сооружения	%	2,90			**496 169**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**21 234 593**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			**123 238**				
		Итого с зимними					**21 357 831**				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**354 574**				
		Итого в текущих ценах 2021г.г.	k	1,0			**21 712 405**				
		ИТОГО с коэф-том договорной суммы К= 0,95	k	0,95			**20 626 786**				
		НДС - 12%	%	12			**2 475 214**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:					**23 102 000**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Инженер)

ТОО «СК Корган Эксперт»
(наименование организации)

Директор Турсункулулы Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Авторский надзор)

ТОО «Элит Проект-ПСР»
(наименование организации)

Директор Сатбаева Г.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автор проекта Сирнебаев Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)