Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 11 июля 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	244 254 700,00	49 156 071,43							5 898 728,57	55 054 800,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

В.и.о.руководителя _____ Ш. Жандарбек

Авторский надзор::

ТОО "Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Ибуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 11 июля 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ										
1	72	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАНЫ ДЛЯ ГНБ (ЭС-25) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64	162,59 8,63	153,96 38,21	10406 552	9853 2445	--	2158 1005	13570	
2	73	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64	15,45 --	15,45 6,14	989 --	989 393	--	283 102	1374	
3	74	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	64	161,77 85,54	76,23 35,46	10353 5475	4878 2269	--	5576 1274	17203	
4	75	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	205	1329,51 513,38	770,85 265,30	272550 105243	158024 54386	9283	114933 30999	418482	
5	76	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка с креплением накладными скобами/ ПО ОПОРЕ *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	2053,06 553,91	1371,40 472,71	41061 11078	27428 9454	2555	14783 4468	60312	
6	78	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	205	73,83 65,27	0,82 0,41	15135 13380	168 84	1587	9694 1986	26816	
7	80	Ц13-080201-2508 1308-0201-2508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	47347,63 10808,00	36483,75 13018,43	94695 21616	72968 26037	111	34310 10320	139325	
8	81	С123-061703-1103 2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	16410,00 --	-- --	32820 --	-- --	32820	-- 2626	35446	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	82	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	205	6337,17 799,21	5532,24 1041,26	1299120 163838	1134109 213458	1173	373523 133811	1806455	
10	84	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	205	1302,45 1140,24	7,54 2,30	267002 233749	1545 471	31708	231878 39910	538791	
11	85	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью ДИАМ.315ММ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	12318,65 3838,20	1267,67 26,60	12319 3838	1268 27	7213	3826 1292	17437	
12	86	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции.Монтаж оборудования/ НА ОПОРЕ *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,05424	106378,33 70252,00	17233,00 5708,94	5770 3810	935 310	1025	2966 699	9435	
13	87	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,05424	262672,00 --	-- --	14247 --	-- --	14247	-- 1140	15387	Республика Казахстан
14	88	С124-040207-0734 2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	6	1677,00 --	-- --	10062 --	-- --	10062	-- 805	10867	Республика Казахстан
15	89	С123-061709-2005 2306-1709-2005 РСНБ РК 2015	Трубный кабельный уплотнитель типа RDSS-150 для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	19676,00 --	-- --	39352 --	-- --	39352	-- 3148	42500	Республика Казахстан
			ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
16	105	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	2,4655	165598,50 68014,10	93999,26 30708,23	408283 167689	231755 75711	8839	194720 48240	651243	
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ										
17	523	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	21	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	313194 147682	151880 76196	13632	179103 39384	531681	
18	524	С121-040405-0112 2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ95-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ95-5 *СП - 8%*	шт.	13	36780,00 --	-- --	478140 --	-- --	478140	-- 38251	516391	Республика Казахстан
19	525	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	42	2519,92 1130,22	1389,70 550,05	105837 47469	58367 23102	--	56457 12983	175278	
20	542	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	104398 49227	50627 25399	4544	59701 13128	177227	
21	543	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	14	42096,00 --	-- --	589344 --	-- --	589344	-- 47148	636492	Республика Казахстан
22	544	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	14	2519,92 1130,22	1389,70 550,05	35279 15823	19456 7701	--	18819 4328	58426	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
23	545	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	14	3641,00 --	-- --	50974 --	-- --	50974	-- 4078	55052	Республика Казахстан
24	546	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	7	7695,00 --	-- --	53865 --	-- --	53865	-- 4309	58174	Республика Казахстан
25	547	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4 *СП - 8%*	шт	14	7276,61 --	-- --	101873 --	-- --	101873	-- 8150	110023	Республика Казахстан
26	562	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	14914 7032	7232 3628	650	8529 1875	25318	
27	563	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	2	42096,00 --	-- --	84192 --	-- --	84192	-- 6735	90927	Республика Казахстан
28	564	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	2	2519,92 1130,22	1389,70 550,05	5040 2260	2779 1100	--	2688 618	8347	
29	565	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	3641,00 --	-- --	7282 --	-- --	7282	-- 583	7865	Республика Казахстан
30	566	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	1	7695,00 --	-- --	7695 --	-- --	7695	-- 616	8311	Республика Казахстан
31	567	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4 *СП - 8%*	шт	2	7276,61 --	-- --	14553 --	-- --	14553	-- 1164	15717	Республика Казахстан
32	588	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,4035956	154254,00 --	-- --	216510 --	-- --	216510	-- 17321	233831	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6513697	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				999761					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1934261				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					522171				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1783226			
			- Накладные расходы	Тенге							1313947		
			- Сметная прибыль	Тенге							482496		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

33	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	794,1	26,72 --	26,72 10,62	21218 --	21218 8433	--	6072 2183	29473	
34	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	794,1	23,12 --	23,12 9,19	18359 --	18360 7298	--	5254 1889	25502	
35	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5650,5	162,59 8,63	153,96 38,21	918718 48764	869954 215906	--	190563 88742	1198023	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
36	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	174,8	1546,27 1546,27	-- --	270224 270224	-- --	--	194561 37183	501968	
37	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	174,8	162,59 8,63	153,96 38,21	28414 1508	26906 6678	--	5894 2745	37052	
38	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1723,5	799,15 799,15	-- --	1377360 1377360	-- --	--	991699 189525	2558584	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
39	15	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	29	54301,00 --	-- --	1574729 --	-- --	1574729	-- 125978	1700707	Республика Казахстан
40	17	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (16ШТ) *СП - 8%*	т	0,4256	249975,00 --	-- --	106389 --	-- --	106389	-- 8511	114900	Республика Казахстан
41	18	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (1ШТ) *СП - 8%*	т	0,0343	249975,00 --	-- --	8574 --	-- --	8574	-- 686	9260	Республика Казахстан
42	19	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X50 ГОСТ 5525-88 (29ШТ) *СП - 8%*	т	0,6496	249975,00 --	-- --	162384 --	-- --	162384	-- 12991	175375	Республика Казахстан
43	20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (6ШТ) *СП - 8%*	т	0,252	249975,00 --	-- --	62994 --	-- --	62994	-- 5039	68033	Республика Казахстан
			ТРУБОПРОВОДЫ										
44	74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	317,022	5600,90 1058,76	159,74 47,28	1775609 335650	50641 14989	1389318	347133 169819	2292561	
45	75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,9855	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	353813 245866	105240 30471	2707	273575 50191	677579	
46	77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1500	1646,00 --	-- --	2469000 --	-- --	2469000	-- 197520	2666520	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
47	138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,24128	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	184483 15001	1735 336	167747	18097 16206	218786	
48	139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,58	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	12124 742	645 142	10737	804 1034	13962	
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000 ММ = 19ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
49	140	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,43	20154,69 10419,36	9298,29 3807,12	210213 108674	96981 39708	4558	146898 28569	385680	
50	141	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА *СП - 8%*	м3	3,434375	11762,00 --	-- --	40395 --	-- --	40395	-- 3232	43627	Республика Казахстан
51	142	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ *СП - 8%*	м3	0,7	13036,00 --	-- --	9125 --	-- --	9125	-- 730	9855	Республика Казахстан
52	143	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	19	29069,00 --	-- --	552311 --	-- --	552311	-- 44185	596496	Республика Казахстан
53	144	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	19	21404,00 --	-- --	406676 --	-- --	406676	-- 32534	439210	Республика Казахстан
54	145	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	19	21404,00 --	-- --	406676 --	-- --	406676	-- 32534	439210	Республика Казахстан
55	146	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020- 2016 *СП - 8%*	шт.	19	27172,00 --	-- --	516268 --	-- --	516268	-- 41301	557569	Республика Казахстан
56	147	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	38	2460,00 --	-- --	93480 --	-- --	93480	-- 7478	100958	Республика Казахстан
57	148	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 *СП - 8%*	шт.	19	4026,00 --	-- --	76494 --	-- --	76494	-- 6120	82614	Республика Казахстан
58	149	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	19	20145,00 --	-- --	382755 --	-- --	382755	-- 30620	413375	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15356880	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2403789					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1191680				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323961				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8443317			
			- Накладные расходы	Тенге							2180550		
			- Сметная прибыль	Тенге							1137545		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

59	137	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	1401,267	2409,00 --	-- --	3375652 --	-- --	3375652	-- 270052	3645704	Республика Казахстан

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
60	215	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1861	162,59 8,63	153,96 38,21	302580 16060	286520 71109	--	62762 29227	394569	
61	216	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,52	1546,27 1546,27	-- --	84303 84303	-- --	--	60698 11600	156601	
62	217	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,28	1288,56 1288,56	-- --	18401 18401	-- --	--	13248 2532	34181	
			ГАЗОПРОВОД										
63	222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М+ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	293,2	5600,90 1058,76	159,74 47,28	1642184 310428	46835 13862	1284921	321048 157059	2120291	
64	223	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,148	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	68340 46207	22119 6550	14	52229 9645	130214	
65	224	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,58344	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	207313 145559	61696 18040	58	161963 29542	398818	
66	225	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,41296	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	443491 325255	118166 34084	70	355745 63939	863175	
67	226	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1856	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	55012 41292	13713 3967	7	44807 7985	107804	
68	227	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	149,48	5079,00 --	-- --	759209 --	-- --	759209	-- 60737	819946	Республика Казахстан
69	228	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	660,54	2409,00 --	-- --	1591241 --	-- --	1591241	-- 127299	1718540	Республика Казахстан
70	229	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	772,0137	1623,00 --	-- --	1252978 --	-- --	1252978	-- 100238	1353216	Республика Казахстан
71	230	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3389,3378	796,00 --	-- --	2697913 --	-- --	2697913	-- 215833	2913746	Республика Казахстан
72	231	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	445,208	221,00 --	-- --	98391 --	-- --	98391	-- 7871	106262	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
73	232	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	2,62125	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	74644 23615	51029 11607	--	21486 7690	103820	
74	233	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	5533,75	15,00 --	-- --	83006 --	-- --	83006	-- 6641	89647	Республика Казахстан
75	234	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД *НР - 61%; СП - 8%*	км	2,62125	59931,50 32292,00	27639,50 10024,42	157095 84645	72451 26277	--	67662 17981	242738	
76	235	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	5,53375	96442,00 --	-- --	533686 --	-- --	533686	-- 42695	576381	Республика Казахстан
77	236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы,седелки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	111	1436,89 514,19	922,70 256,31	159495 57075	102419 28450	--	84670 19533	263698	
78	237	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	2117,53 758,86	1358,67 377,55	25410 9106	16304 4531	--	13501 3113	42023	
79	285	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х25,PN 16 *СП - 8%*	шт.	147	2208,00 --	-- --	324576 --	-- --	324576	-- 25966	350542	Республика Казахстан
80	286	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 *СП - 8%*	шт.	147	633,00 --	-- --	93051 --	-- --	93051	-- 7444	100495	Республика Казахстан
81	287	С123-020304-1004 2302-0304-1004 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 *СП - 8%*	шт.	147	1157,00 --	-- --	170079 --	-- --	170079	-- 13606	183685	Республика Казахстан
82	288	С123-021101-1304 2302-1101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=82/36 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,147	60756,00 --	-- --	8931 --	-- --	8931	-- 714	9645	Республика Казахстан
83	289	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	54,5076	679,00 --	-- --	37011 --	-- --	37011	-- 2961	39972	Республика Казахстан
84	292	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,70707	321359,00 --	-- --	227223 --	-- --	227223	-- 18178	245401	Республика Казахстан
85	294	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	87,72	5079,00 --	-- --	445530 --	-- --	445530	-- 35642	481172	Республика Казахстан
86	328	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	210,08	5079,00 --	-- --	1066996 --	-- --	1066996	-- 85360	1152356	Республика Казахстан
87	379	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	11,36	497846,00 --	-- --	5655764 --	-- --	5655764	-- 452461	6108225	Республика Казахстан
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								24752867	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1161946					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					791252				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218477				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19706307			
			- Накладные расходы	Тенге							1259819		
			- Сметная прибыль	Тенге							1833543		
			Итого по акту:					46 623 444					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			1 352 080					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					47 975 524					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			335 829					
			Итого с зимними					48 311 353					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			966 227					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			51 743 233					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			49 156 071					
			НДС - 12%	%	12			5 898 729					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					55 054 800					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 16 сентября 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	356 997 400,00	14 069 732,14							1 688 367,86	15 758 100,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Руководитель _____ Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Инженерная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 16 сентября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
1	12	Е11-2205-01-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	25	2086,99	82,47	52175	2061	8184	42514	102264	
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	41930	1013		7575		
2	13	Е11-2205-01-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	29	1254,81	27,49	36389	797	5019	30655	72408	
			НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	30573	392		5364		
3	16	Е11-2202-01-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	1,15575	82115,01	2886,45	94904	3336	36537	56104	163089	
			НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	55031	1639		12081		
4	22	Е11-2214-01-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	32	2795,57	182,65	89458	5845	17744	67718	169750	
			НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	65869	2532		12574		
5	24	Е11-2203-01-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0098	524002,82	110906,16	5135	1087	127	4290	10179	
			НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	3921	412		754		
6	25	Е11-2203-01-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0098	453304,21	69625,29	4442	682	86	3885	8993	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	3674	249		666		
7	28	Е11-2209-01-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	49	1254,81	27,49	61486	1347	8481	51797	122345	
			НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	51658	662		9063		
8	30	Е11-2211-01-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	98	1104,04	73,80	108196	7232	6002	94012	218385	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	94962	--		16177		
9	31	Е11-2211-01-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	49	574,82	36,90	28166	1808	1035	25070	57495	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	25323	--		4259		
10	34	Е11-2219-01-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные.Установка	шт.	13	3561,80	260,23	46303	3383	3359	40606	93862	
			НР - 99%; СП - 8%			3043,17	111,94	39561	1455		6953		
11	36	Е11-2208-01-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка	шт.	92	1436,89	922,70	132194	84889	--	70177	218561	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	47305	23581		16190		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
12	39	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка/ ГИЛЬЗЫ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0426	631523,66 386784,00	243964,48 73827,08	26903 16477	10393 3145	33	19426 3706	50035	
13	40	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,0426	9046,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416	Республика Казахстан
14	82	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	57	1302,45 1140,24	7,54 2,30	74240 64994	430 131	8816	64474 11097	149811	
15	83	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	8	12318,65 3838,20	1267,67 26,60	98549 30706	10142 213	57701	30609 10333	139491	
			ПРОЧЕЕ										
16	84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка ЗАГЛУШЕК *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	147	1436,89 514,19	922,70 256,31	211223 75586	135637 37678	--	112131 25868	349222	
17	85	С123-020302-8903 2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	146	328,00 --	-- --	47888 --	-- --	47888	-- 3831	51719	Республика Казахстан
18	86	С123-020302-8904 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	387,00 --	-- --	387 --	-- --	387	-- 31	418	Республика Казахстан
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 1438М2										
19	97	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК.Разборка ТОЛЩ.0,1+0,15М *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	89,875	366,53 110,80	255,73 56,05	32942 9958	22983 5037	--	16195 3931	53068	
20	98	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка ТОЛЩ.10СМ *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	35,95	2911,93 1664,70	1247,23 532,87	104684 59846	44838 19157	--	85323 15201	205207	
21	99	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка *СП - 8%*	т	188,7375	107,00 --	-- --	20195 --	-- --		-- 1616	21811	Республика Казахстан
22	100	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ *СП - 8%*	т·км	754,95	52,00 --	-- --	39257 --	-- --		-- 3141	42398	Республика Казахстан
23	101	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство/ ТОЛЩ.10СМ *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	86,28	5569,32 144,14	1042,08 233,30	480521 12436	89911 20129	378174	35171 41255	556947	
24	102	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	862,8	714,44 34,25	248,84 72,91	616419 29551	214699 62907	372169	99854 57302	773575	
25	103	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основании.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,51768	126544,59 --	1804,38 936,70	65510 --	934 485	64576	524 5283	71316	
26	104	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	862,8	1468,32	126,23	1266866	108912	1118792	71312	1445233	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	39162	26868		107054		
27	105	Е11-270602-406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	862,8	598,27	0,08	516187	69	515704	447	557965	
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	414	--		41331		
28	106	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,25884	126544,59	1804,38	32755	467	32288	262	35658	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	242		2641		
29	107	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	862,8	1473,72	126,23	1271526	108912	1123452	71312	1450266	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	39162	26868		107427		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ = 34М2										
30	108	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС.Разборка ТОЛЩ.20СМ	м3 конструкции	6,8	366,53	255,73	2492	1739	--	1225	4015	
			НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	753	381		297		
31	109	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	10,2	107,00	--	1091	--		--	1178	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
32	110	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т·км	40,8	52,00	--	2122	--		--	2292	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
33	111	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,667	Основания и покрытия из песчано- гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м2 основания или покрытия	34	652,79	242,74	22195	8253	11367	5238	29627	
			НР - 108%; СП - 8%			75,73	66,91	2575	2275		2195		
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2500Х2000ММ = 4ШТ										
34	112	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,36	31005,52	3480,00	972333	109133	207879	701029	1807231	
			НР - 99%; СП - 8%			20896,70	1683,35	655321	52790		133869		
35	113	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	2,376	11762,00	--	27947	--	27947	--	30183	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2236		
36	114	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,8	13036,00	--	10429	--	10429	--	11263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		834		
37	115	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ	м3	22,72	16452,00	--	373789	--	373789	--	403692	
			СП - 8%			--	--	--	--		29903		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9481369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496748					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					979919				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290241				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4438352			
			- Перевозка грузов	Тенге				62665					
			- Накладные расходы	Тенге							1801360		
			- Сметная прибыль	Тенге							702326		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.63ММ = 6ШТ (8353.05)										
38	157	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0072	722954,61	216269,69	5205	1557	63	4224	10184	
			НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	3585	682		754		
39	158	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2288	1061,00	--	7670	--	7670	--	8284	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		614		
40	159	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,006	1095446,79	394217,63	6573	2365	278	4820	12304	
			НР - 99%; СП - 8%			655044,00	156337,97	3930	938		911		
41	160	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	4178,00	--	25168	--	25168	--	27181	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2013		
42	161	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,006	1922812,34	197288,92	11537	1184	9881	782	13304	
			НР - 99%; СП - 8%			78650,00	52990,08	472	318		986		
43	162	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью ДИАМ.159ММ	футляр	6	6217,98	639,87	37308	3840	21844	11588	52807	
			НР - 99%; СП - 8%			1937,38	13,43	11624	81		3912		
44	163	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 50 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	6	1302,45	7,54	7815	45	929	6787	15770	
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	6841	14		1168		
45	164	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.Монтаж	т конструкций	0,04764	59835,65	2726,64	2851	130	210	1749	4967	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	2511	23		368		
46	165	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04764	588223,00	--	28023	--	28023	--	30265	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2242		
47	166	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	0,00324	315745,39	84325,67	1023	273	4	816	1986	
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	746	78		147		
48	167	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,2724	796,00	--	2605	--	2605	--	2813	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		208		
49	168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	18	1436,89	922,70	25864	16609	--	13730	42762	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	9255	4614		3168		
50	169	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63x50,PN 16	шт.	6	4412,00	--	26472	--	26472	--	28590	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2118		
51	170	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	6	765,00	--	4590	--	4590	--	4957	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		367		
52	171	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16	шт.	6	1704,00	--	10224	--	10224	--	11042	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		818		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
53	172	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/79 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,006	87194,00 --	-- --	523 --	-- --	523	-- 42	565	Республика Казахстан
54	173	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	2,2248	679,00 --	-- --	1511 --	-- --	1511	-- 121	1632	Республика Казахстан
55	174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	5226 384	333 73	4509	416 451	6093	
56	175	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/ КРЫШКА *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02886	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	1727 1521	79 14	127	1059 223	3009	
57	176	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,02886	321359,00 --	-- --	9274 --	-- --	9274	-- 742	10016	Республика Казахстан
			КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА = 32ШТ										
58	186	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ,закрепляемые на фундаментах.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07872	112705,77 107445,00	2733,57 633,04	8872 8458	215 50	199	5870 1179	15922	
59	187	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,07872	497904,00 --	-- --	39195 --	-- --	39195	-- 3136	42331	Республика Казахстан
60	188	Е11-070701-0701 1107-0701-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР из асбестоцементных листов.Изготовление *НР - 118%; СП - 8%*	м2 асбестоцементных листов	0,64	222,71 79,73	142,98 61,72	143 51	92 40	--	107 20	270	
61	189	С121-130409-0101 2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР АЦЕИД 500-10 *СП - 8%*	м2	0,6848	9532,00 --	-- --	6528 --	-- --	6528	-- 522	7050	Республика Казахстан
62	190	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАТА из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01312	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	785 691	35 6	59	482 101	1368	
63	192	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,92	5600,90 1058,76	159,74 47,28	10754 2033	307 91	8414	2102 1028	13885	
64	193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,792	21360,76 1278,45	1111,53 244,94	38278 2291	1992 439	33995	2484 3261	44023	
65	194	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0096	1458303,02 678756,00	716732,51 260690,67	14000 6516	6881 2503	603	8929 1834	24763	
66	195	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,6384	7338,00 --	-- --	70727 --	-- --	70727	-- 5658	76385	Республика Казахстан
67	196	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,14512	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	8683 7648	396 71	639	5326 1121	15130	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
68	197	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА *СП - 8%*	т	0,016064	497846,00 --	-- --	7997 --	-- --	7997	-- 640	8637	Республика Казахстан
69	198	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0035264	233988,00 --	-- --	825 --	-- --	825	-- 66	891	Республика Казахстан
70	199	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы,шплинт ГОСТ 11371-78 *СП - 8%*	кг	5,20928	759,00 --	-- --	3954 --	-- --	3954	-- 316	4270	Республика Казахстан
71	200	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК *СП - 8%*	т	0,12032	497904,00 --	-- --	59908 --	-- --	59908	-- 4793	64701	Республика Казахстан
72	201	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка/ ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,032	297096,15 222478,00	74581,99 21375,19	9507 7119	2387 684	1	7725 1379	18611	
73	202	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	32,32	221,00 --	-- --	7143 --	-- --	7143	-- 571	7714	Республика Казахстан
74	203	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и ами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	128	148,62 147,80	0,82 0,41	19023 18918	104 52	--	13090 2569	34682	
75	204	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,005248	633858,00 --	-- --	3326 --	-- --	3326	-- 266	3592	Республика Казахстан
76	205	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,8	8564,76 3103,62	996,96 405,30	41111 14897	4785 1945	21429	15832 4555	61499	
77	206	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	48	4502,02 555,46	303,06 103,29	216097 26662	14547 4958	174888	29723 19666	265485	
			КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ = 55ШТ										
78	207	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	55	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	342872 197266	118064 43628	27542	238485 46509	627866	
79	209	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,002365	633858,00 --	-- --	1499 --	-- --	1499	-- 120	1619	Республика Казахстан
80	210	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,77	17361,00 --	-- --	13368 --	-- --	13368	-- 1069	14437	Республика Казахстан
81	211	С123-051206-0901 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная *СП - 8%*	комплект	55	812,00 --	-- --	44660 --	-- --	44660	-- 3573	48233	Республика Казахстан
82	212	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КОЖУХ *СП - 8%*	т	0,15015	497846,00 --	-- --	74752 --	-- --	74752	-- 5980	80732	Республика Казахстан

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
83	220	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2413,226454	161,77 85,54	76,23 35,46	390388 206427	183960 85573	--	210240 48050	648679	
84	221	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1382,03	26,72 --	26,72 10,62	36928 --	36928 14677	--	10568 3800	51295	
			ПЭ КРАН ДИАМ.110ММ = 2ШТ										
85	260	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	8	5600,90 1058,76	159,74 47,28	44807 8470	1278 378	35059	8760 4285	57852	
86	261	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,25	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	4355 320	278 61	3757	347 376	5078	
87	262	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,358	13912,41 6018,26	7466,69 2680,79	4981 2155	2673 960	153	3675 692	9348	
88	263	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	6836,00 --	-- --	13672 --	-- --	13672	-- 1094	14766	Республика Казахстан
89	264	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6 *СП - 8%*	м3	0,158	24430,00 --	-- --	3860 --	-- --	3860	-- 309	4169	Республика Казахстан
90	265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые.Установка диска *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1436,89 514,19	922,70 256,31	2874 1028	1846 513	--	1526 352	4752	
91	266	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10 *СП - 8%*	т	0,0094	2587573,00 --	-- --	24323 --	-- --	24323	-- 1946	26269	Республика Казахстан
92	267	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	1825,60 1510,43	192,43 94,57	3651 3021	385 189	245	3178 546	7375	
93	268	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	22562,00 --	-- --	45124 --	-- --	45124	-- 3610	48734	Республика Казахстан
94	269	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	2869,32 1028,38	1840,94 511,01	5739 2057	3682 1022	--	3048 703	9490	
95	270	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровый полиэтиленовые,DN 110 *СП - 8%*	шт.	2	88799,20 --	-- --	177598 --	-- --	177598	-- 14208	191806	Республика Казахстан
96	271	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1,75 м *СП - 8%*	шт.	2	17834,00 --	-- --	35668 --	-- --	35668	-- 2853	38521	Республика Казахстан
97	272	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1436,89 514,19	922,70 256,31	5748 2057	3691 1025	--	3051 704	9503	
98	273	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 *СП - 8%*	шт.	4	2176,00 --	-- --	8704 --	-- --	8704	-- 696	9400	Республика Казахстан
99	274	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,04	20903,80	1111,53	836	45	740	55	963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	51	10		71		
			УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПЕРЕХОДОМ "ПЭ/СТАЛЬ" ДИАМ.32/25ММ = 147ШТ										
100	284	Е11-22080 1-0201 1122-0801-02 01 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**401**	**1436,89**	**922,70**	**576312**	**370080**	--	**305944**	**952833**	
			НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**206233**	**102802**		**70580**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3863460**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					ё					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**781066**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**268512**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1104456**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**926518**		
			- Накладные расходы	Тенге							**286180**		
			- Сметная прибыль	Тенге									
			Итого по акту:					**13 344 829**					
			в том числе оборудование					**0**					
			Временные здания и сооружения	%	**2,9**			**387 000**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**13 731 829**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	**0,70**			**96 123**					
			Итого с зимними					**13 827 952**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,0**			**276 559**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	**1,050036**			**14 810 244**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	**0,95**			**14 069 732**					
			НДС - 12%	%	**12**			**1 688 368**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**15 758 100**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО "Творческая группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 23 июня 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	189 199 900,00	63 018 456,25							7 562 214,75	70 580 671,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель _____ Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С. А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(полное наименование)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Договор: №29 от 18.05.2022 г. «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

за 23 июня 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПН-160/10/0,4 = 1КОМПЛ										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7,424	26,72 --	26,72 10,62	198 --	199 79	--	57 20	275	
2	2	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	48,11499	162,59 8,63	153,96 38,21	7823 415	7407 1838	--	1623 756	10201	
3	3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,85701	1546,27 1546,27	-- --	1325 1325	-- --	--	954 182	2461	
4	4	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М (АС-2,УКАЗ.П.2г)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,52	15,45 --	15,45 6,14	147 --	147 58	--	42 15	204	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9,52	161,77 85,54	76,23 35,46	1540 814	726 338	--	829 190	2559	
6	6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,3518	30,18 --	30,18 11,16	1127 --	1127 417	--	300 114	1541	
7	7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,1502	799,15 799,15	-- --	3317 3317	-- --	--	2388 456	6161	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	37,3518	161,77 85,54	76,23 35,46	6042 3195	2847 1324	--	3254 744	10040	
9	9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,614	26,72 --	26,72 10,62	70 --	70 28	--	20 7	97	
10	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,31	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	5400 396	345 76	4659	430 466	6296	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	11	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	2	2722,44 716,51	1287,31 326,21	5445 1433	2574 652	1438	2461 632	8538	
12	12	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка НР - 118%; СП - 8%	шт.сборных конструкций	4	2119,79 470,81	1010,54 256,08	8479 1883	4042 1024	2554	3431 953	12863	
13	13	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6- Т(2ШТ) СП - 8%	м3	1,086	19677,00 --	-- --	21369 --	-- --	21369	-- 1710	23079	Республика Казахстан
14	14	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС12.4.6- Т(4ШТ) СП - 8%	м3	1,06	29394,00 --	-- --	31158 --	-- --	31158	-- 2493	33651	Республика Казахстан
15	15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,96	34350,10 10065,00	4813,36 981,77	32976 9662	4620 942	18694	9650 3410	46037	
16	16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,011856	247045,00 --	-- --	2929 --	-- --	2929	-- 234	3163	Республика Казахстан
17	17	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012 СП - 8%	т	0,00192	264576,00 --	-- --	508 --	-- --	508	-- 41	549	Республика Казахстан
18	18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка ЗД-1 НР - 91%; СП - 8%	т	0,03288	728127,64 72036,00	1328,64 573,21	23941 2369	44 19	21528	2173 2089	28203	
19	19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3,УКАЗ.П.4) НР - 69%; СП - 8%	м2	0,95352	159,22 52,90	3,44 0,54	152 50	4 1	98	35 15	202	
20	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	13,44	871,89 282,17	19,75 2,70	11718 3792	265 36	7661	3561 1222	16501	
21	21	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	подстанция	1	83236,46 36477,00	41988,79 15333,85	83236 36477	41989 15334	4770	37304 9643	130183	
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПН-100/10/0,4 = 2 КОМПЛ										
22	24	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,848	26,72 --	26,72 10,62	397 --	397 158	--	114 41	551	
23	25	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	96,22998	162,59 8,63	153,96 38,21	15646 830	14816 3677	--	3245 1511	20403	
24	26	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,71402	1546,27 1546,27	-- --	2650 2650	-- --	--	1908 365	4923	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
25	27	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ПОДУШКА ТОЛЩ.1,0М (АС-2,УКАЗ.П.2г) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,04	15,45 --	15,45 6,14	294 --	294 117	--	84 30	408	
26	28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	19,04	161,77 85,54	76,23 35,46	3080 1629	1451 675	--	1659 379	5118	
27	29	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	74,7036	30,18 --	30,18 11,16	2255 --	2255 834	--	600 228	3084	
28	30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,3004	799,15 799,15	-- --	6633 6633	-- --	--	4776 913	12322	
29	31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	74,7036	161,77 85,54	76,23 35,46	12085 6390	5695 2649	--	6508 1487	20081	
30	32	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,228	26,72 --	26,72 10,62	140 --	140 56	--	40 14	194	
31	33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,62	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	10800 793	689 152	9318	859 933	12592	
32	34	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	4	2722,44 716,51	1287,31 326,21	10890 2866	5149 1305	2875	4922 1265	17077	
33	35	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	8	2119,79 470,81	1010,54 256,08	16958 3766	8085 2049	5107	6862 1906	25725	
34	36	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС24.4.6- Т(2ШТ) *СП - 8%*	м3	2,172	19677,00 --	-- --	42738 --	-- --	42738	-- 3419	46157	Республика Казахстан
35	37	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ ФБС12.4.6- Т(4ШТ) *СП - 8%*	м3	2,12	29394,00 --	-- --	62315 --	-- --	62315	-- 4985	67300	Республика Казахстан
36	38	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,92	34350,10 10065,00	4813,36 981,77	65952 19325	9242 1885	37385	19301 6820	92073	
37	39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,023712	247045,00 --	-- --	5858 --	-- --	5858	-- 469	6327	Республика Казахстан
38	40	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279- 2012 *СП - 8%*	т	0,00384	264576,00 --	-- --	1016 --	-- --	1016	-- 81	1097	Республика Казахстан
39	41	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг.Установка ЗД-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06576	728127,64 72036,00	1328,64 573,21	47882 4737	88 38	43057	4345 4178	56405	
40	42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 (АС-3,УКАЗ.П.4)	м2	1,90704	159,22	3,44	304	7	196	70	404	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	101	1		30		
41	43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	26,88								
			НР - 93%; СП - 8%			871,89	19,75	23436	531	15320	7121	33002	
						282,17	2,70	7585	73		2445		
42	44	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	подстанция	2								
			НР - 72%; СП - 8%			83236,46	41988,79	166473	83978	9541	74608	260367	
						36477,00	15333,85	72954	30668		19286		
43	47	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	3								
			НР - 72%; СП - 8%			12925,55	970,35	38777	2911	27442	6774	49195	
						2808,00	328,10	8424	984		3644		
44	48	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3								
			СП - 8%			8081,00	--	24243	--	24243	--	26182	Республика Казахстан
						--	--	--	--		1939		
45	49	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	3								
			НР - 72%; СП - 8%			4083,25	1381,25	12250	4143	--	7041	20834	
						2702,00	557,77	8106	1673		1543		
46	50	Прайс-лист	Регулируемые конденсаторные установки низкого напряжения с номинальной мощностью 10 кВАр,УКМ-0,4- 10-2,5 У1	компл	3								
						164225,91	--	492678	--		--	492678	Республика Казахстан
						--	--	--	--	492678	--		
РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ													
47	77	С123-060109-1008 2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,239								
			СП - 8%			5974261,00	--	1427848	--	1427848	--	1542076	Республика Казахстан
						--	--	--	--		114228		
48	79	С123-010510-0103 2301-0510-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей,с внутренним слоем не распространяющим горение,DN 110,толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	205								
			СП - 8%			6707,00	--	1374935	--	1374935	--	1484930	Республика Казахстан
						--	--	--	--		109995		
49	83	С123-010501-1522 2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 315х28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	209,1								
			СП - 8%			19655,00	--	4109860	--	4109860	--	4438649	Республика Казахстан
						--	--	--	--		328789		
50	90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	856,8								
			НР - 93%; СП - 8%			875,55	19,75	750171	16921	491487	226991	1055335	
						282,17	2,70	241763	2313		78173		
51	107	С124-040207-5505 2404-0207-5505 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный CIL67 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24								
			СП - 8%			15687,00	--	376488	--	376488	--	406607	Республика Казахстан
						--	--	--	--		30119		
52	112	С124-040207-5505 2404-0207-5505 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный CIL67 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20								
			СП - 8%			15687,00	--	313740	--	313740	--	338839	Республика Казахстан
						--	--	--	--		25099		
53	113	С124-040207-5504 2404-0207-5504 РСНБ РК 2015	Комплект соединительный CIL66 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28								
			СП - 8%			10997,00	--	307916	--	307916	--	332549	Республика Казахстан
						--	--	--	--		24633		
РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ													
54	156	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9								
			СП - 8%			12979,00	--	116811	--	116811	--	126156	Республика Казахстан
						--	--	--	--		9345		
55	484	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0702865								
			СП - 8%			154254,00	--	10842	--	10842	--	11709	Республика Казахстан
						--	--	--	--		867		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
56	526	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	42	3641,00	--	152922	--	152922	--	165156	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12234		
57	527	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	21	7695,00	--	161595	--	161595	--	174523	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12928		
58	528	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4	шт	42	7276,61	--	305618	--	305618	--	330067	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24449		
			Линейная арматура										
59	529	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1798,00	--	37758	--	37758	--	40779	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3021		
60	530	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	42	501,00	--	21042	--	21042	--	22725	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1683		
61	531	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	154,00	--	6468	--	6468	--	6985	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		517		
62	532	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	12995,00	--	272895	--	272895	--	294727	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21832		
63	533	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1870,00	--	39270	--	39270	--	42412	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3142		
64	534	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	105	1889,00	--	198345	--	198345	--	214213	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15868		
65	535	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	866,00	--	18186	--	18186	--	19641	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1455		
66	536	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	394,00	--	8274	--	8274	--	8936	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		662		
67	537	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	42	1092,86	--	45900	--	45900	--	49572	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3672		
68	538	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	2450,00	--	154350	--	154350	--	166698	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12348		
69	539	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,042	154254,00	--	6479	--	6479	--	6997	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		518		
70	540	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	43,00	--	1806	--	1806	--	1950	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
71	541	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84	372,00	--	31248	--	31248	--	33748	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2500		
72	581	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	147	8081,00	--	1187907	--	1187907	--	1282940	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95033		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
73	583	С123-070204-0716 2307-0204-0716 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	147	523,00 --	-- --	76881 --	-- --	76881	-- 6150	83031	Республика Казахстан
74	584	С123-070204-1611 2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	294	3570,00 --	-- --	1049580 --	-- --	1049580	-- 83966	1133546	Республика Казахстан
75	586	С123-070501-0504 2307-0501-0504 РСНБ РК 2015 прим	Однофазный многотарифный электросчетчик активной энергии класса 1,0,CE201-S7 *СП - 8%*	шт.	147	24861,00 --	-- --	3654567 --	-- --	3654567	-- 292365	3946932	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19379730	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453680					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223198				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					71473				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16364795			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						492678			
			- Накладные расходы	Тенге							446340		
			- Сметная прибыль	Тенге							1399038		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

76	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,638	26,72 --	26,72 10,62	8487 --	8487 3373	--	2429 873	11789	
77	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,638	23,12 --	23,12 9,19	7344 --	7344 2919	--	2102 756	10201	
78	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2260,208349	162,59 8,63	153,96 38,21	367487 19506	347982 86363	--	76225 35497	479209	
79	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,903351	1546,27 1546,27	-- --	108090 108090	-- --	--	77825 14873	200788	
80	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	69,903351	162,59 8,63	153,96 38,21	11366 603	10762 2671	--	2357 1098	14821	

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1

81	14	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	50	87611,00 --	-- --	4380550 --	-- --	4380550	-- 350444	4730994	Республика Казахстан
82	21	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	25	115375,00 --	-- --	2884375 --	-- --	2884375	-- 230750	3115125	Республика Казахстан
83	23	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	32	38509,00 --	-- --	1232288 --	-- --	1232288	-- 98583	1330871	Республика Казахстан
84	32	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	98	2514,00 --	-- --	246372 --	-- --	246372	-- 19710	266082	Республика Казахстан
85	33	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	49	1379,00	--	67571	--	67571	--	72977	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		5406		
86	35	С123-041011-0302 2304-1011-0302 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 40,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 33259- 2015 СП - 8%	шт.	13	159262,00 --	-- --	2070406 --	-- --	2070406	-- 165632	2236038	Республика Казахстан
87	37	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	184	1444,00 --	-- --	265696 --	-- --	265696	-- 21256	286952	Республика Казахстан
88	38	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ СП - 8%	шт.	184	2514,00 --	-- --	462576 --	-- --	462576	-- 37006	499582	Республика Казахстан
89	67	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25x20,PN 16 СП - 8%	шт.	146	2176,00 --	-- --	317696 --	-- --	317696	-- 25416	343112	Республика Казахстан
90	68	С123-020304-2202 2302-0304-2202 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x20,PN 16 СП - 8%	шт.	1	2176,00 --	-- --	2176 --	-- --	2176	-- 174	2350	Республика Казахстан
91	71	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 20 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	147	1568,00 --	-- --	230496 --	-- --	230496	-- 18440	248936	Республика Казахстан
92	73	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	147	3194,00 --	-- --	469518 --	-- --	469518	-- 37561	507079	Республика Казахстан
			ТРУБОПРОВОДЫ										
93	74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	158,511	5600,90 1058,76	159,74 47,28	887804 167825	25320 7494	694659	173566 84910	1146280	
94	75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,9855	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	353813 245866	105240 30471	2707	273575 50191	677579	
95	77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	2500	1646,00 --	-- --	4115000 --	-- --	4115000	-- 329200	4444200	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 58ШТ										
96	125	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3	5,96	20154,69 10419,36	9298,29 3807,12	120122 62099	55417 22690	2606	83942 16325	220389	
97	126	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА СП - 8%	м3	1,256	11762,00 --	-- --	14773 --	-- --	14773	-- 1182	15955	Республика Казахстан
98	127	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ СП - 8%	м3	0,4	13036,00 --	-- --	5214 --	-- --	5214	-- 417	5631	Республика Казахстан
99	132	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	2	2460,00 --	-- --	4920 --	-- --	4920	-- 394	5314	Республика Казахстан
100	133	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 СП - 8%	шт.	1	4026,00 --	-- --	4026 --	-- --	4026	-- 322	4348	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
101	134	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	57	20145,00 --	-- --	1148265 --	-- --	1148265 --	-- 91861	1240126	Республика Казахстан
102	135	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	28319,00 --	-- --	28319 --	-- --	28319 --	-- 2266	30585	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22147314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				603989					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					560552				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155981				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18650207			
			- Накладные расходы	Тенге							692021		
			- Сметная прибыль	Тенге							1640543		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

103	11	Прайс-лист стр.3	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У1 с регуляторами давления РДНК-1000 с РСГ G25,с электронным корректором mini ELCOR	компл	1	1459267,86 --	-- --	1459268 --	-- --	1459268 --	-- --	1459268	Республика Казахстан
104	31	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	яма	4	447,86 82,96	364,90 183,74	1791 332	1460 735	-- --	768 205	2764	
105	32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,058875	5046,16 882,30	1742,16 750,66	297 52	102 44	143 --	89 31	417	
106	33	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,206	26294,73 4987,71	1760,25 394,61	5417 1027	362 81	4028 --	1009 514	6940	
107	41	Прайс-лист стр.3	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-05-2У1 с регуляторами давления РДНК-400М	компл	1	991217,86 --	-- --	991218 --	-- --	991218 --	-- --	991218	Республика Казахстан
108	61	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	яма	4	447,86 82,96	364,90 183,74	1791 332	1460 735	-- --	768 205	2764	
109	62	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,058875	5046,16 882,30	1742,16 750,66	297 52	102 44	143 --	89 31	417	
110	63	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,206	26294,73 4987,71	1760,25 394,61	5417 1027	362 81	4028 --	1009 514	6940	
111	71	Прайс-лист стр.3	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-04-2У1 с регуляторами давления РДНК-400	компл	1	991217,86 --	-- --	991218 --	-- --	991218 --	-- --	991218	Республика Казахстан

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

112	129	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	344,253	162,59 8,63	153,96 38,21	55972 2971	53001 13154	-- --	11610 5407	72988	
113	130	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10,647	1546,27 1546,27	-- --	16463 16463	-- --	-- --	11853 2265	30582	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
114	131	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,04	799,15 799,15	-- --	56772 56772	-- --	--	40876 7812	105459	
			ГАЗОПРОВОД										
115	135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	35,52	5600,90 1058,76	159,74 47,28	198944 37607	5674 1679	155663	38894 19027	256865	
116	136	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,44567	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	158359 111188	47127 13780	44	123718 22566	304643	
117	191	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	5,248	497846,00 --	-- --	2612696 --	-- --	2612696	-- 209016	2821712	Республика Казахстан
118	208	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,36685	340191,00 --	-- --	124799 --	-- --	124799	-- 9984	134783	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
119	215	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,625	162,59 8,63	153,96 38,21	37822 2008	35815 8889	--	7845 3653	49321	
120	216	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,815	1546,27 1546,27	-- --	10538 10538	-- --	--	7587 1450	19575	
121	217	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,785	1288,56 1288,56	-- --	2300 2300	-- --	--	1656 316	4273	
			ГАЗОПРОВОД										
122	222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М+ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	36,65	5600,90 1058,76	159,74 47,28	205273 38804	5855 1733	160614	40131 19632	265036	
123	223	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0185	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	8542 5776	2765 819	1	6529 1206	16276	
124	224	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,07293	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	25914 18195	7712 2255	7	20245 3693	49852	
125	225	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,17662	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	55436 40657	14770 4260	9	44468 7992	107897	
126	226	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0232	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	6876 5161	1714 496	1	5601 998	13475	
127	227	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	18,685	5079,00 --	-- --	94901 --	-- --	94901	-- 7592	102493	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
128	229	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	40,6323	1623,00 --	-- --	65946 --	-- --	65946	-- 5276	71222	Республика Казахстан
129	230	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	178,3862	796,00 --	-- --	141995 --	-- --	141995	-- 11360	153355	Республика Казахстан
130	231	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	23,432	271,00 --	-- --	5178 --	-- --	5178	-- 414	5592	Республика Казахстан
131	233	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2 СП - 8%	м	291,25	15,00 --	-- --	4369 --	-- --	4369	-- 350	4719	Республика Казахстан
132	235	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,29125	96442,00 --	-- --	28089 --	-- --	28089	-- 2247	30336	Республика Казахстан
133	238	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 СП - 8%	шт.	2	12662,00 --	-- --	25324 --	-- --	25324	-- 2026	27350	Республика Казахстан
134	239	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СП - 8%	шт.	7	4750,00 --	-- --	33250 --	-- --	33250	-- 2660	35910	Республика Казахстан
135	240	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 90,PN 16 СП - 8%	шт.	4	3766,00 --	-- --	15064 --	-- --	15064	-- 1205	16269	Республика Казахстан
136	241	С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СП - 8%	шт.	1	8435,00 --	-- --	8435 --	-- --	8435	-- 675	9110	Республика Казахстан
137	242	С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 22° ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СП - 8%	шт.	4	8435,00 --	-- --	33740 --	-- --	33740	-- 2699	36439	Республика Казахстан
138	243	С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 11° ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СП - 8%	шт.	7	8435,00 --	-- --	59045 --	-- --	59045	-- 4724	63769	Республика Казахстан
139	244	С123-020304-0809 2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 63° ПЭ 100 SDR 11,DN 90,PN 16 СП - 8%	шт.	32	4163,00 --	-- --	133216 --	-- --	133216	-- 10657	143873	Республика Казахстан
140	245	С123-020304-2027 2302-0304-2027 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 160x110,PN 16 СП - 8%	шт.	3	12247,00 --	-- --	36741 --	-- --	36741	-- 2939	39680	Республика Казахстан
141	246	С123-020304-2022 2302-0304-2022 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 110x90,PN 16 СП - 8%	шт.	4	5567,00 --	-- --	22268 --	-- --	22268	-- 1781	24049	Республика Казахстан
142	247	С123-020304-2020 2302-0304-2020 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 110x63,PN 16 СП - 8%	шт.	6	4781,00 --	-- --	28686 --	-- --	28686	-- 2295	30981	Республика Казахстан
143	248	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 90x63,PN 16 СП - 8%	шт.	7	4122,00 --	-- --	28854 --	-- --	28854	-- 2308	31162	Республика Казахстан
144	249	С123-020304-2011 2302-0304-2011 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 63x32,PN 16 СП - 8%	шт.	23	2226,00 --	-- --	51198 --	-- --	51198	-- 4096	55294	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
145	250	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 160x32,PN 16 СП - 8%	шт.	7	6237,00 --	-- --	43659 --	-- --	43659	-- 3493	47152	Республика Казахстан
146	251	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 110x32,PN 16 СП - 8%	шт.	15	6237,00 --	-- --	93555 --	-- --	93555	-- 7484	101039	Республика Казахстан
147	252	С123-020304-3615 2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 90x32,PN 16 СП - 8%	шт.	18	6237,00 --	-- --	112266 --	-- --	112266	-- 8981	121247	Республика Казахстан
148	253	С123-020304-3605 2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,DN 63x32,PN 16 СП - 8%	шт.	82	6236,00 --	-- --	511352 --	-- --	511352	-- 40908	552260	Республика Казахстан
149	254	С123-020304-1413 2302-0304-1413 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 160x160x160,PN 16 СП - 8%	шт.	1	22784,00 --	-- --	22784 --	-- --	22784	-- 1823	24607	Республика Казахстан
150	255	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110x110x110,PN 16 СП - 8%	шт.	1	5514,00 --	-- --	5514 --	-- --	5514	-- 441	5955	Республика Казахстан
151	256	С123-020304-1409 2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 90x90x90,PN 16 СП - 8%	шт.	3	5142,00 --	-- --	15426 --	-- --	15426	-- 1234	16660	Республика Казахстан
152	257	С123-020304-1407 2302-0304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63x63x63,PN 16 СП - 8%	шт.	17	2315,00 --	-- --	39355 --	-- --	39355	-- 3148	42503	Республика Казахстан
153	258	С123-020304-1626 2302-0304-1626 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 160x110x160,PN 16 СП - 8%	шт.	1	30064,00 --	-- --	30064 --	-- --	30064	-- 2405	32469	Республика Казахстан
154	259	С123-020304-1619 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110x63x110,PN 16 СП - 8%	шт.	1	10914,00 --	-- --	10914 --	-- --	10914	-- 873	11787	Республика Казахстан
155	379	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	12,6245314	497846,00 --	-- --	6285072 --	-- --	6285072	-- 502806	6787878	Республика Казахстан
156	390	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	90,9	221,00 --	-- --	20089 --	-- --	20089	-- 1607	21696	Республика Казахстан
157	392	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,01476	633858,00 --	-- --	9356 --	-- --	9356	-- 748	10104	Республика Казахстан
158	396	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер СП - 8%	т	0,9338	340191,00 --	-- --	317670 --	-- --	317670	-- 25414	343084	Республика Казахстан
159	397	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,00602	633858,00 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- 305	4121	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
160	414	С123-040909-0104 2304-0909-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval,T до+200°С,PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	147	10945,00 --	-- --	1608915 --	-- --	1608915	-- 128713	1737628	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18456475	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				351262					

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					178281				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48785				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13008282			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3441704			
			- Накладные расходы	Тенге							364745		
			- Сметная прибыль	Тенге							1112204		
			Итого по акту:					**59 983 519**					
			в том числе оборудование					**3 934 382**					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			**1 625 425**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**61 608 944**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			**403 722**					
			Итого с зимними					**62 012 666**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**1 161 566**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			**66 335 217**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			**63 018 457**					
			НДС - 12%	%	12			**7 562 215**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**70 580 671**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 23 ноября 2022г.

код	код	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	397 908 686,06	36 527 933,98							4 383 352,08	40 911 286,06

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

Руководитель_____Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор_____Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор_____Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____Байрбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 23 ноября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ										
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ = 147 ШТ										
1	580	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	147	4265,76	1360,88	627067	200050	14241	352965	1058434	
			НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	412776	77453		78403		
2	582	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат.Установка**	шт.	441	1416,68	--	624756	--	5592	445798	1156198	
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	619164	--		85644		
3	585	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные.Установка на готовом основании**	шт.	147	584,23	81,25	85882	11944	3766	53996	151069	
			НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	70172	4823		11190		
4	587	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	147	2020,47	443,13	297009	65141	--	209327	546843	
			НР - 80%; СП - 8%			1577,34	202,65	231869	29790		40507		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2912544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1333981					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277135				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112066				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23599			
			- Накладные расходы	Тенге							1062086		
			- Сметная прибыль	Тенге							215744		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
			ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
			Патрубок Ду80 L=450мм = 1шт										
5	41	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,00045	473041,50	85768,71	213	38	6	182	427	
			НР - 99%; СП - 8%			376428,00	32182,22	169	14		32		
6	42	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ**	км трубопровода	0,0003	453304,21	69625,29	136	21	3	119	275	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	112	8		20		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
7	43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	574,82 516,80	36,90 --	575 517	37 --	21	512 87	1174	
8	44	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,4518	2222,00 --	-- --	1004 --	-- --	1004	-- 80	1084	Республика Казахстан
9	45	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,3012	1225,00 --	-- --	369 --	-- --	369	-- 30	399	Республика Казахстан
10	46	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	1	1379,00 --	-- --	1379 --	-- --	1379	-- 110	1489	Республика Казахстан
			Патрубок Ду80 L=750мм = 6шт										
11	47	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0045	473041,50 376428,00	85768,71 32182,22	2129 1694	386 145	49	1820 316	4265	
12	48	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0018	453304,21 374946,00	69625,29 25440,55	816 675	126 46	15	713 122	1652	
13	49	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	574,82 516,80	36,90 --	3449 3101	221 --	127	3070 521	7040	
14	50	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,518	2222,00 --	-- --	10039 --	-- --	10039	-- 803	10842	Республика Казахстан
15	51	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,8072	1225,00 --	-- --	2214 --	-- --	2214	-- 177	2391	Республика Казахстан
16	52	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	6	1379,00 --	-- --	8274 --	-- --	8274	-- 662	8936	Республика Казахстан
			Патрубок Ду80 L=900мм = 11шт										
17	53	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0099	473041,50 376428,00	85768,71 32182,22	4683 3727	850 319	106	4005 695	9383	
18	54	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0033	453304,21 374946,00	69625,29 25440,55	1496 1237	230 84	29	1308 224	3028	
19	55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	11	574,82 516,80	36,90 --	6323 5685	406 --	232	5628 956	12907	
20	56	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,9396	2222,00 --	-- --	22086 --	-- --	22086	-- 1767	23853	Республика Казахстан
21	57	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,3132	1225,00 --	-- --	4059 --	-- --	4059	-- 325	4384	Республика Казахстан
22	58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	11	1379,00 --	-- --	15169 --	-- --	15169	-- 1214	16383	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Патрубок Ду80 L=1050мм = 11шт										
23	59	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,01155	473041,50 376428,00	85768,71 32182,22	5464 4348	991 372	125	4672 811	10947	
24	60	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0033	453304,21 374946,00	69625,29 25440,55	1496 1237	230 84	29	1308 224	3028	
25	61	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	11	574,82 516,80	36,90 --	6323 5685	406 --	232	5628 956	12907	
26	62	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	11,5962	2222,00 --	-- --	25767 --	-- --	25767	-- 2061	27828	Республика Казахстан
27	63	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,3132	1225,00 --	-- --	4059 --	-- --	4059	-- 325	4384	Республика Казахстан
28	64	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	11	1379,00 --	-- --	15169 --	-- --	15169	-- 1214	16383	Республика Казахстан
			Переходы ПЭ-сталь										
29	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	73,5	1436,89 514,19	922,70 256,31	105611 37793	67819 18839	--	56065 12934	174611	
30	66	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02205	453304,21 374946,00	69625,29 25440,55	9995 8268	1535 561	192	8740 1499	20234	
31	69	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.20Х2,5ММ *СП - 8%*	м	44,2764	250,00 --	-- --	11069 --	-- --	11069	-- 886	11955	Республика Казахстан
			Арматура на подключение абонентов										
32	70	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	147	1104,03 1054,24	27,49 13,51	162292 154973	4041 1986	3278	155390 25415	343096	
33	72	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	147	582,14 536,69	27,49 13,51	85575 78893	4041 1986	2641	79262 13187	178024	
			ТРУБОПРОВОДЫ										
34	87	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	9,855	66004,27 58246,50	-- --	650472 574019	-- --	76453	568279 97500	1316251	
35	88	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,451	60194,20 58246,50	-- --	328119 317502	-- --	10617	314327 51396	693841	
36	89	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	2	8628,58 3083,34	4221,93 1360,48	17257 6167	8444 2721	2646	8799 2084	28140	
37	90	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00594	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	6163 3000	3052 901	111	3862 802	10827	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
38	91	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100	шт.	2	2909,00	--	5818	--	5818	--	6283	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		465		
			Указатели пожарных гидрантов										
39	92	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,88	22297,57	1168,75	64217	3366	44890	15233	85806	
			НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	15961	779		6356		
40	93	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	32	1803,94	869,39	57726	27820	7153	37247	102571	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	22753	11734		7598		
41	94	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 3С30а = 14ШТ	м3	1,92	24430,00	--	46906	--	46906	--	50658	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3752		
42	95	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	32	884,14	--	28292	--	3320	26970	59683	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	24972	--		4421		
43	96	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов	шт.	32	2384,00	--	76288	--	76288	--	82391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6103		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 1438М2										
44	103	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,34512	126544,59	1804,38	43673	622	43051	349	47544	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	323		3522		
45	104	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	575,2	1468,32	126,23	844578	72608	745862	47542	963489	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	26108	17912		71370		
46	105	Е11-270602-406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	575,2	598,27	0,08	344125	46	343803	298	371977	
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	276	--		27554		
47	106	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,17256	126544,59	1804,38	21837	312	21525	175	23772	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	162		1761		
48	107	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	575,2	1473,72	126,23	847684	72608	748968	47542	966844	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	26108	17912		71618		
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
49	122	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,20368	674,98	--	4187	--	274	3130	7903	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	3913	--		585		
50	123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,04992	764602,52	7187,72	38169	358	34707	3744	45266	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3104	69		3353		
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 58ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
51	125	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,76	20154,69	9298,29	720732	332507	15629	503652	1322334	
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	372596	136143		97951		
52	126	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	7,536	11762,00	--	88638	--	88638	--	95729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7091		
53	127	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	2,4	13036,00	--	31286	--	31286	--	33789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2503		
54	137	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	28,72856	674,98	--	19391	--	1271	14496	36598	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	18120	--		2711		
55	138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,48256	764602,52	7187,72	368967	3468	335498	36194	437574	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	30001	671		32413		
56	139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА	м3	1,16	20903,80	1111,53	24248	1289	21476	1608	27925	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1483	284		2069		
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000 ММ = 19ШТ										
57	140	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,88	20154,69	9298,29	360366	166253	7815	251826	661167	
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	186298	68071		48975		
58	141	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	5,8875	11762,00	--	69249	--	69249	--	74789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5540		
59	142	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1,2	13036,00	--	15643	--	15643	--	16894	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1251		
60	151	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,50446	674,98	--	6415	--	420	4796	12108	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	5995	--		897		
61	152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,245688	764602,52	7187,72	187854	1766	170813	18428	222784	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	15275	342		16503		
62	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА	м3	0,798	20903,80	1111,53	16681	887	14774	1106	19210	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1020	195		1423		
			Опоры под задвижки										
63	154	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5	13036,00	--	65180	--	65180	--	70394	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5214		
64	155	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,1	139415,54	1948,99	13942	195	1559	8443	24176	
			НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	12188	49		1791		
65	156	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4296		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
66	157	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,062	348491,38	2269,38	21606	141	--	19589	44491	
			НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	21466	61		3296		
67	158	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,062	236183,00	--	14643	--	14643	--	15814	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1171		
			Отмостка колодцев										
68	159	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	53,88	19892,34	8,16	1071799	440	866665	192413	1365349	
			НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	204694	--		101137		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10315679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2201133					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					777560				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282773				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4114391			
			- Накладные расходы	Тенге							2458470		
			- Сметная прибыль	Тенге							764125		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

			Ж/Б СТОЛБЫ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ = 32ШТ										
69	177	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	32	447,86	364,90	14332	11677	--	6145	22115	
			НР - 72%; СП - 8%			82,96	183,74	2655	5880		1638		
70	178	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,24	23165,37	1760,25	51890	3943	36775	10971	67890	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	11172	884		5029		
71	179	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	22,4	664,20	41,29	14878	924	--	13131	30250	
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	13953	166		2241		
72	180	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	22,4	-318,68	-17,87	-7138	-400	--	-6309	-14523	
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-6738	-45		-1076		
73	181	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	25,76	134,00	--	3452	--	3452	--	3728	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
74	182	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	32	1818,65	869,39	58197	27820	7624	37247	103079	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	22753	11734		7635		
75	183	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ	100 шт.	0,32	115328,00	--	36905	--	36905	--	39857	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2952		
76	184	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	32	884,14	--	28292	--	3320	26970	59683	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	24972	--		4421		
77	185	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ	м2	0,9408	20839,00	--	19605	--	19605	--	21173	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1568		
			ПРОЧЕЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
78	213	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	410	1186,96	38,11	486654	15625	23309	273109	820544	
			НР - 61%; СП - 8%			1092,00	--	447720	--		60781		
79	214	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	4456,7	561,89	--	2504175	--	59898	2395392	5291532	
			НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	2444277	--		391965		
			РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
80	284	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	39,917115	1436,89	922,70	57357	36831	--	30449	94830	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	20525	10231		7024		
81	290	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,35	17419,48	1111,53	128033	8169	110467	10189	149280	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	9397	1800		11058		
82	291	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/ КРЫШКА	т конструкций	0,70707	59835,65	2726,64	42308	1928	3114	25952	73720	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	37266	345		5461		
			Ж/Б СТОЛБЫ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ = 90ШТ										
83	361	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	90	447,86	364,90	40307	32841	--	17282	62196	
			НР - 72%; СП - 8%			82,96	183,74	7466	16537		4607		
84	362	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	6,3	23165,37	1760,25	145942	11090	103429	30857	190943	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	31423	2486		14144		
85	363	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	63	664,20	41,29	41845	2601	--	36932	85079	
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	39243	468		6302		
86	364	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	63	-318,68	-17,87	-20077	-1126	--	-17743	-40846	
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-18951	-128		-3026		
87	365	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	72,45	134,00	--	9708	--	9708	--	10485	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		777		
88	366	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	90	1818,65	869,39	163678	78245	21439	104756	289909	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	63994	33003		21475		
89	367	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ	100 шт.	0,9	115328,00	--	103795	--	103795	--	112099	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8304		
90	368	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	90	884,14	--	79573	--	9338	75854	167861	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	70235	--		12434		
91	369	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ	м2	2,646	20839,00	--	55140	--	55140	--	59551	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4411		
			КОВЕР ДЛЯ ФУТЛЯРОВ = 128ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
92	370	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	128	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	797956 459092	274767 101533	64097	555020 108238	1461214	
93	373	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,792	17361,00 --	-- --	31111 --	-- --	31111	-- 2489	33600	Республика Казахстан
			КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА = 90ШТ										
94	374	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ,закрепляемые на фундаментах.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2214	112705,77 107445,00	2733,57 633,04	24953 23788	605 140	560	16511 3317	44781	
95	376	Е11-070701-0701 1107-0701-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР из асбестоцементных листов.Изготовление *НР - 118%; СП - 8%*	м2 асбестоцементных листов	1,8	222,71 79,73	142,98 61,72	401 144	257 111	--	300 56	758	
96	378	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАТА из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0369	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	2208 1945	101 18	162	1354 285	3847	
97	380	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,4	5600,90 1058,76	159,74 47,28	30245 5717	862 255	23666	5913 2893	39051	
98	381	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,04	21360,76 1278,45	1111,53 244,94	107658 6443	5602 1234	95613	6987 9172	123816	
99	382	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	1458303,02 678756,00	716732,51 260690,67	39374 18326	19352 7039	1696	25111 5159	69644	
100	384	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,40815	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	24422 21511	1113 199	1798	14980 3152	42555	
101	389	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка/ ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	26676 20023	6650 1924	3	21727 3872	52276	
102	391	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	360	148,62 147,80	0,82 0,41	53503 53208	296 148	--	36815 7225	97544	
103	393	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,5	8564,76 3103,62	996,96 405,30	115624 41899	13459 5472	60266	44528 12812	172964	
104	394	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	4502,02 555,46	303,06 103,29	607773 74987	40913 13944	491873	83595 55309	746678	
			КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ = 140ШТ										
105	395	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	140	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	872764 502132	300527 111052	70105	607053 118385	1598202	
106	398	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,96	17361,00 --	-- --	34028 --	-- --	34028	-- 2722	36750	
			ПРОЧЕЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
107	401	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,4571	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.160ММ	км трубопровода	0,37	183906,78	152326,39	68046	56361	1164	21095	96272	
			НР - 91%; СП - 8%			28433,91	34218,07	10521	12661		7131		
108	402	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3143	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.110ММ	км трубопровода	0,654	126453,51	104738,97	82701	68499	1416	25638	117006	
			НР - 91%; СП - 8%			19551,03	23528,20	12786	15387		8667		
109	403	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2571	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.90ММ	км трубопровода	0,8046	103440,02	85677,34	83228	68936	1424	25802	117752	
			НР - 91%; СП - 8%			15992,91	19246,26	12868	15486		8722		
110	404	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.63ММ	км трубопровода	3,5324	72420,08	59984,14	255817	211888	4377	79306	361933	
			НР - 91%; СП - 8%			11196,90	13474,63	39552	47598		26810		
111	405	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0914	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.32ММ	км трубопровода	0,464	36773,31	30458,61	17063	14133	292	5290	24141	
			НР - 91%; СП - 8%			5685,54	6842,12	2638	3175		1788		
112	406	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	45	1698,26	51,50	76422	2318	3904	42822	128783	
			НР - 61%; СП - 8%			1560,00	--	70200	--		9539		
113	407	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	163	1186,96	38,11	193474	6212	9266	108578	326216	
			НР - 61%; СП - 8%			1092,00	--	177996	--		24164		
114	408	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	355	683,30	20,60	242571	7313	13738	135127	407914	
			НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	221520	--		30216		
115	409	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	162	510,10	15,45	82636	2503	4317	46248	139194	
			НР - 61%; СП - 8%			468,00	--	75816	--		10311		
116	410	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	5825	561,89	--	3273009	--	78288	3130827	6916143	
			НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	3194721	--		512307		
117	411	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая (ДЛЯ ГНБ)	т	1,65622	43539,00	--	72110	--	72110	--	77879	
			СП - 8%			--	--	--	--		5769		
118	412	С121-130104-1301 2113-0104-1301 РСНБ РК 2015	Полимерно-битумное вяжущее (ДЛЯ ГНБ)	т	0,036805	172063,00	--	6333	--	6333	--	6840	
			СП - 8%			--	--	--	--		507		

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
119	413	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	147	1603,57	82,47	235725	12123	24787	202725	473526	
			НР - 99%; СП - 8%			1352,48	40,53	198815	5958		35076		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21417712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8468010					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1344958				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					426695				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1703710			
			- Накладные расходы	Тенге							8314536		
			- Сметная прибыль	Тенге							1586494		
			Итого по акту:					34 645 936					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			1 004 732					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					35 650 668					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			249 555					
			Итого с зимними					35 900 223					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			718 004					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			38 450 457					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			36 527 934					
			НДС - 12%	%	12			4 383 352					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					40 911 286,06					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 16 августа 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за август) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	341 239 300,00	43 430 000,00							5 211 600,00	48 641 600,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Руководитель _____ Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С. А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмағамбет Ш. Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 16 августа 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН = 3 КОМПЛ										
1	51	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**	м3 основания	0,81	5128,96	1742,16	4154	1411	2028	1230	5815	
			НР - 93%; СП - 8%			882,30	750,66	715	608		431		
2	52	Е11-070111-0109 1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетки,высотой до 2,5 м по столбам без цоколя.Установка**	м оград	45	3867,76	970,77	174049	43685	1314	171629	373332	
			НР - 118%; СП - 8%			2867,78	364,40	129050	16398		27654		
3	53	С121-020101-0408 2102-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10,F100,W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,16	14038,00	--	30322	--	30322	--	32748	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2426		
4	54	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ**	т	0,8208	553075,00	--	453964	--	453964	--	490281	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		36317		
5	55	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,3228	331504,00	--	107009	--	107009	--	115570	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8561		
6	56	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 2012**	т	0,1419	308407,00	--	43763	--	43763	--	47264	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3501		
7	57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	13,4763	96,23	2,44	1297	33	654	423	1858	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	610	4		138		
8	58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	м2	37,2795	159,22	3,44	5936	128	3836	1375	7895	
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	1972	20		585		
9	59	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	**Калитки.Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	3	11174,79	109,97	33524	330	130	39161	78500	
			НР - 118%; СП - 8%			11021,40	41,01	33064	123		5815		
10	60	С121-020101-0408 2102-0101-0408 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В10,F100,W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,27	14038,00	--	3790	--	3790	--	4093	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		303		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	61	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,1026	553075,00	--	56745	--	56745	--	61285	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4540		
12	62	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0588	331504,00	--	19492	--	19492	--	21051	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1559		
13	63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0069	308407,00	--	2128	--	2128	--	2298	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
14	64	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 прим	Навесы	шт.	9	500,00	--	4500	--	4500	--	4860	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		360		
15	65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9053	96,23	2,44	183	5	92	60	262	
			НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	86	1		19		
16	66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8807	159,22	3,44	777	17	502	180	1034	
			НР - 69%; СП - 8%			52,90	0,54	258	3		77		
			НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН-10/0,4КВ = 3ШТ (ЭСН-27)										
17	67	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	29,7	162,59	153,96	4829	4573	--	1002	6297	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	256	1135		466		
18	68	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	29,7	15,45	15,45	459	459	--	131	638	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	182		47		
19	69	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,7	161,77	76,23	4805	2264	--	2587	7984	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2541	1053		591		
20	70	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм.Монтаж оборудования	м	165	714,34	17,79	117866	2935	80373	25427	154756	
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	34558	757		11463		
21	71	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 22 мм.Монтаж оборудования	шт.	24	4886,89	165,82	117285	3979	91315	16627	144625	
			НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	21991	1102		10713		
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ										
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ С РЛНД (ЭСН-25)										
22	91	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,4	162,59	153,96	3642	3449	--	755	4749	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	193	856		352		
23	92	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	22,4	15,45	15,45	346	347	--	99	481	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	138		36		
24	93	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,4	161,77	76,23	3624	1707	--	1951	6021	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1916	794		446		
25	94	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	124,5	400,69	17,79	49886	2214	21597	19186	74597	
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	26075	571		5526		
26	95	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	2346,83	117,07	23468	1170	13135	6786	32675	
			НР - 72%; СП - 8%			916,30	26,25	9163	262		2420		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛЗ-10КВ (ЭСН-25)										
27	96	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	201,6	162,59	153,96	32778	31038	--	6799	42743	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1740	7703		3166		
28	97	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	201,6	15,45	15,45	3115	3115	--	891	4327	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	1238		320		
29	98	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	201,6	161,77	76,23	32613	15368	--	17563	54190	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	17245	7149		4014		
30	99	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	1110	400,69	17,79	444766	19747	192541	171053	665084	
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	232478	5095		49265		
31	100	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	160	2346,83	117,07	375493	18731	210154	108582	522801	
			НР - 72%; СП - 8%			916,30	26,25	146608	4200		38726		
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛИ-0,4КВ (ЭСН-25)										
32	101	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	118,8	162,59	153,96	19316	18290	--	4007	25188	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1025	4539		1866		
33	102	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	118,8	15,45	15,45	1835	1835	--	525	2549	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	729		189		
34	103	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	118,8	161,77	76,23	19218	9056	--	10350	31933	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	10162	4213		2365		
35	104	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	660	400,69	17,79	264455	11741	114484	101707	395455	
			НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	138230	3029		29293		
			ПРОВОД ВЛЗ-10КВ										
36	105	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,4655	165598,50	93999,26	408283	231755	8839	194720	651243	
			НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	167689	75711		48240		
			ПРОВОД ВЛИ-0,4КВ										
37	108	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,788	120733,22	24262,41	578071	116169	255904	203289	843869	
			НР - 80%; СП - 8%			43023,91	10048,58	205998	48113		62509		

РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
38	133	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	6	3711,04	643,58	22266	3862	2192	12719	37783	
			НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	16212	1453		2799		
39	154	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	9	3711,04	643,58	33399	5792	3289	19078	56675	
			НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	24318	2179		4198		
			Линейная арматура										
40	548	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1798,00	--	25172	--	25172	--	27186	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2014		
41	549	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,4	501,00	--	18236	--	18236	--	19695	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1459		
42	550	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	154,00	--	4312	--	4312	--	4657	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		345		
43	551	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	12995,00	--	181930	--	181930	--	196484	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14554		
44	552	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2857,00	--	19999	--	19999	--	21599	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1600		
45	553	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1870,00	--	39270	--	39270	--	42412	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3142		
46	554	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	1889,00	--	132230	--	132230	--	142808	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10578		
47	555	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	866,00	--	12124	--	12124	--	13094	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		970		
48	556	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	394,00	--	5516	--	5516	--	5957	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		441		
49	557	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	14	1092,86	--	15300	--	15300	--	16524	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1224		
50	558	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2450,00	--	51450	--	51450	--	55566	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4116		
51	559	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,014	154254,00	--	2160	--	2160	--	2333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		173		
52	560	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	43,00	--	1806	--	1806	--	1950	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
53	561	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	372,00	--	10416	--	10416	--	11249	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		833		
			Линейная арматура										
54	568	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1798,00	--	10788	--	10788	--	11651	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		863		
55	569	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	501,00	--	4008	--	4008	--	4329	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		321		
56	570	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
57	571	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12995,00	--	77970	--	77970	--	84208	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6238		
58	572	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1870,00	--	7480	--	7480	--	8078	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		598		
59	573	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1889,00	--	22668	--	22668	--	24481	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1813		
60	574	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		208		
61	575	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1277	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		95		
62	576	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.3	Заземляющий проводник 3П1	м	2	1092,86	--	2186	--	2186	--	2361	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		175		
63	577	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2450,00	--	12250	--	12250	--	13230	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		980		
64	578	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,002	154254,00	--	309	--	309	--	334	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
65	579	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	43,00	--	258	--	258	--	279	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
66	588	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,2714044	154254,00	--	350373	--	350373	--	378403	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28030		
67	589	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1798,00	--	528612	--	528612	--	570901	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42289		
68	590	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	382,2	501,00	--	191482	--	191482	--	206801	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15319		
69	591	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	154,00	--	45276	--	45276	--	48898	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3622		
70	592	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	2450,00	--	360150	--	360150	--	388962	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28812		
71	593	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1870,00	--	549780	--	549780	--	593762	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43982		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
72	594	С124-040207-3212 2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1104,00	--	324576	--	324576	--	350542	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25966		
73	595	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	1889,00	--	555366	--	555366	--	599795	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		44429		
74	596	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус предохранителя SV29.63	шт	294	3369,64	--	990674	--	990674	--	1069928	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		79254		
75	597	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Предохранитель SVV10.63	шт	294	500,89	--	147262	--	147262	--	159043	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11781		
76	598	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	735	43,00	--	31605	--	31605	--	34133	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2528		
77	599	С124-040207-4933 2404-0207-4933 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	2207,00	--	324429	--	324429	--	350383	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25954		
78	600	С124-040207-5306 2404-0207-5306 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	735	539,00	--	396165	--	396165	--	427858	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31693		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10909764**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1224153					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					555205				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189358				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7182383			
			- Накладные расходы	Тенге							1139892		
			- Сметная прибыль	Тенге							808129		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

79	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М	м3 грунта	635,276	26,72	26,72	16975	16975	--	4858	23579	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	6747		1747		
80	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	635,276	23,12	23,12	14688	14687	--	4203	20403	
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,19	--	5838		1511		
81	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4520,416698	162,59	153,96	734975	695963	--	152450	958419	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	39011	172725		70994		
82	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	139,806702	1546,27	--	216179	--	--	155649	401574	
			НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	216179	--		29746		
83	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м3 грунта	139,806702	162,59	153,96	22731	21525	--	4715	29642	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	1207	5342		2196		
84	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ	м3 грунта	1508,089978	799,15	--	1205190	--	--	867737	2238761	
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	1205190	--		165834		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
85	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	12226,89064	18,46	18,46	225708	225708	--	64529	313456	
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,33	--	89623		23219		
86	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12226,89064	161,77	76,23	1977944	932056	--	1065207	3286603	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1045888	433566		243452		
87	9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ	м3 грунта	1557,034762	26,72	26,72	41604	41604	--	11906	57790	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	16536		4281		
			Ручная разработка = 28м										
88	10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	31,6932	1288,56	--	40839	--	--	29404	75862	
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	40839	--		5619		
89	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	31,6932	799,15	--	25328	--	--	18236	47049	
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	25328	--		3485		
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
			ТРУБОПРОВОДЫ										
90	74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	475,533	5600,90	159,74	2663413	75961	2083977	520699	3438841	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	503475	22483		254729		
91	75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	2,9565	359018,56	106789,12	1061438	315722	8117	820724	2032735	
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	737599	91414		150573		
92	76	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка	км трубопровода	4,08825	297831,15	74581,99	1217608	304910	3152	986963	2380937	
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	909546	87387		176366		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15305652	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4724262					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2645111				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					931661				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2095246			
			- Накладные расходы	Тенге							4707280		
			- Сметная прибыль	Тенге							1133752		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"										
			РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
93	133	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1671,074878	161,77	76,23	270330	127386	--	145584	449187	449187
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	142944	59256		33273		
94	134	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ	м3 грунта	355,2	26,72	26,72	9491	9491	--	2716	13184	13184
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	3772		977		
			РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
95	215	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ	м3 грунта	1861	162,59	153,96	302580	286520	--	62762	394569	
			НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	16060	71109		29227		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
96	216	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	54,52	1546,27	--	84303	--	--	60698	156601	
			НР - 72%; СП - 8%			1546,27	--	84303	--		11600		
97	217	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,28	1288,56	--	18401	--	--	13248	34181	
			НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	18401	--		2532		
98	218	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	368	799,15	--	294087	--	--	211743	546296	
			НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	294087	--		40466		
99	219	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ	м3 грунта	3457,44	15,45	15,45	53417	53418	--	15285	74198	
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	21229		5496		
100	220	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	935,2135461	161,77	76,23	151289	71292	--	81476	251386	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	79998	33163		18621		
			ГАЗОПРОВОД										
101	222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М+ДЛЯ ТРОЙНИКОВ	м3 основания	293,2	5600,90	159,74	1642184	46835	1284921	321048	2120291	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	310428	13862		157059		
102	223	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,148	461753,92	149446,48	68340	22119	14	52229	130214	
			НР - 99%; СП - 8%			312208,00	44253,52	46207	6550		9645		
103	224	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,58344	355328,56	105745,12	207313	61696	58	161963	398818	
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	145559	18040		29542		
104	225	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка	км трубопровода	1,41296	313873,39	83629,67	443491	118166	70	355745	863175	
			НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	325255	34084		63939		
105	226	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,1856	296400,15	73885,99	55012	13713	7	44807	107804	
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	41292	3967		7985		
106	232	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,33	28476,60	19467,60	66350	45360	--	19098	92284	
			НР - 61%; СП - 8%			9009,00	4428,19	20991	10318		6836		
107	234	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км	2,33	59931,50	27639,50	139640	64400	--	60144	215767	
			НР - 61%; СП - 8%			32292,00	10024,42	75240	23357		15983		
108	236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы,седелки.Установка	шт.	111	1436,89	922,70	159495	102419	--	84670	263698	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	57075	28450		19533		
109	237	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	12	2117,53	1358,67	25410	16304	--	13501	42023	
			НР - 99%; СП - 8%			758,86	377,55	9106	4531		3113		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПЕРЕХОДОМ "ПЭ/СТАЛЬ" ДИАМ.32/25ММ = 147ШТ										
110	275	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,08526	791428,50	256807,84	67477	21895	1105	53371	130516	
			НР - 99%; СП - 8%			521664,00	110641,24	44477	9433		9668		
111	277	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,08526	1387324,25	273,84	118283	23	96018	22027	151535	
			НР - 99%; СП - 8%			260876,00	81,06	22242	7		11225		
112	278	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,11125	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью ДИАМ.89ММ	футляр	147	3480,51	358,17	511635	52651	299571	158912	724191	
			НР - 99%; СП - 8%			1084,44	7,51	159413	1104		53644		
113	279	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	85,26	1302,45	7,54	111047	643	13187	96439	224085	
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	97217	196		16599		
114	280	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.Монтаж	т конструкций	1,35681	59835,65	2726,64	81186	3700	5976	49799	141464	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	71510	663		10479		
115	282	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка	км трубопровода	0,15729	296400,15	73885,99	46621	11621	6	37972	91361	
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	34994	3362		6767		
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.110Х10,0ММ МЕТОДОМ ГНБ,ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 50+36=86 М = 2ШТ (8353.16СБ)										
116	293	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 200 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	86	2905,34	2286,65	249859	196652	381	110529	389219	
			НР - 99%; СП - 8%			614,25	683,95	52826	58820		28831		
117	295	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	80	1302,45	7,54	104196	603	12374	90489	210260	
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	91219	184		15575		
118	296	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	722954,61	216269,69	2169	649	26	1760	4243	
			НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	1494	284		314		
119	297	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	593,00	--	1786	--	1786	--	1929	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
120	298	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	3085	1538		1056		
121	299	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16	шт.	2	6237,00	--	12474	--	12474	--	13472	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		998		
122	300	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	2	633,00	--	1266	--	1266	--	1367	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		101		
123	301	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32х32,PN 16	шт.	2	3239,00	--	6478	--	6478	--	6996	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		518		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
124	302	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой (ГСН-23) *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	12468 7173	4293 1586	1002	8672 1691	22831	
125	303	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,01334	340191,00 --	-- --	4538 --	-- --	4538	-- 363	4901	Республика Казахстан
126	304	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000086	633858,00 --	-- --	55 --	-- --	55	-- 4	59	Республика Казахстан
127	305	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,028	17361,00 --	-- --	486 --	-- --	486	-- 39	525	Республика Казахстан
128	306	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ *СП - 8%*	т	0,000502	249975,00 --	-- --	125 --	-- --	125	-- 10	135	Республика Казахстан
129	307	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0028	1922812,34 78650,00	197288,92 52990,08	5384 220	552 148	4612	365 460	6209	
130	308	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	3,811	679,00 --	-- --	2588 --	-- --	2588	-- 207	2795	Республика Казахстан
131	309	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,004	3984,00 --	-- --	16 --	-- --	16	-- 1	17	Республика Казахстан
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.225Х20,5ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ МЕТОДОМ ГНБ,ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 17+4=21 М = 10ШТ (8353.16СБ)										
132	310	Е11-221401-0602 1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм.Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	0,021	2905,34 614,25	2286,65 683,95	61 13	48 14	--	27 7	95	
133	311	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	21,42	10032,00 --	-- --	214885 --	-- --	214885	-- 17191	232076	Республика Казахстан
134	312	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 160 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	21	1431,01 1211,85	8,09 2,57	30051 25449	170 54	4432	25248 4424	59723	
135	313	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	722954,61 497952,00	216269,69 94679,30	10844 7469	3244 1420	131	8801 1572	21216	
136	314	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	15,06	593,00 --	-- --	8931 --	-- --	8931	-- 714	9645	Республика Казахстан
137	315	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	30	1436,89 514,19	922,70 256,31	43107 15426	27681 7689	--	22884 5279	71270	
138	316	С123-020304-3650 2302-0304-3650 РСНБ РК 2015	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 225,PN 16 *СП - 8%*	шт.	10	7797,00 --	-- --	77970 --	-- --	77970	-- 6238	84208	Республика Казахстан
139	317	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 *СП - 8%*	шт.	10	633,00 --	-- --	6330 --	-- --	6330	-- 506	6836	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
140	318	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32,PN 16 *СП - 8%*	шт.	10	3239,00 --	-- --	32390 --	-- --	32390	-- 2591	34981	Республика Казахстан
141	319	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой (ГСН-23) *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	10	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	62340 35867	21466 7932	5007	43361 8456	114157	
142	320	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер *СП - 8%*	т	0,0667	340191,00 --	-- --	22691 --	-- --	22691	-- 1815	24506	Республика Казахстан
143	321	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00043	633858,00 --	-- --	273 --	-- --	273	-- 22	295	Республика Казахстан
144	322	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,14	17361,00 --	-- --	2431 --	-- --	2431	-- 194	2625	Республика Казахстан
145	323	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ *СП - 8%*	т	0,00251	249975,00 --	-- --	627 --	-- --	627	-- 50	677	Республика Казахстан
146	324	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	2997989,21 91520,00	604057,80 199050,81	59960 1830	12081 3981	46049	5753 5257	70970	
147	325	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83 *СП - 8%*	кг	19,055	679,00 --	-- --	12938 --	-- --	12938	-- 1035	13973	Республика Казахстан
148	326	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	0,02	3984,00 --	-- --	80 --	-- --	80	-- 6	86	Республика Казахстан
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.160Х14,6ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.110Х10,0ММ ОТКР.МЕТОДОМ,ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 21+15+12+8Х3+6Х2+4Х31=208 М = 40ШТ (8353.16СБ)										
149	327	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка/ ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,208	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	96045 64939	31085 9205	21	73403 13556	183003	
150	329	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	208	1302,45 1140,24	7,54 2,30	270910 237170	1568 478	32172	235272 40495	546676	
151	330	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,06	722954,61 497952,00	216269,69 94679,30	43377 29877	12976 5681	524	35202 6286	84866	
152	331	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	60,24	593,00 --	-- --	35722 --	-- --	35722	-- 2858	38580	Республика Казахстан
153	332	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	120	1436,89 514,19	922,70 256,31	172427 61703	110724 30757	--	91535 21117	285079	
154	333	С123-020304-3635 2302-0304-3635 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 160,PN 16 *СП - 8%*	шт.	40	6237,00 --	-- --	249480 --	-- --	249480	-- 19958	269438	Республика Казахстан
155	334	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	40	633,00	--	25320	--	25320	--	27346	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2026		
156	335	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32,PN 16	шт.	40	3239,00	--	129560	--	129560	--	139925	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10365		
157	336	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой (ГСН-23)	шт.	40	6234,03	2146,62	249361	85865	20030	173444	456629	
			НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	143466	31729		33824		
158	337	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,2668	340191,00	--	90763	--	90763	--	98024	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7261		
159	338	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00172	633858,00	--	1090	--	1090	--	1177	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
160	339	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,56	17361,00	--	9722	--	9722	--	10500	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		778		
161	340	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т	0,01004	249975,00	--	2510	--	2510	--	2711	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
162	341	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,056	1922812,34	197288,92	107677	11048	92225	7298	124173	
			НР - 99%; СП - 8%			78650,00	52990,08	4404	2967		9198		
163	342	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	76,22	679,00	--	51753	--	51753	--	55893	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4140		
164	343	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	3984,00	--	319	--	319	--	344	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
			ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ДИАМ.110Х10ММ ДЛЯ ТРУБ ДИАМ.63Х5,8ММ ОТКР.МЕТОДОМ,ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 21Х4+16Х4+4Х79=464 М = 87ШТ (8353.16СБ)										
165	344	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,464	355328,56	105745,12	164872	49066	45	128806	317173	
			НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	115761	14347		23494		
166	346	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	464	1302,45	7,54	604337	3498	71768	524837	1219508	
			НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	529071	1067		90334		
167	347	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1305	722954,61	216269,69	94346	28224	1139	76565	184584	
			НР - 99%; СП - 8%			497952,00	94679,30	64983	12356		13673		
168	349	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	261	1436,89	922,70	375028	240825	--	199089	620047	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	134204	66897		45929		
169	353	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой (ГСН-23)	шт.	87	6234,03	2146,62	542361	186756	43566	377240	993169	
			НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	312039	69011		73568		
170	356	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,218	17361,00	--	21146	--	21146	--	22838	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1692		
171	357	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	КОЛПАК ДУ40ММ	т	0,021837	249975,00	--	5459	--	5459	--	5896	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		437		
172	358	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент/ НА ДВА КОНЦА ФУТЛЯРА**	км трубопровода	0,0696	1387324,25	273,84	96558	19	78382	17981	123702	
			НР - 99%; СП - 8%			260876,00	81,06	18157	6		9163		
173	359	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	**Герметик ГОСТ 25621-83**	кг	165,7785	679,00	--	112564	--	112564	--	121569	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9005		
174	360	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,174	3984,00	--	693	--	693	--	748	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		55		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14976977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4054644					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2164281				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					674604				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3260277			
			- Накладные расходы	Тенге							4388375		
			- Сметная прибыль	Тенге							1109402		

			Итого по акту:					41 192 393					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			1 194 579					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					42 386 972					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			296 709					
			Итого с зимними					42 683 681					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			853 674					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			45 715 789					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			43 430 000					
			НДС - 12%	%	12			5 211 600					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					48 641 600					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер технадзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 27 июля 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	292 597 700,00	43 163 392,86							5 179 607,14	48 343 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

В. и.о. руководителя _____ Ш.Жандарбек

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор. №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 27 июля 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	794,1	26,72 --	26,72 10,62	21218 --	21218 8433	--	6072 2183	29473	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	794,1	23,12 --	23,12 9,19	18359 --	18360 7298	--	5254 1889	25502	
3	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5650,5	162,59 8,63	153,96 38,21	918718 48764	869954 215906	--	190563 88742	1198023	
4	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	174,8	1546,27 1546,27	-- --	270224 270224	-- --	--	194561 37183	501968	
5	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	174,8	162,59 8,63	153,96 38,21	28414 1508	26906 6678	--	5894 2745	37052	
6	6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ+ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1077,2	799,15 799,15	-- --	860850 860850	-- --	--	619812 118453	1599115	
7	7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5240,1	18,46 --	18,46 7,33	96732 --	96732 38410	--	27655 9951	134338	
8	8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5240,1	161,77 85,54	76,23 35,46	847690 448238	399453 185814	--	456517 104337	1408544	
9	9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	667,3	26,72 --	26,72 10,62	17830 --	17831 7087	--	5102 1835	24767	
			Ручная разработка = 28м										
10	10	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,6	1288,56 1288,56	-- --	17502 17502	-- --	--	12602 2408	32512	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов I *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13,6	799,15 799,15	-- --	10855 10855	-- --	--	7815 1494	20164	
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1													
12	12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	25	2086,99 1677,20	82,47 40,53	52175 41930	2061 1013	8184	42514 7575	102264	
13	16	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	1,15575	82115,01 47615,10	2886,45 1418,55	94904 55031	3336 1639	36537	56104 12081	163089	
14	26	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,8392	2723,00 --	-- --	26792 --	-- --	26792	-- 2143	28935	Республика Казахстан
15	27	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	9,8392	1225,00 --	-- --	12053 --	-- --	12053	-- 964	13017	Республика Казахстан
16	29	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 50,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	49	54301,00 --	-- --	2660749 --	-- --	2660749	-- 212860	2873609	Республика Казахстан
17	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	92	1436,89 514,19	922,70 256,31	132194 47305	84889 23581	--	70177 16190	218561	
			Переходы ПЭ-сталь										
18	65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	73,5	1436,89 514,19	922,70 256,31	105611 37793	67819 18839	--	56065 12934	174611	
19	66	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02205	453304,21 374946,00	69625,29 25440,55	9995 8268	1535 561	192	8740 1499	20234	
			ТРУБОПРОВОДЫ										
20	74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	317,022	5600,90 1058,76	159,74 47,28	1775609 335650	50641 14989	1389318	347133 169819	2292561	
21	75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,971	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	707626 491733	210481 60943	5412	547149 100382	1355157	
22	76	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,36275	297831,15 222478,00	74581,99 21375,19	405869 303182	101637 29129	1050	328988 58789	793645	
23	77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	953,55	1646,00 --	-- --	1569543 --	-- --	1569543	-- 125563	1695106	Республика Казахстан
			Футляры										
24	80	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,057	631523,66 386784,00	243964,48 73827,08	35997 22047	13906 4208	44	25992 4959	66948	
25	81	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	57,57	10960,00 --	-- --	630967 --	-- --	630967	-- 50477	681444	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
26	97	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК.Разборка ТОЛЩ.0,1+0,15М	м3 конструкции	143,8	366,53	255,73	52707	36774	--	25912	84909	
			НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	15933	8060		6290		
27	98	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка ТОЛЩ.10СМ	м3 конструкции	57,52	2911,93	1247,23	167494	71741	--	136517	328331	
			НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	95754	30651		24321		
28	99	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	301,98	107,00	--	32312	--		--	34897	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2585		
29	100	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т·км	1207,92	52,00	--	62812	--		--	67837	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5025		
30	101	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство/ ТОЛЩ.10СМ	м3 материала основания в плотном теле	57,52	5569,32	1042,08	320347	59940	252116	23447	371298	
			НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	8291	13419		27504		
31	102	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	575,2	714,44	248,84	410946	143133	248112	66570	515717	
			НР - 108%; СП - 8%			34,25	72,91	19701	41938		38201		
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
32	116	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П1	м3	3,6	42426,00	--	152734	--	152734	--	164953	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12219		
33	117	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ П21-В25	м3	3,52	43061,00	--	151575	--	151575	--	163701	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12126		
34	118	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	16	2460,00	--	39360	--	39360	--	42509	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3149		
35	119	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	8	4026,00	--	32208	--	32208	--	34785	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2577		
36	120	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	20145,00	--	161160	--	161160	--	174053	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12893		
37	121	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ 2С-2	т	0,21392	581954,00	--	124492	--	124492	--	134451	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9959		
38	124	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ	т	0,2072	308407,00	--	63902	--	63902	--	69014	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5112		
39	125	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3	14,9	20154,69	9298,29	300305	138544	6513	209855	550973	
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	155248	56726		40813		
40	126	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	3,14	11762,00	--	36933	--	36933	--	39888	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2955		
41	127	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1	13036,00	--	13036	--	13036	--	14079	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1043		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
42	132	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	114	2460,00 --	--	280440 --	-- --	280440	-- 22435	302875	Республика Казахстан
43	133	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010 *СП - 8%*	шт.	57	4026,00 --	--	229482 --	-- --	229482	-- 18359	247841	Республика Казахстан
44	136	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С- 2=58ШТ *СП - 8%*	т	0,99064	581954,00 --	--	576507 --	-- --	576507	-- 46121	622628	Республика Казахстан
45	138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,12064	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	92242 7500	867 168	83875	9048 8103	109394	
46	139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,29	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	6062 371	322 71	5369	402 517	6981	
47	150	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С- 2=18ШТ,С-3=1ШТ *СП - 8%*	т	0,32774	581954,00 --	--	190730 --	-- --	190730	-- 15258	205988	Республика Казахстан
48	152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,163792	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	125236 10183	1177 228	113876	12285 11002	148523	
49	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,532	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	11121 680	591 130	9850	738 949	12807	
50	159	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.150ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,47	19892,34 3799,08	8,16 --	267950 51174	110 --	216666	48103 25284	341337	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20280410	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3365715					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2439958				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					775919				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9329773			
			- Перевозка грузов	Тенге				95124					
			- Накладные расходы	Тенге							3547586		
			- Сметная прибыль	Тенге							1502255		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ГРПШ-07-2У1 С РЕГУЛЯТОРАМИ ДАВЛЕНИЯ РДНК-1000 С УЗЛОМ УЧЕТА DELTA G-65,С ЭЛЕКТРОННЫМ КОРРЕКТОРОМ ГАЗА = 1ШТ

51	1	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	4	447,86 82,96	364,90 183,74	1791 332	1460 735	--	768 205	2764	
52	2	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,058875	5046,16 882,30	1742,16 750,66	297 52	102 44	143	89 31	417	
53	3	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,206	26294,73 4987,71	1760,25 394,61	5417 1027	362 81	4028	1009 514	6940	
54	4	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	664,20 622,91	41,29 7,43	7970 7475	495 89	--	7035 1200	16205	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
55	5	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-3824 -3610	-214 -24	--	-3380 -576	-7780	
56	6	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	13,8	134,00 --	-- --	1849 --	-- --	1849	-- 148	1997	Республика Казахстан
57	7	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах.Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1264	112705,77 107445,00	2733,57 633,04	14246 13581	346 80	319	9426 1894	25566	
58	8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,1264	503676,00 --	-- --	63665 --	-- --	63665	-- 5093	68758	Республика Казахстан
59	9	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,6656	576,46 442,06	1,05 0,52	2113 1620	4 2	489	1298 273	3684	
60	10	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	16686,95 14403,20	1022,06 324,24	16687 14403	1022 324	1262	14433 2490	33609	
62	12	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	1225,00 --	-- --	4288 --	-- --	4288	-- 343	4631	Республика Казахстан
63	13	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514	Республика Казахстан
64	14	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1603,57 1352,48	82,47 40,53	3207 2705	165 81	337	2758 477	6442	
65	15	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	29882,00 --	-- --	59764 --	-- --	59764	-- 4781	64545	Республика Казахстан
66	16	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	574,82 516,80	36,90 --	2299 2067	148 --	84	2047 348	4693	
67	17	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1580,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826	Республика Казахстан
			Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
68	18	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	447,86 82,96	364,90 183,74	896 166	729 367	--	384 102	1382	
69	19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,0294375	5046,16 882,30	1742,16 750,66	149 26	51 22	72	45 15	209	
70	20	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	22376,91 4987,71	1760,25 394,61	2238 499	176 39	1563	490 218	2946	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
71	21	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	664,20 622,91	41,29 7,43	930 872	57 10	--	821 140	1891	
72	22	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-446 -421	-25 -3	--	-394 -67	-908	
73	23	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02882	107464,18 91411,20	7610,81 428,46	3097 2634	219 12	244	1826 394	5317	
74	24	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02882	553075,00 --	-- --	15940 --	-- --	15940	-- 1275	17215	Республика Казахстан
75	25	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,83578	576,46 442,06	1,05 0,52	482 369	-- --	113	296 62	840	
			Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50-16 = 2компл										
76	26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0250104	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	25950 12631	12850 3794	469	16261 3377	45588	
77	27	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм *СП - 8%*	т	0,0246	340191,00 --	-- --	8369 --	-- --	8369	-- 669	9038	Республика Казахстан
78	28	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015 прим	Втулка Ф-4 Сорт 1 ГОСТ 10007-80 = 4ШТ *СП - 8%*	т	0,0084	2587573,00 --	-- --	21736 --	-- --	21736	-- 1739	23475	Республика Казахстан
79	29	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 4 мм,d=50 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	31711,00 --	-- --	63 --	-- --	63	-- 5	68	Республика Казахстан
80	30	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0004104	633858,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281	Республика Казахстан
81	34	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	664,20 622,91	41,29 7,43	7970 7475	495 89	--	7035 1200	16205	
82	35	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	12	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-3824 -3610	-214 -24	--	-3380 -576	-7780	
83	36	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	13,8	134,00 --	-- --	1849 --	-- --	1849	-- 148	1997	Республика Казахстан
84	37	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах.Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,1264	112705,77 107445,00	2733,57 633,04	14246 13581	346 80	319	9426 1894	25566	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
85	38	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 *СП - 8%*	т	0,1264	503676,00 --	-- --	63665 --	-- --	63665	-- 5093	68758	Республика Казахстан
86	39	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3,6656	576,46 442,06	1,05 0,52	2113 1620	4 2	489	1298 273	3684	
87	40	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	16686,95 14403,20	1022,06 324,24	16687 14403	1022 324	1262	14433 2490	33609	
88	42	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	1225,00 --	-- --	4288 --	-- --	4288	-- 343	4631	Республика Казахстан
89	43	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514	Республика Казахстан
90	44	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1603,57 1352,48	82,47 40,53	3207 2705	165 81	337	2758 477	6442	
91	45	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	29882,00 --	-- --	59764 --	-- --	59764	-- 4781	64545	Республика Казахстан
92	46	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	574,82 516,80	36,90 --	2299 2067	148 --	84	2047 348	4693	
93	47	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1580,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826	Республика Казахстан
			Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
94	48	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	447,86 82,96	364,90 183,74	896 166	729 367	--	384 102	1382	
95	49	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,0294375	5046,16 882,30	1742,16 750,66	149 26	51 22	72	45 15	209	
96	50	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	22376,91 4987,71	1760,25 394,61	2238 499	176 39	1563	490 218	2946	
97	51	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	664,20 622,91	41,29 7,43	930 872	57 10	--	821 140	1891	
98	52	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-446 -421	-25 -3	--	-394 -67	-908	
99	53	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,02882	107464,18	7610,81	3097	219	244	1826	5317	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	2634	12		394		
100	54	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02882	553075,00	--	15940	--	15940	--	17215	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1275		
101	55	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,83578	576,46	1,05	482	--	113	296	840	
			НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	369	--		62		
			Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50-16 = 2компл										
102	56	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0250104	1037550,09	513822,74	25950	12850	469	16261	45588	
			НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	12631	3794		3377		
103	57	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	т	0,0246	340191,00	--	8369	--	8369	--	9038	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		669		
104	58	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015 прим	Втулка Ф-4 Сорт 1 ГОСТ 10007-80 = 4ШТ	т	0,0084	2587573,00	--	21736	--	21736	--	23475	
			СП - 8%			--	--	--	--		1739		
105	59	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 4 мм,d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711,00	--	63	--	63	--	68	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
106	60	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004104	633858,00	--	260	--	260	--	281	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
107	64	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	12	664,20	41,29	7970	495	--	7035	16205	
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	7475	89		1200		
108	65	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	12	-318,68	-17,87	-3824	-214	--	-3380	-7780	
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-3610	-24		-576		
109	66	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Руберойд кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	13,8	134,00	--	1849	--	1849	--	1997	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
110	67	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции,закрепляемые на фундаментах.Монтаж/ РАМА ПОД ГРПШ	т конструкций	0,1264	112705,77	2733,57	14246	346	319	9426	25566	
			НР - 69%; СП - 8%			107445,00	633,04	13581	80		1894		
111	68	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245	т	0,1264	503676,00	--	63665	--	63665	--	68758	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5093		
112	69	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,6656	576,46	1,05	2113	4	489	1298	3684	
			НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	1620	2		273		
113	70	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	16686,95	1022,06	16687	1022	1262	14433	33609	
			НР - 98%; СП - 8%			14403,20	324,24	14403	324		2490		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
114	72	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	1225,00 --	-- --	4288 --	-- --	4288	-- 343	4631	Республика Казахстан
115	73	С123-020101-0156 2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	701,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514	Республика Казахстан
116	74	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1603,57 1352,48	82,47 40,53	3207 2705	165 81	337	2758 477	6442	
117	75	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2	29882,00 --	-- --	59764 --	-- --	59764	-- 4781	64545	Республика Казахстан
118	76	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	574,82 516,80	36,90 --	2299 2067	148 --	84	2047 348	4693	
119	77	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1580,00 --	-- --	6320 --	-- --	6320	-- 506	6826	Республика Казахстан
			Опора стальная УКГ 11.00-04 = 2шт										
120	78	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	2	447,86 82,96	364,90 183,74	896 166	729 367	--	384 102	1382	
121	79	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,0294375	5046,16 882,30	1742,16 750,66	149 26	51 22	72	45 15	209	
122	80	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	22376,91 4987,71	1760,25 394,61	2238 499	176 39	1563	490 218	2946	
123	81	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	664,20 622,91	41,29 7,43	930 872	57 10	--	821 140	1891	
124	82	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	1,4	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-446 -421	-25 -3	--	-394 -67	-908	
125	83	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02882	107464,18 91411,20	7610,81 428,46	3097 2634	219 12	244	1826 394	5317	
126	84	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02882	553075,00 --	-- --	15940 --	-- --	15940	-- 1275	17215	Республика Казахстан
127	85	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,83578	576,46 442,06	1,05 0,52	482 369	-- --	113	296 62	840	
			Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50-16 = 2компл										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
128	86	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0250104	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	25950 12631	12850 3794	469	16261 3377	45588	Республика Казахстан
129	87	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм *СП - 8%*	т	0,0246	340191,00 --	-- --	8369 --	-- --	8369	-- 669	9038	Республика Казахстан
130	88	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015 прим	Втулка Ф-4 Сорт 1 ГОСТ 10007-80 = 4ШТ *СП - 8%*	т	0,0084	2587573,00 --	-- --	21736 --	-- --	21736	-- 1739	23475	Республика Казахстан
131	89	С123-021101-1303 2302-1101-1303 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 4 мм,d=50 мм ГОСТ 15180-86 *СП - 8%*	1000 шт.	0,002	31711,00 --	-- --	63 --	-- --	63	-- 5	68	Республика Казахстан
132	90	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0004104	633858,00 --	-- --	260 --	-- --	260	-- 21	281	Республика Казахстан
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ = 3ШТ										
133	91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство/ ТОЛЩ.300ММ *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,2649375	5046,16 882,30	1742,16 750,66	1337 234	462 199	641	402 139	1878	
134	92	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,5	664,20 622,91	41,29 7,43	8967 8409	557 100	--	7914 1350	18231	
135	93	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	13,5	-318,68 -300,81	-17,87 -2,03	-4302 -4061	-241 -27	--	-3802 -648	-8753	
136	94	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93 *СП - 8%*	м2	15,525	134,00 --	-- --	2080 --	-- --	2080	-- 166	2246	Республика Казахстан
137	95	Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки,высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	39	3562,33 2584,86	964,99 361,57	138931 100810	37634 14101	487	135595 21962	296488	
138	96	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	3	877,73 803,01	33,13 4,59	2633 2409	100 14	124	2859 439	5931	
139	97	С121-020101-0302 2102-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5,F50,W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,6	13151,00 --	-- --	7891 --	-- --	7891	-- 631	8522	Республика Казахстан
140	98	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ,ЛИСТ = 6ШТ *СП - 8%*	т	0,21348	553075,00 --	-- --	118070 --	-- --	118070	-- 9446	127516	Республика Казахстан
141	99	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/ РАМА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ *СП - 8%*	т	0,4956	262672,00 --	-- --	130180 --	-- --	130180	-- 10414	140594	Республика Казахстан
142	100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02934	228894,00 --	-- --	6716 --	-- --	6716	-- 537	7253	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
143	101	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,006348	314349,00 --	-- --	1995 --	-- --	1995	-- 160	2155	Республика Казахстан
144	102	С121-050308-0232 2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 3 мм,размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	54,9	1077,00 --	-- --	59127 --	-- --	59127	-- 4730	63857	Республика Казахстан
145	103	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0132	686925,00 --	-- --	9067 --	-- --	9067	-- 725	9792	Республика Казахстан
146	104	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	6	500,00 --	-- --	3000 --	-- --	3000	-- 240	3240	Республика Казахстан
147	105	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	19,662	96,23 45,25	2,44 0,27	1892 890	48 5	954	618 201	2710	
148	106	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,89148	908,31 773,91	1,05 0,52	810 690	-- --	120	552 109	1471	
149	107	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	3,6	8511,62 3217,80	1732,04 743,05	30642 11584	6235 2675	12823	13404 3524	47569	
			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ Н=4,0М = 3ШТ (М3)										
150	108	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	3	672,18 124,06	548,12 275,99	2017 372	1644 828	--	864 230	3112	
151	109	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство ТОЛЩ.100ММ (ПРИМ.П.4) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,588	6218,30 809,64	1024,16 412,91	3656 476	602 243	2578	669 346	4671	
152	110	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,188	28459,27 7170,54	1945,71 440,18	33810 8519	2312 523	22979	8228 3363	45401	
153	111	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,034032	247045,00 --	-- --	8407 --	-- --	8407	-- 673	9080	Республика Казахстан
154	112	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,060402	162405,30 50622,00	108193,12 25889,02	9810 3058	6535 1564	217	3697 1081	14588	
155	113	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,060402	553075,00 --	-- --	33407 --	-- --	33407	-- 2673	36080	Республика Казахстан
156	114	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,7	159,22 52,90	3,44 0,54	430 143	9 1	278	100 42	572	
157	115	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,5	265,42 183,26	24,29 7,22	1991 1374	182 54	435	1029 242	3261	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
158	116	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00588	314349,00 --	-- --	1848 --	-- --	1848	-- 148	1996	Республика Казахстан
159	117	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	265,42 183,26	24,29 7,22	3981 2749	364 108	868	2057 483	6521	
160	118	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,01884	247135,00 --	-- --	4656 --	-- --	4656	-- 372	5028	Республика Казахстан
			ГАЗОПРОВОД										
161	119	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,012	722954,61 497952,00	216269,69 94679,30	8675 5975	2595 1136	105	7040 1257	16973	
162	120	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	12,048	1061,00 --	-- --	12783 --	-- --	12783	-- 1023	13806	Республика Казахстан
163	121	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,003	1037550,09 505010,50	513822,74 151716,34	3113 1515	1541 455	57	1950 405	5469	
164	122	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	6	470,00 --	-- --	2820 --	-- --	2820	-- 226	3046	Республика Казахстан
165	123	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: седелка.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1436,89 514,19	922,70 256,31	1437 514	922 256	--	763 176	2376	
166	124	С123-020304-3656 2302-0304-3656 РСНБ РК 2015	Седелка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 250x110,PN 16 *СП - 8%*	шт.	1	15144,00 --	-- --	15144 --	-- --	15144	-- 1212	16356	Республика Казахстан
			ПРОЧЕЕ										
167	125	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	3	683,30 624,00	20,60 --	2050 1872	62 --	116	1142 255	3447	
168	126	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 ЗА ДВА РАЗА/ ГАЗОПР-ДА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,5	192,45 90,50	4,87 0,54	481 226	12 1	243	157 51	689	
169	127	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА/ ГАЗОПР-ДА,ОПОР *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,5	159,22 52,90	3,44 0,54	398 132	8 1	258	92 39	529	
170	128	Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	5958,61 4626,72	810,98 --	5959 4627	811 --	521	4580 843	11383	

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
171	129	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	791,7819	162,59 8,63	153,96 38,21	128736 6833	121903 30254	--	26703 12435	167874	
172	130	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	24,4881	1546,27 1546,27	-- --	37865 37865	-- --	--	27263 5210	70338	
173	131	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	163,392	799,15 799,15	-- --	130575 130575	-- --	--	94014 17967	242556	
174	132	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2483,4	15,45 --	15,45 6,14	38369 --	38368 15248	--	10979 3948	53295	
175	133	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	812,3251217	161,77 85,54	76,23 35,46	131410 69486	61923 28805	--	70770 16174	218354	
			ГАЗОПРОВОД										
176	135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	78,144	5600,90 1058,76	159,74 47,28	437677 82736	12483 3695	342458	85566 41859	565103	
177	136	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,980474	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	348390 244613	103680 30316	97	272179 49646	670215	
178	138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	1,5015	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	42758 13527	29231 6649	--	12307 4405	59471	
179	139	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	1501,5	15,00 --	-- --	22522 --	-- --	22522	-- 1802	24324	Республика Казахстан
180	140	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД *НР - 61%; СП - 8%*	км	1,5015	59931,50 32292,00	27639,50 10024,42	89987 48486	41501 15052	--	38758 10300	139045	
181	141	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,5015	96442,00 --	-- --	144808 --	-- --	144808	-- 11585	156393	Республика Казахстан
			ПЭ КРАН ДИАМ.110ММ = 5ШТ										
182	142	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	16	5600,90 1058,76	159,74 47,28	89614 16940	2555 756	70119	17520 8571	115704	
183	143	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	8710 639	555 122	7516	693 752	10155	
184	144	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,716	13912,41 6018,26	7466,69 2680,79	9961 4309	5346 1919	306	7350 1385	18696	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
185	145	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	6836,00 --	--	27344 --	--	27344	-- 2188	29532	Республика Казахстан
186	146	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6 *СП - 8%*	м3	0,316	24430,00 --	--	7720 --	--	7720	-- 618	8338	Республика Казахстан
187	147	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые.Установка диска *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1436,89 514,19	922,70 256,31	5748 2057	3691 1025	--	3051 704	9503	
188	148	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10 *СП - 8%*	т	0,0188	2587573,00 --	--	48646 --	--	48646	-- 3892	52538	Республика Казахстан
189	149	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1825,60 1510,43	192,43 94,57	7302 6042	769 378	491	6356 1093	14750	
190	150	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	22562,00 --	--	90248 --	--	90248	-- 7220	97468	Республика Казахстан
191	151	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	2869,32 1028,38	1840,94 511,01	11477 4114	7364 2044	--	6096 1406	18979	
192	152	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровый полиэтиленовые,DN 110 *СП - 8%*	шт.	4	88799,20 --	--	355197 --	--	355197	-- 28416	383613	Республика Казахстан
193	153	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1,75 м *СП - 8%*	шт.	4	17834,00 --	--	71336 --	--	71336	-- 5707	77043	Республика Казахстан
194	154	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1436,89 514,19	922,70 256,31	11495 4114	7381 2050	--	6102 1408	19005	
195	155	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 *СП - 8%*	шт.	8	2176,00 --	--	17408 --	--	17408	-- 1393	18801	Республика Казахстан
196	156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	1672 102	89 20	1481	111 143	1926	

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

197	215	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+КОТЛОВАН ДЛЯ ГНБ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	697,875	162,59 8,63	153,96 38,21	113467 6023	107445 26666	--	23536 10960	147963	
198	216	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,445	1546,27 1546,27	-- --	31614 31614	-- --	--	22762 4350	58726	
199	217	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,355	1288,56 1288,56	-- --	6900 6900	-- --	--	4968 949	12818	
200	218	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	552	799,15 799,15	-- --	441131 441131	-- --	--	317614 60700	819445	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ГАЗОПРОВОД										
201	222	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М+ДЛЯ ТРОЙНИКОВ *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	109,95	5600,90 1058,76	159,74 47,28	615819 116411	17563 5198	481845	120393 58897	795109	
202	223	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0555	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	25627 17328	8294 2456	5	19586 3617	48830	
203	224	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,21879	355328,56 249484,00	105745,12 30919,81	77742 54585	23136 6765	21	60736 11078	149556	
204	225	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,52986	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	166309 121971	44312 12781	26	133404 23977	323691	
205	226	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0696	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	20629 15484	5143 1488	2	16802 2995	40426	
206	227	С123-010502-0817 2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	205,535	5079,00 --	-- --	1043912 --	-- --	1043912	-- 83513	1127425	Республика Казахстан
207	232	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,87375	28476,60 9009,00	19467,60 4428,19	24881 7872	17010 3869	--	7162 2563	34606	
208	234	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,87375	59931,50 32292,00	27639,50 10024,42	52365 28215	24150 8759	--	22554 5994	80913	
209	276	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	85,60104	2222,00 --	-- --	190206 --	-- --	190206	-- 15216	205422	Республика Казахстан
210	281	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	1,35681	588223,00 --	-- --	798107 --	-- --	798107	-- 63849	861956	Республика Казахстан
211	283	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011 *СП - 8%*	м	158,8629	221,00 --	-- --	35109 --	-- --	35109	-- 2809	37918	Республика Казахстан
212	345	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	468,64	2409,00 --	-- --	1128954 --	-- --	1128954	-- 90316	1219270	Республика Казахстан
213	348	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	131,022	593,00 --	-- --	77696 --	-- --	77696	-- 6216	83912	Республика Казахстан
214	350	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015 прим	Патрубок-накладка полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 *СП - 8%*	шт.	87	6237,00 --	-- --	542619 --	-- --	542619	-- 43410	586029	Республика Казахстан
215	351	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16	шт.	87	633,00	--	55071	--	55071	--	59477	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
216	352	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	СП - 8% Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 32x32,PN 16	шт.	87	3239,00 --	-- --	281793 --	-- --	281793	4406 22543	304336	Республика Казахстан
217	354	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	СП - 8% Ковер	т	0,58029	340191,00 --	-- --	197409 --	-- --	197409	-- 15793	213202	Республика Казахстан
218	355	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	СП - 8% Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003741	633858,00 --	-- --	2371 --	-- --	2371	-- 190	2561	Республика Казахстан
219	371	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	СП - 8% Ковер	т	0,85376	340191,00 --	-- --	290441 --	-- --	290441	-- 23235	313676	Республика Казахстан
220	372	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	СП - 8% Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005504	633858,00 --	-- --	3489 --	-- --	3489	-- 279	3768	Республика Казахстан
221	375	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2214	497904,00 --	-- --	110236 --	-- --	110236	-- 8819	119055	Республика Казахстан
222	377	С121-130409-0101 2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8% ИЗОЛЯТОР АЦЕИД 500-10	м2	1,926	9532,00 --	-- --	18359 --	-- --	18359	-- 1469	19828	Республика Казахстан
223	379	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	12,915	497846,00 --	-- --	6429681 --	-- --	6429681	-- 514374	6944055	Республика Казахстан
224	383	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	27,108	7338,00 --	-- --	198919 --	-- --	198919	-- 15913	214832	Республика Казахстан
225	385	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА	т	0,04518	497846,00 --	-- --	22493 --	-- --	22493	-- 1799	24292	Республика Казахстан
226	386	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	СП - 8% Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009918	233988,00 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507	Республика Казахстан
227	387	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	СП - 8% Шайбы,шплинт ГОСТ 11371-78	кг	14,6511	759,00 --	-- --	11120 --	-- --	11120	-- 890	12010	Республика Казахстан
228	388	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т	0,3384	497904,00 --	-- --	168491 --	-- --	168491	-- 13479	181970	Республика Казахстан
229	399	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	СП - 8% Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КОЖУХ	т	0,3822	497846,00 --	-- --	190277 --	-- --	190277	-- 15222	205499	Республика Казахстан
230	400	С123-051206-0901 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	СП - 8% Трубка контрольная	комплект	230	812,00 --	-- --	186760 --	-- --	186760	-- 14941	201701	Республика Казахстан
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1838951		796279		20659112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге						243791			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									
			- в том числе зарплата машинистов										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14706403			
			- Накладные расходы	Тенге							1787149		
			- Сметная прибыль	Тенге							1530306		
			Итого по акту:					40 939 522					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			1 187 246					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					42 126 768					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			294 887					
			Итого с зимними					42 421 656					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			848 433					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			45 435 151					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			43 163 393					
			НДС - 12%	%	12			5 179 607					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					48 343 000					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех. надзора Сапарматов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 08 июня 2022г.

код	код	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июнь) , без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	118 619 229,00	30 141 365,18							3 616 963,82	33 758 329,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек

Руководитель_____ Досанов Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор_____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор_____ Досмагамбет И. К.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 08 июня 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ СРЕЗКА РАСТ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	635,276	26,72 --	26,72 10,62	16975 --	16975 6747	--	4858 1747	23579	
2	2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	635,276	23,12 --	23,12 9,19	14688 --	14687 5838	--	4203 1511	20403	
3	3	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4520,416698	162,59 8,63	153,96 38,21	734975 39011	695963 172725	--	152450 70994	958419	
4	4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	139,806702	1546,27 1546,27	-- --	216179 216179	-- --	--	155649 29746	401574	
5	5	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	139,806702	162,59 8,63	153,96 38,21	22731 1207	21525 5342	--	4715 2196	29642	
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
			ТРУБОПРОВОДЫ										
6	74	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	317,022	5600,90 1058,76	159,74 47,28	1775609 335650	50641 14989	1389318	347133 169819	2292561	
7	75	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,9565	359018,56 249484,00	106789,12 30919,81	1061438 737599	315722 91414	8117	820724 150573	2032735	
8	77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2500	1646,00 --	-- --	4115000 --	-- --	4115000	-- 329200	4444200	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
9	78	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	128,27	184,00 --	-- --	23602 --	-- --	23602	-- 1888	25490	Республика Казахстан
10	79	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	5377,24	124,00 --	-- --	666778 --	-- --	666778	-- 53342	720120	Республика Казахстан
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 1438М2										
11	97	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК.Разборка ТОЛЩ.0,1+0,15М *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	125,825	366,53 110,80	255,73 56,05	46119 13941	32177 7052	--	22673 5503	74296	
12	98	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка ТОЛЩ.10СМ *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	50,33	2911,93 1664,70	1247,23 532,87	146557 83784	62773 26819	--	119452 21281	287290	
13	99	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка *СП - 8%*	т	264,2325	107,00 --	-- --	28273 --	-- --		-- 2262	30535	Республика Казахстан
14	100	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ *СП - 8%*	т·км	1056,93	52,00 --	-- --	54960 --	-- --		-- 4397	59357	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 58ШТ										
15	125	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,8	20154,69 10419,36	9298,29 3807,12	600610 310497	277089 113452	13024	419710 81626	1101945	
16	126	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА *СП - 8%*	м3	6,28	11762,00 --	-- --	73865 --	-- --	73865	-- 5909	79774	Республика Казахстан
17	127	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ *СП - 8%*	м3	2	13036,00 --	-- --	26072 --	-- --	26072	-- 2086	28158	Республика Казахстан
18	128	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	58	17223,00 --	-- --	998934 --	-- --	998934	-- 79915	1078849	Республика Казахстан
19	129	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	58	14597,00 --	-- --	846626 --	-- --	846626	-- 67730	914356	Республика Казахстан
20	130	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а *СП - 8%*	шт.	58	14597,00 --	-- --	846626 --	-- --	846626	-- 67730	914356	Республика Казахстан
21	131	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	58	14996,00 --	-- --	869768 --	-- --	869768	-- 69581	939349	Республика Казахстан
22	138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,36192	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	276725 22501	2602 504	251622	27145 24310	328180	
23	139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,87	20903,80 1278,45	1111,53 244,94	18186 1112	967 213	16107	1206 1551	20943	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16806111	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1761481					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1491121				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					445095				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10145459			
			- Перевозка грузов	Тенге				83233					
			- Накладные расходы	Тенге							2079918		
			- Сметная прибыль	Тенге							1244897		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
24	129	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2306,4951	162,59	153,96	375013	355108	--	77786	489023	
			НР - 72%, СП - 8%			8,63	38,21	19905	88131		36224		
25	130	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71,3349	1546,27	--	110303	--	--	79418	204899	
			НР - 72%, СП - 8%			1546,27	--	110303	--		15178		
26	131	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	475,968	799,15	--	380370	--	--	273866	706575	
			НР - 72%, СП - 8%			799,15	--	380370	--		52339		
			ГАЗОПРОВОД										
27	135	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	241,536	5600,90	159,74	1352819	38583	1058507	264477	1746680	
			НР - 99%, СП - 8%			1058,76	47,28	255729	11420		129384		
28	136	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	3,030556	355328,56	105745,12	1076843	320466	302	841282	2071575	
			НР - 99%, СП - 8%			249484,00	30919,81	756075	93704		153450		
29	137	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	600	2409,00	--	1445400	--	1445400	--	1561032	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		115632		
30	138	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,0485	28476,60	19467,60	86811	59347	--	24988	120742	
			НР - 61%, СП - 8%			9009,00	4428,19	27464	13499		8944		
31	139	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	3048,5	15,00	--	45728	--	45728	--	49386	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3658		
32	140	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее/ СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	км	3,0485	59931,50	27639,50	182701	84259	--	78691	282303	
			НР - 61%, СП - 8%			32292,00	10024,42	98442	30559		20911		
33	141	С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,0485	96442,00	--	294003	--	294003	--	317523	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23520		
34	191	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	7,872	497846,00	--	3919044	--	3919044	--	4232567	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		313523		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11782306**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1648288**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**857763**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**237313**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6762983**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1640508**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**872763**		
			Итого по акту:					**28 588 417**					
			в том числе оборудование					**0**					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			**829 064**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**29 417 481**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			**205 922**					
			Итого с зимними					**29 623 403**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**592 468**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			**31 727 753**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			**30 141 365**					
			НДС - 12%	%	12			**3 616 964**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**33 758 329**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС-Строй"
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 30 мая 2022г.

код	код	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	84 860 900,00	30 106 160,71							3 612 739,29	33 718 900,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Руководитель _____ Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмағамбет Ш. Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 30 мая2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПН-160/10/0,4 = 1КОМПЛ										
1	22	51-080102-0410 5108-0102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667,00 --	-- --	1289667 --	-- --	1289667	-- --	1289667	Республика Казахстан
2	23	51-080101-0105 5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593,00 --	-- --	871593 --	-- --	871593	-- --	871593	Республика Казахстан
			КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОСТАНЦИЯ КТПН-100/10/0,4 = 2 КОМПЛ										
3	45	51-080102-0407 5108-0102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА,мощность силового трансформатора 100 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - воздушный	шт.	2	1283174,00 --	-- --	2566348 --	-- --	2566348	-- --	2566348	Республика Казахстан
4	46	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4,номинальная мощность 100 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	685149,00 --	-- --	1370298 --	-- --	1370298	-- --	1370298	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 2. КЛ-10КВ										
5	106	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	14,793	373942,00 --	-- --	5531724 --	-- --	5531724	-- 442538	5974262	Республика Казахстан
6	109	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,90168	1167719,00 --	-- --	1052909 --	-- --	1052909	-- 84233	1137142	Республика Казахстан
7	110	С123-061201-09192306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	3,9627	839149,00 --	-- --	3325296 --	-- --	3325296	-- 266024	3591320	Республика Казахстан
8	111	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	0,01938	154254,00 --	-- --	2989 --	-- --	2989	-- 239	3228	Республика Казахстан
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ										
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10+КМ-2 (ОПОРА 77,78) = 2 КОМПЛ										
9	134	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель линейный SZ24	шт	6	69821,43	--	418929	--	418929	--	452443	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		33514		
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10+КР-2 (ОПОРА 120.5,163.2,181) = 3 КОМПЛ										
10	155	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Разъединитель линейный SZ24**	шт	9	69821,43	--	628393	--	628393	--	678664	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		50271		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17934965	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10960240			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						6097906			
			- Сметная прибыль	Тенге							876819		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
11	77	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	2500	1646,00	--	4115000	--	4115000	--	4444200	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		329200		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4444200	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4115000			
			- Сметная прибыль	Тенге							329200		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"										
12	137	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2500	2409,00	--	6022500	--	6022500	--	6504300	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		481800		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6504300	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6022500			
			- Сметная прибыль	Тенге							481800		
			Итого по акту:					28 883 465					
			в том числе оборудование					6 097 906					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			660 781					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					29 544 246					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			164 124					
			Итого с зимними					29 708 371					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			472 209					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			31 690 695					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			30 106 161					
			НДС - 12%	%	12			3 612 739					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					33 718 900					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	51 142 000,00	45 662 500,00							5 479 500,00	51 142 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Руководитель _____ Досалиев Т. К.

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмагамбет Ш. К.

Подрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за май 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ										
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10+КМ-2 (ОПОРА 77,78) = 2 КОМПЛ										
1	114	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636	
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751		
2	115	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	4	42096,00	--	168384	--	168384	--	181855	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13471		
3	116	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	62571,00	--	125142	--	125142	--	135153	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10011		
4	117	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	2	4926,96	--	9854	--	9854	--	10642	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		788		
5	118	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник 3П21	м	8	1047,32	--	8379	--	8379	--	9049	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		670		
6	119	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
7	120	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633858,00	--	254	--	254	--	274	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
			Линейная арматура										
8	121	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
9	122	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743,00	--	4458	--	4458	--	4815	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		357		
10	123	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1724		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
11	124	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	4	83,83 --	-- --	335 --	-- --	335	-- 27	362	Республика Казахстан
12	125	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	12	14577,00 --	-- --	174924 --	-- --	174924	-- 13994	188918	Республика Казахстан
13	126	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	12979,00 --	-- --	155748 --	-- --	155748	-- 12460	168208	Республика Казахстан
14	127	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	2859,00 --	-- --	17154 --	-- --	17154	-- 1372	18526	Республика Казахстан
15	128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1 *СП - 8%*	шт	6	11084,81 --	-- --	66509 --	-- --	66509	-- 5321	71830	Республика Казахстан
			УСТАНОВКА КМ-2 НА ОПОРЕ А10										
16	129	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн SH701 *СП - 8%*	шт	2	12294,64 --	-- --	24589 --	-- --	24589	-- 1967	26556	Республика Казахстан
17	130	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,019712	227533,00 --	-- --	4485 --	-- --	4485	-- 359	4844	Республика Казахстан
18	131	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	866,00 --	-- --	12124 --	-- --	12124	-- 970	13094	Республика Казахстан
19	132	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	394,00 --	-- --	5516 --	-- --	5516	-- 441	5957	Республика Казахстан
20	135	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	37156,00 --	-- --	222936 --	-- --	222936	-- 17835	240771	Республика Казахстан
21	136	С124-040207-5316 2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	18	7463,00 --	-- --	134334 --	-- --	134334	-- 10747	145081	Республика Казахстан
22	137	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	42	501,00 --	-- --	21042 --	-- --	21042	-- 1683	22725	Республика Казахстан
23	138	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	22	154,00 --	-- --	3388 --	-- --	3388	-- 271	3659	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10+КР-2 (ОПОРА 120.5,163.2,181) = 3 КОМПЛ										
24	139	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	44742 21097	21697 10885	1948	25586 5626	75954	
25	140	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	6	42096,00 --	-- --	252576 --	-- --	252576	-- 20206	272782	Республика Казахстан
26	141	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	62571,00 --	-- --	187713 --	-- --	187713	-- 15017	202730	Республика Казахстан
27	142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	3	4926,96	--	14781	--	14781	--	15963	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1182		
28	143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	12	1047,32	--	12568	--	12568	--	13573	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1005		
29	144	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15876	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1176		
30	145	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	633858,00	--	380	--	380	--	410	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30		
			Линейная арматура										
31	146	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	866,00	--	7794	--	7794	--	8418	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		624		
32	147	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	743,00	--	6687	--	6687	--	7222	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		535		
33	148	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2586		
34	149	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	83,83	--	503	--	503	--	543	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
35	150	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577,00	--	262386	--	262386	--	283377	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20991		
36	151	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12979,00	--	233622	--	233622	--	252312	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18690		
37	152	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2859,00	--	25731	--	25731	--	27789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
38	153	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	шт	9	11084,81	--	99763	--	99763	--	107744	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7981		
			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10 = 33 КОМПЛ										
39	157	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	33	7376,42	3128,75	243422	103249	21421	136426	410236	
			НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	118752	51780		30388		
40	158	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	33	42096,00	--	1389168	--	1389168	--	1500301	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		111133		
41	159	С124-040207-1918 2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	41410,00	--	1366530	--	1366530	--	1475852	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		109322		
42	160	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,223608	227533,00	--	50878	--	50878	--	54948	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4070		
			Линейная арматура										
43	161	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	866,00	--	28578	--	28578	--	30864	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2286		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
44	162	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	33	743,00 --	-- --	24519 --	-- --	24519	-- 1962	26481	Республика Казахстан
45	163	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	99	10777,00 --	-- --	1066923 --	-- --	1066923	-- 85354	1152277	Республика Казахстан
46	164	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	198	83,83 --	-- --	16599 --	-- --	16599	-- 1328	17927	Республика Казахстан
47	165	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	33	2450,00 --	-- --	80850 --	-- --	80850	-- 6468	87318	Республика Казахстан
48	166	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0066	633858,00 --	-- --	4183 --	-- --	4183	-- 335	4518	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПП10 = 15 КОМПЛ										
49	167	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	15	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	110646 53978	46931 23536	9737	62012 13813	186470	
50	168	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	15	42096,00 --	-- --	631440 --	-- --	631440	-- 50515	681955	Республика Казахстан
51	169	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	30	3021,42 1353,78	1667,64 660,06	90643 40613	50029 19802	--	48332 11118	150093	
52	170	С121-040406-0108 2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5 м,марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	30	21464,00 --	-- --	643920 --	-- --	643920	-- 51514	695434	Республика Казахстан
53	171	С124-040207-1918 2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	41410,00 --	-- --	621150 --	-- --	621150	-- 49692	670842	Республика Казахстан
54	172	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51 *СП - 8%*	шт	60	4936,07 --	-- --	296164 --	-- --	296164	-- 23693	319857	Республика Казахстан
			Линейная арматура										
55	173	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	90	83,83 --	-- --	7545 --	-- --	7545	-- 604	8149	Республика Казахстан
56	174	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	45	10777,00 --	-- --	484965 --	-- --	484965	-- 38797	523762	Республика Казахстан
57	175	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	866,00 --	-- --	12990 --	-- --	12990	-- 1039	14029	Республика Казахстан
58	176	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	743,00 --	-- --	11145 --	-- --	11145	-- 892	12037	Республика Казахстан
59	177	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	15	2450,00 --	-- --	36750 --	-- --	36750	-- 2940	39690	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
60	178	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,003	633858,00 --	-- --	1902 --	-- --	1902	-- 152	2054	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10 = 7 КОМПЛ										
61	179	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	160131 74088	81499 40895	4544	91986 20169	272287	
62	180	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	21	42096,00 --	-- --	884016 --	-- --	884016	-- 70721	954737	Республика Казахстан
63	181	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	7	62571,00 --	-- --	437997 --	-- --	437997	-- 35040	473037	Республика Казахстан
64	182	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52 *СП - 8%*	шт	14	4926,96 --	-- --	68977 --	-- --	68977	-- 5518	74495	Республика Казахстан
65	183	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,04312	227533,00 --	-- --	9811 --	-- --	9811	-- 785	10596	Республика Казахстан
66	184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21 *СП - 8%*	м	28	1047,32 --	-- --	29325 --	-- --	29325	-- 2346	31671	Республика Казахстан
67	185	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	2450,00 --	-- --	34300 --	-- --	34300	-- 2744	37044	Республика Казахстан
68	186	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0014	633858,00 --	-- --	887 --	-- --	887	-- 71	958	Республика Казахстан
69	187	С124-040109-1203 2404-0109-1203 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	14	5546,00 --	-- --	77644 --	-- --	77644	-- 6212	83856	Республика Казахстан
			Линейная арматура										
70	188	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	21	866,00 --	-- --	18186 --	-- --	18186	-- 1455	19641	Республика Казахстан
71	189	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	21	743,00 --	-- --	15603 --	-- --	15603	-- 1248	16851	Республика Казахстан
72	190	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	21	10777,00 --	-- --	226317 --	-- --	226317	-- 18105	244422	Республика Казахстан
73	191	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	42	83,83 --	-- --	3521 --	-- --	3521	-- 282	3803	Республика Казахстан
74	192	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	42	14577,00 --	-- --	612234 --	-- --	612234	-- 48979	661213	Республика Казахстан
75	193	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	42	12979,00 --	-- --	545118 --	-- --	545118	-- 43609	588727	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП10 = 9 КОМПЛ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
76	194	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	9	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	134226 63292	65092 32656	5842	76758 16879	227863	
77	195	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	18	42096,00 --	-- --	757728 --	-- --	757728	-- 60618	818346	Республика Казахстан
78	196	С124-040207-1918 2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	41410,00 --	-- --	372690 --	-- --	372690	-- 29815	402505	Республика Казахстан
79	197	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,05544	227533,00 --	-- --	12614 --	-- --	12614	-- 1009	13623	Республика Казахстан
80	198	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52 *СП - 8%*	шт	9	4926,96 --	-- --	44343 --	-- --	44343	-- 3547	47890	Республика Казахстан
81	199	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21 *СП - 8%*	м	18	1047,32 --	-- --	18852 --	-- --	18852	-- 1508	20360	Республика Казахстан
82	200	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	9	2450,00 --	-- --	22050 --	-- --	22050	-- 1764	23814	Республика Казахстан
83	201	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0018	633858,00 --	-- --	1141 --	-- --	1141	-- 91	1232	Республика Казахстан
			Линейная арматура										
84	202	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	27	866,00 --	-- --	23382 --	-- --	23382	-- 1871	25253	Республика Казахстан
85	203	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	27	394,00 --	-- --	10638 --	-- --	10638	-- 851	11489	Республика Казахстан
86	204	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	27	10777,00 --	-- --	290979 --	-- --	290979	-- 23278	314257	Республика Казахстан
87	205	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	54	83,83 --	-- --	4527 --	-- --	4527	-- 362	4889	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ПУА10 = 3 КОМПЛ										
88	206	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	68627 31752	34928 17526	1947	39423 8644	116694	
89	207	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	9	42096,00 --	-- --	378864 --	-- --	378864	-- 30309	409173	Республика Казахстан
90	208	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	18	3021,42 1353,78	1667,64 660,06	54386 24368	30017 11881	--	28999 6671	90056	
91	209	С121-040406-0108 2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5 м,марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	18	21464,00	--	386352	--	386352	--	417260	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		30908		
92	210	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш	шт	3	9198,21	--	27595	--	27595	--	29803	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2208		
93	211	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	3	2723,04	--	8169	--	8169	--	8823	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		654		
94	212	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	6	4926,96	--	29562	--	29562	--	31927	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2365		
95	213	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00249	633858,00	--	1578	--	1578	--	1704	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
96	214	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	12	1047,32	--	12568	--	12568	--	13573	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1005		
97	215	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51	шт	36	4936,07	--	177699	--	177699	--	191915	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14216		
98	216	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000384	633858,00	--	243	--	243	--	262	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
			Линейная арматура										
99	217	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1039		
100	218	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	743,00	--	11145	--	11145	--	12037	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		892		
101	219	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2586		
102	220	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	83,83	--	503	--	503	--	543	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
103	221	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577,00	--	262386	--	262386	--	283377	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20991		
104	222	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12979,00	--	233622	--	233622	--	252312	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18690		
105	223	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2859,00	--	25731	--	25731	--	27789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10/0,4 = 2 КОМПЛ										
106	224	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636	
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751		
107	225	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	4	42096,00	--	168384	--	168384	--	181855	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13471		
108	226	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	62571,00	--	125142	--	125142	--	135153	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10011		
109	227	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	2	4926,96	--	9854	--	9854	--	10642	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		788		
110	228	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	шт	8	1092,86	--	8743	--	8743	--	9442	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		699		
111	229	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
112	230	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633858,00	--	254	--	254	--	274	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20		
			Линейная арматура										
113	231	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
114	232	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743,00	--	4458	--	4458	--	4815	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		357		
115	233	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1724		
116	234	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	4	83,83	--	335	--	335	--	362	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		27		
117	235	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13994		
118	236	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	12979,00	--	155748	--	155748	--	168208	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12460		
119	237	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2859,00	--	17154	--	17154	--	18526	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1372		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
120	238	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		575		
121	239	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	501,00	--	4008	--	4008	--	4329	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		321		
122	240	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	154,00	--	616	--	616	--	665	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49		
123	241	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
124	242	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,003	154254,00	--	463	--	463	--	500	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37		
125	243	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2857,00	--	11428	--	11428	--	12342	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		914		
126	244	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12995,00	--	25990	--	25990	--	28069	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2079		
127	245	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4								Республика Казахстан
			СП - 8%			1870,00	--	7480	--	7480	--	8078	
						--	--	--	--		598		
128	246	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20								Республика Казахстан
			СП - 8%			1889,00	--	37780	--	37780	--	40802	
						--	--	--	--		3022		
129	247	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			866,00	--	1732	--	1732	--	1871	
						--	--	--	--		139		
130	248	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			394,00	--	788	--	788	--	851	
						--	--	--	--		63		
131	249	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12								Республика Казахстан
			СП - 8%			43,00	--	516	--	516	--	557	
						--	--	--	--		41		
			ОПОРА Ж/Б АНКЕРНАЯ А10/0,4 (ОПОРА 165) = 1 КОМПЛ										
132	250	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1								
			НР - 80%; СП - 8%			14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318	
						7032,48	3628,40	7032	3628		1875		
133	251	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			42096,00	--	84192	--	84192	--	90927	
						--	--	--	--		6735		
134	252	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			62571,00	--	62571	--	62571	--	67577	
						--	--	--	--		5006		
135	253	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			4926,96	--	4927	--	4927	--	5321	
						--	--	--	--		394		
136	254	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	шт	4								Республика Казахстан
			СП - 8%			1092,86	--	4371	--	4371	--	4721	
						--	--	--	--		350		
137	255	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	
						--	--	--	--		392		
138	256	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002								Республика Казахстан
			СП - 8%			633858,00	--	127	--	127	--	137	
						--	--	--	--		10		
			Линейная арматура										
139	257	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3								Республика Казахстан
			СП - 8%			866,00	--	2598	--	2598	--	2806	
						--	--	--	--		208		
140	258	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3								Республика Казахстан
			СП - 8%			743,00	--	2229	--	2229	--	2407	
						--	--	--	--		178		
141	259	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1								Республика Казахстан
			СП - 8%			10777,00	--	10777	--	10777	--	11639	
						--	--	--	--		862		
142	260	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	2								Республика Казахстан
			СП - 8%			83,83	--	168	--	168	--	181	
						--	--	--	--		13		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
143	261	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	6	14577,00 --	-- --	87462 --	-- --	87462	-- 6997	94459	Республика Казахстан
144	262	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	12979,00 --	-- --	77874 --	-- --	77874	-- 6230	84104	Республика Казахстан
145	263	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2859,00 --	-- --	8577 --	-- --	8577	-- 686	9263	Республика Казахстан
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
146	264	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1798,00 --	-- --	8990 --	-- --	8990	-- 719	9709	Республика Казахстан
147	265	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	8	501,00 --	-- --	4008 --	-- --	4008	-- 321	4329	Республика Казахстан
148	266	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	154,00 --	-- --	924 --	-- --	924	-- 74	998	Республика Казахстан
149	267	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	2450,00 --	-- --	12250 --	-- --	12250	-- 980	13230	Республика Казахстан
150	268	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,0015	154254,00 --	-- --	231 --	-- --	231	-- 19	250	Республика Казахстан
151	269	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	12995,00 --	-- --	64975 --	-- --	64975	-- 5198	70173	Республика Казахстан
152	270	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1870,00 --	-- --	9350 --	-- --	9350	-- 748	10098	Республика Казахстан
153	271	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1889,00 --	-- --	18890 --	-- --	18890	-- 1511	20401	Республика Казахстан
154	272	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	866,00 --	-- --	1732 --	-- --	1732	-- 139	1871	Республика Казахстан
155	273	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	394,00 --	-- --	788 --	-- --	788	-- 63	851	Республика Казахстан
156	274	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	43,00 --	-- --	258 --	-- --	258	-- 21	279	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10/0,4 = 1 КОМПЛ										
157	275	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	22876 10584	11643 5842	649	13141 2881	38898	
158	276	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	3	42096,00 --	-- --	126288 --	-- --	126288	-- 10103	136391	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
159	277	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	62571,00 --	-- --	62571 --	-- --	62571	-- 5006	67577	Республика Казахстан
160	278	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52 *СП - 8%*	шт	2	4926,96 --	-- --	9854 --	-- --	9854	-- 788	10642	Республика Казахстан
161	279	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,00616	227533,00 --	-- --	1402 --	-- --	1402	-- 112	1514	Республика Казахстан
162	280	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21 *СП - 8%*	шт	4	1092,86 --	-- --	4371 --	-- --	4371	-- 350	4721	Республика Казахстан
163	281	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	2450,00 --	-- --	4900 --	-- --	4900	-- 392	5292	Республика Казахстан
164	282	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0002	633858,00 --	-- --	127 --	-- --	127	-- 10	137	Республика Казахстан
165	283	С124-040109-1203 2404-0109-1203 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	2	5546,00 --	-- --	11092 --	-- --	11092	-- 887	11979	Республика Казахстан
			Линейная арматура ВЛЗ-10кВ										
166	284	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	866,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806	Республика Казахстан
167	285	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	743,00 --	-- --	2229 --	-- --	2229	-- 178	2407	Республика Казахстан
168	286	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	3	10777,00 --	-- --	32331 --	-- --	32331	-- 2586	34917	Республика Казахстан
169	287	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	6	83,83 --	-- --	503 --	-- --	503	-- 40	543	Республика Казахстан
170	288	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	6	14577,00 --	-- --	87462 --	-- --	87462	-- 6997	94459	Республика Казахстан
171	289	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	12979,00 --	-- --	77874 --	-- --	77874	-- 6230	84104	Республика Казахстан
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
172	290	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	1798,00 --	-- --	3596 --	-- --	3596	-- 288	3884	Республика Казахстан
173	291	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	4	501,00 --	-- --	2004 --	-- --	2004	-- 160	2164	Республика Казахстан
174	292	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	154,00 --	-- --	308 --	-- --	308	-- 25	333	Республика Казахстан
175	293	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	2	2450,00 --	-- --	4900 --	-- --	4900	-- 392	5292	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
176	294	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0015	154254,00	--	231	--	231	--	250	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
177	295	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12995,00	--	25990	--	25990	--	28069	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2079		
178	296	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2020	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
179	297	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
180	298	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		69		
181	299	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32		
			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,4 = 26КОМПЛ										
182	300	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	26	7376,42	3128,75	191787	81347	16877	107487	323216	
			НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	93563	40796		23942		
183	301	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	26	42096,00	--	1094496	--	1094496	--	1182056	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87560		
184	302	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	45200,00	--	1175200	--	1175200	--	1269216	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		94016		
185	303	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,176176	227533,00	--	40086	--	40086	--	43293	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3207		
			Линейная арматура ВЛЗ-10кВ										
186	304	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	866,00	--	22516	--	22516	--	24317	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1801		
187	305	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	743,00	--	19318	--	19318	--	20863	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1545		
188	306	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	78	10777,00	--	840606	--	840606	--	907854	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67248		
189	307	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	156	83,83	--	13078	--	13078	--	14124	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1046		
190	308	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2450,00	--	63700	--	63700	--	68796	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5096		
191	309	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0052	633858,00	--	3296	--	3296	--	3560	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
192	310	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	1798,00 --	-- --	46748 --	-- --	46748	-- 3740	50488	Республика Казахстан
193	311	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	52	501,00 --	-- --	26052 --	-- --	26052	-- 2084	28136	Республика Казахстан
194	312	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	52	154,00 --	-- --	8008 --	-- --	8008	-- 641	8649	Республика Казахстан
195	313	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	2450,00 --	-- --	63700 --	-- --	63700	-- 5096	68796	Республика Казахстан
196	314	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,026	154254,00 --	-- --	4011 --	-- --	4011	-- 321	4332	Республика Казахстан
197	315	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	2857,00 --	-- --	74282 --	-- --	74282	-- 5943	80225	Республика Казахстан
198	316	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	1870,00 --	-- --	48620 --	-- --	48620	-- 3890	52510	Республика Казахстан
199	317	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	1889,00 --	-- --	49114 --	-- --	49114	-- 3929	53043	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10/0,4 (ОПОРА 156,172,173) = 3 КОМПЛ										
200	318	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	22129 10796	9386 4707	1947	12402 2763	37294	
201	319	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	3	42096,00 --	-- --	126288 --	-- --	126288	-- 10103	136391	Республика Казахстан
202	320	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	45200,00 --	-- --	135600 --	-- --	135600	-- 10848	146448	Республика Казахстан
203	321	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,020328	227533,00 --	-- --	4625 --	-- --	4625	-- 370	4995	Республика Казахстан
			Линейная арматура ВЛЗ-10кВ										
204	322	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	866,00 --	-- --	2598 --	-- --	2598	-- 208	2806	Республика Казахстан
205	323	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	743,00 --	-- --	2229 --	-- --	2229	-- 178	2407	Республика Казахстан
206	324	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	9	10777,00 --	-- --	96993 --	-- --	96993	-- 7759	104752	Республика Казахстан
207	325	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	18	83,83 --	-- --	1509 --	-- --	1509	-- 121	1630	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
208	326	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2450,00 --	--	7350 --	--	7350 --	-- 588	7938	Республика Казахстан
209	327	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0006	633858,00 --	--	380 --	--	380 --	-- 30	410	Республика Казахстан
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
210	328	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1798,00 --	--	5394 --	--	5394 --	-- 432	5826	Республика Казахстан
211	329	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	6	501,00 --	--	3006 --	--	3006 --	-- 240	3246	Республика Казахстан
212	330	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	154,00 --	--	924 --	--	924 --	-- 74	998	Республика Казахстан
213	331	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2450,00 --	--	7350 --	--	7350 --	-- 588	7938	Республика Казахстан
214	332	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,003	154254,00 --	--	463 --	--	463 --	-- 37	500	Республика Казахстан
215	333	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	2857,00 --	--	8571 --	--	8571 --	-- 686	9257	Республика Казахстан
216	334	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1870,00 --	--	5610 --	--	5610 --	-- 449	6059	Республика Казахстан
217	335	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	1889,00 --	--	5667 --	--	5667 --	-- 453	6120	Республика Казахстан
218	336	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	372,00 --	--	4464 --	--	4464 --	-- 357	4821	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПУА10 = 5 КОМПЛ										
219	337	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	114379 52920	58214 29211	3245	65704 14407	194490	
220	338	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	15	42096,00 --	--	631440 --	--	631440 --	-- 50515	681955	Республика Казахстан
221	339	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	30	3021,42 1353,78	1667,64 660,06	90643 40613	50029 19802	--	48332 11118	150093	
222	340	С121-040406-0108 2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5 м,марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	30	21464,00 --	--	643920 --	--	643920 --	-- 51514	695434	Республика Казахстан
223	341	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш *СП - 8%*	шт	5	9198,21 --	--	45991 --	--	45991 --	-- 3679	49670	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
224	342	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а	шт	5	2723,04	--	13615	--	13615	--	14704	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1089		
225	343	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	10	4926,96	--	49270	--	49270	--	53212	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3942		
226	344	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00415	633858,00	--	2631	--	2631	--	2841	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		210		
227	345	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	20	1047,32	--	20946	--	20946	--	22622	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1676		
228	346	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51	шт	60	4936,07	--	296164	--	296164	--	319857	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23693		
229	347	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	633858,00	--	406	--	406	--	438	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		32		
			Линейная арматура										
230	348	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	866,00	--	21650	--	21650	--	23382	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1732		
231	349	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	743,00	--	18575	--	18575	--	20061	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1486		
232	350	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5	10777,00	--	53885	--	53885	--	58196	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4311		
233	351	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	10	83,83	--	838	--	838	--	905	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67		
234	352	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14577,00	--	437310	--	437310	--	472295	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34985		
235	353	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	12979,00	--	389370	--	389370	--	420520	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31150		
236	354	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2859,00	--	42885	--	42885	--	46316	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3431		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
237	355	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1798,00	--	17980	--	17980	--	19418	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1438		
238	356	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20	501,00	--	10020	--	10020	--	10822	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		802		
239	357	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		123		
240	358	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2450,00	--	24500	--	24500	--	26460	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1960		
241	359	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0075	154254,00	--	1157	--	1157	--	1250	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		93		
242	360	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	12995,00 --	-- --	129950 --	-- --	129950	-- 10396	140346	Республика Казахстан
243	361	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	1870,00 --	-- --	9350 --	-- --	9350	-- 748	10098	Республика Казахстан
244	362	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	25	1889,00 --	-- --	47225 --	-- --	47225	-- 3778	51003	Республика Казахстан
245	363	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	866,00 --	-- --	4330 --	-- --	4330	-- 346	4676	Республика Казахстан
246	364	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	394,00 --	-- --	1970 --	-- --	1970	-- 158	2128	Республика Казахстан
			ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПУА10 (ОПОРА 120.2,162,179) = 3 КОМПЛ										
247	365	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	68627 31752	34928 17526	1947	39423 8644	116694	
248	366	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	9	42096,00 --	-- --	378864 --	-- --	378864	-- 30309	409173	Республика Казахстан
249	367	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	18	3021,42 1353,78	1667,64 660,06	54386 24368	30017 11881	--	28999 6671	90056	
250	368	С121-040406-0108 2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5 м,марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	18	21464,00 --	-- --	386352 --	-- --	386352	-- 30908	417260	Республика Казахстан
251	369	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш *СП - 8%*	шт	3	9198,21 --	-- --	27595 --	-- --	27595	-- 2208	29803	Республика Казахстан
252	370	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а *СП - 8%*	шт	3	2723,04 --	-- --	8169 --	-- --	8169	-- 654	8823	Республика Казахстан
253	371	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52 *СП - 8%*	шт	6	4926,96 --	-- --	29562 --	-- --	29562	-- 2365	31927	Республика Казахстан
254	372	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00249	633858,00 --	-- --	1578 --	-- --	1578	-- 126	1704	Республика Казахстан
255	373	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21 *СП - 8%*	м	12	1047,32 --	-- --	12568 --	-- --	12568	-- 1005	13573	Республика Казахстан
256	374	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51 *СП - 8%*	шт	36	4936,07 --	-- --	177699 --	-- --	177699	-- 14216	191915	Республика Казахстан
257	375	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000384	633858,00 --	-- --	243 --	-- --	243	-- 19	262	Республика Казахстан
			Линейная арматура										
258	376	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	866,00	--	12990	--	12990	--	14029	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1039		
259	377	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	743,00	--	11145	--	11145	--	12037	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		892		
260	378	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2586		
261	379	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	83,83	--	503	--	503	--	543	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
262	380	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577,00	--	262386	--	262386	--	283377	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20991		
263	381	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	12979,00	--	233622	--	233622	--	252312	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18690		
264	382	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2859,00	--	25731	--	25731	--	27789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2058		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
265	383	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1798,00	--	16182	--	16182	--	17477	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1295		
266	384	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	501,00	--	9018	--	9018	--	9739	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		721		
267	385	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	154,00	--	1848	--	1848	--	1996	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		148		
268	386	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2450,00	--	22050	--	22050	--	23814	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1764		
269	387	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0045	154254,00	--	694	--	694	--	750	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		56		
270	388	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	12995,00	--	116955	--	116955	--	126311	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9356		
271	389	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1870,00	--	11220	--	11220	--	12118	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		898		
272	390	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1889,00	--	28335	--	28335	--	30602	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2267		
273	391	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
274	392	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	394,00	--	2364	--	2364	--	2553	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		189		
			ОПОРА Ж/Б ПЕРЕХОДНАЯ АНКЕРНАЯ ПУА10 (ОПОРА 180) = 1 КОМПЛ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
275	393	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	22875,80 10584,00	11642,69 5842,11	22876 10584	11643 5842	649	13141 2881	38898	
276	394	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	3	42096,00 --	-- --	126288 --	-- --	126288	-- 10103	136391	Республика Казахстан
277	395	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	3021,42 1353,78	1667,64 660,06	18129 8123	10005 3960	--	9666 2224	30019	
278	396	С121-040406-0108 2104-0406-0108 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 4,5 м,марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 *СП - 8%*	шт.	6	21464,00 --	-- --	128784 --	-- --	128784	-- 10303	139087	Республика Казахстан
279	397	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73ш *СП - 8%*	шт	1	9198,21 --	-- --	9198 --	-- --	9198	-- 736	9934	Республика Казахстан
280	398	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ80а *СП - 8%*	шт	1	2723,04 --	-- --	2723 --	-- --	2723	-- 218	2941	Республика Казахстан
281	399	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52 *СП - 8%*	шт	2	4926,96 --	-- --	9854 --	-- --	9854	-- 788	10642	Республика Казахстан
282	400	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00083	633858,00 --	-- --	526 --	-- --	526	-- 42	568	Республика Казахстан
283	401	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21 *СП - 8%*	м	4	1047,32 --	-- --	4189 --	-- --	4189	-- 335	4524	Республика Казахстан
284	402	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка СТ51 *СП - 8%*	шт	12	4936,07 --	-- --	59233 --	-- --	59233	-- 4739	63972	Республика Казахстан
285	403	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000128	633858,00 --	-- --	81 --	-- --	81	-- 6	87	Республика Казахстан
			Линейная арматура										
286	404	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	866,00 --	-- --	4330 --	-- --	4330	-- 346	4676	Республика Казахстан
287	405	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	5	743,00 --	-- --	3715 --	-- --	3715	-- 297	4012	Республика Казахстан
288	406	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт.	1	10777,00 --	-- --	10777 --	-- --	10777	-- 862	11639	Республика Казахстан
289	407	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт) *СП - 8%*	комплект	2	83,83 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181	Республика Казахстан
290	408	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012 *СП - 8%*	шт.	6	14577,00 --	-- --	87462 --	-- --	87462	-- 6997	94459	Республика Казахстан
291	409	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	12979,00 --	-- --	77874 --	-- --	77874	-- 6230	84104	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
292	410	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
293	411	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		144		
294	412	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	501,00	--	1002	--	1002	--	1082	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
295	413	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
296	414	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--	2646	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		
297	415	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,001	154254,00	--	154	--	154	--	166	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12		
298	416	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	12995,00	--	12995	--	12995	--	14035	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1040		
299	417	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1870,00	--	1870	--	1870	--	2020	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
300	418	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		151		
301	419	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	372,00	--	1488	--	1488	--	1607	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
			ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10/0,4 (ОПОРА 120) = 1 КОМПЛ										
302	420	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318	
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875		
303	421	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	2	42096,00	--	84192	--	84192	--	90927	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6735		
304	422	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	62571,00	--	62571	--	62571	--	67577	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5006		
305	423	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	45200,00	--	45200	--	45200	--	48816	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3616		
306	424	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00616	227533,00	--	1402	--	1402	--	1514	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		112		
307	425	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	1	4926,96	--	4927	--	4927	--	5321	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		394		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
308	426	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1047,32	--	2095	--	2095	--	2263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
309	427	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
310	428	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633858,00	--	127	--	127	--	137	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
			Линейная арматура ВЛЗ-10кВ										
311	429	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	866,00	--	3464	--	3464	--	3741	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
312	430	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	743,00	--	2972	--	2972	--	3210	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
313	431	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2586		
314	432	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	83,83	--	503	--	503	--	543	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
315	433	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6997		
316	434	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6230		
317	435	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
318	436	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	шт	9	11084,81	--	99763	--	99763	--	107744	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7981		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
319	437	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
320	438	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4	501,00	--	2004	--	2004	--	2164	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		160		
321	439	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25		
322	440	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
323	441	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0015	154254,00	--	231	--	231	--	250	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
324	442	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	12995,00	--	25990	--	25990	--	28069	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2079		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
325	443	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4039	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		299		
326	444	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10201	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		756		
327	445	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	866,00	--	1732	--	1732	--	1871	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		139		
328	446	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	394,00	--	788	--	788	--	851	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		63		
			ОПОРА Ж/Б ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ОА10/0,4 (ОПОРА 163) = 1 КОМПЛ										
329	447	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318	
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875		
330	448	С121-040405-0110 2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ110-5	шт.	2	42096,00	--	84192	--	84192	--	90927	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6735		
331	449	С124-040207-1913 2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188.1R ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	62571,00	--	62571	--	62571	--	67577	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5006		
332	450	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.1R ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	45200,00	--	45200	--	45200	--	48816	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3616		
333	451	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5- 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00616	227533,00	--	1402	--	1402	--	1514	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		112		
334	452	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн У52	шт	1	4926,96	--	4927	--	4927	--	5321	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
335	453	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1047,32	--	2095	--	2095	--	2263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
336	454	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		392		
337	455	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633858,00	--	127	--	127	--	137	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10		
			Линейная арматура ВЛЗ-10кВ										
338	456	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	866,00	--	3464	--	3464	--	3741	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
339	457	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	743,00	--	2972	--	2972	--	3210	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		238		
340	458	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2586		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
341	459	С124-040207-4708 2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 (цена за шт)	комплект	6	83,83	--	503	--	503	--	543	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
342	460	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6997		
343	461	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6230		
344	462	С124-040207-5018 2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		686		
345	463	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство защиты от дуги SDI27.1	шт	9	11084,81	--	99763	--	99763	--	107744	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7981		
			Линейная арматура ВЛИ-0,4кВ										
346	464	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		575		
347	465	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	8	501,00	--	4008	--	4008	--	4329	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		321		
348	466	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		74		
349	467	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2450,00	--	9800	--	9800	--	10584	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		784		
350	468	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0015	154254,00	--	231	--	231	--	250	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
351	469	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	12995,00	--	51980	--	51980	--	56138	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4158		
352	470	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1870,00	--	7480	--	7480	--	8078	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		598		
353	471	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1889,00	--	18890	--	18890	--	20401	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1511		
354	472	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	866,00	--	3464	--	3464	--	3741	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
355	473	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	394,00	--	1576	--	1576	--	1702	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
			ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П1 = 61 КОМПЛ										
356	474	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	61	7376,42	3128,75	449962	190853	39597	252181	758315	
			НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	219512	95714		56171		
357	475	С121-040405-0112 2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ95-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ95-5	шт.	61	36780,00	--	2243580	--	2243580	--	2423066	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		179486		
			Линейная арматура										
358	476	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	1798,00	--	109678	--	109678	--	118452	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8774		
359	477	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	158,6	501,00	--	79459	--	79459	--	85816	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6357		
360	478	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	154,00	--	18788	--	18788	--	20291	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1503		
361	479	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	2857,00	--	174277	--	174277	--	188219	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13942		
362	480	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	1870,00	--	228140	--	228140	--	246391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18251		
363	481	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	1889,00	--	115229	--	115229	--	124447	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9218		
364	482	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	394,00	--	24034	--	24034	--	25957	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1923		
365	483	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	2450,00	--	298900	--	298900	--	322812	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23912		
366	484	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0517135	154254,00	--	7977	--	7977	--	8615	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		638		
367	485	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	122	1092,86	--	133329	--	133329	--	143995	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10666		
368	486	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	61	866,00	--	52826	--	52826	--	57052	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4226		
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА1 = 17 КОМПЛ										
369	487	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	17	22875,80	11642,69	388889	197926	11035	223395	661267	
			НР - 80%; СП - 8%			10584,00	5842,11	179928	99316		48983		
370	488	С121-040405-0112 2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ95-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ95-5	шт.	51	36780,00	--	1875780	--	1875780	--	2025842	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150062		
371	489	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	51	2519,92	1389,70	128516	70875	--	68555	212837	
			НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	57641	28053		15766		
372	490	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	51	3641,00	--	185691	--	185691	--	200546	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14855		
373	491	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	7695,00	--	261630	--	261630	--	282560	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20930		
374	492	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4	шт	51	7276,61	--	371107	--	371107	--	400796	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		29689		
			Линейная арматура										
375	493	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	1798,00	--	61132	--	61132	--	66023	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4891		
376	494	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	88,4	501,00	--	44288	--	44288	--	47831	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3543		
377	495	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	154,00	--	10472	--	10472	--	11310	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		838		
378	496	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	12995,00	--	441830	--	441830	--	477176	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		35346		
379	497	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	1870,00	--	127160	--	127160	--	137333	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10173		
380	498	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	1889,00	--	32113	--	32113	--	34682	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2569		
381	499	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	866,00	--	29444	--	29444	--	31800	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2356		
382	500	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	394,00	--	13396	--	13396	--	14468	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1072		
383	501	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	34	1092,86	--	37157	--	37157	--	40130	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2973		
384	502	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	2450,00	--	124950	--	124950	--	134946	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9996		
385	503	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,034	154254,00	--	5245	--	5245	--	5665	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		420		
386	504	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	43,00	--	1462	--	1462	--	1579	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		117		
			ОПОРА Ж/Б УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП1 = 2 КОМПЛ										
387	505	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636	
			НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751		
388	506	С121-040405-0112 2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ95-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ95-5	шт.	4	36780,00	--	147120	--	147120	--	158890	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11770		
389	507	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	2519,92	1389,70	10080	5559	--	5377	16693	
			НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	4521	2200		1237		
390	508	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	3641,00	--	14564	--	14564	--	15729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1165		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
391	509	С124-040207-5927 2404-0207-5927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7695,00	--	30780	--	30780	--	33242	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2462		
392	510	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление плиты Г4	шт	4	7276,61	--	29106	--	29106	--	31435	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2329		
			Линейная арматура										
393	511	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		575		
394	512	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	501,00	--	5210	--	5210	--	5627	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		417		
395	513	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		99		
396	514	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	12995,00	--	51980	--	51980	--	56138	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4158		
397	515	С124-040207-5014 2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1870,00	--	3740	--	3740	--	4039	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		299		
398	516	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1889,00	--	18890	--	18890	--	20401	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1511		
399	517	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	866,00	--	3464	--	3464	--	3741	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		277		
400	518	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	394,00	--	1576	--	1576	--	1702	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		126		
401	519	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП1	м	4	1092,86	--	4371	--	4371	--	4721	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		350		
402	520	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15876	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1176		
403	521	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,004	154254,00	--	617	--	617	--	666	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		49		
404	522	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	43,00	--	172	--	172	--	186	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14		
			ОПОРА Ж/Б КОНЦЕВАЯ К1 = 21 КОМПЛ										
405	524	С121-040405-0112 2104-0405-0112 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ95-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ95-5	шт.	29	36780,00	--	1066620	--	1066620	--	1151950	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		85330		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43309869	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1236136					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1260958				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					606466				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36130550			
			- Накладные расходы	Тенге							1474083		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			- Сметная прибыль	Тенге							3208133		
			Итого по акту:					**43 309 869**					
			в том числе оборудование					**0**					
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,9**			**1 255 986**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**44 565 856**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**311 961**					
			Итого с зимними					**44 877 817**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**897 556**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,050036**			**48 065 789**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**			**45 662 500**					
			НДС - 12%	**%**	**12**			**5 479 500**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**51 142 000**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абров С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)