Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 16 сентября 2022г.

код заказчика	код подрядчика	Договор № 29 от 2022-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29	18.05.2022 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	356 997 396,77	14 069 729,26							1 688 368	15 758 096,77

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Руководитель_____Досалиев Т. К.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор_____Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____Досмағамбет Ш. Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Базарбеков Н. Н.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерной и коммуникационной инфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»**
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за 16 сентября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
1	12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	25	2086,99	82,47	52175	2061	8184	42514	102264	
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	41930	1013		7575		
2	13	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	29	1254,81	27,49	36389	797	5019	30655	72408	
			НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	30573	392		5364		
3	16	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка**	т фасонных частей	1,15575	82115,01	2886,45	94904	3336	36537	56104	163089	
			НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	55031	1639		12081		
4	22	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	32	2795,57	182,65	89458	5845	17744	67718	169750	
			НР - 99%; СП - 8%			2058,42	79,13	65869	2532		12574		
5	24	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка/ ПАТРУБОК**	км трубопровода	0,0098	524002,82	110906,16	5135	1087	127	4290	10179	
			НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	3921	412		754		
6	25	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК**	км трубопровода	0,0098	453304,21	69625,29	4442	682	86	3885	8993	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	3674	249		666		
7	28	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка**	задвижка или клапан	49	1254,81	27,49	61486	1347	8481	51797	122345	
			НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	51658	662		9063		
8	30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	98	1104,04	73,80	108196	7232	6002	94012	218385	
			НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	94962	--		16177		
9	31	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	фланец	49	574,82	36,90	28166	1808	1035	25070	57495	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	25323	--		4259		
10	34	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные.Установка**	шт.	13	3561,80	260,23	46303	3383	3359	40606	93862	
			НР - 99%; СП - 8%			3043,17	111,94	39561	1455		6953		
11	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки.Установка**	шт.	92	1436,89	922,70	132194	84889	--	70177	218561	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	47305	23581		16190		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
12	39	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка/ ГИЛЬЗЫ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0426	631523,66 386784,00	243964,48 73827,08	26903 16477	10393 3145	33	19426 3706	50035	
13	40	С123-010501-1019 2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	0,0426	9046,00 --	-- --	385 --	-- --	385	-- 31	416	Республика Казахстан
14	82	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	57	1302,45 1140,24	7,54 2,30	74240 64994	430 131	8816	64474 11097	149811	
15	83	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	8	12318,65 3838,20	1267,67 26,60	98549 30706	10142 213	57701	30609 10333	139491	
		ПРОЧЕЕ											
16	84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка ЗАГЛУШЕК *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	147	1436,89 514,19	922,70 256,31	211223 75586	135637 37678	--	112131 25868	349222	
17	85	С123-020302-8903 2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 25,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	146	328,00 --	-- --	47888 --	-- --	47888	-- 3831	51719	Республика Казахстан
18	86	С123-020302-8904 2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,DN 32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	387,00 --	-- --	387 --	-- --	387	-- 31	418	Республика Казахстан
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 1438М2											
19	97	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК.Разборка ТОЛЩ.0,1+0,15М *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	89,875	366,53 110,80	255,73 56,05	32942 9958	22983 5037	--	16195 3931	53068	
20	98	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка ТОЛЩ.10СМ *НР - 108%; СП - 8%*	м3 конструкции	35,95	2911,93 1664,70	1247,23 532,87	104684 59846	44838 19157	--	85323 15201	205207	
21	99	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка *СП - 8%*	т	188,7375	107,00 --	-- --	20195 --	-- --		-- 1616	21811	Республика Казахстан
22	100	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ *СП - 8%*	т·км	754,95	52,00 --	-- --	39257 --	-- --		-- 3141	42398	Республика Казахстан
23	101	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство/ ТОЛЩ.10СМ *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	86,28	5569,32 144,14	1042,08 233,30	480521 12436	89911 20129	378174	35171 41255	556947	
24	102	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	862,8	714,44 34,25	248,84 72,91	616419 29551	214699 62907	372169	99854 57302	773575	
25	103	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,51768	126544,59 --	1804,38 936,70	65510 --	934 485	64576	524 5283	71316	
26	104	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	862,8	1468,32	126,23	1266866	108912	1118792	71312	1445233	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	39162	26868		107054		
27	105	Е11-270602-406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	862,8	598,27	0,08	516187	69	515704	447	557965	
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	414	--		41331		
28	106	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,25884	126544,59	1804,38	32755	467	32288	262	35658	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	242		2641		
29	107	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	862,8	1473,72	126,23	1271526	108912	1123452	71312	1450266	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	39162	26868		107427		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ = 34М2										
30	108	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС.Разборка ТОЛЩ.20СМ	м3 конструкции	6,8	366,53	255,73	2492	1739	--	1225	4015	
			НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	753	381		297		
31	109	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	10,2	107,00	--	1091	--		--	1178	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
32	110	С341-020102-0204 4102-0102-0204 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 4 км/ ВЫВОЗ	т·км	40,8	52,00	--	2122	--		--	2292	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		170		
33	111	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,667	Основания и покрытия из песчано- гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство/ ТОЛЩ.20СМ	м2 основания или покрытия	34	652,79	242,74	22195	8253	11367	5238	29627	
			НР - 108%; СП - 8%			75,73	66,91	2575	2275		2195		
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2500Х2000ММ = 4ШТ										
34	112	Е11-221301-0301 1122-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	31,36	31005,52	3480,00	972333	109133	207879	701029	1807231	
			НР - 99%; СП - 8%			20896,70	1683,35	655321	52790		133869		
35	113	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	2,376	11762,00	--	27947	--	27947	--	30183	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2236		
36	114	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,8	13036,00	--	10429	--	10429	--	11263	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		834		
37	115	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010/ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ	м3	22,72	16452,00	--	373789	--	373789	--	403692	
			СП - 8%			--	--	--	--		29903		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9481369	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1496748					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					979919				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290241				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4438352			
			- Перевозка грузов	Тенге				62665					
			- Накладные расходы	Тенге							1801360		
			- Сметная прибыль	Тенге							702326		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.63ММ = 6ШТ (8353.05)										
38	157	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0072	722954,61 497952,00	216269,69 94679,30	5205 3585	1557 682	63	4224 754	10184	
39	158	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,2288	1061,00 --	-- --	7670 --	-- --	7670	-- 614	8284	Республика Казахстан
40	159	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1095446,79 655044,00	394217,63 156337,97	6573 3930	2365 938	278	4820 911	12304	
41	160	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6,024	4178,00 --	-- --	25168 --	-- --	25168	-- 2013	27181	Республика Казахстан
42	161	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент ФУТЛЯРА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	1922812,34 78650,00	197288,92 52990,08	11537 472	1184 318	9881	782 986	13304	
43	162	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,19875	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью ДИАМ.159ММ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	6217,98 1937,38	639,87 13,43	37308 11624	3840 81	21844	11588 3912	52807	
44	163	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 50 мм.Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы,уложенной в футляре	6	1302,45 1140,24	7,54 2,30	7815 6841	45 14	929	6787 1168	15770	
45	164	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАСТИНА.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04764	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	2851 2511	130 23	210	1749 368	4967	
46	165	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,04764	588223,00 --	-- --	28023 --	-- --	28023	-- 2242	30265	Республика Казахстан
47	166	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм.Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00324	315745,39 230194,00	84325,67 24122,15	1023 746	273 78	4	816 147	1986	
48	167	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	3,2724	796,00 --	-- --	2605 --	-- --	2605	-- 208	2813	Республика Казахстан
49	168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	1436,89 514,19	922,70 256,31	25864 9255	16609 4614	--	13730 3168	42762	
50	169	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 63x50,PN 16 *СП - 8%*	шт.	6	4412,00 --	-- --	26472 --	-- --	26472	-- 2118	28590	Республика Казахстан
51	170	С123-020304-2607 2302-0304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16 *СП - 8%*	шт.	6	765,00 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957	Республика Казахстан
52	171	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 63,PN 16 *СП - 8%*	шт.	6	1704,00 --	-- --	10224 --	-- --	10224	-- 818	11042	Республика Казахстан

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
53	172	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150/79 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,006	87194,00	--	523	--	523	--	565	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		42		
54	173	С121-100502-0401 2110-0502-0401 РСНБ РК 2015	Герметик ГОСТ 25621-83	кг	2,2248	679,00	--	1511	--	1511	--	1632	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		121		
55	174	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,3	17419,48	1111,53	5226	333	4509	416	6093	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	384	73		451		
56	175	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/ КРЫШКА	т конструкций	0,02886	59835,65	2726,64	1727	79	127	1059	3009	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	1521	14		223		
57	176	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02886	321359,00	--	9274	--	9274	--	10016	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		742		
			КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА = 32ШТ										
58	186	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ,закрепляемые на фундаментах.Монтаж	т конструкций	0,07872	112705,77	2733,57	8872	215	199	5870	15922	
			НР - 69%; СП - 8%			107445,00	633,04	8458	50		1179		
59	187	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07872	497904,00	--	39195	--	39195	--	42331	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3136		
60	188	Е11-070701-0701 1107-0701-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР из асбестоцементных листов.Изготовление	м2 асбестоцементных листов	0,64	222,71	142,98	143	92	--	107	270	
			НР - 118%; СП - 8%			79,73	61,72	51	40		20		
61	189	С121-130409-0101 2113-0409-0101 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР АЦЕИД 500-10	м2	0,6848	9532,00	--	6528	--	6528	--	7050	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		522		
62	190	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАТА из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,01312	59835,65	2726,64	785	35	59	482	1368	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	691	6		101		
63	192	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М	м3 основания	1,92	5600,90	159,74	10754	307	8414	2102	13885	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	2033	91		1028		
64	193	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	1,792	21360,76	1111,53	38278	1992	33995	2484	44023	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	2291	439		3261		
65	194	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0096	1458303,02	716732,51	14000	6881	603	8929	24763	
			НР - 99%; СП - 8%			678756,00	260690,67	6516	2503		1834		
66	195	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,6384	7338,00	--	70727	--	70727	--	76385	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5658		
67	196	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,14512	59835,65	2726,64	8683	396	639	5326	15130	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	7648	71		1121		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
68	197	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КРЫШКА	т	0,016064	497846,00	--	7997	--	7997	--	8637	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		640		
69	198	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0035264	233988,00	--	825	--	825	--	891	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66		
70	199	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	Шайбы,шплинт ГОСТ 11371-78	кг	5,20928	759,00	--	3954	--	3954	--	4270	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		316		
71	200	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ УГОЛОК	т	0,12032	497904,00	--	59908	--	59908	--	64701	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4793		
72	201	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка/ ФУТЛЯР	км трубопровода	0,032	297096,15	74581,99	9507	2387	1	7725	18611	
			НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	7119	684		1379		
73	202	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	221,00	--	7143	--	7143	--	7714	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		571		
74	203	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и ами	болт	128	148,62	0,82	19023	104	--	13090	34682	
			НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	18918	52		2569		
75	204	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005248	633858,00	--	3326	--	3326	--	3592	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		266		
76	205	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100ММ	м3 подстилающего слоя	4,8	8564,76	996,96	41111	4785	21429	15832	61499	
			НР - 94%; СП - 8%			3103,62	405,30	14897	1945		4555		
77	206	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м2 покрытия	48	4502,02	303,06	216097	14547	174888	29723	265485	
			НР - 94%; СП - 8%			555,46	103,29	26662	4958		19666		
			КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ = 55ШТ										
78	207	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой	шт.	55	6234,03	2146,62	342872	118064	27542	238485	627866	
			НР - 99%; СП - 8%			3586,66	793,23	197266	43628		46509		
79	209	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002365	633858,00	--	1499	--	1499	--	1619	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
80	210	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,77	17361,00	--	13368	--	13368	--	14437	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1069		
81	211	С123-051206-0901 2305-1206-0901 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная	комплект	55	812,00	--	44660	--	44660	--	48233	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3573		
82	212	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/ КОЖУХ	т	0,15015	497846,00	--	74752	--	74752	--	80732	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5980		

РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
83	220	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2413,226454	161,77	76,23	390388	183960	--	210240	648679	
			НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	206427	85573		48050		
84	221	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВН.ВЫТЕСН.ГРУНТ	м3 грунта	1382,03	26,72	26,72	36928	36928	--	10568	51295	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,62	--	14677		3800		
			ПЭ КРАН ДИАМ.110ММ = 2ШТ										
85	260	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	8	5600,90	159,74	44807	1278	35059	8760	57852	
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	8470	378		4285		
86	261	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,25	17419,48	1111,53	4355	278	3757	347	5078	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	320	61		376		
87	262	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,358	13912,41	7466,69	4981	2673	153	3675	9348	
			НР - 118%; СП - 8%			6018,26	2680,79	2155	960		692		
88	263	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6836,00	--	13672	--	13672	--	14766	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1094		
89	264	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОПТ6	м3	0,158	24430,00	--	3860	--	3860	--	4169	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		309		
90	265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые.Установка диска	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1846	--	1526	4752	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352		
91	266	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	ДИСК из фторопласта Ду540хДу140 s=10	т	0,0094	2587573,00	--	24323	--	24323	--	26269	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1946		
92	267	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки.Установка	шт.	2	1825,60	192,43	3651	385	245	3178	7375	
			НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	3021	189		546		
93	268	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	22562,00	--	45124	--	45124	--	48734	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3610		
94	269	Е11-220801-0203 1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: кран.Установка	шт.	2	2869,32	1840,94	5739	3682	--	3048	9490	
			НР - 99%; СП - 8%			1028,38	511,01	2057	1022		703		
95	270	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Краны шаровый полиэтиленовые,DN 110	шт.	2	88799,20	--	177598	--	177598	--	191806	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14208		
96	271	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125,длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	2	17834,00	--	35668	--	35668	--	38521	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2853		
97	272	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта.Установка	шт.	4	1436,89	922,70	5748	3691	--	3051	9503	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	2057	1025		704		
98	273	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16	шт.	4	2176,00	--	8704	--	8704	--	9400	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		696		
99	274	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,04	20903,80	1111,53	836	45	740	55	963	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	51	10		71		
			УЗЕЛ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ПЕРЕХОДОМ "ПЭ/СТАЛЬ" ДИАМ.32/25ММ = 147ШТ										
100	284	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка**	**шт.**	**401**	**1436,89**	**922,70**	**576312**	**370080**	**--**	**305944**	**952833**	
			НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**206233**	**102802**		**70580**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3863460**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**765240**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**781066**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**268512**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1104456**			
			- Накладные расходы	Тенге							**926518**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**286180**		

			Итого по акту:					**13 344 829**					
			в том числе оборудование					**0**					
			Временные здания и сооружения	%	2,9			**387 000**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**13 731 829**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			**96 123**					
			Итого с зимними					**13 827 952**					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**276 559**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	k	1,050036			**14 810 244**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			**14 069 729**					
			НДС - 12%	%	12			**1 688 368**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**15 758 096,77**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н. Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмағамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)