Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"

Подрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за 22 мая 2023г.

код	код	Доп.соглашение к договору № 29/1 от 2023-05-18		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№29/1	18.05.2023 г.	Бюджетное	01	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за май) , без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Общестроительные работы»	397 908 686,06	36 527 936,87							4 383 352	40 911 289,29

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек" акимата района Байдибек"

В.И.О. руководителя _____ Жандарбек Ш.М.

Авторский надзор::

ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Директор _____ Абуов С.А.

Инженер:

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»

Директор _____ Досмағамбет Ш. Қ.

Подрядчик:

Директор ТОО «АС-Строй»

_____ Шыналиев Н.С.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек акимата района Байдибек"
(полное наименование)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»
(полное наименование)

Стройка: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование, адрес)

Объект: «Строительство инженерной и коммуникационнойинфраструктуры в селе Боралдай Боралдайского сельского округа Байдибекского района»
(наименование)

Договор: №29 от 18.05.2022 г; Доп.соглашение №29/1 от 18.05.2023 г

Акт приемки выполненных работ

за 22 мая 2023 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01 "Электроснабжение"										
			РАЗДЕЛ 3. ВЛЗ-10КВ										
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЙ К ЖИЛЫМ ДОМАМ = 147 ШТ										
1	580	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	147	4265,76	1360,88	627067	200050	14241	352965	1058434	
			НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	412776	77453		78403		
2	582	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка	шт.	441	1416,68	--	624756	--	5592	445798	1156198	
			НР - 72%; СП - 8%			1404,00	--	619164	--		85644		
3	585	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	147	584,23	81,25	85882	11944	3766	53996	151069	
			НР - 72%; СП - 8%			477,36	32,81	70172	4823		11190		
4	587	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	147	2020,47	443,13	297009	65141	--	209327	546843	
			НР - 80%; СП - 8%			1577,34	202,65	231869	29790		40507		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2912544	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1333981					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277135				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112066				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23599			
			- Накладные расходы	Тенге							1062086		
			- Сметная прибыль	Тенге							215744		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01 "Наружное водоснабжение"										
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1										
			ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ										
			Патрубок Ду80 L=450мм = 1шт										
5	41	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,00045	473041,50	85768,71	213	38	6	182	427	
			НР - 99%; СП - 8%			376428,00	32182,22	169	14		32		
6	42	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0003	453304,21	69625,29	136	21	3	119	275	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	112	8		20		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
7	43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	1	574,82	36,90	575	37	21	512	1174	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	517	--		87		
8	44	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4518	2222,00	--	1004	--	1004	--	1084	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		80		
9	45	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	1225,00	--	369	--	369	--	399	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30		
10	46	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1379,00	--	1379	--	1379	--	1489	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		110		
		Патрубок Ду80 L=750мм = 6шт											
11	47	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0045	473041,50	85768,71	2129	386	49	1820	4265	
			НР - 99%; СП - 8%			376428,00	32182,22	1694	145		316		
12	48	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0018	453304,21	69625,29	816	126	15	713	1652	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	675	46		122		
13	49	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	3101	--		521		
14	50	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,518	2222,00	--	10039	--	10039	--	10842	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		803		
15	51	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8072	1225,00	--	2214	--	2214	--	2391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		177		
16	52	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		662		
		Патрубок Ду80 L=900мм = 11шт											
17	53	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0099	473041,50	85768,71	4683	850	106	4005	9383	
			НР - 99%; СП - 8%			376428,00	32182,22	3727	319		695		
18	54	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ	км трубопровода	0,0033	453304,21	69625,29	1496	230	29	1308	3028	
			НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1237	84		224		
19	55	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	11	574,82	36,90	6323	406	232	5628	12907	
			НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	5685	--		956		
20	56	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9396	2222,00	--	22086	--	22086	--	23853	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1767		
21	57	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,3132	1225,00	--	4059	--	4059	--	4384	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		325		
22	58	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	11	1379,00	--	15169	--	15169	--	16383	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1214		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Патрубок Ду80 L=1050мм = 11шт										
23	59	**Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка ПАТРУБКОВ**	**км трубопровода**	**0,01155**	**473041,50**	**85768,71**	**5464**	**991**	**125**	**4672**	**10947**	
			НР - 99%; СП - 8%			**376428,00**	**32182,22**	**4348**	**372**		**811**		
24	60	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ**	**км трубопровода**	**0,0033**	**453304,21**	**69625,29**	**1496**	**230**	**29**	**1308**	**3028**	
			НР - 99%; СП - 8%			**374946,00**	**25440,55**	**1237**	**84**		**224**		
25	61	**Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка**	**фланец**	**11**	**574,82**	**36,90**	**6323**	**406**	**232**	**5628**	**12907**	
			НР - 99%; СП - 8%			**516,80**	**--**	**5685**	**--**		**956**		
26	62	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,5962**	**2222,00**	**--**	**25767**	**--**	**25767**	**--**	**27828**	**Республика Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2061**		
27	63	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,3132**	**1225,00**	**--**	**4059**	**--**	**4059**	**--**	**4384**	**Республика Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**325**		
28	64	**С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**11**	**1379,00**	**--**	**15169**	**--**	**15169**	**--**	**16383**	**Республика Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1214**		
			Переходы ПЭ-сталь										
29	65	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка**	**шт.**	**73,5**	**1436,89**	**922,70**	**105611**	**67819**	**--**	**56065**	**174611**	
			НР - 99%; СП - 8%			**514,19**	**256,31**	**37793**	**18839**		**12934**		
30	66	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр до 50 мм.Укладка ПАТРУБКОВ**	**км трубопровода**	**0,02205**	**453304,21**	**69625,29**	**9995**	**1535**	**192**	**8740**	**20234**	
			НР - 99%; СП - 8%			**374946,00**	**25440,55**	**8268**	**561**		**1499**		
31	69	**С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.20Х2,5ММ**	**м**	**44,2764**	**250,00**	**--**	**11069**	**--**	**11069**	**--**	**11955**	**Республика Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**886**		
			Арматура на подключение абонентов										
32	70	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**147**	**1104,03**	**27,49**	**162292**	**4041**	**3278**	**155390**	**343096**	
			НР - 99%; СП - 8%			**1054,24**	**13,51**	**154973**	**1986**		**25415**		
33	72	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка**	**счетчик (водомер)**	**147**	**582,14**	**27,49**	**85575**	**4041**	**2641**	**79262**	**178024**	
			НР - 98%; СП - 8%			**536,69**	**13,51**	**78893**	**1986**		**13187**		
			ТРУБОПРОВОДЫ										
34	87	**Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**9,855**	**66004,27**	**--**	**650472**	**--**	**76453**	**568279**	**1316251**	
			НР - 99%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**574019**	**--**		**97500**		
35	88	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,451**	**60194,20**	**--**	**328119**	**--**	**10617**	**314327**	**693841**	
			НР - 99%; СП - 8%			**58246,50**	**--**	**317502**	**--**		**51396**		
36	89	**Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**2**	**8628,58**	**4221,93**	**17257**	**8444**	**2646**	**8799**	**28140**	
			НР - 99%; СП - 8%			**3083,34**	**1360,48**	**6167**	**2721**		**2084**		
37	90	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,00594**	**1037550,09**	**513822,74**	**6163**	**3052**	**111**	**3862**	**10827**	
			НР - 99%; СП - 8%			**505010,50**	**151716,34**	**3000**	**901**		**802**		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
38	91	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100	шт.	2	2909,00	--	5818	--	5818	--	6283	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		465		
			Указатели пожарных гидрантов										
39	92	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	2,88	22297,57	1168,75	64217	3366	44890	15233	85806	
			НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	15961	779		6356		
40	93	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	32	1803,94	869,39	57726	27820	7153	37247	102571	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	22753	11734		7598		
41	94	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 3С30а = 14ШТ	м3	1,92	24430,00	--	46906	--	46906	--	50658	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3752		
42	95	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	32	884,14	--	28292	--	3320	26970	59683	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	24972	--		4421		
43	96	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов	шт.	32	2384,00	--	76288	--	76288	--	82391	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6103		
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 1438М2										
44	103	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,34512	126544,59	1804,38	43673	622	43051	349	47544	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	323		3522		
45	104	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более.Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м2 покрытия	575,2	1468,32	126,23	844578	72608	745862	47542	963489	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	26108	17912		71370		
46	105	Е11-270602-406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	575,2	598,27	0,08	344125	46	343803	298	371977	
			НР - 108%; СП - 8%			0,48	--	276	--		27554		
47	106	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,17256	126544,59	1804,38	21837	312	21525	175	23772	
			НР - 108%; СП - 8%			--	936,70	--	162		1761		
48	107	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	575,2	1473,72	126,23	847684	72608	748968	47542	966844	
			НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,14	26108	17912		71618		
			РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ										
49	122	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	6,20368	674,98	--	4187	--	274	3130	7903	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	3913	--		585		
50	123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,04992	764602,52	7187,72	38169	358	34707	3744	45266	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3104	69		3353		
			КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 58ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
51	115	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35,76	20154,69	9298,29	720732	332507	15629	503652	1322334	
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	372596	136143		97951		
52	116	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	7,536	11762,00	--	88638	--	88638	--	95729	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7091		
53	117	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	2,4	13036,00	--	31286	--	31286	--	33789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2503		
54	137	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	28,72856	674,98	--	19391	--	1271	14496	36598	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	18120	--		2711		
55	138	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,48256	764602,52	7187,72	368967	3468	335498	36194	437574	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	30001	671		32413		
56	139	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА	м3	1,16	20903,80	1111,53	24248	1289	21476	1608	27925	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1483	284		2069		
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000 ММ = 19ШТ											
57	140	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,88	20154,69	9298,29	360366	166253	7815	251826	661167	
			НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	186298	68071		48975		
58	141	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	5,8875	11762,00	--	69249	--	69249	--	74789	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5540		
59	142	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1,2	13036,00	--	15643	--	15643	--	16894	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1251		
60	151	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,50446	674,98	--	6415	--	420	4796	12108	
			НР - 80%; СП - 8%			630,74	--	5995	--		897		
61	152	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,245688	764602,52	7187,72	187854	1766	170813	18428	222784	
			НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	15275	342		16503		
62	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство/ ОБОЙМА СОПРЯЖ.НИЖ.КОЛЬЦА И ДНИЩА	м3	0,798	20903,80	1111,53	16681	887	14774	1106	19210	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1020	195		1423		
		Опоры под задвижки											
63	154	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5	13036,00	--	65180	--	65180	--	70394	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5214		
64	155	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,1	139415,54	1948,99	13942	195	1559	8443	24176	
			НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	12188	49		1791		
65	156	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	100	537,00	--	53700	--	53700	--	57996	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4296		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
66	157	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,062	348491,38	2269,38	21606	141	--	19589	44491	
			НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	21466	61		3296		
67	158	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,062	236183,00	--	14643	--	14643	--	15814	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1171		
			Отмостка колодцев										
68	159	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	53,88	19892,34	8,16	1071799	440	866665	192413	1365349	
			НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	204694	--		101137		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10315679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2201133					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					777560				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					282773				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4114391			
			- Накладные расходы	Тенге							2458470		
			- Сметная прибыль	Тенге							764125		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02 "Наружный газопровод"

РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

			Ж/Б СТОЛБЫ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ = 32ШТ										
69	177	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	32	447,86	364,90	14332	11677	--	6145	22115	
			НР - 72%; СП - 8%			82,96	183,74	2655	5880		1638		
70	178	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	2,24	23165,37	1760,25	51890	3943	36775	10971	67890	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	11172	884		5029		
71	179	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	22,4	664,20	41,29	14878	924	--	13131	30250	
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	13953	166		2241		
72	180	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	22,4	-318,68	-17,87	-7138	-400	--	-6309	-14523	
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-6738	-45		-1076		
73	181	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	25,76	134,00	--	3452	--	3452	--	3728	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		276		
74	182	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	32	1818,65	869,39	58197	27820	7624	37247	103079	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	22753	11734		7635		
75	183	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ	100 шт.	0,32	115328,00	--	36905	--	36905	--	39857	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2952		
76	184	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	32	884,14	--	28292	--	3320	26970	59683	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	24972	--		4421		
77	185	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ	м2	0,9408	20839,00	--	19605	--	19605	--	21173	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1568		
			ПРОЧЕЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
78	2\3	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	410	1186,96	38,11	486654	15625	23309	273109	820544	
			НР - 61%; СП - 8%			1092,00	--	447720	--		60781		
79	2\4	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	4456,7	561,89	--	2504175	--	59898	2395392	5291532	
			НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	2444277	--		391965		
			РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
80	2\4	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	39,917115	1436,89	922,70	57357	36831	--	30449	94830	
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	20525	10231		7024		
81	2\0	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	7,35	17419,48	1111,53	128033	8169	110467	10189	149280	
			НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	9397	1800		11058		
82	2\1	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/ КРЫШКА	т конструкций	0,70707	59835,65	2726,64	42308	1928	3114	25952	73720	
			НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	37266	345		5461		
			Ж/Б СТОЛБЫ С ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ = 90ШТ										
83	3\1	Е11-010203-0503 1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	90	447,86	364,90	40307	32841	--	17282	62196	
			НР - 72%; СП - 8%			82,96	183,74	7466	16537		4607		
84	3\2	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	6,3	23165,37	1760,25	145942	11090	103429	30857	190943	
			НР - 91%; СП - 8%			4987,71	394,61	31423	2486		14144		
85	3\3	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя/ ОБРАМЛЕНИЕ ЯМЫ В 1 СЛОЙ	м2 поверхности	63	664,20	41,29	41845	2601	--	36932	85079	
			НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	39243	468		6302		
86	3\4	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Вычитается позиция: Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону.На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	63	-318,68	-17,87	-20077	-1126	--	-17743	-40846	
			НР - 93%; СП - 8%			-300,81	-2,03	-18951	-128		-3026		
87	3\5	С121-100401-0601 2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	72,45	134,00	--	9708	--	9708	--	10485	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		777		
88	3\6	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	90	1818,65	869,39	163678	78245	21439	104756	289909	
			НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	63994	33003		21475		
89	3\7	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ	100 шт.	0,9	115328,00	--	103795	--	103795	--	112099	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8304		
90	3\8	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные.Установка	шт.	90	884,14	--	79573	--	9338	75854	167861	
			НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	70235	--		12434		
91	3\9	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	ТАБЛИЧКИ-УКАЗАТЕЛИ	м2	2,646	20839,00	--	55140	--	55140	--	59551	Республика Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4411		
			КОВЕР ДЛЯ ФУТЛЯРОВ = 128ШТ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
92	370	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	128	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	797956 459092	274767 101533	64097	555020 108238	1461214	
93	373	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,792	17361,00 --	-- --	31111 --	-- --	31111	-- 2489	33600	Республика Казахстан
			КОВЕР ДЛЯ ПРОВОДА-СПУТНИКА = 90ШТ										
94	374	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СТОЙКИ,закрепляемые на фундаментах.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,2214	112705,77 107445,00	2733,57 633,04	24953 23788	605 140	560	16511 3317	44781	
95	376	Е11-070701-0701 1107-0701-0701 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР из асбестоцементных листов.Изготовление *НР - 118%; СП - 8%*	м2 асбестоцементных листов	1,8	222,71 79,73	142,98 61,72	401 144	257 111	--	300 56	758	
96	378	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ПЛАТА из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0369	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	2208 1945	101 18	162	1354 285	3847	
97	380	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.0,1М *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	5,4	5600,90 1058,76	159,74 47,28	30245 5717	862 255	23666	5913 2893	39051	
98	381	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,04	21360,76 1278,45	1111,53 244,94	107658 6443	5602 1234	95613	6987 9172	123816	
99	382	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием/ ПАТРУБОК *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,027	1458303,02 678756,00	716732,51 260690,67	39374 18326	19352 7039	1696	25111 5159	69644	
100	384	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,40815	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	24422 21511	1113 199	1798	14980 3152	42555	
101	389	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр до 50 мм.Укладка/ ФУТЛЯР *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,09	296400,15 222478,00	73885,99 21375,19	26676 20023	6650 1924	3	21727 3872	52276	
102	391	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами *НР - 69%; СП - 8%*	болт	360	148,62 147,80	0,82 0,41	53503 53208	296 148	--	36815 7225	97544	
103	393	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	13,5	8564,76 3103,62	996,96 405,30	115624 41899	13459 5472	60266	44528 12812	172964	
104	394	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	135	4502,02 555,46	303,06 103,29	607773 74987	40913 13944	491873	83595 55309	746678	
			КОВЕР ДЛЯ ЛИНЕЙНОГО ГАЗОПРОВОДА С КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКОЙ = 140ШТ										
105	395	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера с контрольной трубкой *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	140	6234,03 3586,66	2146,62 793,23	872764 502132	300527 111052	70105	607053 118385	1598202	
106	398	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	1,96	17361,00 --	-- --	34028 --	-- --	34028	-- 2722	36750	
			ПРОЧЕЕ										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
107	401	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,4571	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.160ММ	км трубопровода	0,37	183906,78	152326,39	68046	56361	1164	21095	96272	
			НР - 91%; СП - 8%			28433,91	34218,07	10521	12661		7131		
108	402	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,3143	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.110ММ	км трубопровода	0,654	126453,51	104738,97	82701	68499	1416	25638	117006	
			НР - 91%; СП - 8%			19551,03	23528,20	12786	15387		8667		
109	403	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,2571	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.90ММ	км трубопровода	0,8046	103440,02	85677,34	83228	68936	1424	25802	117752	
			НР - 91%; СП - 8%			15992,91	19246,26	12868	15486		8722		
110	404	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,18	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.63ММ	км трубопровода	3,5324	72420,08	59984,14	255817	211888	4377	79306	361933	
			НР - 91%; СП - 8%			11196,90	13474,63	39552	47598		26810		
111	405	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,0914	Трубопровод диаметром 350 мм.Продувка воздухом/ ДИАМ.32ММ	км трубопровода	0,464	36773,31	30458,61	17063	14133	292	5290	24141	
			НР - 91%; СП - 8%			5685,54	6842,12	2638	3175		1788		
112	406	Ц13-390201-0511 1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 194 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	45	1698,26	51,50	76422	2318	3904	42822	128783	
			НР - 61%; СП - 8%			1560,00	--	70200	--		9539		
113	407	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 114 мм,толщина стенки до 14 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	163	1186,96	38,11	193474	6212	9266	108578	326216	
			НР - 61%; СП - 8%			1092,00	--	177996	--		24164		
114	408	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр до 65 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	355	683,30	20,60	242571	7313	13738	135127	407914	
			НР - 61%; СП - 8%			624,00	--	221520	--		30216		
115	409	Ц13-390201-0501 1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод,диаметр 36 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	162	510,10	15,45	82636	2503	4317	46248	139194	
			НР - 61%; СП - 8%			468,00	--	75816	--		10311		
116	410	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	5825	561,89	--	3273009	--	78288	3130827	6916143	
			НР - 98%; СП - 8%			548,45	--	3194721	--		512307		
117	411	С121-010102-0304 2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая (ДЛЯ ГНБ)	т	1,65622	43539,00	--	72110	--	72110	--	77879	
			СП - 8%			--	--	--	--		5769		
118	412	С121-130104-1301 2113-0104-1301 РСНБ РК 2015	Полимерно-битумное вяжущее (ДЛЯ ГНБ)	т	0,036805	172063,00	--	6333	--	6333	--	6840	
			СП - 8%			--	--	--	--		507		

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
119	413	E11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**147**	**1603,57**	**82,47**	**235725**	**12123**	**24787**	**202725**	**473526**	
			НР - 99%; СП - 8%			**1352,48**	**40,53**	**198815**	**5958**		**35076**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21417712**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8468010**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1344958**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**426695**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1703710**			
			- Накладные расходы	Тенге							**8314536**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**1586494**		
			Итого по акту:					**34 645 936**					
			в том числе оборудование					**0**					
			Временные здания и сооружения	**%**	**2,9**			**1 004 732**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**35 650 668**					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	**%**	**0,70**			**249 555**					
			Итого с зимними					**35 900 223**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,0**			**718 004**					
			Итого в текущих ценах 2020-21г.	**k**	**1,050036**			**38 450 457**					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	**k**	**0,95**			**36 527 937**					
			НДС - 12%	**%**	**12**			**4 383 352**					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**40 911 289,29**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Шыналиев Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО «ХАН-СТРОЙ МОНТАЖ»
(наименование организации)

Директор Досмагамбет Ш. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех.надзор Саламатов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Строительная группа «Архитектор»
(наименование организации)

Директор Абуов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)