Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 73** от **17.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
1	**1**	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**1160**	**1556,57** / **54,3**	**132,35** / **37,25**	**1805621** / **62988**	**153526** / **43210**	**1589107**	**76463** / **150567**	**2032651**	
	1.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	118,32	13365				1581346,8			Казахстан 100%
	1.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0072	216144				1554,51			Казахстан 100%
	1.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,174	25106				4368,44			Казахстан 100%
	1.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0135	136308				1834,16			
2	**2**	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	**м2 покрытия**	**1160**	**342,89** / **0,3**	**0,04** / **0**	**397752** / **348**	**46** / **0**	**397358**	**251** / **31840**	**429843**	
	2.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	29,696	13365				396887,04			Казахстан 100%
	2.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0035	136308				474,35			
3	**3**	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**200**	**3332,71** / **794,14**	**24,98** / **9,86**	**666542** / **158828**	**4996** / **1972**	**502718**	**115776** / **62585**	**844903**	
4	**4**	**С122-060105-0102**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	**м2**	**204**	**16254**		**3315816**		**3315816**	**265265**	**3581081**	
5	**5**	**У86-010302-0306 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	**6**	**50493** / **2415**	**185** / **52**	**302958** / **14490**	**1110** / **312**	**287358**	**15480** / **25476**	**343914**	
6	**6**	**У86-010303-0202 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	**шт.**	**5**	**26039** / **1715**	**83** / **21**	**130195** / **8575**	**415** / **105**	**121205**	**9840** / **11205**	**151240**	
7	**7**	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**17**	**5313,28** / **1438,24**	**3875,04** / **2124,28**	**90326** / **24450**	**65876** / **36113**	**0**	**43605** / **10714**	**144645**	
8	**8**	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка опор**	**опора**	**17**	**28908,03** / **18144**	**10020,99** / **4309,77**	**491437** / **308448**	**170357** / **73266**	**12632**	**274834** / **61302**	**827573**	
	8.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,238	53074				12631,61			Казахстан 100%
9	**9**	**С121-020101-0713**	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**4,25**	**15962**		**67838**		**67838**	**5427**	**73265**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,68	3701		2517		2517	201	2718	Казахстан
11	11	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	2,55	1847		4710		4710	377	5087	
12	12	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,0011	553344		553953		553953	44316	598269	Казахстан
13	13	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	18	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	235525 87644	126141 50338	21740	99347 26790	361662	
14	14	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	18	30061		541098		541098	43288	584386	Казахстан
15	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	363,05 161,6	156,27 55,9	16337 7272	7033 2516	2033	7047 1871	25255	
16	16	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04635	177372		8221		8221	658	8879	Казахстан
17	17	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,291	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	12018 7084	4572 2088	362	6604 1490	20112	
	17.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,6111	423				258,5			Казахстан 100%
	17.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				63,32			Казахстан 100%
18	18	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,29973	310419		93042		93042	7443	100485	Казахстан
19	19	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	147		5292		5292	423	5715	Казахстан
20	20	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49,4	570		28158		28158	2253	30411	Казахстан
21	21	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	107	40		4280		4280	342	4622	Казахстан
22	22	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	330		7920		7920	634	8554	Казахстан
23	23	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2450		61250		61250	4900	66150	
24	24	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	2643		50217		50217	4017	54234	
25	25	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	753		13554		13554	1084	14638	Казахстан
26	26	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	1027		18486		18486	1479	19965	Казахстан
27	27	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	38	1116		42408		42408	3393	45801	Казахстан
28	28	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	652		11736		11736	939	12675	Казахстан
29	29	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2491		17437		17437	1395	18832	
30	30	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1435		35875		35875	2870	38745	Казахстан
31	31	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
32	32	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
33	33	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	18	293,62 239,04	52,04 16,16	5285 4303	937 291	46	3307 687	9279	
	33.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				45,63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,018	605034		10891		10891	871	11762	Казахстан
35	35	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	2565,09	112,82	43607	1918	23065	13793	61992	
						1095,5	31,4	18624	534		4592		
36	36	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	17	3424,53	165,44	58217	2812	36781	14082	78083	
						1095,5	54,95	18624	934		5784		
			Итого по разделу: 15. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7									10773076	
			Раздел: 16. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
37	37	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
38	38	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
39	39	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	39.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	39.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	39.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	39.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
40	40	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	40.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
41	41	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
											1732		
42	42	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	42.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	43.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
44	44	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	5313,28	3875,04	53133	38751	0	25650	85086	
						1438,24	2124,28	14382	21243		6303		
45	45	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	10	28908,03	10020,99	289080	100210	7430	161667	486807	
						18144	4309,77	181440	43098		36060		
	45.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,14	53074				7430,36			Казахстан 100%
46	46	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	15962		39905		39905		43097	
											3192		
47	47	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	3701		1480		1480		1598	Казахстан
											118		
48	48	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	1847		2770		2770		2992	
											222		
49	49	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,585	553344		323706		323706		349602	Казахстан
											25896		
50	50	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	13084,73	7007,84	130847	70079	12078	55193	200923	
						4869,1	2796,56	48691	27966		14883		
51	51	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30061		300610		300610		324659	Казахстан
											24049		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	363,05 161,6	156,27 55,9	9076 4040	3907 1398	1130	3915 1039	14030	
53	53	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	177372		4567		4567	365	4932	Казахстан
54	54	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,158	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	6525 3846	2483 1134	197	3586 809	10920	
	54.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3318	423				140,35			Казахстан 100%
	54.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				34,38			Казахстан 100%
55	55	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16274	310419		50518		50518	4041	54559	Казахстан
56	56	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	147		3234		3234	259	3493	Казахстан
57	57	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6	570		16302		16302	1304	17606	Казахстан
58	58	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	60	40		2400		2400	192	2592	Казахстан
59	59	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600	528	7128	Казахстан
60	60	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2450		26950		26950	2156	29106	
61	61	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	11	2643		29073		29073	2326	31399	
62	62	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	753		7530		7530	602	8132	Казахстан
63	63	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1027		10270		10270	822	11092	Казахстан
64	64	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	1116		24552		24552	1964	26516	Казахстан
65	65	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	652		3260		3260	261	3521	Казахстан
66	66	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2491		14946		14946	1196	16142	
67	67	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1435		15785		15785	1263	17048	Казахстан
68	68	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
69	69	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
70	70	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	10	293,62 239,04	52,04 16,16	2936 2390	521 162	25	1837 382	5155	
	70.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				25,35			Казахстан 100%
71	71	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	605034		6050		6050	484	6534	Казахстан
72	72	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2565,09 1095,5	112,82 31,4	25651 10955	1128 314	13568	8114 2701	36466	
73	73	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3424,53 1095,5	165,44 54,95	34245 10955	1655 550	21636	8283 3402	45930	
			Итого по разделу: 16. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8									2073688	
			Раздел: 17. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108										
74	74	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	3169,6 3169,6	0 0	799 799	0 0	0	575 110	1484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	955,8 955,8	0 0	120 120	0 0	0	87 17	224	
76	76	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	29131,21 8578,92	13322,71 4253,59	1235 364	565 180	307	392 130	1757	
	76.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	76.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	76.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	76.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
77	77	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	23160,33 5966,73	1814,95 472,01	7411 1909	581 151	4921	1483 712	9606	
	77.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
78	78	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	**Казахстан**
79	79	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,047737	185514,64 148675	32637,55 13045,1	8856 7097	1558 623	201	5558 1153	15567	
	79.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219597				187,64			Казахстан 100%
80	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	231,21 126,6	3,52 0,65	950 520	15 3	415	376 106	1432	
	80.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 17. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108									53454	
			Раздел: 18. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68										
81	81	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	700	1556,57 54,3	132,35 37,25	1089599 38010	92645 26075	958944	46141 90859	1226599	
	81.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	71,4	13365				954261			Казахстан 100%
	81.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0043	216144				938,06			Казахстан 100%
	81.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,105	25106				2636,13			Казахстан 100%
	81.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0081	136308				1106,82			
82	82	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	700	342,89 0,3	0,04 0	240023 210	28 0	239785	151 19214	259388	
	82.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	17,92	13365				239500,8			Казахстан 100%
	82.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0021	136308				286,25			
83	83	У86-010216-0101 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
84	84	У86-010216-0106 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
85	85	У86-010216-0109 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
86	86	У86-010216-0107 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)**	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 18. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68									2328104	
			Раздел: 19. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11										
87	87	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1390	1556,57 54,3	132,35 37,25	2163632 75477	183967 51778	1904189	91623 180420	2435675	
	87.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	141,78	13365				1894889,7			Казахстан 100%
	87.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0086	216144				1862,73			Казахстан 100%
	87.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2085	25106				5234,6			Казахстан 100%
	87.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0161	136308				2197,83			
88	88	**Е11-270602-0402 к=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	1390	342,89 0,3	0,04 0	476617 417	56 0	476144	300 38153	515070	
	88.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	35,584	13365				475580,16			Казахстан 100%
	88.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0042	136308				568,4			
89	89	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	423	1852,15 926,94	34,07 14,73	783459 392096	14412 6231	376952	286795 85620	1155874	
	89.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	24,957	14443				360453,95			Казахстан 100%
90	90	**Е11-270602-0302**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	205	1556,57 54,3	132,35 37,25	319097 11132	27132 7636	280834	13513 26609	359219	
	90.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	20,91	13365				279462,15			Казахстан 100%
	90.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0013	216144				274,72			Казахстан 100%
	90.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0308	25106				772,01			Казахстан 100%
	90.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0024	136308				324,14			
91	91	**Е11-270602-0402 к=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	205	1028,68 0,9	0,12 0	210879 184	25 0	210670	133 16881	227893	
	91.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	15,744	13365				210418,56			Казахстан 100%
	91.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				251,49			
92	92	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	205	3332,71 794,14	24,98 9,86	683206 162799	5121 2021	515286	118670 64150	866026	
93	93	**С122-060105-0102**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	209,1	16254		3398711		3398711	271897	3670608	
94	94	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	80	1852,15 926,94	34,07 14,73	148172 74155	2725 1178	71291	54240 16193	218605	
	94.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,72	14443				68170,96			Казахстан 100%
95	95	**У86-010216-0101 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)**	комплект	2	178753 11094	2567 874	357506 22188	5134 1748	330184	18070 30046	405622	
96	96	**У86-010216-0106 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)**	комплект	2	210918 11350	3502 1230	421836 22700	7004 2460	392132	18522 35228	475586	
97	97	**У86-010216-0109 0**	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)**		2	204681	2559	409362	5118	381304	18726	462336	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		11470	870	22940	1740		34248		
98	98	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		13	5313,28	3875,04	69073	50376	0	33345	110611	
				котлован		1438,24	2124,28	18697	27616		8193		
99	99	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		13	28908,03	10020,99	375804	130273	9660	210167	632849	
				опора		18144	4309,77	235872	56027		46878		
	99.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	53074				9659,47			Казахстан 100%
100	100	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		3,25	15962		51876		51876		56026	
				м3							4150		
101	101	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,52	3701		1925		1925		2079	Казахстан
				м3							154		
102	102	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		1,95	1847		3602		3602		3890	
				м3							288		
103	103	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,7605	553344		420818		420818		454483	Казахстан
				т							33665		
104	104	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		13	13084,73	7007,84	170101	91102	15701	71751	261200	
				шт.		4869,1	2796,56	63298	36355		19348		
105	105	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		13	30061		390793		390793		422056	Казахстан
				шт.							31263		
106	106	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		32,5	363,05	156,27	11799	5079	1468	5090	18240	
				м кабеля		161,6	55,9	5252	1817		1351		
107	107	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,033475	177372		5938		5938		6413	Казахстан
				км							475		
108	108	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,247	41298,63	15710,49	10201	3880	308	5605	17070	
				км линии		24343,2	7175,04	6013	1772		1264		
	108.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5187	423				219,41			Казахстан 100%
	108.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				53,75			Казахстан 100%
109	109	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,25441	310419		78974		78974		85292	Казахстан
				км							6318		
110	110	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		26	147		3822		3822		4128	Казахстан
				шт.							306		
111	111	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		33,8	570		19266		19266		20807	Казахстан
				м							1541		
112	112	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		75	40		3000		3000		3240	Казахстан
				шт.							240		
113	113	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		16	330		5280		5280		5702	Казахстан
				шт.							422		
114	114	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		19	2450		46550		46550		50274	
				шт.							3724		
115	115	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		13	2643		34359		34359		37108	
				шт.							2749		
116	116	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017		13	753		9789		9789		10572	Казахстан
				шт.							783		
117	117	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017		13	1027		13351		13351		14419	Казахстан
				шт.							1068		
118	118	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017		26	1116		29016		29016		31337	Казахстан
				шт.							2321		
119	119	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		16	652		10432		10432		11267	Казахстан
				шт.							835		
120	120	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017		3	2491		7473		7473		8071	
				шт.							598		
121	121	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		19	1435		27265		27265		29446	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2181		
122	122	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**		1	4166,63	10,22	4167	10	486	2642	7354	
				шт.		3670	0	3670	0		545		
123	123	С124-040207-5404	**Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98**		1	65251		65251		65251		70471	Казахстан
				шт.							5220		
124	124	Е11-330209-0101	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**		12,5	293,62	52,04	3670	650	32	2297	6444	
				м заземления		239,04	16,16	2988	202		477		
	124.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				31,69			Казахстан 100%
125	125	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**		0,0125	605034		7563		7563		8168	Казахстан
				км							605		
126	126	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**		13	2565,09	112,82	33346	1466	17638	10548	47406	
				шт.		1095,5	31,4	14242	408		3512		
127	127	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**		13	3424,53	165,44	44519	2150	28127	10768	59710	
				шт.		1095,5	54,95	14242	714		4423		
			Итого по разделу: 19. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11									13288647	
			Раздел: 20. Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56										
128	128	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,2265	142385,48	1988,24	32250	451	31800	183	35028	
				т		0	1120,56	0	254		2595		
	128.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2333	136308				31799,97			
129	129	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		755	1556,57	132,35	1175210	99924	1034290	49767	1322975	
				м2 покрытия		54,3	37,25	40996	28124		97998		
	129.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	77,01	13365				1029238,65			Казахстан 100%
	129.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0047	216144				1011,77			Казахстан 100%
	129.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1133	25106				2843,25			Казахстан 100%
	129.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0088	136308				1193,79			
130	130	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**		755	342,89	0,04	258882	30	258625	163	279769	
				м2 покрытия		0,3	0	226	0		20724		
	130.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	19,328	13365				258318,72			Казахстан 100%
	130.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0023	136308				308,74			
131	131	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		320	1852,15	34,07	592688	10903	285165	216961	874421	
				м бортового камня		926,94	14,73	296621	4714		64772		
	131.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,88	14443				272683,84			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 20. Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56									2512193	
			Раздел: 21. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117										
132	132	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**		2384,2555	1556,57	132,35	3711261	315557	3266239	157161	4177896	
				м2 покрытия		54,3	37,25	129465	88814		309474		
	132.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	243,1941	13365				3250288,63			Казахстан 100%
	132.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0148	216144				3195,12			Казахстан 100%
	132.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3576	25106				8978,87			Казахстан 100%
	132.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0277	136308				3769,92			
133	133	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**		2384,2555	342,89	0,04	817537	95	816727	515	883496	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		0,3	0	715	0		65444		
	133.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	61,0369	13365				815758,71			Казахстан 100%
	133.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0072	136308				974,98			
134	134	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	442	1852,15	34,07	818650	15059	393884	299677	1207793	
						926,94	14,73	409707	6511		89466		
	134.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	26,078	14443				376644,55			Казахстан 100%
135	135	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	125	3332,71	24,98	416589	3122	314199	72360	528065	
						794,14	9,86	99268	1232		39116		
136	136	**С122-060105-0102**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	127,5	16254		2072385		2072385		2238176	
											165791		
137	137	**Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	18	5313,28	3875,04	95639	69751	0	46170	153154	
						1438,24	2124,28	25888	38237		11345		
138	138	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Установка опор**	опора	18	28908,03	10020,99	520345	180378	13375	291001	876254	
						18144	4309,77	326592	77576		64908		
	138.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,252	53074				13374,65			Казахстан 100%
139	139	**С121-020101-0713**	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,5	15962		71829		71829		77575	
											5746		
140	140	**С121-010201-0401**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,72	3701		2665		2665		2878	Казахстан
											213		
141	141	**С121-010401-0103**	**Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014**	м3	2,7	1847		4987		4987		5386	
											399		
142	142	**С121-060801-0301**	**Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном**	т	1,0662	553344		589975		589975		637173	Казахстан
											47198		
143	143	**Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	20	13084,73	7007,84	261695	140157	24156	110386	401847	
						4869,1	2796,56	97382	55931		29766		
144	144	**С123-070106-0305**	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	20	30061		601220		601220		649318	Казахстан
											48098		
145	145	**Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	50	363,05	156,27	18152	7813	2259	7830	28061	
						161,6	55,9	8080	2795		2079		
146	146	**С123-060144-0601**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0515	177372		9135		9135		9866	Казахстан
											731		
147	147	**Е11-330204-0101**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,354	41298,63	15710,49	14620	5562	441	8033	24465	
						24343,2	7175,04	8617	2540		1812		
	147.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,7434	423				314,46			Казахстан 100%
	147.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				77,03			Казахстан 100%
148	148	**С123-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,36462	310419		113185		113185		122240	Казахстан
											9055		
149	149	**С124-040207-2606**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	36	147		5292		5292		5715	Казахстан
											423		
150	150	**С124-040207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	46,8	570		26676		26676		28810	Казахстан
											2134		
151	151	**С124-040207-0722**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	107	40		4280		4280		4622	Казахстан
											342		
152	152	**С124-040207-2810**	**Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	40	330		13200		13200		14256	Казахстан
											1056		
153	153	**С124-040207-1817**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	25	2450		61250		61250		66150	
											4900		
154	154	**С124-040207-1818**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	18	2643		47574		47574		51380	
											3806		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	155	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	Казахстан
156	156	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1027		20540		20540	1643	22183	Казахстан
157	157	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	1116		40176		40176	3214	43390	Казахстан
158	158	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	652		15648		15648	1252	16900	Казахстан
159	159	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	
160	160	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1435		35875		35875	2870	38745	Казахстан
161	161	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
162	162	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
163	163	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	17	293,62 239,04	52,04 16,16	4992 4064	885 275	43	3124 649	8765	
	163.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				43,1			Казахстан 100%
164	164	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,017	605034		10286		10286	823	11109	Казахстан
165	165	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	2565,09 1095,5	112,82 31,4	46172 19719	2031 565	24422	14605 4862	65639	
166	166	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3424,53 1095,5	165,44 54,95	61642 19719	2978 989	38945	14910 6124	82676	
			Итого по разделу: 21. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117									12658587	
			Раздел: 22. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8										
167	167	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	100	3332,71 794,14	24,98 9,86	333271 79414	2498 986	251359	57888 31293	422452	
168	168	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	102	16254		1657908		1657908	132633	1790541	
169	169	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	13	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	69073 18697	50376 27616	0	33345 8193	110611	
170	170	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	13	28908,03 18144	10020,99 4309,77	375804 235872	130273 56027	9660	210167 46878	632849	
	170.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,182	53074				9659,47			Казахстан 100%
171	171	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	3,25	15962		51876		51876	4150	56026	
172	172	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,52	3701		1925		1925	154	2079	Казахстан
173	173	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,95	1847		3602		3602	288	3890	
174	174	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,7671	553344		424470		424470	33958	458428	Казахстан
175	175	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	15	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	196271 73036	105117 41948	18117	82789 22325	301385	
176	176	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	15	30061		450915		450915	36073	486988	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
177	177	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	37,5	363,05 161,6	156,27 55,9	13614 6060	5860 2096	1694	5872 1559	21045	
178	178	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,038625	177372		6851		6851	548	7399	Казахстан
179	179	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,256	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	10572 6232	4022 1837	319	5809 1311	17692	
	179.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5376	423				227,4			Казахстан 100%
	179.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				55,71			Казахстан 100%
180	180	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,26368	310419		81851		81851	6548	88399	Казахстан
181	181	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	147		4410		4410	353	4763	Казахстан
182	182	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	570		22230		22230	1778	24008	Казахстан
183	183	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	86	40		3440		3440	275	3715	Казахстан
184	184	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	330		9240		9240	739	9979	Казахстан
185	185	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	2450		46550		46550	3724	50274	
186	186	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	2643		39645		39645	3172	42817	
187	187	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	753		11295		11295	904	12199	Казахстан
188	188	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	1027		15405		15405	1232	16637	Казахстан
189	189	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1116		33480		33480	2678	36158	Казахстан
190	190	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	652		9780		9780	782	10562	Казахстан
191	191	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	
192	192	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19	1435		27265		27265	2181	29446	Казахстан
193	193	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
194	194	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
195	195	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	14	293,62 239,04	52,04 16,16	4111 3347	728 226	36	2572 535	7218	
	195.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				35,49			Казахстан 100%
196	196	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	605034		8470		8470	678	9148	Казахстан
197	197	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2565,09 1095,5	112,82 31,4	33346 14242	1466 408	17638	10548 3512	47406	
198	198	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	3424,53 1095,5	165,44 54,95	44519 14242	2150 714	28127	10768 4423	59710	
			Итого по разделу: 22. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8									4930235	
			Раздел: 23. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60										
199	199	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) (тип 6455)		1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		23956	2445	23956	2445		40342		
200	200	У86-010216-0101 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами" (тип 7534)	комплект	1	178753 11094	2567 874	178753 11094	2567 874	165092	9035 15023	202811	
201	201	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход" (тип 7520)	комплект	1	210918 11350	3502 1230	210918 11350	3502 1230	196066	9261 17614	237793	
202	202	У86-010216-0109 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди" (тип 7540)	комплект	1	204681 11470	2559 870	204681 11470	2559 870	190652	9363 17124	231168	
203	203	У86-010216-0107 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Шейкер" (тип 7512)	комплект	1	150702 8532	1578 525	150702 8532	1578 525	140592	7025 12618	170345	
			Итого по разделу: 23. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60									1386736	
			Раздел: 24. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198										
204	204	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,376	3169,6 3169,6	0 0	17040 17040	0 0	0	12269 2345	31654	
205	205	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	28	11398,28 5972,4	5074,1 2185,07	319152 167227	142075 61182	9850	164455 38689	522296	
	205.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,896	2811				2518,66			Казахстан 100%
	205.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2856	25645				7324,21			Казахстан 100%
206	206	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	4,48	24738,27 5966,73	1814,95 472,01	110827 26731	8131 2115	75966	20769 10528	142124	
	206.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,5696	14443				65998,73			Казахстан 100%
207	207	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,41832	950701,14 294228	1441,14 685,71	397697 123081	603 287	274013	88825 38922	525444	
	207.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,4183	655032				274012,99			Казахстан 100%
208	208	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,88104	282153		530741		530741	42459	573200	
209	209	С121-130814-1901	Металлическое ограждение	т	3,89065	540155		2101554		2101554	168124	2269678	
210	210	Е11-070111-0209	Устройство калиток	шт	2	1031,98 960,63	29,74 5,49	2064 1921	59 11	83	1391 276	3731	
	210.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208051				83,22			Казахстан 100%
211	211	С121-130814-1901	Металлические ворота и калитки	т	0,174757	540155		94396		94396	7552	101948	
212	212	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	126,5998105	99,64 54,13	2,47 0,32	12614 6853	313 41	5449	4963 1406	18983	
	212.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0114	430241				4902,16			Казахстан 100%
213	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	126,5998105	167,91		21257		34055	2167	29253	
	213.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0228	504645				11499,84			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198									4218311	
			ИТОГО:					46095027 4641841	2730314 1049513	38744144	4105653 4016520	54223029	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		563920					
			Итого с временными									54786955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,44 %		788932					
			Итого с зимними удорожаниями									55575887	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1111518					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56687405	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									59523816	
			НДС			12 %		7142858					
			Итого с НДС									66666667	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						60 000 000	
			в т.ч. НДС									6 428 571	

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

_____/Базарбеков Н.Н.

Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____/Төлеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Кайыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Ахмет С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма по приложению 3-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 73** от **17.06.2021**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
1	1	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	16	15464,19	10020,99	247427	160336	0	112354	388564	
						5443,2	4309,77	87091	68956		28783		
	1.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7									388564	
			Раздел: 2. Демонтажные работы Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108										
2	2	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	6	15464,19	10020,99	92785	60126	0	42133	145711	
						5443,2	4309,77	32659	25859		10793		
	2.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108									145711	
			Раздел: 3. Демонтажные работыДвор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68										
3	3	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	2	15464,19	10020,99	30928	20042	0	14044	48570	
						5443,2	4309,77	10886	8620		3598		
	3.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Демонтажные работыДвор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68									48570	
			Раздел: 4. Демонтажные работы Двор 26 по адресу: ул.Курмангазы,113										
4	4	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	0,28	3343,51	1351,76	936	378	0	530	1584	
						1991,75	637,4	558	178		117		
5	5	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	231	918,87	0	212259	0	0	152826	394292	
						918,87	0	212259	0		29207		
6	6	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,255	36608,57	28852,01	9335	7357	0	3568	13935	
						7756,56	11678,53	1978	2978		1032		
	6.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	6.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
	6.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
7	7	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	1	612,06	92,99	612	93	0	410	1104	
						519,07	50,66	519	51		82		
	7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	7.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	7.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
8	8	Е11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**	м огражд	7	2071,91	1042,32	14503	7297	0	7386	23640	
						1029,59	435,96	7207	3052		1751		
	8.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
9	9	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	84,312	107		9021			722	9743	
10	10	С341-020102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	3,05	33		101			8	109	
11	11	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	2520,21	25		63005			5040	68045	
			Итого по разделу: 4. Демонтажные работы Двор 26 по адресу: ул.Курмангазы,113									512452	
			Раздел: 5. Демонтажные работы Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56										
12	12	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	37,75	3343,51	1351,76	126218	51029	0	71460	213492	
						1991,75	637,4	75189	24062		15814		
13	13	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	320	918,87	0	294038	0	0	211708	546206	
						918,87	0	294038	0		40460		
14	14	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,27	36608,57	28852,01	9884	7790	0	3778	14755	
						7756,56	11678,53	2094	3153		1093		
	14.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	14.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
	14.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
15	15	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
	15.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	15.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	15.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
16	16	Е11-070111-0109	**Демонтаж ограждения**	м оград	15	2071,91	1042,32	31079	15634	0	15828	50660	
						1029,59	435,96	15444	6539		3753		
	16.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	16.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
17	17	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	1	15464,19	10020,99	15464	10021	0	7022	24285	
						5443,2	4309,77	5443	4310		1799		
	17.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
18	18	С341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	104,6975	107		11203			896	12099	
19	19	С341-020102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	6,2	33		205			16	221	
20	20	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	3122,325	25		78058			6245	84303	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56									948229	
			Раздел: 6. Демонтажные работы Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192										
21	21	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Демонтаж опор освещения**	опора	4	15464,19	10020,99	61857	40084	0	28089	97142	
						5443,2	4309,77	21773	17239		7196		
	21.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192									97142	
			Раздел: 7. Демонтажные работы Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60										
22	22	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	27,25	3343,51	1351,76	91111	36835	0	51584	154111	
						1991,75	637,4	54275	17369		11416		
23	23	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	70	918,87	0	64321	0	0	46311	119483	
						918,87	0	64321	0		8851		
24	24	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,345	36608,57	28852,01	12630	9954	0	4828	18855	
						7756,56	11678,53	2676	4029		1397		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	24.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							Казахстан 100%
	24.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		633954							Казахстан 100%
	24.3	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т									
25	25	**Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж скамеек**	изделие	3	612,06 519,07	92,99 50,66	1836 1557	279 152	0	1231 245	3312	
	25.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т		216144							Казахстан 100%
	25.2	2107-0601-0401	Изделия	шт.									
	25.3	2107-0510-1102	Штапик /раскладка/, размер 19х19 мм	м		76							
26	26	**Е11-070111-0109**	**Демонтаж ограждения**	м оград	14	2071,91 1029,59	1042,32 435,96	29007 14414	14592 6103	0	14773 3502	47282	
	26.1	2104-1203-9901	Столбы бетонные	шт.									
	26.2	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2		1604							
27	27	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**	м лотка	140	3245,51 1631,14	1614,37 694,08	454371 228359	226012 97171	0	234382 55100	743853	Казахстан 100%
	27.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2811							
	27.2	2102-0499-9901	Растворы	м3									
28	28	**Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж**	м трубопровода	5	835,39 441,71	393,68 165,15	4177 2209	1969 826	0	2185 509	6871	Казахстан 100%
	28.1	2113-0703-0101	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т		546681							
	28.2	2301-1399-9910	Трубы железобетонные безнапорные раструбные ГОСТ 6482-2011	м									
29	29	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	опора	3	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	46393 16330	30063 12929	0	21066 5397	72856	Казахстан 100%
	29.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							
30	30	**С341-040104-0501**	**Мусор строительный. Погрузка**	т	83,439	107		8928			714	9642	
31	31	**С341-020102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	12,45	33		411			33	444	
32	32	**С341-020102-0217**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	2465,82	25		61646			4932	66578	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60									1243286	
			Раздел: 8. Демонтажные работы Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2										
33	33	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	опора	2	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	30928 10886	20042 8620	0	14044 3598	48570	Казахстан 100%
	33.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2									48570	
			Раздел: 9. Демонтажные работы Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б										
34	34	**Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Демонтаж опор освещения**	опора	3	15464,19 5443,2	10020,99 4309,77	46393 16330	30063 12929	0	21066 5397	72856	Казахстан 100%
	34.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							
			Итого по разделу: 9. Демонтажные работы Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б									72856	
			Раздел: 10. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
35	35	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	72	4286,73 2038,92	2017,96 867,6	308645 146802	145293 62467	16549	150674 36745	496064	Казахстан 100%
	35.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,76	2811				16191,36			Казахстан 100%
	35.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0331	10794				357,5			
36	36	**С121-040502-0110**	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92**	шт.	72	5569		400968		400968	32077	433045	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,004	2983903,74	1321864,23	11936	5287	570	5722	19071	
						1519461	467299,24	6078	1869		1413		
	37.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,28	764				213,92			
	37.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211273				126,76			Казахстан 100%
	37.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,272	160				203,52			Казахстан 100%
38	38	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	7741491,41	1203245,15	30966	4813	23806	2686	36344	
						586656	345866,09	2347	1383		2692		
	38.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	64,8	263				17042,4			
	38.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	1,62	3736				6052,32			
39	39	С123-010201-0262	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,016	37640		151162		151162	12093	163255	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7									1147779	
			Раздел: 11. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
40	40	У86-010113-0105 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)**	комплект	1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
						38840	399	38840	399		48176		
41	41	У86-010104-0104 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
42	42	У86-010104-0511 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"**	комплект	1	126300	343	126300	343	116609	6884	143839	
						9348	105	9348	105		10655		
43	43	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	4	50493	185	201972	740	191572	10320	229276	
						2415	52	9660	208		16984		
44	44	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	3	26039	83	78117	249	72723	5904	90744	
						1715	21	5145	63		6723		
45	45	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
						3169,6	0	799	0		110		
46	46	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
						955,8	0	120	0		17		
47	47	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
						8578,92	4253,59	364	180		130		
	47.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	47.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	47.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	47.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
48	48	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
						5966,73	472,01	1909	151		712		
	48.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
49	49	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	Казахстан
50	50	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
						148675	13045,1	15085	1324		2451		
	50.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
						126,6	0,65	520	3		106		
	51.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8									1297220	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108										
52	52	Е11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	15	4286,73 / 2038,92	2017,96 / 867,6	64301 / 30584	30269 / 13014	3448	31390 / 7655	103346	
	52.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2	2811				3373,2			Казахстан 100%
	52.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0069	10794				74,48			Казахстан 100%
53	53	С121-040502-0110	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92**	шт.	15	5569		83535		83535	6683	90218	Казахстан
54	54	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377 / 23956	6991 / 2445	485377 / 23956	6991 / 2445	454430	18900 / 40342	544619	
55	55	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	1	50493 / 2415	185 / 52	50493 / 2415	185 / 52	47893	2580 / 4246	57319	
56	56	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	1	26039 / 1715	83 / 21	26039 / 1715	83 / 21	24241	1968 / 2241	30248	
57	57	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,252	3169,6 / 3169,6	0 / 0	799 / 799	0 / 0	0	575 / 110	1484	
58	58	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	0,126	955,8 / 955,8	0 / 0	120 / 120	0 / 0	0	87 / 17	224	
59	59	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Установка столбов из труб**	т	0,0424	29131,21 / 8578,92	13322,71 / 4253,59	1235 / 364	565 / 180	307	392 / 130	1757	
	59.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	59.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	59.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	59.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
60	60	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование столбов**	м3	0,32	23160,33 / 5966,73	1814,95 / 472,01	7411 / 1909	581 / 151	4921	1483 / 712	9606	
	60.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
61	61	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,72	1045		21652		21652	1732	23384	Казахстан
62	62	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Сборка установки для сушки белья**	т конструкций	0,10146	185514,64 / 148675	32637,55 / 13045,1	18822 / 15085	3312 / 1324	426	11814 / 2451	33087	
	62.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
63	63	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	4,10913	231,21 / 126,6	3,52 / 0,65	950 / 520	15 / 3	415	376 / 106	1432	
	63.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
64	64	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	9	5313,28 / 1438,24	3875,04 / 2124,28	47820 / 12944	34876 / 19119	0	23085 / 5672	76577	
			Итого по разделу: 12. Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108									973301	
			Раздел: 13. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68										
65	65	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	5,232	53,87 / 0	53,87 / 22,22	282 / 0	282 / 116	0	84 / 29	395	
66	66	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	5,232	238,83 / 10,04	228,71 / 71,12	1250 / 53	1197 / 372	0	306 / 124	1680	
	66.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0002	2644				0,42			Казахстан 100%
67	67	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**		296,6544	25		7416				8009	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							593		
68	68	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6	185,47	83,19	668	300	0	375	1126	
						102,28	42,42	368	153		83		
69	69	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,68	4224,49	1653,22	7097	2778	3877	841	8573	
						263,3	431,98	442	726		635		
	69.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1168	1830				3873,74			Казахстан 100%
	69.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1176	31				3,65			Казахстан 100%
70	70	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	24	1730,82	148,52	41540	3564	36144	2183	47221	
						76,29	50,02	1831	1200		3498		
	70.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2568	2970				762,7			Казахстан 100%
	70.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2032	2644				5825,26			Казахстан 100%
	70.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,24	115972				27833,28			Казахстан 100%
71	71	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	24	221,85	5,29	-5324	-127	-5184	-54	-5808	
						0,56	2,54	-13	-61		-430		
	71.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2448	2644				647,25			Казахстан 100%
	71.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0391	115972				4536,82			Казахстан 100%
72	72	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	24	1556,57	132,35	37358	3176	32878	1582	42055	
						54,3	37,25	1303	894		3115		
	72.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	2,448	13365				32717,52			Казахстан 100%
	72.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				32,16			Казахстан 100%
	72.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	25106				90,38			Казахстан 100%
	72.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	136308				37,95			
73	73	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	24	1028,68	0,12	24688	3	24664	16	26680	
						0,9	0	22	0		1976		
	73.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1,8432	13365				24634,37			Казахстан 100%
	73.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	136308				29,44			
74	74	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	24	3332,71	24,98	79985	600	60326	13893	101388	
						794,14	9,86	19059	237		7510		
75	75	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	24,48	16254		397898		397898		429730	
											31832		
76	76	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
77	77	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 13. Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68									836183	
			Раздел: 14. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11										
78	78	У86-010113-0104 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2.530 м х 1.000 м х 2.27 м) (тип 5103)	комплект	1	371988	985	371988	985	340446	24322	428015	
						30557	330	30557	330		31705		
79	79	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
80	80	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"	комплект	1	102081	334	102081	334	94142	5678	116380	
						7605	100	7605	100		8621		
82	82	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой	комплект	1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
						13723	162	13723	162		45424		
83	83	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	2	485377	6991	970754	13982	908860	37800	1089238	
						23956	2445	47912	4890		80684		
84	84	У86-010106-0110 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Счеты со столиком	комплект	1	316709	555	316709	555	298691	14444	357645	
						17463	214	17463	214		26492		
85	85	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	9	50493	185	454437	1665	431037	23220	515871	
						2415	52	21735	468		38214		
86	86	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	26039	83	130195	415	121205	9840	151240	
						1715	21	8575	105		11205		
			Итого по разделу: 14. Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11									3636915	
			Раздел: 15. Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56										
87	87	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	20,71	53,87	53,87	1116	1115	0	331	1563	
						0	22,22	0	460		116		
88	88	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	20,71	238,83	228,71	4946	4737	2	1210	6649	
						10,04	71,12	208	1473		493		
	88.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0006	2644				1,64			Казахстан 100%
89	89	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	1174,257	25		29356				31705	
											2349		
90	90	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,25	185,47	83,19	2643	1185	0	1485	4458	
						102,28	42,42	1457	604		330		
91	91	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,65	4224,49	1653,22	28093	10994	15348	3329	33936	
						263,3	431,98	1751	2873		2514		
	91.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	8,379	1830				15333,57			Казахстан 100%
	91.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4655	31				14,43			Казахстан 100%
92	92	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	95	1730,82	148,52	164428	14110	143071	8640	186913	
						76,29	50,02	7248	4752		13845		
	92.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0165	2970				3019			Казахстан 100%
	92.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,721	2644				23058,32			Казахстан 100%
	92.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,95	115972				110173,4			Казахстан 100%
93	93	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	95	221,85	5,29	-21076	-502	-20520	-212	-22991	
						0,56	2,54	-53	-241		-1703		
	93.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,969	2644				2562,04			Казахстан 100%
	93.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,1549	115972				17958,26			Казахстан 100%
94	94	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	95	1556,57	132,35	147874	12573	130142	6262	166467	
						54,3	37,25	5158	3539		12331		
	94.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	9,69	13365				129506,85			Казахстан 100%
	94.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216144				127,31			Казахстан 100%
	94.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0143	25106				357,76			Казахстан 100%
	94.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011	136308				150,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	95	1028,68	0,12	97725	11	97628	62	105610	
						0,9	0	86	0		7823		
	95.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	7,296	13365				97511,04			Казахстан 100%
	95.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0009	136308				116,54			
96	96	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	95	3332,71	24,98	316607	2373	238791	54994	401329	
						794,14	9,86	75443	937		29728		
97	97	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	96,9	16254		1575013		1575013		1701014	
											126001		
98	98	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	40	1852,15	34,07	74086	1363	35646	27120	109302	
						926,94	14,73	37078	589		8096		
	98.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,36	14443				34085,48			Казахстан 100%
99	99	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5240)	комплект	1	929274	1843	929274	1843	869424	46818	1054179	
						58007	638	58007	638		78087		
100	100	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
101	101	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
102	102	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
103	103	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
104	104	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	5	5313,28	3875,04	26566	19375	0	12825	42542	
						1438,24	2124,28	7191	10621		3151		
105	105	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	5	28908,03	10020,99	144540	50105	3715	80834	243404	
						18144	4309,77	90720	21549		18030		
	105.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	53074				3715,18			Казахстан 100%
106	106	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,25	15962		19952		19952		21548	
											1596		
107	107	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2	3701		740		740		799	Казахстан
											59		
108	108	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,75	1847		1385		1385		1496	
											111		
109	109	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,2925	553344		161853		161853		174801	Казахстан
											12948		
110	110	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	5	13084,73	7007,84	65424	35039	6039	27596	100462	
						4869,1	2796,56	24346	13983		7442		
111	111	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5	30061		150305		150305		162329	Казахстан
											12024		
112	112	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12,5	363,05	156,27	4538	1954	565	1958	7016	
						161,6	55,9	2020	699		520		
113	113	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,012875	177372		2284		2284		2467	Казахстан
											183		
114	114	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,103	41298,63	15710,49	4254	1618	128	2337	7118	
						24343,2	7175,04	2507	739		527		
	114.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,2163	423				91,49			Казахстан 100%
	114.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0	543998				22,41			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	115	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10609	310419		32932		32932	2635	35567	Казахстан
116	116	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	147		1764		1764	141	1905	Казахстан
117	117	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	570		8892		8892	711	9603	Казахстан
118	118	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	40		1400		1400	112	1512	Казахстан
119	119	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	330		3960		3960	317	4277	Казахстан
120	120	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168	
121	121	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2643		15858		15858	1269	17127	
122	122	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	753		3765		3765	301	4066	Казахстан
123	123	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	1027		5135		5135	411	5546	Казахстан
124	124	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1116		13392		13392	1071	14463	Казахстан
125	125	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	652		4564		4564	365	4929	Казахстан
126	126	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2491		2491		2491	199	2690	Казахстан
127	127	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1435		11480		11480	918	12398	Казахстан
128	128	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	4166,63 3670	10,22 0	4167 3670	10 0	486	2642 545	7354	
129	129	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	65251		65251		65251	5220	70471	Казахстан
130	130	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	5,5	293,62 239,04	52,04 16,16	1615 1315	286 89	14	1011 210	2836	
	130.1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				13,94			Казахстан 100%
131	131	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	605034		3328		3328	266	3594	Казахстан
132	132	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2565,09 1095,5	112,82 31,4	12825 5478	564 157	6784	4057 1351	18233	
133	133	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3424,53 1095,5	165,44 54,95	17123 5478	827 275	10818	4142 1701	22966	
			Итого по разделу: 15. Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56									5345253	
			Раздел: 16. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117										
134	134	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
135	135	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326 8721	233 74	96326 8721	233 74	87372	7389 8297	112012	
136	136	У86-010113-0102 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.170 м х 5.600 м х 3.330 м) (тип 5314)	комплект	1	1197879 69294	2205 780	1197879 69294	2205 780	1126380	57303 100415	1355597	
137	137	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	432986 18573	589 209	432986 18573	589 209	413824	14895 35830	483711	
138	138	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Джип"	комплект	1	126300 9348	343 105	126300 9348	343 105	116609	6884 10655	143839	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	139	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
140	140	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
141	141	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
142	142	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
143	143	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,008	3169,6	0	3195	0	0	2300	5935	
						3169,6	0	3195	0		440		
144	144	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,504	955,8	0	482	0	0	347	895	
						955,8	0	482	0		66		
145	145	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб	т	0,1696	29131,21	13322,71	4941	2259	1226	1567	7029	
						8578,92	4253,59	1455	721		521		
	145.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0008	473709				401,71			Казахстан 100%
	145.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	633954				430,07			Казахстан 100%
	145.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,3307	269				88,96			Казахстан 100%
	145.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0003	405133				133,3			
146	146	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	1,28	23160,33	1814,95	29645	2323	19685	5934	38425	
						5966,73	472,01	7637	604		2846		
	146.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3056	12896				16837,02			Казахстан 100%
147	147	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	82,88	1045		86610		86610		93539	Казахстан
											6929		
148	148	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья	т конструкций	0,40584	185514,64	32637,55	75289	13245	1705	47255	132348	
						148675	13045,1	60338	5294		9804		
	148.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0073	219597				1595,27			Казахстан 100%
149	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	16,43652	231,21	3,52	3800	58	1662	1506	5730	
						126,6	0,65	2081	11		424		
	149.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003	504645				1493,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117									3549372	
			Раздел: 17. Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192										
150	150	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33	1852,15	34,07	61121	1124	29408	22374	90175	
						926,94	14,73	30589	486		6680		
	150.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,947	14443				28120,52			Казахстан 100%
151	151	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
152	152	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	50493	185	100986	370	95786	5160	114638	
						2415	52	4830	104		8492		
153	153	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 17. Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192									809928	
			Раздел: 18. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8										
154	154	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		15,08	53,87	53,87	812	812	0	241	1137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		0	22,22	0	335		84		
155	155	Е11-010102-0313	**Разработка грунта I группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	130	238,83	228,71	31048	29733	10	7597	41737	
						10,04	71,12	1305	9246		3092		
	155.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0039	2644				10,31			Казахстан 100%
156	156	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	7371	25		184275			14742	199017	
157	157	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	19,5	185,47	83,19	3617	1622	0	2032	6101	
						102,28	42,42	1994	827		452		
158	158	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	19,5	87,62	72,97	1709	1423	60	439	2320	
						11,55	19,72	225	385		172		
	158.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,95	31				60,45			Казахстан 100%
159	159	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,5	5660,89	1653,22	36796	10746	24338	3254	43254	
						263,3	431,98	1711	2808		3204		
	159.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,19	2970				24324,3			Казахстан 100%
	159.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,455	31				14,11			Казахстан 100%
160	160	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,039	142385,48	1988,24	5553	78	5475	31	6031	
						0	1120,56	0	44		447		
	160.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0402	136308				5475,49			
161	161	Е11-270602-0307	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	130	1353,22	132,09	175919	17172	151688	8559	199236	
						54,3	37,14	7059	4828		14758		
	161.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,506	12100				151322,6			Казахстан 100%
	161.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				174,21			Казахстан 100%
	161.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014	136308				191,38			
162	162	Е11-270602-0407 Изм. и доп. вып. 2#К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0307 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	130	291,12	0,04	-37846	-5	-37801	-28	-40904	
						0,3	0	-39	0		-3030		
	162.1	2102-0501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,12	12100				37752			Казахстан 100%
	162.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	136308				49,62			
163	163	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	130	1556,57	132,35	202354	17205	178090	8569	227797	
						54,3	37,25	7059	4842		16874		
	163.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	13,26	13365				177219,9			Казахстан 100%
	163.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0008	216144				174,21			Казахстан 100%
	163.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0195	25106				489,57			Казахстан 100%
	163.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0015	136308				205,55			
164	164	Е11-270602-0402 #К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (Исключить 1см)**	м2 покрытия	130	342,89	0,04	-44576	-5	-44532	-28	-48172	
						0,3	0	-39	0		-3568		
	164.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	3,328	13365				44478,72			Казахстан 100%
	164.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0004	136308				53,16			
165	165	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 6 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	130	3332,71	24,98	433252	3248	326767	75254	549187	
						794,14	9,86	103238	1282		40681		
166	166	С122-060105-0101	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 6 мм**	м2	132,6	4903		650138		650138		702149	
											52011		
167	167	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	46	1852,15	34,07	85199	1568	40992	31188	125698	
						926,94	14,73	42639	678		9311		
	167.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,714	14443				39198,3			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,608	3169,6	0	14606	0	0	10516	27132	
						3169,6	0	14606	0		2010		
169	169	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	24	11398,28	5074,1	273559	121779	8443	140961	447682	
						5972,4	2185,07	143338	52442		33162		
	169.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,768	2811				2158,85			Казахстан 100%
	169.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,2448	25645				6277,9			Казахстан 100%
170	170	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов	м3	3,84	24738,27	1814,95	94995	6970	65113	17802	121821	
						5966,73	472,01	22912	1813		9024		
	170.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9168	14443				56570,34			Казахстан 100%
171	171	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,35856	950701,14	1441,14	340883	517	234868	76136	450381	
						294228	685,71	105498	246		33362		
	171.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3586	655032				234868,27			Казахстан 100%
172	172	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,61232	282153		454921		454921		491315	Казахстан
											36394		
173	173	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	Установка оград металлических	м2	275,77	2230,07	216,65	614986	59746	0	418483	1116147	
						2013,42	94,23	555241	25986		82678		
	173.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	173.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	173.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
174	174	С121-130814-1901	Металлическое ограждение	т	3,403894	540155		1838630		1838630		1985720	Казахстан
											147090		
175	175	Е11-070111-0209	Устройство калиток	шт	2	1031,98	29,74	2064	59	83	1391	3731	
						960,63	5,49	1921	11		276		
	175.1	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	208051				83,22			Казахстан 100%
176	176	С121-130814-1901	Металлические ворота и калитки	т	0,174757	540155		94396		94396		101948	Казахстан
											7552		
177	177	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,5702045	99,64	2,47	10519	261	4544	4139	15831	
						54,13	0,32	5715	34		1173		
	177.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0095	430241				4087,86			Казахстан 100%
178	178	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	105,5702045	167,91		17726		28398		24394	
											1807		
	178.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,019	504645				9589,59			Казахстан 100%
179	179	У86-010113-0112 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5116)	комплект	1	929274	1843	929274	1843	869424	46818	1054179	
						58007	638	58007	638		78087		
180	180	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические	комплект	1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
						15790	124	15790	124		18762		
181	181	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
						8721	74	8721	74		8297		
182	182	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"	комплект	1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
						7256	99	7256	99		10367		
183	183	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2.66 м х 1.52 м х 2.2 м) (тип 6337)	комплект	1	368739	626	368739	626	350162	14795	414217	
						17951	234	17951	234		30683		
184	184	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
185	185	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	4	50493 2415	185 52	201972 9660	740 208	191572	10320 16984	229276	
186	186	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	4	26039 1715	83 21	104156 6860	332 84	96964	7872 8964	120992	
187	187	У86-010209-0101 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	1	191100 10833	2785 957	191100 10833	2785 957	177482	8809 15993	215902	
			Итого по разделу: 18. Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8									9885127	
			Раздел: 19. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60										
188	188	Е11-270201-0401	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	140	4286,73 2038,92	2017,96 867,6	600142 285449	282514 121464	32179	292977 71450	964569	
	188.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,2	2811				31483,2			Казахстан 100%
	188.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0644	10794				695,13			Казахстан 100%
189	189	С121-040502-0110	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	140	5569		779660		779660	62373	842033	Казахстан
190	190	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	2983903,74 1519461	1321864,23 467299,24	14920 7597	6609 2336	713	7152 1766	23838	
	190.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,35	764				267,4			
	190.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	211273				158,45			Казахстан 100%
	190.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,59	160				254,4			Казахстан 100%
191	191	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	7741491,41 586656	1203245,15 345866,09	38707 2933	6016 1729	29758	3357 3365	45429	
	191.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	81	263				21303			
	191.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,025	3736				7565,4			
192	192	С123-010201-0262	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5,02	37640		188953		188953	15116	204069	Казахстан
193	193	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,077127	142385,48 0	1988,24 1120,56	10982 0	153 86	10828	62 884	11928	
	193.1	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0794	136308				10828,42			
194	194	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	257,09	1556,57 54,3	132,35 37,25	400179 13960	34026 9577	352193	16946 33370	450495	
	194.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	26,2232	13365				350472,8			Казахстан 100%
	194.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	216144				344,52			Казахстан 100%
	194.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0386	25106				968,18			Казахстан 100%
	194.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,003	136308				406,5			
195	195	Е11-270602-0402 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**	м2 покрытия	257,09	342,89 0,3	0,04 0	88154 77	10 0	88066	56 7057	95267	
	195.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	6,5815	13365				87961,8			Казахстан 100%
	195.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008	136308				105,13			
196	196	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	70	1852,15 926,94	34,07 14,73	129650 64886	2385 1031	62380	47460 14169	191279	
	196.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,13	14443				59649,59			Казахстан 100%
197	197	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	290	1852,15 926,94	34,07 14,73	537124 268813	9881 4272	258431	196621 58700	792445	
	197.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,11	14443				247119,73			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	Е11-010104-0102	**Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	м3	34,444	53,87	53,87	1855	1855	0	551	2599	
						0	22,22	0	765		193		
199	199	Е11-010102-0313	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)**	м3	34,444	238,83	228,71	8226	7878	3	2013	11058	
						10,04	71,12	346	2450		819		
	199.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001	2644				2,73			Казахстан 100%
200	200	С341-020102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	т·км	1952,9748	25		48824				52730	
											3906		
201	201	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	23,7	185,47	83,19	4396	1971	0	2469	7414	
						102,28	42,42	2424	1005		549		
202	202	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	11,06	4224,49	1653,22	46723	18285	25526	5537	56441	
						263,3	431,98	2912	4778		4181		
	202.1	2101-0301-0104	Гравий для строительных работ М1000, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3	13,9356	1830				25502,15			Казахстан 100%
	202.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,7742	31				24			Казахстан 100%
203	203	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия	158	1730,82	148,52	273470	23466	237950	14369	310866	
						76,29	50,02	12054	7903		23027		
	203.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6906	2970				5021,08			Казахстан 100%
	203.2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,5044	2644				38349,63			Казахстан 100%
	203.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,58	115972				183235,76			Казахстан 100%
204	204	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)**	м2 покрытия	158	221,85	5,29	-35052	-835	-34128	-353	-38237	
						0,56	2,54	-88	-401		-2832		
	204.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,6116	2644				4261,07			Казахстан 100%
	204.2	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,2575	115972				29867,43			Казахстан 100%
205	205	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	158	1556,57	132,35	245938	20912	216447	10415	276861	
						54,3	37,25	8579	5886		20508		
	205.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	16,116	13365				215390,34			Казахстан 100%
	205.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	216144				211,73			Казахстан 100%
	205.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0237	25106				595,01			Казахстан 100%
	205.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0018	136308				249,83			
206	206	Е11-270602-0402 к=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)**	м2 покрытия	158	1028,68	0,12	162531	19	162370	102	175644	
						0,9	0	142	0		13011		
	206.1	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	12,1344	13365				162176,26			Казахстан 100%
	206.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0014	136308				193,83			
207	207	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	158	3332,71	24,98	526568	3947	397147	91463	667473	
						794,14	9,86	125474	1558		49442		
208	208	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	161,16	16254		2619495		2619495		2829055	
											209560		
209	209	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	56	1852,15	34,07	103720	1908	49904	37968	153023	
						926,94	14,73	51909	825		11335		
	209.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,304	14443				47719,67			Казахстан 100%
210	210	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
211	211	У86-010113-0105 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)**			571183	1155	0	0	0	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		38840	399	0	0		0		
212	212	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"		1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
				комплект		8721	74	8721	74		8297		
213	213	У86-010104-0518 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"		2	102081	334	204162	668	188284	11356	232760	
				комплект		7605	100	15210	200		17242		
214	214	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой		1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
				комплект		13723	162	13723	162		45424		
215	215	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические		1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
				комплект		15790	124	15790	124		18762		
216	216	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		5	50493	185	252465	925	239465	12900	286595	
				шт.		2415	52	12075	260		21230		
217	217	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках		5	26039	83	130195	415	121205	9840	151240	
				шт.		1715	21	8575	105		11205		
218	218	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
				м3 грунта		3169,6	0	799	0		110		
219	219	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
				м3 грунта		955,8	0	120	0		17		
220	220	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб		0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
				т		8578,92	4253,59	364	180		130		
	220.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	220.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	220.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	220.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
221	221	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов		0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
				м3		5966,73	472,01	1909	151		712		
	221.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
222	222	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
				м							1732		
223	223	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья		0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
				т конструкций		148675	13045,1	15085	1324		2451		
	223.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
224	224	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
				м2		126,6	0,65	520	3		106		
	224.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 19. Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60									10390993	
			Раздел: 20. Двор 33 по адресу: ул.Толе би,122/69, 124										
225	225	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи		42	4286,73	2017,96	180043	84754	9654	87893	289371	
				м лотка		2038,92	867,6	85635	36439		21435		
	225.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,36	2811				9444,96			Казахстан 100%
	225.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0193	10794				208,54			Казахстан 100%
226	226	С121-040502-0110	Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22.5 СТ РК 937-92		42	5569		233898		233898		252610	Казахстан
				шт.							18712		
227	227	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,006	2983903,74	1321864,23	17903	7931	855	8583	28605	
				км трубопровода		1519461	467299,24	9117	2804		2119		
	227.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,42	764				320,88			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	227.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	211273				190,15			Казахстан 100%
	227.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,908	160				305,28			Казахстан 100%
228	228	Е11-220601-0311 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	7741491,41	1203245,15	46449	7219	35710	4028	54515	
						586656	345866,09	3520	2075		4038		
	228.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	97,2	263				25563,6			
	228.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,43	3736				9078,48			
229	229	С123-010201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	37640		226743		226743		244882	Казахстан
											18139		
230	230	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	3	50493	185	151479	555	143679	7740	171957	
						2415	52	7245	156		12738		
231	231	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	2	26039	83	52078	166	48482	3936	60496	
						1715	21	3430	42		4482		
			Итого по разделу: 20. Двор 33 по адресу: ул.Толе би,122/69, 124									1102436	
			Раздел: 21. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198										
232	232	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	145	4286,73	2017,96	621576	292604	33328	303441	999018	
						2038,92	867,6	295643	125802		74001		
	232.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,6	2811				32607,6			Казахстан 100%
	232.2	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0667	10794				719,96			Казахстан 100%
233	233	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	9,425	71825		676951		676951		731107	Казахстан
											54156		
234	234	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	25	1053,71	492,11	26343	12303	236	13654	43197	
						552,14	206,44	13804	5161		3200		
	234.1	2113-0703-0101	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,0004	546681				236,44			Казахстан 100%
235	235	С121-040801-0501	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 размерами 500 (700) мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-81	шт.	25	13138		328450		328450		354726	Казахстан
											26276		
236	236	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	275	3332,71	24,98	916495	6870	691237	159192	1161742	
						794,14	9,86	218388	2712		86055		
237	237	С122-060105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм	м2	280,5	16254		4559247		4559247		4923987	
											364740		
238	238	Е11-070111-0211	Установка столбов	шт	18	11398,28	5074,1	205169	91334	6332	105721	335761	
						5972,4	2185,07	107503	39331		24871		
	238.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,576	2811				1619,14			Казахстан 100%
	238.2	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,1836	25645				4708,42			Казахстан 100%
239	239	Е11-100113-0105 Изм. и доп. вып. 18	Установка оград металлических	м2	276,0665	2230,07	216,65	615648	59810	0	418933	1117347	
						2013,42	94,23	555838	26014		82766		
	239.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							Казахстан 100%
	239.2	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		48134							
	239.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		50444							
240	240	У86-010201-0118 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)	комплект	1	485377	6991	485377	6991	454430	18900	544619	
						23956	2445	23956	2445		40342		
241	241	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	5	50493	185	252465	925	239465	12900	286595	
						2415	52	12075	260		21230		
242	242	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	4	26039	83	104156	332	96964	7872	120992	
						1715	21	6860	84		8964		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		1	168712	2921	168712	2921	157497	6989	189757	
				комплект		8294	1025	8294	1025		14056		
244	244	У86-010113-0110 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.778 м х 5.640 м х 3.692 м) (тип 5471)		1	1531963	2441	1531963	2441	1458352	60214	1719551	
				комплект		71170	864	71170	864		127374		
245	245	У86-010113-0105 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3.225 м х 2.055 м х 2.270 м) (тип 5105)		1	571183	1155	571183	1155	531188	31016	650375	
				комплект		38840	399	38840	399		48176		
246	246	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные, металлические		1	220422	434	220422	434	204198	14102	253286	
				комплект		15790	124	15790	124		18762		
247	247	У86-010104-0104 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"		1	96326	233	96326	233	87372	7389	112012	
				комплект		8721	74	8721	74		8297		
248	248	У86-010102-0107 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Паровозик с горкой		1	556904	541	556904	541	542640	10900	613228	
				комплект		13723	162	13723	162		45424		
249	249	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
				комплект		18573	209	18573	209		35830		
250	250	У86-010104-0515 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Рыбка"		1	100691	327	100691	327	94154	4713	113836	
				комплект		6210	97	6210	97		8432		
251	251	У86-010106-0110 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Счеты со столиком		1	316709	555	316709	555	298691	14444	357645	
				комплект		17463	214	17463	214		26492		
252	252	У86-010104-0513 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Слоненок"		1	124151	332	124151	332	116563	5436	139954	
				комплект		7256	99	7256	99		10367		
253	253	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2		0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
				м3 грунта		3169,6	0	799	0		110		
254	254	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
				м3 грунта		955,8	0	120	0		17		
255	255	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб		0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
				т		8578,92	4253,59	364	180		130		
	255.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	473709				100,43			Казахстан 100%
	255.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633954				107,52			Казахстан 100%
	255.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0827	269				22,24			Казахстан 100%
	255.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0001	405133				33,32			
256	256	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов		0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
				м3		5966,73	472,01	1909	151		712		
	256.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	12896				4209,25			Казахстан 100%
257	257	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80		20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
				м							1732		
258	258	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья		0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
				т конструкций		148675	13045,1	15085	1324		2451		
	258.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	219597				398,82			Казахстан 100%
259	259	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
				м2		126,6	0,65	520	3		106		
	259.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	504645				373,26			Казахстан 100%
260	260	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		20	5313,28	3875,04	106266	77501	0	51300	170171	
				котлован		1438,24	2124,28	28765	42486		12605		
261	261	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		20	28908,03	10020,99	578161	200419	14861	323334	973615	
				опора		18144	4309,77	362880	86195		72120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	261.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,28	53074				14860,72			Казахстан 100%
262	262	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5	15962		79810		79810	6385	86195	
263	263	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8	3701		2961		2961	237	3198	Казахстан
264	264	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3	1847		5541		5541	443	5984	
265	265	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,17	553344		647412		647412	51793	699205	Казахстан
266	266	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	20	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	261695 97382	140157 55931	24156	110386 29766	401847	
267	267	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	30061		601220		601220	48098	649318	Казахстан
268	268	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	363,05 161,6	156,27 55,9	18152 8080	7813 2795	2259	7830 2079	28061	
269	269	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0515	177372		9135		9135	731	9866	Казахстан
270	270	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,423	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	17469 10297	6645 3035	527	9599 2165	29233	
	270.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,8883	423				375,75			Казахстан 100%
	270.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0002	543998				92,04			Казахстан 100%
271	271	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,43569	310419		135246		135246	10820	146066	Казахстан
272	272	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	147		5880		5880	470	6350	Казахстан
273	273	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	52	570		29640		29640	2371	32011	Казахстан
274	274	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	112	40		4480		4480	358	4838	Казахстан
275	275	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	32	330		10560		10560	845	11405	Казахстан
276	276	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2450		58800		58800	4704	63504	
277	277	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	2643		52860		52860	4229	57089	
278	278	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	Казахстан
279	279	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1027		20540		20540	1643	22183	Казахстан
280	280	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	40	1116		44640		44640	3571	48211	Казахстан
281	281	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	652		10432		10432	835	11267	Казахстан
282	282	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2491		19928		19928	1594	21522	Казахстан
283	283	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1435		34440		34440	2755	37195	Казахстан
284	284	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
285	285	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
286	286	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	19	293,62 239,04	52,04 16,16	5579 4542	989 307	48	3491 726	9796	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	286.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211273				48,17			Казахстан 100%
287	287	С123-061002-0108	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,019	605034		11496		11496	920	12416	Казахстан
288	288	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	2565,09 1095,5	112,82 31,4	51302 21910	2256 628	27135	16227 5402	72931	
289	289	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	3424,53 1095,5	165,44 54,95	68491 21910	3309 1099	43272	16566 6805	91862	
			Итого по разделу: 21. Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198									19200673	
			Раздел: 22. Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2										
290	290	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	1	50493 2415	185 52	50493 2415	185 52	47893	2580 4246	57319	
291	291	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	1	26039 1715	83 21	26039 1715	83 21	24241	1968 2241	30248	
292	292	У86-010602-0506 0	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом**	секция	23,5	19116 1464	79 41	449226 34404	1857 964	412966	37365 38916	525507	
			Итого по разделу: 22. Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2									613074	
			Раздел: 23. Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б										
293	293	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	142,5	3332,71 794,14	24,98 9,86	474911 113165	3560 1405	358187	82490 44592	601993	
294	294	С122-060105-0102	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 8 мм**	м2	106,59	16254		1732514		1732514	138601	1871115	
295	295	У86-010113-0112 0	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6.226 м х 4.351 м х 2.577 м) (тип 5240)**	комплект	1	929274 58007	1843 638	929274 58007	1843 638	869424	46818 78087	1054179	
296	296	У86-010104-0401 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические**	комплект	1	220422 15790	434 124	220422 15790	434 124	204198	14102 18762	253286	
297	297	У86-010104-0518 0	**Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Гномик"**	комплект	1	102081 7605	334 100	102081 7605	334 100	94142	5678 8621	116380	
298	298	У86-010104-0104 0	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"**	комплект	1	96326 8721	233 74	96326 8721	233 74	87372	7389 8297	112012	
299	299	У86-010201-0118 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3.000 м х3.020 м х 2.600 м) (тип 6455)**	комплект	1	485377 23956	6991 2445	485377 23956	6991 2445	454430	18900 40342	544619	
300	300	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	шт.	4	50493 2415	185 52	201972 9660	740 208	191572	10320 16984	229276	
301	301	У86-010303-0202 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	4	26039 1715	83 21	104156 6860	332 84	96964	7872 8964	120992	
302	302	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	12	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	63759 17259	46500 25491	0	30780 7563	102102	
303	303	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	12	28908,03 18144	10020,99 4309,77	346896 217728	120252 51717	8916	194001 43272	584169	
	303.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,168	53074				8916,43			Казахстан 100%
304	304	С121-020101-0713	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	3	15962		47886		47886	3831	51717	
305	305	С121-010201-0401	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**		0,48	3701		1776		1776		1918	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							142		
306	306	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,8	1847		3325		3325	266	3591	
307	307	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,702	553344		388447		388447	31076	419523	Казахстан
308	308	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	157017 58429	84094 33559	14493	66231 17860	241108	
309	309	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30061		360732		360732	28859	389591	Казахстан
310	310	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	363,05 161,6	156,27 55,9	10892 4848	4688 1677	1355	4698 1247	16837	
311	311	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	177372		5481		5481	438	5919	Казахстан
312	312	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,251	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	10366 6110	3943 1801	312	5696 1285	17347	
	312.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5271	423				222,96			Казахстан 100%
	312.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				54,62			Казахстан 100%
313	313	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25853	310419		80253		80253	6420	86673	Казахстан
314	314	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	147		3822		3822	306	4128	Казахстан
315	315	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8	570		19266		19266	1541	20807	Казахстан
316	316	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	40		3000		3000	240	3240	Казахстан
317	317	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600	528	7128	Казахстан
318	318	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2450		44100		44100	3528	47628	
319	319	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	2643		34359		34359	2749	37108	
320	320	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	753		9036		9036	723	9759	Казахстан
321	321	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1027		12324		12324	986	13310	Казахстан
322	322	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1116		29016		29016	2321	31337	Казахстан
323	323	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	652		9780		9780	782	10562	Казахстан
324	324	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
325	325	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1435		25830		25830	2066	27896	Казахстан
326	326	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
327	327	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
328	328	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	12	293,62 239,04	52,04 16,16	3523 2868	625 194	30	2205 458	6186	
	328.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				30,42			Казахстан 100%
329	329	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	605034		7260		7260	581	7841	Казахстан
330	330	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2565,09 1095,5	112,82 31,4	30781 13146	1354 377	16281	9736 3241	43735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							142		
306	306	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,8	1847		3325		3325	266	3591	
307	307	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,702	553344		388447		388447	31076	419523	Казахстан
308	308	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	13084,73 4869,1	7007,84 2796,56	157017 58429	84094 33559	14493	66231 17860	241108	
309	309	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	12	30061		360732		360732	28859	389591	Казахстан
310	310	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	30	363,05 161,6	156,27 55,9	10892 4848	4688 1677	1355	4698 1247	16837	
311	311	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0309	177372		5481		5481	438	5919	Казахстан
312	312	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,251	41298,63 24343,2	15710,49 7175,04	10366 6110	3943 1801	312	5696 1285	17347	
	312.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,5271	423				222,96			Казахстан 100%
	312.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	543998				54,62			Казахстан 100%
313	313	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,25853	310419		80253		80253	6420	86673	Казахстан
314	314	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	147		3822		3822	306	4128	Казахстан
315	315	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8	570		19266		19266	1541	20807	Казахстан
316	316	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	40		3000		3000	240	3240	Казахстан
317	317	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	330		6600		6600	528	7128	Казахстан
318	318	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2450		44100		44100	3528	47628	
319	319	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	2643		34359		34359	2749	37108	
320	320	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	753		9036		9036	723	9759	Казахстан
321	321	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1027		12324		12324	986	13310	Казахстан
322	322	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1116		29016		29016	2321	31337	Казахстан
323	323	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	652		9780		9780	782	10562	Казахстан
324	324	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
325	325	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1435		25830		25830	2066	27896	Казахстан
326	326	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
327	327	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
328	328	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	12	293,62 239,04	52,04 16,16	3523 2868	625 194	30	2205 458	6186	
	328.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				30,42			Казахстан 100%
329	329	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	605034		7260		7260	581	7841	Казахстан
330	330	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2565,09 1095,5	112,82 31,4	30781 13146	1354 377	16281	9736 3241	43735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	321	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1027		12324		12324	986	13310	Казахстан
322	322	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	1116		29016		29016	2321	31337	Казахстан
323	323	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	652		9780		9780	782	10562	Казахстан
324	324	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2491		7473		7473	598	8071	Казахстан
325	325	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1435		25830		25830	2066	27896	Казахстан
326	326	Ц13-080303-0115 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2	4166,63 3670	10,22 0	8333 7340	20 0	973	5285 1089	14707	
327	327	С124-040207-5404	Рубильник мачтовый SZ51 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	65251		130502		130502	10440	140942	Казахстан
328	328	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м заземления	12	293,62 239,04	52,04 16,16	3523 2868	625 194	30	2205 458	6186	
	328.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211273				30,42			Казахстан 100%
329	329	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,012	605034		7260		7260	581	7841	Казахстан
330	330	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	2565,09 1095,5	112,82 31,4	30781 13146	1354 377	16281	9736 3241	43735	
331	331	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3424,53 1095,5	165,44 54,95	41094 13146	1985 659	25963	9940 4083	55117	
			Итого по разделу: 23. Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б									7313872	
			ИТОГО:					58185991 7344692	3291667 1381525	47064911	6427677 5169498	69607483	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		723918					
			Итого с временными									70331401	
			Зимние удорожания			1,44 %		1012772					
			Итого с зимними удорожаниями									71344173	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1426883					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									72771056	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									76412229	
			НДС			12 %		9169467					
			Итого с НДС									85581697	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						77 023 527	
			в т.ч. НДС									8 252 521	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"
_____/Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"
_____/Төлеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Канапия Д.К.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

(подпись, Ф.И.О.) /Ахмет С.

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

(подпись, Ф.И.О.)

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

(подпись, Ф.И.О.) **Азиров Р.М.**

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №2.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 73 от 17.06.2021

Акт выполненных работ №1

за **август 2021 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 1-2-1 Демонтажные работы Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
1	1	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		107	3343,51	1351,76	357756	144639	0	202550	605130	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	213117	68202		44824		
2	2	Е11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		740	918,87	0	679964	0	0	489574	1263101	
				м		918,87	0	679964	0		93563		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,615	36608,57	28852,01	22514	17744	0	8606	33610	
				т конструкций		7756,56	11678,53	4770	7182		2490		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		1	612,06	92,99	612	93	0	410	1104	
				изделие		519,07	50,66	519	51		82		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		41	2071,91	1042,32	84948	42735	0	43263	138468	
				м оград		1029,59	435,96	42213	17874		10257		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж		72	3245,51	1614,37	233676	116235	0	120539	382552	
				м лотка		1631,14	694,08	117442	49974		28337		
7	7	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж		4	835,39	393,68	3342	1575	0	1748	5497	
				м трубопровода		441,71	165,15	1767	661		407		
8	9	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		294,4835	107		31510				34031	
				т							2521		
9	10	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		46,65	33		1539				1662	
				т·км							123		
10	11	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		8694,555	25		217364				234753	
				т·км							17389		
			ИТОГО:					1633225	323021		866690	2699908	
								1059792	143944		199993		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		28079				2727987	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		39283				2767270	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		55345				2822615	
			Итого в ценах 2020 года									2822615	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						2963848	
			НДС			12 %		355662					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нс,рм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									3319510	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						2 987 559	
			в т.ч. НДС									320 096	
			на 1-2-2 Демонтажные работы Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	33,5	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	112008 / 66724	45284 / 21353	0	63415 / 14034	189457	
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	415	918,87 / 918,87	0 / 0	381331 / 381331	0 / 0	0	274558 / 52471	708360	
3	3	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,15	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	5491 / 1163	4328 / 1752	0	2099 / 607	8197	
4	4	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	1224 / 1038	186 / 101	0	820 / 164	2208	
5	5	E11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	26	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	53870 / 26769	27100 / 11335	0	27435 / 6504	87809	
6	7	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	108,9585	107		11659			933	12592	
7	8	C341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	17,5	33		578			46	624	
8	9	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3216,255	25		80406			6433	86839	
			ИТОГО:					646567	76898		368327	1096086	
								477025	34541		81192		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		11399				1107485	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		15948				1123433	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		22469				1145902	
			Итого в ценах 2020 года									1145902	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1203238	
			НДС			12 %		144389					
			Итого с НДС									1347627	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 212 864	
			в т.ч. НДС									129 950	
			на 1-2-2 Демонтажные работы Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	40,5	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	135412 / 80666	54747 / 25815	0	76666 / 16966	229044	
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	408	918,87 / 918,87	0 / 0	374899 / 374899	0 / 0	0	269927 / 51586	696412	
3	3	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,225	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	8237 / 1745	6492 / 2628	0	3148 / 911	12296	
4	4	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	3	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	1836 / 1557	279 / 152	0	1231 / 245	3312	
5	5	E11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	31	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	64229 / 31917	32312 / 13515	0	32711 / 7755	104695	
6	6	E11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	15	3245,51 / 1631,14	1614,37 / 694,08	48683 / 24467	24215 / 10411	0	25112 / 5904	79699	
7	8	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	123,376	107		13201			1056	14257	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		18,75	33		619				669	
				т·км							50		
9	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3645,03	25		91126				98416	
				т·км							7290		
			ИТОГО:					738242	118045		408795	1238800	
								515251	52521		91763		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		12884				1251684	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		18024				1269708	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		25394				1295102	
			Итого в ценах 2020 года									1295102	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1359904	
			НДС			12 %		163188					
			Итого с НДС									1523092	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 370 783**	
			в т.ч. НДС									146 870	

на 1-2-4 Демонтажные работы Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		41	3343,51	1351,76	137084	55422	0	77613	231873	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	81662	26133		17176		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		255	918,87	0	234312	0	0	168705	435258	
				м		918,87	0	234312	0		32241		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,3	36608,57	28852,01	10983	8656	0	4198	16395	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2327	3504		1214		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		4	612,06	92,99	2448	372	0	1641	4416	
				изделие		519,07	50,66	2076	203		327		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		10	2071,91	1042,32	20719	10424	0	10552	33773	
				м оград		1029,59	435,96	10296	4360		2502		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		103,8225	107		11109				11998	
				т							889		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		12,5	33		412				445	
				т·км							33		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3077,175	25		76929				83083	
				т·км							6154		
			ИТОГО:					493996	74874		262709	817241	
								330673	34200		60536		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		8499				825740	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		11891				837631	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		16753				854384	
			Итого в ценах 2020 года									854384	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						897134	
			НДС			12 %		107656					
			Итого с НДС									1004790	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**904 311**	
			в т.ч. НДС									**96 890**	
			на 1-2-5 Демонтажные работы Двор 24 по адресу: ул.Байтурсынова, 58										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	29,75	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	99469 / 59255	40215 / 18963	0	56316 / 12463	168248	
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	125	918,87 / 918,87	0 / 0	114859 / 114859	0 / 0	0	82698 / 15805	213362	
3	3	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,375	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	13728 / 2909	10819 / 4379	0	5247 / 1518	20493	
4	4	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	5	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	3060 / 2595	465 / 253	0	2051 / 409	5520	
5	5	E11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	12	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	24863 / 12355	12508 / 5232	0	12662 / 3002	40527	
6	6	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	68,3395	107		7312			585	7897	
7	7	C341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	6,25	33		206			16	222	
8	8	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2031,435	25		50786			4063	54849	
			ИТОГО:					314283 / 191973	64007 / 28827		158974 / 37861	511118	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		5316				516434	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		7437				523870	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		10477				534348	
			Итого в ценах 2020 года									534348	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						561084	
			НДС			12 %		67330					
			Итого с НДС									628414	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**565 573**	
			в т.ч. НДС									**60 597**	
			на 1-2-6 Демонтажные работы Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68										
1	1	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	84,5	3343,51 / 1991,75	1351,76 / 637,4	282527 / 168303	114223 / 53860	0	159957 / 35399	477883	
2	2	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	285	918,87 / 918,87	0 / 0	261878 / 261878	0 / 0	0	188552 / 36034	486464	
3	3	E11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,405	36608,57 / 7756,56	28852,01 / 11678,53	14826 / 3141	11685 / 4730	0	5667 / 1639	22132	
4	4	E11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	3	612,06 / 519,07	92,99 / 50,66	1836 / 1557	279 / 152	0	1231 / 245	3312	
5	5	E11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	5	2071,91 / 1029,59	1042,32 / 435,96	10360 / 5148	5212 / 2180	0	5276 / 1251	16887	
6	7	C341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	185,26	107		19823			1586	21409	
7	8	C341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10,55	33		348			28	376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5526,15	25		138154			11052	149206	
			ИТОГО:					729752	131399		360683	1177669	
								440027	60922		87234		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		12248				1189917	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		17135				1207052	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		24141				1231193	
			Итого в ценах 2020 года									1231193	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1292797	
			НДС			12 %		155136					
			Итого с НДС									1447932	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 303 139	
			в т.ч. НДС									139 622	
			на 1-2-8 Демонтажные работы Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	69,5	3343,51	1351,76	232374	93947	0	131563	393052	
						1991,75	637,4	138427	44299		29115		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	423	918,87	0	388682	0	0	279851	722016	
						918,87	0	388682	0		53483		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,375	36608,57	28852,01	13728	10819	0	5247	20493	
						7756,56	11678,53	2909	4379		1518		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	1	612,06	92,99	612	93	0	410	1104	
						519,07	50,66	519	51		82		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	10	2071,91	1042,32	20719	10424	0	10552	33773	
						1029,59	435,96	10296	4360		2502		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	174,1975	107		18639				20130	
											1491		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14,25	33		470				508	
											38		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	5183,175	25		129579				139945	
											10366		
			ИТОГО:					804803	115283		427623	1331021	
								540833	53089		98595		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		13843				1344864	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		19366				1364230	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		27285				1391514	
			Итого в ценах 2020 года									1391514	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1461140	
			НДС			12 %		175337					
			Итого с НДС									1636477	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 472 829	
			в т.ч. НДС									157 803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эк. плуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 1-2-9 Демонтажные работы Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		161,5	3343,51	1351,76	539977	218309	0	305718	913351	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	321668	102940		67656		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		884	918,87	0	812281	0	0	584842	1508893	
				м		918,87	0	812281	0		111770		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,345	36608,57	28852,01	12630	9954	0	4828	18855	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2676	4029		1397		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		3	612,06	92,99	1836	279	0	1231	3312	
				изделие		519,07	50,66	1557	152		245		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		22	2071,91	1042,32	45582	22931	0	23214	74300	
				м оград		1029,59	435,96	22651	9591		5504		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		392,832	107		42033				45396	
				т							3363		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		24,95	33		823				889	
				т·км							66		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		11710,11	25		292753				316173	
				т·км							23420		
			ИТОГО:					1747915	251473		919833	2881169	
								1160833	116712		213421		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		29964				2911133	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		41920				2953053	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		59061				3012115	
			Итого в ценах 2020 года									3012115	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						3162829	
			НДС			12 %		379539					
			Итого с НДС									3542368	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						3 188 131	
			в т.ч. НДС									341 586	
			на 1-2-11 Демонтажные работы Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192										
1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		33,75	3343,51	1351,76	112843	45622	0	63888	190870	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	67222	21512		14139		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		315	918,87	0	289444	0	0	208400	537672	
				м		918,87	0	289444	0		39828		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,27	36608,57	28852,01	9884	7790	0	3778	14755	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2094	3153		1093		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
				изделие		519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		12	2071,91	1042,32	24863	12508	0	12662	40527	
				м оград		1029,59	435,96	12355	5232		3002		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		97,6595	107		10450				11286	
				т							836		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		13,7	33		452				488	
				т·км							36		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2888,685	25		72217				77994	
				т·км							5777		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					521377	66106		289548	875800	
								372153	29998		64875		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9108				884908	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		12743				897651	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		17953				915604	
			Итого в ценах 2020 года									915604	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						961417	
			НДС			12 %		115370					
			Итого с НДС									1076787	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						969 109	
			в т.ч. НДС									103 833	

на 1-2-11 Демонтажные работы Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	22,7420001	3343,51	1351,76	76038	30742	0	43050	128615	
						1991,75	637,4	45296	14496		9527		
			ИТОГО:					76038	30742		43050	128615	
								45296	14496		9527		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		1338				129953	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		1871				131824	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		2636				134460	
			Итого в ценах 2020 года									134460	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						141188	
			НДС			12 %		16943					
			Итого с НДС									158131	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						142 318	
			в т.ч. НДС									15 248	

на 1-2-15 Демонтажные работы Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	127,75	3343,51	1351,76	427133	172687	0	241829	722479	
						1991,75	637,4	254446	81428		53517		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	750	918,87	0	689152	0	0	496190	1280169	
						918,87	0	689152	0		94827		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических	т конструкций	0,21	36608,57	28852,01	7688	6058	0	2939	11477	
						7756,56	11678,53	1629	2452		850		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	612,06	92,99	1224	186	0	820	2208	
						519,07	50,66	1038	101		164		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения	м оград	35	2071,91	1042,32	72517	36482	0	36932	118205	
						1029,59	435,96	36036	15259		8756		
6	6	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж	м лотка	145	3245,51	1614,37	470598	234084	0	242753	770419	
						1631,14	694,08	236515	100642		57068		
7	7	Е11-230401-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Демонтаж	м трубопровода	25	835,39	393,68	20885	9842	0	10924	34354	
						441,71	165,15	11043	4129		2545		
8	9	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	352,995	107		37770				40792	
											3022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		28,1	33		927				1001	
				т·км							74		
10	11	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		10505,55	25		262639				283650	
				т·км							21011		
			ИТОГО:					1990533	459339		1032387	3264754	
								1229859	204011		241834		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		33953				3298707	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		47501				3346209	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		66924				3413133	
			Итого в ценах 2020 года									3413133	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						3583913	
			НДС			12 %		430070					
			Итого с НДС									4013982	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**3 612 584**	
			в т.ч. НДС									387 063	

на 1-2-16 Демонтажные работы Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2

1	1	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		16,1	3343,51	1351,76	53831	21763	0	30477	91053	
				м3 конструкции		1991,75	637,4	32067	10262		6745		
2	2	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка		117	918,87	0	107508	0	0	77406	199707	
				м		918,87	0	107508	0		14793		
3	3	Е11-090305-0101 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж МАФов и урн металлических		0,27	36608,57	28852,01	9884	7790	0	3778	14755	
				т конструкций		7756,56	11678,53	2094	3153		1093		
4	4	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек		3	612,06	92,99	1836	279	0	1231	3312	
				изделие		519,07	50,66	1557	152		245		
5	5	Е11-070111-0109	Демонтаж ограждения		20	2071,91	1042,32	41438	20846	0	21104	67545	
				м оград		1029,59	435,96	20592	8719		5003		
6	7	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		43,2325	107		4626				4996	
				т							370		
7	8	С341-020102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		9,2	33		304				328	
				т·км							24		
8	9	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1269,375	25		31734				34273	
				т·км							2539		
			ИТОГО:					251161	50678		133996	415969	
								163818	22286		30812		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		4326				420295	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		6052				426347	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		8527				434874	
			Итого в ценах 2020 года									434874	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						456634	
			НДС			12 %		54796					
			Итого с НДС									511430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						460 287	
			в т.ч. НДС									49 316	
			на 2-2-1 Двор 20 по адресу: ул.Байтурсынова,2, ул.Макатаева,158, ул.Кашгарская,3, 5, 7										
1	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	740	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	1370591 / 685936	25212 / 10900	659444	501722 / 149785	2022098	
2	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	33,3	43020		1432566		1432566	114605	1547171	Казахстан
3	11	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	129650 / 64886	2385 / 1031	62380	47460 / 14169	191279	
4	12	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,12	43020		48182		48182	3855	52037	Казахстан
5	24	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	116	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	214849 / 107525	3952 / 1709	103372	78648 / 23480	316977	
6	25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,856	43020		79845		79845	6388	86233	Казахстан
			ИТОГО:					3275683 / 858347	31549 / 13640	2385789	627830 / 312282	4215795	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		43844				4259639	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		61339				4320978	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		86420				4407398	
			Итого в ценах 2020 года									4407398	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						4627926	
			НДС			12 %		555351				5183277	
			Итого с НДС									4 664 950	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						499 816	
			в т.ч. НДС										
			2-2-2 Двор 21 по адресу: ул.Байтурсынова,6, 8										
1	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	415	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	768642 / 384680	14139 / 6113	369823	281371 / 84001	1134014	
2	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	18,675	43020		803398		803398	64272	867670	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	68530 / 34297	1261 / 545	32972	25086 / 7489	101105	
4	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,592	43020		25468		25468	2037	27505	Казахстан
5	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	18522 / 9269	340 / 147	8911	6780 / 2024	27326	
6	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,16	43020		6883		6883	551	7434	Казахстан
7	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	60	1852,15 / 926,94	34,07 / 14,73	111129 / 55616	2044 / 884	53468	40680 / 12145	163954	
8	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,96	43020		41299		41299		44603	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расход», тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							3304		
			ИТОГО:					1843871	17784	1342222	353917	2373611	
								483862	7689		175823		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		24686				2398297	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		34535				2432832	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		48657				2481489	
			Итого в ценах 2020 года									2481489	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						2605652	
			НДС			12 %		312678					
			Итого с НДС									2918331	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						2 626 498	
			в т.ч. НДС									281 410	

на 2-2-3 Двор 22 по адресу: ул.Байтурсынова,31, ул.Казибек би,106, 108

1	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	18,36	43020		789847		789847	63188	853035	Казахстан
2	9	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,416	43020		17896		17896	1432	19328	Казахстан
3	19	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,072	43020		3097		3097	248	3345	Казахстан
4	32	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,544	43020		23403		23403	1872	25275	Казахстан
			ИТОГО:					834243	0	834243		900983	
								0	0		66740		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		9370				910353	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		13109				923462	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		18469				941932	
			Итого в ценах 2020 года									941932	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						989062	
			НДС			12 %		118687					
			Итого с НДС									1107749	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						996 975	
			в т.ч. НДС									106 819	

на 2-2-4 Двор 23 по адресу: ул.Байтурсынова, 33

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	11,475	43020		493654		493654	39492	533146	Казахстан
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	43020		17208		17208	1377	18585	Казахстан
3	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,48	43020		20650		20650	1652	22302	Казахстан
			ИТОГО:					531512	0	531512		574033	
								0	0		42521		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксп. атация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		5970				580003	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		8352				588355	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		11767				600122	
			Итого в ценах 2020 года									600122	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						630150	
			НДС			12 %		75618					
			Итого с НДС									705768	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**635 191**	
			в т.ч. НДС									68 056	

2-2-5 Двор 24 по адресу: ул.Байтурсынова, 58

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,625	43020		241988		241988	19359	261347	Казахстан
			ИТОГО:					241988	0	241988		261347	
								0	0		19359		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		2718				264065	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		3803				267868	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		5357				273225	
			Итого в ценах 2020 года									273225	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						286896	
			НДС			12 %		34428					
			Итого с НДС									321323	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**289 191**	
			в т.ч. НДС									30 985	

на 2-2-6 Двор 25 по адресу: ул.Байтурсынова,68

1	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	285	1852,15 926,94	34,07 14,73	527863 264178	9710 4198	253975	193231 57687	778781	
2	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	12,825	43020		551732		551732	44139	595871	Казахстан
3	6	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20	1852,15 926,94	34,07 14,73	37043 18539	682 295	17823	13560 4048	54651	
4	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,32	43020		13766		13766	1101	14867	Казахстан
5	19	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14	1852,15 926,94	34,07 14,73	25930 12977	477 206	12476	9492 2834	38256	
6	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,224	43020		9636		9636	771	10407	Казахстан
			ИТОГО:					1165970	10869	859408	216283	1492833	
								295694	4699		110580		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		15525				1508358	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		21720				1530079	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		30602				1560680	
			Итого в ценах 2020 года									1560680	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1638771	
			НДС			12 %		196652					
			Итого с НДС									1835423	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 651 881	
			в т.ч. НДС									176 987	

на 2-2-7 Двор 26 по адресу: ул.Курмангазы,113

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	10,395	43020		447193		447193	35775	482968	Казахстан
			ИТОГО:					447193	0	447193		482968	
								0	0		35775		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		5023				487991	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		7027				495018	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		9900				504918	
			Итого в ценах 2020 года									504918	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						530182	
			НДС			12 %		63622					
			Итого с НДС									593804	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						534 424	
			в т.ч. НДС									57 260	

на 2-2-8 Двор 27 по адресу: ул.Досмухамедова,11

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	19,035	43020		818886		818886	65511	884397	Казахстан
2	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,8592	43020		36963		36963	2957	39920	Казахстан
3	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,28	43020		55066		55066	4405	59471	Казахстан
			ИТОГО:					910915	0	910915		983788	
								0	0		72873		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		10231				994019	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		14314				1008333	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		20167				1028500	
			Итого в ценах 2020 года									1028500	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1079962	
			НДС			12 %		129595					
			Итого с НДС									1209557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 088 602	
			в т.ч. НДС									116 636	

на 2-2-9 Двор 28 по адресу: ул.Досмухамедова,56

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,4	43020		619488		619488	49559	669047	Казахстан
2	18	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,64	43020		27533		27533	2203	29736	Казахстан
			ИТОГО:					647021	0	647021		698783	
								0	0		51762		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		7267				706050	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		10167				716217	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		14324				730542	
			Итого в ценах 2020 года									730542	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						767095	
			НДС			12 %		92051					
			Итого с НДС									859147	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						773 232	
			в т.ч. НДС									82 846	

на 2.2-1-10 Двор 29 по адресу: ул.Абая,89, ул.Шарипова,124, ул.Досмухамедова,117

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	39,78	43020		1711336		1711336	136907	1848243	Казахстан
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,928	43020		39923		39923	3194	43117	Казахстан
3	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,128	43020		5507		5507	441	5948	Казахстан
4	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,6	43020		68832		68832	5507	74339	Казахстан
			ИТОГО:					1825598	0	1825598		1971647	
								0	0		146049		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		20505				1992152	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		28687				2020839	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		40417				2061256	
			Итого в ценах 2020 года									2061256	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						2164393	
			НДС			12 %		259727					
			Итого с НДС									2424120	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						2 181 708	
			в т.ч. НДС									233 754	

на 2-2-11 Двор 30 по адресу: ул.Богенбай батыра,192

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	14,175	43020		609808		609808	48785	658593	Казахстан
2	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,096	43020		4130		4130	330	4460	Казахстан
3	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,528	43020		22715		22715	1817	24532	Казахстан
			ИТОГО:					636653	0	636653		687585	
								0	0		50932		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		7151				694736	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		10004				704740	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		14095				718835	
			Итого в ценах 2020 года									718835	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						754803	
			НДС			12 %		90576					
			Итого с НДС									845379	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**760 841**	
			в т.ч. НДС									81 519	

на 2.2-1-12 Двор 31 по адресу: ул.Шарипова,21, ул.Жибек жолы,180, ул.Шагабутдинова,8

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	25,2	43020		1084104		1084104	86728	1170832	Казахстан
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,8	43020		34416		34416	2753	37169	Казахстан
3	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	43020		17208		17208	1377	18585	Казахстан
4	30	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,28	43020		55066		55066	4405	59471	Казахстан
5	45	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,736	43020		31663		31663	2533	34196	Казахстан
			ИТОГО:					1222457	0	1222457		1320253	
								0	0		97796		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		13731				1333984	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		19209				1353193	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		27064				1380257	
			Итого в ценах 2020 года									1380257	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1449319	
			НДС			12 %		173918					
			Итого с НДС									1623238	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**1 460 914**	
			в т.ч. НДС									156 526	

на 2-2-13 Двор 32 по адресу: ул.Шагабутдинова,52/60

N. п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	3,15	43020		135513		135513	10841	146354	Казахстан
2	12	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	4,64	43020		199613		199613	15969	215582	Казахстан
3	25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,896	43020		38546		38546	3084	41630	Казахстан
			ИТОГО:					373672	0	373672		403566	
								0	0		29894		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		4197				407763	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		5872				413635	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		8273				421908	
			Итого в ценах 2020 года									421908	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						443018	
			НДС			12 %		53162					
			Итого с НДС									496180	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**446 562**	
			в т.ч. НДС									47 846	

на 2-2-14 Двор 33 по адресу: ул.Толе би,122/69, 124

1	10	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	12,825	43020		551732		551732	44139	595871	Казахстан
2	12	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,4	43020		17208		17208	1377	18585	Казахстан
3	25	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,448	43020		19273		19273	1542	20815	Казахстан
			ИТОГО:					588213	0	588213		635271	
								0	0		47058		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		6607				641878	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		9243				651121	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		13022				664143	
			Итого в ценах 2020 года									664143	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						697374	
			НДС			12 %		83685					
			Итого с НДС									781059	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**702 953**	
			в т.ч. НДС									75 316	

на 2-2-15 Двор 34 по адресу: ул.Макатаева,194, 196, 198

1	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7665	142385,48	1988,24	109138	1524	107614	618	118537	
						0	1120,56	0	859		8781		
2	6	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2555	1556,57	132,35	3977036	338154	3500146	168415	4477087	
						54,3	37,25	138736	95174		331636		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2555	342,89	0,04	876084	102	875215	552	946767	
						0,3	0	766	0		70131		
4	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	750	1852,15	34,07	1389112	25553	668355	508502	2049423	
						926,94	14,73	695205	11048		151809		
5	9	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	33,75	43020		1451925		1451925		1568079	Казахстан
											116154		
6	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	485	1852,15	34,07	898293	16524	432203	328831	1325294	
						926,94	14,73	449566	7144		98170		
7	11	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	7,76	43020		333835		333835		360542	Казахстан
											26707		
8	12	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	59,95	53,87	53,87	3230	3229	0	959	4524	
						0	22,22	0	1332		335		
9	13	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	59,95	238,83	228,71	14318	13712	5	3503	19247	
						10,04	71,12	602	4264		1426		
10	14	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3399,165	25		84979				91777	
											6798		
11	15	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,25	185,47	83,19	7651	3432	0	4298	12905	
						102,28	42,42	4219	1750		956		
12	16	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,25	4224,49	1653,22	81321	31825	44428	9637	98235	
						263,3	431,98	5069	8316		7277		
13	17	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	275	1730,82	148,52	475976	40843	414153	25009	541064	
						76,29	50,02	20980	13755		40079		
14	18	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	275	221,85	5,29	-61009	-1454	-59400	-614	-66553	
						0,56	2,54	-154	-698		-4930		
15	19	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	275	1556,57	132,35	428057	36396	376728	18127	481879	
						54,3	37,25	14932	10244		35695		
16	20	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	275	1028,68	0,12	282887	33	282606	178	305710	
						0,9	0	248	0		22645		
17	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	1852,15	34,07	166694	3067	80203	61020	245931	
						926,94	14,73	83425	1326		18217		
18	24	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,44	43020		61949		61949		66905	Казахстан
											4956		
			ИТОГО:					10581476	512940	8569965	1129035	12647353	
								1413594	154514		936842		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		131532				12778885	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		184016				12962901	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		259258				13222159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в ценах 2020 года									13222159	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						13883743	
			НДС			12 %		1666049					
			Итого с НДС									15549793	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**13 994 813**	
			в т.ч. НДС									1 499 444	

на 2-2-16 Двор 35 по адресу: ул.Макатаева,198/1, 198/2

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,265	43020		226500		226500	18120	244620	Казахстан
2	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	1,53	43020		65821		65821	5266	71087	Казахстан
3	28	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,216	43020		52312		52312	4185	56497	Казахстан
			ИТОГО:					344633	0	344633		372204	
								0	0		27571		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		3871				376075	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		5415				381490	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		7630				389120	
			Итого в ценах 2020 года									389120	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						408590	
			НДС			12 %		49031					
			Итого с НДС									457621	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**411 859**	
			в т.ч. НДС									44 128	

на 2-2-17 Двор 36 по адресу: ул.Райымбека,172а, 174г, 172Б

1	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	20,25	43020		871155		871155	69692	940847	Казахстан
2	7	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	3,84	43020		165197		165197	13216	178413	Казахстан
3	20	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,296	43020		55754		55754	4460	60214	Казахстан
			ИТОГО:					1092106	0	1092106		1179474	
								0	0		87368		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения 1,3%х0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		12267				1191741	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%х0,9			1,44%		17161				1208902	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		24178				1233080	
			Итого в ценах 2020 года									1233080	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						1294778	
			НДС			12 %		155373					
			Итого с НДС									1450151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						1 305 136	
			в т.ч. НДС									139 836	
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:									47639644	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			-
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%x0,8 (к=0,8 для кап.ремонта)			1,04%		495452				48135096	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%x0,9			1,44%		693145				48828242	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			2%		976565				49804807	
			Итого в ценах 2020 года									49804807	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						52296840	
			НДС			12 %		6275621					
			Итого с НДС									58572461	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						52 715 215	
			в т.ч. НДС									5 648 059	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО «Пример Строй»

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
и.о. Заместителя Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Толеген А.А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Канаева Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Ордер С.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)