Приложение №1
к приказу
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Алматы

«26» декабря 2021 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», Заместитель Акима Турсунбаев Шархан Шаймерденович, юридический адрес: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, ул. Алтынсарина, дом 23**

для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №210 от 2021-09-20**

Декларации соответствии. **от «18» декабря 2021 года, директор ТОО "АС-СТРОЙ", Базарбеков Н.Н., г.Алматы, ул. Ашимова, 251з**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От «18» декабря 2021 года ТОО «Қабылан Эксперт», юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная 4, в лице эксперта Тайболанов Кайрат Кайнарулы № KZ66VJE00039361 от 05.07.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от «18» декабря 2021 года, ТОО «ЛМ Транспроект» (государственная лицензия ГСЛ-КР №04859 от 28.12.2017 года), юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район ул.Толе би 298, в лице эксперта Солнцева Елена Сергеевна, приказ №5 от 10.06.2021г)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу:

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **«02» марта 2021 года №25-О;**

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции помещений

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Коммунальное государственное учреждение "Управление градостроительного контроля города Алматы", KZ89REA00248266 17.10.2021**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (ый) **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», № 126-О от 29.12.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021г;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 (пять).**

фактически, месяц: **3 (три).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатель	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Асфальтобетонное покрытие проезжей части (Тип 1)	$м^2$	11 650,00	11 650,00	15 487,59	15 487,59
Асфальтобетонное покрытие	$м^2$	2 317,00	2 317,00	1 773,90	1 773,90

тротуаров и площадок (Тип 2)					
Детская и спортивная площадка с резиновым покрытием (Тип 3)	$м^2$	4 170,40	4 170,40	3 918,67	3 918,67
Покрытие спортивных площадок (тип 4)	$м^2$	-	-	-	-
Бордюр	м	2 489	2 489	3 130,71	3 130,71
Поребрик	м	4 329	4 329	3 100,31	3 100,31

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		Общая	жилая
Всего квартир, в том числе						
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период,

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие . Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают песчанные бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК
Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия. Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают песчанные бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм. Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Дворовые территории полностью освещены. Предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроосвещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **569 600 968,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **561 350 680,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **516 812 475,00** тенге в том числе:
- строительно-монтажных работ **508 750 670,00** тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5» принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Турсунбаев Ш.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор _____ **Найболанов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ **Солнцева Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик _____ **Базарбеков Н.Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП 0,4 кВ	километр (далее км)	2,7
2	Кабельные ЛЭП 0,4 кВ	км	
3	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее - шт)	145
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Провода:		
	1) медные	км	0,362
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
5	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	173
6	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники светодиодные	шт	173
7	Кабели:		
	1) марки АПВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	
	2) марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,7
8	Муфты соединительные...	шт	-
9	Муфты концевые	шт	-
10	Контуры заземления	шт	-
11	Устройства грозозащиты	шт	-
12	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик_____ **Турсунбаев Ш.Ш.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____ **Солнцева Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТРАНСПРОЕКТ ТОО

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация соответствия

«18» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»:**
Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39;
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является
КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы» Аким Сайфеденов Сайран Тапенович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
2. Субподрядные организации **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) **Аппарат акима Ауэзовского района г.Алматы, № 126-О от 29.12.2020 г**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (*мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*

Мощность, производительность и так далее	Ед изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжение питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели

Показатели	Еденица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно -пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически	
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир,м2
		общая	жилая		Общая жилая
Всего квартир, в том числе					
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ДОРОГ

Капитальный ремонт внутриквартальных автомобильных дорог в т.ч. с существующими парковочными местами для автотранспорта. В реконструируемом покрытии (Тип 1) снимается только верхний, старый асфальтобетонный слой и заменяется на новый толщиной 70 мм, на существующие нижележащие слои (без изменения верха существующих отметок).

Проектируемый асфальтобетон укладывается на существующие слои под покрытие (Тип 1). Для отделения проездов от газонов, дорожек и площадок устанавливают бортовые камни размером 1000х300х150 мм на бетонное основание толщиной 10 см.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТРОТУАРОВ И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

Ширина тротуара и пешеходных дорожек -1,0, 1,5 и 2,25 м. Устройство пешеходных дорожек и проектируемых бельевых площадок выполняется посредством нового асфальтобетонного покрытия (Тип 2). Для отделения пешеходных дорожек от газонов устанавливают бортовые камни размером 1000х200х80 мм на бетонное основание.

ДЕТСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Капитальным ремонтом предусмотрены новые детские и спортивные площадки с современным резиновым покрытием толщиной 6 и 8 мм. Спортплощадки (футбол и баскетбол) имеют современное металлическое ограждение высотой 4м. и необходимый набор соответствующих МАФ: ворота, баскетбольные щиты. На спортивных площадках предусмотрена необходимая разметка в соответствии со спортивными стандартами. Детские площадки разной площадью. Спортивные и детские площадки имеют свой необходимый набор МАФ и различаются цветом покрытия. На спортивной зоне площадки предусмотрены турник, а также 4 типа тренажеров.

ОБЩЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

В игровых зонах для присмотра за детьми и возле спортивных площадок предусмотрена установка скамеек и урн. На дворовых бельевых площадках – соответствующие МАФы.

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Дворовые территории полностью освещены. Предусмотрена частичная замена старого осветительного оборудования на новое и установка дополнительного осветительного оборудования в зоне детских и спортивных площадок. Для перехода на энергосберегающие технологии в проекте

использованы светодиодные светильники. Вновь установленные светильники подключаются к ближайшим существующим опорам освещения.
Сети освещения, в соответствии с ПУЭ РК, относятся к III-й категории электроснабжения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

   начало работ **сентябрь 2021**
   (месяц, год)

   окончание работ **декабрь 2021**
   (месяц, год)

   при продолжительности строительства,
   по норме или проекту организации строительства, месяц **5**
   фактически, месяц **3**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

    Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Главный инженер эксплуатирующей организации **ГКП на ПВХ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** «.» 2021 г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии);

ТОО "АС-Строй" считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»:**

Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 17, 18, 19, 20 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 15, 16 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 1, 2, 13а, 14, 14а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 3, 12, 12а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 4, 11, 11а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Мамыр-7" 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район мкр. "Сайран" 13 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Жандосова 47 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский районЖандосова 49 ; Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район Рыскулбекова 35, 37, 39;

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Базарбеков Нурболат Нуржанович «18» декабря 2021 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Субподрядчик
ТОО «KAZ Intel Group», директор Даулет М.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Субподрядчик
ТОО «СК Реал Строй», директор Шыналиев Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

" 18 " декабря 2021 года

Авторский надзор **ТОО «ЛМ Транспроект» Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район ул.Толе би 298 директор-Лукьянов С.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Солнцева Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании приказа **№ 5 от 10.06.2021 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, в лице акима – Сайфеденова Сайрана Тапеновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ",. г.Алматы, ул. Ашимова, 251 Лицензия:ГСЛ № 002686, 12.01.2001**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ №1503737 от 23.07.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Дәулет М.А.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК Реал Строй», ГСЛ №0001268 от 30.05.2016года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шыналиев Н.С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;
фактически **3** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Генеральный проектировщик ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **КГУ Аппарат акима Ауэзовского района, № 126-О от 29.12.2020г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ЛМ Транспроект» Лукьянов С.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

эксперт(ы) по авторскому надзору М.П.

Солнцева Е.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"18 "декабря 2021года

Технический надзор **ТОО «Қабылан Эксперт», директор Кузьменко С.Н. юридический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коммунальная 4**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,юридический адрес

в лице эксперта **Тайболанов Кайрат Кайнарулы №KZ66VJE00039361 от 05.07.2018г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договора №214 от 14.10.2021**

№ договора и дата

по объекту **«Капитальный ремонт дворовых территорий Ауэзовского района города Алматы. Участок №5»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы», юридический адрес: Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, ул. Алтынсарина, дом 23 в лице акима – Сайфеденова Сайрана Тапеновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "АС-СТРОЙ", г.Алматы, ул. Ашимова, 251 Лицензия:ГСЛ № 002686, 12.01.2001**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Базарбекова Нурболата Нуржановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «KAZ Intel Group», ГСЛ №1503737 от 23.07.2015года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Дәулет М.А.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СК Реал Строй», ГСЛ №0001268 от 30.05.2016года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шыналиев Н.С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;
фактически **3** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **569 600 968,00** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **561 350 680,00** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **516 812 475,00** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **508 750 670,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **8 250 284,00** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Генеральный проектировщик ТОО «ЛМ Транспроект», шифр проекта 099-РП-АД-84-ГП.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **КГУ Аппарат акима Ауэзовского района, № 126-О от 29.12.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы(эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Қабылан Эксперт»** **Кузьменко С.П.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подпись, дата
эксперт(ы) по техническому надзору М.П.

Тайболанов К.К.- аттестат эксперта № KZ66VJE00039361
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подпись, дата
М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Дополнительное соглашение №1/210 от 17.11.2021

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за НОЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №210. Доп. Соглашение №1/210 от 17.11.2021	20.09.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5	316 291 731	88 003 571							10 560 429	98 564 000

Заказчик
Заместитель Акима Ауэзовского района города Алматы
_____ **Турсунбаев Ш.Ш.**
м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ **Базарбеков Н.Н.**
м.п.

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Кабылан Эксперт"
_____ **Тайболанов К.К.**
м.п.

Форма по ОКУД 0322005
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 135

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 77. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
1	523	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	187911,1 / 27950,75	585,35 / 162,15	563733 / 83852	1756 / 486	478125	65912 / 50372	680017	
2	524	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	3	127753,65 / 10750,2	394,45 / 120,75	383261 / 32251	1183 / 362	349827	23750 / 32561	439572	
3	525	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	3	102450,7 / 7944,2	379,5 / 112,7	307352 / 23833	1138 / 338	282381	17923 / 26022	351297	
4	526	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	3	43695,95 / 4870,25	250,7 / 69	131088 / 14611	752 / 207	115725	13572 / 11573	156233	
5	527	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГЛП-003	шт.	3	73498,65 / 2597,85	128,8 / 35,65	220496 / 7794	386 / 107	212316	8242 / 18299	247037	
6	528	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435860,3 / 21358,95	677,35 / 240,35	435860 / 21359	677 / 240	413824	17129 / 36239	489228	
7	529	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	2	371525,55 / 20643,65	719,9 / 269,1	743051 / 41287	1440 / 538	700324	34028 / 62166	839245	
8	530	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434903,75 / 38229,45	945,3 / 385,25	434904 / 38229	945 / 385	395729	29404 / 37145	501453	
9	531	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546957,15 / 34517,25	995,9 / 348,45	546957 / 34517	995 / 348	511444	27592 / 45964	620513	
10	532	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	193142,7 / 12457,95	3202,75 / 1100,55	386285 / 24916	6405 / 2201	354964	20261 / 32524	439076	
11	535	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	149926,6 / 13583,8	2359,8 / 793,5	149927 / 13584	2360 / 794	133983	11063 / 12879	173869	
12	536	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193065,85 / 13437,75	2845,1 / 967,15	193066 / 13438	2845 / 967	176783	10915 / 16318	220299	
13	537	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213145,8 / 13052,5	4027,3 / 1414,2	213146 / 13052	4027 / 1414	196066	10650 / 17904	241700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	538	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)		1	681831,75	12087,65	681832	12088	629800	31535	770436	
				комплект		39944,1	4232	39944	4232		57069		
			Итого по разделу: 77. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									6169969	
			Раздел: 82. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
15	579	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Слепыш"		2	112535,1	267,95	225070	536	204476	16995	261430	
				комплект		10029,15	85,1	20058	170		19365		
16	580	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	187911,1	585,35	375822	1170	318750	43942	453345	
				комплект		27950,75	162,15	55901	324		33581		
17	581	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"		1	127753,65	394,45	127754	395	116609	7917	146525	
				комплект		10750,2	120,75	10750	121		10854		
18	582	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"		1	102450,7	379,5	102451	380	94127	5974	117099	
				комплект		7944,2	112,7	7944	113		8674		
19	583	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры		1	43695,95	250,7	43696	251	38575	4524	52078	
				комплект		4870,25	69	4870	69		3858		
20	584	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГПП-003		1	73498,65	128,8	73499	129	70772	2747	82346	
				шт.		2597,85	35,65	2598	36		6100		
21	585	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	435860,3	677,35	435860	677	413824	17129	489228	
				комплект		21358,95	240,35	21359	240		36239		
22	586	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x 1,52 м x 2,2 м)		1	371525,55	719,9	371526	720	350162	17014	419623	
				комплект		20643,65	269,1	20644	269		31083		
23	587	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)		1	546957,15	995,9	546957	995	511444	27592	620513	
				комплект		34517,25	348,45	34517	348		45964		
			Итого по разделу: 82. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									2642187	
			Раздел: 86. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
24	644	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Слепыш"		2	112535,1	267,95	225070	536	204476	16995	261430	
				комплект		10029,15	85,1	20058	170		19365		
25	645	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой		2	187911,1	585,35	375822	1170	318750	43942	453345	
				комплект		27950,75	162,15	55901	324		33581		
26	646	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"		1	127753,65	394,45	127754	395	116609	7917	146525	
				комплект		10750,2	120,75	10750	121		10854		
27	647	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"		1	102450,7	379,5	102451	380	94127	5974	117099	
				комплект		7944,2	112,7	7944	113		8674		
28	648	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры		3	43695,95	250,7	131088	752	115725	13572	156233	
				комплект		4870,25	69	14611	207		11573		
29	649	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГПП-003		3	73498,65	128,8	220496	386	212316	8242	247037	
				шт.		2597,85	35,65	7794	107		18299		
30	650	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		2	435860,3	677,35	871721	1355	827648	34258	978457	
				комплект		21358,95	240,35	42718	481		72478		
31	651	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м x 1,52 м x 2,2 м)		1	371525,55	719,9	371526	720	350162	17014	419623	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		20643,65	269,1	20644	269		31083		
32	652	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)		1	434903,75	945,3	434904	945	395729	29404	501453	
				комплект		38229,45	385,25	38229	385		37145		
33	653	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)		1	546957,15	995,9	546957	995	511444	27592	620513	
				комплект		34517,25	348,45	34517	348		45964		
34	654	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом		2	193142,7	3202,75	386285	6405	354964	20261	439070	
				комплект		12457,95	1100,55	24916	2201		32524		
35	655	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - ш 11		40	64251,05	465,75	2570042	18630	1973560	415242	3224107	
				секция		14446,3	136,85	577852	5474		238823		
36	656	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждений газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом		73	18502,45	90,85	1350679	6632	1221144	133480	1602892	
				секция		1683,6	47,15	122903	3442		118733		
37	657	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	149926,6	2359,8	149927	2360	133983	11063	173869	
				комплект		13583,8	793,5	13584	794		12879		
38	658	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Таз верхний"		1	193065,85	2845,1	193066	2845	176783	10915	220299	
				комплект		13437,75	967,15	13438	967		16318		
39	659	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"		1	213145,8	4027,3	213146	4027	196066	10650	241700	
				комплект		13052,5	1414,5	13052	1414		17904		
40	660	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)		1	681831,75	12087,65	681832	12088	629800	31535	770436	
				комплект		39944,1	4232	39944	4232		57069		
			Итого по разделу: 86. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									**10574088**	
			Раздел: 87. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
41	673	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство		25,9699967	3455,58	28,73	89741	746	65278	25933	124928	
				м2 покрытия		913,26	11,34	23717	294		9254		
			Итого по разделу: 87. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									**124928**	
			Раздел: 88. Устройство ограждений спортивных площадок										
42	674	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		25	40168,95	9660	1004224	241500	609400	181614	1280705	
				секция		6132,95	3704,15	153324	92604		94867		
43	675	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2,5 м		25	47145,15	2857,75	1178629	71444	954925	204815	1494120	
				секция		6090,4	1144,25	152260	28606		110676		
44	676	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	75716,65	197,8	151433	396	120726	35800	202212	
				комплект		15155,85	80,5	30312	161		14979		
			Итого по разделу: 88. Устройство ограждений спортивных площадок									**2977037**	
			ИТОГО:					19070386	416957	16653645	1752028	22488209	
								1999778	157023		1665795		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		292347					
			Итого с временными									22780553	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,35 %		307537					
			Итого с зимними удорожаниями									23088090	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		461762					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23549852	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24728192	
			НДС			12 %		2967383					
			Итого с НДС									27695575	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**24 926 018**	
			в т.ч. НДС									2 991 122	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "А.С.Строй"

_____ /Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Кабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

_____ /Турсунбаев Ш.Ш..
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Тайболанов К.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий для КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт дворовых территорий микрорайона Мамыр-7, Сайран, ул. Жандосова, Рыскулбекова**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1 Уличное осещение. ДОБАВИТЬ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Мкр. Мамыр-7, д.1,2,13а										
1	1	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	21	6110,27 / 1653,98	4456,3 / 2442,92	128316 / 34733	93582 / 51301	0	68828 / 15771	212915	
2	2	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	21	33132,78 / 20865,6	11524,14 / 4956,24	695788 / 438178	242007 / 104081	15604	433807 / 90368	1219963	
3	3	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	5,25	15962		83800		83800		90504	Казахстан
4	4	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,84	3701		3109		3109	6704	3358	Казахстан
5	5	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,15	1847		5818		5818	249	6283	Казахстан
6	6	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,26	553344		697213		697213	465	752990	
7	7	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	22	14866,27 / 5599,47	8059,02 / 3216,04	327058 / 123188	177298 / 70753	26571	55777 / 37336	504032	
8	8	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт. 7200 лм. 5000 К. IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	22	30061		661342		661342		714249	Казахстан
9	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	44	410,73 / 185,84	179,71 / 64,28	18072 / 8177	7908 / 2829	1988	52907 / 7924 / 2080	28076	
10	10	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04532	177372		8038		8038		8681	Казахстан
11	11	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,22	47306,68 / 27994,68	18067,06 / 8251,3	10407 / 6159	3974 / 1815	274	643 / 6379 / 1343	18129	
12	12	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2266	310419		70341		70341		75968	Казахстан
13	13	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	147		6174		6174	5627	6668	
14	14	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,35	570		16160		16160	494	17453	
15	15	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	126	40		5040		5040	1293	5443	
16	16	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	330		13860		13860	403	14969	
17	17	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	2450		102900		102900	1109 / 8232	111132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	2643		55503		55503	4440	59943	
19	19	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	16	753		12048		12048	964	13012	
20	20	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/N/95(16/95)	шт.	66	1116		73656		73656	5892	79548	
21	21	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	12	652		7824		7824	626	8450	
22	22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1435		60270		60270	4822	65092	
			Итого по разделу: 1. Мкр. Мамыр-7, д.1,2,13а									**4016857**	
			Раздел: 2. Мкр. Мамыр-7, д.3,12,12а										
23	23	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	9	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	54992 14886	40106 21986	0	29498 6759	91249	
24	24	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	9	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	298195 187790	103717 44606	6687	185917 38729	522841	
25	25	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,25	15962		35914		35914	2873	38787	Казахстан
26	26	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,36	3701		1332		1332	107	1439	Казахстан
27	27	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,35	1847		2493		2493	199	2692	Казахстан
28	28	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,54	553344		298806		298806	23904	322710	
29	29	П13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	10	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	148663 55995	80590 32160	12078	63472 16971	229106	
30	30	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Кегешет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30061		300610		300610	24049	324659	Казахстан
31	31	П13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	410,73 185,84	179,71 64,28	8215 3717	3595 1286	904	3602 945	12762	
32	32	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ож) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	177372		3654		3654	292	3946	Казахстан
33	33	Е11-330204-0101	Провоза В.Л 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,18	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	8515 5039	3252 1485	224	5219 1099	14833	
34	34	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1854	310419		57552		57552	4604	62156	Казахстан
35	35	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	147		2646		2646	212	2858	
36	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12,15	570		6926		6926	554	7480	
37	37	С124-040207-0722	Ременки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	54	40		2160		2160	173	2333	
38	38	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	330		5940		5940	475	6415	
39	39	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2450		44100		44100	3528	47628	
40	40	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2643		23787		23787	1903	25690	
41	41	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	6	753		4518		4518	361	4879	
42	42	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/N/95(16/95)	шт.	24	1116		26784		26784	2143	28927	
43	43	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	
44	44	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		18	1435		25830		25830		27896	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2066		
			Итого по разделу: 2. Мкр. Мамыр-7, д.3,12,12а									1784103	
			Раздел: 3. Мкр. Мамыр-7, д.4,11,11а										
45	45	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	7	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	42772 11578	31194 17100	0	22943 5257	70972	
46	46	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	7	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	231929 146059	80669 34694	5201	144602 30123	406654	
47	47	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,75	15962		27934		27934	2235	30169	Казахстан
48	48	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракции 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,28	3701		1036		1036	83	1119	Казахстан
49	49	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,05	1847		1939		1939	155	2094	Казахстан
50	50	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,42	553344		232404		232404	18592	250996	
51	51	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	118930 44796	64472 25728	9662	50777 13577	183284	
52	52	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Ketemet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	30061		240488		240488	19239	259727	Казахстан
53	53	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	410,73 185,84	179,71 64,28	6572 2973	2876 1029	723	2881 756	10209	
54	54	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,01648	177372		2923		2923	234	3157	Казахстан
55	55	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,14	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	6623 3919	2529 1155	174	4060 855	11538	
56	56	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1442	310419		44762		44762	3581	48343	Казахстан
57	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	147		2058		2058	165	2223	
58	58	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	9,45	570		5386		5386	431	5817	
59	59	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	40		1680		1680	134	1814	
60	60	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	14	330		4620		4620	370	4990	
61	61	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1,27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2450		34300		34300	2744	37044	
62	62	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1,272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2643		18501		18501	1480	19981	
63	63	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC-25-120	шт.	3	753		2259		2259	181	2440	
64	64	С124-040207-5027	Зажимы ответвительные прокалывающий P/X-95/16-95)	шт.	20	1116		22320		22320	1786	24106	
65	65	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	3	652		1956		1956	156	2112	
66	66	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29,10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1435		20090		20090	1607	21697	
			Итого по разделу: 3. Мкр. Мамыр-7, д.4,11,11а									1406486	
			Раздел: 4. Мкр. Мамыр-7, д.5,10,10а										
67	67	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	4	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	24441 6616	17825 9772	0	13110 3004	40555	
68	68	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	4	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	133531 83462	46097 19825	2972	82630 17213	232374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1	15962		15962		15962	1277	17239	Казахстан
70	70	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,16	3701		592		592	47	639	Казахстан
71	71	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	0,6	1847		1108		1108	89	1197	Казахстан
72	72	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,24	553344		132803		132803	10624	143427	
73	73	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	4	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	59465 22398	32236 12864	4831	25389 6788	91642	
74	74	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Кетепиет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4	30001		120244		120244	9620	129864	Казахстан
75	75	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	410,73 185,84	179,71 64,28	3286 1487	1437 514	361	1441 378	5105	
76	76	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,00824	177372		1462		1462	117	1579	Казахстан
77	77	Е11-330204-0101	Провода В.Т 6,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	3785 2240	1445 660	100	2320 488	6593	
78	78	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0824	310419		25579		25579	2046	27625	Казахстан
79	79	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	147		1176		1176	94	1270	
80	80	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,4	570		3078		3078	246	3324	
81	81	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	40		960		960	77	1037	
82	82	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	330		2640		2640	211	2851	
83	83	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2450		19600		19600	1568	21168	
84	84	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2643		10572		10572	846	11418	
85	85	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	2	753		1506		1506	120	1626	
86	86	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/X-95(16-95)	шт.	8	1116		8928		8928	714	9642	
87	87	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	4	652		2608		2608	209	2817	
88	88	С124-040207-4920	Крюк скобовой SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1435		11480		11480	918	12398	
			Итого по разделу: 4. Мкр. Мамыр-7, д.5,10,10а									765390	
			Раздел: 5. Мкр. Мамыр-7, д.6,7,8										
89	89	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. I руппа грунтов 2	котлован	28	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	171088 46311	124776 68402	0	91771 21029	283888	
90	90	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	28	33132,76 20865,6	11524,14 4956,24	927718 584237	322676 138775	20805	578409 126496	1626617	
91	91	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	7	15962		111734		111734	8939	120673	Казахстан
92	92	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,12	3701		4145		4145	332	4477	Казахстан
93	93	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	4,2	1847		7757		7757	621	8378	Казахстан
94	94	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,68	553344		929618		929618	74369	1003987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	95	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	37	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	550052 207180	298184 118994	44688	234845 62792	847689	
96	96	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	37	30061		1112257		1112257	88981	1201238	Казахстан
97	97	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	74	410,73 185,84	179,71 64,28	30394 13752	13298 4757	3343	13327 3498	47219	
98	98	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,07622	177372		13519		13519	1082	14601	Казахстан
99	99	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,56	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	26492 15677	10118 4621	697	16238 3418	46148	
100	100	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,5768	310419		179050		179050	14324	193374	Казахстан
101	101	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	147		8232		8232	659	8891	
102	102	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	37,8	570		21546		21546	1724	23270	
103	103	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	168	40		6720		6720	538	7258	
104	104	С124-040207-2810	Колпачок концевой PK553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	330		18480		18480	1478	19958	
105	105	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	2450		137200		137200	10976	148176	
106	106	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28	2643		74004		74004	5920	79924	
107	107	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC 25-120	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	
108	108	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/N-95(16-95)	шт.	42	1116		46872		46872	3750	50622	
109	109	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	14	652		9128		9128	730	9858	
110	110	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	1435		80360		80360	6429	86789	
			Итого по разделу: 5. Мкр. Мамыр-7, д.6,7,8									5849300	
			Раздел: 6. Мкр. Мамыр-7, д.15,16										
111	111	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	61103 16540	44563 24429	0	32775 7510	101388	
112	112	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	10	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	331328 208656	115241 49562	7430	206875 43032	580935	
113	113	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	15962		39905		39905	3192	43097	Казахстан
114	114	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4	3701		1480		1480	118	1598	Казахстан
115	115	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	1847		2770		2770	222	2992	Казахстан
116	116	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,6	553344		332006		332006	26561	358567	
117	117	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	11	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	163529 61594	88649 35376	13286	69819 18668	252016	
118	118	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	30061		330671		330671	26454	357125	Казахстан
119	119	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	410,73 185,84	179,71 64,28	9036 4088	3953 1414	994	3962 1040	14038	
120	120	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80		0,07266	177372		4019		4019		4341	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км							322		
121	121	Е11-330204-0101	Провода В,А 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	47306,68 / 27994,68	18067,06 / 8251,3	9461 / 5599	3613 / 1650	249	5799 / 1221	16481	
122	122	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,206	310419 / 63946		63946		63946	5116	69062	Казахстан
123	123	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	147 / 2940		2940		2940	235	3175	
124	124	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,5	570 / 7695		7695		7695	616	8311	
125	125	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт	60	40 / 2400		2400		2400	192	2592	
126	126	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт	20	330 / 6600		6600		6600	528	7128	
127	127	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	2450 / 49000		49000		49000	3920	52920	
128	128	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт	10	2643 / 26430		26430		26430	2114	28544	
129	129	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт	6	753 / 4518		4518		4518	361	4879	
130	130	С124-040207-5027	Зажимы отвественный прокалывающий P/X-95(16-95)	шт	20	1116 / 22320		22320		22320	1786	24106	
131	131	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт	4	652 / 2608		2608		2608	209	2817	
132	132	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	20	1435 / 28700		28700		28700	2296	30996	
			Итого по разделу: 6. Мкр. Мамыр-7, д.15,16									1967108	
			Раздел: 7. Мкр. Мамыр-7, д.17,20										
133	133	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	6110,27 / 1653,98	4456,3 / 2442,92	48882 / 13232	35650 / 19543	0	26220 / 6008	81110	
134	134	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	8	33132,78 / 20865,6	11524,14 / 4956,24	265062 / 166925	92193 / 39650	5944	165260 / 34426	464748	
135	135	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2	15962		31924		31924	2554	34478	Казахстан
136	136	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,32	3701		1184		1184	95	1279	Казахстан
137	137	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	1,2	1847		2216		2216	177	2393	Казахстан
138	138	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	0,48	553344		265605		265605	21248	286853	
139	139	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	11	14866,27 / 5599,47	8059,02 / 3216,04	163529 / 61594	88649 / 35376	13286	69819 / 18668	252016	
140	140	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	11	30061		330671		330671	26454	357125	Казахстан
141	141	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	410,73 / 185,84	179,71 / 64,28	9036 / 4088	3953 / 1414	994	3962 / 1040	14038	
142	142	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ож) ГОСТ 16442-80	км	0,02266	177372		4019		4019	322	4341	Казахстан
143	143	Е11-330204-0101	Провода В,А 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,16	47306,68 / 27994,68	18067,06 / 8251,3	7569 / 4479	2891 / 1320	199	4639 / 977	13185	
144	144	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1648	310419		51157		51157	4093	55250	Казахстан
145	145	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	16	147		2352		2352	188	2540	
146	146	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,8	570		6156		6156	492	6648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	147	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		48	40		1920		1920		2074	
				шт.							154		
148	148	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		16	330		5280		5280		5702	
				шт.							422		
149	149	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		16	2450		39200		39200		42336	
				шт.							3136		
150	150	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		8	2643		21144		21144		22836	
				шт.							1692		
151	151	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120		4	753		3012		3012		3253	
				шт.							241		
152	152	С124-040207-5027	Зажимы отвественный прокалывающий P/X-95(16-95)		16	1116		17856		17856		19284	
				шт.							1428		
153	153	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158		3	652		1956		1956		2112	
				шт.							156		
154	154	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		16	1435		22960		22960		24797	
				шт.							1837		
			Итого по разделу: 7. Мкр. Мамыр-7, д.17,20									**1698398**	
			Раздел: 8. Мкр. Сайран, д.13										
155	155	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		140	6110,27	4456,3	855438	623881	0	458853	1419434	
				котлован		1653,98	2442,92	231557	342009		105143		
156	156	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		140	33132,78	11524,14	4638589	1613379	104626	2892046	8133086	
				опора		20865,6	4956,24	2921184	693873		602451		
157	157	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		35	15962		558670		558670		603364	Казахстан
				м3							44694		
158	158	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		5,6	3701		20726		20726		22384	Казахстан
				м3							1658		
159	159	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		21	1847		38787		38787		41890	Казахстан
				м3							3103		
160	160	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		8,4	553344		4648090		4648090		5019937	
				т							371847		
161	161	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		140	14866,27	8059,02	2081278	1128262	169091	888603	3207471	
				шт.		5599,47	3216,04	783925	450246		237590		
162	162	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Kettinet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		140	30061		4208540		4208540		4545223	Казахстан
				шт.							336683		
163	163	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		16	410,73	179,71	6572	2876	723	2881	10209	
				м кабеля		185,84	64,28	2973	1029		756		
164	164	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) ГОСТ 16442-80		0,01648	177372		2923		2923		3157	Казахстан
				км							234		
165	165	Е11-330204-0101	Провода 6,10,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,16	47306,68	18067,06	7569	2891	199	4639	13185	
				км линии		27904,68	8251,3	4479	1320		977		
166	166	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,1648	310419		51157		51157		55250	Казахстан
				км							4093		
167	167	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		280	147		41160		41160		44453	
				шт.							3293		
168	168	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		189	570		107730		107730		116348	
				м							8618		
169	169	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017		840	40		33600		33600		36288	
				шт.							2688		
170	170	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		280	330		92400		92400		99792	
				шт.							7392		
171	171	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		280	2450		686000		686000		740880	
				шт.							54880		
172	172	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017		140	2643		370020		370020		399622	
				шт.							29602		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	173	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	6	753		4518		4518	361	4879	
174	174	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/X-95(16-95)	шт.	20	1116		22320		22320	1786	24106	
175	175	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	6	652		3912		3912	313	4225	
176	176	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	280	1435		401800		401800	32144	433944	
			Итого по разделу: 8. Мкр. Сайран, д.13									24979127	
			Раздел: 9. ул.Жандосова 47, 49										
177	177	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	25	6110,27 1653,98	4456,3 2442,92	152757 41349	111407 61073	0	81938 18776	253471	
178	178	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	25	33132,78 20865,6	11524,14 4956,24	828319 521640	288104 123906	18576	516437 107580	1452336	
179	179	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,25	15962		99762		99762	7981	107743	Казахстан
180	180	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3701		3701		3701	296	3997	Казахстан
181	181	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,75	1847		6926		6926	554	7480	Казахстан
182	182	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,5	553344		830016		830016	66401	896417	
183	183	ЦТ3-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	35	14866,27 5599,47	8059,02 3216,04	520319 195981	282066 112562	42273	222151 59398	801868	
184	184	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Kereuet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	35	30061		1052135		1052135	84171	1136306	Казахстан
185	185	ЦТ3-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	410,73 185,84	179,71 64,28	28751 13009	12580 4500	3163	12606 3309	44666	
186	186	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	177372		12789		12789	1023	13812	Казахстан
187	187	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	23653 13997	9034 4126	622	14498 3052	41203	
188	188	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,515	310419		159866		159866	12789	172655	Казахстан
189	189	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	147		7350		7350	588	7938	
190	190	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,75	570		19238		19238	1539	20777	
191	191	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	40		6000		6000	480	6480	
192	192	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	330		16500		16500	1320	17820	
193	193	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2450		122500		122500	9800	132300	
194	194	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALI 272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	2643		66075		66075	5286	71361	
195	195	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	
196	196	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/X-95(16-95)	шт.	70	1116		78120		78120	6250	84370	
197	197	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	16	652		10432		10432	835	11267	
198	198	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1435		71750		71750	5740	77490	
			Итого по разделу: 9. ул.Жандосова 47, 49									5378021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. ул. Рыскулбекова 37, 39										
199	199	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	25	6110,27 / 1653,98	4456,3 / 2442,92	152757 / 41349	111407 / 61073	0	81938 / 18776	253471	
200	200	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор	опора	25	33132,78 / 20865,6	11524,14 / 4956,24	828319 / 521640	288104 / 123906	18576	516437 / 107580	1452336	
201	201	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	6,25	15962		99762		99762	7981	107743	Казахстан
202	202	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	3701		3701		3701	296	3997	Казахстан
203	203	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3	3,75	1847		6926		6926	554	7480	Казахстан
204	204	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном	т	1,5	553344		830016		830016	66401	896417	
205	205	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	27	14866,27 / 5599,47	8059,02 / 3216,04	401389 / 151186	217593 / 86833	32610	171373 / 45821	618583	
206	206	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Ketenet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	27	30061		811647		811647	64932	876579	Казахстан
207	207	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	410,73 / 185,84	179,71 / 64,28	28751 / 13009	12580 / 4500	3163	12606 / 3309	44666	
208	208	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок) 1 ГОСТ 16442-80	км	0,0721	177372		12789		12789	1023	13812	Казахстан
209	209	Е11-330204-0101	Провода В.Л 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,5	47306,68 / 27994,68	18067,06 / 8251,3	23653 / 13997	9034 / 4126	622	14498 / 3052	41203	
210	210	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,515	310419		159866		159866	12789	172655	Казахстан
211	211	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	147		7350		7350	588	7938	
212	212	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,75	570		19238		19238	1539	20777	
213	213	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	150	40		6000		6000	480	6480	
214	214	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	330		16500		16500	1320	17820	
215	215	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2450		122500		122500	9800	132300	
216	216	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25	2643		66075		66075	5286	71361	
217	217	С124-040207-5026	Зажимы поддерживающий SHC/25-120	шт.	20	753		15060		15060	1205	16265	
218	218	С124-040207-5027	Зажимы ответвительный прокалывающий P/N-95(16-95)	шт.	70	1116		78120		78120	6250	84370	
219	219	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SM-158	шт.	16	652		10432		10432	835	11267	
220	220	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1435		71750		71750	5740	77490	
			Итого по разделу: 10. ул. Рыскулбекова 37, 39									4935009	
			ИТОГО:					40155265 / 8088617	6998414 / 3076008	25068230	8709361 / 3909176	52773802	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**686059**					
			Итого с временными									53459867	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**721708**					
			Итого с зимними удорожаниями									54181575	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1083631**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55265206	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									58030456	
			НДС			12 %		6963655					
			Итого с НДС									64994111	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**58 494 700**	
			в т.ч. НДС									7 019 364	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

/Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Кабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

/Турсунбаев Ш.Ш..
(подпись, Ф.И.О.)

/Кайдоланов К.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма № КС-2 (унифицированная)
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-I ДОБАВИТЬ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Мкр. Мамыр-7, д.17-20										
1	1	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество сосов 15-20	1 дерево	32	1866,31	0	59722	0	0	52555	121259	
						1866,31	0	59722	0		8982		
2	2	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	24	718		17232				18611	
											1379		
3	3	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	24	947		22728				24546	
											1818		
4	4	Справ-лист	Бордюр дорожный. БР100.150.300	м3	6,33735	42752,1		270935		270935		292610	
											21675		
5	5	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8т на м2	т	0,0817496	142683,72	2286,48	11664	187	11477	114	12720	
						0	1288,64	0	105		942		
6	6	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	102,187	1305,35	3,6	133390	368	106979	28288	174612	
						254,86	1,46	26044	149		12934		
7	7	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	102,187	812,78	0	83056	0	66274	18124	169274	
						164,22	0	16781	0		8094		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,84	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	196,58	2058,23	39,18	404607	7702	187355	220911	685279	
						1065,98	16,94	209551	3330		50761		
9	9	Справ-лист	Бордюр тротуарный. БР100.20.8	м3	3,9316	54709,38		215095		215095		232303	
											17208		
10	10	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	232,05	132,49	132,49	30745	30744	0	11930	46089	
						0	58,42	0	13556		3414		
11	11	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	40,95	2715,55	0	111202	0	0	92858	225785	
						2715,55	0	111202	0		16725		
12	12	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	40,95	5335,63	0	218494	0	0	192275	443651	
						5335,63	0	218494	0		32862		
13	13	С125-030201-0113	Перегной	м3	40,95	1170		47912		47912		51745	Казахстан
											3833		
14	14	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	459,2386	16254		7467715		7467715		8068132	
											597417		
			Итого по разделу: 13. Мкр. Мамыр-7, д.17-20									1050350	
			Раздел: 14. Мкр. Мамыр-7, д.15,16										
15	15	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество сосов 15-20		43	1866,31	0	80251	0	0	70621	162942	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 дерево		1866,31	0	80251	0		12070		
16	16	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев		32,25	718		23156				25008	
				т							1852		
17	17	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		32,25	947		30541				32984	
				т							2443		
18	18	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,6752352	142683,72	2286,48	96345	1544	94801	940	105068	
				т		0	1288,64	0	870		7783		
19	19	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		844,044	1512,29	152,2	1276437	128466	1095265	95972	1482202	
				м2 покрытия		62,45	42,84	52706	36157		109793		
20	20	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)		844,044	324,2	0,05	273640	39	273310	314	295870	
				м2		0,35	0	291	0		21916		
21	21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра		37,6	2314,7	0	87033	0	0	62663	161672	
				м3		2314,7	0	87033	0		11976		
22	22	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси		11,28	3258,78	1295,05	36759	14608	19913	6492	46711	
				м3		198,39	334,52	2238	3773		3460		
23	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		150,4	2063,38	39,18	310333	5893	144116	175901	525133	
				м		1065,98	16,94	160324	2548		38899		
24	24	Сборник-лист	Бордюр дорожный. БР100.150.300		13,518	42752,1		577923		577923		624157	
				м3							46234		
25	25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,0666192	142683,72	2286,48	9505	152	9353	93	10366	
				т		0	1288,64	0	86		768		
26	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство		17,066	1305,35	3,6	22277	61	17866	4724	29162	
				м2		254,86	1,46	4349	25		2160		
27	27	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)		17,066	812,78	0	13871	0	11068	3027	18249	
				м2		164,22	0	2803	0		1352		
			Итого по разделу: 14. Мкр. Мамыр-7, д.15,16									3519524	
			ИТОГО:					11932568	189765	10617357	1051802	14023120	
								1031789	60599		1038750		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**182301**					
			Итого с временными									**14205420**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**191773**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14397193**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**287944**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14685137**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**15419923**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		1850391					
			Итого с НДС									17270314	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**15 543 282**	
			в т.ч. НДС									1 865 194	

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

_____/Базарбеков Н.Н.

Подпись Ф.И.О.

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Қабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима

КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

_____/Турсунбаев Ш.Ш..

(подпись, Ф.И.О.)

_____Гайболанов К.К.

(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

Приложение 4

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Дополнительное соглашение №1/210 от 17.11.2021

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за НОЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №210. Доп. Соглашение №1/210 от 17.11.2021	20.09.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5	217 727 731	194 399 760							23 327 971	217 727 731

Заказчик

Заместитель Акима Ауэзовского района города Алматы

_____ Турсунбаев Ш.Ш.

М.П.

Эксперт технического надзора

Технадзор

ТОО "Кабылан Эксперт"

_____ Тайболанов К.К.

Подрядчик

Директор ТОО "АС-Строй"

_____ Базарбеков Н.Н.

М.П.

Форма № КС-2
Приказ Министра национального экономического развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 139

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 45. Подготовительные работы (Демонтаж)										
1	1	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	320	1056,7	0	338144	0	0	365196	759607	
						1056,7	0	338144	0		56267		
2	5	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	38,4	628		24115			1929	26044	
3	6	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	38,4	621		23846			1908	25754	
4	7	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	2,4	3845,04	1554,52	9228	3731	0	7837	18430	
						2290,51	733,01	5497	1759		1365		
5	8	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	1,1	50921,39	2177,46	56014	2395	2413	35645	98992	
						46550,44	412,6	51205	454		7333		
6	9	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	5,42	718		3892				4203	
											311		
7	10	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	183,08	621		113693				122788	
											9095		
8	11	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	5	1392,96	145,58	6965	728	0	6561	14608	
						1247,36	78,05	6237	390		1082		
9	12	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,5	600		300				324	
											24		
10	13	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5	947		474				512	
											38		
11	14	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	5	2424,12	242,63	12121	1213	513	10935	24900	
						2078,97	130,09	10395	650		1844		
12	15	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25293		126465		126465		136582	Казахстан
											10117		
13	16	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,8	20699,39	1317,31	16560	1054	14100	1525	19532	
						1757,43	336,93	1406	270		1447		
14	17	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	1	3489,98	332,3	13960	1339	6714	4632	20090	
						1479,22	132,66	5917	531		1488		
15	18	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество стволов 15-20	1 дерево	5	1866,31	0	9332	0	0	8212	18947	
						1866,31	0	9332	0		1403		
16	19	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов обрезки деревьев	т	3,75	718		2693				2907	
											215		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	20	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947		3551			284	3835	
			Итого по разделу: 45. Подготовительные работы (Демонтаж)									1298055	
			Раздел: 46. Капитальный ремонт дворовых территорий										
18	30	Е11-270602-0901	Основа или. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,5317824	142683,72 0	2286,48 1288,64	75877 0	1216 685	74661	740 6129	82746	
19	31	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	664,728	1512,29 62,45	152,2 42,84	1005260 41509	101173 28475	862578	75583 86467	1167310	
20	32	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	664,728	324,2 0,35	0,05 0	215505 229	31 0	215246	248 17260	233013	
21	33	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	35,2075	2314,7 2314,7	0 0	81495 81495	0 0	0	58676 11214	151385	
22	34	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	10,56225	3260,95 198,39	1295,05 334,52	34443 2095	13678 3533	18669	6079 3242	43764	
23	35	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	140,83	2063,38 1065,98	39,18 16,94	290586 150122	5518 2386	134946	164708 36424	491718	
24	36	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	107,29635	1,38 0	1,38 0,61	148 0	148 65	0	47 16	211	
25	37	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	102,187	760,3 371,11	176,73 58,99	77692 37922	18060 6029	21711	47467 10013	135172	
26	38	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	102,187	94,36 24,74	16,66 5,59	9642 2528	1703 571	5412	3347 1039	14028	
			Итого по разделу: 46. Капитальный ремонт дворовых территорий									2319347	
			Раздел: 47. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
27	39	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	17	18475 0	0 0	314075 0	0 0	314075	0 25126	339201	
28	40	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	84736,9 7861,4	241,5 73,6	254211 23584	725 221	229902	20700 21993	296904	
29	41	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	12	47757,9 7861,4	241,5 73,6	573095 94337	2898 883	475860	82800 52472	708367	
30	42	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Спектим"	комплект	1	112535,1 10029,15	267,95 85,1	112535 10029	268 85	102238	8497 9683	130715	
31	43	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	187911,1 27950,75	585,35 162,15	187911 27951	585 162	159375	21971 16701	226673	
32	44	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127753,65 10750,2	394,45 120,75	127754 10750	395 121	116609	7917 10854	146525	
33	45	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102450,7 7944,2	379,5 112,7	102451 7944	380 113	94127	5974 8674	117099	
34	46	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	1	43695,95 4870,25	250,7 69	43696 4870	251 69	38575	4524 3858	52078	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	47	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГЛП-003		1	73498,65	128,8	73499	129	70772	2747	82346	
				шт.		2597,85	35,65	2598	36		6100		
36	48	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	435860,3	677,35	435860	677	413824	17129	489228	
				комплект		21358,95	240,35	21359	240		36239		
37	49	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)		1	371525,55	719,9	371526	720	350162	17014	419623	
				комплект		20643,65	269,1	20644	269		31083		
38	50	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)		1	434903,75	945,3	434904	945	395729	29404	501453	
				комплект		38229,45	385,25	38229	385		37145		
39	51	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)		1	546957,15	995,9	546957	995	511444	27592	620513	
				комплект		34517,25	348,45	34517	348		45964		
40	52	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)		3	80874	0	242622	0	242622	0	262032	
				шт.		0	0	0	0		19410		
41	53	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки		1	126089,35	523,25	126089	523	113337	9253	146169	
				комплект		12229,1	193,2	12229	193		10827		
42	54	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом		2	193142,7	3202,75	386285	6405	354964	20261	439070	
				комплект		12457,95	1100,55	24916	2201		32524		
43	55	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждений газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом		65	18502,45	90,85	1202659	5905	1087320	118852	1427232	
				секция		1683,6	47,15	109434	3065		105721		
			Итого по разделу: 47. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									6405228	
			Раздел: 48. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
44	56	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта на 10 м		228	46,68	46,68	10643	10643	0	3377	15142	
				м3		0	20,57	0	4691		1122		
45	57	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		228	33,73	33,73	7690	7690	0	2441	10942	
				м3		0	14,87	0	3390		811		
46	58	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПИЛАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3		228	372,41	358,83	84909	81815	84	14655	107529	
				м3 грунта		13,2	76,07	3010	17345		7965		
47	59	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на сдачу)		399	947		377853				408081	
				т							30228		
48	60	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на откосе		228	32,29	27,85	7361	6350	25	2307	10441	
				м3		4,32	9,73	986	2218		773		
49	61	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания зерогнипрнеными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		136,8	84,85	84,85	11607	11607	0	3605	16429	
				м3		0	36,6	0	5007		1217		
50	62	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		136,8	56,83	56,83	7775	7775	0	1914	10464	
				м3		0	19,43	0	2659		775		
51	63	Е11-010201-0601	Полив водой		136,8	100,3	83,92	13721	11479	424	3542	18644	
				м3		13,28	22,68	1817	3102		1381		
52	64	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		68,4	3260,95	1295,05	223049	88581	120898	39367	283409	
				м3		198,39	334,52	13570	22881		20093		
53	65	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 т на м2		0,3648	142683,72	2256,48	52051	834	51217	508	56764	
				т		0	1298,64	0	470		4205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	66	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I.Устройство	м2	456	1512,29	152,2	689603	69404	591724	51850	800769	
						62,45	42,84	28475	19534		59316		
55	67	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	456	324,2	0,05	147836	21	147657	170	159846	
						0,35	0	157	0		11840		
56	68	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	456	3455,58	28,73	1575744	13100	1146197	455347	2193578	
						913,26	11,34	416447	5171		162487		
			Итого по разделу: 48. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									**4092038**	
			Раздел: 49. Устройство ограждений спортивных площадок										
57	69	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутьями, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутьями, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	50	40168,95	9660	2008447	482999	1218800	363227	2561408	
						6132,95	3704,15	306648	185207		189734		
58	70	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	50	47145,15	2857,75	2357258	142887	1909850	409630	2988239	
						6090,4	1144,25	304520	57212		221351		
59	71	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	75716,65	197,8	151433	396	120726	35800	202212	
						15155,85	80,5	30312	161		14979		
			Итого по разделу: 49. Устройство ограждений спортивных площадок									**5751858**	
			Раздел: 50. Подготовительные работы (Демонтаж)										
60	72	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	150	1056,7	0	158505	0	0	171185	356065	
						1056,7	0	158505	0		26375		
61	76	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (зоможного и тротуарного бордюра, звычных до тков и труб)	т	18	628		11304				12208	
											904		
62	77	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	18	621		11178				12072	
											894		
63	81	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	107,73	621		66900				72252	
											5352		
64	82	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	5	1392,96	145,58	6965	728	0	6561	14606	
						1247,38	78,05	6237	390		1082		
65	83	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,5	600		300				324	
											24		
66	84	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5	947		474				512	
											38		
67	85	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	5	2424,12	242,63	12121	1213	513	10935	24900	
						2078,97	130,09	10395	650		1844		
68	86	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250 ГОСТ 3634-99	комплект	5	25293		126465		126465		136382	Казахстан
											10117		
69	87	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,8	20699,39	1317,3	16560	1054	14100	1525	19532	
						1757,43	336,93	1406	270		1447		
70	88	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	4	3489,98	332,3	13960	1330	6714	4642	20090	
						1479,22	152,66	5917	531		1488		
71	89	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	15	1866,31	0	27995	0	0	24635	56840	
						1866,31	0	27995	0		4210		
72	90	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	11,25	718		8078				8724	
											646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	91	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,25	947		10654			852	11506	
			Итого по разделу: 50. Подготовительные работы (Демонтаж)									746214	
			Раздел: 51. Капитальный ремонт дворовых территорий										
74	101	Е11-270602-0901	Основа или. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,684	142683,72	2286,48	97596	1564	96032	952	106432	
						0	1288,64	0	881		7884		
75	102	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3. Устройство	м2 покрытия	855	1512,29	152,2	1293006	130133	1109482	97218	1501442	
						62,45	42,84	53390	36626		111218		
76	103	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	855	324,2	0,05	277192	39	276858	319	299712	
						0,35	0	295	0		22201		
77	104	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	37,5	2314,7	0	86801	0	0	62497	161242	
						2314,7	0	86801	0		11944		
78	105	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	11,25	3260,95	1295,05	36686	14569	19884	6475	46614	
						198,39	334,52	2232	3763		3453		
79	106	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	150	2063,38	39,18	309507	5877	143733	175433	523735	
						1065,98	16,94	159897	2541		38795		
80	107	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	87,4377	1,38	1,38	121	120	0	38	172	
						0	0,61	0	53		13		
81	108	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	83,274	760,3	176,73	63313	14717	17692	38681	110154	
						371,11	58,99	30903	4913		8160		
82	109	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	83,274	94,36	16,66	7858	1387	4410	2727	11432	
						24,74	5,59	2060	465		847		
			Итого по разделу: 51. Капитальный ремонт дворовых территорий									2760935	
			Раздел: 52. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
83	110	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	15	18475	0	277125	0	277125	0	299295	
						0	0	0	0		22170		
84	111	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	15	47757,9	241,5	716368	3622	594825	103500	885457	
						7861,4	73,6	117921	1104		65589		
85	112	У86-010205-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	126089,35	523,25	252179	1046	226674	18506	292340	
						12229,1	193,2	24458	386		21655		
86	113	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб. с металлическими стойками тип ЗИМ - 30 1)	секция	15	64251,05	465,75	963766	6987	740085	155716	1269041	
						14446,3	136,85	216694	2053		89559		
87	114	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждений газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	30	18502,45	90,85	555074	2725	503849	54855	658723	
						1683,6	47,15	50508	1414		48794		
88	115	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	149926,6	2359,8	149927	2360	133983	11063	173869	
						13583,8	793,5	13584	794		12879		
89	116	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга вертикальная"	комплект	1	193065,85	2845,1	193066	2845	176783	10915	220299	
						13437,75	967,15	13438	967		16318		
90	117	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213145,81	4027,3	213146	4027	196066	10650	241700	
						13052,5	1414,5	13052	1414		17904		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	118	У86-010201-0119.0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681831,75	12087,65	681832	12088	629800	31535	770436	
						39944,1	4232	39944	4232		57069		
			Итого по разделу: 52. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									4751160	
			Раздел: 53. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
92	119	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	57,5	46,68	46,68	2684	2684	0	852	3819	
						0	20,57	0	1183		283		
93	120	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	57,5	33,73	33,73	1939	1939	0	616	2759	
						0	14,87	0	855		204		
94	121	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами г.пна "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	57,5	372,41	358,83	21413	20633	21	3696	27118	
						13,2	76,07	759	4374		2009		
95	122	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	100,625	947		95292				102915	
											7623		
96	123	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	57,5	32,29	27,85	1857	1601	6	582	2634	
						4,32	9,73	249	559		195		
97	124	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорогиприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	34,5	84,85	84,85	2927	2927	0	909	4143	
						0	36,6	0	1263		307		
98	125	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	34,5	56,83	56,83	1961	1961	0	483	2639	
						0	19,43	0	671		195		
99	126	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	34,5	100,3	83,92	3460	2895	107	893	4701	
						13,28	22,68	458	782		348		
100	127	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	17,25	3260,95	1295,05	56251	22340	30490	9928	71473	
						198,39	334,52	3422	5771		5294		
101	128	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,092	142683,72	2286,48	13127	211	12917	128	14315	
						0	1288,64	0	119		1060		
102	129	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	115	1512,29	152,2	173913	17503	149229	13076	201948	
						62,45	42,84	7181	4926		14959		
103	130	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	115	324,2	0,05	37283	5	37238	43	40312	
						0,35	0	40	0		2986		
104	131	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	115	3455,58	28,73	397391	3304	289063	114835	553204	
						913,26	11,34	105025	1304		40978		
			Итого по разделу: 53. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									1031980	
			Раздел: 54. Подготовительные работы (Демонтаж)										
105	132	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	428	1056,7	0	452268	0	0	488449	1015974	
						1056,7	0	452268	0		75257		
106	133	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	75	778,4	0	58380	0	0	63050	131144	
						778,4	0	58380	0		9714		
107	134	Е11-270201-0501	Разборка дорожных плит из сборного бетона	м3	9,605	9847,8	5746,99	94588	55200	0	68527	176164	
						4100,61	2505,19	39388	24062		13049		
108	135	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одиночных труб 0,5 м.Демонтаж	м3	3,8	35674,37	19542,35	135563	74261	0	70160	222181	
						16132,02	5847,78	61302	22222		16458		
109	136	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, дорожных плитов и труб)	т	88,255	628		55424				59858	
											4434		
110	137	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	88,255	621		54806				59191	
											4385		
111	138	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		5,4	3845,04	1554,52	20763	8394	0	17633	41468	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2290,51	733,01	12369	3958		3072		
112	139	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	12	50921,39 / 46550,44	2177,46 / 412,6	611057 / 558605	26129 / 4951	26322	388854 / 79993	1079904	
113	140	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	21,72	718		15595			1248	16843	
114	141	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	206,31	621		128119			10249	138368	
115	142	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	12	1392,96 / 1247,38	145,58 / 78,05	16715 / 14969	1747 / 937	0	15746 / 2597	35058	
116	143	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,2	600		720			58	778	
117	144	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,2	947		1136			91	1227	
118	145	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	12	2424,12 / 2078,97	242,63 / 130,09	29089 / 24948	2911 / 1561	1230	26244 / 4427	59760	
119	146	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	12	25293		303516		303516	24281	327797	Казахстан
120	147	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,92	20699,39 / 1757,43	1317,3 / 336,93	39743 / 3374	2529 / 647	33839	3659 / 3472	46874	
121	148	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	9,6	3489,98 / 1479,22	332,3 / 132,66	33504 / 14201	3191 / 1274	16113	11141 / 3572	48217	
122	149	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	5	1866,31 / 1866,31	0 / 0	9332 / 9332	0 / 0	0	8212 / 1403	18947	
123	150	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	3,75	718		2692			215	2907	
124	151	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947		3551			284	3835	
			Итого по разделу: 54. Подготовительные работы (Демонтаж)									**3486495**	
			Раздел: 55. Капитальный ремонт дворовых территорий										
125	152	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до10 м	м3 грунта	1	41,01 / 0	41,01 / 18,08	41 / 0	41 / 18	0	13 / 4	58	
126	153	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62 / 10,07	274,23 / 58,16	285 / 10	274 / 58	0	49 / 27	361	
127	154	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (Глинотолщанин)	т	1,75	621		1087			87	1174	
128	155	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51 / 4,32	22,08 / 9,73	27 / 4	22 / 10	0	10 / 3	40	
129	156	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85 / 0	84,85 / 36,6	102 / 0	102 / 44	0	32 / 11	145	
130	157	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,2	56,83 / 0	56,83 / 19,33	68 / 0	68 / 23	0	17 / 7	92	
131	158	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3	1,2	100,3 / 13,28	83,92 / 22,68	120 / 16	100 / 27	4	31 / 12	163	
132	159	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3260,95 / 198,39	1295,05 / 334,52	1957 / 119	777 / 201	1061	345 / 184	2486	
133	160	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтобетонным	м2	4	978,66 / 47,09	331,73 / 100,56	3915 / 188	1327 / 402	2399	638 / 364	4917	
134	161	Е11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,50 кг на м2		1,1752	142685,72	2286,48	167682	2687	164995	1636	182863	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0	1288,64	0	1514		13545		
135	162	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1 ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1469	1512,29	152,2	2221550	223585	1906233	167033	2579670	
						62,45	42,84	91732	62928		191087		
136	163	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	1469	324,2	0,05	476251	68	475677	547	514942	
						0,35	0	507	0		38144		
137	164	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корита вручную для установки бордюра	м3	107,5	2314,7	0	248830	0	0	179158	462227	
						2314,7	0	248830	0		34239		
138	165	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	32,25	3260,95	1295,05	105166	41765	57002	18561	133625	
						198,39	334,52	6398	10788		9898		
139	166	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	430	2063,38	39,18	887254	16848	412035	502908	1501375	
						1065,98	16,94	458372	7284		111213		
140	167	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	234,3789	1,38	1,38	323	324	0	103	460	
						0	0,61	0	143		34		
141	168	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	223,218	760,3	176,73	169712	39450	47425	103687	295271	
						371,11	58,99	82837	13169		21872		
142	169	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	223,218	94,36	16,66	21063	3720	11822	7311	30644	
						24,74	5,59	5522	1248		2270		
143	170	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1785744	142683,72	2286,48	25480	408	25071	249	27787	
						0	1288,64	0	230		2058		
144	171	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	223,218	1305,35	3,6	291378	803	233685	61793	381425	
						254,86	1,46	56890	326		28254		
145	172	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	223,218	812,78	0	181427	0	144770	39589	238697	
						164,22	0	36657	0		17681		
146	173	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	5,21655	3260,95	1295,05	17011	6756	9220	3002	21614	
						198,39	334,52	1035	1745		1601		
			Итого по разделу: 55. Капитальный ремонт дворовых территорий									6380036	
			Раздел: 56. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
147	174	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	38	18475	0	702050	0	702050	0	758214	
						0	0	0	0		56164		
148	175	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	8	84736,9	241,5	677895	1932	613072	55200	791743	
						7861,4	73,6	62891	589		58648		
149	176	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья полумалогабаритная без спинки	шт.	28	47757,9	241,5	1337221	6762	1110340	193200	1652855	
						7861,4	73,6	220119	2061		122434		
150	177	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Гусеница"	комплект	4	112535,1	267,95	450140	1071	408952	34989	522859	
						10029,15	85,1	40117	340		38730		
151	178	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	4	187911,1	585,35	751644	2342	637500	87883	906689	
						27950,75	162,15	111803	649		67162		
152	179	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	2	127753,65	394,45	255507	788	233218	15833	293047	
						10750,2	120,75	21500	241		21707		
153	180	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	2	102450,7	379,5	204901	759	188254	11948	234197	
						7944,2	112,7	15888	225		17348		
154	181	У86-010109-0302 0	Модульные перекладины конструкции лесенки с подразделением по типам (видам): Лесенка из фанеры		4	43695,95	250,7	174784	1003	154,600	18096	208310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		4870,25	69	19481	276		15430		
155	182	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	4	73498,65	128,8	293995	516	283088	10989	329383	
						2597,85	35,65	10391	143		24399		
156	183	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	2	435860,3	677,35	871721	1355	827648	34258	978457	
						21358,95	240,35	42718	481		72478		
157	184	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	2	371525,55	719,9	743051	1440	700324	34028	839245	
						20643,65	269,1	41287	538		62166		
158	185	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	2	434903,75	945,3	869808	1890	791458	58809	1002906	
						38229,45	385,25	76459	770		74289		
159	186	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	2	546957,15	995,9	1093914	1992	1022858	55184	1241026	
						34517,25	348,45	69034	697		91928		
160	187	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	3	80874	0	242622	0	242622	0	262032	
						0	0	0	0		19410		
161	188	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	126089,35	523,25	252179	1046	226674	18506	292340	
						12229,1	193,2	24458	386		21655		
162	189	У86-010209-0101 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	193142,7	3202,75	386285	6405	354964	20261	439070	
						12457,95	1100,55	24916	2201		32524		
163	190	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб. с металлическими стойками тип ЗПМ - 40 11	секция	42	64251,05	465,75	2698544	19562	2072238	436004	3385312	
						14446,3	136,85	606745	5748		250764		
164	191	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	154	18502,45	90,85	2849377	13991	2576112	281589	3381443	
						1683,6	47,15	259274	7261		250477		
165	192	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	149926,6	2359,8	149927	2360	133983	11063	173869	
						13583,8	793,5	13584	794		12879		
166	193	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193065,85	2845,1	193066	2845	176783	10915	220299	
						13437,75	967,15	13438	967		16318		
167	194	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	213145,8	4027,3	213146	4027	196066	10650	241700	
						13052,5	1414,5	13052	1414		17904		
168	195	У86-010201-0119 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681831,75	12087,65	681832	12088	629800	31535	770436	
						39944,1	4232	39944	4232		57069		
			Итого по разделу: 56. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									18925431	
			Раздел: 57. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
169	196	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта 1 группы 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3	478	46,66	46,66	22312	22312	0	7081	31744	
						0	20,57	0	9834		2351		
170	197	Е11-010104-0115	Группы 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	478	33,73	33,73	16123	16123	0	5117	22939	
						0	14,87	0	7108		1699		
171	198	Е11-010102-0327	Группы 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИР" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	478	372,41	358,83	178010	171523	177	30725	225434	
						13,2	76,07	6311	36363		16699		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	199	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	836,5	947		792166			63373	855539	
173	200	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	478	32,29 4,32	27,85 9,73	15433 2067	13313 4650	53	4836 1622	21891	
174	201	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорожными прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	286,8	84,85 0	84,85 36,6	24334 0	24334 10498	0	7559 2551	34444	
175	202	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	286,8	56,83 0	56,83 19,43	16300 0	16300 5574	0	4013 1625	21938	
176	203	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	286,8	100,3 13,28	83,92 22,68	28765 3809	24067 6504	889	7426 2895	39086	
177	204	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. У стройство	м3	143,4	3260,95 198,39	1295,05 334,52	467620 28449	185710 47971	253461	82533 44012	594165	
178	205	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,7648	142683,72 0	2286,48 1288,64	109125 0	1749 986	107376	1064 8815	119004	
179	206	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	956	1512,29 62,45	152,2 42,84	1445747 59697	145506 40953	1240544	108702 124356	1678805	
180	207	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	956	324,2 0,35	0,05 0	309936 330	44 0	309562	356 24823	335115	
181	208	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	956	3455,58 913,26	28,73 11,34	3303533 873078	27463 10840	2402992	954631 340653	4598817	
			Итого по разделу: 57. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									8578921	
			Раздел: 58. Устройство ограждений спортивных площадок										
182	209	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками. тип 3 D. размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	50	40168,95 6132,95	9660 3704,15	2008447 306648	482999 185207	1218800	363227 189734	2561408	
183	210	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками. 2х2,5 м	секция	50	47145,15 6090,4	2857,75 1144,25	2357258 304520	142887 57212	1909850	409630 221351	2988239	
184	211	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	2	75716,65 15155,85	197,8 80,5	151433 30312	396 161	120726	35800 14979	202212	
			Итого по разделу: 58. Устройство ограждений спортивных площадок									5751858	
			Раздел: 59. Устройство водоотвода										
185	212	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,2	233,8 10,36	223,43 44,63	7528 334	7194 1437	0	1275 704	9507	
186	213	Е11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобиль самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,2	346,95 13,27	333,36 76,5	11172 427	10734 2463	10	2081 1060	14313	
187	214	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	56,35	947		53363			4269	57632	
188	215	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,2	26,51 4,32	22,08 9,73	854 139	711 313	4	326 94	1274	
189	216	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт180 л.с) при среднем перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,2	43,41 0	43,41 17,91	1398 0	1398 577	6	415 145	1958	
190	217	Е11-300101-0101	Устройство кабельной подготовки		8,625	7038,08	290,77	60703	2508	337001	23661	88953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2840,03	149,79	24495	1292		6589		
191	218	Е11-270201-0501	Укладка лотков из сборного бетона		9,775	17001,33	7183,74	166188	70221	45860	87174	273631	
				м3		5126,01	3131,48	50107	30610		20269		
192	219	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные, БА-3 СТ РК 937-92		9,775	71825		702089		702089		758256	Казахстан
				м3							56167		
193	220	Е11-060101-0101	Заделка пазух лотков из бетона В-22,5 F200 W6		0,575	21476,63	1317,3	12349	758	10581	1096	14521	
				м3		1757,43	336,93	1011	194		1076		
194	221	Е11-060101-0101	Заделка стыков монолитным бетоном В-22,5 F200 W6		0,565	21476,63	1317,3	12134	744	10397	1077	14268	
				м3		1757,43	336,93	993	190		1057		
195	222	Е11-270801-0202	Плиты перекрытия водопропускных лотков. Устройство		0,84375	80525,84	3089,96	67944	2607	63030	3678	77352	
			м3 сборных железобетонных плит			2733,61	1302,48	2306	1099		5730		
			Итого по разделу: 59. Устройство водоотвода									1311665	
			Раздел: 60. Подготовительные работы (Демонтаж)										
196	223	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.		232	1056,7	0	245155	0	0	264767	550716	
				м		1056,7	0	245155	0		40794		
197	224	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		97	778,4	0	75505	0	0	81545	169614	
				м		778,4	0	75505	0		12564		
198	225	Е11-270201-0501	Разборка арычных лотков из сборного бетона		6,97	9847,8	5746,99	68639	40056	0	49727	127835	
				м3		4100,81	2505,19	28583	17461		9469		
199	226	Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб 0,5 м.Демонтаж		1,52	35674,37	19542,35	54225	29705	0	28064	88872	
				м3		16132,02	5847,78	24521	8889		6583		
200	227	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)		53,19	628		33403				36075	
				т							2672		
201	228	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		53,19	621		33031				35673	
				т							2642		
202	229	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		3,75	3845,04	1554,52	14419	5830	0	12245	28797	
				м3		2290,51	733,01	8589	2749		2133		
203	230	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.		1,2	50921,39	2177,46	61106	2613	2632	38885	107990	
				т		46550,44	412,6	55861	495		7999		
204	231	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка		7,95	718		5708				6165	
				т							457		
205	232	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		81,408	621		50554				54598	
				т							4044		
206	233	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков		10	1392,96	145,58	13930	1456	0	13122	29216	
				шт.		1247,38	78,05	12474	781		2164		
207	234	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках		1	600		600				648	
				т							48		
208	235	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1	947		947				1023	
				т							76		
209	236	Е11-231201-0101	Люки. Установка		10	2424,12	242,63	24241	2426	1025	21870	49800	
				шт.		2078,97	130,09	20790	1301		3689		
210	237	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		10	25293		252930		252930		273164	Казахстан
				комплект							20234		
211	238	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6		1,6	20699,39	1317,3	33119	2108	28199	3039	39063	
				м3		1757,43	336,93	2812	539		2893		
212	239	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2		8	3489,98	332,3	27920	2658	13428	9284	40180	
				м2		1479,22	132,66	11834	1061		2976		
213	240	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество сучьев 15-20			1866,31	0	9332	0	0	8212	18947	
				1 дерево		1866,31	0	9332	0		1403		
214	241	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев		[illegible]	718		2693				2907	
				т							215		
215	242	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		3,75	947		3551				3835	
				т							284		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 60. Подготовительные работы (Демонтаж)									1665117	
			Раздел: 61. Капитальный ремонт дворовых территорий										
216	243	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до10 м	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	0	13	58	
						0	18,08	0	18		4		
217	244	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЮТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	0	49	361	
						10,07	58,16	10	58		27		
218	245	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (элементнлгации)	т	1,75	621		1087			87	1174	
219	246	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	0	10	49	
						4,32	9,73	4	10		3		
220	247	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном х оду 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	0	32	145	
						0	36,6	0	44		11		
221	248	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	0	17	92	
						0	19,43	0	23		7		
222	249	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3	1,2	100,3	83,92	120	100	4	31	163	
						13,28	22,68	16	27		12		
223	250	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3260,95	1295,05	1957	777	1061	345	2486	
						198,39	334,52	119	201		184		
224	251	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	4	978,66	331,73	3915	1327	2399	638	4917	
						47,09	100,56	188	402		364		
225	252	Е11-270602-0901	Основа или. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,4696	142683,72	2286,48	67004	1074	65931	654	73071	
						0	1288,64	0	605		5413		
226	253	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587	1512,29	152,2	887713	89343	761715	66745	1030815	
						62,45	42,84	36655	25146		76357		
227	254	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	587	324,2	0,05	190306	27	190076	219	205767	
						0,35	0	203	0		15242		
228	255	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	55	2314,7	0	127308	0	0	91662	236488	
						2314,7	0	127308	0		17518		
229	256	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано гравийной смеси	м3	16,5	3260,95	1295,05	53806	21369	29164	9496	68366	
						198,39	334,52	3273	5520		5064		
230	257	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	220	2063,38	39,18	453944	8620	210808	257302	768146	
						1065,98	16,94	234516	3727		56900		
231	258	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	86,1066	1,38	1,38	111	111	0	35	158	
						0	0,61	0	49		12		
232	259	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	76,292	760,3	176,73	58005	13483	16209	35438	100918	
						371,11	58,99	28312	4501		7475		
233	260	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	76,292	94,36	16,65	7199	1271	4040	2499	10475	
						24,74	5,59	1887	426		776		
234	261	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л на м2	т	0,0610336	142683,72	2286,48	8709	140	8569	85	9497	
						0	1288,64	0	79		703		
235	262	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	32,292	1305,35	3,6	99588	274	79869	21120	130365	
						254,86	1,46	19444	111		9657		
236	263	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	76,292	812,78	0	62009	0	49480	13531	81583	
						164,22	0	12529	0		6043		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	264	Е11-270401-0102 Им. и зон. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	4,5	3260,95 198,39	1295,05 334,52	14674 893	5827 1505	7954	2590 1381	18645	
			Итого по разделу: 61. Капитальный ремонт дворовых территорий									2743729	
			Раздел: 62. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
238	265	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	19	18475 0	0 0	351025 0	0 0	351025	0 28082	379107	
239	266	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	84736,9 7861,4	241,5 73,6	338948 31446	966 294	306536	27600 29324	395872	
240	267	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья полумягкая без спинки	шт.	13	47757,9 7861,4	241,5 73,6	620853 102198	3140 957	515515	89700 56844	767397	
241	268	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Снегири"	комплект	2	112535,1 10029,15	267,95 85,1	225070 20058	536 170	204476	16995 19365	261430	
242	269	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187911,1 27950,75	585,35 162,15	375822 55901	1170 324	318750	43942 33581	453345	
243	270	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127753,65 10750,2	394,45 120,75	127754 10750	395 121	116609	7917 10854	146525	
244	271	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102450,7 7944,2	379,5 112,7	102451 7944	380 113	94127	5974 8674	117099	
245	272	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочница с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	2	43695,95 4870,25	250,7 69	87392 9740	501 138	77150	9048 7715	104155	
246	273	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГЛП-003	шт.	2	73498,65 2597,85	128,8 35,65	146997 5196	257 71	141544	5495 12199	164691	
247	274	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435860,3 21358,95	677,35 240,35	435860 21359	677 240	413824	17129 36239	489228	
248	275	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	371525,55 20643,65	719,9 269,1	371526 20644	720 269	350162	17014 31083	419623	
249	276	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434903,75 38229,45	945,3 385,25	434904 38229	945 385	395729	29404 37145	501453	
250	277	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546957,15 34517,25	995,9 348,45	546957 34517	995 348	511444	27592 45964	620513	
251	278	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	3	80874 0	0 0	242622 0	0 0	242622	0 19410	262032	
252	279	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонное "Елочка" с 1 столбом	секция	77	18502,45 1683,6	90,85 47,15	1424689 129637	6996 3631	1288056	140794 125239	1690722	
253	280	У86-010216-0104 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"	комплект	1	149926,6 13583,8	2359,8 793,5	149927 13584	2360 794	133983	11063 12879	173869	
254	281	У86-010216-0105 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	193065,85 13437,75	2845,1 967,15	193066 13438	2845 967	176783	10915 16318	220209	
255	282	У86-010216-0106 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Эллиптический"	комплект	1	213145,9 13051,8	4027,3 1414,5	213146 13052	4027 1414	196066	10650 17904	241700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
256	283	3.86-010201-0119.0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	681831,75	12087,65	681832	12088	629800	31535	770436	
						39944,1	4232	39944	4232		57069		
			Итого по разделу: 62. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									8179496	
			Раздел: 63. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
257	284	E11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3	219	46,68	46,68	10223	10223	0	3244	14544	
						0	20,57	0	4506		1077		
258	285	E11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	219	33,73	33,73	7387	7386	0	2345	10511	
						0	14,87	0	3256		779		
259	286	E11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами г.ина "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	219	372,41	358,83	81557	78585	81	14077	103285	
						13,2	76,07	2891	16660		7651		
260	287	C341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	383,25	947		362938				391973	
											29035		
261	288	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	219	32,29	27,85	7071	6100	24	2216	10030	
						4,32	9,73	947	2131		743		
262	289	E11-010201-0102	Доуплотнение оснований дорог прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	131,4	84,85	84,85	11149	11149	0	3463	15781	
						0	36,6	0	4810		1169		
263	290	E11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	131,4	56,83	56,83	7468	7468	0	1839	10052	
						0	19,43	0	2554		745		
264	291	E11-010201-0601	Полив водой	м3	131,4	100,3	83,92	13179	11027	407	3402	17908	
						13,28	22,68	1745	2980		1327		
265	292	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	65,7	3260,95	1295,05	214244	85085	116125	37813	272222	
						198,39	334,52	13034	21978		20165		
266	293	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,3504	142683,72	2286,48	49996	802	49195	488	54523	
						0	1288,64	0	452		4039		
267	294	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 Устройство	м2	438	1512,29	152,2	662382	66665	568366	49803	769160	
						62,45	42,84	27351	18763		56975		
268	295	E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	438	324,2	0,05	142000	20	141829	163	153536	
						0,35	0	151	0		11373		
269	296	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	438	3455,58	28,73	1513543	12582	1100952	437373	2106989	
						913,26	11,34	400008	4966		156073		
			Итого по разделу: 63. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									3930514	
			Раздел: 64. Подготовительные работы (Демонтаж)										
270	297	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	200	1056,7	0	211340	0	0	228247	474754	
						1056,7	0	211340	0		35167		
271	298	E11-270302-0202	Камни бортовые на песчаном основании. Разборка	м	110	778,4	0	85624	0	0	92474	192346	
						778,4	0	85624	0		14248		
272	299	E11-270201-0501	Разборка дорожных лотков из сборного бетона	м3	5,61	984,76	5746,99	55246	32241	0	40024	102892	
						4100,81	2505,19	23000	14054		7622		
273	300	E11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одиночных труб 0,5 м.Демонтаж	м3	1,9	35674,37	19542,35	67781	37131	0	35089	111090	
						16132,07	5847,78	30651	11111		8329		
274	301	C341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки дорожного и тротуарного бордюра, дорожных лотков и труб	т	47,39	628		29761				32142	
											2381		
275	302	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	47,39	621		29429				31783	
											2354		
276	303	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		4,65	3845,44	1554,52	17879	7228	0	15184	25706	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2290,51	733,01	10651	3408		2645		
277	304	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	0,9	50921,39	2177,46	45829	1959	1974	29164	80992	
						46550,44	412,6	41895	371		5999		
278	305	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	9,27	718		6656				7188	
											532		
279	306	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	106,416	621		66084				71371	
											5287		
280	307	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	8	1392,96	145,58	11144	1164	0	10497	23372	
						1247,38	78,05	9979	624		1731		
281	308	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,8	600		480				518	
											38		
282	309	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,8	947		758				819	
											61		
283	310	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8	2424,12	242,63	19393	1941	820	17496	39840	
						2078,97	130,09	16632	1041		2951		
284	311	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	25293		202344		202344		218532	Казахстан
											16188		
285	312	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,28	20699,39	1317,3	26495	1686	22560	2440	31250	
						1757,43	336,93	2250	431		2315		
286	313	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	6,4	3489,98	332,3	22336	2127	10742	7428	32145	
						1479,22	132,66	9467	849		2381		
287	314	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	5	1866,31	0	9332	0	0	8212	18947	
						1866,31	0	9332	0		1403		
288	315	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	3,75	718		2692				2907	
											215		
289	316	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947		3551				3835	
											284		
			Итого по разделу: 64. Подготовительные работы (Демонтаж)									1512431	
			Раздел: 65. Капитальный ремонт дворовых территорий										
290	317	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1	41,01	41,01	41	41	0	13	58	
						0	18,08	0	18		4		
291	318	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	0	49	361	
						10,07	58,16	10	58		27		
292	319	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (Сливгизлигашин)	т	1,75	621		1087				1174	
											87		
293	320	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	0	10	40	
						4,32	9,73	4	10		3		
294	321	Е11-010201-0102	Дополнительное основание прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	0	32	145	
						0	36,6	0	44		11		
295	322	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см свыше 1 на 7 проходов	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	0	17	92	
						0	19,43	0	23		7		
296	323	Е11-010201-0601	Грунт насыпной уплотняемый. Подводой	м3	1,2	100,3	83,92	120	100	4	31	165	
						13,28	22,68	16	27		12		
297	324	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3260,95	1295,05	1957	777	1061	345	2486	
						198,39	334,52	119	201		184		
298	325	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	4	978,66	331,73	3915	1327	2399	638	4917	
						47,09	100,56	188	402		364		
299	326	Е11-270602-0901	Основания из рулонных материалов с разливом 0,8 л/м2		0,62	142683,72	2286,28	88464	1418	57046	863	90473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0	1288,64	0	799		7146		
300	327	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	775	1512,29	152,2	1172023	117957	1005671	88121	1360956	
						62,45	42,84	48395	33199		100812		
301	328	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	775	324,2	0,05	251256	36	250953	289	271669	
						0,35	0	267	0		20124		
302	329	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	50	2314,7	0	115735	0	0	83329	214989	
						2314,7	0	115735	0		15925		
303	330	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	15	3260,95	1295,05	48914	19426	26513	8633	62151	
						198,39	334,52	2976	5018		4604		
304	331	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	200	2063,38	39,18	412676	7836	191644	233911	698314	
						1065,98	16,94	213196	3388		51727		
305	332	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	55,30455	1,38	1,38	76	77	0	24	108	
						0	0,61	0	34		8		
306	333	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	52,671	760,3	176,73	40046	9308	11190	24466	69673	
						371,11	58,99	19546	3107		5161		
307	334	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	52,671	94,36	16,66	4970	877	2789	1725	7231	
						24,74	5,59	1303	294		536		
308	335	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,0421368	142683,72	2286,48	6012	96	5916	59	6557	
						0	1288,64	0	54		486		
309	336	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	52,671	1305,35	3,6	68754	190	55141	14581	90002	
						254,86	1,46	13424	77		6667		
310	337	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добав лять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	52,671	812,78	0	42810	0	34160	9342	56324	
						164,22	0	8650	0		4172		
311	338	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	2,0925	3260,95	1295,05	6824	2710	3699	1204	8670	
						198,39	334,52	415	700		642		
			Итого по разделу: 65. Капитальный ремонт дворовых территорий									2952553	
			Раздел: 66. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
312	339	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	19	18475	0	351025	0	351025	0	379107	
						0	0	0	0		28082		
313	340	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	84736,9	241,5	338948	966	306536	27600	395872	
						7861,4	73,6	31446	294		29324		
314	341	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья полумягкая без спинки	шт.	13	47757,9	241,5	620853	3140	515515	89200	767397	
						7861,4	73,6	102198	957		56844		
315	342	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Слоники"	комплект	2	112535,1	267,92	225070	536	204476	16995	261430	
						10029,15	85,1	20058	170		19365		
316	343	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187911,1	585,35	375822	1170	318750	43942	453345	
						27959,75	162,15	55901	324		33581		
317	344	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127753,65	394,45	127754	395	116609	7917	146525	
						10750,2	120,75	10750	121		10854		
318	345	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102450,7	379,5	102451	380	94127	8974	117099	
						7944,2	112,7	7944	113		8674		
319	346	У86-010105-0302 0	Модульные резиновые конструкции песочник с подразделением по типам (видам): Песочница пластиковая		2	43695,95	250,7	87392	501	77150	9048	104158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		4870,25	69	9740	138		7715		
320	347	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003	шт.	2	73498,65	128,8	146997	257	141544	5495	164691	
						2597,85	35,65	5196	71		12199		
321	348	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435860,3	677,35	435860	677	413824	17129	489228	
						21358,95	240,35	21359	240		36239		
322	349	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	371525,55	719,9	371526	720	350162	17014	419623	
						20643,65	269,1	20644	269		31083		
323	350	У86-010201-0113 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)	комплект	1	434903,75	945,3	434904	945	395729	29404	501453	
						38229,45	385,25	38229	385		37145		
324	351	У86-010113-0111 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	546957,15	995,9	546957	995	511444	27592	620513	
						34517,25	348,45	34517	348		45964		
325	352	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	3	80874	0	242622	0	242622	0	262032	
						0	0	0	0		19410		
326	353	У86-010208-0101 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол без сетки	комплект	2	126089,35	523,25	252179	1046	226674	18506	292340	
						12229,1	193,2	24458	386		21655		
327	354	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30 11	секция	21	64251,05	465,75	1349272	9781	1036119	218002	1692656	
						14446,3	136,85	303372	2874		125382		
328	355	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов ""Элегант" с 1 столбом	секция	77	18502,45	90,85	1424689	6996	1288056	140794	1690722	
						1683,6	47,15	129637	3631		125239		
			Итого по разделу: 66. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									8758188	
			Раздел: 67. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
329	356	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Группы 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	162	46,68	46,68	7562	7562	0	2400	10759	
						0	20,57	0	3333		797		
330	357	Е11-010104-0115	Группы 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	162	33,73	33,73	5464	5464	0	1734	7774	
						0	14,87	0	2409		576		
331	358	Е11-010102-0327	Группы 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	162	372,41	358,83	60330	58131	60	10413	76402	
						13,2	76,07	2139	12324		5659		
332	359	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на сваях)	т	288,5	947		268474				289952	
											21478		
333	360	Е11-010102-0602	Группы 2-3 группы. Работа на отвале	м3	162	32,29	27,85	5230	4512	18	1639	7419	
						4,32	9,73	700	1576		550		
334	361	Е11-010201-0102	Дополнительное основание дорожной одежды катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	97,2	84,85	84,85	8247	8247	0	2562	11674	
						0	36,6	0	3558		865		
335	362	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 повторов)	м3	97,2	56,83	56,83	5524	5524	0	1360	7435	
						0	19,43	0	1889		551		
336	363	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	97,2	100,3	83,92	9749	8156	301	2517	13247	
						13,28	22,68	1291	2204		981		
337	364	Е11-270401-0102 Инд. и доп. инд. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		48,6	3260,95	1295,05	158482	62940	85901	27971	201369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		198,39	334,52	9642	16258		14916		
338	365	E11-270602-0901	Основание. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,2592	14268,72	2286,48	36984	593	36391	361	40333	
						0	1288,64	0	334		2988		
339	366	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки 1.Устройство	м2	324	1512,29	152,2	489981	49313	420435	36840	568967	
						62,45	42,84	20232	13879		42146		
340	367	E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	324	324,2	0,05	105041	15	104914	121	113575	
						0,35	0	112	0		8413		
341	368	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	324	3455,58	28,73	1119607	9308	814403	323536	1558594	
						913,26	11,34	295897	3674		115451		
			Итого по разделу: 67. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									2907501	
			Раздел: 68. Подготовительные работы (Демонтаж)										
342	369	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	203	1056,7	0	214510	0	0	231671	481875	
						1056,7	0	214510	0		35694		
343	370	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	42	778,4	0	32693	0	0	35308	73441	
						778,4	0	32693	0		5440		
344	371	E11-270201-0501	Разборка арычных лотков из сборного бетона	м3	1,275	9847,8	5746,99	12556	7327	0	9096	23384	
						4100,81	2505,19	5229	3194		1732		
345	373	C341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	29,265	628		18378			1470	19848	
346	374	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	29,265	621		18174			1454	19628	
347	375	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	2,6	3845,04	1554,52	9997	4042	0	8490	19966	
						2290,51	733,01	5955	1906		1479		
348	377	C341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	4,68	718		3360			269	3629	
349	378	C341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	126,774	621		78727			6298	85025	
350	379	E11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	5	1392,96	145,58	6965	728	0	6561	14608	
						1247,38	78,05	6237	390		1082		
351	380	C341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,5	600		300			24	324	
352	381	C341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,5	947		474			38	512	
353	382	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	5	2424,12	242,63	12121	1213	513	10935	24900	
						2078,97	130,09	10395	650		1844		
354	383	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25293		126465		126465	10117	136582	Казахстан
355	384	E11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	0,8	20699,39	1317,3	16560	1054	14100	1525	19532	
						1757,43	336,93	1406	270		1447		
356	385	E12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	4	3489,98	332,3	13960	1330	6714	4642	20090	
						1479,22	132,66	5917	531		1488		
357	386	E11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество срезов 15-20	1 дерево	5	1866,31	0	9332	0	0	8212	18947	
						1866,31	0	9332	0		1493		
358	387	C341-310104-0601	Погрузка вручную веток от обрезки деревьев	т	3,75	718		2692			215	2967	
359	388	C341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947		3551			284	3835	
			Итого по разделу: 68. Подготовительные работы (Демонтаж)									969033	
			Раздел: 69. Капитальный ремонт дворовых территорий										
360	389	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного покрытия бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 50 м		1	41,01	41,01	41	41	0	13	55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	18,08	0	18		4		
361	390	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы из автомобилей-самосвалы экскаваторами типа "ЮТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1	284,62	274,23	285	274	0	49	361	
						10,07	58,16	10	58		27		
362	391	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (глинистый грунт)	т	1,75	621		1087			87	1174	
363	392	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	1	26,51	22,08	27	22	0	10	40	
						4,32	9,73	4	10		3		
364	393	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1,2	84,85	84,85	102	102	0	32	145	
						0	36,6	0	44		11		
365	394	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	1,2	56,83	56,83	68	68	0	17	92	
						0	19,43	0	23		7		
366	395	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Подливодой	м3	1,2	100,3	83,92	120	100	4	31	163	
						13,28	22,68	16	27		12		
367	396	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	0,6	3260,95	1295,05	1957	777	1061	345	2486	
						198,39	334,52	119	201		184		
368	397	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	4	978,66	331,73	3915	1327	2399	638	4917	
						47,09	100,56	188	402		364		
369	398	Е11-270602-0901	Основа или. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,7784	142683,72	2286,48	111065	1780	109285	1083	121120	
						0	1288,64	0	1003		8972		
370	399	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	973	1512,29	152,2	1471456	148093	1262604	110635	1708658	
						62,45	42,84	60759	41681		126567		
371	400	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0,301(добавляется 1 см)	м2	973	324,2	0,05	315448	45	315067	363	341076	
						0,35	0	336	0		25265		
372	401	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	43,8025	2314,7	0	101390	0	0	73000	188341	
						2314,7	0	101390	0		13951		
373	402	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	13,14075	3260,95	1295,05	42851	17018	23226	7563	54447	
						198,39	334,52	2607	4396		4033		
374	403	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	175,21	2063,38	39,18	361525	6865	167890	204918	611758	
						1065,98	16,94	186771	2968		45315		
375	404	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	68,17335	1,38	1,38	94	95	0	30	134	
						0	0,61	0	42		10		
376	405	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	64,927	760,3	176,73	49364	11474	13794	30159	85885	
						371,11	58,99	24095	3830		6362		
377	406	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-02011(добавляется 3 см)	м2	64,927	94,36	16,69	6127	1082	3439	2126	8913	
						24,74	5,59	1606	363		660		
378	407	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,0519416	142683,72	2286,48	7411	119	7292	72	8082	
						0	1288,64	0	67		599		
379	408	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	64,927	1305,35	3,6	84753	234	67971	17974	110945	
						254,86	1,46	16547	95		8216		
380	409	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	64,927	812,78	0	52771	0	42109	11515	69429	
						164,22	0	10662	0		5143		
381	410	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,098	3260,95	1295,05	3571	1418	1935	630	4537	
						198,39	334,52	217	366		336		
			Итого по разделу: 69. Капитальный ремонт дворовых территорий									3322761	
			Раздел: 70. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
382	411	У86-010303-0201.00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	9	18475 0	0 0	166275 0	0 0	166275	0 13302	179577	
383	412	У86-010302-0303.0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	84736,9 7861,4	241,5 73,6	169474 15723	483 147	153268	13800 14662	197936	
384	413	У86-010302-0301.0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья полумолинейная без спинки	шт.	6	47757,9 7861,4	241,5 73,6	286547 47168	1449 442	237930	41400 26236	354183	
385	414	У86-010301-0102.00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	3	80874 0	0 0	242622 0	0 0	242622	0 19410	262032	
386	415	У86-010602-0401.0	Конструкции ограждений из профильной трубы: изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - за 1 п	секция	21	64251,05 14446,3	465,75 136,85	1349272 303372	9781 2874	1036119	218002 125382	1692656	
			Итого по разделу: 70. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									**2686384**	
			Раздел: 71. Подготовительные работы (Демонтаж)										
387	416	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	132	1056,7 1056,7	0 0	139484 139484	0 0	0	150643 23210	313337	
388	417	Е11-270302-0202	Камни бортовые на песчаном основании. Разборка	м	187	778,4 778,4	0 0	145561 145561	0 0	0	157206 24221	326988	
389	420	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (пешеходного и тротуарного бордюра, водосточных лотков и труб)	т	23,32	628		14645			1172	15817	
390	421	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	23,32	621		14482			1159	15641	
391	422	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	10,75	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	41334 24623	16711 7880	0	35103 6115	82552	
392	423	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	4,2	50921,39 46550,44	2177,46 412,6	213870 195512	9145 1733	9213	136099 27997	377966	
393	424	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	23,55	718		16909			1353	18262	
394	425	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	99,528	621		61807			4945	66752	
395	426	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	7	1392,96 1247,38	145,58 78,05	9751 8732	1019 546	0	9185 1515	20451	
396	427	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,7	600		420			34	454	
397	428	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,7	947		663			53	716	
398	429	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	7	2424,13 2078,97	242,63 130,09	16969 14553	1699 911	718	15399 2582	34860	
399	430	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С 250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	25293		177051		177051	14164	191215	Казахстан
400	431	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	1,12	20699,39 1757,43	1317,3 336,93	23183 1968	1475 377	19740	2135 2025	27343	
401	432	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	5,6	3489,98 1479,22	332,3 132,66	19544 8284	1861 743	9399	6499 2093	28126	
402	433	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество стволов 15-20	1 дерево	12	1866,31 1866,31	0 0	22396 22396	0 0	0	19708 3368	45472	
403	434	С341-310104-0601	Погрузка вручную сухостоя и отобранных деревьев	т	6	718 718		4062 4062			513	6979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404	435	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9	947	8523				682	9205	
			Итого по разделу: 71. Подготовительные работы (Демонтаж)									1582136	
			Раздел: 72. Капитальный ремонт дворовых территорий										
405	436	Е11-270602-0901	Основа щеб. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,329816	142683,72	2286,48	47059	754	46305	459	51319	
						0	1288,64	0	425		3801		
406	437	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 пористость каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	412,27	1512,29	152,2	623471	62749	534978	46877	723976	
						62,45	42,84	25744	17661		53628		
407	438	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	412,27	324,2	0,05	133658	19	133497	154	144517	
						0,35	0	142	0		10705		
408	439	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	29,715	2314,7	0	68781	0	0	49522	127767	
						2314,7	0	68781	0		9464		
409	440	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	8,9145	3260,95	1295,05	29070	11545	15756	5131	36937	
						198,39	334,52	1769	2982		2736		
410	441	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	118,86	2063,38	39,18	245254	4657	113894	139013	415008	
						1065,98	16,94	126703	2013		30741		
411	442	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	108,3495	1,38	1,38	150	149	0	48	214	
						0	0,61	0	66		16		
412	443	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	103,19	760,3	176,73	78455	18237	21924	47933	136499	
						371,11	58,99	38294	6088		10111		
413	444	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменение толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	103,19	94,36	16,66	9737	1720	5465	3380	14166	
						24,74	5,59	2553	577		1049		
414	445	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,082552	142683,72	2286,48	11779	188	11590	115	12945	
						0	1288,64	0	106		951		
415	446	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	103,19	1305,35	3,6	134699	372	108029	28566	176326	
						254,86	1,46	26299	151		13061		
416	447	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	103,19	812,78	0	83871	0	66925	18302	110347	
						164,22	0	16946	0		8174		
417	448	Е11-270301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,75155	3260,95	1295,05	5712	2268	3096	1008	7258	
						198,39	334,52	347	586		528		
			Итого по разделу: 72. Капитальный ремонт дворовых территорий									1957179	
			Раздел: 73. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
418	449	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам в видах: Урна на треноге (0,50 м х0,32 м х 0,51 м)	шт.	13	18475	0	240175	0	240175	0	259389	
						0	0	0	0		19214		
419	450	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4	84736,9	241,5	338948	966	305536	27600	395872	
						7861,4	73,6	31446	294		29224		
420	451	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья полумонументальная без спинки	шт.	9	47757,9	241,5	429821	2173	356895	62100	531275	
						7861,4	73,6	70753	662		39354		
421	452	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Стрекоза"	комплект	2	112535,4	267,95	225070	536	204476	16995	261430	
						10029,15	85,4	20058	170		19365		
422	453	У86-010104-0407 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	187911,1	585,35	375822	1170	318750	43942	453345	
						27050,75	162,15	55901	324		33581		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
423	454	У86-010104-0511 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Кабриолет"	комплект	1	127753,65	394,45	127754	395	116609	7917	136525	
						10750,2	120,75	10750	121		10854		
424	455	У86-010104-0512 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Самолет"	комплект	1	102450,7	379,5	102451	380	94127	5974	117099	
						7944,2	112,7	7944	113		8674		
425	456	У86-010109-0302 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница из фанеры	комплект	2	43695,95	250,7	87392	501	77150	9048	104155	
						4870,25	69	9740	138		7715		
426	457	У86-010402-0201 0	Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГПП-003	шт.	2	73498,65	128,8	146997	257	141544	5495	164691	
						2597,85	35,65	5196	71		12199		
427	458	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	1	435860,3	677,35	435860	677	413824	17129	489228	
						21358,95	240,35	21359	240		36239		
428	459	У86-010201-0110 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	1	371525,55	719,9	371526	720	350162	17014	419623	
						20643,65	269,1	20644	269		31083		
429	460	У86-010301-0102 00	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	1	80874	0	80874	0	80874	0	87344	
						0	0	0	0		6470		
430	461	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ м11	секция	20	64251,05	465,75	1285021	9315	986780	207621	1612053	
						14446,3	136,85	288926	2737		119411		
431	462	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	57	18502,45	90,85	1054640	5179	953496	104224	1251573	
						1683,6	47,15	95965	2688		92709		
			Итого по разделу: 73. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									6293602	
			Раздел: 74. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
432	463	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	82,5	46,68	46,68	3851	3851	0	1222	5479	
						0	20,57	0	1697		406		
433	464	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	82,5	33,73	33,73	2783	2783	0	883	3959	
						0	14,87	0	1227		293		
434	465	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ПЕТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,5	372,41	358,83	30724	29604	31	5303	38909	
						13,2	76,07	1089	6276		2892		
435	466	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на сваях)	т	144,375	947		136723				147661	
											10938		
436	467	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	82,5	32,29	27,85	2664	2298	91	835	3779	
						4,32	9,73	357	803		280		
437	468	Е11-010201-0102	Двукратное прикатывание грунтоуплотняющими катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	49,5	84,85	84,85	4200	4200	0	1305	5945	
						0	36,6	0	1812		440		
438	469	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	49,5	56,83	56,83	2813	2813	0	693	3786	
						0	19,43	0	962		280		
439	470	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	4,5	100,3	83,92	4965	4154	153	1282	6747	
						13,28	22,68	657	1123		500		
440	471	Е11-270401-0102 Прим. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчаных планировочных смесей. Устройство	м3	24,75	3260,95	1205,05	80708	32052	43746	14245	102549	
						198,39	334,52	4910	8279		7596		
441	472	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л на м2		0,132	14268,73	2266,48	188,34	30,2	18832	184	20539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0	1288,64	0	170		1521		
442	473	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I.3 устройство	м2	165	1512,29	152,2	249527	25113	214111	18761	289751	
						62,45	42,84	10303	7068		21463		
443	474	E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	165	324,2	0,05	53493	8	53429	61	57838	
						0,35	0	57	0		4284		
444	475	E11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	165	3455,58	28,73	570170	4740	414742	164764	793729	
						913,26	11,34	150688	1871		58795		
			Итого по разделу: 74. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									1480671	
			Раздел: 75. Подготовительные работы (Демонтаж)										
445	476	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	232	1056,7	0	245155	0	0	264767	550716	
						1056,7	0	245155	0		40794		
446	477	E11-270302-0202	Камни бортовые на песчаном основании. Разборка	м	378	778,4	0	294235	0	0	317774	669970	
						778,4	0	294235	0		48961		
447	480	C341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, опычных до тков и труб)	т	42,96	628		26979				29137	
											2158		
448	481	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	42,96	621		26678				28812	
											2134		
449	482	E11-270302-0402 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 7 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000мм	м2 покрытия	2208	182,42	175,95	402777	388498	110	68476	508953	
						6,42	22,3	14169	49235		37700		
450	483	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	29,4	3845,04	1554,52	113044	45703	0	96003	225771	
						2290,51	733,01	67341	21550		16724		
451	484	E11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т	т	13	50921,39	2177,46	661978	28307	28516	421258	1169895	
						46550,44	412,6	605156	5364		86659		
452	485	C341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	65,92	718		47331				51117	
											3786		
453	486	C341-020102-1030	**Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов)** самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	344,128	621		213703				230799	
											17096		
454	487	E11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	15	1392,96	145,58	20894	2184	0	19683	43823	
						1247,38	78,95	18711	1171		3246		
455	488	C341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	1,5	600		900				972	
											72		
456	489	C341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5	947		1420				1534	
											114		
457	490	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15	2424,12	242,63	36362	3639	1538	32805	74700	
						2078,97	130,09	31185	1951		5533		
458	491	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	компл.(кт)	15	25293		379395		379395		409747	Казахстан
											30352		
459	492	E11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F200 W6	м3	2,4	20699,39	1317,3	49679	3162	42299	4574	58593	
						1757,43	336,93	4218	809		4340		
460	493	E12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	12	3489,98	332,3	41880	3988	29141	13937	60372	
						1479,22	132,66	17751	1592		4465		
461	494	E11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество стволов 18-20	1 дерево	11	1866,31	0	20529	0	0	18066	41683	
						1866,31	0	20529	0		3088		
462	495	C341-310104-0601	Погрузка вручную отходов от обрезки деревьев	т	8,25	718		5924				6398	
											474		
463	496	C341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,25	947		7813				8438	
											625		
			Итого по разделу: 75. Подготовительные работы (Демонтаж)									4162330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 76. Капитальный ремонт дворовых территорий										
464	497	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожнокорыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до10 м	м3 грунта	126	41,01	41,01	5167	5167	0	1640	7352	
						0	18,08	0	2278		545		
465	498	E11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	126	284,62	274,23	35862	34553	40	6190	45416	
						10,07	58,16	1269	7328		3364		
466	499	C341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (славтехнадзоры)	т	220,5	621		136938			10954	147884	
467	500	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	126	26,51	22,08	3341	2782	14	1275	4985	
						4,32	9,73	545	1226		369		
468	501	E11-010201-0102	Доуплотнение оснований прицепными катками на пневмоколесном х ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	107,4	84,85	84,85	9113	9112	0	2831	12899	
						0	36,6	0	3931		955		
469	502	E11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т. при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	107,4	56,83	56,83	6104	6104	0	1503	8216	
						0	19,43	0	2087		609		
470	503	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3	107,4	100,3	83,92	10772	9013	333	2781	14637	
						13,28	22,68	1427	2436		1084		
471	504	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	52,62	3260,95	1295,05	171591	68146	93006	30285	218026	
						198,39	334,52	10439	17603		16150		
472	505	E11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком	м2	350,8	978,66	331,73	343314	116370	210424	55939	431193	
						47,09	100,56	16520	35275		31940		
473	506	E11-270602-0901	Основа ния. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	2,04704	142683,72	2286,48	292079	4681	287399	2849	318522	
						0	1288,64	0	2638		23594		
474	507	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2558,8	1512,29	152,2	3869641	389456	3320401	290949	4493437	
						62,45	42,84	159784	109613		332847		
475	508	E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	2558,8	324,2	0,05	829566	118	828565	953	896961	
						0,35	0	883	0		66442		
476	509	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	70,75	2314,7	0	163765	0	0	117911	304210	
						2314,7	0	163765	0		22534		
477	510	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	21,225	3260,95	1295,05	69214	27487	37515	12216	87944	
						198,39	334,52	4211	7100		6514		
478	511	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебетонные бетонные. Установка при других видах покрытий	м	283	2063,38	39,18	583937	11088	271176	330984	988115	
						1065,98	16,94	301673	4794		73194		
479	512	E11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2	314,1579	1,38	1,38	434	433	0	138	618	
						0	0,61	0	191		46		
480	513	E11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	299,198	760,3	176,73	227479	52878	63568	138980	395776	
						371,11	58,99	111034	17651		29317		
481	514	E11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	299,198	94,36	16,66	28232	4985	15846	9799	41074	
						24,74	5,59	7401	1672		3043		
482	515	E11-270602-0961	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л на м2	т	0,2393584	142683,72	2286,48	34153	547	33605	333	39245	
						0	1288,64	0	308		2759		
483	516	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	299,198	1305,85	3,6	390559	1077	313227	82827	511257	
						254,86	1,46	76254	437		37871		
484	517	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	299,198	812,78	0	243182	0	194048	53065	316947	
						164,22	0	49134	0		23700		
485	518	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	6,525	3260,95	1295,05	21278	8450	11533	3755	27036	
						198,39	334,52	1294	2183		2002		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 76. Капитальный ремонт дворовых территорий									9312756	
			Раздел: 77. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
486	519	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	23	18475	0	424925	0	424925	0	458019	
						0	0	0	0		33994		
487	520	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	8	84736,9	241,5	677895	1932	613072	55200	791743	
						7861,4	73,6	62891	589		58648		
488	521	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	15	47757,9	241,5	716368	3622	594825	103500	885457	
						7861,4	73,6	117921	1104		65589		
489	522	У86-010104-0103 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Спешим"	комплект	5	112535,1	267,95	562676	1340	511190	42487	683576	
						10029,15	85,1	50146	426		48413		
490	533	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 3о 11	секция	50	64251,05	465,75	3212552	23287	2466950	519052	4030132	
						14446,3	136,85	722315	6842		298528		
491	534	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	281	18502,45	90,85	5199188	25529	4700568	513808	6170036	
						1683,6	47,15	473092	13249		457040		
			Итого по разделу: 77. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									12989864	
			Раздел: 78. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
492	539	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта за 10 м	м3	382	46,68	46,68	17831	17831	0	5659	25369	
						0	20,57	0	7859		1879		
493	540	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	382	33,73	33,73	12885	12885	0	4090	18333	
						0	14,87	0	5680		1358		
494	541	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИГАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	382	372,41	358,83	142259	137075	141	24554	180158	
						13,2	76,07	5043	29060		13345		
495	542	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	668,5	947		633070				683716	
											50646		
496	543	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	382	32,29	27,85	12334	10639	42	3865	17495	
						4,32	9,73	1652	3716		1296		
497	544	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорогприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	229,2	84,85	84,85	19447	19447	0	6041	27527	
						0	36,6	0	8390		2039		
498	545	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	229,2	56,83	56,83	13026	13027	0	3207	17532	
						0	19,43	0	4455		1299		
499	546	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	229,2	100,3	83,92	22986	19234	711	5934	31236	
						13,28	22,68	3044	5198		2314		
500	547	Е11-270401-0102 Изм. и доп. пан. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	114,6	3260,95	1295,95	373704	148412	202557	65957	474834	
						198,39	334,52	22735	38336		35173		
501	548	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8 л на м2	т	0,5412	142683,72	2286,48	87208	1398	85811	851	95104	
						0	1288,64	0	788		7045		
502	549	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки I.Устройство	м2	764	1512,29	152,2	1155388	116283	991397	86871	1341640	
						62,45	42,84	47708	32728		99481		
503	550	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (добавляется 1 см)		764	324,2	0,00	247690	35	247391	285	267813	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		0,35	0	264	0		19838		
504	551	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство		764	3455,58	28,73	2640062	21947	1920383	762900	5675205	
				м2 покрытия		913,26	11,34	697731	8663		272237		
			Итого по разделу: 78. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									6855962	
			Раздел: 79. Устройство ограждений спортивных площадок										
505	552	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутьями, поставляемых в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м		25	40168,95	9660	1004224	241500	609400	181614	1280705	
				секция		6132,95	3704,15	153324	92604		94867		
506	553	У86-010602-0201 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		25	47145,15	2857,75	1178629	71444	954925	204815	1494120	
				секция		6090,4	1144,25	152260	28606		110676		
507	554	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	75716,65	197,8	151433	396	120726	35800	202212	
				комплект		15155,85	80,5	30312	161		14979		
			Итого по разделу: 79. Устройство ограждений спортивных площадок									2977037	
			Раздел: 80. Подготовительные работы (Демонтаж)										
508	555	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.		193	1056,7	0	203943	0	0	220259	458138	
				м		1056,7	0	203943	0		33936		
509	556	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка		172	778,4	0	133885	0	0	144596	300759	
				м		778,4	0	133885	0		22278		
510	559	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, опычных лотков и труб)		30,04	628		18865				20374	
				т							1509		
511	560	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		30,04	621		18655				20147	
				т							1492		
512	561	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		8,2	3845,04	1554,52	31529	12747	0	26776	62969	
				м3		2290,51	733,01	18782	6011		4664		
513	562	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.		8,5	50921,39	2177,46	432832	18508	18645	275438	764932	
				т		46550,44	412,6	395679	3507		56662		
514	563	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка		23,26	718		16701				18037	
				т							1336		
515	564	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		103,018	621		63974				69092	
				т							5118		
516	565	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков		6	1392,96	145,58	8358	873	0	7873	17529	
				шт.		1247,38	78,05	7484	468		1298		
517	566	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках		0,6	600		360				389	
				т							29		
518	567	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,6	947		568				613	
				т							45		
519	568	Е11-231201-0101	Люки. Установка		6	2424,12	242,63	14545	1456	615	13123	29800	
				шт.		2078,97	130,09	12474	781		2213		
520	569	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		6	25293		151758		151758		163899	Казахстан
				комплект							12141		
521	570	Е11-060101-0101	Окаймление люков бетоном В15 F200 W6		0,96	20699,39	1317,3	19871	1264	16920	1830	23437	
				м3		1757,13	336,93	1687	323		1736		
522	571	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2		4,8	3489,98	332,3	16752	1595	8057	5571	24109	
				м2		1479,22	132,66	7100	637		1786		
523	572	Е11-470120-0101	Кронирование деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм, количество сосов 15-20		12	1866,31	0	22396	0	0	19708	45472	
				1 дерево		1866,31	0	22396	0		3368		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524	573	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобранных деревьев	т	9	718	6462				517	6979	
525	574	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9	947	8523				682	9205	
			Итого по разделу: 80. Подготовительные работы (Демонтаж)									2035960	
			Раздел: 81. Капитальный ремонт дворовых территорий										
526	575	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,9179	3260,95	1295,05	6254	2484	3390	1104	7947	
						198,39	334,52	380	642		589		
			Итого по разделу: 81. Капитальный ремонт дворовых территорий									7947	
			Раздел: 82. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
527	576	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на тренге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	16	18475	0	295600	0	295600	0	319248	
						0	0	0	0		23648		
528	577	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	5	84736,9	241,5	423684	1207	383170	34500	494839	
						7861,4	73,6	39307	368		36655		
529	578	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	11	47757,9	241,5	525337	2657	436205	75900	649336	
						7861,4	73,6	86475	810		48009		
530	588	У86-010602-0401 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 46 11	секция	20	64251,05	465,75	1285021	9315	986780	207621	1612053	
						14446,3	136,85	288926	2737		119411		
531	589	У86-010602-0501 0	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	92	18502,45	90,85	1702225	8358	1538976	168222	2020083	
						1683,6	47,15	154891	4338		149636		
			Итого по разделу: 82. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									5095560	
			Раздел: 83. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
532	590	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	93	46,68	46,68	4341	4341	0	1378	6176	
						0	20,57	0	1913		457		
533	591	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	93	33,73	33,73	3137	3137	0	996	4464	
						0	14,87	0	1383		331		
534	592	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами гусеничными "ХИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	93	372,41	358,83	34634	33372	34	5978	43861	
						13,2	76,07	1228	7075		3249		
535	593	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	162,75	947		154124			12330	166454	
536	594	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	93	32,29	27,85	3093	2591	10	941	4259	
						4,32	9,73	402	905		315		
537	595	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорожного полотна катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	55,8	84,85	84,85	4734	4735	0	1471	6701	
						0	36,6	0	2043		496		
538	596	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	55,8	56,83	56,83	3171	3171	0	781	4268	
						0	19,43	0	1084		316		
539	597	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	55,8	100,3	83,92	5597	4682	173	1445	7665	
						13,28	22,08	741	1265		563		
540	598	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слой основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		27,9	3260,95	1295,05	90980	36132	49314	16958	115001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		198,39	334,52	5535	9333		8563		
541	599	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,1488	142683,72	2286,48	21231	340	20891	207	23153	
						0	1288,64	0	192		1715		
542	660	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I.Устройство	м2	186	1512,29	152,2	281285	28310	241361	21149	326629	
						62,45	42,84	11615	7968		24195		
543	601	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	186	324,2	0,05	60301	9	60229	69	65200	
						0,35	0	64	0		4830		
544	602	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	186	3455,58	28,73	642738	5343	467528	185734	894750	
						913,26	11,34	169867	2109		66278		
			Итого по разделу: 83. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									1669121	
			Раздел: 84. Подготовительные работы (Демонтаж)										
545	603	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	345	1056,7	0	364562	0	0	393727	818952	
						1056,7	0	364562	0		60663		
546	604	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	320	778,4	0	249088	0	0	269015	559551	
						778,4	0	249088	0		41448		
547	607	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, ограждений труб)	т	54,2	628		34038				36761	
											2723		
548	608	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	54,2	621		33658				36351	
											2693		
549	609	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	15,8	3845,04	1554,52	60752	24562	0	51793	121333	
						2290,51	733,01	36190	11582		8988		
550	610	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	8,5	50921,39	2177,46	432832	18508	18645	275438	764932	
						46550,44	412,6	395679	3507		56662		
551	611	С341-310104-0601	Мусор строительный (от разборки покрытий тротуаров и МАФов). Погрузка	т	36,94	718		26523				28645	
											2122		
552	612	С341-020102-1030	Перевозка материала (от разборки покрытий и МАФов) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	259,582	621		161200				174096	
											12896		
553	613	Е11-231201-0101	Демонтаж существующих люков	шт.	9	1392,96	145,58	12537	1310	0	11810	26295	
						1247,38	78,05	11226	702		1948		
554	614	С341-310103-0501	Погрузка демонтированных люков при автомобильных перевозках	т	0,9	600		540				583	
											43		
555	615	С341-020101-1030	Перевозка демонтированных люков . Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,9	947		852				920	
											68		
556	616	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	9	2424,12	242,63	21817	2184	923	19683	44820	
						2078,97	130,09	18711	1171		3320		
557	617	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	25293		227637		227637		245848	Казахстан
											18211		
558	618	Е11-060101-0101	Омоноличивание люков бетоном В15 F 200 W6	м3	1,44	20699,39	1317,3	29807	1897	25380	2744	35155	
						1757,43	336,93	2531	485		2604		
559	619	Е12-180101-1501 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	7,2	3489,98	332,5	25128	2392	12085	3356	36163	
						1479,22	132,66	10650	955		2679		
560	620	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество сучьев 15-20	1 дерево	5	1866,31	0	9332	0	0	8212	18917	
						1866,31	0	9332	0		1403		
561	621	С341-310104-0601	Погрузка вручную веток и отбросов деревьев	т	3,75	718		2692				2907	
											215		
562	622	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,75	947		3551				3835	
											284		
			Итого по разделу: 84. Подготовительные работы (Демонтаж)									2956095	
			Раздел: 85. Капитальный ремонт дворовых территорий										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	623	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Устройство дорожного корыта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		1	41,01	41,01	41	41	0	13	58	
				м3 грунта		0	18,08	0	18		4		
564	624	Е11-010102-0326	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ЮГАСШ" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1	284,62	274,23	285	274	0	49	361	
				м3		10,07	58,16	10	58		27		
565	625	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (одностороннее)		1,75	621		1087				1174	
				т							87		
566	626	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1	26,51	22,08	27	22	0	10	40	
				м3		4,32	9,73	4	10		3		
567	627	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1,2	84,85	84,85	102	102	0	32	145	
				м3		0	36,6	0	44		11		
568	628	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		1,2	56,83	56,83	68	68	0	17	92	
				м3		0	19,43	0	23		7		
569	629	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой		1,2	100,3	83,92	120	100	4	31	163	
				м3		13,28	22,68	16	27		12		
570	630	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,6	3260,95	1295,05	1957	777	1061	345	2486	
				м3		198,39	334,52	119	201		184		
571	631	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночной смеси асфальтоукладчиком		4	978,66	331,73	3915	1327	2399	638	4917	
				м2		47,09	100,56	188	402		364		
572	632	Е11-270602-0901	Основа инв. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		1,4168	142683,72	2286,48	202154	3240	198915	1972	220456	
				т		0	1288,64	0	1826		16330		
573	633	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 г/м3. Устройство		1771	1512,29	152,2	2678261	269550	2298120	201372	3110004	
				м2 покрытия		62,45	42,84	110590	75865		230371		
574	634	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27-0602-0301(добавляется 1 см)		1771	324,2	0,05	574160	81	573468	660	620806	
				м2		0,35	0	611	0		45986		
575	635	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра		85	2314,7	0	196749	0	0	141659	365481	
				м3		2314,7	0	196749	0		27073		
576	636	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси		25,5	3260,95	1295,05	83154	33023	45072	14676	105656	
				м3		198,39	334,52	5059	8530		7826		
577	637	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнебортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		340	2063,38	39,18	701550	13321	325795	397648	1187134	
				м		3065,98	16,94	362434	5759		87936		
578	638	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)		560,7	1,38	1,38	774	774	0	246	1102	
				м2		0	0,61	0	342		82		
579	639	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство		534	760,3	176,73	405999	94375	113454	248047	706370	
				м2		371,11	58,99	198170	31503		52324		
580	640	Е11-270701-0202	Основание под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройства. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-27-0701-0201(добавляется 3 см)		534	94,36	16,66	50388	8899	28281	17489	73307	
				м2		24,74	5,59	13209	2985		5430		
			Итого по разделу: 85. Капитальный ремонт дворовых территорий									6393752	
			Раздел: 86. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
581	641	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на трехноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		30	18475	0	554250	0	554250	0	598590	
				шт.		0	0	0	0		44340		
582	642	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		8	84736,9	241,5	677895	1932	613072	55200	791743	
				шт.		7861,4	73,6	62891	589		58648		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
583	643	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамьи полумолнейная без спинки		22	47757,9	241,5	1050674	5313	872410	151800	1298672	
				шт.		7861,4	73,6	172951	1619		96198		
			Итого по разделу: 86. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									2689005	
			Раздел: 87. Устройство покрытий детских и спортивных площадок										
584	661	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта на 10 м		383	46,68	46,68	17878	17878	0	5673	25435	
				м3		0	20,57	0	7880		1884		
585	662	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		383	33,73	33,73	12918	12918	0	4100	18380	
				м3		0	14,87	0	5695		1362		
586	663	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3		383	372,41	358,83	142632	137434	142	24618	180630	
				м3 грунта		13,2	76,07	5056	29136		13380		
587	664	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)		670,25	947		634727				685505	
				т							50778		
588	665	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		383	32,29	27,85	12366	10667	42	3875	17540	
				м3		4,32	9,73	1656	3726		1299		
589	666	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорогоприщепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		229,8	84,85	84,85	19498	19498	0	6056	27598	
				м3		0	36,6	0	8412		2044		
590	667	Е11-010201-0108	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)		229,8	56,83	56,83	13060	13060	0	3216	17578	
				м3		0	19,43	0	4466		1302		
591	668	Е11-010201-0601	Полив водой		229,8	100,3	83,92	23048	19283	712	5950	31318	
				м3		13,28	22,68	3052	5211		2320		
592	669	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		114,9	3260,95	1295,05	374683	148801	203087	66130	476078	
				м3		198,39	334,52	22795	38437		35265		
593	670	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,6128	142683,72	2286,48	87437	1401	86035	853	95353	
				т		0	1288,64	0	790		7063		
594	671	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка I.3 устройство		766	1512,29	152,2	1158412	116588	993992	87098	1345151	
				м2		62,45	42,84	47833	32814		99641		
595	672	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)		766	324,2	0,05	248338	35	248038	285	268513	
				м2		0,35	0	264	0		19890		
596	673	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство		740,03	3455,58	28,73	2557232	21259	1860132	738970	3559898	
				м2 покрытия		913,26	11,34	675841	8392		263696		
			Итого по разделу: 87. Устройство покрытий детских и спортивных площадок									6748977	
			ИТОГО:					148448985	8220449	109641371	26025907	188432875	
								25145177	2530554		13957982		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		2449627					
			Итого с временными									190882480	
			Зимние удорожания			1,35 %		2576913					
			Итого с зимними удорожаниями									193459393	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3869188					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									197328581	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									207202114	
			НДС			12 %		24864254					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									232066368	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						**208 859 730,90**	
			в т.ч. НДС									**25 063 168**	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____ **Ыдырбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Кабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
ГКП "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

_____/Турсунбаев Ш.Ш..
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Кайболанов К.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №2

за **ноябрь 2021 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Мкр. Мамыр-7										
1	1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14170,2 / 3861,7	1157,2 / 451,38	14170 / 3862	1157 / 451	9151	3105 / 1382	18657	
2	2	ТОО "Asyl Naiza"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт.	1	1964285,71		1964286		1964286		1964286	
			Отпускная цена			1964286		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*					
3	3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03	6806,06 / 1213,08	2172,83 / 1032,61	204 / 36	65 / 31	103	63 / 21	288	
4	4	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	25436,9 / 6017,17	1242,36 / 505,69	2289 / 542	112 / 46	1636	534 / 226	3049	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	225135		1722		1722		1860	
6	6	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2746,34 / 1259,83	129,74 / 36,11	8239 / 3779	389 / 108	4070	138 / 2799 / 883	11921	
7	7	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	1	1505,67 / 1158,51	347,16 / 135,41	1506 / 1159	347 / 135	0	932 / 195	2633	
8	8	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных	шт.	18	3654,13 / 1384,21	2269,92 / 1242,69	65774 / 24916	40858 / 22368	0	37827 / 8288	111889	
9	9	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	18	1959,86 / 993,71	966,15 / 451,59	35278 / 17887	17391 / 8129	0	20812 / 4487	60577	
10	10	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9	718		6462			517	6979	
11	11	С341-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	9	1453		13077			1046	14123	
			Итого по разделу: 1. Мкр. Мамыр-7									2196262	
			Раздел: 2. ул.Рыскулбекова 36,37,39										
12	12	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14170,2 / 3861,7	1157,2 / 451,38	14170 / 3862	1157 / 451	9151	3105 / 1382	18657	
13	13	ТОО "Asyl Naiza"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт.	1	1964285,71		1964286		1964286		1964286	
			Отпускная цена			1964286		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03	6806,06	2172,83	204	65	103	63	288	
						1213,08	1032,61	36	31		21		
15	15	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	25436,9	1242,36	2289	112	1636	534	3049	
						6017,17	505,69	542	46		226		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	225135		1722		1722		1860	
											138		
17	17	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2746,34	129,74	8239	389	4070	2799	11921	
						1259,83	36,11	3779	108		883		
18	18	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	1	1505,67	347,16	1506	347	0	932	2633	
						1158,51	135,41	1159	135		195		
19	19	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных	шт.	3	3654,13	2269,92	10962	6810	0	6305	18648	
						1384,21	1242,69	4153	3728		1381		
20	20	Е11-330207-0102	Светильники лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	3	1959,86	966,15	5880	2899	0	3469	10097	
						993,71	451,59	2981	1355		748		
21	21	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	1,5	718		1077				1163	
											86		
22	22	С341-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Груз подъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	1,5	1453		2180				2354	
											174		
			Итого по разделу: 2. ул.Рыскулбекова 36,37,39									2034956	
			Раздел: 3. Мкр. Сайран, д.13										
23	23	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	14170,2	1157,2	14170	1157	9151	3105	18657	
						3861,7	451,38	3862	451		1382		
24	24	ТОО "AsylNaiza"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116	шт.	1	1964285,71		1964286				1964286	
										1964286			
			Отпускная цена			1964286		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*					
25	25	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,03	6806,06	2172,83	204	65	103	63	288	
						1213,08	1032,61	36	31		21		
26	26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,09	25436,9	1242,36	2289	112	1636	534	3049	
						6017,17	505,69	542	46		226		
27	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007648	225135		1722		1722		1860	
											138		
28	28	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2746,34	129,74	8239	389	4070	2799	11921	
						1259,83	36,11	3779	108		883		
29	29	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж	шт.	1	1505,67	347,16	1506	347	0	932	2633	
						1158,51	135,41	1159	135		195		
30	30	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных	шт.	4	3654,13	2269,92	14616	9080	0	8406	24864	
						1384,21	1242,69	5537	4971		1842		
31	31	Е11-330207-0102	Светильники лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	4	1959,86	966,15	7839	3864	0	4625	13461	
						993,71	451,59	3975	1806		997		
32	32	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	т	2	718		1436				1551	
											115		
33	33	С341-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Груз подъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	2	1453		2906				3138	
											232		
			Итого по разделу: 3. Мкр. Сайран, д.13									2045708	
			Раздел: 4. ул.Жандосова 47, 49										
34	34	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	14170,2	1157,2	14170	1157	9151	3105	18657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		3861,7	451,38	3862	451		1382		
35	35	ТОО "Assyl Naiza"	Шкаф управления наружным освещением ШУНО ПР-11-3116		1	1964285,71		1964286				1964286	
				шт.						1964286			
			Отпускная цена			1964286		1964286					
			Сметная стоимость оборудования					*1964286*					
36	36	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,03	6806,06	2172,83	204	65	103	63	288	
				м3 основания		1213,08	1032,61	36	31		21		
37	37	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,09	25436,9	1242,36	2289	112	1636	534	3049	
				м3		6017,17	505,69	542	46		226		
38	38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,007648	225135		1722		1722		1860	
				т							138		
39	39	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		3	2746,34	129,74	8239	389	4070	2799	11921	
				шт.		1259,83	36,11	3779	108		883		
40	40	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж		1	1505,67	347,16	1506	347	0	932	2633	
				шт.		1158,51	135,41	1159	135		195		
41	41	Е11-330210-0301 Изм. и доп. вып. 14	Опоры В.Л 0,38-10 кВ. Демонтаж безприставок одностоечных		7	3654,13	2269,92	25579	15890	0	14711	43513	
				шт.		1384,21	1242,69	9689	8699		3223		
42	42	Е11-330207-0102	Светильники лампами люминесцентными. Демонтаж		7	1959,86	966,15	13719	6763	0	8094	23558	
				светильник		993,71	451,59	6956	3161		1745		
43	43	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		3,5	718		2513				2714	
				т							201		
44	44	С341-010103-2030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км		3,5	1453		5086				5493	
				т							407		
			Итого по разделу: 4. ул.Жандосова 47, 49									2077972	
			ИТОГО:					8184048	111835	66728	133981	8354898	
								113606	57301	7857144	36869		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7857144			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**6471**					
			Итого с временными									**8361370**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**6807**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8368177**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10221**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8378398**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**8797620**	
			НДС			**12 %**		**1055714**					
			Итого с НДС									**9853334**	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			**0,9**						**8 868 000**	
			в т.ч. НДС									**1 064 160**	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС Строй"

Батайскин Н.Н.
Подпись ФИО

Эксперт технического надзора
ТОО "Кабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Турсунбаев Ш.Ш.
(подпись, Ф.И.О.)

Тайжанов К.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

Приложение 4

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Дополнительное соглашение №1/210 от 17.11.2021

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №210. Доп. Соглашение №1/210 от 17.11.2021	20.09.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5	465 313 707,34	133 055 336,02							15 966 640,32	149 021 976,34

Заказчик
Заместитель Акима Ауэзовского района города Алматы
_____ **Турсунбаев Ш.Ш.**
м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ **Базарбеков Н.Н.**
м.п.

Эксперт технического надзора Техналзор
ТОО "Кабылан Эксперт"
_____ **Тайболанов К.К.**
м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутридворовых территорий Ауэзовского района города Алматы участок №5**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 210** от **20.09.2021**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1 ДОБАВИТЬ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Мкр. Мамыр-7, д.15,16										
1	23	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	150,4	2063,38	39,18	310333	5893	144116	175901	525133	
						1065,98	16,94	160324	2548		38899		
2	24	Сирайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	12,983675	42752,1		555079		555079		599486	
											44407		
3	25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,0666192	142683,72	2286,48	9505	152	9353	93	10366	
						0	1288,64	0	86		768		
4	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	83,274	1305,35	3,6	108702	300	87179	23053	142295	
						254,86	1,46	21223	122		10540		
5	27	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добав лять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	83,274	812,78	0	67683	0	54008	14769	89048	
						164,22	0	13675	0		6596		
6	28	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	1,9752	3258,78	1295,05	6437	2558	3487	1137	8180	
						198,39	334,52	392	661		606		
7	29	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	131,68	2058,23	39,18	271028	5160	125500	154007	459038	
						1065,98	16,94	140368	2231		34003		
8	30	Сирайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	2,6336	54709,38		144083		144083		155610	
											11527		
9	31	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	245,65	132,49	132,49	32547	32547	0	12629	48790	
						0	58,42	0	14351		3614		
10	35	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	134,0841	16254		2179403		2179403		2353755	
											174352		
			Итого по разделу: 16. Мкр. Мамыр-7, д.15,16									4391701	
			Раздел: 17. Мкр. Мамыр-7, д.1,2,13а,14,14а										
11	39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,364	142683,72	2286,48	51937	832	51105	507	56639	
						0	1288,64	0	469		4195		
12	40	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	455	1512,29	152,2	688091	69252	590426	51736	799013	
						62,45	42,84	28412	19491		59186		
13	41	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	455	324,2	0,05	147511	21	147334	170	159495	
						0,35	0	157	0		11814		
14	42	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра		13,03	2314,7	0	30161	0	0	21716	56027	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		2314,7	0	30161	0		4150		
15	43	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	3,909	3258,78	1295,05	12739	5063	6901	2250	16188	
						198,39	334,52	775	1308		1199		
16	44	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	52,12	2063,38	39,18	107543	2042	49942	60957	181980	
						1065,98	16,94	55559	883		13480		
17	45	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	21,6954	42752,1		927524		927524		1001726	
											74202		
18	46	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	347,77	2058,23	39,18	715791	13626	331449	406736	1212329	
						1065,98	16,94	370716	5891		89802		
19	47	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	6,9554	54709,38		380526		380526		410968	
											30442		
20	48	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	22,9400003	132,49	132,49	3039	3039	0	1179	4556	
						0	58,42	0	1340		338		
21	49	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	2,7999998	2715,55	0	7604	0	0	6691	15438	
						2715,55	0	7604	0		1144		
22	50	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	2,7999998	5335,63	0	14940	0	0	13147	30334	
						5335,63	0	14940	0		2247		
23	51	С125-030201-0113	Перегной	м3	2,7999998	1170		3276		3276		3538	Казахстан
											262		
24	52	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	590,84724	16254		9603631		9603631		10371921	
											768290		
			Итого по разделу: 17. Мкр. Мамыр-7, д.1,2,13а,14,14а									14320152	
			Раздел: 18. Мкр. Мамыр-7, д.3,12,12а										
25	53	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	47	1866,31	0	87717	0	0	77191	178101	
						1866,31	0	87717	0		13193		
26	54	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	35,25	718		25310				27335	
											2025		
27	55	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	35,25	947		33382				36053	
											2671		
28	56	Е11-270602-0901	Основа ния. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,414112	142683,72	2286,48	59087	947	58140	576	64436	
						0	1288,64	0	534		4773		
29	57	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	517,64	1512,29	152,2	782821	78786	671710	58858	909013	
						62,45	42,84	32324	22174		67334		
30	58	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	517,64	324,2	0,05	167819	24	167617	193	181453	
						0,35	0	179	0		13441		
31	59	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	120,53	2314,7	0	278990	0	0	200873	518252	
						2314,7	0	278990	0		38389		
32	60	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	36,159	3258,78	1295,05	117834	46828	63833	20811	149737	
						198,39	334,52	7173	12096		11092		
33	61	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	482,12	2063,38	39,18	994797	18890	461977	563865	1683355	
						1065,98	16,94	513931	8167		124693		
34	62	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	11,7657	42752,1		503008		503008		543249	
											40241		
35	63	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,6237	3258,78	1295,05	2032	808	1101	359	2582	
						198,39	334,52	124	209		191		
36	64	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм		341,58	2058,23	39,18	703051	13383	325550	399496	1190751	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1065,98	16,94	364118	5786		88204		
37	65	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	6,8316	54709,38		373753		373753		403653	
											29900		
			Итого по разделу: 18. Мкр. Мамыр-7, д.3,12,12а									5887970	
			Раздел: 19. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
38	66	У86-010104-0401 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели двойные. металлические	комплект	1	18657,6	499,1	18658	499	0	16217	37665	
						18158,5	142,6	18158	143		2790		
39	67	прайс лист ТОО "Skiff company Ltd"	Качели на мет. стойках с гибкой подвеской "Большие" двухместные для детей от 3-х до 12 лет (БЕЗ ПОДВЕСОК)	комплект	1	184092,33		184092		184092		184092	
			Отпускная цена			184092		184092					
			Сметная стоимость оборудования					*184092*					
40	68	прайс лист ТОО "Skiff company Ltd"	Подвеска качелей для детей от 3 до 12 лет	комплект	2	48467,73		96935		96935		96935	
			Отпускная цена			48468		96935					
			Сметная стоимость оборудования					*96935*					
41	69	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	241,4	132,49	132,49	31983	31984	0	12410	47944	
						0	58,42	0	14103		3551		
42	70	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	42,6	2715,55	0	115683	0	0	101801	234883	
						2715,55	0	115683	0		17399		
43	71	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	42,6	5335,63	0	227298	0	0	200022	461506	
						5335,63	0	227298	0		34186		
44	72	С125-030201-0113	Перегной	м3	42,6	1170		49842		49842		53829	Казахстан
											3987		
45	73	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	307,9482	16254		5005390		5005390		5405821	
											400431		
			Итого по разделу: 19. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									6522675	
			Раздел: 20. Мкр. Мамыр-7, д.4,11,11а										
46	74	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	36	1866,31	0	67187	0	0	59125	136417	
						1866,31	0	67187	0		10105		
47	75	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	27	718		19386				20937	
											1551		
48	76	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27	947		25569				27615	
											2046		
49	77	Е11-270602-0901	Основа ниж. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,222936	142683,72	2286,48	31809	509	31300	310	34689	
						0	1288,64	0	287		2570		
50	78	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	278,67	1512,29	152,2	421429	42415	361613	31686	489364	
						62,45	42,84	17402	11938		36249		
51	79	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	278,67	324,2	0,05	90345	13	90236	104	97685	
						0,35	0	96	0		7236		
52	80	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	2,765	2314,7	0	6400	0	0	4608	11889	
						2314,7	0	6400	0		881		
53	81	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,8295	3258,78	1295,05	2703	1074	1464	477	3434	
						198,39	334,52	165	277		254		
54	82	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	11,06	2063,38	39,18	22821	433	10598	12935	38617	
						1065,98	16,94	11790	187		2861		
55	83	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	9,4977	42752,1		406047		406047		438531	
											32484		
56	84	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	139,5	2058,23	39,18	287123	5466	132953	163153	486298	
						1065,98	16,94	148704	2363		36022		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	85	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8		2,79	54709,38		152639		152639		164850	
				м3							12211		
58	86	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом		232,9	132,49	132,49	30857	30857	0	11973	46256	
				м3		0	58,42	0	13606		3426		
59	87	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную		41,1	2715,55	0	111609	0	0	98216	226611	
				м3		2715,55	0	111609	0		16786		
60	88	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную		41,1	5335,63	0	219294	0	0	192979	445255	
				м3		5335,63	0	219294	0		32982		
61	89	С125-030201-0113	Перегной		41,1	1170		48087		48087		51934	Казахстан
				м3							3847		
62	90	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		90,474	16254		1470564		1470564		1588209	
				м2							117645		
			Итого по разделу: 20. Мкр. Мамыр-7, д.4,11,11а									4308591	
			Раздел: 21. Мкр. Мамыр-7, д.5-10,10а										
63	91	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20		45	1866,31	0	83984	0	0	73906	170521	
				1 дерево		1866,31	0	83984	0		12631		
64	92	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев		33,75	718		24232				26171	
				т							1939		
65	93	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		33,75	947		31961				34518	
				т							2557		
66	94	Е11-270602-0901	Основа ния. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2		0,01128	142683,72	2286,48	1609	26	1584	16	1755	
				т		0	1288,64	0	15		130		
67	95	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство		14,1	1512,29	152,2	21323	2146	18297	1603	24760	
				м2 покрытия		62,45	42,84	880	604		1834		
68	96	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)		14,1	324,2	0,05	4571	1	4566	5	4942	
				м2		0,35	0	5	0		366		
69	97	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300		7,88445	42752,1		337077		337077		364043	
				м3							26966		
70	98	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси		0,38505	3258,78	1295,05	1255	499	680	222	1595	
				м3		198,39	334,52	76	129		118		
71	99	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм		98,67	2058,23	39,18	203086	3866	94039	115400	343965	
				м		1065,98	16,94	105180	1671		25479		
72	100	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8		1,9734	54709,38		107963		107963		116600	
				м3							8637		
73	101	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом		234,6	132,49	132,49	31083	31082	0	12061	46595	
				м3		0	58,42	0	13705		3451		
74	102	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную		41,4	2715,55	0	112424	0	0	98933	228266	
				м3		2715,55	0	112424	0		16909		
75	103	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную		41,4	5335,63	0	220895	0	0	194388	448506	
				м3		5335,63	0	220895	0		33223		
76	104	С125-030201-0113	Перегной		41,4	1170		48438		48438		52313	Казахстан
				м3							3875		
			Итого по разделу: 21. Мкр. Мамыр-7, д.5-10,10а									1864550	
			Раздел: 22. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
77	105	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой		4	170394,25	3359,15	681577	13437	629988	32149	770824	
				комплект		9538,1	1178,75	38152	4715		57098		
78	106	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство		270	759,68	176,73	205113	47718	57197	125417	356972	
				м2		371,11	58,99	100198	15929		26442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	107	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	270	94,36	16,66	25477	4499	14299	8843	37066	
						24,74	5,59	6679	1509		2746		
80	108	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	270	3286,45	1251,06	887341	337787	495990	151443	1121887	
						198,39	320,96	53564	86661		83103		
81	109	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	270	5824,4	540,5	1572588	145935	1108080	346208	2072300	
						1179,9	177,1	318573	47817		153504		
			Итого по разделу: 22. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках									4359049	
			Раздел: 23. Мкр. Сайран, д.13										
82	110	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	38	1866,31	0	70920	0	0	62409	143995	
						1866,31	0	70920	0		10666		
83	111	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	28,5	718		20463			1637	22100	
84	112	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,5	947		26990			2159	29149	
85	113	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	5,3487	42752,1		228668		228668	18293	246961	
86	114	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	116,77	2058,23	39,18	240340	4575	111290	136569	407062	
						1065,98	16,94	124475	1978		30153		
87	115	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	2,3354	54709,38		127768		127768	10221	137989	
88	116	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	158,1	132,49	132,49	20947	20947	0	8128	31401	
						0	58,42	0	9236		2326		
89	117	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	27,9	2715,55	0	75764	0	0	66672	153831	
						2715,55	0	75764	0		11395		
90	118	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	27,9	5335,63	0	148864	0	0	131000	302253	
						5335,63	0	148864	0		22389		
91	119	С125-030201-0113	Перегной	м3	27,9	1170		32643		32643		35254	Казахстан
											2611		
92	120	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	130,4172	16254		2119801		2119801	169584	2289385	
			Итого по разделу: 23. Мкр. Сайран, д.13									3799380	
			Раздел: 24. Ул. Жандосова, д.47										
93	121	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	62	1866,31	0	115711	0	0	101826	234940	
						1866,31	0	115711	0		17403		
94	122	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	46,5	718		33387			2671	36058	
95	123	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	46,5	947		44036			3523	47559	
96	124	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	12,735	42752,1		544448		544448	43556	588004	
97	125	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	0,73155	3258,78	1295,05	2384	948	1291	421	3029	
						198,39	334,52	145	245		224		
98	126	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	483,77	2058,23	39,18	995711	18955	461067	565795	1686426	
						1065,98	16,94	515690	8195		124920		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	127	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	9,6754	54709,38		529335		529335	42347	571682	
100	128	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	318,75	132,49 0	132,49 58,42	42232 0	42231 18621	0	16387 4689	63308	
101	129	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	56,25	2715,55 2715,55	0 0	152750 152750	0 0	0	134420 22974	310144	
102	130	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	56,25	5335,63 5335,63	0 0	300129 300129	0 0	0	264114 45139	609382	
103	131	С125-030201-0113	Перегной	м3	56,25	1170		65812		65812	5265	71077	Казахстан
104	132	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	770,253	16254		12519692		12519692	1001575	13521267	
			Итого по разделу: 24. Ул. Жандосова, д.47									17742875	
			Раздел: 25. Ул. Жандосова, д.49										
105	133	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	27	1866,31 1866,31	0 0	50390 50390	0 0	0	44344 7579	102313	
106	134	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	20,25	718		14540			1163	15703	
107	135	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,25	947		19177			1534	20711	
108	136	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	127,86	2058,23 1065,98	39,18 16,94	263165 136296	5010 2166	121860	149539 33016	445720	
109	137	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	2,5572	54709,38		139903		139903	11192	151095	
110	138	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	134,3	132,49 0	132,49 58,42	17794 0	17794 7846	0	6904 1976	26674	
111	139	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	23,7	2715,55 2715,55	0 0	64359 64359	0 0	0	56636 9680	130675	
112	140	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	23,7	5335,63 5335,63	0 0	126454 126454	0 0	0	111280 19019	256753	
113	141	С125-030201-0113	Перегной	м3	23,7	1170		27729		27729	2218	29947	Казахстан
114	142	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	185,1402	16254		3009269		3009269	240742	3250011	
			Итого по разделу: 25. Ул. Жандосова, д.49									4429602	
			Раздел: 26. Ул. Рыскулбекова, д.35,37,39										
115	143	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	68	1866,31 1866,31	0 0	126909 126909	0 0	0	111680 19087	257676	
116	144	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	51	718		36618			2929	39547	
117	145	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	51	947		48297			3864	52161	
118	146	Е11-270602-0901	Основа ния. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,576688	142683,72 0	2286,48 1288,64	82284 0	1318 743	80965	803 6647	89734	
119	147	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720,86	1512,29 62,45	152,2 42,84	1090148 45014	109717 30880	935417	81965 93769	1265882	
120	148	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	720,86	324,2 0,35	0,05 0	233704 249	33 0	233422	269 18718	252691	
121	149	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	44	2314,7 2314,7	0 0	101847 101847	0 0	0	73330 14014	189191	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	150	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	13,2	3258,78 / 198,39	1295,05 / 334,52	43016 / 2619	17095 / 4416	23302	7597 / 4049	54662	
123	151	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камнибортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	176	2063,38 / 1065,98	39,18 / 16,94	363155 / 187613	6895 / 2981	168647	205842 / 45520	614517	
124	152	Сирайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	23,22	42752,1		992704		992704	79416	1072120	
125	153	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	64,9635	1,38 / 0	1,38 / 0,61	90 / 0	90 / 40	0	29 / 9	128	
126	154	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	61,87	759,68 / 371,11	176,73 / 58,99	47001 / 22960	10934 / 3650	13107	28739 / 6059	81799	
127	155	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	61,87	94,36 / 24,74	16,66 / 5,59	5838 / 1530	1031 / 346	3277	2026 / 629	8493	
128	156	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,476696	142683,72 / 0	2286,48 / 1288,64	68017 / 0	1090 / 614	66927	663 / 5494	74174	
129	157	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	595,87	1305,35 / 254,86	3,6 / 1,46	777820 / 151865	2145 / 870	623810	164954 / 75422	1018196	
130	158	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добав лять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	595,87	812,78 / 164,22	0 / 0	484311 / 97854	0 / 0	386457	105682 / 47199	637192	
131	159	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	10,4118	3258,78 / 198,39	1295,05 / 334,52	33930 / 2066	13484 / 3483	18380	5992 / 3194	43116	
132	160	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	694,12	2058,23 / 1065,98	39,18 / 16,94	1428660 / 739919	27196 / 11758	661545	811811 / 179238	2419709	
133	161	Сирайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	13,8824	54709,38		759497		759497	60760	820257	
134	162	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	337,45	132,49 / 0	132,49 / 58,42	44709 / 0	44709 / 19714	0	17348 / 4965	67022	
135	163	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	59,55	2715,55 / 2715,55	0 / 0	161711 / 161711	0 / 0	0	142306 / 24321	328338	
136	164	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	59,55	5335,63 / 5335,63	0 / 0	317737 / 317737	0 / 0	0	279608 / 47788	645133	
137	165	С125-030201-0113	Перегной	м3	59,55	1170		69674		69674	5574	75248	Казахстан
138	166	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	547,74	16254		8902966		8902966	712237	9615203	
			Итого по разделу: 26. Ул. Рыскулбекова, д.35,37,39									19722189	
			Раздел: 27. Мкр. Мамыр-7, д.6,7,8										
139	167	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка.	м	1063,78	1056,7 / 1056,7	0 / 0	1124097 / 1124097	0 / 0	0	1214025 / 187050	2525172	
140	168	С341-310101-0701	Погрузка железобетонных и бетонных изделий от разборки (дорожного и тротуарного бордюра, арычных лотков и труб)	т	127,6536	628		80166			6413	86579	
141	169	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	127,6536	621		79273			6342	85615	
142	170	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Разборка мафов массой до 0,5 т.	т	9,2	50921,39 / 46550,44	2177,46 / 412,6	468477 / 428264	20033 / 3796	20180	298121 / 61328	827926	
143	171	Е11-470120-0101	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 250 мм. количество срезов 15-20	1 дерево	37	1866,31 / 1866,31	0 / 0	69054 / 69054	0 / 0	0	60767 / 10386	140207	
144	172	С341-310104-0601	Погрузка вручную отходов отобрезки деревьев	т	27,75	718		19924			1594	21518	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	173	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,75	947		26279				28381	
146	174	Е11-270602-0901	Основа ния. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	2,090784	142683,72	2286,48	298321	4780	293540	2102		
						0	1288,64	0	2694		2910	325329	
147	175	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1 ,плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2613,48	1512,29	152,2	3952333	397778	3391356	24098		
						62,45	42,84	163199	111955		297166	4589459	
148	176	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальт обетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301(добавляется 1 см)	м2	2613,48	324,2	0,05	847293	120	846271	339960		
						0,35	0	902	0		974	916128	
149	177	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Устройство корыта вручную для установки бордюра	м3	160,4425	2314,7	0	371376	0	0	67861		
						2314,7	0	371376	0		267391	689868	
150	178	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	48,13275	3258,78	1295,05	156854	62335	84971	51101		
						198,39	334,52	9549	16102		27702	199321	
151	179	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые цементопесчанные. Установка при других видах покрытий	м	641,77	2063,38	39,18	1324216	25145	614957	14765		
						1065,98	16,94	684115	10871		750585	2240785	
152	180	Спрайс-лист	Бордюр дорожный, БР100.150.300	м3	28,87965	42752,1		1234666		1234666	165984		
												1333439	
153	181	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	181,7235	1,38	1,38	251	251	0	98773		
						0	0,61	0	111		80	357	
154	182	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси , толщиной 12 см. Устройство	м2	173,07	759,68	176,73	131477	30587	36663	26		
						371,11	58,99	64227	10210		80392	228819	
155	183	Е11-270701-0202	Основания под тротуары из песчано-гравийной смеси. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины по нормам 11-270701-0201(добавляется 3 см)	м2	173,07	94,36	16,66	16331	2884	9166	16950		
						24,74	5,59	4281	967		5668	23759	
156	184	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,138456	142683,72	2286,48	19755	316	19439	1760		
						0	1288,64	0	178		193	21544	
157	185	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка 2 толщиной 3 см. Устройство	м2	173,07	1305,35	3,6	225917	623	181185	1596		
						254,86	1,46	44109	253		47911	295734	
158	186	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	На каждый 0,5 см изменения толщины добав лять к нормам 11-270701-0101 (добавляется 2см)	м2	173,07	812,78	0	140668	0	112246	21906		
						164,22	0	28422	0		30695	185072	
159	187	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Устройство подстилающего слоя под бордюры из песчано-гравийной смеси	м3	6,33015	3258,78	1295,05	20629	8198	11175	13709		
						198,39	334,52	1256	2118		3643	26214	
160	188	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка тротуарных сечением 200х80 мм	м	422,01	2058,23	39,18	868594	16535	402205	1942		
						1065,98	16,94	449855	7149		493564	1471131	
161	189	Спрайс-лист	Бордюр тротуарный, БР100.20.8	м3	8,4402	54709,38		461758		461758	108973		
												498699	
162	190	Е11-470117-0101	Земля растительная. Заготовка механизированным способом	м3	237,15	132,49	132,49	31420	31420	0	36941		
						0	58,42	0	13854		12192	47101	
163	191	Е11-470117-0102	Земля растительная. Заготовка вручную	м3	41,85	2715,55	0	113646	0	0	3489		
						2715,55	0	113646	0		100008	230746	
164	192	Е11-470117-0103	Перегной. Заготовка вручную	м3	41,85	5335,63	0	223296	0	0	17092		
						5335,63	0	223296	0		196501	453381	
165	193	С125-030201-0113	Перегной	м3	41,85	1170		48964		48964	33584		
												52881	Казахстан
166	194	Е11-010104-0107	Устройство дорожного корыта.Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	382,7015	46,68	46,68	17864	17864	0	3917		
						0	20,57	0	7874		5669	25416	
											1883		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	195	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3	382,7015	33,73	33,73	12908	12909	0	4097	18365	
						0	14,87	0	5691		1360		
168	196	Е11-010102-0327	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами т ипа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	382,7015	372,41	358,83	142521	137326	142	24599	180490	
						13,2	76,07	5052	29113		13370		
169	197	С341-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на свалку)	т	669,727625	947		634232				684971	
170	198	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	382,7015	32,29	27,85	12356	10659	42	50739		
						4,32	9,73	1655	3723		3872	17526	
171	199	Е11-010201-0102	Доуплотнение основания дорогиприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	229,6209	84,85	84,85	19483	19482	0	1298		
						0	36,6	0	8405		6052	27578	
172	200	Е11-010201-0108	Добавлять на каж дый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавляется на 7 проходов)	м3	229,6209	56,83	56,83	13050	13050	0	2043		
						0	19,43	0	4463		3213	17564	
173	201	Е11-010201-0601	Полив водой	м3	229,6209	100,3	83,92	23031	19268	712	1301		
						13,28	22,68	3050	5207		5945	31294	
174	202	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	114,81045	3258,78	1295,05	374142	148685	202679	2318		
						198,39	334,52	22777	38407		66078	475438	
175	203	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов с расходом 0,8л на м2	т	0,6123224	142683,72	2286,48	87368	1400	85968	35218		
						0	1288,64	0	789		852	95278	
176	204	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марка 1.Устройство	м2	765,403	1512,29	152,2	1157509	116496	993218	7058		
						62,45	42,84	47796	32788		87030	1344102	
177	205	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301(добавляется 1 см)	м2	765,403	324,2	0,05	248144	35	247845	99563		
						0,35	0	264	0		285	268303	
178	206	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 15 мм. Устройство	м2 покрытия	765,403	3455,58	28,73	2644910	21988	1923909	19874		
						913,26	11,34	699013	8679		764307	3681954	
179	207	С122-060105-0102	Покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	780,71106	16254		12689678		12689678	272737		
												13704852	
			Итого по разделу: 27. Мкр. Мамыр-7, д.6,7,8								1015174		
												38118297	
			Раздел: 28. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках										
180	208	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	16	84736,9	241,5	1355790	3864	1226144	110400	1583485	
						7861,4	73,6	125782	1178		117295		
181	209	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	36	47757,9	241,5	1719284	8694	1427580	248400	2125099	
						7861,4	73,6	283010	2650		157415		
182	210	У86-010113-0113 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м) (тип 5524)	комплект	1	80962,3	2424,2	80962	2424	0	66093	158819	
						78538,1	884,35	78538	884		11764		
183	211	прайс лист ТОО "Skiff company Ltd"	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет (5524)	комплект	1	1779275,73		1779276				1779276	
			Отпускная цена							1779276			
			Сметная стоимость оборудования			1779276		1779276					
								1779276					
184	212	У86-010113-0104 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м) (тип 5103)	комплект	2	36273,3	1132,75	72547	2265	0	55941	138767	
						35140,55	379,5	70281	759		10279		
185	213	прайс лист ТОО "Skiff company Ltd"	Детский игровой комплекс Н=0,9 для детей от 3 до 7 лет (5103)	комплект	2	696829,85		1393660				1393660	
			Отпускная цена							1393660			
			Сметная стоимость оборудования			696830		1393660					
								1393660					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	214	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами	комплект	4	435860,3	677,35	1743441	2709	1655296	68517	1956915	
			Итого по разделу: 28. Установка МАФ на игровых и спортивных площадках			21358,95	240,35	85436	961		144957	9136021	
			ИТОГО:					111243870	2486717	90902570	13644436	134603052	
			В том числе :					13157400	773617	3453963	9714747		
			Стоимость оборудования, всего							3453963			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1704938				136307991	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1793529				138101520	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2692951				140794471	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									147839263	
			НДС			12 %		17740712					
			Итого с НДС									165579975	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						149 021 976,34	
			в т.ч. НДС									15 966 640	

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____/Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Эксперт технического надзора Технадзор
ТОО "Қабылан Эксперт"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"

_____/Турсунбаев Ш.Ш..
(подпись, Ф.И.О.)

_____/Тайболанов К.К.
(подпись, Ф.И.О.)