Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «KS construction group»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-ти этажный жилой дом**
(наименование)

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-6 Внутреннее электрооборудование - ЭЛ** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	24510,09 9532,37	736,51 325,96	24510,00 9532,00	737,00 326,00	14241,00	7098,00 2529,00	34137,00	
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	841995,00		841995,00		841995,00		841995,00	
3	3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	5494,50 3645,65	126,15 53,73	16484,00 10937,00	378,00 161,00	5168,00	7991,00 1958,00	26433,00	
4	4	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	33639,00		100917,00		100917,00	8073,00	108990,00	
5	5	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7322,91 3568,00	125,21 39,51	21969,00 10704,00	376,00 119,00	10889,00	7792,00 2381,00	32142,00	
6	6	247-204-2036 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический AE2050-125A	шт.	3	13519,00		40557,00		40557,00	3245,00	43802,00	
7	7	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	6052,06 3204,00	124,34 39,51	72625,00 38448,00	1492,00 474,00	32685,00	28024,00 8052,00	108701,00	
8	8	247-204-0639 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	1355,00		16260,00		16260,00	1301,00	17561,00	
9	9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	12	692,15 574,60	90,64 39,51	8306,00 6895,00	1088,00 474,00	323,00	5306,00 1089,00	14701,00	
10	10	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	12	24096,00		289152,00		289152,00	23132,00	312284,00	
11	11	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	12	5494,50 3645,65	126,15 53,73	65934,00 43748,00	1514,00 645,00	20672,00	31963,00 7832,00	105729,00	
12	12	247-201-1201 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	33639,00		403668,00		403668,00	32293,00	435961,00	
13	13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	48	6052,06 3204,00	124,34 39,51	290499,00 153792,00	5968,00 1896,00	130739,00	112096,00 32208,00	434803,00	
14	14	247-204-0639 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	48	1355,00		65040,00		65040,00	5203,00	70243,00	
15	15	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	48	692,15 574,60	90,64 39,51	33223,00 27581,00	4350,00 1896,00	1292,00	21224,00 4356,00	58803,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	247-301-0120 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	48	24096,00		1156608,00		1156608,00	92529,00	1249137,00	
17	17	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	30	6388,52 4116,10	126,15 53,73	191656,00 123483,00	3785,00 1612,00	64388,00	90068,00 22538,00	304262,00	
18	18	247-201-0211 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	30	5781,00		173430,00		173430,00	13874,00	187304,00	
19	19	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	6052,06 3204,00	124,34 39,51	181562,00 96120,00	3730,00 1185,00	81712,00	70060,00 20130,00	271752,00	
20	20	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	677,00		20310,00		20310,00	1625,00	21935,00	
21	21	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	120	3243,74 1602,00	27,90 0,00	389249,00 192240,00	3348,00 0,00	193661,00	138413,00 42213,00	569875,00	
22	22	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	622,00		18660,00		18660,00	1493,00	20153,00	
23	23	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	60	5358,00		321480,00		321480,00	25718,00	347198,00	
24	24	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	5307,00		159210,00		159210,00	12737,00	171947,00	
25	25	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	30	6388,52 4116,10	126,15 53,73	191656,00 123483,00	3785,00 1612,00	64388,00	90068,00 22538,00	304262,00	
26	26	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	30	5018,00		150540,00		150540,00	12043,00	162583,00	
27	27	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	6052,06 3204,00	124,34 39,51	181562,00 96120,00	3730,00 1185,00	81712,00	70060,00 20130,00	271752,00	
28	28	247-204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	677,00		20310,00		20310,00	1625,00	21935,00	
29	29	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	90	3243,74 1602,00	27,90 0,00	291937,00 144180,00	2511,00 0,00	145246,00	103810,00 31660,00	427407,00	
30	30	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	622,00		18660,00		18660,00	1493,00	20153,00	
31	31	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	30	5358,00		160740,00		160740,00	12859,00	173599,00	
32	32	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	30	5307,00		159210,00		159210,00	12737,00	171947,00	
33	33	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6388,52 4116,10	126,15 53,73	6389,00 4116,00	126,00 54,00	2146,00	3002,00 751,00	10142,00	
34	34	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018,00		5018,00		5018,00	401,00	5419,00	
35	35	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3243,74 1602,00	27,90 0,00	9731,00 4806,00	84,00 0,00	4842,00	3460,00 1055,00	14246,00	
36	36	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	622,00		1244,00		1244,00	100,00	1344,00	
37	37	247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3959,00		3959,00		3959,00	317,00	4276,00	
38	38	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6388,52 4116,10	126,15 53,73	6389,00 4116,00	126,00 54,00	2146,00	3002,00 751,00	10142,00	
39	39	247-201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5018,00		5018,00		5018,00		5419,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							401,00		
40	40	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3243,74 1602,00	27,90 0,00	6487,00 3204,00	56,00 0,00	3228,00	2307,00 704,00	9498,00	
41	41	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	622,00		622,00		622,00	50,00	672,00	
42	42	247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3959,00		3959,00		3959,00	317,00	4276,00	
43	43	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2153,51 1946,70	89,46 39,51	4307,00 3893,00	179,00 79,00	235,00	2860,00 573,00	7740,00	
44	44	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12891,00		25782,00		25782,00	2063,00	27845,00	
			Итого по разделу 1: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					6156824,00 1097398,00	37363,00 11772,00	4180067,00 841995,00	798604,00 489077,00	7444505,00	
			Раздел 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
45	45	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0098	149500,00		150965,00		150965,00	12077,00	163042,00	
46	46	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,4731	220596,00		766152,00		766152,00	61292,00	827444,00	
47	47	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,2334	341689,00		1104817,00		1104817,00	88385,00	1193202,00	
48	48	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,2644	532930,00		1206767,00		1206767,00	96541,00	1303308,00	
49	49	243-110-0108 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,79968	289265,00		231319,00		231319,00	18506,00	249825,00	
50	50	243-110-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,19992	161241,00		32235,00		32235,00	2579,00	34814,00	
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					3492255,00 0,00	0,00 0,00	3492255,00 0,00	0,00 279380,00	3771635,00	
			Раздел 3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
51	51	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9785	349,88 334,13	2,63 0,13	3423576,00 3269462,00	25734,00 1272,00	128379,00	2354929,00 462280,00	6240785,00	
52	52	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	9882,85	72,00		711565,00		711565,00	56925,00	768490,00	
53	53	1121-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	196	547,10 450,14	4,89 0,87	107232,00 88227,00	959,00 171,00	18046,00	63647,00 13670,00	184549,00	
54	54	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	197,96	351,00		69484,00		69484,00	5559,00	75043,00	
55	55	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4395	125,39 112,93	1,29 0,03	551089,00 496327,00	5670,00 132,00	49092,00	357451,00 72683,00	981223,00	
56	56	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5390	154,52 132,87	1,37 0,06	832863,00 716169,00	7384,00 323,00	109309,00	515875,00 107899,00	1456637,00	
57	57	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	196	192,12 157,50	7,25 3,16	37656,00 30870,00	1421,00 619,00	5365,00	22672,00 4826,00	65154,00	
58	58	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	784	248,66 204,75	12,69 5,53	194949,00 160524,00	9949,00 4336,00	24476,00	118699,00 25092,00	338740,00	
			Итого по разделу 3: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ					5928414,00 4761579,00	51117,00 6853,00	1115716,00 0,00	3433273,00 748934,00	10110621,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
59	59	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3243,74 1602,00	27,90 0,00	48656,00 24030,00	418,00 0,00	24208,00	17302,00 5277,00	71235,00	
60	60	247-204-0447 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220	шт.	15	8083,00		121245,00		121245,00	9700,00	130945,00	
61	61	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	179	660,75 587,95	4,35 1,98	118274,00 105243,00	778,00 354,00	12253,00	76030,00 15544,00	209848,00	
62	62	247-102-1410 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ GP 4/500 4-5K, IP54	шт.	63	4696,00		295848,00		295848,00	23668,00	319516,00	
63	63	247-102-0304 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	56	6193,00		346808,00		346808,00	27745,00	374553,00	
64	64	247-102-1460 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 25/3000 Авто L 4-5K, IP65	шт.	60	13190,00		791400,00		791400,00	63312,00	854712,00	
65	65	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка	шт.	285	1545,58 1249,00	0,00 0,00	440490,00 355965,00	0,00 0,00	84525,00	217139,00 52610,00	710239,00	
66	66	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник на 3 контакта	шт.	90	1061,00		95490,00		95490,00	7639,00	103129,00	
67	67	243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник на 4 контакта	шт.	195	1061,00		206895,00		206895,00	16552,00	223447,00	
68	68	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	150	851,31 828,10	12,31 4,74	127696,00 124215,00	1847,00 711,00	1635,00	89947,00 17411,00	235054,00	
69	69	247-213-0102 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	189,00		22680,00		22680,00	1814,00	24494,00	
70	70	247-213-0104 РСНБ РК 2015	Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	225,00		6750,00		6750,00	540,00	7290,00	
71	71	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	795	268,06 233,99	0,23 0,11	213108,00 186022,00	182,00 87,00	26903,00	133999,00 27769,00	374876,00	
72	72	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	585	476,00		278460,00		278460,00	22277,00	300737,00	
73	73	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	120	636,00		76320,00		76320,00	6106,00	82426,00	
74	74	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	90	411,00		36990,00		36990,00	2959,00	39949,00	
75	75	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	354	268,06 233,99	0,23 0,11	94893,00 82832,00	81,00 39,00	11979,00	59667,00 12365,00	166925,00	
76	76	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	153	401,00		61353,00		61353,00	4908,00	66261,00	
77	77	247-212-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	201	421,00		84621,00		84621,00	6770,00	91391,00	
78	78	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	220,05 210,16	0,22 0,10	6161,00 5884,00	6,00 3,00	271,00	4239,00 832,00	11232,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	247-212-0202 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	300,00		8400,00		8400,00	672,00	9072,00	
80	80	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1122,78 1081,60	11,94 3,95	67367,00 64896,00	716,00 237,00	1754,00	46896,00 9141,00	123404,00	
81	81	247-209-0103 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	60	688,00		41280,00		41280,00	3302,00	44582,00	
82	82	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	1270	129,00		163830,00		163830,00	13106,00	176936,00	
83	83	247-202-0103 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	1177	443,00		521411,00		521411,00	41713,00	563124,00	
			Итого по разделу 4: СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ					4276426,00 949087,00	4028,00 1431,00	3323309,00 0,00	645219,00 393732,00	5315377,00	
			Раздел 5: ЭЛЕКТРООБГРЕВ КРОВЛИ										
84	84	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	120	480,40 433,40	3,48 0,63	57648,00 52008,00	418,00 76,00	5222,00	37500,00 7612,00	102760,00	
85	85	243-403-0305 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией,устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 830 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	120	2065,00		247800,00		247800,00	19824,00	267624,00	
86	86	1308-0303-2002 РСНБ РК 2015	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом масса до 25 кг. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5252,10 1575,00	210,92 79,02	10504,00 3150,00	422,00 158,00	6932,00	2382,00 1031,00	13917,00	
87	87	245-712-0203 РСНБ РК 2015	Терморегулятор DEVIREG, с датчиком	шт.	2	16257,00		32514,00		32514,00	2601,00	35115,00	
88	88	243-907-4403 РСНБ РК 2015	Лента монтажная	м	75	182,00		13650,00		13650,00	1092,00	14742,00	
			Итого по разделу 5: ЭЛЕКТРООБГРЕВ КРОВЛИ					362116,00 55158,00	840,00 234,00	306118,00 0,00	39882,00 32160,00	434158,00	
			Раздел 6: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА										
89	89	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,765	158098,00		120945,00		120945,00	9676,00	130621,00	
90	90	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	750	349,88 334,13	2,63 0,13	262410,00 250598,00	1972,00 97,00	9840,00	180500,00 35433,00	478343,00	
91	91	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	757,5	32,00		24240,00		24240,00	1939,00	26179,00	
92	92	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	750	116,01 94,50	1,81 0,79	87008,00 70875,00	1357,00 592,00	14775,00	51457,00 11077,00	149542,00	
93	93	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	60	10406,00		624360,00		624360,00	49949,00	674309,00	
94	94	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	м	70	730,21 204,75	64,95 21,73	51115,00 14332,00	4546,00 1521,00	32236,00	11415,00 5002,00	67532,00	
95	95	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	490	477,62 236,25	57,70 18,57	234034,00 115762,00	28273,00 9099,00	89998,00	89900,00 25915,00	349849,00	
96	96	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	4707,63 1102,50	180,24 55,31	18831,00 4410,00	721,00 221,00	13700,00	3334,00 1773,00	23938,00	
			Итого по разделу 6: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И МОЛНИЕЗАЩИТА					1422943,00 455977,00	36869,00 11530,00	930094,00 0,00	336606,00 140764,00	1900313,00	
			ИТОГО по акту					21638978,00	130217,00	13347559,00	5253584,00	28976609,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								7319199,00	31820,00	841995,00	2084047,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							841995,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,00			281 346				28 415 960	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,08			306 892				28 722 853	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			574 457				29 297 310	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 763 681	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									29 225 496,87	
			Итого с тендерной скидкой			5%							
			НДС			12 %		3 507 059,62					
			Итого с НДС									32 732 556,50	

Заказчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор
Ахмин С.К.

Подрядчик

ТОО «KS construction group»

Директор
Сарсенкулов К.Б.