Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 20 июня 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**15 787 142**	**1 691 480**		**15 787 142**						**1 691 480**	**15 787 142**
в т.ч. Оборудование											
Инжиниринговые услуги	**212 858**	**22 806**		**212 858**						**22 806**	**212 858**
Авторский надзор											
Всего по стройке	**16 000 000**	**1 714 286**		**16 000 000**						**1 714 286**	**16 000 000**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кыдыров

Инженер :
И.О. заместителя генерального директора
ТОО "Туран Курылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
_____ Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

форма-2

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор подряда № 39 от 26.05.2016 г.

А К Т
приемки выполненных работ

На 20 июня 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			на ЛС 2-1-1. ПОЛИКЛИНИКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1924,209	22,04	20,73	42411	39890	13089	0,01	18
			м3		1,31	5,7	2521	10973	97	0,02	38
2	2	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	108,625	7,91	7,91	859	859	271	0	0
			м3		0	2,57	0	279	97	0,01	1
3	3	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36,208	167,4	0	6061	0	6849	1,18	43
			м3		167,4	0	6061	0	113	0	0
4	4	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	1863,962	89	88,73	165898	165395	44948	0	3
			м3		0,25	24,61	466	45872	97	0,08	158
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				215229		65157		
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС-10)								
5	13	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	26,04	9419,17	66,01	245275	1719	6034	1,35	35
			м3		195,75	24,93	5097	649	105	0,12	3
6	14	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	155,05	11076,49	311,32	1717409	48270	90941	2,82	437
			м3		441	117,61	68377	18235	105	0,57	89
7	15	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКИ С-1(44,47м);С-2(88,94пм);С-3(50,75пм); СЕТКА Д=6(114пм)	1,066	5239,08	327,33	5584	349	2253	11,6	12
			1т		1890	123,75	2014	132	105	0,6	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,6755	67700		45731				
9	17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2044	65000		13287				
10	18	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,1858	58600		10889				
11	19	Е0106-11-10	АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ 1т	0,0199	5239,08	327,33	104	7	42	11,6	0
					1890	123,75	38	2	105	0,6	0
12	20	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0199	52400		1042				
13	21	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов(АФ-1) в виде сваренных каркасов при бетонировании 1т	0,1216	11199,33	5172,7	1361	629	959	30,9	4
					5557,5	1953	676	237	105	9,54	1
14	22	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,0972	59900		5822				
15	23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0244	66000		1608				
16	24	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1342	52400		7030				
17	25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0864	65000		5616				
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (АС-10)				2060759		100229		
			Раздел: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-44)								
18	135	С143017-555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92 шт.	14	10727	0	150178	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
19	136	С143017-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	54	12166	0	656964	0	0	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		0	0	0	0		0	0
20	137	С143017-555	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.10-8т СТ РК 949-92	14	10727	0	150178	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
21	138	С143017-828	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 63.12-8т СТ РК 949-92	56	12166	0	681296	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
22	139	С143017-795	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	2	6212	0	12424	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ, ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-44)				1651040				
		на ЛС 6-1-1. КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
23	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	173,722	22,04	20,73	3829	3601	1182	0,01	2
			м3		1,31	5,7	228	991	97	0,02	3
24	2	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	9,807	7,91	7,91	78	78	24	0	0
			м3		0	2,57	0	25	97	0,01	0
25	3	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,269	167,4	0	547	0	618	1,18	4
			м3		167,4	0	547	0	113	0	0
26	4	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	96,525	89	88,73	8591	8565	2328	0	0
			м3		0,25	24,61	24	2375	97	0,08	8
			Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				13045		4152		
			Раздел: ФУНДАМЕНТ(АС-13)								
27	10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	2,7	9419,17	66,01	25432	178	626	1,35	4
			м3		195,75	24,93	529	67	105	0,12	0
28	11	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	16	10863,34	311,32	173813	4981	9385	2,82	45
			м3		441	117,61	7056	1882	105	0,57	9
29	12	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1	5239,08	327,33	524	33	211	11,6	1
			1т		1890	123,75	189	12	105	0,6	0
30	13	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0859	67700		5815				
			т								
31	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0141	65000		914				
			т								
32	19	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	105,71	66,43	106	66	67	0,15	0
			шт		23,85	23,85	24	24	140	0,11	0
33	20	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,076	25800		1961				
			м3								
34	21	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АС-11)	0,0031	5239,08	327,33	16	1	7	11,6	0
			1т		1890	123,75	6	0	105	0,6	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	22	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	53000		163				
			т								
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ(АС-13)				208743		10296		
			Раздел: СТЕНЫ								
36	54	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	40,13	6605,04	335,84	265060	13477	39102	4,54	182
			м3		699,75	126	28081	5056	118	0,61	24
37	55	Е0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	112,42	38,93	0	-4377	0	-5164	0,22	-25
			м2		38,93	0	-4377	0	118	0	0
38	56	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,29	6563,86	337,41	28159	1447	4032	4,38	19
			м3		670,5	126	2876	541	118	0,62	3
39	57	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,888	911,68	34,37	5368	202	1403	1,21	7
			м2		189	12,87	1113	76	118	0,06	0
40	58	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	394,29	250,96	1577	1004	1226	0,81	3
			шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
41	59	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	105,71	66,43	740	465	467	0,15	1
			шт		23,85	23,85	167	167	140	0,11	1
42	60	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,8	25800		20640				
			м3								
43	61	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-6)	0,0126	8679,65	422,15	110	5	126	56,4	1
			т		8257,5	157,5	104	2	118	0,77	0
44	62	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0126	50900		643				
			т								
			Итого по разделу: СТЕНЫ				317921		41192		
			Раздел: ПОКРЫТИЕ(АС-9)								
45	64	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2#ПВ4-2АтIVT(1шт.);#ПЛ4-2АтIVT(2шт.)	52,98	1170		61987				
			м2								
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЕ(АС-9)				61987				
			ИТОГО:				4528723	291219			797
							122340	87950			342
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				221026				
			Всего накладных расходов:				221026				
			Итого с накладными				4749749				
			- заработная плата				33154				
			- трудоемкость				111				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**284 985**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 034 734**				
			Итого с временными, 3,4 %				**5 205 915**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**5 242 356**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**5 263 180**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**5 315 239**				
			ИТОГО:				**5 315 239**				
			Сметная заработная плата				**243 444**				
			Нормативная трудоемкость				**1 250**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**14 546 607**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**290 932**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**14 837 539**				
			ВСЕГО с к=0,95				**14 095 662**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 691 480**				
			Итого с НДС				**15 787 142**				

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
_____Оспанов А.Т.

подпись А. Оспанова подтверждаю

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____Бердаш А.

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**98 472 690**	**10 550 645**		**26 811 375**						**2 872 647**	**26 811 375**
в т.ч. Оборудование	16 589 499	1 777 446								324 458	3 028 275
Инжиниринговые услуги	**1 330 365**	**142 539**		**362 221**						**38 809**	**362 221**
Авторский надзор	**196 945**	**21 101**		**196 945**						**21 101**	**196 945**
Всего по стройке	**100 000 000**	**10 714 285**		**27 370 541**						**2 932 557**	**27 370 541**

Заказчик
И.О.Заместителя руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Ахметов Е.

Инженер :
Заместитель генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
_____ Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.

АКТ
приемки выполненных работ

НА 25 августа 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС-10)								
1	47	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4**	4,4	9878,03	100,65	43463	443	851	0,97	4
			м3		146,25	38,03	644	167	105	0,19	1
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (АС-10)				43463		851		
2	98	Е0106-18-9	**Раздел: СТЕНЫ**								
			Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,42	16881,39	367,51	7090	154	1033	13,1	6
			м3		2202,75	138,83	925	58	105	0,68	0
3	99	С12041-71 И изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8.02-04-2002, СНиП РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0169	68200		1154				
			т								
4	100	С12041-94 И изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8.02-04-2002, СНиП РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0144	69000		994				
			т								
5	101	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15**	1,6	12488,55	316,01	19982	506	2499	8,25	13
			м3		1368	119,39	2189	191	105	0,58	1
6	102	С12041-72 И изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8.02-04-2002, СНиП РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,102	67700		6905				
			т								
7	103	С12041-94 И изм. и доп.вып.9 СНиП РК 8.02-04-2002, СНиП РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0558	69000		3850				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	104	E0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АНКЕР А-1	0,0469	11199,33	5172,7	525	243	370	30,9	1
			1т		5557,5	1953	261	92	105	9,54	0
9	105	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм АНКЕР А-1	0,0469	53600		2514				
			т								
			Итого по разделу: СТЕНЫ				43014		3902		
			Раздел: КРОВЛЯ (АС-61)								
10	175	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ходовой настил	0,166	6197,72	316,57	1029	53	718	22,5	4
			м3		3487,5	119,25	579	20	120	0,58	0
11	176	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,031	18666		579				
			м3								
12	177	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,135	14475		1954				
			м3								
13	178	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,166	1862,35	14,17	309	2	62	1,88	0
			м3		303,75	5,4	50	1	120	0,03	0
14	179	E0110-13-1	Укладка ходовых досок(АС-62)	87	55	0,9	4785	78	601	0,03	3
			м		5,42	0,34	472	30	120	0	0
15	180	E0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	51	395,34	6,19	20162	316	2761	0,27	14
			м		45,06	0,43	2298	22	119	0	0
16	181	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	51	396		20196				
			м								
17	182	E0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	90	451,28	247,51	40615	22276	8265	0,23	21
			м		38,16	39,02	3434	3511	119	0,13	11
18	183	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	90	163		14670				
			м								
19	184	E0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	40	424,37	351,59	16975	14063	5314	0,34	13
			м		56,37	55,27	2255	2211	119	0,18	7
20	185	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	243		9720				
			м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	186	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	14	271	8,82	3794	123	1276	0,45	6
			м		75,68	0,9	1060	13	119	0	0
22	187	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	14	297		4158				
			м								
23	188	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых)(СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	6	424,37	351,59	2546	2110	797	0,34	2
			м		56,37	55,27	338	332	119	0,18	1
24	189	С11011-3057 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#ПРИМ.	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ	6	369		2214				
			м								
25	190	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА)	730	34,38	0,07	25100	51	14377	0,12	90
			м2		18,56	0,02	13549	15	106	0	0
26	191	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	803	38,09		30586				
			м2								
27	192	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1155,99	81,61	4624	326	4774	6,08	24
			шт		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
28	193	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	0,668	14206		9490				
			м3								
29	194	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,172	11624		1999				
			м3								
30	195	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	0,22	11624		2557				
			м3								
31	196	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,06	573,75	28,11	608	30	171	0,78	1
			м3		123,75	10,58	131	11	120	0,05	0
32	197	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	23,24	839,67	8,2	19514	191	6619	1,48	34
			м2		236,25	3,08	5490	72	119	0,02	0
33	198	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,782	3960		7056				
			м2								
34	199	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	0,9416	1990		1874				
			м2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	200	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	0,9416	440,29	1,74	415	2	50	0,32	0
			м2		49,73	0,63	47	1	105	0	0
36	201	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	4	139,15		557				
			комплект								
37	202	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	5,76	165,65	1,61	954	9	540	0,53	3
			м2		88,65	0,61	511	4	105	0	0
38	203	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18,6	575,05	1,24	10696	23	3402	0,97	18
			м2		153,23	0,47	2850	9	119	0	0
39	204	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	12,84	395,34	6,19	5076	79	695	0,27	3
			м		45,06	0,43	579	5	119	0	0
40	205	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12,84	343		4404				
			м								
41	206	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	13,36	424,37	351,59	5670	4697	1775	0,34	4
			м		56,37	55,27	753	738	119	0,18	2
42	207	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	13,36	243		3246				
			м								
43	208	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	25,6	271	8,82	6937	226	2333	0,45	12
			м		75,68	0,9	1937	23	119	0	0
44	209	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	25,6	297		7603				
			м								
45	210	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц(ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОКЛАДКА)	23,24	34,38	0,07	799	2	458	0,12	3
			м2		18,56	0,02	431	0	106	0	0
46	211	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/(ПРОКЛАДКА ТАК)	25,564	38,09		974				
			м2								
47	212	Е0110-5-1	Устройство стремянки СД-1(1шт)	0,0125	6197,72	316,57	77	4	54	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	44	1	120	0,58	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	213	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,0125	18666		233				
			м3								
49	214	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0125	1862,35	14,17	23	0	5	1,88	0
			м3		303,75	5,4	4	0	120	0,03	0
50	215	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0122	50800		619				
			т								
51	216	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно МНД-2	0,0385	60300		2324				
			т								
52	217	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 крепежные элементы кровли	1,189	148,4	0,07	176	0	135	0,65	1
			м2		108	0,02	128	0	105	0	0
53	218	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	115	13,42	2,49	1543	286	1451	0,06	7
			м		9,68	0,92	1113	106	119	0	1
54	219	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2275	61200		13924				
			т								
55	220	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2042	58800		12009				
			т								
56	221	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	9,93	148,4	0,07	1474	1	1126	0,65	6
			м2		108	0,02	1072	0	105	0	0
57	222	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемСТРЕМЯНКА СМ-1	0,0536	13711,47	5475,87	735	294	318	28,9	2
			т		5040	1552,87	270	83	90	5,46	0
58	223	С12021-96#К=1,01 К ОБЪЕМУ	СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0541	177400		9604				
			т								
59	224	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ СМ-1	1,233	148,4	0,07	183	0	140	0,65	1
			м2		108	0,02	133	0	105	0	0
60	225	Е0110-18-2#ПРИМ	Установка приборов оконных#УСТАНОВКА СКОБ СК-1	4	72,63	1,08	291	4	345	0,45	2
			шт		71,55	0,41	286	2	120	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	226	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная#СК-1	4	308		1232				
			шт								
62	227	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,18	6197,72	316,57	1116	57	779	22,5	4
			м3		3487,5	119,25	628	21	120	0,58	0
63	228	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	0,18	16000		2880				
			м3								
64	229	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,18	1862,35	14,17	335	3	67	1,88	0
			м3		303,75	5,4	55	1	120	0,03	0
65	230	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,94	375,5	30,89	728	60	474	1,23	2
			м2		191,93	11,68	372	23	120	0,06	0
66	231	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,94	12300		23862				
			м2								
67	232	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
			комплект								
68	233	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	4,656	208,02	0,18	969	1	699	0,84	4
			м2		142,88	0,07	665	0	105	0	0
			Итого по разделу: КРОВЛЯ (АС-61)				372703		60581		
			Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ								
69	247	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	3	16700		50100				
			шт								
70	248	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П(21-9)	4	11400		45600				
			шт								
71	253	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,56	5206		8121				
			м2								
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ				103821				
			Раздел: ОКНА(АС-30)								
72	283	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	5,44	498,09	19,17	2710	104	1548	1,38	8
			м2		230,97	6,18	1256	34	120	0,03	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	284	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,44	4884		26569				
			м2								
74	285	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	11,73	472,81	19	5546	223	3152	1,3	15
			м2		217,73	6,18	2554	73	120	0,03	0
75	286	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	11,73	5618		65899				
			м2								
76	287	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	93,24	346,04	18,87	32265	1760	15981	0,82	76
			м2		136,44	6,39	12722	596	120	0,03	3
77	288	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	93,24	5618		523822				
			м2								
78	289	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,36	427,5	19,32	581	26	314	1,11	2
			м2		185,83	6,39	253	9	120	0,03	0
79	290	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,36	5618		7640				
			м2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	291	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	5,17	348,93	18,88	1804	98	1102	1,02	5
			м2		171,01	6,57	884	34	120	0,03	0
81	292	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,12	5618		17528				
			м2								
82	293	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	2,05	5781		11851				
			м2								
83	294	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	114,62	233,57	5,58	26772	640	13228	0,59	67
			м2		94,05	2,12	10780	243	120	0,01	1
84	295	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	68,32	2860		195395				
			м								
85	296	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	8,02	965,99	28,84	7747	231	6764	4,98	40
			м2		927	10,15	7435	81	90	0,04	0
86	297	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,66	12700		33782				
			м2								
87	298	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,36	4472		23970				
			м2								
88	299	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	11,67	965,99	28,84	11273	337	9843	4,98	58
			м2		927	10,15	10818	118	90	0,04	0
89	300	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,66	12700		33782				
			м2								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	301	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,01	4472		40293				
			м2								
91	302	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м(ПД-1 АС-30)	1,448	233,57	5,58	338	8	167	0,59	1
			м2		94,05	2,12	136	3	120	0,01	0
92	303	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	3,62	2860		10353				
			м								
			Итого по разделу: ОКНА(АС-30)				1079922		52099		
			Раздел: ПОЛЫ(АС-25)								
93	353	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20(55) мм КЛ.В7,5	13,195	303,65	13,43	4007	177	936	0,37	5
			м2		52,65	5,04	695	67	123	0,02	0
94	354	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	239,91	188,6	2,68	45246	643	1039	0,02	4
			м2		2,52	1	605	240	123	0	1
95	355	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М150) толщиной 20(40) мм	239,91	258,92	9,95	62117	2387	16507	0,36	85
			м2		52,2	3,74	12523	897	123	0,02	4
96	356	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	239,91	1041,83	15,2	249945	3647	53314	1,07	257
			м2		173,3	7,37	41576	1768	123	0,04	9
			Итого по разделу: ПОЛЫ(АС-25)				361316		71796		
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)								
97	359	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	695,27	57,96	0,35	40296	243	38049	0,3	207
			м2		51,98	0,14	36140	97	105	0	0
98	364	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	220,96	340		75126				
			м2								
99	365	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1926,432	309,82	4,07	596851	7832	276409	0,74	1426
			м2		135,68	0,97	261378	1869	105	0,05	100
100	366	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#под керамическую плитку	565,72	248,91	3,39	140813	1915	69926	0,65	368
			м2		117	0,72	66189	407	105	0,05	29
101	367	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	1257,192	244,17	2,26	306969	2841	134078	0,49	612
			м2		100,71	0,86	126612	1081	105	0	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	373	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	565,72	1036,26	2,1	586233	1188	198273	2	1131
			м2		333	0,79	188385	447	105	0	2
103	375	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,472	618,63	6,33	12046	123	6443	1,79	35
			м2		312,75	2,39	6090	47	105	0,01	0
104	376	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	19,472	244,17	2,26	4754	44	2077	0,49	9
			м2		100,71	0,86	1961	17	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)				1763089		725255		
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
105	382	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ первый слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
106	383	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	34,393	12782,04		439606				
			м3								
107	384	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	343,925	20,6	0,36	7085	124	6455	0,11	39
			м2		18,77	0	6455	0	100	0	0
108	385	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,7566	64100		48501				
			т								
109	386	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	0,2559	8679,65	422,15	2221	108	2541	56,4	14
			т		8257,5	157,5	2113	40	118	0,77	0
110	387	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	5503	36		198108				
			шт								
111	388	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 35ММ второй слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
112	389	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	24,075	12782,04		307724				
			м3								
113	390	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	343,925	254,12	1,96	87398	674	39489	0,61	210
			м2		108,9	0,45	37453	155	105	0,03	9
114	392	С143002-350	Декоративная штукатурка "KiOsA"	2,354	9906,08		23316				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	394	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка откосов фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 16ММ)	59,584	117,55	1,28	7004	76	6338	0,54	32
			м2		101,03	0,28	6020	17	105	0	0
116	395	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	1,192	10864,73		12947				
			м3								
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				1214767		127993		
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)								
117	409	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 ОПОРНАЯ ПОДУШКА, ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	0,96	12488,55	316,01	11989	303	1499	8,25	8
			м3		1368	119,39	1313	115	105	0,58	1
118	410	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0147	68200		1001				
			т								
119	411	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1(6шт.) весом до 20 кг	0,0487	70437,87	304,24	3432	15	501	58	3
			1т		9675	114,75	471	6	105	0,56	0
120	412	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0487	40200		1959				
			т								
121	413	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ФУНДАМЕНТ ПОД КОСОУРЫ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	2,44	9878,03	100,65	24102	246	472	0,97	2
			м3		146,25	38,03	357	93	105	0,19	0
122	414	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1(2шт.) весом до 20 кг	0,0162	70437,87	304,24	1144	5	167	58	1
			1т		9675	114,75	157	2	105	0,56	0
123	423	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	66,778	481,68	6,14	32166	410	14524	1,17	78
			м2		205,2	1,94	13703	130	105	0,04	3
124	424	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	31,84	257		8183				
			м2								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)				83975		17163		
			Раздел: ВЕНТКАМЕРА (2ШТ.) (АС-60)								
125	471	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	33,2	1001,71	372,83	33257	12378	28736	3,72	124
			м3		594	139,5	19721	4631	118	0,68	23
126	472	С143004-1#К=0,92 К ОБЪЕМУ	Плиты теплоизоляционные из ячеистого бетона типа А М-350	30,544	2980		91021				
			м3								
127	473	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,017	8679,65	422,15	147	7	169	56,4	1
			т		8257,5	157,5	140	3	118	0,77	0
128	474	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 ммКАРКАС К5и(АС-84)	0,0139	41200		571				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	475	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 ммКАРКАС К5и(АС-84) т	0,0031	64100		200				
130	476	Е0106-47-3	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 50 м3	3,652	551,06	213,51	2012	780	1722	2,31	8
					335,25	113,86	1224	416	105	0,58	2
131	477	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ(25КГ НА 1М3) кг	830	43		35690				
			Итого по разделу: ВЕНТКАМЕРА (2ШТ.) (АС-60)				162899		30627		
			ЛС 2-1-6 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
132	70	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0255	324951		8286				
133	71	С151601-1274Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0816	200060		16325				
134	72	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1112	141785		15764				
135	73	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0092	93270		856				
136	74	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002#К=1,02 К ОБЪЕМУ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	1,046	53341		55768				
			Итого по разделу: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				96999				
			Раздел: ЛС 2-1-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
137	2	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Напольный паровой автоклав 1320х600х600 3ф, 3,5кВт /ВК-75-01/ (Российская федерация) шт	1	447371,25		447371				
			Отпускная цена		447371		447371				
			Сметная стоимость оборудования				*447371*				
138	27	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Камера для хранения стерильного инструмента -"УФК-2"(Российская федерация)	2	95865,27		191731				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		95865		191731				
			Сметная стоимость оборудования				*191731*				
			Итого по разделу: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				639102				
			Раздел: ЛС 7-3 МАФ								
139	1	У1-39-7	Площадка для мусороконтейнеров типа II(ТП.320-57), строительные работы	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21053	90	90
			площадка		14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
			Итого по разделу: МАФ				150095		21053		
			Раздел: ЛС 6-1-2 КОТЕЛЬНАЯ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
140	1	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	2	5265,48	347,53	10531	695	11249	22,76	46
			1котел		4264,2	129,78	8528	260	128	0,64	1
141	2	ПРАЙС-ЛИСТ"39"	КОТЕЛ СТАЛЬНОЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ НА УГЛЕ ТИП КСВр-0,2	2	190230,88		380462				
			шт								
			Отпускная цена		190231		380462				
			Сметная стоимость оборудования				*380462*				
142	3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
			1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	0
143	4	СПРАЙС-ЛИСТ"40"	НАСОС WILO STRATOS 40/1-8 PN16	2	75434,14		150868				
			шт								
144	5	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
			1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	0
145	6	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
			1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	0
146	7	СПРАЙС-ЛИСТ "REflEX""41"	Мембранный расширительный бак N 200	1	17639,21		17639				
			шт								
147	8	Ц0112-867-2#ПРИМ	Конденсационные горшки стальные и чугунные, диаметр условного прохода 50 мм УСТАНОВКА ПМУ-1	1	702,9	105	703	105	557	3	3
			шт		592	27	592	27	90	0,16	0
148	9	СПРАЙС-ЛИСТ "42"	ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО ПМУ-1	1	1610,54		1611				
			шт								
149	10	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250(245Х4)ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д.245Х4 мм	7	3564,63	70,85	24952	496	3383	1,98	14
			м		351	26,53	2457	186	128	0,13	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	11	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200(219Х6)ГАЗОХОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ Д.219Х6 мм	0,6	2512,62	45,33	1508	27	236	1,66	1
			м		290,25	16,97	174	10	128	0,08	0
151	12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65(76Х3) мм	40	801,76	15,99	32070	640	6251	0,66	26
			м		116,1	5,99	4644	240	128	0,03	1
152	13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50(57Х3) мм	4	623,7	14,12	2495	56	541	0,55	2
			м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	0
153	14	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,3	1
			м		52,2	1,49	261	7	128	0,01	0
154	15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	9	10,99	0	99	0	123	0,05	0
			м		10,69	0	96	0	128	0	0
155	16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,13	0	445	0	547	0,05	2
			м		10,69	0	428	0	128	0	0
156	17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,6	21
			1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
157	18	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190		41520				
			шт								
158	19	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	272		4352				
			шт.								
159	20	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
			1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
160	21	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500		14000				
			шт								
161	22	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	202		1616				
			шт								
162	23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
163	24	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	25	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419		1676				
			шт.								
165	26	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362		724				
			шт								
166	27	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	3	507		1521				
			шт								
167	28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
			1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
168	29	С130903-75 Изм. и доп.вып.19#ПРИМ.	Клапан обратный фланцевый модели 2250(16кч9п2), для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	13407		53628				
			шт.								
169	30	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	419		3352				
			шт.								
170	31	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	0
171	32	С130903-1249 Изм. и доп.вып.19	Клапан предохранительный регулируемый R 1 1/4", типа RAsTEIli ГОСТ 31294-2005(КЛАПАН 17ЧЗБР Д.50 ММ)	2	5666		11332				
			шт.								
172	33	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	202		808				
			шт								
173	34	Е0118-22-2ПРИМ.	Установка манометров с трехходовым краном(МП4-У)	11	859,96	1,62	9460	18	587	0,23	2
			комплект		41,72	0	459	0	128	0	0
174	35	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк(11Б18бр) для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	11	328		3608				
			шт								
175	36	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	7	64,62	0	452	0	498	0,32	2
			комплект		55,62	0	389	0	128	0	0
176	37	С131205-4	Термометры прямые в оправе	7	352		2464				
			шт								
177	43	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	4,95	14800		73254				
			м3								
			Итого по разделу: КОТЕЛЬНАЯ.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				907487				
			ИТОГО:				7020928	94825			5879
							1044014	24226			234
			Всего прямые затраты:				7020928				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				4862525				
			- оборудования				1019564				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				557				
			На общестроительные работы				1094393				
			На металломонтажные работы				16925				
			На сантехнические работы				42185				
			Всего накладных расходов:				1154061				
			Итого с накладными				8174988				
			- заработная плата				173109				
			- трудоемкость				583				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				429326				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8604314				
			Итого с временными, 3,4 %				8862196				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				8917094				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8948465				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9026891				
			ИТОГО:				9026891				
			Сметная заработная плата				1241349				
			Нормативная трудоемкость				6696				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				24 704 569				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				494 091				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25 198 660				
			ВСЕГО с к=0,95				23 938 728				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2 872 647				
			Итого с НДС				26 811 375				

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Құрылыс"
Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»
_____ Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН * Г.ШЫМКЕНТ К. ЖАУАЛКЕРШІПГІ ШЕКТЕУІ СЕРІКТЕСІГІ * АС-СТРОЙ

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.12.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**200 052 406**	**21 434 186**		**3 560 985**						**381 534**	**3 560 985**
в т.ч. Оборудование	68 870 993	7 379 035		**5 143**						551	5 143
Инжиниринговые услуги	**2 702 612**	**289 566**		**48 015**						**5 145**	**48 015**
Авторский надзор	**392 982**	**42 105**		**-**							
Всего по стройке	**203 148 000**	**21 765 857**		**3 609 000**						**386 679**	**3 609 000**

Заказчик
И.О.Заместителя руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Ахметов Е.

Инженер :
Заместитель генерального директора
ТОО "Тұран Құрылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
_____ Оспанов А.Т.

Подрядчик
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "АС-строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.
Доп. Соглашение № 1 от 2.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.
Доп. Соглашение № 2 от 27.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
на 27 декабря 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ЛС 2-1-1. ПОЛИКЛИНИКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	76	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,98	167,6	50,15	332	99	219	0,53	1
			м2		92,03	18,68	182	37	100	0,09	0
2	77	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,1	6190		619				
			м3								
3	78	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	1,98	191,79	26,19	380	52	320	0,91	2
			м2		151,65	9,9	300	20	100	0,05	0
4	79	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0109	72495		789				
			т								
5	87	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1,98	167,6	50,15	332	99	219	0,53	1
			м2		92,03	18,68	182	37	100	0,09	0
6	88	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,1	6190		619				
			м3								
7	89	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	1,98	191,79	26,19	380	52	320	0,91	2
			м2		151,65	9,9	300	20	100	0,05	0
8	90	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0109	72495		789				
			т								
9	309	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	106,477	858,72	4,9	91434	522	7904	0,38	41
			м2		58,5	1,85	6229	197	123	0,01	1
10	349	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	109,8	858,72	4,9	94287	538	8151	0,38	42
			м2		58,5	1,85	6423	203	123	0,01	1
11	350	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	117,486	109,84	0,46	12905	54	1766	0,08	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		12,04	0,18	1415	21	123	0	0
12	351	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов(ПЛИНТУСОВ)	10,98	167,96	1,88	1844	21	911	0,47	5
			м2		78,3	0,72	860	8	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС 2-1-1. ПОЛИКЛИНИКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				204709				
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)								
13	368	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	78,575	274,88	2,1	21599	165	5430	0,39	31
			м2		65,03	0,79	5110	62	105	0	0
14	369	Е0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	78,575	19,22	0,05	-1510	-4	-1583	0,11	-9
			м2		19,17	0,02	-1506	-2	105	0	0
15	403	Е0115-172-4#К=23 К ОБЪЕМУ	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	21,729	148,4	0,07	3225	2	2465	0,65	14
			м2		108	0,02	2347	0	105	0	0
16	408	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,4	582,56	23,26	7806	312	4445	1,57	21
			м2		261	8,71	3497	117	123	0,04	1
17	418	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,008	148,4	0,07	1930	1	1475	0,65	8
			м2		108	0,02	1405	0	105	0	0
18	419	С12069-54	Поручни, тип П-1, размер 26х75 мм	16,4	156		2558				
			м								
19	420	Е0115-176-7#ПРИМ	Покрытие ПОРУЧНЕЙ маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз	1,64	118,4	0	194	0	39	0,12	0
			м2		22,5	0	37	0	105	0	0
20	421	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	20,14	0,23	483	6	432	0,12	3
			шт		19,91	0,09	478	2	90	0	0
21	422	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0077	149300		1156				
			т								
			Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)				37441				
			Раздел: ЛС 2-1-5. ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ								
22	6	С131101-70	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	24	5470		131280				
			компл								
23	7	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	24	1750		42000				
			компл								
			Итого по разделу: ЛС 2-1-5. ПОЛИКЛИНИКА. КАНАЛИЗАЦИЯ				173280				
			Раздел: ЛС 2-1-6. ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
24	57	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	38	46		1748				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	58	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	4	237		948				
			шт								
26	60	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	22	156		3432				
			шт								
27	62	С151704-1#ПРИМ.	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3(EFS45)	12	457		5484				
			шт								
28	75	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
			шт		394	2,3	394	2	95	0,01	0
29	76	СПРАЙС-ЛИСТ "8"	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-1230	1	1731,97		1732				
			шт								
			Отпускная цена		1732		1732				
			Сметная стоимость оборудования				*1732*				
30	77	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	23	88,9	3,1	2045	71	616	0,16	4
			м		27,9	0,3	642	7	95	0	0
			Итого по разделу: ЛС 2-1-6. ПОЛИКЛИНИКА. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				16282				
			Раздел: ЛС 2-1-6А. ПОЛИКЛИНИКА. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
31	20	Е0121-17-6#ПРИМ	Монтаж люстр или подвесных светильников, до 5 ламп накаливания	12	297,9	71,36	3575	856	2668	1,02	12
			шт		159,75	46,09	1917	553	108	0,2	2
32	22	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	70	244,37	65,36	17106	4575	14069	0,95	66
			шт		151,65	34,45	10616	2412	108	0,16	11
33	25	Е0121-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания	21	199,08	6,3	4181	132	1781	0,48	10
			шт		76,05	2,5	1597	52	108	0,01	0
34	27	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	40	377,15	88,98	15086	3559	13345	1,61	64
			шт		258,75	50,17	10350	2007	108	0,22	9
35	29	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	5	135,55	0	678	0	671	0,78	4
			шт		124,2	0	621	0	108	0	0
36	31	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,95	6
			шт		151,65	34,45	910	207	108	0,16	1
37	33	Е0121-17-12#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	6	135,55	0	813	0	805	0,78	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		124,2	0	745	0	108	0	0
38	35	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	26	244,37	65,36	6354	1699	5226	0,95	25
			шт		151,65	34,45	3943	896	108	0,16	4
39	40	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	2	377,15	88,98	754	178	667	1,61	3
			шт		258,75	50,17	518	100	108	0,22	0
40	54	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	6	35,4	0	212	0	191	0,19	1
			шт		29,48	0	177	0	108	0	0
41	56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	99	35,4	0	3505	0	3152	0,19	19
			шт		29,48	0	2919	0	108	0	0
42	58	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	0	183	0	134	0,2	1
			шт		31,05	0	124	0	108	0	0
43	60	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	95	34,7	0	3297	0	3025	0,19	18
			шт		29,48	0	2801	0	108	0	0
			Итого по разделу: ЛС 2-1-6А. ПОЛИКЛИНИКА. НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				57209				
			Раздел: ЛС 7-6 ОГРАЖДЕНИЕ								
44	1	У1-34-39	Ворота металлические типов I, II, строительные работы	3	3771,65	91,91	11315	276	2617	3,6	11
			ворота		600,6	22,56	1802	68	140	0,11	0
45	2	У1-34-40	Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	3	15117,23	24,98	45352	75	6703	14	42
			ворота		2475,25	7,48	7426	22	90	0,03	0
46	3	У1-34-63	Калитки металлические решетчатые, высотой 1,7 м, типа КМ7Б, высотой 2 м, типа КМ8В, монтаж металлоконструкций	1	16511,03	26,85	16511	27	1764	11	11
			калитка		1950,58	9,35	1951	9	90	0,04	0
47	4	У1-34-64	Добавлять на установку дополнительных металлических столбов для навески калиток типа КМ7Б, строительные работы	1	7303,8	0	7304	0	0	0	0
			калитка		0	0	0	0		0	0
48	5	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубинойдо 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 руппы	21,077	402,75	0	8489	0	9592	2,8	59
			м3		402,75	0	8489	0	113	0	0
49	6	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	21,077	11078,29	311,32	233497	6562	12363	2,82	59
			м3		441	117,61	9295	2479	105	0,57	12
50	7	Е0109-17-1	Монтаж металлоконструкций стоек СТ-1	0,2951	4646,85	2285,57	1371	674	583	9,35	3
			т		1579,5	617,13	466	182	90	2,34	1
51	8	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля/труба 40х40х3,0/	0,2951	147100		43406				
			т								
52	9	Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций-ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДЕНИЯ	1,084	12646,01	5522,03	13709	5986	7217	35,9	39
			т		6075	1322,37	6586	1434	90	4,73	5
53	10	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	УГОЛОК 50х3 мм	0,7335	59500		43642				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	11	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 3,0 мм	140,513	187		26276				
			м2								
55	12	Е0115-172-4	Масляная окраска металлоконструкций, 3А 2 РАЗА	39,995	148,4	0,07	5935	3	4536	0,65	26
			м2		108	0,02	4319	1	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС 7-6 ОГРАЖДЕНИЕ				456806				
			ИТОГО:				945730	27004			660
							105867	11153			50
			Всего прямые затраты:				945730				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				811127				
			- оборудования				1732				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				47933				
			На общестроительные работы				61189				
			На металломонтажные работы				16700				
			Всего накладных расходов:				125822				
			Итого с накладными				1071552				
			- заработная плата				18873				
			- трудоемкость				63				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64189				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1135741				
			Итого с временными, 3,4 %				1174297				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				1182505				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1187195				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1198921				
			ИТОГО:				1198921				
			Сметная заработная плата				135893				
			Нормативная трудоемкость				773				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 281 166				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				65 623				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 346 789				
			ВСЕГО с к=0,95				3 179 451				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				381 534				
			Итого с НДС				3 560 985				

Оспанов А.Т.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран Курылыс»

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
_____Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.

Доп. Соглашение № 1 от 2.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ

на 8 декабря 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРЫЛЬЦА КР-1(1шт), ПАНДУС ,КР-2(6шт)(АС-73;80)								
1	48	E0106-3-1	**Устройство КРЫЛЕЦ КР-2 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4** м3	10,74	11262,11	260,48	120955	2798	7936	3,94	42
					614,25	89,46	6597	961	105	0,35	4
2	49	E0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** 1т	0,1375	5239,08	327,33	721	45	291	11,6	2
					1890	123,75	260	17	105	0,6	0
3	50	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм** т	0,1375	41200		5667				
4	51	E0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка** м2	47,5	582,56	23,26	27672	1105	15758	1,57	75
					261	8,71	12398	414	123	0,04	2
5	52	E0111-11-1	**Устройство цементных стяжек ПО ПАНДУСУ толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М100** м2	7	249,54	9,95	1747	70	482	0,36	2
					52,2	3,74	365	26	123	0,02	0
6	53	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен#БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЕЦ** м2	12,794	254,12	1,96	3251	25	1469	0,61	8
					108,9	0,45	1393	6	105	0,03	0
7	54	E0107-60-1	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород(КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС)** м	14,94	434,77	7,69	6495	115	6743	1,74	26
					319,5	2,9	4773	43	140	0,01	0
8	55	С12069-50	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм** м	18,66	120		2239				
9	56	E0107-60-4	**Установка металлических ограждений без поручня** м	24,84	89,04	5,89	2212	146	2574	0,42	10
					71,78	2,23	1783	55	140	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	57	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,4342	177400		77020				
			т								
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА КР-1(1шт), ПАНДУС ,КР-2(6шт)(АС-73;80)				247978				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ(АС-54)								
11	68	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб(КЛАДКА ВЕНТШАХТ АС 54-АС56)	3,567	3411,13	379,78	12166	1355	8740	11,9	42
			м3		1935	141,75	6901	506	118	0,7	2
12	69	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,033	12860,69	229,39	424	8	47	8,14	0
			м3		1280,25	86,65	42	3	105	0,42	0
13	70	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0021	41200		85				
			т								
14	71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0031	67700		211				
			т								
15	72	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(20шт)весом до 4 кг	0,0049	93997,62	304,24	462	1	171	198	1
			1т		33075	114,75	163	1	105	0,56	0
16	73	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0492	40200		1978				
			т								
17	74	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)	1,48	117,55	1,28	174	2	157	0,54	1
			м2		101,03	0,28	150	0	105	0	0
18	75	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,074	10864,73		804				
			м3								
19	80	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	0,022	12860,69	229,39	283	5	32	8,14	0
			м3		1280,25	86,65	28	2	105	0,42	0
20	81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0011	41200		46				
			т								
21	82	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0021	67700		141				
			т								
22	83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1(20шт)весом до 4 кг	0,0033	93997,62	304,24	308	1	114	198	1
			1т		33075	114,75	108	0	105	0,56	0
23	84	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0328	40200		1319				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
24	85	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)								
			м2	1,22	117,55	1,28	143	2	130	0,54	1
25	86	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"		101,03	0,28	123	0	105	0	0
			м3	0,061	10864,73		663				
26	91	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)								
			м2	1,4	117,55	1,28	165	2	149	0,54	1
27	92	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"		101,03	0,28	141	0	105	0	0
			м3	0,07	10864,73		761				
28	93	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ)								
			м2	1,6	117,55	1,28	188	2	170	0,54	1
29	94	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"		101,03	0,28	162	0	105	0	0
			м3	0,08	10864,73		869				
30	95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			т	0,0992	175710,1	1826,1	17423	181	1220	42,7	4
31	96	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ТОЛЩ.0,5ММ		8100	690,75	803	68	140	3,37	0
			м2	7,987	482,74	1,24	3856	10	1461	0,97	8
32	97	Е0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2		153,23	0,47	1224	4	119	0	0
			м2	2,281	88,51	0,07	202	0	144	0,37	1
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ(АС-54)		60,3	0,02	138	0	105	0	0
			Раздел: РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Р-1(28шт.)(АС-55)				42672				
33	234	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из ПОЛосовой и тонколистовой стали								
			т	0,1168	9850,48	1162,95	1151	136	785	46,6	5
34	235	С12021-87#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб		7357,5	108	859	13	90	0,53	0
			т	0,1029	180100		18539				
35	236	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм								
			м2	5,6	257		1439				
36	237	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			м2	5,6	148,4	0,07	831	0	635	0,65	4
37	238	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		108	0,02	605	0	105	0	0
			т	0,0004	8679,65	422,15	3	0	4	56,4	0
					8257,5	157,5	3	0	118	0,77	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	239	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 ЕРШИ	0,0004	55620		21				
			т								
39	240	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из ПОЛосовой и тонколистовой стали	0,0242	9850,48	1162,95	238	28	162	46,6	1
			т		7357,5	108	178	3	90	0,53	0
40	241	С12021-87#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,0244	180100		4397				
			т								
41	242	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,6258	148,4	0,07	93	0	71	0,65	0
			м2		108	0,02	68	0	105	0	0
42	243	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениемСТРЕМЯНКА СМ-1	0,0345	13711,47	5475,87	473	189	205	28,9	1
			т		5040	1552,87	174	54	90	5,46	0
43	244	С12021-96#К=1,01 К ОБЪЕМУ	СТРЕМЯНКА СМ-1	0,0348	177400		6178				
			т								
44	245	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 СТРЕМЯНКИ СМ-1	0,793	148,4	0,07	118	0	90	0,65	1
			м2		108	0,02	86	0	105	0	0
			Итого по разделу: РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Р-1(28шт.)(АС-55)				33480				
			Раздел: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ								
45	246	Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	15,76	367,11	19,34	5786	305	2760	0,83	13
			м2		139,39	6,57	2197	104	120	0,03	1
46	249	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
			комплект								
47	250	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960		7840				
			комплект								
48	251	Е0115-208-1	Остекление стальных переплетов стеновых стеклом оконным дверь "1"	3,18	1225,73	2,56	3898	8	229	0,44	1
			м2		67,73	0,97	215	3	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	252	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,56	472,81	19	738	30	419	1,3	2
			м2		217,73	6,18	340	10	120	0,03	0
50	254	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,84	400,18	102,53	11941	3059	6708	0,9	27
			м2		151,65	35,67	4525	1064	120	0,14	4
51	255	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	118,86	636,69	31,85	75677	3786	28931	1,15	137
			м2		190,8	12,04	22678	1431	120	0,06	7
52	256	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,78	3900		61542				
			м2								
53	257	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	5,88	766,66	3,04	4508	18	836	0,84	5
			м2		134,33	1,15	790	7	105	0,01	0
54	258	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	121,38	4010		486734				
			м2								
55	259	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	16,94	3760		63694				
			м2								
56	260	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000				
			комплект								
57	261	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	70	1380		96600				
			комплект								
58	262	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,0281	14806,01	1133,15	416	32	336	82,1	2
			т		12892,5	398,25	362	11	90	1,95	0
59	263	С12021-41#К=1,01	Конструкции стальные из одного профиля	0,0284	147100		4177				
			т								
60	264	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом	2,2	55,95	2,99	123	7	99	0,3	1
			м2		48,83	0,97	107	2	90	0	0
61	265	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0345	154200		5326				
			т								
62	266	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	4	23,81	0	95	0	101	0,15	1
			шт		23,33	0	93	0	108	0	0
63	267	С11011-819	Петля накладная	2	40		80				
			шт								
64	268	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
65	269	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,016	22951,16	316,57	367	5	69	22,5	0
			м3		3487,5	119,25	56	2	120	0,58	0
66	270	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	2,1	137,13	4,64	288	10	151	0,36	1
			м2		58,05	1,76	122	4	120	0,01	0
67	271	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 25 мм, сорта II	0,042	16165		679				
			м3								
68	272	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	1	77,9	0	78	0	83	0,39	0
			шт		76,46	0	76	0	108	0	0
69	273	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583				
			шт								
70	274	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
			м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	0
71	275	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля(МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОРОБКА)	0,0323	147100		4744				
			т								
72	276	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(установка ершей)	0,0011	8679,65	422,15	9	0	10	56,4	0
			т		8257,5	157,5	9	0	118	0,77	0
73	277	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0011	53000		56				
			т								
74	278	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2,1	20,48	0,91	43	2	13	0,03	0
			м2		4,68	0,34	10	1	120	0	0
75	279	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	2,1	56,07	1,17	118	2	128	0,35	1
			м2		54,9	0,45	115	1	110	0	0
76	280	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	0,105	6190		650				
			м3								
77	281	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	2,1	208,02	0,18	437	0	315	0,84	2
			м2		142,88	0,07	300	0	105	0	0
78	282	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1	65,24	1,84	137	4	42	0,11	0
			м2		18,45	0,7	39	1	105	0	0
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ# ДВЕРИ				856614				
			Раздел: ПОЛЫ(АС-25)								
79	317	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	282,24	1041,83	15,2	294046	4290	62721	1,07	302
			м2		173,3	7,37	48912	2080	123	0,04	10
80	318	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	296,352	29,33	0,22	8691	65	6776	0,1	31

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		18,5	0,09	5483	27	123	0	0
81	319	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	28,224	173,1	1,88	4886	53	2342	0,47	13
			м2		78,3	0,72	2210	20	105	0	0
82	325	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,28	365,09	18,42	1197	60	375	0,42	1
			м2		85,95	6,91	282	23	123	0,03	0
83	326	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,28	256,83	9,05	842	30	219	0,25	1
			м2		50,85	3,4	167	11	123	0,02	0
84	327	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М200) толщиной 20 мм	3,28	271,16	9,95	889	33	226	0,36	1
			м2		52,2	3,74	171	12	123	0,02	0
85	328	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,28	1041,83	15,2	3417	50	729	1,07	4
			м2		173,3	7,37	568	24	123	0,04	0
86	329	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	3,444	29,33	0,22	101	1	79	0,1	0
			м		18,5	0,09	64	0	123	0	0
87	330	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,328	173,1	1,88	57	1	27	0,47	0
			м2		78,3	0,72	26	0	105	0	0
88	334	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,521	30,29	0,22	197	1	149	0,1	1
			м		18,5	0,09	121	1	123	0	0
89	335	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	0,621	173,1	1,88	107	1	52	0,47	0
			м2		78,3	0,72	49	0	105	0	0
90	338	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	69	964,64	11,72	66560	809	14943	1,06	73
			м2		171,68	4,39	11846	303	123	0,02	1
91	339	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	72,45	30,29	0,22	2194	16	1657	0,1	8
			м		18,5	0,09	1340	7	123	0	0
92	340	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	6,9	173,1	1,88	1194	13	572	0,47	3
			м2		78,3	0,72	540	5	105	0	0
93	341	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20(55) мм КЛ.В7,5	2,839	303,65	13,43	862	38	201	0,37	1
			м2		52,65	5,04	149	14	123	0,02	0
94	342	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	51,61	188,6	2,68	9733	138	223	0,02	1
			м2		2,52	1	130	52	123	0	0
95	343	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,61	258,92	9,95	13363	514	3551	0,36	18
			м2		52,2	3,74	2694	193	123	0,02	1
96	344	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	40,213	1118,93	3,19	44995	128	5777	0,53	21
			м2		115,81	0,99	4657	40	123	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	347	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20(55) мм КЛ.В7,5	7,549	303,65	13,43	2292	101	536	0,37	3
			м2		52,65	5,04	397	38	123	0,02	0
98	348	Е0111-11-4 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	137,25	188,6	2,68	25885	368	594	0,02	2
			м2		2,52	1	346	137	123	0	1
99	349	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек(М150) толщиной 20 мм	137,25	258,92	9,95	35537	1366	9444	0,36	49
			м2		52,2	3,74	7164	513	123	0,02	2
100	357	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	251,905	29,33	0,22	7388	55	5760	0,1	26
			м		18,5	0,09	4660	23	123	0	0
101	358	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен(ПЛИНТУСОВ) колером масляным разбеленным по штукатурке	23,991	173,1	1,88	4153	45	1991	0,47	11
			м2		78,3	0,72	1878	17	105	0	0
			Итого по разделу: ПОЛЫ(АС-25)				528589				
			Раздел: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)								
102	360	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	6,21	17,43	0,12	108	1	90	0,09	1
			м2		13,73	0,05	85	0	105	0	0
103	361	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	565,85	325,41	2,33	184133	1318	48785	0,49	277
			м2		81,23	0,88	45964	498	105	0	2
104	362	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	123,21	202,79	2,95	24986	363	12426	0,57	70
			м2		94,95	1,1	11699	136	105	0,01	1
105	363	Е0115-37-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	220,96	2704,13	22,42	597504	4953	397836	10,23	2260
			м2		1709,15	5,6	377654	1237	105	0,03	7
106	365	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	481,608	309,82	4,07	149213	1958	69102	0,74	356
			м2		135,68	0,97	65345	467	105	0,05	25
107	366	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен#под керамическую плитку	141,43	248,91	3,39	35203	479	17482	0,65	92
			м2		117	0,72	16547	102	105	0,05	7
108	367	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	314,298	244,17	2,26	76742	710	33519	0,49	153
			м2		100,71	0,86	31653	270	105	0	1
109	368	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ПО ШПАТЛЕВКЕ "АЛИНЕКС"	1492,915	274,88	2,1	410373	3135	103177	0,39	582
			м2		65,03	0,79	97084	1179	105	0	6
110	369	Е0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1492,915	19,22	0,05	-28694	-75	-30082	0,11	-163
			м2		19,17	0,02	-28619	-30	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	370	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску(ВЕНТКАМЕРА)	63	197,34	1,19	12432	75	1504	0,14	9
			м2		22,28	0,45	1404	28	105	0	0
112	371	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	869,3	173,1	1,88	150476	1634	72127	0,47	407
			м2		78,3	0,72	68066	626	105	0	3
113	372	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	30,25	88,67	1,42	2682	43	982	0,19	6
			м2		30,38	0,54	919	16	105	0	0
114	373	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	141,43	1036,26	2,1	146558	297	49568	2	283
			м2		333	0,79	47096	112	105	0	1
115	374	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами(НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК И МАРШЕЙ)	63	325,41	2,33	20501	147	5432	0,49	31
			м2		81,23	0,88	5117	55	105	0	0
116	375	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,868	618,63	6,33	3011	31	1611	1,79	9
			м2		312,75	2,39	1522	12	105	0,01	0
117	376	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм#ШПАТЛЕВКА "АЛИНЕКС"	4,868	244,17	2,26	1189	11	519	0,49	2
			м2		100,71	0,86	490	4	105	0	0
118	377	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен(ОТКОСОВ) поливинилацетатными водоэмульсионными составами	24,34	274,88	2,1	6691	51	1682	0,39	9
			м2		65,03	0,79	1583	19	105	0	0
119	378	Е0115-169-5	ИСКЛЮЧИТЬ Третью шпаклевку стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	24,34	19,22	0,05	-468	-1	-490	0,11	-3
			м2		19,17	0,02	-467	0	105	0	0
			Итого по разделу: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-23;24)				1792641				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
120	379	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	45,58	661,79	2,74	30164	125	19633	2	91
			м2		409,5	0,72	18665	33	105	0,03	1
121	380	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	45,58	40		1823				
			м2								
122	381	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	4,102	786		3224				
			кг								
123	382	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 50ММ первый слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
124	384	Е0126-38-4#Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	343,925	20,6	0,36	7085	124	6455	0,11	39
			м2		18,77	0	6455	0	100	0	0
125	386	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЕТКИ)	0,2559	8679,65	422,15	2221	108	2541	56,4	14
			т		8257,5	157,5	2113	40	118	0,77	0
126	388	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 35ММ второй слой)	343,925	117,55	1,28	40428	440	36585	0,54	184
			м2		101,03	0,28	34747	96	105	0	1
127	390	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	343,925	254,12	1,96	87398	674	39489	0,61	210
			м2		108,9	0,45	37453	155	105	0,03	9
128	391	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм	687,85	112,25	1,09	77209	747	69451	0,51	350
			м2		95,92	0,24	65979	165	105	0	1
129	392	С143002-350	Декоративная штукатурка "KiOsA"	3,116	9906,08		30869				
			т								
130	393	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	687,85	73,83	1,65	50784	1135	7851	0,06	43
			м2		10,24	0,63	7044	433	105	0	2
131	394	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка откосов фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм(ТОЛЩИНОЙ 16ММ)	14,896	117,55	1,28	1751	19	1585	0,54	8
			м2		101,03	0,28	1505	4	105	0	0
132	395	С143002-54	Сухая строительная смесь "SKAvEr"	0,2979	10864,73		3237				
			м3								
133	396	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм толщиной 5мм	74,48	112,25	1,09	8360	81	7520	0,51	38
			м2		95,92	0,24	7144	18	105	0	0
134	397	С143002-350	Декоративная штукатурка "KiOsA"	0,5735	9906,08		5681				
			т								
135	398	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	74,48	73,83	1,65	5499	123	850	0,06	5
			м2		10,24	0,63	763	47	105	0	0
136	399	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	73,16	435,9	2,02	31890	148	4963	0,39	29
			м		64,13	0,48	4692	35	105	0	0
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				428053				
			Раздел: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	415	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0162	40200		653				
			т								
138	416	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	12,62	89,04	5,89	1124	74	1308	0,42	5
			м		71,78	2,23	906	28	140	0,01	0
139	417	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,3372	177400		59812				
			т								
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦА Л-1(2шт.)(АС-53)				61589				
			Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №1 (АС-73-74)								
140	425	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 С УЧЕТОМ ОБЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ	0,512	11283,05	98,32	5777	50	394	4,41	2
			м3		695,25	37,15	356	19	105	0,18	0
141	426	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0347	143778,76	587,63	4992	20	730	118	4
			1т		19800	222,75	687	8	105	1,08	0
142	427	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,3036	4658,59	2861,37	1414	869	461	5,88	2
			т		1067,22	620,1	324	188	90	1,98	1
143	428	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3036	542,84	144,52	165	44	80	1,34	0
			т		292,5	0	89	0	90	0	0
144	429	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1138	172800		19673				
			т								
145	430	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1927	154200		29722				
			т								
146	431	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1) массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0424	7285,83	3593,45	309	152	128	14,3	1
			т		2385	971,06	101	41	90	3,51	0
147	432	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,1342	5030,5	2020,02	675	271	335	14,1	2
			т		2272,5	502,43	305	67	90	1,79	0
148	433	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1283	13864,97	4022,39	1779	516	1174	56,5	7
			т		9090	1071,86	1167	138	90	3,81	0
149		Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3049	2452,13	545,76	748	166	338	5,25	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	434		т		1230,75	0	375	0	90	0	0
150		С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,308	114900		35387				
	435		т								
151		Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,995	148,4	0,07	2077	1	1587	0,65	9
	436		м2		108	0,02	1511	0	105	0	0
152		Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,07	575,05	1,24	1765	4	562	0,97	3
	437		м2		153,23	0,47	470	1	119	0	0
153		Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	10,4	424,37	351,59	4413	3657	1382	0,34	4
	438		м		56,37	55,27	586	575	119	0,18	2
154		С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	10,4	243		2527				
	439		м								
155	440	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	2,64	395,34	6,19	1044	16	143	0,27	1
			м		45,06	0,43	119	1	119	0	0
156	441	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	2,64	343		906				
			м								
157	442	Е0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов#ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА	0,54	431,94	178,08	233	96	82	0,75	0
			м2		128,25	39,95	69	22	90	0,14	0
158	443	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	0,54	368		199				
			м2								
159	444	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	11,77	145,29	0,76	1710	9	1854	0,86	10
			м2		142,88	0,29	1682	3	110	0	0
160	445	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	11,77	368		4331				
			м2								
			Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №1 (АС-73-74)				119846				
			Раздел: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №2 (АС-80-81)								
161	446	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4 С УЧЕТОМ ОБЕТОНИРОВАНИЯ КОЛОННЫ	3,072	11283,05	98,32	34662	302	2362	4,41	14
			м3		695,25	37,15	2136	114	105	0,18	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	447	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,2083	143778,76	587,63	29952	122	4380	118	25
			1т		19800	222,75	4125	46	105	1,08	0
163	448	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,821	4658,59	2861,37	8485	5212	2766	5,88	11
			т		1067,22	620,1	1944	1129	90	1,98	4
164	449	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,821	542,84	144,52	989	263	479	1,34	2
			т		292,5	0	533	0	90	0	0
165	450	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,6831	172800		118037				
			т								
166	451	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,156	154200		178331				
			т								
167	452	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок(БАЛКА Б-1) массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,2542	7285,83	3593,45	1852	913	768	14,3	4
			т		2385	971,06	606	247	90	3,51	1
168	453	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,527	5030,5	2020,02	2651	1065	1316	14,1	7
			т		2272,5	502,43	1198	265	90	1,79	1
169	454	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,5627	13864,97	4022,39	7802	2264	5147	56,5	32
			т		9090	1071,86	5115	603	90	3,81	2
170	455	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,344	2452,13	545,76	3296	733	1489	5,25	7
			т		1230,75	0	1654	0	90	0	0
171	456	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,357	114900		155963				
			т								
172	457	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	72,802	148,4	0,07	10804	5	8257	0,65	47
			м2		108	0,02	7863	1	105	0	0
173	458	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ФАРТУК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	12,9	575,05	1,24	7418	16	2359	0,97	13
			м2		153,23	0,47	1977	6	119	0	0
174	459	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа	53,16	424,37	351,59	22559	18690	7062	0,34	18
			м		56,37	55,27	2997	2938	119	0,18	9
175	460	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	53,16	243		12918				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м								
176	461	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	15,84	395,34	6,19	6262	98	857	0,27	4
			м		45,06	0,43	714	7	119	0	0
177	462	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	15,84	343		5433				
			м								
178	463	Е0109-15-2	Монтаж стен склада карбамида из профилированных алюминиевых листов#ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА	2,22	431,94	178,08	959	395	336	0,75	2
			м2		128,25	39,95	285	89	90	0,14	0
179	464	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	4,2	368		1546				
			м2								
180	465	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	38,04	145,29	0,76	5527	29	5991	0,86	33
			м2		142,88	0,29	5435	11	110	0	0
181	466	С11011-3596 Изм. и доп. вып.17#прим.	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	38,04	368		13999				
			м2								
182	467	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,355	16367,84	681,42	5810	242	4729	95	34
			т		14670	132,75	5207	47	90	0,65	0
183	468	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,355	49326,74	16388,64	17509	5817	10369	161	57
			т		28980	3478,9	10287	1235	90	13,02	5
184	469	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,355	63662		22597				
			т								
185	470	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0003	149300		38				
			т								
186	478	Е0134-57-4	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	28,66	117,3	2,32	3362	66	3653	0,73	21
			м2		114,98	0,88	3295	25	110	0	0
187	479	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	2,866	6730		19288				
			м3								
188	480	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	28,66	145,29	0,76	4164	22	4514	0,86	25
			м2		142,88	0,29	4095	8	110	0	0
189	481	С11011-3572 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм ГОСТ 24045-2010	28,66	382		10948				
			м2								
190	482	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	28,66	72,38	0,07	2075	2	564	0,12	4
			м2		18,56	0,02	532	1	106	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	483	С11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм(ОБЪЕМНЫЙ ВЕС ПОЛИЭТИЛЕНА 950КГ/М3)	0,0109	184000		2004				
			т								
192	484	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(ПЕРЕМЫЧКИ)	0,1183	13010,1	1826,1	1539	216	1456	42,7	5
			т		8100	690,75	958	82	140	3,37	0
193	485	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,1183	49326,74	16388,64	5836	1939	3456	161	19
			т		28980	3478,9	3429	412	90	13,02	2
194	486	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	0,1183	63662		7532				
			т								
			Итого по разделу: НАВЕС ГЛАВНОГО ВХОДА №2 (АС-80-81)				732146				
			Раздел: РАЗНОЕ								
195	487	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1756	175710,1	1826,1	30846	321	2161	42,7	7
			т		8100	690,75	1422	121	140	3,37	1
196	488	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1756	40200		7057				
			т								
197	489	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,311	22197,72	316,57	29101	415	5674	22,5	29
			м3		3487,5	119,25	4572	156	120	0,58	1
198	490	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,311	573,75	28,11	752	37	211	0,78	1
			м3		123,75	10,58	162	14	120	0,05	0
199	491	Е0110-7-3	Обшивкакаркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16(10) мм	100,2	129,31	4,32	12956	433	14806	0,75	75
			м2		121,5	1,64	12174	164	120	0,01	1
200	492	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002#к=1,025 к объему	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	102,705	169		17357				
			м2								
201	493	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	200,4	165,65	1,61	33195	323	18782	0,53	107
			м2		88,65	0,61	17765	122	105	0	1
			Итого по разделу: РАЗНОЕ				131265				
			Раздел: ЛС 2-1-2 ПОЛИКЛИНИКА. ОТОПЛЕНИЕ								
202	1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	270	264,48	3,96	71410	1069	18555	0,3	80
			м		52,2	1,49	14094	402	128	0,01	2
203	2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	80	343,48	3,96	27478	317	5498	0,3	24
			м		52,2	1,49	4176	119	128	0,01	1
204	3	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	28	422,48	3,96	11829	111	1924	0,3	8
			м		52,2	1,49	1462	42	128	0,01	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	63	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,3	134		40				
			м3								
64	64	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3#П5д-8 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,12	27200		3264				
			м3								
65	65	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,12	250		-30				
			м3								
66	66	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,12	134		-16				
			м3								
67	67	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм(из бетона кл.В10 на ССПЦ W4)	0,9	10651,64	1343,81	9586	1209	3076	16,06	14
			м3		2792,25	463,29	2513	417	105	1,77	2
68	68	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,13	1986,57	564,43	258	73	139	3,33	0
			м3		567	195,49	74	25	140	0,75	0
69	69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,13	94		12				
			м3								
70	70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,13	266		35				
			м3								
71	71	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 (ОП-1;ОП-2)	0,13	23800		3094				
			м3								
72	72	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 НА ССПЦ W4	0,33	11430,45	1588,34	3772	524	946	13,2	4
			м3		2187	542,77	722	179	105	2	1
73	73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0095	41200		389				
			т								
74	74	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 на ССПЦ W4	0,17	9634	229,39	1638	39	244	8,14	1
			м3		1280,25	86,65	218	15	105	0,42	0
75	75	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0201	67700		1363				
			т								
76	76	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	48,64	323,65	18,42	15742	896	5556	0,42	20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		85,95	6,91	4181	336	123	0,03	2
77	77	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	48,64	215,39	9,05	10476	440	3246	0,25	12
			м2		50,85	3,4	2473	165	123	0,02	1
78	78	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), горизонтальных	6,24	44,55	0,14	278	1	234	0,16	1
			м		26,78	0,05	167	0	140	0	0
79	79	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой(Битумом изоляционным), вертикальных	4,8	52,56	0,18	252	1	218	0,19	1
			м		32,4	0,07	156	0	140	0	0
80	80	Е0113-37-1#г.ч. п-3.5#К=1,25, К=1,1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1(2) слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	7,92	490,32	5,38	3883	43	1680	1,18	9
			м2		233,44	2,25	1849	18	90	0,01	0
81	81	Е0113-37-2#г.ч. п-3.5#К=1,25, К=1,1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	7,92	242,36	1,57	1919	12	662	0,5	4
			м2		92,81	0	735	0	90	0	0
82	82	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича#УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ 0,5х0,52(Н)	1,04	564,89	13,68	587	14	183	0,93	1
			м2		147,15	1,87	153	2	118	0,01	0
83	83	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки(БЕТОН КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4 ПО ПЕРЕКРЫТИЮ)	0,0507	6872,75	283,24	348	14	44	4,15	0
			м3		722,25	106,99	37	5	105	0,52	0
84	84	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,45	5417,71	66,01	2438	30	104	1,35	1
			м3		195,75	24,93	88	11	105	0,12	0
85	85	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25(20) мм	4,5	352,51	25,04	1586	113	175	0,14	1
			м2		22,25	9,38	100	42	123	0,05	0
86	86	Е0111-19-4	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	4,5	65,14	3,11	-293	-14	-23	0,02	0
			м2		2,97	1,17	-13	-5	123	0,01	0
87	87	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,75	28561,96	2104,76	21421	1579	2911	13,9	10
			м3		2362,5	623,48	1772	468	130	2,48	2
88	88	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,75	266		200				
			м3								
89	89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона заприменение сульфатостойкого цемента	0,75	94		71				
			м3								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	90	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=0,83 К ЦЕНЕ	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5(КЦО-1)	1	896,4		896				
			шт								
91	91	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,25 К ЦЕНЕ	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм(КП-7-3)	0,29	4862,5		1410				
			м								
92	92	С143018-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	1	2341	0	2341	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
93	93	С143018-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	1	3502	0	3502	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
94	94	С143018-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	1	2677	0	2677	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
95	95	С143018-344	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	1806	0	1806	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
96	96	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
			комплект								
97	97	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	15,89	904,88	161,51	14379	2566	4806	1,69	27
			м3		227,03	61,02	3608	970	105	0,3	5
98	98	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной НА ТОЛЩИНУ 400ММ	3,18	2205,82	274,19	7015	872	4120	6,93	22
			м3		994,5	103,5	3163	329	118	0,5	2
99	99	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных(ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1,5М)	0,1	6214,7	0	621	0	70	3,66	0
			м3		567	0	57	0	123	0	0
			Итого по разделу: ЛС 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ				512177				
			ИТОГО:				512173	22036			351
							60388	7730			34
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				76523				
			На металломонтажные работы				288				
			Всего накладных расходов:				76811				
			Итого с накладными				588984				
			- заработная плата				11522				
			- трудоемкость				38				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				35339				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**624323**				
			Итого с временными, 3,4 %				**645550**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**650069**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**652651**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**659107**				
			ИТОГО:				**659107**				
			Сметная заработная плата				**79640**				
			Нормативная трудоемкость				**423**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1803827**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**36077**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1839904**				
			ВСЕГО с к=0,95				**1 747 909**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**209 749**				
			Итого с НДС				**1 957 658**				

Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Курылыс»

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
Бердаш А.

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Туран Курылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 14 июля 2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**50 321 514**	**5 391 591**		**34 534 372**						**3 700 111**	**34 534 372**
в т.ч. Оборудование	13 561 224	1 452 988		**13 561 224**						1 452 988	13 561 224
Инжиниринговые услуги	**678 486**	**72 695**		**465 628**						**49 889**	**465 628**
Авторский надзор											
Всего по стройке	**51 000 000**	**5 464 286**		**35 000 000**						**3 750 000**	**35 000 000**

Заказчик
Заместитель руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____ Е.Кыдыров

Инженер :
Заместитель генерального директора
ТОО "Туран Курылыс"
_____ Тажиев А.

Инженер-эксперт
_____ Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____ Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"

Подрядчик ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ

На 14 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	Е0101-12-13#т.ч. п-1.7#п-3.33#К=1,25	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 1 группы(подсыпка под полы и внутренние пазухи фундаментов)**	1363,305	27,55	25,91	37560	35328	11592	0,01	16		
			м3		1,64	7,13	2232	9718	97	0,02	34		
2	6	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	17,312	5,55	5,55	96	96	30	0	0		
			м3		0	1,8	0	31	97	0,01	0		
3	7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1380,617	21,55	4,52	29747	6235	22807	0,11	149		
			м3		17,03	0	23512	0	97	0	0		
4	8	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)**	982,565	32,53	30,98	31964	30437	10045	0,01	10		
			м3		1,53	9,01	1503	8852	97	0,03	30		
5	9	Е010334-А10#К=0,9 К ЦЕНЕ	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км**	1719,489	22,14	22,14	38069	38069	7614	0	0		
			т		0	4,43	0	7614	100	0,09	160		
6	10	Е0101-12-13	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	77,432	22,04	20,73	1707	1605	527	0,01	1		
			м3		1,31	5,7	101	442	97	0,02	2		
7	11	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	77,432	6,48	6,48	502	502	158	0	0		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		0	2,1	0	163	97	0,01	1
8	12	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	77,432	21,55	4,52	1668	350	1279	0,11	8
			м3		17,03	0	1319	0	97	0	0
9	26	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных#ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5 НА ССПЦ W4	28,46	10407,98	0	296211	0	19848	3,66	104
			м3		567	0	16137	0	123	0	0
10	27	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок СЕТКА С-4(189,73пм)	0,5331	5239,08	327,33	2793	175	1127	11,6	6
			1т		1890	123,75	1008	66	105	0,6	0
11	28	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4686	67700		31726				
			т								
12	29	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0645	65000		4193				
			т								
13	38	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	689,15	245,44	3,82	169145	2633	31544	0,21	146
			м2		37,35	1,44	25740	992	118	0,01	5
14	59	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	103,572	722,66	11,21	74848	1161	4364	0,2	21
			м2		31,5	4,21	3263	436	118	0,02	2
15	60	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	117,875	6605,04	335,84	778569	39587	114856	4,54	535
			м3		699,75	126	82483	14852	118	0,61	72
16	61	E0108-11-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ Расшивки швов кладки из кирпича	310,197	38,93	0	-12076	0	-14250	0,22	-68
			м2		38,93	0	-12076	0	118	0	0
17	62	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50	54,6	6563,86	337,41	358387	18423	51317	4,38	239
			м3		670,5	126	36609	6880	118	0,62	34
18	63	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006#т.ч. п-3.1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	525,98	892,41	34,37	469391	18078	125292	1,21	636
			м2		189	12,87	99410	6769	118	0,06	33
19	106	E0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	9,523	16881,39	367,51	160761	3500	23414	13,1	125
			м3		2202,75	138,83	20977	1322	105	0,68	6
20	107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2847	61200		17421				
			т								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	108	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0533	58700		3128				
			т								
22	109	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,042	61300		2575				
			т								
23	110	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2898	65900		19098				
			т								
24	111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,133	67700		9003				
			т								
25	112	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,311	69000		21457				
			т								
26	113	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,455	14359,43	990,15	20893	1441	3084	10,4	15
			м3		1644,75	374,04	2393	544	105	1,83	3
27	114	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,8	17063,02	407,3	30713	733	4798	14,4	26
			м3		2385	153,86	4293	277	105	0,75	1
28	115	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1314	66000		8672				
			т								
29	116	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0163	64700		1056				
			т								
30	117	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0262	65900		1723				
			т								
31	118	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0877	58700		5150				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
32	119	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2736	56200		15374				
			т								
33	120	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,0034	60300		205				
			т								
34	133	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	69	1469,25	373,54	101378	25774	58039	2,66	184
			шт		465,75	135,07	32137	9320	140	0,61	42
			Итого по разделу: ЛС 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2733108		477485		
			Раздел: ЛС-2-1-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
35	45	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Гемоглобинометр фотометический,протативный.Для измерения общего гемоглобина в крови гемиглобиницианидным методом 178x128x43 "Мини Нем-540"	1	95865,27		95865				
			шт								
			Отпускная цена		95865		95865				
			Сметная стоимость оборудования				*95865*				
36	100	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Отсасыватель медицинский в комплекте для перевязочной "ОМ-КПМ100"	2	79887,72		159775				
			шт								
			Отпускная цена		79888		159775				
			Сметная стоимость оборудования				*159775*				
37	102	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Дефибрилятор "КМР DFM-700"	2	894742,49		1789485				
			шт								
			Отпускная цена		894742		1789485				
			Сметная стоимость оборудования				*1789485*				
38	104	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Ингалятор кислородный "КМР-AVP-1500"	1	1917305,34		1917305				
			шт								
			Отпускная цена		1917305		1917305				
			Сметная стоимость оборудования				*1917305*				
			Итого по разделу: ЛС-2-1-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				3962431				
			Раздел: ЛС-3-1 НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ								
39	1	Е0101-165-5	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	7,5	167,4	0	1256	0	1419	1,18	9
			м3		167,4	0	1256	0	113	0	0
40	2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА)	3	122,18	0	367	0	414	0,89	3
			м3		122,18	0	367	0	113	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	3	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы(РАЗРАВНИВАНИЕ ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА)	4,5	122,18	0	550	0	621	0,89	4
			м3		122,18	0	550	0	113	0	0
42	4	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 W4	4,5	11497,25	98,32	51738	442	3461	4,41	20
			м3		695,25	37,15	3129	167	105	0,18	1
43	5	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов(А-1) со связями из арматуры при бетонировании	0,0792	24078,76	587,63	1907	47	1665	118	9
			1т		19800	222,75	1568	18	105	1,08	0
44	6	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0792	49180		3895				
			т								
45	7	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,0026	119700		311				
			т								
46	8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1978	175710,1	1826,1	34755	361	2434	42,7	8
			т		8100	690,75	1602	137	140	3,37	1
47	9	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,549	148,4	0,07	675	0	516	0,65	3
			м2		108	0,02	491	0	105	0	0
48	10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных БЕТОННАЯ СТЕНКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	12	10863,34	311,32	130360	3736	7038	2,82	34
			м3		441	117,61	5292	1411	105	0,57	7
49	11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1259	5239,08	327,33	660	41	266	11,6	1
			1т		1890	123,75	238	16	105	0,6	0
50	12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0997	67700		6749				
			т								
51	13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0262	65000		1703				
			т								
52	14	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,2219	9523,56	4795,68	2113	1064	1014	23	5
			т		3712,5	1367,15	824	303	90	5,24	1
53	15	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2219	2452,13	545,76	544	121	246	5,25	1
			т		1230,75	0	273	0	90	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	16	С12021-42#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,2241	112700		25256				
			т								
55	17	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,3195	5030,5	2020,02	1607	645	798	14,1	5
			т		2272,5	502,43	726	161	90	1,79	1
56	18	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,3195	2452,13	545,76	783	174	354	5,25	2
			т		1230,75	0	393	0	90	0	0
57	19	С12021-42#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,3227	112700		36367				
			т								
58	20	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1668	13864,97	4022,39	2313	671	1525	56,5	9
			т		9090	1071,86	1516	179	90	3,81	1
59	21	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1668	2452,13	545,76	409	91	185	5,25	1
			т		1230,75	0	205	0	90	0	0
60	22	С12021-42#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	0,1685	112700		18986				
			т								
61	23	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	1,133	4658,59	2861,37	5280	3243	1721	5,88	7
			т		1067,22	620,1	1210	703	90	1,98	2

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	24	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			т	1,133	542,84	144,52	615	164	298	1,34	2
					292,5	0	332	0	90	0	0
63	25	С12021-42#К=1,01 К ОБЪЕМУ	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/								
			т	1,145	112700		129016				
64	26	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			м2	58	112,45	34,24	6522	1986	3107	0,32	18
					51,08	8,45	2963	490	90	0,03	2
65	27	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010								
			м2	58	706		40948				
66	28	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
			т	0,3447	5030,5	2020,02	1734	696	861	14,1	5
					2272,5	502,43	783	173	90	1,79	1
67	29	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
			т	0,3447	2452,13	545,76	845	188	382	5,25	2
					1230,75	0	424	0	90	0	0
68	30	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
			т	0,3482	101700		35409				
69	31	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкцийстен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м								
			м2	75	332,24	125,09	24918	9381	11727	0,94	71
					144	29,74	10800	2230	90	0,1	8
70	32	С11011-3798 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010								
			м2	75	706		52950				
71	33	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные,марка СМ1-25, длина 25 мм								
			т	0,007	475300		3337				
72	34	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания								
			т	0,4442	31476,57	17434,99	13982	7745	4029	41,4	18
					7650	2428,67	3398	1079	90	8,15	4
73	35	С12021-85#К=1,01	Ворота различных типов:рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания								
			т	0,4486	120300		53972				
74	36	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка ворот стальным профилированным листом								
				23,24	54,52	2,99	1267	70	1042	0,3	7

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		48,83	0,97	1135	23	90	0	0
75	37	С11011-3570 Изм. и доп. вып.17	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм ГОСТ 24045-2010	23,24	298		6926				
			м2								
76	38	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0011	475300		533				
			т								
77	39	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	12	23,81	0	286	0	302	0,15	2
			шт		23,33	0	280	0	108	0	0
78	40	С11011-819	Петля накладная	8	40		320				
			шт								
79	41	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
			шт								
80	42	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	2	77,9	0	156	0	165	0,39	1
			шт		76,46	0	153	0	108	0	0
81	43	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
			шт								
82	44	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,217	65,24	1,84	667	19	205	0,11	1
			м2		18,45	0,7	188	7	105	0	0
			Итого по разделу: ЛС-3-1 НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ				705383		45795		
			Раздел: ЛС 4-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-10кВ, КЛ-10								
83	1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
			опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
84	2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	4	17700		70800				
			шт								
85	3	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3(ПЛИТА П-3и-V=0,05м3)	0,2	2794,69	1445,81	559	289	202	3,86	1
			1м3		679,5	281,18	136	56	105	1,13	0
86	4	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#К=1,01 к объему#СБОРНИК 33; ТЧ п.2.1	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/(ПЛИТА П-3и)	0,202	22000		4444				
			м3								
87	5	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ТРАВЕРСА ТМ 6	2	3264,02		6528				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	6	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	Накладка ОГ 2 шт	4	409,79		1639				
89	7	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	Накладка ОГ 5 шт	2	183,24		366				
90	8	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	Хомут Х 1 шт	2	257,33		515				
91	9	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	БОЛТ Б 5 шт	2	153,18		306				
92	10	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	КРОНШТЕЙН У 1 шт	2	863,61		1727				
93	11	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	СТЯЖКА Г 1 шт	4	696,47		2786				
94	12	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1 м	4	155,33		621				
95	13	СС151804-291#прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-8) ГОСТ 1232-93 шт.	2	471	0	942	0	0	0	0
96	14	СС151804-1332	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	2	0 13 0	0 0 0	0 26 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0
97	15	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА 3.407.1-143.1.28) кг	1,104	81		89				
98	16	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	154		616				
99	17	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	49		294				
100	18	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	12	628		7536				
101	19	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	265		1590				
102	20	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	142		852				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	21	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	6	423		2538				
			шт.								
104	22	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ(ВЛ-10кВ) к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
			шт		213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
105	23	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ТРАВЕРСА ТМ-2	1	1369,67		1370				
			шт								
106	24	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	Хомут Х1	1	257,33		257				
			шт								
107	25	СПРАЙС-ЛИСТ"35"	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП1	0,6	155,33		93				
			м								
108	26	СС151804-291#прим.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г(ШФ20-8) ГОСТ 1232-93	3	471	0	1413	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
109	27	СС151804-1332	Изолятор колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	13	0	39	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0		0	0
110	28	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d 4 мм(КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДА 3.407.1-143.1.28)	0,552	81		45				
			кг								
111	29	С151804-1999Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	6	49		294				
			шт.								
112	30	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм(по серии 3.407-150 л.ЭС 07)	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
			шт		111	1,6	222	3	95	0,01	0
113	31	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,0473	41504,56	31105,06	1965	1472	774	51,1	2
			1км		9157,5	6414,57	433	304	105	22,72	1
114	32	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#К=1,045 к объему#СБОРНИК 33; ТЧ п.2.5	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,0042	199540		829				
			т								
115	33	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
			шт		452	6,8	452	7	95	0,04	0
116	34	Спрайс-лист"36"	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10Б/400(трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	1	18486,02		18486				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	35	У2-45-1	Установка трубчатых разрядников на опоре ВЛ 6-10 кВ, разрядник типа РТВ-10	1	3317,06	917,8	3317	918	744	2,6	3
			комплект		494,5	214	495	214	105	0,9	1
			Итого по разделу: ЛС 4-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-10кВ, КЛ-10				140536		5833		
			Раздел: ЛС-4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
118	3	75-4-56	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1500x1800x2450 мм	1	338579		338579				
			шт		338579		338579				
			Отпускная цена				*338579*				
			Сметная стоимость оборудования								
119	4	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	1	264803		264803				
			шт		264803		264803				
			Отпускная цена				*264803*				
			Сметная стоимость оборудования				603382				
			Итого по разделу: ЛС-4-2 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВЛ-0,4кВ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
			Раздел: ЛС 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
120	5	Е0101-12-13#т.ч. п-1.7#п-3.33#К=1,25	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3 в грунтах 1 группы(подсыпка под полы и внутренние пазухи фундаментов)	43,14	27,55	25,91	1189	1118	367	0,01	0
			м3		1,64	7,13	71	308	97	0,02	1
121	6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	67,88	5,55	5,55	377	377	119	0	0
			м3		0	1,8	0	122	97	0,01	0
122	7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,02	21,55	4,52	2392	501	1834	0,11	12
			м3		17,03	0	1891	0	97	0	0
123	8	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ)	20,747	32,53	30,98	675	643	212	0,01	0
			м3		1,53	9,01	32	187	97	0,03	1
124	9	Е010334-А10#К=0,9 К ЦЕНЕ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	36,307	22,14	22,14	804	804	161	0	0
			т		0	4,43	0	161	100	0,09	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ	0,7	10775,18	0	7543	0	488	3,66	3
			м3		567	0	397	0	123	0	0
126	16	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0092	5239,08	327,33	48	3	19	11,6	0
			1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
127	17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0081	67700		551				
			т								
128	18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0011	65000		69				
			т								
129	23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,14	9419,17	66,01	1319	9	32	1,35	0
			м3		195,75	24,93	27	3	105	0,12	0
130	24	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,81	11572,94	738,71	9374	598	1248	5,68	5
			м3		1215	252,7	984	205	105	0,97	1
131	25	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг УЗЕЛ "А" (АС-12)	0,0101	70437,87	304,24	708	3	103	58	1
			1т		9675	114,75	97	1	105	0,56	0
132	26	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0101	40200		404				
			т								
133	27	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0183	21174,6	1941,97	387	36	166	42,3	1
			т		6975	726,75	128	13	118	3,55	0
134	28	С11011-4438 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 3 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,0183	51637		945				
			т								
135	29	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,378	167,4	0	63	0	72	1,18	0
			м3		167,4	0	63	0	113	0	0
136	30	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО	0,32	122,18	0	39	0	44	0,89	0
			м3		122,18	0	39	0	113	0	0
137	31	Е0111-2-9	ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	0,7	10775,18	0	7543	0	488	3,66	3
			м3		567	0	397	0	123	0	0
138	32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,6	0
			1т		1890	123,75	17	1	105	0,6	0
139	33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200		371				
			т								
140	34	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,7	57,48	0,23	155	1	146	0,29	1
			м2		51,3	0,09	139	0	105	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	35	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование(ПОДБЕТОНКА ПОД КОТЛЫ И ПОД НАСОС АС-6 ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4)	8,41	11262,11	260,48	94714	2191	6214	3,94	33
			м3		614,25	89,46	5166	752	105	0,35	3
142	36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	15,574	244,87	4,19	3814	65	1096	0,38	6
			м2		58,05	1,58	904	25	118	0,01	0
143	37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	54,44	245,44	3,82	13362	208	2492	0,21	12
			м2		37,35	1,44	2033	78	118	0,01	0
144	38	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,4	9419,17	66,01	3768	26	93	1,35	1
			м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	0
145	39	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	3,33	11283,05	98,32	37573	327	2561	4,41	15
			м3		695,25	37,15	2315	124	105	0,18	1
146	40	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0389	5239,08	327,33	204	13	82	11,6	0
			1т		1890	123,75	73	5	105	0,6	0
147	41	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0244	67700		1654				
			т								
148	42	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0144	65000		939				
			т								
149	43	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0332	143778,76	587,63	4773	20	698	118	4
			1т		19800	222,75	657	7	105	1,08	0
150	44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0332	40200		1335				
			т								
151	45	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20(50) мм ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	1,69	285,13	1,8	482	3	125	0,42	1
			м2		69,75	0,68	118	1	105	0	0
152	46	Е0106-9-2	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)	5,07	123,71	0,75	627	4	118	0,12	1
			м2		21,83	0,29	111	1	105	0	0
153	47	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,3	167,4	0	887	0	1003	1,18	6
			м3		167,4	0	887	0	113	0	0
154	48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,3	122,18	0	403	0	456	0,89	3
			м3		122,18	0	403	0	113	0	0

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	49	E0101-85-1	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	9,49	9,49	19	19	5	0	0
			м3		0	2,69	0	5	97	0,01	0
156	50	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5 НА ССПЦ W4	0,46	9419,17	66,01	4333	30	107	1,35	1
			м3		195,75	24,93	90	11	105	0,12	0
157	51	E0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5 НА ССПЦ W4	2,38	11262,11	260,48	26804	620	1759	3,94	9
			м3		614,25	89,46	1462	213	105	0,35	1
158	52	E0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0374	18837,97	11119,34	705	416	462	42,5	2
			1т		7560	4200,75	283	157	105	20,52	1
159	53	C12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,0374	60300		2256				
			т								
160	57	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,222	911,68	34,37	5673	214	1482	1,21	8
			м2		189	12,87	1176	80	118	0,06	0
161	63	E0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	3	1339,37	307,94	4018	924	2585	2,83	8
			шт		506,25	109,27	1519	328	140	0,47	1
162	71	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки#ЗАЛИВКА ЦЕМ.Р-РОМ М200 ШВОВ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	8659,15	283,24	1299	42	131	4,15	1
			м3		722,25	106,99	108	16	105	0,52	0
163	72	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	11,24	55,91	0,07	628	1	836	0,3	3
			м		53,1	0,02	597	0	140	0	0
164	73	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	4	951,46	638,8	3806	2555	2012	2,01	8
			отверст		312,66	246,28	1251	985	90	1,35	5
165	74	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1 ИЗ БЕТОНА КЛ.В15	0,51	14459,4	241,1	7374	123	736	8,06	4
			м3		1282,5	91,08	654	46	105	0,44	0
166	75	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41200		1207				
			т								
167	76	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	65000		205				
			т								
168	77	E0107-53-6	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	16	1883,88	924,97	30142	14800	25189	4,83	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	20
		шт		807,75	316,76	12924	5068	140	1,25		
169	78	С143021-29 Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,08	17300		18684					
		м3									
170	79	Е0107-20-1 Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0151	41008,57	2434,57	620	37	696	170		3
		т		31950	920,25	483	14	140	4,49		0
171	80	С12041-9 Изм. и доп.вып.19 Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0151	49131		743					
		т									
172	81	Е0107-20-3 Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0113	175710,1	1826,1	1993	21	140	42,7		0
		т		8100	690,75	92	8	140	3,37		0
173	82	С12041-132 Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0113	40200		456					
		т									
174	83	Е0112-14-2 Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом СЛОЕМ 100-190ММ	7,83	3749,12	245,72	29356	1924	4424	2,71		21
		м3		382,5	92,25	2995	722	119	0,45		4
175	84	Е0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммТОЛЩ.25ММ ИЗ Р-РА М100	56,65	208,48	15,94	11810	903	2738	0,24		14
		м2		34,65	5,96	1963	338	119	0,03		2
176	85	Е0112-17-2#к=10 К ОБЪЕМУ Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	566,5	6,54	0,14	3707	79	108	0		1
		м2		0,11	0,05	62	28	119	0		0
177	86	Е0106-11-10 Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0582	5239,08	327,33	305	19	123	11,6		1
		1т		1890	123,75	110	7	105	0,6		0
178	87	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0582	64100		3733					
		т									
179	88	Е0112-1-1 Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	56,65	621,41	4,54	35203	257	1860	0,15		8
		м2		25,88	1,71	1466	97	119	0,01		0
180	89	Е0112-15-1 Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	56,65	207,96	1,19	11781	67	1851	0,16		9
		м2		27	0,45	1530	25	119	0		0
181	90	Е0112-10-1 Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	7,1	575,05	1,24	4083	9	1299	0,97		7
		м2		153,23	0,47	1088	3	119	0		0
182	91	Е0112-10-1 Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	5,104	575,05	1,24	2935	6	934	0,97		5
		м2		153,23	0,47	782	2	119	0		0
183	92	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3	12,76	595,08	3,73	7593	48	616	0,23		3
		м		39,15	1,4	500	18	119	0,01		0
184	93	Е0112-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100 толщиной 15(45) мм	3,05	208,48	15,94	636	49	147	0,24		1
		м2		34,65	5,96	106	18	119	0,03		0

1		2	3	4	5	6			13	17		
185	94	E0112-17-2#К=30 к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	91,5	6,54	0,14	599	5	119	0		0
					0,11	0,05	10	14	100	0,15		0
186	95	E0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике м2	3,05	642,11	4,54	1958	5	119	0,01		0
					25,88	1,71	79	1	154	0,97		1
187	96	E0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 13 СЕРИЯ 2.260-1 в.3 м2	0,84	575,05	1,24	483	0	119	0		0
					153,23	0,47	129	1	212	0,97		1
188	97	E0112-10-1	Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали ПО УЗЛУ 8 СЕРИЯ 2.260-1 в.3 м2	1,16	575,05	1,24	667	1	119	0		0
					153,23	0,47	178	9	179	0,42		1
189	98	E0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3 м	2,1	762,42	4,29	1601	3	119	0,01		0
					69,98	1,6	147	1	11	22,5		0
190	99	E0110-5-1	Установка антисептированной рейки для крепления фартука ПО УЗЛУ 11 СЕРИЯ 2.260-1 в.3 м3	0,0026	20787,92	316,57	55	0	120	0,58		0
					3487,5	119,25	9	0	0	0,78		0
191	100	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,0026	573,75	28,11	2	0	120	0,05		0
					123,75	10,58	0	1	138	0,97		1
192	101	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали#ПО УЗЛУ 34 СЕРИИ 2.260-1 в.3 м2	0,7536	575,05	1,24	433	0	119	0		0
					153,23	0,47	115	6	1049	0,05		6
193	102	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб м2	114,15	25,35	0,05	2894	2	119	0		0
					7,7	0,02	879	510	1238	0,8		5
194	103	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	6,14	325,27	83,13	1997	179	120	0,12		1
					138,83	29,17	852					
195	104	С12064-3#ПРИМ.	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13(21-15)ГТП м2	6,14	16500		101310					
								0	208	0,36		1
196	105	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	3,07	104,4	0,09	321	0	120	0		0
					56,48	0,05	173					
197	106	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980		2980					
198	107	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500		1500					
199	108	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм(УСТАНОВИТЬ В ДВЕРИ Д-1-1 В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ДВЕРИ АС-8) шт	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12		2
					186,64	7,09	373	14	128	0,03		0
200	109	С131312-61	Решетки жалюзийные шт	2	557		1114					

Заказчик: ГУ"Управление строительства ЮКО"
Инженер: ТОО "Тұран Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "АС-строй"

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 15.12.2016 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					С начала года	За отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп. Расходы		
Затраты подрядчика	**196 491 421**	**21 052 652**		**47 971 327**						**5 139 785**	**47 971 327**
в т.ч. Оборудование	68 865 850	7 378 484		**47 971 327**						5 139 785	47 971 327
Инжиниринговые услуги	2 654 597	284 421		648 092						69 438	648 092
Авторский надзор	**392 982**	**42 105**		**196 037**						21 004	196 037
Всего по стройке	**199 539 000**	**21 379 178**		**48 815 456**						**5 230 227**	**48 815 456**

Заказчик
И.О.Заместителя руководителя
ГУ"Управление строительства ЮКО"
_____Ахметов Е.

Инженер:
Заместитель генерального директора
ТОО "Туран Құрылыс"
_____Тажиев А.

Инженер-эксперт
Оспанов А.Т.
Инженер эксперт
ТОО «Туран Құрылыс»
_____Оспанов А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-строй"
_____Бердаш А.

Заказчик ГУ "Управление строительства ЮКО"
Подрядчик ТОО "АС-строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ "ШОРНАК" НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ В С.ШОРНАК г.ТУРКЕСТАН

Договор № 39 от 26.05.2016г.
Доп. Соглашение № 1 от 2.12.2016г. к дог. № 39 от от 26.05.2016г.

А К Т
приемки выполненных работ
на 15 декабря 2016 года

на 2-1-9 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	4	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Дистиллятор(аквадистиллятор) 360х220х660 3ф, 7,5кВт ХВ на охлаждение -100л/час, К /ДЭ-4-02/(Российская федерация) шт	2	63910,18		127820						
			Отпускная цена		63910		127820						
			Сметная стоимость оборудования				*127820*						
2	6	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Сборник для хранения дистилированной воды Объем-30л. габариты, мм450х500х485 "С-30"(Российская федерация) шт	1	127820,36		127820						
			Отпускная цена		127820		127820						
			Сметная стоимость оборудования				*127820*						
3	8	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Установка дионизированной воды. Производ-ть 10л/час, Габариты, мм 190х415х445в, 1ф,0,5квт "ДВ-1"(Российская федерация) шт	1	287595,8		287596						
			Отпускная цена		287596		287596						
			Сметная стоимость оборудования				*287596*						
4	9	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Набор изделий для врача общей практики. Габариты, мм 385х140х455 "НВОП-1" Меднит-М (Российская федерация) шт	1	79887,72		79888						
			Отпускная цена		79888		79888						
			Сметная стоимость оборудования				*79888*						

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Компрессорный ингалятор "небулайзер". Габариты, мм 305x300x315, 220в,1ф 0,12квт(OMRON) производительность-30 л/мин "COMPAir ElITE(NE-C30E) (Китай)" шт	1	9107,2		9107				
			Отпускная цена		9107		9107				
			Сметная стоимость оборудования				*9107*				
6	13	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	СИСТЕМА ЦИФРОВОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ С КОНВЕКСИОННЫМИ ДАТЧИКАМИ, С Ж/К МОНИТОРОМ 17 ДЮЙМОВ 0,8 КВТ,220В-240В, 1Ф "DC-7"(Китай) шт	1	6391017,81		6391018				
			Отпускная цена		6391018		6391018				
			Сметная стоимость оборудования				*6391018*				
7	14	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Ингалятор кислородный 1ф, (Российская федерация) шт	2	143797,9		287596				
			Отпускная цена		143798		287596				
			Сметная стоимость оборудования				*287596*				
8	18	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 267	Фонендоскоп комбинированный шт.	4	450		1800				
			Отпускная цена		450		1800				
			Сметная стоимость оборудования				*1800*				
9	19	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Набор оториноларингический,ларингоскопы(клиники) (Российская федерация) шт	2	79887,72		159775				
			Отпускная цена		79888		159775				
			Сметная стоимость оборудования				*159775*				
10	20	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Аппарат для пневмомассажа и проверки ушной барабанной перепонки уха с компрессором.220в,1ф,30В.Аквт, Габаритные размеры блока 255x165x90 "АМПУ" (Российская федерация) шт	1	134211,37		134211				
			Отпускная цена		134211		134211				
			Сметная стоимость оборудования				*134211*				
11	21	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Аудиометр автоматизированный поликлинический, 220в,1ф,30В.А, Габариты, мм 230x130x225(Российская федерация) шт	1	287595,8		287596				
			Отпускная цена		287596		287596				
			Сметная стоимость оборудования				*287596*				
12	22	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Кольпоскоп на консольном штативе передвижной. 220в,1ф;0,05квт,габариты 500x450x950-1300 "МК-300" шт	1	543236,51		543237				
			Отпускная цена		543237		543237				
			Сметная стоимость оборудования				*543237*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	24	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Осветительная таблица для определения остроты зрения. 220в,1ф,0,05квт "Аппарат Ротта" Габариты,мм 650х480х100 шт	1	9586,53		9587				
			Отпускная цена		9587		9587				
			Сметная стоимость оборудования				*9587*				
14	26	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Электрокардиограф 12-канальный в комплекте. Габариты,мм 296х305х92,5. 220в,1ф,0,3квт шт	2	207708,08		415416				
			Отпускная цена		207708		415416				
			Сметная стоимость оборудования				*415416*				
15	29	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1300х750х670/800- КМП КГ-03(Казахстан) шт	1	143797,9		143798				
			Отпускная цена		143798		143798				
			Сметная стоимость оборудования				*143798*				
16	31	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Плита индукционная, с регулятором мощности.Габариты,мм 330х360х56 220,1ф,1,1квт шт	1	25564,07		25564				
			Отпускная цена		25564		25564				
			Сметная стоимость оборудования				*25564*				
17	32	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стол профессиональный из н/ж стали, разборный Габариты,мм 1500х700х870 "СР-2/1500/600" шт	2	20770,81		41542				
			Отпускная цена		20771		41542				
			Сметная стоимость оборудования				*41542*				
18	33	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Тумба с выдвижными ящиками функциональная.Габариты,мм 700х630х740 шт	2	5112,81		10226				
			Отпускная цена		5113		10226				
			Сметная стоимость оборудования				*10226*				
19	34	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 98	Стеллаж производственный 1200Х600Х1600 мм шт.	5	10535		52675				
			Отпускная цена		10535		52675				
			Сметная стоимость оборудования				*52675*				
20	35	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 23	Стол производственный СПСМ-3 шт.	1	9680		9680				
			Отпускная цена		9680		9680				
			Сметная стоимость оборудования				*9680*				
21	38	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стол лабораторный,приборный,блок розеток,подвеска с выключателем.Габариты,мм 1200х600х900,220в,1ф,2,0квт СЛ-02	7	19173,05		134211				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		19173		134211				
			Сметная стоимость оборудования				***134211***				
22	39	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Шкаф лабораторный для приборов и реактивов 1000x450x1780**	2	27481,38		54963				
			шт								
			Отпускная цена		27481		54963				
			Сметная стоимость оборудования				***54963***				
23	41	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Шкаф сушильный 390x400x330 1ф, 220В, 1,1кВт /ШС-80/(Беларусь)**	3	36748,35		110245				
			шт								
			Отпускная цена		36748		110245				
			Сметная стоимость оборудования				***110245***				
24	43	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Шкаф вытяжной малый 900x650x1900 ШВ-03**	2	57519,16		115038				
			шт								
			Отпускная цена		57519		115038				
			Сметная стоимость оборудования				***115038***				
25	44	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стол лабораторный со встроенной моечной ванной и выдвижным ящиком 600x600/900 "СЛ-05"(Казахстан)**	2	15977,54		31955				
			шт								
			Отпускная цена		15978		31955				
			Сметная стоимость оборудования				***31955***				
26	48	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Экспресс-анализатор мочи автоматический 380x190x165 "UrisCAn OPTiMA"**	1	191730,53		191731				
			шт								
			Отпускная цена		191731		191731				
			Сметная стоимость оборудования				***191731***				
27	49	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Прибор для определения уровня глюкозы крови 104,5x51,5x22 "ACCu CHEK ACTivE"**	1	6391,02		6391				
			шт								
			Отпускная цена		6391		6391				
			Сметная стоимость оборудования				***6391***				
28	50	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Камера Горяева 2-х и 4-х сеточные (Российская федерация)**	2	2556,41		5113				
			шт								
			Отпускная цена		2556		5113				
			Сметная стоимость оборудования				***5113***				
29	52	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Баня водяная 327x178x250**	1	54323,65		54324				
			шт								
			Отпускная цена		54324		54324				
			Сметная стоимость оборудования				***54324***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	53	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Счетчик лейкоцитарной формулы крови электронный 280x160x15мм от сети 220в через блок питания /СЛФ-ЭЦ-01-09/(Российская федерация) шт	1	17575,3		17575				
			Отпускная цена		17575		17575				
			Сметная стоимость оборудования				*17575*				
31	54	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Термостат суховоздушный 518x721x525 1ф, 220В, 250Вт /ТС-1/80 СПУ/(Российская федерация) шт	1	68703,44		68703				
			Отпускная цена		68703		68703				
			Сметная стоимость оборудования				*68703*				
32	57	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Автоматический гематологический анализатор 340x250x350 "МУТНиС-18" шт	1	671056,87		671057				
			Отпускная цена		671057		671057				
			Сметная стоимость оборудования				*671057*				
33	58	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Аппарат измерительный для серологических исследований(Флоринского) "THErMO FisHEr" шт	1	27161,83		27162				
			Отпускная цена		27162		27162				
			Сметная стоимость оборудования				*27162*				
34	59	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Комплект-укладка для взятия проб крови на биохимические анализы(Российская федерация) шт	1	6391,02		6391				
			Отпускная цена		6391		6391				
			Сметная стоимость оборудования				*6391*				
35	60	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Автоматический анализатор для определения СОЭ в крови 510x350x500 "Серия-30" шт	1	671056,87		671057				
			Отпускная цена		671057		671057				
			Сметная стоимость оборудования				*671057*				
36	64	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	РН-метр портативный РН-150МИ шт	1	47932,63		47933				
			Отпускная цена		47933		47933				
			Сметная стоимость оборудования				*47933*				
37	66	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Стол-подставка для центрифуги в лабораторию 600x600x720 шт	1	14379,79		14380				
			Отпускная цена		14380		14380				
			Сметная стоимость оборудования				*14380*				
38	67	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Комплект набора лабораторной посуды и принадлежностей для поликлинической лаборатории	2	31955,09		63910				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		31955		63910				
			Сметная стоимость оборудования				*63910*				
39	68	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стул подъемно-поворотный для лабораторий, в основании передвижной на колесах	11	6391,02		70301				
			шт								
			Отпускная цена		6391		70301				
			Сметная стоимость оборудования				*70301*				
40	69	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Шкаф для химреактивов 1000x450x1850	1	21729,46		21729				
			шт								
			Отпускная цена		21729		21729				
			Сметная стоимость оборудования				*21729*				
41	70	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стол для весов антивибрационный 800x650x800	1	11503,83		11504				
			шт								
			Отпускная цена		11504		11504				
			Сметная стоимость оборудования				*11504*				
42	71	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Шкаф для перевязочных материалов 1000x540x1850	6	22049,01		132294				
			шт								
			Отпускная цена		22049		132294				
			Сметная стоимость оборудования				*132294*				
43	72	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Шкаф медицинский двухстворчатый с сейфом 1000x540x1850	4	22688,11		90752				
			шт								
			Отпускная цена		22688		90752				
			Сметная стоимость оборудования				*90752*				
44	73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 77	Шкаф для медицинских инструментов двухстворчатый	8	20425		163400				
			шт.								
			Отпускная цена		20425		163400				
			Сметная стоимость оборудования				*163400*				
45	74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 34, п. 7	Шкаф медицинский двухстворчатый ШМ-2	5	5590		27950				
			шт.								
			Отпускная цена		5590		27950				
			Сметная стоимость оборудования				*27950*				
46	75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 30, п. 2	Стол врача	12	12255		147060				
			шт.								
			Отпускная цена		12255		147060				
			Сметная стоимость оборудования				*147060*				
47	76	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 5	Стол медсестры	12	12255		147060				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Отпускная цена		12255		147060				
			Сметная стоимость оборудования				***147060***				
48	77	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 23, п. 42	**Штатив для длительных вливаний**	3	4500		13500				
			шт.								
			Отпускная цена		4500		13500				
			Сметная стоимость оборудования				***13500***				
49	78	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 3	**Стол для медикаментов**	1	5590		5590				
			шт.								
			Отпускная цена		5590		5590				
			Сметная стоимость оборудования				***5590***				
50	79	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стол инструментальный с 2-мя металлическими поддонами 700x515x870 "СИ-05"**	5	11503,83		57519				
			шт								
			Отпускная цена		11504		57519				
			Сметная стоимость оборудования				***57519***				
51	80	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Столик процедурный СП-04**	3	7988,77		23966				
			шт								
			Отпускная цена		7989		23966				
			Сметная стоимость оборудования				***23966***				
52	81	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 29	**Подставка для стерилизационных коробок ПСК**	7	7150		50050				
			шт.								
			Отпускная цена		7150		50050				
			Сметная стоимость оборудования				***50050***				
53	82	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стол для взятия проб на анализы 1100x700x780**	1	11503,83		11504				
			шт								
			Отпускная цена		11504		11504				
			Сметная стоимость оборудования				***11504***				
54	83	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Ширма медицинская 2-х створчатая 1200x1200x ""ШО2/01"**	14	10545,18		147633				
			шт								
			Отпускная цена		10545		147633				
			Сметная стоимость оборудования				***147633***				
55	84	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Шкаф медицинский для одежды "ШФ 01.006"**	5	15977,54		79888				
			шт								
			Отпускная цена		15978		79888				
			Сметная стоимость оборудования				***79888***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	85	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 01, п. 13	Кушетка смотровая медицинская	14	6840		95760				
			шт.								
			Отпускная цена		6840		95760				
			Сметная стоимость оборудования				*95760*				
57	86	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 03, п. 7	Стол палатный	1	3763		3763				
			шт.								
			Отпускная цена		3763		3763				
			Сметная стоимость оборудования				*3763*				
58	88	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 08, п. 21	Стол перевязочный СПП	2	13330		26660				
			комплект								
			Отпускная цена		13330		26660				
			Сметная стоимость оборудования				*26660*				
59	89	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 9	Стол пеленальный	3	6020		18060				
			шт.								
			Отпускная цена		6020		18060				
			Сметная стоимость оборудования				*18060*				
60	91	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стол для детских весов 1100x800x750	3	8308,32		24925				
			шт								
			Отпускная цена		8308		24925				
			Сметная стоимость оборудования				*24925*				
61	93	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 17	Шкаф для хранения медикаментов списка "А"	1	17200		17200				
			шт.								
			Отпускная цена		17200		17200				
			Сметная стоимость оборудования				*17200*				
62	94	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 2	Кровать палатная	4	5290		21160				
			шт.								
			Отпускная цена		5290		21160				
			Сметная стоимость оборудования				*21160*				
63	95	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 13	Тумба прикроватная	4	6120		24480				
			шт.								
			Отпускная цена		6120		24480				
			Сметная стоимость оборудования				*24480*				
64	96	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 145	Шкаф металлический-сейф	1	9030		9030				
			шт.								
			Отпускная цена		9030		9030				
			Сметная стоимость оборудования				*9030*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	97	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Стойка для аппаратов и приборов передвижения 1000x450x1820 "СП-09" шт	6	15018,89		90113				
			Отпускная цена		15019		90113				
			Сметная стоимость оборудования				*90113*				
66	99	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Светильник диагностический однорефлекторный с галогеновой лампой "HL-5000" шт	1	95865,27		95865				
			Отпускная цена		95865		95865				
			Сметная стоимость оборудования				*95865*				
67	105	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Набор медицинский "МИЗ-В" шт	1	63910,18		63910				
			Отпускная цена		63910		63910				
			Сметная стоимость оборудования				*63910*				
68	106	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф, 50Вт -НМ-1(Казахстан) шт	2	9586,53		19173				
			Отпускная цена		9587		19173				
			Сметная стоимость оборудования				*19173*				
69	108	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый "ОУФК-01 Солнышко"(Российская федерация) шт	1	6391,02		6391				
			Отпускная цена		6391		6391				
			Сметная стоимость оборудования				*6391*				
70	110	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Аппарат ультразвуковой терапии "УЗТ 1.3-01Ф-Мед ТЕКО"(Российская федерация) шт	1	271618,26		271618				
			Отпускная цена		271618		271618				
			Сметная стоимость оборудования				*271618*				
71	112	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Кушетка для физиотерапевтических процедур "К-06" шт	2	9586,53		19173				
			Отпускная цена		9587		19173				
			Сметная стоимость оборудования				*19173*				
72	115	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Часы настольные процедурные с электрическим звуковым сигналом ПЧ-2(Российская федерация) шт	2	12142,93		24286				
			Отпускная цена		12143		24286				
			Сметная стоимость оборудования				*24286*				
73	116	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Холодильник фармацевтический 607x600x1300 1ф, 220В, 200Вт /ХФ-250 ПОЗИС/(Российская федерация)	4	57519,16		230077				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		57519		230077				
			Сметная стоимость оборудования				***230077***				
74	119	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Облучатель бактерицидный настенный 1070x140x280 "ОБНП 1x30-01"(Российская федерация)**	14	5751,92		80527				
			шт								
			Отпускная цена		5752		80527				
			Сметная стоимость оборудования				***80527***				
75	121	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления настенно-потолочный 1070x140x280 "ОБНП 1x30-01"(Российская федерация)**	2	5751,92		11504				
			шт								
			Отпускная цена		5752		11504				
			Сметная стоимость оборудования				***11504***				
76	122	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3. табл. 04, п. 164	**Электросушитель для рук**	7	8715		61005				
			шт.								
			Отпускная цена		8715		61005				
			Сметная стоимость оборудования				***61005***				
77	123	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Дозатор для жидкого мыла 190x154x300**	15	2556,41		38346				
			шт								
			Отпускная цена		2556		38346				
			Сметная стоимость оборудования				***38346***				
78	125	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3. табл. 06, п. 172	**Ведро педальное**	20	970		19400				
			комплект								
			Отпускная цена		970		19400				
			Сметная стоимость оборудования				***19400***				
79	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 32	**Зеркало настенное**	10	3440		34400				
			шт.								
			Отпускная цена		3440		34400				
			Сметная стоимость оборудования				***34400***				
80	128	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стол однотумбовый с двумя выкатными тумбами 1200x700x750**	6	15977,54		95865				
			шт								
			Отпускная цена		15978		95865				
			Сметная стоимость оборудования				***95865***				
81	129	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стол руководителя 1317x800x750**	2	17575,3		35151				
			шт								
			Отпускная цена		17575		35151				
			Сметная стоимость оборудования				***35151***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 64, п. 53	Стол приставной к столу двухтумбовому	2	7525		15050				
			шт.								
			Отпускная цена		7525		15050				
			Сметная стоимость оборудования				*15050*				
83	131	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стол под компьютер и системный блок 1600x1000x700	4	11184,28		44737				
			шт								
			Отпускная цена		11184		44737				
			Сметная стоимость оборудования				*44737*				
84	132	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 22	Стол журнальный	2	4730		9460				
			шт.								
			Отпускная цена		4730		9460				
			Сметная стоимость оборудования				*9460*				
[illegible]	133	Прайс-лист Коммерческое предложение №46 ""	Стол регистратора с надставкой для документов 1500x720x900	2	13421,14		26842				
			шт								
			Отпускная цена		13421		26842				
			Сметная стоимость оборудования				*26842*				
86	134	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 58, п. 8	Шкаф для документов	14	12040		168560				
			шт.								
			Отпускная цена		12040		168560				
			Сметная стоимость оборудования				*168560*				
87	135	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 01, п. 25	Шкаф картотечный	20	25155		503100				
			шт.								
			Отпускная цена		25155		503100				
			Сметная стоимость оборудования				*503100*				
88	136	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 145	Шкаф металлический-сейф	2	9030		18060				
			шт.								
			Отпускная цена		9030		18060				
			Сметная стоимость оборудования				*18060*				
89	137	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 14	Стул подъемно-поворотный	6	5698		34188				
			шт.								
			Отпускная цена		5698		34188				
			Сметная стоимость оборудования				*34188*				
90	138	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	Стул "ИЗО" мягкое сиденье 480x450x560	28	1917,31		53685				
			шт								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		1917		53685				
			Сметная стоимость оборудования				***53685***				
91	139	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Стул руководителя,мягкое сиденье 480x450x560**	2	6391,02		12782				
			шт								
			Отпускная цена		6391		12782				
			Сметная стоимость оборудования				***12782***				
92	140	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 01, п. 14	**Стул полумягкий**	22	3225		70950				
			шт.								
			Отпускная цена		3225		70950				
			Сметная стоимость оборудования				***70950***				
93	141	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Диван-банкетка трехместная 1600x480x790**	10	7988,77		79888				
			шт								
			Отпускная цена		7989		79888				
			Сметная стоимость оборудования				***79888***				
94	143	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 36, п. 19	**Тумба для телефона**	4	8385		33540				
			шт.								
			Отпускная цена		8385		33540				
			Сметная стоимость оборудования				***33540***				
95	145	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 01, п. 37	**Компьютер**	6	57760		346560				
			комплект								
			Отпускная цена		57760		346560				
			Сметная стоимость оборудования				***346560***				
96	147	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Источник бесперебойного питания UPS-600**	6	2556,41		15338				
			шт								
			Отпускная цена		2556		15338				
			Сметная стоимость оборудования				***15338***				
97	149	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 132	**Копировальный аппарат-принтер**	4	56215		224860				
			шт.								
			Отпускная цена		56215		224860				
			Сметная стоимость оборудования				***224860***				
98	150	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 38	**Шкаф секционный**	4	10320		41280				
			шт.								
			Отпускная цена		10320		41280				
			Сметная стоимость оборудования				***41280***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	152	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 3.2, табл. 01, п. 1	**Стол обеденный шести местный** шт.	1	9245		9245				
			Отпускная цена		9245		9245				
			Сметная стоимость оборудования				***9245***				
100	154	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Вешалка напольная с полкой для головного убора с крючками на 20 номеров** шт	8	7988,77		63910				
			Отпускная цена		7989		63910				
			Сметная стоимость оборудования				***63910***				
101	156	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Телевизор с настенным креплением, диагональ-72см** шт	1	28759,58		28760				
			Отпускная цена		28760		28760				
			Сметная стоимость оборудования				***28760***				
102	157	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 06, п. 38	**Шкаф секционный** шт.	3	10320		30960				
			Отпускная цена		10320		30960				
			Сметная стоимость оборудования				***30960***				
103	159	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 10, п. 55	**Электроутюг** шт.	1	1080		1080				
			Отпускная цена		1080		1080				
			Сметная стоимость оборудования				***1080***				
104	160	Прайс-лист Коммерческое предлжение №46 ""	**Вешалка для верхней одежды передвижная "Кактус"** шт	5	1917,31		9587				
			Отпускная цена		1917		9587				
			Сметная стоимость оборудования				***9587***				
105	162	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 13, п. 33	**Стеллаж производственный передвижной** шт.	5	7656		38280				
			Отпускная цена		7656		38280				
			Сметная стоимость оборудования				***38280***				
106	163	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.9, табл. 01, п. 7	**Стеллаж библиотечный односторонний со съемными полками 2-х секционный** шт.	6	32120		192720				
			Отпускная цена		32120		192720				
			Сметная стоимость оборудования				***192720***				
			ИТОГО:				**16151055**	**0**			**0**
							0	**0**			**0**
			Всего прямые затраты:				**16151055**				
			в том числе стоимость:								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- материалов, изделий и конструкций				**0**				
			- оборудования				**16151055**				
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**0**				
			Итого с накладными				**16151055**				
			- заработная плата				**0**				
			- трудоемкость				**0**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**0**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16151055**				
			Итого с временными, 3,4 %				**16151055**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**16151055**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**16151055**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**16151055**				
			ИТОГО:				**16151055**				
			Сметная заработная плата				**0**				
			Нормативная трудоемкость				**0**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**44 201 798**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**884 036**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**45 085 834**				
			ВСЕГО с к=0,95				**42 831 542**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5 139 785**				
			Итого с НДС				**47 971 327**				

Оспанов А.Т.
Инженер-эксперт
ТОО «Туран курылыс»

ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО "Туран Курылыс"
_____Оспанов А.Т.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "АС-строй"
_____Бердаш А.