Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №134 №360940000035/200141/00 от 05.06.2020г.	2020-05-06					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге						в т. ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1	186 106 077	49 848 598							5 981 832	55 830 430
Всего к оплате:		**49 848 598**							**5 981 832**	**55 830 430**

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Омаров А.М.
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "АС-Строй"

Утверждена приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июль 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №134 №360940000035/200141/00 от 05.06.2020г.	2020-05-06				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тысячах тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	Дополнительные затраты		в т. ч. НДС	Всего к оплате
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы. Участок №1	196 657 751	9 421 137							1 130 536	10 551 674
Всего к оплате:		**9 421 137**							**1 130 536**	**10 551 674**

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____/**Омаров А.М.**
Подпись Ф.И.О.

Сдал (Подрядчик)
Директор
ТОО "АС-Строй"

_____/**Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №1. Смета 2.1-1-16 Двор 16 по адресу: пр.Сейфуллина 520, 514, 512, ул.Мауленова 111**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№134**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструируемое покрытие тип 1									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	101,62944	5147,51	1102,52	523139	112048	394744	47427	616211
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	16347	27567		45645	
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	1,270368	120530,37	1907,33	153118	2423	150695	1433	166915
					--	1044,58	--	1327		12364	
3	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	4234,56	1487,77	103,11	6300053	436606	5649029	390429	7225721
					50,64	34,74	214418	147091		535239	
4	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)**									
			м2 покрытия	4234,56	333,84	0,04	1413672	173	1412350	1241	1528106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			0,27	--	1149	--		113193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**9536953**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				231913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					551250			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175985			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7606818		
		- Накладные расходы	Тенге							440530	
		- Сметная прибыль	Тенге							706441	
		Затраты на временные здания и сооружения			1,04%		99184				**9636137**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44%		138760				**9774898**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		195498				**9970396**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**10467929**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									**11724080**
		НДС			12 %		1256151				**10551674**
		Итого с НДС									**10551674**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	0,9								
		Итого к оплате									

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС_Строй"

/Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Омаров А.
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО"MSK" Engineering

/Тантабаев С.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

/Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №1. Смета 2.1-1-13 Двор 13 по адресу: Жамбыла 66, 62**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№134**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство бортового камня и поребрика									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	216,23	1666,47 864,82	32,92 13,74	360341 187000	7118 2970	166223	205168 45241	610750
2	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)** *СП - 8%*	м3	3,45968	45536,00 --	-- --	157540 --	-- --	157540	-- 12603	170143
		Подъем колодцев до проектной отметки									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,36	4281,48 1425,60	1122,82 273,22	1541 513	404 98	624	557 168	2266
4	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,3672	12427,00 --	-- --	4563 --	-- --	4563	-- 365	4928
5	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1240,08 1078,18	161,90 84,39	14881 12938	1943 1013	--	13811 2295	30988
6	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Монтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1980,04 1684,66	202,37 105,49	23760 20216	2428 1266	1116	21267 3602	48630
		Реконструируемое покрытие тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	23,1744	5147,51 160,85	1102,52 271,25	119291 3728	25550 6286	90013	10815 10408	140514
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,3621	120530,37 --	1907,33 1044,58	43644 --	691 378	42953	409 3524	47577
9	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1207	1487,77 50,64	103,11 34,74	1795739 61117	124448 41926	1610174	111286 152562	2059587
10	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1207	333,84 0,27	0,04 --	402947 327	49 --	402571	354 32264	435564
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,679	52,35 --	52,35 20,71	88 --	88 35	--	25 9	122
12	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	1,679	232,89 9,36	223,45 66,31	391 16	375 111	--	91 39	521
13	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	3,17331	519,00 --	-- --	1647 --	-- --	--	-- 132	1779
14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1,095	175,24 95,36	79,88 39,56	192 104	87 43	--	106 24	322
15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	0,73	2791,61 160,85	1102,52 271,25	2038 117	805 198	1116	341 190	2569
16	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	7,3	1636,32 71,15	136,01 46,64	11945 519	993 340	10433	929 1030	13904
17	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7,3	1487,77	103,11	10861	753	9738	673	12456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	370	254		923	
18	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	7,3	333,84	0,04	2437	--	2435	2	2634
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	2	--		195	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3585254**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				286968				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					165733			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2499499		
		- Перевозка грузов	Тенге				1647				
		- Накладные расходы	Тенге							365834	
		- Сметная прибыль	Тенге							265574	
		Затраты на временные здания и сооружения			1,04%		37287				**3622541**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44%		52165				**3674705**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		73494				**3748199**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3935238**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									
		НДС			12 %		472229				**4407467**
		Итого с НДС									**3966719**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	0,9								**3966719**
		Итого к оплате									

Сдал (Подрядчик)

Директор

ТОО "АС-Строй"

_____ /Базарбеков Н.Н.

Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО"MSK" Engineering

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)

Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /Омаров А.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Тантабаев С.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №1. Смета 2.1-1-14 Двор 14 по адресу: ул.Чайковского 99, ул.Богенбай батыра 137, 139**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№134**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	21,525	3158,36	1301,46	67984	28014	--	56986	134967
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	39970	12795		9998	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	150	856,74	--	128511	--	--	138792	288687
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	128511	--		21384	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	25	856,74	--	21418	--	--	23132	48114
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	21418	--		3564	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,33	35191,02	27957,72	11613	9226	--	4127	16999
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	2387	3594		1259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек	изделие	2	572,61	88,64	1145	177	--	956	2270
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	968	94		168	
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения	м оград	46	1967,85	1007,83	90521	46360	--	74175	177871
		НР - 118%; СП - 8%			960,02	406,51	44161	18699		13176	
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья	т конструкций	0,0946	73154,85	31573,35	6920	2987	--	3508	11263
		НР - 69%; СП - 8%			41581,50	12164,20	3934	1151		834	
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов	м3	0,18	19815,80	8767,08	3567	1578	--	2318	6355
		НР - 84%; СП - 8%			11048,72	4279,88	1989	770		471	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	978,80	--	392	--	--	282	727
		НР - 72%; СП - 8%			978,80	--	392	--		54	
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	174,4771	99,00	--	17273	--		--	18655
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1.									
		Расстояние перевозки 30 км	т	174,4771	519,00	--	90554	--		--	97798
		СП - 8%			--	--	--	--		7244	
		Устройство бортового камня и поребрика									
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	129,73	1666,47	32,92	216191	4271	99727	123093	366427
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	112193	1782		27143	
13	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	5,83785	45536,00	--	265832	--	265832	--	287099
		СП - 8%			--	--	--	--		21267	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,66	1666,47	32,92	32763	647	15114	18654	55530
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	17002	270		4113	
15	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	0,31456	45536,00	--	14324	--	14324	--	15470
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
		Подъем колодцев до проектной отметки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,27	4281,48	1122,82	1156	303	468	417	1699
		НР - 91%; СП - 8%			1425,60	273,22	385	74		126	
17	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2754	12427,00	--	3422	--	3422	--	3696
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	9	1240,08	161,90	11161	1457	--	10359	23241
		НР - 99%; СП - 8%			1078,18	84,39	9704	760		1722	
19	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж	шт.	9	1980,04	202,37	17820	1821	837	15950	36472
		НР - 99%; СП - 8%			1684,66	105,49	15162	949		2702	
		Реконструируемое покрытие тип 1									
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,8416	5147,51	1102,52	138167	29593	104257	12526	162749
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	4317	7281		12055	
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,33552	120530,37	1907,33	40440	640	39800	379	44084
		НР - 108%; СП - 8%			--	1044,58	--	350		3266	
22	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1118,4	1487,77	103,11	1663923	115313	1491980	103117	1908403
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	56630	38848		141363	
23	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1118,4	333,84	0,04	373368	46	373019	328	403592
					0,27	--	303	--		29896	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4112168**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				459426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242434			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87418			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2408780		
		- Перевозка грузов	Тенге				107827				
		- Накладные расходы	Тенге							589099	
		- Сметная прибыль	Тенге							304607	
		Затраты на временные здания и сооружения			1,04%		42767				**4154935**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			1,44%		59831				
		Итого с зимними удорожаниями									**4214766**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		84295				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4299061
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									4513588
		НДС			12 %		541631				
		Итого с НДС									5055219
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	0,9								4549696
		Итого к оплате									4549696

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

_____ /**Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО"MSK" Engineering

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ /**Омаров А.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /**Кыдыров М.Д.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /**Канапия Д.К.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /**Тантабаев С.Б.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ /**Амаров Р.М.**
(подпись, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №1. Смета 2.1-1-15 Двор 15 по адресу: Толе би 78, 80, 82**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№134**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	26,775	3158,36	1301,46	84565	34847	--	70884	167885
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	49718	15915		12436	
2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	280	856,74	--	239887	--	--	259078	538882
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	239887	--		39917	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	20	856,74	--	17135	--	--	18506	38492
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	17135	--		2851	
4	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,48	35191,02	27957,72	16892	13420	--	6002	24725
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	3472	5227		1832	
5	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж скамеек**	изделие	4	572,61	88,64	2290	355	--	1912	4539
		НР - 90%; СП - 8%			483,97	47,24	1936	189		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	58,4	1967,85 960,02	1007,83 406,51	114922 56065	58857 23740	--	94170 16727	225819
7	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,50	31573,35 12164,20	6920 3934	2987 1151	--	3508 834	11263
8	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,18	19815,80 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	--	2318 471	6355
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	978,80 978,80	-- --	392 392	-- --	--	282 54	727
10	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	82,4686	99,00 --	-- --	8164 --	-- --		-- 653	8818
11	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	82,4686	519,00 --	-- --	42801 --	-- --		-- 3424	46225
		Демонтаж металлических гаражей 1шт									
12	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих металлических конструкций *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,3	70084,97 65239,04	4845,93 382,36	91110 84811	6300 497	--	58862 11998	161971
13	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных металлических конструкций *СП - 8%*	т	1,3	494,00 --	-- --	642 --	-- --		-- 51	694
14	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) *СП - 8%*	т	1,3	1446,00 --	-- --	1880 --	-- --		-- 150	2030
		Демонтаж бетонных гаражей 4 шт									
15	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	24	133830,54 62582,58	71247,96 34781,56	3211933 1501982	1709951 834757	--	1962861 413984	5588778
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	52,8	99,00 --	-- --	5227 --	-- --		-- 418	5645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	52,8	1446,00	--	76349	--		--	82457
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
		Демонтаж кирпичных гаражей 2 шт									
18	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	12	1945,42	570,69	23345	6848	--	16172	42679
		НР - 84%; СП - 8%			1374,73	229,64	16497	2756		3161	
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	52,8	99,00	--	5227	--		--	5645
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
20	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	52,8	1446,00	--	76349	--		--	82457
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
		Забутовка погребов									
21	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	160	3570,44	1196,61	571270	191458	--	329297	972612
		НР - 72%; СП - 8%			2373,83	484,65	379812	77544		72045	
22	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	76,8	99,00	--	7603	--		--	8211
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
23	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	76,8	1446,00	--	111053	--		--	119937
		СП - 8%			--	--	--	--		8884	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	320	4162,19	1102,52	1331902	352805	927626	149333	1599734
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	51471	86800		118499	
25	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	320	209,00	95,09	66880	30430	--	37095	112293
		НР - 72%; СП - 8%			113,91	47,09	36450	15070		8318	
		Устройство бортового камня и поребрика									
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	173,9	1666,47	32,92	289799	5725	133681	165004	491187
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	150393	2389		36384	
27	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	7,8255	45536,00	--	356342	--	356342	--	384849
		СП - 8%			--	--	--	--		28507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	148,4	1666,47 864,82	32,92 13,74	247304 128340	4885 2038	114079	140808 31049	419161
29	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) *СП - 8%*	м3	2,3744	45536,00 --	-- --	108121 --	-- --	108121	-- 8650	116770
		Подъем колодцев до проектной отметки									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	4281,48 1425,60	1122,82 273,22	514 171	135 33	208	186 56	755
31	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1224	12427,00 --	-- --	1521 --	-- --	1521	-- 122	1643
32	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1240,08 1078,18	161,90 84,39	4960 4313	648 338	--	4604 765	10329
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	1980,04 1684,66	202,37 105,49	7920 6739	809 422	372	7089 1201	16210
		Реконструируемое покрытие тип 1									
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	23,99544	5147,51 160,85	1102,52 271,25	123517 3860	26455 6509	93202	11198 10777	145492
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,44436	120530,37 --	1907,33 1044,58	53559 --	848 464	52711	501 4325	58385
36	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1481,2	1487,77 50,64	103,11 34,74	2203686 75001	152720 51451	1975965	136568 187220	2527474
37	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1481,2	333,84 0,27	0,04 --	494486 402	60 --	494024	434 39594	534514
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**14565642**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2814767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2602120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1128060			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4257852		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				335295				
		- Накладные расходы	Тенге							3476672	
		- Сметная прибыль	Тенге							1078935	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**151483**				**14717125**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,44%**		**211927**				**14929051**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**298581**				**15227632**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**15987506**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									
		НДС			**12 %**		**1918501**				**17906007**
		Итого с НДС									**16115405**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**								**16115405**
		Итого к оплате									

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

Базарбеков Н.Н.
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО"MSK" Engineering

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

/Омаров А.
(подпись, Ф.И.О.)

/Кыдыров М.Д.
(подпись, Ф.И.О.)

/Канапия Д.К.
(подпись, Ф.И.О.)

/Гантабаев С.Б.
(подпись, Ф.И.О.)

/Амаров Р.М.
(подпись, Ф.И.О.)

Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АС-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт дворовых территорий Алмалинского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №1. Смета 2.1-1-16 Двор 16 по адресу: пр.Сейфуллина 520, 514, 512, ул.Мауленова 111**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№134**

АКТ
о приемке выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	70,875	3158,36	1301,46	223849	92241	--	187635	444403
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	131608	42129		32919	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания бручсатки. Разборка**	м3 конструкции	14,77	3158,36	1301,46	46649	19223	--	39102	92611
		НР - 108%; СП - 8%			1856,90	594,41	27426	8779		6860	
3	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	918	856,74	--	786486	--	--	849405	1766763
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	786486	--		130871	
4	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Поребрик на бетонном основании. Разборка**	м	180	856,74	--	154213	--	--	166550	346424
		НР - 108%; СП - 8%			856,74	--	154213	--		25661	
5	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж МАФов и урн металлических**	т конструкций	0,72	35191,02	27957,72	25338	20130	--	9003	37088
		НР - 69%; СП - 8%			7233,30	10889,47	5208	7840		2747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж скамеек *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	8	572,61 483,97	88,64 47,24	4581 3872	709 378	--	3825 672	9078
7	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Демонтаж ограждения *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	54	1967,85 960,02	1007,83 406,51	106264 51841	54423 21951	--	87075 15467	208806
8	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Разборка установки для сушки белья *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0946	73154,85 41581,50	31573,35 12164,20	6920 3934	2987 1151	--	3508 834	11263
9	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Разборка фундаментов столбов *НР - 84%; СП - 8%*	м3	0,18	19815,80 11048,72	8767,08 4279,88	3567 1989	1578 770	--	2318 471	6355
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	978,80 978,80	-- --	392 392	-- --	--	282 54	727
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка *СП - 8%*	т	266,7781	99,00 --	-- --	26411 --	-- --		-- 2113	28524
12	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	266,7781	519,00 --	-- --	138458 --	-- --		-- 11077	149534
		Демонтаж металлических гаражей 2шт									
13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих металлических конструкций *НР - 69%; СП - 8%*	т	2,6	70084,97 65239,04	4845,93 382,36	182221 169622	12599 994	--	117725 23996	323941
14	4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка демонтированных металлических конструкций *СП - 8%*	т	2,6	494,00 --	-- --	1284 --	-- --		-- 103	1387
15	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка демонтированных металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку) *СП - 8%*	т	2,6	1446,00 --	-- --	3760 --	-- --		-- 301	4060
		Демонтаж бетонных гаражей 3 шт									
16	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков *НР - 84%; СП - 8%*	м3	18	133830,54 62582,58	71247,96 34781,56	2408950 1126486	1282463 626068	--	1472146 310488	4191583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	39,6	99,00	--	3920	--		--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
18	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	39,6	1446,00	--	57262	--		--	61843
		СП - 8%			--	--	--	--		4581	
		Демонтаж бетонного забора 120 м									
19	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	37,2	133830,54	71247,96	4978496	2650424	--	3042435	8662605
		НР - 84%; СП - 8%			62582,58	34781,56	2328072	1293874		641674	
20	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	81,84	99,00	--	8102	--		--	8750
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
21	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	81,84	1446,00	--	118341	--		--	127808
		СП - 8%			--	--	--	--		9467	
		Забутовка погребов									
22	1204-0101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж перекрытия погребов. Разборка	м2 перекрытия	160	3570,44	1196,61	571270	191458	--	329297	972612
		НР - 72%; СП - 8%			2373,83	484,65	379812	77544		72045	
23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	76,8	99,00	--	7603	--		--	8211
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
24	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	76,8	1446,00	--	111053	--		--	119937
		СП - 8%			--	--	--	--		8884	
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Забутовка погребов. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	320	4162,19	1102,52	1331902	352805	927626	149333	1599734
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	51471	86800		118499	
26	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение насыпи пневматическими трамбовками	м3	320	209,00	95,09	66880	30430	--	37095	112293
		НР - 72%; СП - 8%			113,91	47,09	36450	15070		8318	
		Устройство бортового камня и поребрика									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	578,2	1666,47	32,92	963553	19034	444479	548621	1633148
		НР - 108%; СП - 8%			864,82	13,74	500040	7942		120974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15) *СП - 8%*	м3	26,019	45536,00 --	-- --	1184801 --	-- --	1184801	-- 94784	1279585
29	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	453,7	1666,47 864,82	32,92 13,74	756078 392370	14935 6232	348773	430490 94925	1281493
30	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8) *СП - 8%*	м3	7,2592	45536,00 --	-- --	330555 --	-- --	330555	-- 26444	356999
		Подъем колодцев до проектной отметки									
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,69	4281,48 1425,60	1122,82 273,22	2954 984	775 189	1195	1067 322	4343
32	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,7038	12427,00 --	-- --	8746 --	-- --	8746	-- 700	9446
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1240,08 1078,18	161,90 84,39	28522 24798	3724 1941	--	26472 4399	59393
34	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Монтаж *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	1980,04 1684,66	202,37 105,49	45541 38747	4655 2426	2139	40762 6904	93207
		Реконструируемое покрытие тип 1									
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,06656	5147,51 160,85	1102,52 271,25	5490 172	1176 289	4142	498 479	6467
36	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,013332	120530,37 --	1907,33 1044,58	1607 --	25 14	1582	15 130	1752
37	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,44	1487,77 50,64	103,11 34,74	66117 2250	4582 1544	59285	4097 5617	75831
38	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	44,44	333,84 0,27	0,04 --	14836 12	2 --	14822	13 1188	16037
		Брусчатое покрытие тротуаров и площадок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	54,86	2992,63	--	164175	--	--	118206	304972
		НР - 72%; СП - 8%			2992,63	--	164175	--		22591	
40	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	Тенге за 1 тонну	93,262	269,00	--	25087	--		--	27094
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
41	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	Тенге за 1 тонну	93,262	1446,00	--	134857	--		--	145645
		СП - 8%			--	--	--	--		10789	
42	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,86	18,20	15,27	998	838	2	369	1477
		НР - 72%; СП - 8%			2,87	6,48	158	355		109	
43	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	211	718,28	143,55	151557	30288	57742	80058	250143
		НР - 108%; СП - 8%			301,08	50,24	63527	10600		18529	
44	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	211	927,13	143,55	195624	30288	101809	80058	297736
		НР - 108%; СП - 8%			301,08	50,24	63527	10600		22055	
45	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	211	536,23	143,55	113144	30288	19329	80058	208658
		НР - 108%; СП - 8%			301,08	50,24	63527	10600		15456	
46	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	211	1430,77	132,70	301892	27999	1655	264363	611555
		НР - 94%; СП - 8%			1290,23	42,65	272238	8999		45300	
47	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
		СП - 8%	м2	211	2566,00	--	541426	--	541426	--	584740
					--	--	--	--		43314	
		Устройство покрытия тротуаров и площадок тип 2									
48	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	22,08	52,35	52,35	1156	1156	--	329	1604
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	457		119	
49	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	22,08	232,89	223,45	5142	4934	1	1203	6853
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	207	1464		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	41,7312	519,00	--	21658	--		--	23391
		СП - 8%			--	--	--	--		1733	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	175,24	79,88	2523	1150	--	1399	4236
		НР - 72%; СП - 8%			95,36	39,56	1373	570		314	
52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,6	2791,61	1102,52	26799	10584	14671	4480	33782
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	1544	2604		2502	
53	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	96	1636,32	136,01	157087	13057	137199	12213	182844
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	6831	4478		13544	
54	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	96	1487,77	103,11	142826	9898	128067	8851	163811
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	4861	3335		12134	
55	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	96	333,84	0,04	32049	4	32019	28	34643
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	26	--		2566	
		Устройство покрытия детской и спортивной площадок тип 3									
56	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	41,690775	52,35	52,35	2182	2182	--	622	3028
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,71	--	863		224	
57	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	41,690775	232,89	223,45	9709	9316	3	2271	12939
		НР - 72%; СП - 8%			9,36	66,31	390	2765		958	
58	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,7955648	519,00	--	40895	--		--	44166
		СП - 8%			--	--	--	--		3272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	25,014465	175,24 95,36	79,88 39,56	4384 2385	1998 990	--	2430 545	7359
60	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	41,690775	2791,61 160,85	1102,52 271,25	116385 6706	45965 11309	63714	19456 10867	146707
61	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	166,7631	1636,32 71,15	136,01 46,64	272879 11865	22681 7778	238333	21215 23527	317621
62	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	166,7631	1487,77 50,64	103,11 34,74	248105 8444	17194 5793	222467	15376 21078	284559
63	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	166,7631	333,84 0,27	0,04 --	55672 45	7 --	55620	49 4458	60179
		Устройство покрытия площадки сушки белья									
64	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,325	52,35 --	52,35 20,71	226 --	226 90	--	64 23	314
65	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА) *НР - 72%; СП - 8%*	м3	4,325	232,89 9,36	223,45 66,31	1007 40	966 287	1	236 99	1342
66	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	8,17425	519,00 --	-- --	4242 --	-- --		-- 339	4582
67	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2,595	175,24 95,36	79,88 39,56	455 247	207 103	--	252 57	763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,73	2791,61	1102,52	4829	1907	2644	807	6088
		НР - 108%; СП - 8%			160,85	271,25	278	469		451	
69	1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	17,3	1636,32	136,01	28308	2353	24724	2201	32950
		НР - 108%; СП - 8%			71,15	46,64	1231	807		2441	
70	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	17,3	1487,77	103,11	25738	1784	23078	1595	29520
		НР - 108%; СП - 8%			50,64	34,74	876	601		2187	
71	1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	17,3	333,84	0,04	5775	1	5769	5	6243
		НР - 108%; СП - 8%			0,27	--	5	--		462	
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение									
		Газоны									
72	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	313,2	444,36	10,15	139172	3178	44067	81685	238526
		НР - 88%; СП - 8%			293,51	2,86	91927	897		17669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				139172	3178	5042485	8348648	28198345
							91927	897	--	2088765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139172				
	Материалы		Тенге				44067				
	Всего заработная плата		Тенге					92824			
		Накладные расходы	Тенге				81685				
		Сметная прибыль	Тенге				17669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					92824			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				238526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					92824			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28198345
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6984690				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5030829			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2290738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5042485		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				702933				
		- Накладные расходы	Тенге							8348648	
		- Сметная прибыль	Тенге							2088765	
		Затраты на временные здания и сооружения			**1,04%**		**293263**				**28491608**
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			**1,44%**		**410279**				**28901887**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**578038**				**29479925**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**30951002**
		в том числе в текущих ценах на 2019 год К=1,049901									
		НДС			**12 %**		**3714120**				**34665123**
		Итого с НДС									**31198610**
		Итого с учетом тендерной скидки 10%	**0,9**								**31198610**
		Итого к оплате									

Сдал (Подрядчик)
Директор

ТОО "АС-Строй"

_____ **/Базарбеков Н.Н.**
Подпись Ф.И.О.

Руководитель отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Главный специалист отдела коммунального хозяйства
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Эксперт технического надзораТехнадзор
ТОО"MSK" Engineering

Ведущий специалист авторского надзора
ТОО "Tirek design"

Принял (Заказчик)
Заместитель Акима
КГУ "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

_____ **/Омаров А.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Кыдыров М.Д.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Канапия Д.К.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Тантабаев С.Б.**
(подпись, Ф.И.О.)

_____ **/Амаров Р.М.**
(подпись, Ф.И.О.)