Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная сметная стоимость:		**262 404 424,80**
Лимит финансирования на 2020 г:		210 049 424,80
Из бюджета, в том числе:		**210 049 424,80**
	011 РБ	178 153 000,00
	028 ОБ	31 896 424,80
Остаток на 2021 г.:		52 355 000,00
Из бюджета, в том числе:		**52 355 000,00**
	032 РБ	52 355 000,00

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес:г.Алматы, Алатауский район, Отрарская, 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начало года: 39 234 778,76
б) за отчетный период из РБ: 28 603 478,76

АКТ № 6
Приемки выполненных работ за апрель 2021 год
Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" Подпрограмма: 032 "за счет средств целевого трансферта из национального фонда РК", Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Аванс			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за апрель месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	032	тенге	52 355 000,00	0	0	0	10 631 300,00	39 234 778,76		28 603 478,76	39 234 778,76
	ИТОГО			**52 355 000,00**	**0**	0	0	**10 631 300,00**	**39 234 778,76**		**28 603 478,76**	**39 234 778,76**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278

Базарбеков Е.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"
Приказ от 20.08.2020г. №28

Абдырахманов С.Н.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

Сарбасов Д.Б.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за АПРЕЛЬ 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 55	17.08.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	**39 234 778,76**	25 538 820							3 064 658	28 603 478,76

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К. _____

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО " АС-Строй"
Базарбеков Н.Н. _____

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
Абдырахманов С.Н. _____

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Арбасов Д.Б. _____

Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №12 за АПРЕЛЬ 2021 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
			Раздел 6 Полы				
			6.1 Тип 1				
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
			6.2 Тип 2				
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128

6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
13	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
14	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
17	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
18	47	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
19	48	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
20	52	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
21	54	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад					
22	55	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
23	56	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033

24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
27	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
28	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
29	62 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**904 632**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 142
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 858
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 453**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**941 085**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**988 139**
НДС (12 %)	118 577
Итого Жилой дом №1	**1 106 716**

Жилой дом участок №2

Раздел 5 Окна, двери

1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,25	3605,33	8112

3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	7,7	1334,68	10277
5	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
6	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
7	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
8	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
9	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
10	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
11	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
12	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
15	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
18	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
19	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326

20	48 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
21	52 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
22	54 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
23	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,25	1816,16	44042
24	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,25	578,60	14031
25	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
26	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
27	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
28	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
29	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
30	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**953 301**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 580
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	10 388
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 445**

		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**991 715**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**1 041 301**
		НДС (12 %)					124 956
		Итого Жилой дом №2					**1 166 257**
		Жилой дом участок №3					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662

15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,25	1816,16	44042
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	24,25	578,60	14031
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**894 839**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 054
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 751
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 253**

	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**930 897**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**977 442**
	НДС (12 %)					117 293
	Итого Жилой дом №3					**1 094 735**
	Жилой дом участок №4					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662

15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,04	1816,12	36395
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20,04	578,69	11597
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**884 758**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 963
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 641

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 047**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**920 410**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**966 430**
		НДС (12 %)				115 972
		Итого Жилой дом №4				**1 082 402**
		Жилой дом участок №5				
		Раздел 5 Окна, двери				
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410

13	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
16	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
17	47 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
18	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
19	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
20	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
21	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
22	56 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033
23	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
24	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
25	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
26	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
27	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276

28	62 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Всего					**905 042**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 145
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 862
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 461**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**941 511**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**988 587**
	НДС (12 %)					118 630
	Итого Жилой дом №5					**1 107 217**
		Жилой дом участок №6				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386

8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
13	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
14	43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
17	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
18	47 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
19	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
20	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
21	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
22	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
23	56 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033
24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530

25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
27	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
28	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
29	62 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
		Всего				**904 632**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				8 142
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				9 858
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 453**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**941 085**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**988 139**
		НДС (12 %)				118 577
		Итого Жилой дом №6				**1 106 716**
		Жилой дом участок №7				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881

	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
13	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
14	43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
17	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
18	47 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
19	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
20	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
21	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					

22	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
23	56 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033
24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
27	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
28	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
29	62 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Раздел 9 Крыльца					
30	77 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
31	78 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,6	268,78	4193

Всего	**915 899**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 243
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 981
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 682**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**952 806**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 000 446**
НДС (12 %)	120 054
Итого Жилой дом №7	**1 120 499**

Жилой дом участок №8

		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442

17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Раздел 9 Крыльца					
27	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
28	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,6	268,78	4193

Всего	**914 391**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 230
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 964
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 652**

		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**951 237**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Инф=1,05)					**998 799**
		НДС (12 %)					119 856
		Итого Жилой дом №8					**1 118 655**
		Жилой дом участок №9					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
12	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328

13	43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
16	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
17	47 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
18	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
19	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
20	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
21	55 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
22	56 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033
23	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
24	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
25	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
26	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
27	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276

28	62	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
		Раздел 9 Крыльца					
29	77	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
30	78	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,6	268,78	4193
		Всего					**914 685**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 232
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 968
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 658**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**951 543**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**999 120**
		НДС (12 %)					119 894
		Итого Жилой дом №9					**1 119 014**
		Жилой дом участок №10					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128

6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
12	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
13	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
14	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
17	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
18	47	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
19	45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
20	49	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
21	51	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад					
22	55	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,71	1816,13	50325
23	56	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,71	578,60	16033

24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
27	60 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
28	61 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 30 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
29	62 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Раздел 9 Крыльца					
30	77 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
31	78 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,6	268,78	4193
		Всего				**915 899**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				8 243
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				9 981
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 682**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**952 806**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**1 000 446**
		НДС (12 %)				120 054
		Итого Жилой дом №10				**1 120 499**
		Жилой дом участок №11				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765

		Раздел 6 Полы				
		6.1 Тип 1				
2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2				
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
11	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
12	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
14	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
15	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
16	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад				
17	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,31	1816,14	38702

18	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,31	578,65	12331
19	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
22	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
23	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
24	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**885 471**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 969
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 649
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 062**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**921 152**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**967 209**
НДС (12 %)	116 065
Итого Жилой дом №11	**1 083 274**

Жилой дом участок №12

Раздел 5 Окна, двери

1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад					
19	52	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,31	1816,14	38702

20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,31	578,65	12331
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
		Всего				**887 799**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)				7 990
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				9 675
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 109**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**923 573**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**969 752**
		НДС (12 %)				116 370
		Итого Жилой дом №12				**1 086 122**
		Жилой дом участок №13				
		Раздел 5 Окна, двери				
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы				
		6.1 Тип 1				

2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	48 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	52 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	54 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,31	1816,14	38702

20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,31	578,65	12331
21	54 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
22	55 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
23	56 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Всего					**887 799**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					7 990
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 675
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 109**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**923 573**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**969 752**
	НДС (12 %)					116 370
	Итого Жилой дом №13					**1 086 122**

Жилой дом участок №14

Раздел 5 Окна, двери

1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	48 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	52 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	54 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,55	1816,11	35505

20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,55	578,62	11312
21	54 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
22	55 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
23	56 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
24	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемои поверхности	102,09	201,1	20530
25	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
26	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
27	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1) НР = 91 %	м3	1,9		37197
28	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015		3492
29	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2) НР = 91 %	м3	1,3		25450
30	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983		2287

Всего	**952 009**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	8 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	10 374
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 419**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**990 371**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 039 889**

		НДС (12 %)					124 787
		Итого Жилой дом №15					**1 164 676**
		Жилой дом участок №15					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442

17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,51	1816,22	31802
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,51	578,70	10133
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**878 701**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 575
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 924**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**914 109**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**959 814**

	НДС (12 %)					115 178
	Итого Жилой дом №15					**1 074 992**
		Жилой дом участок №16				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
2	21 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
	6.2 Тип 2					
4	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
11	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326

16	45	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад					
19	52	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,51	1816,22	31802
20	53	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,51	578,70	10133
21	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58	1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

Всего	**878 701**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 908
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	9 575
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**17 924**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**914 109**

		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**959 814**
		НДС (12 %)					115 178
		Итого Жилой дом №16					**1 074 992**
		Жилой дом участок №17					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,39	302,50	1933
5	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
6	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
7	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
8	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
9	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
12	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					

15	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
16	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
17	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
18	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
19	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
20	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,31	1816,14	38702
21	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,31	578,65	12331
22	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
23	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
24	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
25	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
26	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
27	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Всего					**889 732**

		Временные здания и сооружения (0,9 %)				8 008
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				9 696
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 149**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**925 584**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**971 863**
		НДС (12 %)				116 624
		Итого Жилой дом №17				**1 088 487**
		Жилой дом участок №18				
		Раздел 5 Окна, двери				
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					

14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,31	1816,14	38702
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	21,31	578,65	12331
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Всего					**887 799**

		Временные здания и сооружения (0,9 %)					7 990
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 675
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 109**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**923 573**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**969 752**
		НДС (12 %)					116 370
		Итого Жилой дом №18					**1 086 122**
		Жилой дом участок №19					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
2	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
3	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					
4	29	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
5	30	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
6	31	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
7	32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
8	33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
		6.3 Тип 3					
11	40	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328

		Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
14	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
15	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
16	45 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
17	49 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
18	51 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
		Раздел 8 Фасад				
19	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,51	1816,22	31802
20	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17,51	578,70	10133
21	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
22	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
23	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
24	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
25	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	105,06	316,73	33276
26	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767

		Всего					**878 701**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					7 908
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 575
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**17 924**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**914 109**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**959 814**
		НДС (12 %)					115 178
		Итого Жилой дом №19					**1 074 992**
		Жилой дом участок № 20					
		Раздел 5 Окна, двери					
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
4	4	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	11,55	2750,22	31765
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
7	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	999,49	55282
8	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	55,31	88,25	4881
		6.2 Тип 2					

9	29 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
10	30 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
11	31 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	6,39	2131,30	13619
12	32 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	6,39	999,37	6386
13	33 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-2,000;	м2 стяжки	-12,78	88,26	-1128
	6.3 Тип 3					
16	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2,33	999,14	2328
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
18	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
19	44 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	64,03	1270,12	81326
20	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,002	2142,72	107140
21	48 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	64,03	178,70	11442
22	52 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	189,07	178,68	33783
23	54 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,94	178,62	1061
	Раздел 8 Фасад					
24	52 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (цоколь и боковые стенки крылец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,55	1816,11	35505

25	53 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,55	578,62	11312
26	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
27	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052:	м3	5,30868	12634,92	67074
28	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
29	57 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,97	4827,27	14337
30	58 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	72,54167	316,73	22976
31	59 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	7,7	1917,79	14767
	Раздел 9 Крыльца					
32	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	1,88693	2982,22	5627

Всего	**1 228 323**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	11 055
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	13 385
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 055**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 277 819**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**1 341 710**
НДС (12 %)	161 005
Итого Жилой дом №20	**1 502 715**
ИТОГО на 20 домов	**18 363 120**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	165 268
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	200 107
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**374 570**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**19 103 065**

Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)		**20 058 218**
НДС (12 %)		2 406 986
Итого с НДС		**22 465 204**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,9**	**20 218 684**
в т.ч. НДС 12%		2 166 288

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00012758

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №13 за АПРЕЛЬ 2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2081,17	24974
2	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2127,86	76603
3	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2435,38	19483
4	8	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,6	1500,98	41427

5	10 1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за 3 раза НР = 69 % ктрр1=3; кмат1=3;	м2	1,54	774,03	1192
6	11 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	9	926,67	8340
7	17 1113-0301-1401	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 за 3 раза (расширительный бак) НР = 69 % ктрр1=3; кмат1=3;	м2	0,92	773,91	712
8	18 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	37166,67	11150
	Раздел 2 Вентиляция					
9	21 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,21	6696,94	41588
10	22 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	2904,00	5808
11	23 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	3005,00	3005
12	24 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	3117,67	9353
13	25 1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	3	5843,00	17529
14	27 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	11	926,73	10194
	Всего					**271 358**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		2 442
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		2 957
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**5 535**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**282 292**
Итого в текущих ценах 2019г. (Иинф = 1,05)		**296 407**
НДС (12 %)		35 569
Итого		**331 976**
ИТОГО на 20 домов		**5 427 159**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		48 844
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		59 141
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**110 703**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**5 645 847**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)		**5 928 140**
НДС (12 %)		711 377
Итого с НДС		**6 639 516**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,9**	**5 975 565**
в т.ч. НДС 12%		640 239

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Т.Б., № аттестата KZ88VUE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма 2В

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 ВК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №14
за АПРЕЛЬ 2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водоснабжение					
1	20	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	2427500,00	2913
		Раздел 3 Канализация					

2	41 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,36	421,32	573
3	42 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	2	926,50	1853
4	43 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2	1456,00	2912
5	44 1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,0012	2427500,00	2913

Всего	**11 164**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	100
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**11 614**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**12 195**
НДС (12 %)	1 463
Итого на Жилой дом	**13 658**
ИТОГО на 20 домов	**223 280**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	2 010
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2 433

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**4 554**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**232 277**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)		**243 891**
НДС (12 %)		29 267
Итого с НДС		**273 158**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,9**	**245 842**
в т.ч. НДС 12%		26 340

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АС СТРОЙ ", БИН: 001140003278
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №15 за АПРЕЛЬ 2021 г

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Участок Жилой дом №1-20					
1	15	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	172	524,74	90255

Всего	**90 255**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	812
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	984
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 841**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**93 892**

	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**98 586**
	НДС (12 %)				11 830
	Итого на Жилой дом				**110 417**
	ИТОГО на 20 домов				**1 805 100**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				16 246
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				19 671
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**36 820**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**1 877 837**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**1 971 729**
	НДС (12 %)				236 607
	Итого с НДС				**2 208 336**
	Участок Жилой дом №3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16				
2 6	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	16	13312
	Всего				**13 312**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				120
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				145
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**272**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**13 848**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**14 541**
	ИТОГО на 12 домов				**159 744**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				1 438
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				1 741
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 258**
	Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**166 181**
	Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**174 490**
	НДС (12 %)				20 939

Итого с НДС		**195 429**
ИТОГО на 20 домов		**1 964 844**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		17 684
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		21 411
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**40 079**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**2 044 018**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)		**2 146 219**
НДС (12 %)		257 546
Итого с НДС		**2 403 765**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,9**	**2 163 388**
в т.ч. НДС 12%		231 792

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела _____ **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор _____ **Базарбеков Н.Н.**

(должность подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
		№ 55	17.08.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	из графы 1								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	94 982 805,00	58 713 309,82							7 045 597,18	65 758 907

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского ра...
БИН: 060140012...
Катубаев Ж.К...

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-СТРОЙ"
БИН: 001140003278
Базарбеков Е...

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
приказ от 20.08.2020 г. № 8
Абдырахманов С.К...

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Сарбасов Е...

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2020 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
			№ 55	17.08.2020						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
		из графы 1								
				из них			Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	94 982 805,00	58 713 309,82							7 045 597,18	65 758 907

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района
БИН: 060140012512
Катубаев Ж.К. _____

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278
Базарбеков Н.Н _____

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
приказ от 20.08.2020г. № 23
Абдырахманов С.Н _____

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б _____

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
		№ 55	17.08.2020						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1: В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	94 982 805,00	58 713 309,82							7 045 597,18	65 758 907

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512
Катубаев Ж.К.

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278
Базарбекова Н.Н.

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
приказ от 20.08.2020г.
Абдырахманов С.А.

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
Сарбасов Д.Б.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №2
за ОКТЯБРЬ 2020г.
на (локальная смета "Общестроительные работы-КЖ")

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №1				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1		11-1106-0101-1-120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1200 мм. Устройство бетона В15	м3	19	27752,64	527301

2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки				
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			2.4 Фм-1 (3шт)				
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
7	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
11	66	1109-0301-0301	Перемычки (Пр1-1шт Пр-2-1шт Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,05589	59260,58	3318

		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
12	78	1110-0105-0101					
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811	
							3'106'276
		ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №2					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120					
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	24	27752,64	666063	
2	17	1111-0101-0405					
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145	
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114					
		Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584	
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953	
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
		Стены фундаментные. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640	
6	27	1108-0201-0503					
		Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121	

7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
10	71	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
11	72	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
12	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							3'289'414
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №3				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	108,72	1050,63	114245

			2.2 Ленточный под перегородки				
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'020'967

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №4

			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301

2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58726,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3020'967

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №5

Раздел 2 Фундаменты

		2.1 Ленточный под стены					
1	11	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	16	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	24	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)					
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105					
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
		<u>Раздел 3 Стены, перегородки</u>					
		3.0 Подраздел без наименования					
7	30	1108-0101-0301					
			Стены фундаментные. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

11	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'102'958

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №6

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953

2.4 Фм-1 (3шт)

5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

7	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
11	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'102'958

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №7

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине подошвы до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451

5	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953

2.4 Фм-1 (3шт)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

6	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
7	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
8	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
9	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

10	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'330'494

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №8

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377

2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
		2.3 Отмостка					
3	22	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'304'043

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №9

Раздел 2 Фундаменты

		2.1 Ленточный под стены					
1	11	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	24	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)					
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105					
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
7	30	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
11	78	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							2386'034
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №10				
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	11	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	24	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	16,94	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)					
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105					
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					

7	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
10	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							3'276'143

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №11

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	14,94	20219,27	302953

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'020'967

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №12

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							3'020'967
		ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №13					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301

2	17 1111-0101-0405					
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
	2.2 Ленточный под перегородки					
3	21 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
	2.3 Отмостка					
4	25 1111-0101-0803					
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	26 1108-0101-0301					
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27 1108-0201-0503					
		Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74 1110-0105-0101					
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'020'1967

		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					

9	74 1110-0105-0101					
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
						3'020'967
		ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №15				
		Раздел 2 Фундаменты				
		2.1 Ленточный под стены				
1	12 1106-0101-0120					
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17 1111-0101-0405					
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки				
3	21 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка				
4	25 1111-0101-0803					
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки				
		3.0 Подраздел без наименования				
5	26 1108-0101-0301					
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27 1108-0201-0503					
		Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521

8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							3'020'967
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №16				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слои	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки				
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640

6	27 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
						3'080'967

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №17

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	17 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	25 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3'804'043

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №18

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине подошвы до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131628,02	512211

3'304'043

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №19

			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

3020'867

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №20

		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при высоте сверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301

2	17 1111-0101-0405					
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
	2.2 Ленточный под перегородки					
3	21 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
	2.3 Отмостка					
4	25 1111-0101-0803					
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
	Раздел 3 Стены, перегородки					
	3.0 Подраздел без наименования					
5	26 1108-0101-0301					
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27 1108-0201-0503					
		Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт.)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74 1110-0105-0101					
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
						3'020'967 62716076
	Всего					62 716 076

62'715'887

Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес: Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Полная сметная стоимость:	262 404 424,80
Лимит финансирования на 2020 г:	261 404 424,80
в том числе:	**261 404 424,80**
011РБ	230 508 000,00
028 ОБ	30 896 424,80
Остаток на 2021 г.:	1 000 000,00
Стоимость выполненных работ по:	
а) настоящему акту, с начало года:	94 982 805
б) за отчетный период из РБ:	65 758 907

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" **Подпрограмма:** 011 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	наименование и виды выполненных работ		Ед. изм	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
-	Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	011	тенге	230 508 000	0	0	0	29 223 898	94 982 805		65 758 907	94 982 805
	ИТОГО			230 508 000	0	0	0	29 223 898	94 982 805		65 758 907	94 982 805
		028	тенге	30 896 424,80	0	0	0	0	0		0	0
	ИТОГО			261 404 424,80	0	0	0	0	0		0	0

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
Директор ТОО "АС-СТРОЙ"
БИН: 001140003278

Базарбеков Н.Н

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"
приказ от 20.08.2020г. №28

Абдыраханов А.М.

Технический надзор:
Директор ТОО "УКС"

Сарбасов Д.Б.

Временные здания и сооружения (0,9 %)		564 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		677 334
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 279 157**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**65 237 011**
НДС (12 %)		7 828 441
Итого		**73 065 452**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**65 758 907**
в т.ч. НДС 12%		**7 045 597**

72'474'705

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б. № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата и приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес: Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Полная сметная стоимость:		262 404 424,80
Лимит финансирования на 2020 г:		261 404 424,80
в том числе:		**261 404 424,80**
	011РБ	230 508 000,00
	028 ОБ	30 896 424,80
Остаток на 2021 г.:		1 000 000,00

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	94 982 805
б) за отчетный период из РБ:	65 758 907

АКТ № 2

Приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" **Подпрограмма:** 011 "за счет средств областного бюджета", **Специфика:** 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге			кол-во	Сумма	
1	Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	011	тенге	230 508 000	0	0	0	29 223 898	94 982 805		65 758 907	94 982 805
	ИТОГО			230 508 000	0	0	0	29 223 898	94 982 805		65 758 907	94 982 805
		028	тенге	30 896 424,80	0	0	0	0	0		0	0
	ИТОГО			261 404 424,80	0	0	0	0	0		0	0

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512
Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
Директор ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278
Базарбеков Н.Н

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ДТД"
приказ от 20.08.2020г. №29
Абдырахманов С.Н

Технический надзор:
эксперт ТОО "УКС"
Сарбасов Д.Б.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №2
за ОКТЯБРЬ 2020г.
на (локальная смета "Общестроительные работы-КЖ")

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №1				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1		11-1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752.64	527301

2	16	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	24	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)					
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105					
			Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
7	30	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
11	66	1109-0301-0301					
			Перемычки (Пр1-1шт,Пр-2-1шт,Пр-3-4шт) массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	[illegible]	59260,58	[illegible]

		Раздел 4 Перекрытия и кровля						
12	78	1110-0105-0101						
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №2

		Раздел 2 Фундаменты						
		2.1 Ленточный под стены						
1	12	1106-0101-0120						
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	24	✓	27752,64	666063
2	17	1111-0101-0405						
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слои	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки						
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584
		2.3 Отмостка						
4	25	1111-0101-0803						
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,84	✓	20219,27	380953
		Раздел 3 Стены, перегородки						
		3.0 Подраздел без наименования						
5	26	1108-0101-0301						
		Стены фундаментные. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503						
		Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121

7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
10	71	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
11	72	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
12	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №3				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастики толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,72	1050,83	112145

			2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584
			2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	✓	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки					
			3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	✓	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №4					
			Раздел 2 Фундаменты					
			2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	✓	27752,64	527301

2	17	1111-0101-0405						
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки						
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584
		2.3 Отмостка						
4	25	1111-0101-0803						
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	✓	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки						
		3.0 Подраздел без наименования						
5	26	1108-0101-0301						
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503						
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	✓	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля						
9	74	1110-0105-0101						
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811

Раздел 2 Фундаменты

		2.1 Ленточный под стены						
1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	✓	27752,64	527301
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки						
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584
		2.3 Отмостка						
4	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	✓	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)						
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	✓	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	✓	33600,95	70562
		Раздел 3 Стены, перегородки						
		3.0 Подраздел без наименования						
7	30	1108-0101-0301	Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	✓	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

11	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №6

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слои	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,84	20219,27	382953

2.4 Фм-1 (3шт)

5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

7	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	✓	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля					
11	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №7					
			Раздел 2 Фундаменты					
			2.1 Ленточный под стены					
1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	✓	27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584
			2.3 Отмостка					
4	21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,3304	✓	6905,55	26451

5	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953

2.4 Фм-1 (3шт)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

6	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
7	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
8	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
9	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

10	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №8

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377

2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
		2.3 Отмостка					
3	22	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №9

Раздел 2 Фундаменты

		2.1 Ленточный под стены					
1	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	24	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		2.4 Фм-1 (3шт)					
5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6	19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1	33600,95	70562
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
7	30	1108-0101-0301	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0104	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
10	52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

11	78	1110-0105-0101					
		Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89		131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №10

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	11	1106-0101-0120					
		Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2		27752,64	810377
2	16	1111-0101-0405					
		Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72		1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	20	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15		17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	24	1111-0101-0803					
		Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94		20219,27	382953

2.4 Фм-1 (3шт)

5	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство бетон В7,5	м3	0,6		19048,33	11429
6	26	1106-0101-0105						
		Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство бетон В15	м3	2,1		33600,95	70562

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

7	30	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
8	31	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
10	78	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №11				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки				
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	✓	42265,77	109891

Раздел 4 Перекрытия и кровля

9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №12

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	✓	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584

		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,69	131825,02	512811
		ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №13					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301

2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки				
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					

9	74 1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	✓	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №15

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

1	12 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	✓	27752,64	527301
2	17 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устроиство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	✓	1050,83	112145

2.2 Ленточный под перегородки

3	21 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	✓	17226,67	2584

2.3 Отмостка

4	25 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	✓	20219,27	382953

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

5	26 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	✓	1131,1	23640
6	27 1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	✓	28781,02	1272121
7	38 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	✓	58728,03	77521

8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №16				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.1 Ленточный под стены				
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки				
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
			2.3 Отмостка				
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	26	1108-0101-0301	Стены. Фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640

6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2		28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32		58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6		42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89		131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №17					
			Раздел 2 Фундаменты					
			2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2		27752,64	810377
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72		1050,83	112145
			2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15		17226,67	2584
			2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94		20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки					

		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №18				
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120					
			Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	29,2	27752,64	810377
2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					

4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94		20219,27	382953
			Раздел 3 Стены, перегородки					
			3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9		1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2		28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32		58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6		42265,77	109891
			Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89		131828,02	512811
			ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №19					
			Раздел 2 Фундаменты					
			2.1 Ленточный под стены					
1	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19		27752,64	527301
2	17	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72		1050,83	112145

		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811

ЖИЛОЙ ДОМ УЧАСТОК №20

		Раздел 2 Фундаменты					
		2.1 Ленточный под стены					
	12	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В15	м3	19	27752,64	527301

2	17	1111-0101-0405					
			Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,72	1050,83	112145
		2.2 Ленточный под перегородки					
3	21	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство (под печь)	м3	0,15	17226,67	2584
		2.3 Отмостка					
4	25	1111-0101-0803					
			Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по внутреннему периметру наружных стен	м3 изоляции	18,94	20219,27	382953
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	26	1108-0101-0301					
			Стены. фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	20,9	1131,1	23640
6	27	1108-0201-0503					
			Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	44,2	28781,02	1272121
7	38	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство бетон В15 (Мп1-3шт Мп2-1шт Мп3-2шт)	м3	1,32	58728,03	77521
8	48	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	2,6	42265,77	109891
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	74	1110-0105-0101					
			Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	3,89	131828,02	512811
							62716076
		Всего					**62 716 076**

Временные здания и сооружения (0,9 %)		564 445
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		677 334
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 279 157**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**65 237 011**
НДС (12 %)		7 828 441
Итого		**73 065 452**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**65 758 907**
в т.ч. НДС 12%		**7 045 597**

Сдал (Подрядчик):
ТОО " АС-СТРОЙ " БИН: 001140003278
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.И., приказ от 20.08.2020г. №28
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная сметная стоимость: **262 404 424,80**

Лимит финансирования на 2020 г.: **210 049 424,80**

Из бюджета, в том числе:

011 РБ 178 153 000,00

028 ОБ 31 896 424,80

Остаток на 2021 г.: **52 355 000,00**

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес:г.Алматы, Алатауский район, Отрарская, 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ по:
а) настоящему акту, с начало года: 210 049 424,80
б) за отчетный период из РБ: 61 707 000,00
в) за отчетный период из ОБ: 28 042 440,80

АКТ № 4
Приемки выполненных работ за декабрь 2020 год
Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" Подпрограмма: 011 "за счет трансфертов из республиканского бюджета, 028- за счет трансфертов из областного бюджета", Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм.	ст-ть ед-цы работ на 2020 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	011	тенге	178 153 000	0	0	0	116 446 000	178 153 000		61 707 000	178 153 000
		028	тенге	31 896 424,80	0	0	0	3 853 984	31 896 424,80		28 042 440,80	31 896 424,80
	ИТОГО			**210 049 424,80**	**0**	**0**	**0**	**120 299 984**	**210 049 424,80**	**0**	**89 749 440,80**	**210 049 424,80**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278

Базарбеков Н.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"
Приказ от 20.08.2020г. №28

Абдырахманов С.Н.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

Сарбасов Д.Б.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 ЮЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №5 за декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 2 Фундаменты				
			2.2 Ленточный под перегородки				
1	17	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
			2.3 Отмостка				
2	21	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	22	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	23	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
			Раздел 3 Стены, перегородки				
			3.0 Подраздел без наименования				
5	33	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763

6	34 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
7	37 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
8	38 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
9	46 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В20 (Рм1)	м3	1,4	52889,29	74045
10	56 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
11	59 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
12	60 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
13	61 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
14	65 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
15	68 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62371	99,16	161
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
16	74 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
17	75 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
18	76 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941

		Всего					**1 092 695**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 834
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					11 907
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**22 289**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 136 725**
		НДС (12 %)					136 407
		Итого					**1 273 132**
		Жилой дом участок №2					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.3 Отмостка					
1	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
2	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
3	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
4	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
5	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
6	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
7	34	1105-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
8	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134

9	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
10	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607

Всего	**816 059**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	8 893
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**16 646**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**848 943**
НДС (12 %)	101 873
Итого	**950 816**

Жилой дом участок №3

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
5	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
6	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607

Всего	**408 662**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 678
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4 453
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 336**

		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**425 129**
		НДС (12 %)					51 015
		Итого					**476 144**
		Жилой дом участок №4					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.2 Ленточный под перегородки					
1	18	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
		2.3 Отмостка					
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
2	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
3	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
4	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
5	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
8	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
9	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
10	71	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
11	72	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941

12	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
13	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
14	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
15	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
16	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
17	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
18	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
19	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
20	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
21	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
22	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
23	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
24	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
25	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311

26	89	2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
27	90	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
28	91	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
29	92	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
30	93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
31	94	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
32	95	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 199 255**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	19 793
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	23 966
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**44 860**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 287 874**
НДС (12 %)	274 545
Итого	**2 562 419**

Жилой дом участок №5

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	33	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	34	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	37	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697

4	38 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
5	79 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
6	80 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
7	81 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
8	82 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
9	83 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
10	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
11	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
12	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
13	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
14	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
15	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820

16	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
17	91 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
18	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
19	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
20	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
21	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
22	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
23	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**1 547 174**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 925
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16 860
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 559**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 609 518**
НДС (12 %)	193 142
Итого	**1 802 660**

Жилой дом участок №6

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	33 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	34 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	37 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697

4	38 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
5	79 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
6	82 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
7	83 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
8	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
9	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
10	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
11	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
12	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
13	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
14	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
15	91 2109-0101-9901	Створка оконная одинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
16	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570

17	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
18	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
19	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
20	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
21	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**1 536 464**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	13 828
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	16 743
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 341**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 598 376**
НДС (12 %)	191 805
Итого	**1 790 181**

Жилой дом участок №7

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	17 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

2.3 Отмостка

2.4 Фм-1 (3шт)

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

2	33 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
3	34 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
4	37 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697

5	38	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
6	56	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
7	59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
8	60	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
9	69	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
10	74	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
11	75	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
12	76	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
13	79	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
14	80	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
15	81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
16	82	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398

17	83 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100:	м2	125,95	112,32	14147
18	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
19	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
20	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
21	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
22	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
23	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
24	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
25	91 2109-0101-9901	Створка оконная одинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
26	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
27	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
28	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
29	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
30	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
31	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего						**2 359 849**
Временные здания и сооружения (0,9 %)						21 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						25 716
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**48 136**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.						**2 454 940**
НДС (12 %)						294 593
Итого						**2 749 533**
		Жилой дом участок №8				
Раздел 3 Стены, перегородки						
3.0 Подраздел без наименования						
1	29 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	30 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	34 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	58 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
Раздел 4 Перекрытия и кровля						
8	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
9	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

10	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
11	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
12	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
13	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
14	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
15	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
16	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
17	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
18	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
19	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
20	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
21	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
22	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

23	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
24	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
25	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
26	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
27	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
28	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
29	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
30	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
31	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
32	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 373 360**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 412**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 468 995**
НДС (12 %)	296 279
Итого	**2 765 274**

Жилой дом участок №9

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	33 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763

2	34	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	37	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	56	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
5	59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
6	60	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
			Раздел 4 Перекрытия и кровля				
7	74	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
8	75	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
9	76	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
10	79	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
11	80	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
12	81	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
13	82	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
14	83	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147

15	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
16	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
17	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
18	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
19	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
20	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
21	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
22	91 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
23	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
24	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
25	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
26	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
27	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
28	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**1 807 904**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	16 271

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				19 701
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**36 878**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**1 880 754**
		НДС (12 %)				225 690
		Итого				**2 106 444**

Жилой дом участок №10

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	33	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	34	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	37	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	38	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	56	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	59	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	60	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607

Раздел 4 Перекрытия и кровля

8	74	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
9	75	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
10	76	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941

11	79 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
12	80 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
13	81 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
14	82 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
15	83 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
16	84 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
17	85 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
18	86 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
19	87 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
20	88 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
21	89 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
22	90 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
23	91 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
24	92 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570

25	93 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
26	94 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
27	95 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
28	96 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
29	97 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 038 328**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	22 212
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**41 578**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 120 463**
НДС (12 %)	254 456
Итого	**2 374 919**

Жилой дом участок №11

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	29 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	30 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	34 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424

5	52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	57 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст1-9шт Ст2-12шт)	т конструкций	0,4275	35543,86	15195
8	58 2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,3318	356460,48	118274
9	61 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,3975	99,29	1231
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
10	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
11	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
12	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
13	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
14	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
15	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
16	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
17	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272

18	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
19	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
20	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
21	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
22	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
23	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
24	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
25	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
26	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
27	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
28	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
29	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
30	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
31	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565

32	93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17

Всего	**2 488 866**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 400
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	27 122
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 768**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 589 156**
НДС (12 %)	310 699
Итого	**2 899 855**

Жилой дом участок №12

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607

Раздел 4 Перекрытия и кровля

8	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

9	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
10	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
11	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
12	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
13	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
14	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
15	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
16	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
17	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
18	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
19	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
20	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
21	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

22	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
23	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
24	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
25	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
26	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
27	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
28	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
29	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
30	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
31	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 108 158**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	22 973
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 002**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 193 106**
НДС (12 %)	263 173
Итого	**2 456 279**

Жилой дом участок №13

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	29 1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763

2	30 1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33 1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	34 1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	52 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
7	56 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
8	65 1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
9	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
10	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
11	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
12	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
13	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383

14	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска 28 эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
15	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
16	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
17	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
18	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
19	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
20	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
21	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
22	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
23	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
24	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
25	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
26	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
27	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
28	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650

29	92	2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
30	93	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
31	94	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
32	95	2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 373 360**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 863
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 412**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 468 995**
НДС (12 %)	296 279
Итого	**2 765 274**

Жилой дом участок № 14

Раздел 3 Стены, перегородки

3.0 Подраздел без наименования

1	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
2	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
3	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
4	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
5	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
6	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728

7	56 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
	Раздел 4 Перекрытия и кровля					
8	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
9	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
10	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
11	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
12	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
13	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
14	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
15	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
16	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
17	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
18	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
19	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892

20	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
21	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
22	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
23	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
24	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
25	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
26	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
27	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
28	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
29	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
30	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
31	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 108 158**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	18 973
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	22 973
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 002**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 193 106**

		НДС (12 %)					263 173
		Итого					**2 456 279**
		Жилой дом участок №15					
		Раздел 2 Фундаменты					
		2.3 Отмостка					
1	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
2	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
3	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
4	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
5	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
6	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
7	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
8	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
9	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
10	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
11	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202

12	70 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711
13	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
14	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
15	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
16	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
17	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
18	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
19	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
20	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
21	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
22	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
23	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
24	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464

25	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111
26	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
27	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
28	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
29	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
30	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
31	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
32	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
33	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
34	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
35	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 550 333**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	27 791
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 022**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 653 099**
НДС (12 %)	318 372
Итого	**2 971 471**

Жилой дом участок №16

Раздел 2 Фундаменты

		2.3 Отмостка					
1	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
2	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
3	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
4	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
5	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
6	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
7	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
8	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
9	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
10	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
11	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
12	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

13	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
14	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
15	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
16	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
17	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
18	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
19	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
20	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
21	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
22	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
23	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
24	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
25	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

26	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
27	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
28	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
29	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
30	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
31	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
32	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
33	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
34	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
35	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 550 333**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 953
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	27 791
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**52 022**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 653 099**
НДС (12 %)	318 372
Итого	**2 971 471**

Жилой дом участок №17

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

		2.3 Отмостка					
2	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
6	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
7	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
8	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
9	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
10	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
11	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
12	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
13	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

14	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
15	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
16	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
17	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
18	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
19	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
20	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
21	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
22	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
23	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
24	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
25	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
26	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

27	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
28	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
29	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
30	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
31	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
32	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
33	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
34	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
35	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
36	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 606 652**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	28 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 170**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 711 687**
НДС (12 %)	325 402
Итого	**3 037 089**

Жилой дом участок №18

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

		2.3 Отмостка					
2	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
6	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
7	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
8	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
9	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
10	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
11	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
12	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
13	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

14	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
15	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
16	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
17	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
18	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
19	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
20	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
21	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
22	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
23	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
24	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
25	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
26	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

27	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
28	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
29	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
30	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
31	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
32	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
33	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
34	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
35	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
36	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 606 652**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	28 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 170**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 711 687**
НДС (12 %)	325 402
Итого	**3 037 089**

Жилой дом участок №19

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Ленточный под перегородки

1	18 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319

		2.3 Отмостка					
2	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
6	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
7	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
8	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
9	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
10	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
11	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
12	65	1110-0104-0102	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из горбыля. Устройство	м2 перекрытия	65	4080,03	265202
13	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

14	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
15	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941
16	75 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,00283	204342,48	578
17	76 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,06472	160429,68	10383
18	77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,30995	98,79	327
19	78 2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0192	587107,44	11272
20	79 2113-0201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,09152	639831,96	58558
21	80 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	114,5	169,41	19398
22	81 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	125,95	112,32	14147
23	82 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	114,5	8817,9	1009649
24	83 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	31,5	1298,16	40892
25	84 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,89	11687,4	45464
26	85 1110-0116-0205	Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	114,5	53,37	6111

27	86 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	114,5	408,72	46799
28	87 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	25820	25820
29	88 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,84	7633,07	29311
30	89 2109-0101-9901	Створка оконная оинарная (прим)	м2	0,5	10576,44	5289
31	90 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,75	1298,16	3570
32	91 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,4	4020,83	9650
33	92 2113-0210-0103	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток ГОСТ 10922-2012	т	0,00352	160429,68	565
34	93 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,17248	98,56	17
35	94 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	529,2	1058
36	95 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	529,2	529

Всего	**2 606 652**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	23 460
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	28 405
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 170**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**2 711 687**
НДС (12 %)	325 402
Итого	**3 037 089**

Жилой дом участок № 20

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Ленточный под стены

2.2 Ленточный под перегородки

1	18	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство бетон В10	м3	2,1	26818,57	56319
		2.3 Отмостка					
2	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,8304	6905,55	26451
3	23	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	63,84	1291,04	82420
4	24	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 К=5,000;	м2 покрытия	319,2	213,35	68102
		Раздел 3 Стены, перегородки					
		3.0 Подраздел без наименования					
5	29	1108-0801-0501	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0,94	46556,38	43763
6	30	1108-0201-0701	Дымоход. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00477	363312,37	1733
7	33	1145-1701-0101	Кладка печей, котлы, трубопроводы. Изоляция асбестовым картоном	кг	2,56	662,89	1697
8	34	1106-0501-0115	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %. Устройство бетон В15 (Мс1-12шт Мс2-5шт Мс3-7шт)	м3	4,56	50531,58	230424
9	52	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64	5252,09	336134
10	55	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД1 и А1)	т	0,01211	638150,29	7728
11	56	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	28,6	615,63	17607
		Раздел 4 Перекрытия и кровля					
12	70	1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	68,3	830,32	56711

13	71 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	68,3	425,08	29033
14	72 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	68,3	643,35	43941

Всего			**1 002 063**
Временные здания и сооружения (0,9 %)			9 019
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			10 920
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			**20 440**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.			**1 042 442**
НДС (12 %)			125 093
Итого			**1 167 535**
ВСЕГО НА 20 Домов			45 650 953
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**		**41 085 858**
в т.ч. НДС 12%			4 402 056

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.