Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №6 за Декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
			Раздел 6 Полы				
			6.3 Тип 3				
7	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
8	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
9	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
			Раздел 8 Фасад				
11	57	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530

12	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
13	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
14	63 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
15	64 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01445	232752,96	3363
16	65 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,2	19576,67	23492
17	66 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00957	232752,96	2227
18	67 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
19	68 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
20	69 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
21	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
22	71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
23	72 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
24	73 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
25	74 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
26	75 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
27	76 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
28	77 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
29	78 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,6	268,78	4193
	Всего					**966 509**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 699
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					10 532
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**19 715**
	Итого в текущих ценах с 24.06.18 г.					**1 005 455**
	НДС (12 %)					120 655
	Итого					**1 126 110**

Жилой дом участок №2

Раздел 5 Окна, двери

1	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
2	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
3	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
4	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
5	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
6	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
7	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
8	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
9	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
10	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
11	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
12	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
13	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
14	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
15	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
16	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
17	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
18	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	2,2	19577,27	43070
19	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01725	232752,56	4015

20	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,5	19578	29367
21	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01114	232752,96	2593
22	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
32	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	18,84	268,74	5063
	Всего					**1 225 403**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					11 029
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 353
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 996**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 274 781**
	НДС (12 %)					152 974
	Итого					**1 427 755**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №3**				
1	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184

6	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
7	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
8	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,83	4267
9	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
11	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
12	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
13	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Всего					**717 081**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 454
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					7 814
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**14 627**
	Итого в текущих ценах с 24.06.18 г.					**745 976**
	НДС (12 %)					89 517
	Итого					**835 493**
		Жилой дом участок №4				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057

7	7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8	2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
		Раздел 6 Полы					
		6.3 Тип 3					
15	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
17	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
19	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
22	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147

27	69	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70	1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72	1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73	2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
32	74	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,46	268,78	3349
	Всего						**1 203 106**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						10 828
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						13 110
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**24 541**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.						**1 251 585**
	НДС (12 %)						150 190
	Итого						**1 401 775**
	Раздел 5 Окна, двери		**Жилой дом участок №5**				
1	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы						
	6.3 Тип 3						
7	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
8	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
9	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
11	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
	Раздел 8 Фасад						

12	57 1115-0204-0301	8				
		Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
13	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
14	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
15	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,00006	204342,48	12
	Всего					**716 683**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					6 450
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					7 810
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**14 619**
	Итого в текущих ценах с 24.06.18 г.					**745 562**
	НДС (12 %)					89 467
	Итого					**835 029**
		Жилой дом участок №6				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
7	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
8	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
9	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
	7.0 Подраздел без наименования					

11	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
	Раздел 8 Фасад					
12	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
13	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
14	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Всего					**1 092 721**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 834
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					11 908
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**22 289**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 136 752**
	НДС (12 %)					136 410
	Итого					**1 273 162**
		Жилой дом участок №7				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925

11	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
		Раздел 6 Полы					
		6.1 Тип 1					
15	17	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
16	18	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
17	19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
18	20	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
		6.2 Тип 2					
19	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,6	1933
20	26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
21	27	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
22	28	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
		6.3 Тип 3					
23	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
24	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
25	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
26	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
27	57	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
28	58	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
29	59	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
30	67	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122

31	68 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
32	69 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
33	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
34	71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
35	72 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
36	73 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
37	74 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
38	75 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
39	76 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
	Всего					**1 488 435**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					13 396
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					16 220
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**30 361**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 548 412**
	НДС (12 %)					185 809
	Итого					**1 734 221**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №8**				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277

8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.2 Тип 2					
15	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
16	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
17	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
18	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
19	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
20	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
21	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
22	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
23	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
24	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
25	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
26	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
27	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212

28	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0368	148720,32	5770
29	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
30	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
31	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
32	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
33	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
34	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,5	1471,39	5297
35	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
	Всего					**1 222 561**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					11 003
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 322
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 938**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 271 824**
	НДС (12 %)					152 619
	Итого					**1 424 443**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №9**				
1	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
7	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
8	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
9	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
10	40 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	999,14	2328

11	41	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добаалять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 К=-2,000;	м2 стяжки	-4,66	87,98	-410
		Раздел 8 Фасад					
12	57	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
13	58	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
14	59	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
15	67	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
16	68	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
17	69	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
18	70	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
19	71	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
20	72	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
21	73	1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
22	74	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
23	75	1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
24	76	2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
		Всего					**890 177**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 012
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 700
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**18 158**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**926 047**
		НДС (12 %)					111 126
		Итого					**1 037 173**
		Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №10**				
1	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402

4	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
7	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
8	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
9	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
10	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норма 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
11	57 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
12	58 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
13	59 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
14	67 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
15	68 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
16	69 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
17	70 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
18	71 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
19	72 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
20	73 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
21	74 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
22	75 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
23	76 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
	Всего					**888 963**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					8 001
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					9 687

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**18 133**
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**924 784**
		НДС (12 %)				110 974
		Итого				**1 035 758**
		Жилой дом участок №11				
		Раздел 5 Окна, двери				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	5	2758,32	16550
		Раздел 6 Полы				
		6.3 Тип 3				
15	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
		Раздел 8 Фасад				

17	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
18	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
19	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
20	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
21	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
22	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
23	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
24	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
25	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
26	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
27	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
28	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
29	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
30	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
31	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,36	268,68	4127
	Всего					**1 197 961**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 782
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 054
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 436**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 246 233**
	НДС (12 %)					149 548
	Итого					**1 395 781**
		Жилой дом участок №12				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112

3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
15	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,33	4267
17	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
19	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117

	Раздел 9 Крыльца						
22	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70	1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72	1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73	2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
32	74	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,36	268,68	4127
	Всего						**1 203 884**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						10 835
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)						13 119
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**24 557**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.						**1 252 395**
	НДС (12 %)						150 287
	Итого						**1 402 682**
	Раздел 5 Окна, двери		**Жилой дом участок №13**				
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302

6	6	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8	2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
		Раздел 6 Полы					
		6.3 Тип 3					
15	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
17	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
19	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
22	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491

26	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
32	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,36	268,88	4127
	Всего					**1 203 884**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 835
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 119
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 557**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 252 395**
	НДС (12 %)					150 287
	Итого					**1 402 682**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок № 14**				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326

10	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16	2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
		Раздел 6 Полы					
		6.3 Тип 3					
15	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
17	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
19	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
22	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70	1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177

30	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
32	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,45	268,84	3347
	Всего					**1 203 104**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 828
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 110
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 541**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 251 583**
	НДС (12 %)					150 190
	Итого					**1 401 773**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №15**				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184

14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
15	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,83	4267
17	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
19	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
22	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
24	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
28	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584

32	74	1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,03	268,91	3235
			Всего				**1 202 992**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				10 827
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				13 109
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**24 539**
			Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**1 251 467**
			НДС (12 %)				150 176
			Итого				**1 401 643**
			Жилой дом участок №16				
			Раздел 5 Окна, двери				
1	1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8	2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14	2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15	2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184

14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.3 Тип 3					
15	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
17	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
19	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
22	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
23	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,8	58212
24	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
25	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
26	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
27	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,18	1688
28	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
29	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
30	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
31	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3188	11584
32	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
33	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,03	268,91	3235

	Всего					**1 202 992**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					10 827
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 109
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**24 539**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 251 467**
	НДС (12 %)					150 176
	Итого					**1 401 643**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №17**				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					

15	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
16	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
17	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
18	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
19	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
20	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
21	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
22	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
23	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
24	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
25	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					
26	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
27	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
28	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
29	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
30	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
31	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
32	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
33	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
34	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212

35	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0368	148720,32	5770
36	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
37	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
38	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
39	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
40	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
41	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,9	1471,39	5297
42	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
43	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
44	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,36	268,68	4127
	Всего					**1 566 129**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					14 095
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					17 066
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**31 946**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 629 236**
	НДС (12 %)					195 508
	Итого					**1 824 744**
	Раздел 5 Окна, двери	**Жилой дом участок №18**				
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,68	10277

8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
15	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
16	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306
17	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
18	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
	6.2 Тип 2					
19	25 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
20	26 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
21	27 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
22	28 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
	6.3 Тип 3					
23	36 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
24	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
25	38 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
26	39 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
	Раздел 8 Фасад					

27	54 1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
28	55 2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
29	56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
	Раздел 9 Крыльца					
30	60 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
31	61 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
32	62 1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
33	63 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
34	64 2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
35	65 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
36	66 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770
37	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
38	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
39	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
40	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
41	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
42	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
43	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
44	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
45	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,36	268,68	4127
	Всего					**1 568 062**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					14 113
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					17 087
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**31 985**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 631 247**
	НДС (12 %)					195 750
	Итого					**1 826 997**

Жилой дом участок №19

	Раздел 5 Окна, двери					
1	1 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	8,1	4109,38	33286
2	2 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	2,25	3605,33	8112
3	3 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	1,2	5655,83	6787
4	4 2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,1	19329,84	156572
5	5 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25	19689,48	44302
6	6 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	20880,72	25057
7	7 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	7,7	1334,88	10277
8	8 2109-0205-0206	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,7	2509,92	19327
9	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
10	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
11	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
12	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
13	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
14	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550
	Раздел 6 Полы					
	6.1 Тип 1					
15	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
16	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,06	101306
17	19 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
18	20 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503

		6.2 Тип 2					
19	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
20	26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
21	27	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
22	28	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
		6.3 Тип 3					
23	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
24	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
25	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
26	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
27	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
28	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
29	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
30	60	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
31	61	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
32	62	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
33	63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
34	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
35	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
36	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770

37	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
38	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
39	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
40	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
41	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
42	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
43	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
44	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
45	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,03	268,91	3235

Всего	**1 567 170**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	14 105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	17 078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 967**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**1 630 320**
НДС (12 %)	195 638
Итого	**1 825 958**

Жилой дом участок № 20

Раздел 5 Окна, двери

1	10 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	56170,8	212326
2	12 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,47	5391,36	7925
3	13 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	4418,28	33402
4	14 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,52	7174,44	18079
5	15 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	13	321,84	4184
6	16 2109-0404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	6	2758,32	16550

Раздел 6 Полы

6.1 Тип 1

7	17 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	55,31	302,59	16736
8	18 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,4248	22895,05	101306

9	19	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,31	1361,94	75329
10	20	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 70мм) К=10,000;	м2 стяжки	553,1	131,08	72503
		6.2 Тип 2					
11	25	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,39	302,5	1933
12	26	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5112	22895,15	11704
13	27	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,39	1361,97	8703
14	28	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	57,51	131,07	7538
		6.3 Тип 3					
15	36	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2,33	302,15	704
16	37	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1864	22891,63	4267
17	38	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,33	1361,8	3173
18	39	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 (толщина 65мм) К=9,000;	м2 стяжки	20,97	131,14	2750
		Раздел 8 Фасад					
19	54	1115-0204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	201,1	20530
20	55	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50 К=0,052;	м3	5,30868	12634,92	67074
21	56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,09	3194,41	326117
		Раздел 9 Крыльца					
22	60	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв1)	м3	1,9	19577,37	37197
23	61	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015	232752,96	3492
24	62	1106-0101-0115	Крыльца железобетонные . Устройство бетон В7,5 (Кв2)	м3	1,3	19576,92	25450
25	63	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00983	232752,96	2287
26	64	2301-1201-0204	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 250 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,4	6300,72	15122
27	65	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,318	183056,6	58212
28	66	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 (МС1 -МС4)	т	0,0388	148720,32	5770

29	67 2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (болт М1)	т	0,03666	204342,48	7491
30	68 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5,12	8817,77	45147
31	69 2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	1,3	1298,16	1688
32	70 1112-0101-0402	Устройство фартука	м примыканий	3,15	2982,22	9394
33	71 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	5,3	2297,55	12177
34	72 1110-0211-0103	Сайдинг панели. Сборка	м2 фронтонов	3,6	1471,39	5297
35	73 2203-0301-0109	Сайдинг панели (прим) К=1,010;	м2	3,636	3186	11584
36	74 1115-0403-0101	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,08	701,79	7074
37	75 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	12,45	268,84	3347
	Всего					**1 263 562**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					11 372
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					13 769
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**25 774**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**1 314 477**
	НДС (12 %)					157 737
	Итого					**1 472 214**
	ВСЕГО: №1-20 дом					**27 487 036**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ			**0,900**		**24 738 332**
	в т.ч. НДС 12%					2 650 536

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АС-СТРОЙ", БИН: 001140003278
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор _____ **Базарбеков Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбаев Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела _____ **Катубаев Ж.К**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Отопление и вентиляция
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №7 за Декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Отопление					
1	1	2305-1203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	11183,4	11183
2	2	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	10,14	21061,64	213565
3	3	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1931,6	38632
4	4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2081,17	24974
5	5	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21,345	2127,86	45420
6	6	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2435,38	19483
7	7	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2614,75	31377
8	9	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	88	172,86	15212

9	12 2111-0403-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3	275,4	826
10	13 2111-0403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	1	356,4	356
11	14 2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5	477,36	2387
12	15 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,8	585,36	1639
13	16 2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 (гильзы)	м	2	1279,8	2560
14	19 2111-0204-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,3	13355,28	4007
15	20 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0015	469417,68	704
	Раздел 2 Вентиляция					
16	26 2305-0310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	3	23014,8	69044
17	28 2111-0403-0328	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	11	3198,96	35189
	Раздел 3 Топочная					
18	30 5804-0103-1111 (пл) (об)	Котел "Гефест" КСТГВ 12,5 с автоматикой (в комплекте с колосниками)	компл	1	126786	126786

19	31 1116-0401-0305	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (дымовая труба)	м трубопровода	5	3177,4	15887
20	32 2301-0201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	3221,64	16108
21	34 2304-0902-0905	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	15005,52	15006
22	35 2304-0902-2201	Краны шаровые стальные для воды штуцерные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5287,68	5288

Всего		**695 633**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		5 120
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		6 199
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**11 603**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**718 555**
НДС (12 %)		86 227
Итого		**804 783**
ВСЕГО на 20домов		**16 095 652**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**14 486 086,80**
в т.ч. НДС 12%		1 552 081

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ПТЦ"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Водопровод и Канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №8 за Декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Водоснабжение					
1	6	2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2909,52	2910
2	7	2304-1013-1801	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	895,32	895
3	8	2303-0302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	1	13824	13824

4	9	2303-0302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	831,6	832
5	12	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	198,72	1987
6	14	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	314,28	943
7	15	2304-1001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2318,76	2319
8	16	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	866,16	6063
		Раздел 2 Горячее водоснабжение					
9	22	2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8	314,28	2514
10	23	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	739,8	2959
		Раздел 3 Канализация					
11	26	1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4	11984,5	47938
12	29	2302-0403-0603	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	189	378
13	30	2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 60°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	668,52	669
14	31	2302-0403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	543,24	1630

15	32 2302-0302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1422,36	4267
16	33 2302-0301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1065,96	4264
17	34 2302-0301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6715,44	6715
18	35 2302-0802-0205	Отводы чугунные под углом 135° DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	2	1435,32	2871
19	36 2302-0802-0206	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	5	2181,6	10908
20	37 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	432	432
21	38 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	30,24	30
22	39 2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	85,32	85
23	43 2111-0403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2	1455,84	2912
	Раздел 4 Санитарно-технические приборы					
24	46 2303-0102-0901	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6787,8	6788

25	47 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	920,16	920
26	48 2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4689,36	4689
27	50 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17459,28	17459
28	52 2303-0102-1105	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	4590	4590
29	53 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	920,16	920
30	54 2303-0102-1233	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6367,68	6368
31	56 2303-0102-0119	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	20109,6	20110
32	57 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1266,84	1267
33	58 2303-0102-1227	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7194,96	7195

Всего	**188 651**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 698
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2 056

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**3 848**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**196 253**
НДС (12 %)		23 550
Итого		**219 803**
ВСЕГО на 20домов		**4 396 060**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**3 956 454**
в т.ч. НДС 12%		423 906

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС-ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Газоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №9 за Декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,5	221,40	2325
2	4	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	341,28	2730
3	6	2304-0905-0502	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, T до +180 °C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1506,6	1507

4	7 2304-0905-0501	Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180 °С, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	988,2	1976
5	9 5800-0000-0001 (пл) (об)ТОО "BENZA QAZAQSTAN"	Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ DN-15 с датчиками CH4 и CO в комплекте с отсекающим клапаном бытовая (природный газ)	компл	2	41094	82188
6	11 2900-0000-0002 (пл)ТОО "Все для газа и воды"	Счетчик G4T	шт	1	11089,44	11089
7	12 2302-0101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	199,8	200
8	13 2302-0101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	169,56	339
9	14 2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	126,36	885
10	20 2301-0301-0182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8,7	596,16	5186
11	21 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,09	585,36	3565
12	31 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	1	43027,2	43027

Всего		**155 017**
Временные здания и сооружения (0,9 %)		655
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		794
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 486**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.		**157 952**
НДС (12 %)		18 954
Итого		**176 906**
ВСЕГО на 20домов		**3 538 120**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**3 184 308**
в т.ч. НДС 12%		341 176

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

"SANA-2015", Версия 18.3.2 от 28.08.18 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 Электроосвещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №10 за Декабрь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2307-0101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1614,60	6458
2	3	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	4	797,04	3188
3	4	2307-0219-0103	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	3	158,76	476

4	5 2306-1707-0202	Коробка для разводки проводов У994, степень защиты IP44	шт.	10	115,56	1156
5	7 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	456,84	5482
6	8 2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	609,12	2436
7	10 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	330,48	1983
8	11 2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	383,4	767
9	13 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	340,2	680
10	14 2401-0107-0901	Колодка клеммная (прим)	1000 шт.	0,007	134684,64	943
11	16 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	169648,56	10179
12	17 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	270831,6	27083

13	18 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,012	114123,6	1369
14	19 2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	157392,72	3148
15	20 2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,32	144,72	46
16	21 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	15	36,72	551
17	23 2307-0506-0102	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	8953,2	8953
18	25 2307-0501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	22727,52	22728
19	27 2307-0204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	664,2	664
20	29 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4482	4482
21	30 2307-0204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3410,64	6821

Всего	**109 593**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	986
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 194
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 235**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**114 008**

НДС (12 %)		13 681
Итого		**127 689**
ВСЕГО на 20домов		**2 553 780**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,900**	**2 298 402**
в т.ч. НДС 12%		246 257

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 55	17.08.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	**10 631 300,00**	9 492 232							1 139 068	10 631 300,0

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО " АС-Строй "
Базарбеков Н.Н.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
Абдырахманов С.Е.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, № аттестата или приказа, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Сарбасов Д.Б.
должность, Ф.И.О., ИИН, № аттестата, подпись, печать

Наименование объекта: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Полная сметная стоимость:		**262 404 424,80**
Лимит финансирования на 2020 г:		210 049 424,80
Из бюджета, в том числе:		**210 049 424,80**
	011 РБ	178 153 000,00
	028 ОБ	31 896 424,80
Остаток на 2021 г.:		52 355 000,00
Из бюджета, в том числе:		**52 355 000,00**
	032 РБ	52 355 000,00

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ"
Адрес:г.Алматы, Алатауский район, Отрарская, 58
ИИК:KZ778560000000146532
БИН: 001140003278
БИК: KCJBKZKX

Стоимость выполненных работ по:

а) настоящему акту, с начало года:	10 631 300,00
б) за отчетный период из РБ:	10 631 300,00

АКТ № 5
Приемки выполненных работ за февраль 2021 год
Договор № 55 от 17 августа 2020 года.

Программа: 003 " Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" Подпрограмма: 032 "за счет средств целевого трансферта из национального фонда РК", Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ		Ед. изм	ст-ть ед-цы работ на 2021 г. (тенге)	Авансы			Ранее заактирован сумма	Сумма факт. расходов с начало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начало года (тенге)
					сумма аванса	сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма	
1	Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)	032	тенге	10 631 300	0	0	0	0	10 631 300		10 631 300	10 631 300
	ИТОГО			10 631 300	0	0	0	0	10 631 300		10 631 300	10 631 300

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН: 060140012512

Катубаев Ж.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АС-Строй"
БИН: 001140003278

Базарбеков Н.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АРС ЛТД"
Приказ от 20.08.2020г. №28

Абдырахманов С.Н.

Технический надзор:
Эксперт
ТОО "УКС"

Сарбасов Д.Б

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района" БИН 060140012512

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278

Наименование строительства и его адрес: Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 55	17.08.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области	**10 631 300,00**	9 492 232							1 139 068	10 631 300,0

М.П. (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Катубаев Ж.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Базарбеков Н.Н. _____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт авторского надзора:
ТОО "АРС ЛТД"
Абдырахманов С.К. _____
должность, Ф.И.О., подпись, ИИН, № аттестата или приказа, печать

М.П. (при наличии)
Эксперт технического надзора:
Сарбасов Д.Б. _____
должность, Ф.И.О., ИИН, № аттестата, подпись, печать

Форма 2В

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №11 за ФЕВРАЛЬ 2021 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1		9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
2		46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3		50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
4		51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
			Всего				**164 458**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				1 480
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				1 792
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 355**
			Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**171 085**
			НДС (12 %)				20 530
			Итого				**191 615**
			Жилой дом участок №2				

	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
	Всего					**140 374**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 263
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 530
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 863**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**146 030**
	НДС (12 %)					17 524
	Итого					**163 554**
	Жилой дом участок №3					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
4	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
	Всего					**164 458**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 480
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 792
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 355**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**171 085**
	НДС (12 %)					20 530
	Итого					**191 615**
	Жилой дом участок №4					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №5					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №6					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №7					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**

	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
		Жилой дом участок №8				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
		Жилой дом участок №9				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №10					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №11					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №12					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №13					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок № 14					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №15					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №16					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**

	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №17					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №18					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №19					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок № 20					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	ВСЕГО: №1-20 дом					**11 812 555**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ			**0,900**		**10 631 300**
	в т.ч. НДС 12%					1 139 068

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Карасаев Т.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.Ж., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района Алматинской
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №11 за ФЕВРАЛЬ 2021 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1		9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
2		46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3		50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
4		51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
			Всего				**164 458**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				1 480
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				1 792
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**3 355**
			Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**171 085**
			НДС (12 %)				20 530
			Итого				**191 615**
			Жилой дом участок №2				

	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
	Всего					**140 374**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 263
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 530
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 863**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**146 030**
	НДС (12 %)					17 524
	Итого					**163 554**
	Жилой дом участок №3					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
4	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
	Всего					**164 458**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 480
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 792
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 355**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**171 085**
	НДС (12 %)					20 530
	Итого					**191 615**
	Жилой дом участок №4					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №5					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №6					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №7					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**

	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
		Жилой дом участок №8				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
		Жилой дом участок №9				
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №10					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	46 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	49 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	50 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	51 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	53 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №11					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №12					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №13					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок № 14					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №15					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №16					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**

	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №17					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №18					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119

	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок №19					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	Жилой дом участок № 20					
	Раздел 5 Окна, двери					
1	9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
	Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
2	43 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
3	46 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
4	47 1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
5	48 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

6	50 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
	Всего					**568 771**
	Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
	Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**591 690**
	НДС (12 %)					71 003
	Итого					**662 692**
	ВСЕГО: №1-20 дом					**11 812 555**
	ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ			**0,900**		**10 631 300**
	в т.ч. НДС 12%					1 139 068

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС СТРОЙ ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор **Базарбеков Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела **Катубаев Ж.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдыраманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АС-СТРОЙ" БИН 001140003278 адрес:Алматы, Алатауский р-н, Отрарская 58
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство 20 арендных жилых домов в с.Шамалган Карасайского района
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом участок №1-20 АР
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 2020-08-17

Акт приемки выполненных работ №11 за февраль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жилой дом участок №1				
			Раздел 5 Окна, двери				
1	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
19	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
13	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
14	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

		Всего					**164 458**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 480
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 792
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 355**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**171 085**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**179 639**
		НДС (12 %)					21 557
		Итого Жилой дом №1					**201 196**
		Жилой дом участок №2					
		Раздел 5 Окна, двери					
5	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
20	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
16	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
		Всего					**140 374**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 263
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 530
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**2 863**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**146 030**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**153 332**
		НДС (12 %)					18 400
		Итого Жилой дом №2					**171 732**
		Жилой дом участок №3					

		Раздел 5 Окна, двери					
1	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
16	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
18	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
19	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
		Всего					**164 458**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 480
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					1 792
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 355**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**171 085**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**179 639**
		НДС (12 %)					21 557
		Итого Жилой дом №3					**201 196**
		Жилой дом участок №4					
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
16	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
21	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

22	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
23	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
24	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №4				**695 827**
			Жилой дом участок №5				
			Раздел 5 Окна, двери				
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
17	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
14	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
15	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103

16	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
17	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №5				**695 827**
			Жилой дом участок №6				
			Раздел 5 Окна, двери				
5	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
19	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
19	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
20	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
21	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673

		Всего					**193 131**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					1 738
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					2 105
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**3 939**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**200 913**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**210 959**
		НДС (12 %)					25 315
		Итого Жилой дом №6					**236 274**
		Жилой дом участок №7					
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
19	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**591 690**

		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**621 274**
		НДС (12 %)					74 553
		Итого Жилой дом №7					**695 827**
		Жилой дом участок №8					
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
16	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**591 690**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**621 274**
		НДС (12 %)					74 553
		Итого Жилой дом №8					**695 827**

			Жилой дом участок №9				
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
18	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
31	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
32	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
33	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
34	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				11 602
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №9				**695 827**
			Жилой дом участок №10				
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					

19	46	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	50	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	51	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	53	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673

Всего	**568 771**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 602**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**591 690**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**621 274**
НДС (12 %)	74 553
Итого Жилой дом №10	**695 827**

Жилой дом участок №11

Раздел 5 Окна, двери

9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

Раздел 7 Внутренние отделочные работы

14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662

32	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
33	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
34	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
35	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №11				**695 827**
			Жилой дом участок №12				
			Раздел 5 Окна, двери				
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
16	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640

30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №12				**695 827**
			Жилой дом участок №13				
			Раздел 5 Окна, двери				
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
16	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103

31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №13				**695 827**
			Жилой дом участок № 14				
			Раздел 5 Окна, двери				
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
14	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084

32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
			Всего				**568 771**
			Временные здания и сооружения (0,9 %)				5 119
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				6 198
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 602**
			Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**591 690**
			Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)				**621 274**
			НДС (12 %)				74 553
			Итого Жилой дом №14				**695 827**
			Жилой дом участок №15				
			Раздел 5 Окна, двери				
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
28	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673

		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**591 690**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**621 274**
		НДС (12 %)					74 553
		Итого Жилой дом №15					**695 827**
		УЧАСТОЙ ЖИЛОЙ ДОМ №16					
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
27	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
28	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
29	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
30	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
31	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					16 490
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					19 966

		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**37 374**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**1 906 051**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**2 001 353**
		НДС (12 %)					240 162
		Итого Жилой дом №16					**2 241 515**
		УЧАСТОЙ ЖИЛОЙ ДОМ №17					
		Раздел 5 Окна, двери					
8	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
27	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
28	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
29	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
30	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
31	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**591 690**

		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**621 274**
		НДС (12 %)					74 553
		Итого Жилой дом №17					**695 827**
		УЧАСТОЙ ЖИЛОЙ ДОМ №18					
		Раздел 5 Окна, двери					
9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
		Раздел 7 Внутренние отделочные работы					
28	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673
		Всего					**568 771**
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					5 119
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)					6 198
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**11 602**
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**591 690**
		Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)					**621 274**
		НДС (12 %)					74 553
		Итого Жилой дом №18					**695 827**

УЧАСТОЙ ЖИЛОЙ ДОМ №19

Раздел 5 Окна, двери

9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609

Раздел 7 Внутренние отделочные работы

28	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,31	2142,72	375640
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,90	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,10	28673

Всего	**568 771**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	5 119
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	6 198
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 602**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**591 690**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**621 274**
НДС (12 %)	74 553
Итого Жилой дом №19	**695 827**

УЧАСТОЙ ЖИЛОЙ ДОМ №20

Раздел 5 Окна, двери

9	9	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,78	3864,71	14609
			Раздел 7 Внутренние отделочные работы				
28	43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	32,015	3581,52	114662
29	46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,308	2142,72	268500
30	47	1115-0203-0501	Ригели, сердечники. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	806,9	11103
31	48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,76	1750,29	24084
32	50	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,94	4827,1	28673

Всего	**461 631**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	4 155
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	5 030
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 416**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**480 232**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**504 244**
НДС (12 %)	60 509
Итого Жилой дом №20	**564 753**

ИТОГО на 20 домов	**9 655 616**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	86 901
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	105 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**196 955**

Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		**10 044 691**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)		**10 546 925**
НДС (12 %)		1 265 631
Итого с НДС		**11 812 556**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	**0,9**	**10 631 300**
в т.ч. НДС 12%		1 139 068

Сдал (Подрядчик):

ТОО " АС-СТРОЙ", БИН: 001140003278

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Базарбеков Н.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства Карасайского района ", БИН: 060140012512

(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель отдела Катубаев Ж.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Сарбасов Д.Б., № аттестата KZ88VJE00019759

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт авторского надзора ТОО "АРС ЛТД"

Абдырахманов С.Н., приказ от 20.08.2020г. №28

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.