нысан 20 жилых домов
Шамалган
№ 16 шілде 2021 ж.
Бас маман: Б. Нестеров
аты қолы

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» мая 2021 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел строительство Карасайского района» руководитель – Катубаев Ж.К Каскелен, Карасайский район, ул.Абылай хана 213**
(наименование организации, почтовый индекс, область, район, населенный пункт, наименование улицы, номер здания)

на основании: **договора №55 от 17 август 2020года**

Декларации о соответствии
от « 29 » мая 2021 года, директор ТОО "АС-Строй Базарбеков Н.Н. г.Алматы , Наурызбайский район, мкрорайон Калкаман-2, ул. Б.Ашимова 251,
(дата декларации, наименование генподрядной организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От « 29 » мая 2021года, ТОО «УКС», г. Талдыкорган, пр.Н.Назарбаев 75;, директор Чормаков Данияр Аманжолович *наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес)*

в лице: **Бейсебаев Турсынхан Базарбаевич KZ23VJE 00020735 ;KZ77VJE000220733;KZ50VJE00020734 от 31.10.2016**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество эксперта технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
От « 29 » мая 2021 года, ТОО «АРС Лтд», 14012920, 02.09.2014 , Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Биржан Сал 22 директор - Файзулин Р.Д. инженер-эксперт Абдрахманов С.Н.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, лицензия №)

Произведя осмотр готовности предъявленного генподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта
«Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей) »
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалганский с.о., Шамалган**
(область, район, с/о, населенный пункт, квартал, улица, номер дома)

Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждаю, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) Решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:
от «06» октября 2017 года № 919 .Акимат Карасайского района
(наименование органа вынесшего решение)

б) Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ84REA00187828 от 19 август 2020г.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) Проекта (проектно-сметной документации):
ТОО" АРС Лтд ", №447/2017 2017 года
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительство Карасайского района»**
(наименование организации утвердившей /переутвердившей/проект /и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2020г**
(месяц, год)
окончание работ: **май 2021г**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: 8 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам /кроме жилых домов/ в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пуск. комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пуск. комплекса или очереди
Категория электроснабжения					
Напряжение питание сети					

Выпуск продукции (оказание услуг) предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	64,03	64,03
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	248,73	248,73
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число кварти	площадь квартир, м2

	квартир			квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
однокомнатных						
Двухкомнатных						
трехкомнатных	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Класс комфортности жилья - III.**
Жилой дом представляет собой одноэтажное здание без подвала. Прямоугольное в плане с размерами в осях 9,00 м х 8,30 м. Высота этажа - 2,7м. Стены здания из керамического кирпича, утепленные снаружи теплоизоляционными базальтовыми плитами толщиной 50мм. Здание имеет 2 входа (в жилой дом и топочную). Жилой дом трехкомнатный, одна спальная имеет вход через общую комнату, остальные комнаты имеют непосредственным выходом в общий коридор. Санитарный узел совмещённый. Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. Кровля четырехскатная по деревянным конструкциям, профнастил с полимерным покрытием с уклоном 52%. Выход на кровлю предусматривается по приставной лестнице.
Наружные стены - окраска фасадной краской Х055.
Окна - металлопластиковые с двойным остеклением.
Все 20 домов одинаковые.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;
6. Наружные инженерные коммуникации(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта(здания, сооружения, помещения) и приняты местными эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего: **291 560, 472** тыс тенге. в том числе:
- Строительно-монтажных работ: **255 933, 396** тыс тенге.
- Оборудования, инструмента и инвентаря: **4 388 ,454** тыс тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
Всего: **276589,32416** тыс тенге. в том числе:
- Строительно-монтажных работ: **258015,97080** тыс тенге
- Оборудования, инструмента и инвентаря: **4388,454** тыс тенге
- Прочие **14184,89936** тыс тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей) »**, принять в эксплуатацию

(наименование объекта /комплекса/)

Заказчик:

Катубаев Ж.К.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П

Технический надзор:

Бейсенбаев Т. Б.

(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта) М.П

Авторский надзор

Файзулин Р.Д.

фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П

Абдрахманов С.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись эксперта) М.П

Генеральный подрядчик:

Базарбеков Н.Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись руководителя) М.П

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площ балко лодж (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Жилые дома	1	20	3	1280,60	248,73		828,40	452,2		

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)	
1	2		3	
1	Фундамент		Железобетонный монолит	
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Керамический кирпич	
	2) перегородки		Керамический кирпич	
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное	Деревянный щитовой настил по деревянным балкам	
4	Крыша		Металлочерепица	
5	Полы	1-го этажа	Поливинилхлоридный бытовой гетерогенный	
		последующих этажей		
6	Проемы	окна	ПВХ профили	
		двери	Наружные металические, внутрение деревянные	
7	Отделочные работы	внутренние	Улучшенная штукатурка, левкас сухими смесями 1мм по стенам, перегородкам с последующей окраской известью	
		наружные	Улучшенная штукатурка по сетке с окрасом фасадной краской с добавлением колера	
8	Горячее водоснабжение		От двухконтурного котла производительностью 15кВт/час	
9	Водопровод		Из полипропиленовых труб ПН10 020х1,9; 025х2,3 мм.	
10	Канализация		Хоз-бытовая	
11	Электроосвещение		От щитка типа ЩУЭ-2	
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной	на газе	на газе
17			на твердом топливе	

	установки		
18	от районной котельной	на газе	
19		на твердом топливе	
20	Разные работы		

Заказчик Катубаев Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Файзулин Р.Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

АРС ЛТД

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» мая 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик **ТОО "АС-Строй", г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-2, ул. Б.Ашимова 251**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Базарбеков Н.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту**: «Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей) »**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительство Карасайского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АРС Лтд», №447/2017**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительство Карасайского района " №5/2 от 18.01.2019г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового

		)	комплекса или очереди	)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	64,03	64,03
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	248,73	248,73
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
однокомнатных		0	0		0	0
Двухкомнатных		0	0		0	0
трехкомнатных	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
четырехкомнатных и более		0	0		0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Класс комфортности жилья - III.
Жилой дом представляет собой одноэтажное здание без подвала.
Прямоугольное
в плане с размерами в осях 9,00 м х 8,30 м. Высота этажа - 2,7м. Стены здания из керамического кирпича, утепленные снаружи теплоизоляционными базальтовыми плитами толщиной 50мм. Здание имеет 2 входа (в жилой дом и топочную). Жилой дом трехкомнатный, одна спальная имеет вход через общую комнату, остальные комнаты имеют непосредственным выходом в общий коридор. Санитарный узел совмещённый.
Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. Кровля четырехскатная по деревянным конструкциям, профнастил с полимерным покрытием с уклоном 52%. Выход на кровлю предусматривается по приставной лестнице.
Наружные стены - окраска фасадной краской Х055.
Окна - металлопластиковые с двойным остеклением.
Все 20 домов одинаковые.

		)	комплекса или очереди	)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	64,03	64,03
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	248,73	248,73
В том числе подземной части	м3	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
однокомнатных		0	0		0	0
Двухкомнатных		0	0		0	0
трехкомнатных	20	1280,60	828,40	20	1280,60	828,40
четырехкомнатных и более		0	0		0	0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Класс комфортности жилья - III.

Жилой дом представляет собой одноэтажное здание без подвала.

Прямоугольное

в плане с размерами в осях 9,00 м х 8,30 м. Высота этажа - 2,7м. Стены здания из керамического кирпича, утепленные снаружи теплоизоляционными базальтовыми плитами толщиной 50мм. Здание имеет 2 входа (в жилой дом и топочную). Жилой дом трехкомнатный, одна спальная имеет вход через общую комнату, остальные комнаты имеют непосредственным выходом в общий коридор. Санитарный узел совмещённый.

Поверхности стен, перегородок, откосов дверных и оконных проемов в кладке, оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. Кровля четырехскатная по деревянным конструкциям, профнастил с полимерным покрытием с уклоном 52%. Выход на кровлю предусматривается по приставной лестнице.

Наружные стены - окраска фасадной краской Х055.

Окна - металлопластиковые с двойным остеклением.

Все 20 домов одинаковые.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2020 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2021 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 8
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8
фактически, месяц: 9

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: —

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей)»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "АС-Строй" Директор Базарбеков Н.Н.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«29» мая 2021 г.

Технический надзор **ТОО «УКС», г. Талдыкорган, пр.Н.Назарбаев 75;, директор Чормаков Данияр Аманжолович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперт Бейсебаев Турсынхан Базарбаевич KZ23VJE 00020735 ;KZ77VJE000220733;KZ50VJE00020734 от 31.10.2016**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№ 56 от 18.08.2020г**
№ договора и дата

по объекту **«Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей) »**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительство Карасайского района»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
   " ТОО "АС-Строй " - Лицензия: ГСЛ №002686, 12.01.2001г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **директора Базарбеков Н.Н.**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями **ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ август **2020 года**
   месяц, год
   окончание работ май **2021 года**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц:
   по норме или по проекту организации строительства **8** месяцев;
   фактически 9 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
   Всего **291 560,472** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **255 933,396** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4 388,454** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **276589,32416** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **258015,97080** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **4388,454** тысяч тенге; прочие **14184,89936** тыс тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией). **ТОО «АРС Лтд», №447/2017 2017года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) приказом ГУ «Отдел строительство Карасайского района " №5/2 от 18.01.2019г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО"УКС". Директор Чормаков Д. А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

подпись, дата М.П.

эксперт Бейсенбаев Т. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов)

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«29» мая 2021г.

Авторский надзор **ТОО «АРС Лтд», 14012920, 02.09.2014 , Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, Биржан Сал 22 директор - Файзулин Р.Д.**
наименование организации, юридический адрес

В лице **эксперта Абдрахманов С.Н.**
Ф.И.О. (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 68 от 29.09.2020г**
№ договора и дата

По объекту **«Строительство 20 арендных жилых домов в с. Шамалган Карасайского района Алматинской области (без благоустройства и наружных инженерных сетей) »**
наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел строительство Карасайского района»**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком

ТОО "АС-Строй"" - Лицензия:ГСЛ №002686, 12.01.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Базарбеков Н.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

ТОО «KAZ Intel Group», ТОО «СК Реал Строй»
наименование организации,

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ август 2020 года
месяц, год

Окончание работ май 2021 года
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев
фактически 9 месяцев

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области

архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «АРС Лтд», №447/2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **приказом ГУ «Отдел строительство Карасайского района " №5/2 от 18.01.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО " АРС Лтд " директор Файзулин Р.Д.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт (ы) по авторскому надзору

Абдрахманов С.Н

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта подпись, дата)

подпись, дата М.П.

Нөмірленді,
тігілді

Барлығы _____ бет