Форма № приложение 4-2
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-32 ул. Чернышевского, 47 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,01	15 979 8 404	7 574 2 478	160 84	76 25	0	87 20	267	
2	2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	13 715 7 726	5 989 1 821	13 715 7 726	5 989 1 821	0	7 637 1 708	23 060	
3	3	П13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	5 092 1 681	3 411 966	5 092 1 681	3 411 966	0	1 905 560	7 557	
4	4	П13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	70	356 155	156 54	24 920 10 850	10 906 3 753	3 164	10 514 2 835	38 269	
5	5	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,217	39 968 23 345	15 377 6 882	8 673 5 066	3 337 1 493	270	5 247 1 114	15 034	
6	6	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	66 258		676		676	54	730	
7	7	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	171 891		10 520		10 520	842	11 361	
8	8	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22351	314 827		70 367		70 367	5 629	75 996	
9	9	П13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12 584 4 669	6 758 2 682	113 254 42 021	60 819 24 140	10 414	47 636 12 871	173 761	
10	10	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaguy-60	шт	9	67 857		610 714		610 714	48 857	659 571	
11	11	П13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество пожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	12 046 5 388	6 378 2 540	108 417 48 490	57 398 22 858	2 529	51 371 12 783	172 571	
12	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,072162	609 521		43 984		43 984	3 519	47 503	
13	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	9	38 285 21 460	12 006 5 059	344 564 193 140	108 051 45 528	43 373	190 935 42 840	578 339	
14	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,468666	609 521		285 662		285 662	22 853	308 515	
15	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2,25	14 964		33 669		33 669	2 694	36 363	
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,36	5 659 1 012	1 846 861	2 037 364	664 310	1 009	627 213	2 877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,35	3 650 928	1 082 474	4 928 1 253	1 460 640	2 214	1 760 535	7 223 2 916	
18	18	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	150		2 700		2 700	216	10 159	
19	19	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	402		9 407		9 407	753	2 160	
20	20	С124-040207-0722	Ремешко бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	40		2 000		2 000	160	5 041	
21	21	С124-040207-2809	Колпачок концевой PK99,025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	389		4 668		4 668	373	36 353	
22	22	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3 060		33 660		33 660	2 693	34 389	
23	23	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3 538		31 842		31 842	2 547	7 329	
24	24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	754		6 786		6 786	543	10 342	
25	25	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 064		9 576		9 576	766	22 492	
26	26	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 157		20 826		20 826	1 666	5 103	
27	27	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	675		4 725		4 725	378	10 761	
28	28	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2 491		9 964		9 964	797	16 478	
29	29	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1 387		15 257		15 257	1 221	21 390	
30	30	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6 602		19 806		19 806	1 584	235	
31	31	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000363	599 371		218		218	17	120	
32	32	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	619 531		112		112	9	49	
33	33	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000066	693 155		46		46	4	70	
34	34	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,09	720		65		65	5	8	
35	35	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,009	787		7		7	1		
			Итого по разделу: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**2 344 392**	
			ИТОГО:					**1 853 017**	**252 112**	**1 290 230**	**317 719**	**2 344 392**	
			В том числе :					**310 675**	**101 534**		**173 660**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**24 382**					
			Итого с временными									**2 368 774**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**31 978**				**2 400 752**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**48 015**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 448 767**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**2 570 963**	
			НДС			**12 %**		**308 516**					
			Итого с НДС									**2 879 479**	
			Понижающий коэффициент К=10%									287 948	
			Всего к оплате:									2 591 531	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер(БИН), индивидуальный идентификационный номер(ИИН))

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер(БИН), индивидуальный идентификационный номер(ИИН))

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Решение - Сырда

Заказчик: **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-34 пр. Сейфуллина, 63, 65, 67** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	П13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	82,5	356 155	156 54	29 370 12 788	12 854 4 424	3 729	12 392 3 341	45 103	
2	2	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,216	39 968 23 345	15 377 6 882	8 633 5 043	3 321 1 487	269	5 223 1 109	14 965	
3	3	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01071	66 258		710		710	57	766	
4	4	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	171 891		12 624		12 624	1 010	13 634	
5	5	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,22248	314 827		70 043		70 043	5 603	75 646	
6	6	П13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	9	12 584 4 669	6 758 2 682	113 254 42 021	60 819 24 140	10 414	47 636 12 871	173 761	
7	7	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jacyg-60	шт	9	67 857		610 714		610 714	48 857	659 571	
8	8	П13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество пожсов 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9	12 046 5 388	6 378 2 540	108 417 48 490	57 398 22 858	2 529	51 371 12 783	172 571	
9	9	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы за 0,1 т	т	0,072162	609 521		43 984		43 984	3 519	47 503	
10	10	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	9	38 285 21 460	12 006 5 059	344 564 193 140	108 051 45 528	43 373	190 935 42 840	578 339	
11	11	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы за 0,1 т	т	0,468666	609 521		285 662		285 662	22 853	308 515	
12	12	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2,25	14 964		33 669		33 669	2 694	36 363	
13	13	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,36	5 659 1 012	1 846 861	2 037 364	664 310	1 009	627 213	2 877	
14	14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,35	3 650 928	1 082 474	4 928 1 253	1 460 640	2 214	1 760 535	7 223	
15	15	С124-040207-2606	Скреп для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	150		2 700		2 700	216	2 916	
16	16	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	402		9 407		9 407	753	10 159	
17	17	С124-040207-0722	Ремешки бандажные РЕР15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	40		2 080		2 080	166	2 246	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	389		6 224		6 224	498	6 722	
19	19	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3 060		36 720		36 720	2 938	39 658	
20	20	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3 538		31 842		31 842	2 547	34 389	
21	21	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	754		6 786		6 786	543	7 329	
22	22	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 064		9 576		9 576	766	10 342	
23	23	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1 157		20 826		20 826	1 666	22 492	
24	24	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	675		6 750		6 750	540	7 290	
25	25	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2 491		4 982		4 982	399	5 381	
26	26	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 387		16 644		16 644	1 332	17 976	
27	27	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6 602		19 806		19 806	1 584	21 390	
28	28	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000396	599 371		237		237	19	256	
29	29	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	619 531		112		112	9	120	
30	30	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000072	693 155		50		50	4	54	
31	31	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,09	720		65		65	5	70	
32	32	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,009	787		7		7	1	8	
			Итого по разделу: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									2 325 635	
			ИТОГО:					1 843 423	244 570	1 295 757	309 944	2 325 635	
								303 099	99 387		172 271		
			В том числе :										
			Стоимость оборудовании, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		24 187					
			Итого с временными									2 349 822	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		31 723				2 381 544	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		47 631					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 429 175	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 550 393	
			НДС			12 %		306 047					
			Итого с НДС									2 856 441	
			Понижающий коэффициент К=10%									285 644	
			Всего к оплате:									2 570 796	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, ее юридический адрес, идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, ее юридический адрес, идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или свидетельства)

Рамесова ЛОТ 4 освещение

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-33 пр. Сейфуллина, 53, 55** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,5	356	156	18 690	8 180	2 373	7 886	28 702	
						155	54	8 138	2 815		2 126		
2	2	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,089	39 968	15 377	3 557	1 369	111	2 152	6 166	
						23 345	6 882	2 078	612		457		
3	3	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00459	66 258		304		304		328	
											24		
4	4	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,04896	171 891		8 416		8 416		9 089	
											673		
5	5	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0.6/1.0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,09167	314 827		28 860		28 860		31 169	
											2 309		
6	6	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12 584	6 758	100 670	54 062	9 257	42 343	154 454	
						4 669	2 682	37 352	21 458		11 441		
7	7	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jargg-60	шт	8	67 857		542 857		542 857		586 286	
											43 429		
8	8	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12 046	6 378	96 371	51 020	2 248	45 663	153 396	
						5 388	2 540	43 102	20 318		11 363		
9	9	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,064144	609 521		39 097		39 097		42 225	
											3 128		
10	10	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	4	38 285	12 006	153 140	48 023	19 277	84 860	257 039	
						21 460	5 059	85 840	20 235		19 040		
11	11	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,208296	609 521		126 961		126 961		137 118	
											10 157		
12	12	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1	14 964		14 964		14 964		16 161	
											1 197		
13	13	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,16	5 659	1 846	905	295	448	279	1 279	
						1 012	861	162	138		95		
14	14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3 650	1 082	2 190	649	984	782	3 210	
						928	474	557	284		238		
15	15	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	150		1 200		1 200		1 296	
											96		
16	16	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4	402		4 181		4 181		4 515	
											334		
17	17	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	40		920		920		994	
											74		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	389		3 112		3 112	249	3 361	
19	19	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3 060		15 300		15 300	1 224	16 524	
20	20	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3 538		14 152		14 152	1 132	15 284	
21	21	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	754		6 032		6 032	483	6 515	
22	22	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1 064		8 512		8 512	681	9 193	
23	23	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1 157		9 256		9 256	740	9 996	
24	24	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	675		2 700		2 700	216	2 916	
25	25	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 491		2 491		2 491	199	2 690	
26	26	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1 387		6 935		6 935	555	7 490	
27	27	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А. габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6 602		19 806		19 806	1 584	21 390	
28	28	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000165	599 371		99		99	8	107	
29	29	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	619 531		50		50	4	54	
30	30	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	693 155		21		21	2	22	
31	31	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,04	720		29		29	2	31	
32	32	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,004	787		3		3	0	3	
			Итого по разделу: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									1 529 003	
			ИТОГО:					1 231 781	163 596	890 956	183 965	1 529 003	
			В том числе :					177 229	65 860		113 260		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		15 902					
			Итого с временными									1 544 905	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		20 856				1 565 761	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31 315					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 597 076	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 676 772	
			НДС			12 %		201 213					
			Итого с НДС									1 877 984	
			Понижающий коэффициент К=10%									187 798	
			Всего к оплате:									1 690 186	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Раздел 141

Форма по приказу Комитета по статистике и информационным технологиям Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 53

Заказчик: **КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-2-4 ул.Сейфуллина, 59** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,046	15 979 8 404	7 574 2 478	735 387	348 114	0	400 91	1 226	
2	2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	13 715 7 726	5 989 1 821	41 145 23 177	17 968 5 463	0	22 912 5 125	69 181	
3	3	П13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	5 092 1 681	3 411 966	15 275 5 043	10 233 2 897	0	5 716 1 679	22 671	
4	4	П13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в прилаженных трубах, блоках и коробах	м кабели	43,5	356 155	156 54	15 486 6 743	6 777 2 332	1 966	6 534 1 762	23 782	
5	5	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,157	39 968 23 345	15 377 6 882	6 275 3 665	2 414 1 080	196	3 797 806	10 877	
6	6	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00765	66 258		507		507	41	547	
7	7	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03672	171 891		6 312		6 312	505	6 817	
8	8	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,16171	314 827		50 911		50 911	4 073	54 984	
9	9	П13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12 584 4 669	6 758 2 682	100 670 37 352	54 062 21 458	9 257	42 343 11 441	154 454	
10	10	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jazyg-60	шт	8	67 857		542 857		542 857	43 429	586 286	
11	11	П13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12 046 5 388	6 378 2 540	96 371 43 102	51 020 20 318	2 248	45 663 11 363	153 396	
12	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинковании) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,064144	609 521		39 097		39 097	3 128	42 225	
13	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	7	38 285 21 460	12 006 5 059	267 994 150 220	84 039 35 411	33 735	148 505 33 320	449 819	
14	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинковании) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,364518	609 521		222 181		222 181	17 775	239 956	
15	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1,75	14 964		26 187		26 187	2 095	28 282	
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основании	0,28	5 659 1 012	1 846 861	1 584 283	517 241	784	488 166	2 238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,05	3 650 928	1 082 474	3 833 975	1 136 497	1 722	1 369 416	5 618	
18	18	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	150		1 800		1 800	144	1 944	
19	19	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	402		6 271		6 271	502	6 773	
20	20	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	40		1 400		1 400	112	1 512	
21	21	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99,025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	389		3 112		3 112	249	3 361	
22	22	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3 060		27 540		27 540	2 203	29 743	
23	23	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3 538		28 304		28 304	2 264	30 568	
24	24	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	754		6 032		6 032	483	6 515	
25	25	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1 064		8 512		8 512	681	9 193	
26	26	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1 157		18 512		18 512	1 481	19 993	
27	27	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	675		5 400		5 400	432	5 832	
28	28	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2 491		2 491		2 491	199	2 690	
29	29	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1 387		12 483		12 483	999	13 482	
30	30	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (НВ,ДН до 25А) SV29.25-1шт.Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6 602		19 806		19 806	1 584	21 390	
31	31	C121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000297	599 371		178		178	14	192	
32	32	C121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00012	619 531		74		74	6	80	
33	33	C121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000054	693 155		37		37	3	40	
34	34	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	720		43		43	3	47	
35	35	C121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,006	787		5		5	0	5	
			Итого по разделу: 141. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**2 005 719**	
			ИТОГО:					**1 579 420**	**228 514**	**1 079 960**	**277 727**	**2 005 719**	
			В том числе :					**270 946**	**89 811**		**148 574**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**20 859**					
			Итого с временными									**2 026 578**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**27 359**				**2 053 937**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**41 079**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 095 016**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 199 559	
			НДС			12 %		263 947					
			Итого с НДС									**2 463 507**	
			Понижающий коэффициент К=10%									246 351	
			Всего к оплате:									2 217 156	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркестанского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или иных, подпись)

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРЫСТАН БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ70VJE00048226

Разнесен Сеедрем

Заказчик: **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ N 2

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-4 пр. Сейфуллина, 59** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
1	29	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	426,7	1128,9 718,1	5,2 2,8	481703 306413	2220 1193	173070	289150 61668	832521	
2	21	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	426,7	12571,43		5364229		5364229	429138	5793367	
			Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									**6625888**	
			Раздел: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
3	22	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.5.180 Кузн=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,06	3078,62 3078,62	0 0	46364 46364	0 0	0	33382 6380	86126	
4	23	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	25,6	275		7040			563	7603	
5	24	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	25,6	1468		37581			3006	40587	
6	25	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,06	18,47 2,95	15,46 6,66	278 44	233 100	1	104 31	413	
7	26	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14,57	72,39 0	72,39 30,52	1055 0	1055 445	0	320 110	1485	
8	27	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,14	5881,86 165,31	1110,22 278,95	71406 2007	13478 3386	55921	5825 6178	83409	
9	28	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	48,58	944,52 39,27	204,28 75,09	45885 1908	9924 3648	34053	6000 4151	56036	
10	29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	128216,23 0	1937,2 1074,74	15386 0	232 129	15153	139 1242	16767	
11	30	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48,58	1325,24 212,54	3,06 1,22	64380 10325	149 59	53906	11215 6048	81643	
12	31	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	194,32	211,04 34,24	0 0	41009 6654	0 0	34354	7186 3856	52051	
13	32	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	48,58	1128,9 718,1	5,2 2,8	54842 34885	253 136	19704	32920 7021	94783	
14	33	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		48,58	14062,5		683156		683156	[illegible]	737809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1258712	
			Раздел: 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием										
15	41	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	14,52	1404		20386		20386	1631	22017	
16	42	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	264	560,39 537,63	22,77 12,29	147944 141934	6010 3245	0	136468 22753	307165	
17	43	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	264	10312,5		2722500		2722500	217800	2940300	
18	44	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	164	1089,29		178643		178643	14291	192934	
19	45	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	236	875		206500		206500	16520	223020	
20	46	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	200	5267,86		1053571		1053571	84286	1137857	
21	47	Е11-110101-0801	Засыпка песком. Устройство	м3	2,64	6764,91 5204,98	1559,93 500,6	17859 13741	4118 1322	0	14159 2561	34580	
22	48	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	4,36	41964,29		182964		182964	14637	197601	
23	49	Е11-110101-0801	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,64	6764,91 5204,98	1559,93 500,6	17859 13741	4118 1322	0	14159 2561	34580	
24	50	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,58	352678,57		204554		204554	16364	220918	
			Итого по разделу: 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием									**5310972**	
			Раздел: 11. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
25	51	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	32	1072,74 212,86	859,88 394,69	34328 6811	27516 12630	0	13998 3866	52191	
26	52	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	1,02	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	7010 1032	1883 878	4096	1776 703	9490	
27	53	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,12	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	100316 7506	5789 1439	87021	8140 8677	117133	
28	54	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,38	187939,65 141050	41726,76 15361	71417 53599	15856 5837	1962	41011 8994	121422	
29	55	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,23	226291		52047		52047	4164	56211	
30	56	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006	т	0,15	210125		31519		31519	2522	34040	
31	57	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения Монтаж	т конструкции	1,9	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	52514 15630	24645 7751	12239	16133 5492	74139	
32	58	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,85	260822		482521		482521	38602	521122	
33	59	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
34	60	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкции	5,06	187939,65 141050	41726,76 15361	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	26124	[illegible] [illegible]	[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	61	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкции	5,06	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	338885 306063	12980 2835	19841	213139 44162	596186	
36	62	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,04	263479		274018		274018	21921	295940	
37	63	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,21	260822		315595		315595	25248	340842	
38	64	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,86	204457		175833		175833	14067	189900	
39	65	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,33	210125		279466		279466	22357	301824	
40	66	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12	226291		27155		27155	2172	29327	
41	67	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	160	921		147360		147360	11789	159149	
42	68	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,19	210125		39924		39924	3194	43118	
43	69	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	179,2	441,32 441,32	0 0	79085 79085	0 0	0	54568 10692	144345	
44	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	179,2	90,83 51,92	2,37 0,31	16278 9304	425 56	6549	6458 1819	24555	
45	71	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	358,4	88,49 30,35	1,7 0,31	31715 10878	609 111	20228	7583 3144	42441	
			Итого по разделу: 11. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4772652	
			Раздел: 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
46	72	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Ручные. Глубина 0,7 м	яма	147	6442,74 6442,74	0 0	947083 947083	0 0	0	681900 130319	1759301	
47	73	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,65	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	18213 2680	4891 2282	10642	4615 1826	24655	
48	74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	6,62	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	129706 9706	7485 1860	112516	10525 11218	151449	
49	75	ПЗ-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	50938,73 43679,1	5490,64 2028,08	203755 174716	21963 8112	7076	111526 25222	340503	
50	76	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	775892,86 775893		775893 775893 *775893*		775893		775893	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*										
51	77	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1255803,57 1255804		1255804 1255804 *1255804*		1255804		1255804	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*										
52	78	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1768750 1768750		1768750 1768750 *1768750*		1768750		1768750	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*										
53	79	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	566071,43 566071		566071 566071 *566071*		566071		566071	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*										
54	80	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс [illegible]		1	1176786,71		1176786				[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		1176786		1176786		1176786			
			Отпускная цена					1176786					
			Сметная стоимость оборудования					*1176786*					
55	81	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136		1	258482,14		258482		258482		258482	
				шт		258482		258482					
			Отпускная цена					*258482*					
			Сметная стоимость оборудования										
56	82	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427		1	1017857,14		1017857		1017857		1017857	
				шт		1017857		1017857					
			Отпускная цена					*1017857*					
			Сметная стоимость оборудования										
57	83	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399		1	1078125		1078125		1078125		1078125	
				шт		1078125		1078125					
			Отпускная цена					*1078125*					
			Сметная стоимость оборудования										
58	84	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		5	45761,19	2742,4	228806	13712	6455	129971	387479	
				шт.		41727,8	885,62	208639	4428		28702		
59	85	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101		1	108035,71		108036		108036		108036	
				шт		108036		108036					
			Отпускная цена					*108036*					
			Сметная стоимость оборудования										
60	86	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118		1	211160,71		211161		211161		211161	
				шт		211161		211161					
			Отпускная цена					*211161*					
			Сметная стоимость оборудования										
61	87	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441		1	261160,71		261161		261161		261161	
				шт		261161		261161					
			Отпускная цена					*261161*					
			Сметная стоимость оборудования										
62	88	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442		1	240625		240625		240625		240625	
				шт		240625		240625					
			Отпускная цена					*240625*					
			Сметная стоимость оборудования										
63	89	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256		1	385714,29		385714		385714		385714	
				шт		385714		385714					
			Отпускная цена					*385714*					
			Сметная стоимость оборудования										
64	90	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155		1	234821,43		234821		234821		234821	
				шт		234821		234821					
			Отпускная цена					*234821*					
			Сметная стоимость оборудования										
65	91	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" для детей от 3-х до 12 лет код 4158		1	464285,71		464286		464286		464286	
				шт		464286		464286					
			Отпускная цена					*464286*					
			Сметная стоимость оборудования										
66	92	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192		1	261160,71		261161		261161		261161	
				шт		261161		261161					
			Отпускная цена					*261161*					
			Сметная стоимость оборудования										
67	93	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель с рулем для детей от 3-х до 12 лет код 4195		1	285267,86		285268		285268		285268	
				шт		285268		285268					
			Отпускная цена					*285268*					
			Сметная стоимость оборудования										
68	94	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Горка для детей от 5 до 12 лет код 4203		1	323214,29		323214		323214		323214	
				шт		323214		323214					
			Отпускная цена										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					***323214***					
69	95	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	484821,43		484821		484821		484821	
			Отпускная цена			484821		484821					
			Сметная стоимость оборудования					***484821***					
70	96	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1	1072767,86		1072768		1072768		1072768	
			Отпускная цена			1072768		1072768					
			Сметная стоимость оборудования					***1072768***					
71	97	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19 41727,8	2742,4 885,62	457612 417278	27424 8856	12910	259942 57404	774958	
72	98	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902		356902		356902	
			Отпускная цена			356902		356902					
			Сметная стоимость оборудования					***356902***					
73	99	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					***394929***					
74	100	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357		355357		355357	
			Отпускная цена			355357		355357					
			Сметная стоимость оборудования					***355357***					
75	101	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634		446634		446634	
			Отпускная цена			446634		446634					
			Сметная стоимость оборудования					***446634***					
76	102	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	523660,71		523661		523661		523661	
			Отпускная цена			523661		523661					
			Сметная стоимость оборудования					***523661***					
77	103	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					***394929***					
78	104	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	502232,14		502232		502232		502232	
			Отпускная цена			502232		502232					
			Сметная стоимость оборудования					***502232***					
79	105	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	273214,29		273214		273214		273214	
			Отпускная цена			273214		273214					
			Сметная стоимость оборудования					***273214***					
80	106	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	304464,29		304464		304464		304464	
			Отпускная цена			304464		304464					
			Сметная стоимость оборудования					***304464***					
81	107	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	342857,14		342857		342857		342857	
			Отпускная цена			342857		342857					
			Сметная стоимость оборудования					***342857***					
82	108	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	50938,73 43679,1	5490,64 2028,08	50939 43679	5491 2028	1769	27881 6306	85126	
83	109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Гандбольные ворота (с сеткой) код 9601	шт	1	153571,43		153571		153571		153571	
			Отпускная цена			153571		153571					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*153571*				19803025	
			Итого по разделу: 12. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
			ИТОГО:					33492986	423594	13159794	2686286	37771249	
								3585418	151815	16279554	1591977		
			В том числе :							16279554			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		392 821				38 164 070	
			Итого с временными									38 679 285	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		515 215					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		773 586				39 452 871	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									41 421 608	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		4 970 593				46 392 201	
			Итого с НДС									4 639 220	
			Понижающий коэффициент									41 752 981	

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы" БИН 981140001879

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, почтовый адрес, банковские реквизиты, идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 25.10.2020

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-34 пр. Сейфуллина, 63, 65, 67** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 90. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	Е12-010101-0402	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	**яма**	111	6442,74	0	715144	0	0	514904	1328452	
						6442,74	0	715144	0		98404		
2	2	Е11-080101-0202	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	**м3 основания**	2	6872,95	1845,6	13746	3691	8032	3483	18608	
						1011,5	861,24	2023	1722		1378		
3	3	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	5	19593,06	1130,61	97965	5653	84982	7949	114388	
						1466,1	281,01	7330	1405		8473		
4	4	Ц13-370102-0104	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	8	50938,73	5490,64	407510	43925	14152	223051	681006	
						43679,1	2028,08	349433	16225		50445		
5	5	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524**	**шт**	1	**1768750**		**1768750**				**1768750**	
			Отпускная цена							**1768750**			
			Сметная стоимость оборудования			1768750		1768750					
								1768750					
6	6	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105**	**шт**	1	**566071,43**		**566071**				**566071**	
			Отпускная цена							**566071**			
			Сметная стоимость оборудования			566071		566071					
								566071					
7	7	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Пожарная машина для детей от 5 до 10 лет код 4427**	**шт**	1	**1017857,14**		**1017857**				**1017857**	
			Отпускная цена							**1017857**			
			Сметная стоимость оборудования			1017857		1017857					
								1017857					
8	8	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399**	**шт**	1	**1078125**		**1078125**				**1078125**	
			Отпускная цена							**1078125**			
			Сметная стоимость оборудования			1078125		1078125					
								1078125					
9	9	**ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."**	**Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151**	**шт**	1	**237500**		**237500**				**237500**	
			Отпускная цена							**237500**			
			Сметная стоимость оборудования			237500		237500					
								237500					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14		258482				258482	
			Отпускная цена			258482		258482		258482			
			Сметная стоимость оборудования					*258482*					
11	11	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9	45761,19	2742,4	411851	24682	11619	233948	697462	
						41727,8	885,62	375550	7971		51664		
12	12	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036				108036	
			Отпускная цена			108036		108036		108036			
			Сметная стоимость оборудования					*108036*					
13	13	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000		125000				125000	
			Отпускная цена			125000		125000		125000			
			Сметная стоимость оборудования					*125000*					
14	14	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	211160,71		211161				211161	
			Отпускная цена			211161		211161		211161			
			Сметная стоимость оборудования					*211161*					
15	15	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	240625		240625				240625	
			Отпускная цена			240625		240625		240625			
			Сметная стоимость оборудования					*240625*					
16	16	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	385714,29		385714				385714	
			Отпускная цена			385714		385714		385714			
			Сметная стоимость оборудования					*385714*					
17	17	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	234821,43		234821				234821	
			Отпускная цена			234821		234821		234821			
			Сметная стоимость оборудования					*234821*					
18	18	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" для детей от 3-х до 12 лет код 4158	шт	1	464285,71		464286				464286	
			Отпускная цена			464286		464286		464286			
			Сметная стоимость оборудования					*464286*					
19	19	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	261160,71		261161				261161	
			Отпускная цена			261161		261161		261161			
			Сметная стоимость оборудования					*261161*					
20	20	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19	2742,4	457612	27424	12910	259942	774958	
						41727,8	885,62	417278	8856		57404		
21	21	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902				356902	
			Отпускная цена			356902		356902		356902			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*356902*					
22	22	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929				394929	
			Отпускная цена			394929		394929		394929			
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
23	23	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357				355357	
			Отпускная цена			355357		355357		355357			
			Сметная стоимость оборудования					*355357*					
24	24	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634				446634	
			Отпускная цена			446634		446634		446634			
			Сметная стоимость оборудования					*446634*					
25	25	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	523660,71		523661				523661	
			Отпускная цена			523661		523661		523661			
			Сметная стоимость оборудования					*523661*					
26	26	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	394928,57		394929				394929	
			Отпускная цена			394929		394929		394929			
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
27	27	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	502232,14		502232				502232	
			Отпускная цена			502232		502232		502232			
			Сметная стоимость оборудования					*502232*					
28	28	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	273214,29		273214				273214	
			Отпускная цена			273214		273214		273214			
			Сметная стоимость оборудования					*273214*					
29	29	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	304464,29		304464				304464	
			Отпускная цена			304464		304464		304464			
			Сметная стоимость оборудования					*304464*					
30	30	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	342857,14		342857				342857	
			Отпускная цена			342857		342857		342857			
			Сметная стоимость оборудования					*342857*					
			Итого по разделу: 90. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
			ИТОГО:									14467642	
			В том числе :					12956596	105375	131695	1243277	14467642	
			Стоимость оборудования, всего					1866758	36179	10852768	267768		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							10852768			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		150 463		0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									14 618 105	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		197 344				14 815 450	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		296 309					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 111 759	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС									15 865 851	
			Итого с НДС			12 %		1 903 902					
			Понижающий коэффициент К=10%									17 769 753	
			Всего к оплате:									1 776 975	
												15 992 777	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Подписано Сверху

Заказчик: **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-32 ул. Чернышевского, 47** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 104. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	1	4.12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		61	6442,74	0	393007	0	0	282965	730050	
				м/ма		6442,74	0	393007	0		54078		
2	2	4.11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		1,1	6872,95	1845,6	7560	2030	4417	1916	10234	
				м3 основания		1011,5	861,24	1113	947		758		
3	3	4.11-060101-0101	Подготовка бетонная для замоноличивания стоек. Устройство		2,75	19593,06	1130,61	53881	3109	46740	4372	62913	
				м3		1466,1	281,01	4032	773		4660		
4	4	П13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		3	50938,73	5490,64	152816	16472	5307	83644	255377	
				шт.		43679,1	2028,08	131037	6084		18917		
5	5	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105		1	566071,43		566071				566071	
				шт						566071			
			Отпускная цена			566071		566071					
			Сметная стоимость оборудования					***566071***					
6	-	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121		1	1176785,71		1176786				1176786	
				шт						1176786			
			Отпускная цена			1176786		1176786					
			Сметная стоимость оборудования					***1176786***					
7	8	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136		1	258482,14		258482				258482	
				шт						258482			
			Отпускная цена			258482		258482					
			Сметная стоимость оборудования					***258482***					
8	9	П13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке		6	45761,19	2742,4	274567	16454	7746	155965	464975	
				шт.		41727,8	885,62	250367	5314		34443		
9	10	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101		1	108035,71		108036				108036	
				шт						108036			
			Отпускная цена			108036		108036					
			Сметная стоимость оборудования					***108036***					
10	11	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441		1	261160,71		261161				261161	
				шт						261161			
			Отпускная цена			261161		261161					
			Сметная стоимость оборудования					***261161***					
11	12	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442		1	240625		240625				240625	
				шт						240625			
			Отпускная цена			240625		240625					
			Сметная стоимость оборудования					***240625***					
12	13	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256		1	385714,29		385714				385714	
				шт						385714			
			Отпускная цена			385714		385714					
			Сметная стоимость оборудования					***385714***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	14	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках двуместные для детей от 3-х до 12 лет код 3155	шт	1	234821,43		234821		234821		234821	
			Отпускная цена			234821		234821					
			Сметная стоимость оборудования					*234821*					
14	15	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	261160,71		261161		261161		261161	
			Отпускная цена			261161		261161					
			Сметная стоимость оборудования					*261161*					
			Итого по разделу: 104. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									5016406	
			ИТОГО:					4374688	38066	64210	528862	5016406	
								779556	13118	3492857	112856		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							3492857			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		52 171					
			Итого с временными									5 068 577	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		68 426				5 137 002	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102 740					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 239 742	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									5 501 211	
			НДС			12 %		660 145					
			Итого с НДС									6 161 356	
			Понижающий коэффициент К=10%									616 136	
			Всего к оплате:									5 545 220	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Перенесено вперед

ЛОТ4 август

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-1 ул. Аймауытова, 7, ул. Станкевича, 31/5** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 222. Подготовительные работы										
1	1	E12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см. Н=10см	м3 конструкции	0,71	4525,69	1527,62	3213	1085	0	1878	5499	
						2998,07	675,75	2129	480		407		
2	2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,68	101		170			14	183	
3	3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,68	1468		2466			197	2664	
4	4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	71	880,52	0	62517	0	0	67518	140437	
						880,52	0	62517	0		10403		
5	5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	7,67	573		4395			352	4747	
6	6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	7,67	1468		11260			901	12160	
7	7	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций	т	20,02	71980	4856,8	1441040	97233	0	932658	2563594	
						67123,2	393,23	1343806	7873		189896		
8	8	C341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	20,02	509		10190			815	11005	
9	9	C341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	20,02	1468		29389			2351	34099	
			Итого по разделу: 222. Подготовительные работы									2774388	
			ИТОГО:					1564640	98319		1002054	2774388	
								1408452	8353		205336		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		28 854				2 803 242	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на снегоборьбу					37 844				2 841 085	
			Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		56 822					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %						2 897 907	
												3 042 516	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		365 102				3 407 617	
			НДС									340 762	
			Итого с НДС									3 066 856	

Понижающий коэффициент К=10%

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство(Исключить)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-33 пр. Сейфуллина, 53, 55** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Устройство бортового камня и поребрика										
1	1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,03	2368,17	0	71	0	0	51	132	
						2368,17	0	71	0		10		
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,07	275		294				318	
											24		
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,04	1468		1527				1649	
											122		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,61	18,47	15,46	11	9	0	4	17	
						2,95	6,66	2	4		1		
5	5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,41	6872,95	1845,6	2818	757	1646	714	3815	
						1011,5	861,24	415	353		283		
6	6	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	4,08	1931,57	33,31	7881	136	2718	5491	14441	
						1232	14,13	5027	58		1070		
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,18	33095		5957		5957		6434	
											477		
			Итого по разделу: 5. Устройство бортового камня и поребрика									26806	
			Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
8	15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	5,93	5881,86	1110,22	34879	6584	27316	2845	40743	
						165,31	278,95	980	1654		3018		
9	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1	103174,87	1937,2	10317	194	10124	116	11268	
						0	1074,74	0	107		835		
10	17	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	98,81	1454,89	46,7	143758	4614	133653	7034	162855	
						55,57	10,34	5491	1022		12063		
11	18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	3,18	1485,44	46,7	4724	148	4398	226	5346	
						55,57	10,34	177	33		396		
12	19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	6,36	167,51	1,55	1065	10	1055	3	1153	
						0,11	0,25	1	2		85		
			Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									221365	
			Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
13	20	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,33	3078,62	0	1016	0	0	731	1887	
						3078,62	0	1016	0		140		
14	21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,56	275		154				166	
											12		
15	22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		0,56	1468		822				888	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	тенге за 1 тонну	0,33	18,47	15,46	6	5	0	66		
				м3 грунта		2,95	6,66	1	2		2	9	
17	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	0,32	72,39	72,39	23	23	0	1		
						0	30,52	0	10		7	33	
18	25	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,26	5881,86	1110,22	1529	289	1198	2		
						165,31	278,95	43	73		125	1786	
19	26	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1,06	944,52	204,28	1001	217	743	132		
						39,27	75,09	42	80		131	1223	
20	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,06	1325,24	3,06	1405	3	1176	91		
						212,54	1,22	225	1		245	1781	
21	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	4,24	211,04	0	895	0	750	132		
						34,24	0	145	0		157	1136	
			Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								84		
												8909	
			Раздел: 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
22	32	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	6,79	3078,62	0	20904	0	0	15051	38831	
						3078,62	0	20904	0		2876		
23	33	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,54	275		3174				3427	
24	34	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,54	1468		16941			254		
												18296	
25	35	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,79	18,47	15,46	125	105	0	1355		
						2,95	6,66	20	45		47	186	
26	36	Е11-270701-0201	Песчаный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	33,93	782,33	144,99	26544	4919	11121	14		
						309,58	51,68	10504	1753		13238	42965	
			Итого по разделу: 8. Песчаное покрытие детской игровой площадки								3183		
												103705	
			ИТОГО:					287840	18012	201855	46218	360785	
								45064	5197		26726		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		3 752					
			Итого с временными									364 537	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		4 921				369 458	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 389					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									376 848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									395 653	
			НДС			12 %		47 478					
			Итого с НДС									443 131	
			Понижающий коэффициент К=10%									44 313	
			Всего к оплате:									398 818	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство(Исключить)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-4 пр. Сейфуллина, 59** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Устройство бортового камня и поребрика										
1	1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,3	2368,17	0	710	0	0	512	1320	
						2368,17	0	710	0		98		
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,2	275		3355				3623	
											268		
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,85	1468		17396				18787	
											1392		
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,97	18,47	15,46	129	108	0	48	191	
						2,95	6,66	21	46		14		
5	5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или шебеночное. Устройство	м3 основания	4,65	6872,95	1845,6	31959	8582	18674	8099	43263	
						1011,5	861,24	4703	4005		3205		
6	6	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	46,46	1931,57	33,31	89741	1548	30954	62527	164449	
						1232	14,13	57239	656		12181		
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2	33095		66190		66190		71485	
											5295		
8	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,65	2368,17	0	8644	0	0	6224	16057	
						2368,17	0	8644	0		1189		
9	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,2	275		1705				1841	
											136		
10	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,2	1468		9102				9830	
											728		
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,65	18,47	15,46	67	56	0	25	100	
						2,95	6,66	11	24		7		
12	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или шебеночное. Устройство	м3 основания	1,46	6872,95	1845,6	10035	2695	5863	2543	13583	
						1011,5	861,24	1477	1257		1006		
13	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	36,46	1931,57	33,31	70425	1214	24292	49068	129053	
						1232	14,13	44919	515		9559		
14	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,58	33095		19195		19195		20731	
											1536		
			Итого по разделу: 4. Устройство бортового камня и поребрика									494313	
			Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
15	15	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	46,06	3078,62	0	141801	0	0	102097	263410	
						3078,62	0	141801	0		19512		
16	16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	78,3	275		21533				23255	
											1723		
17	17	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	78,3	1468		114944				124140	
											9196		
18	18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		46,06	18,47	15,46	851	712	3	319	1263	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2,95	6,66	136	307		94		
19	19	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		44,57	72,39	72,39	3227	3227	0	979	4542	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	1360		336		
20	20	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		37,14	5881,86	1110,22	218452	41233	171079	17820	255174	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	6140	10360		18902		
21	21	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		148,57	944,52	204,28	140328	30350	104144	18350	171372	
				м2 основания		39,27	75,09	5834	11156		12694		
22	22	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,37	128216,23	1937,2	47440	717	46723	429	51699	
				т		0	1074,74	0	398		3830		
23	23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		148,57	1325,24	3,06	196891	455	164858	34299	249685	
				м2 покрытия		212,54	1,22	31578	181		18495		
24	24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		594,28	211,04	0	125415	0	105065	21978	159184	
				м2 покрытия		34,24	0	20350	0		11791		
			Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1303724	
			Раздел: 6. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
25	27	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзто=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		9,09	3078,62	0	27985	0	0	20149	51984	
				м3 грунта		3078,62	0	27985	0		3851		
26	28	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		15,45	275		4249				4589	
				тенге за 1 тонну							340		
27	29	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		15,45	1468		22681				24495	
				тенге за 1 тонну							1814		
28	30	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		9,09	18,47	15,46	168	141	1	63	249	
				м3 грунта		2,95	6,66	27	61		18		
29	31	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		45,43	782,33	144,99	35541	6587	14890	17725	57528	
				м2 покрытия		309,58	51,68	14064	2348		4261		
			Итого по разделу: 6. Песчаное покрытие детской игровой площадки									138845	
			ИТОГО:					1430158	97621	771931	363254	1936882	
								365639	32674		143471		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		20 144					
			Итого с временными									1 957 026	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		26 420				1 983 445	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39 669					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 023 114	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 124 070	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		254 888					
			Итого с НДС									2 378 958	
			Понижающий коэффициент К=10%									237 896	
			Всего к оплате:									2 141 062	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство(Исключить)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-32 ул. Чернышевского, 47** работы

ИСКЛ - ПЦ

Резиресеи

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Устройство бортового камня и поребрика										
1	1	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,4	2368,17	0	947	0	0	682	1760	
						2368,17	0	947	0		130		
2	2	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	16,38	275		4505				4865	
											360		
3	3	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,91	1468		23356				25224	
											1868		
4	4	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,36	18,47	15,46	173	145	1	65	257	
						2,95	6,66	28	62		19		
5	5	E11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	6,63	6872,95	1845,6	45568	12236	26625	11547	61684	
						1011,5	861,24	6706	5710		4569		
6	6	E11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	66,3	1931,57	33,31	128063	2208	44173	89228	234674	
						1232	14,13	81682	937		17383		
7	7	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,68	33095		88695		88695		95790	
											7096		
8	8	E11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	2,63	2368,17	0	6228	0	0	4484	11570	
						2368,17	0	6228	0		857		
9	9	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	4,46	275		1226				1325	
											98		
10	10	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	4,46	1468		6547				7071	
											524		
11	11	E11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,63	18,47	15,46	49	41	0	18	72	
						2,95	6,66	8	18		5		
12	12	E11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,05	6872,95	1845,6	7217	1938	4217	1829	9769	
						1011,5	861,24	1062	904		724		
13	13	E11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	26,26	1931,57	33,31	50723	875	17496	35341	92949	
						1232	14,13	32352	371		6885		
14	14	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,42	33095		13900		13900		15012	
			Итого по разделу: 24. Устройство бортового камня и поребрика								1112		
												562022	
			Раздел: 25. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
15	15	E11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	18	5881,86	1110,22	105873	19984	82914	8637	123671	
						165,31	278,95	2976	5021		9161		
16	16	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	103174,87	1937,2	30952	581	30371	348	33805	
						0	1074,74	0	322		2504		
17	17	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /из аб/	476,47	1454,89	46,7	693212	22249	644484	33918	785300	
						55,57	10,34	26478	4928		58170		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	300	1485,44	46,7	445631	14009	414951	21356	504346	
						55,57	10,34	16671	3103		37359		
19	19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	600	167,51	1,55	100508	928	99513	237	108804	
						0,11	0,25	67	153		8060		
			Итого по разделу: 25. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1555926	
			Раздел: 26. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
20	20	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,89	3078,62	0	5819	0	0	4189	10809	
						3078,62	0	5819	0		801		
21	21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	3,22	275		886				956	
22	22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	3,22	1468		4727			71	5105	
23	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,89	18,47	15,46	35	29	0	378	52	
						2,95	6,66	6	13		13		
24	24	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1,83	72,39	72,39	132	132	0	4	187	
						0	30,52	0	56		40		
25	25	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,53	5881,86	1110,22	8999	1699	7048	14	10512	
						165,31	278,95	253	427		734		
26	26	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6,11	944,52	204,28	5771	1248	4283	779	7048	
						39,27	75,09	240	459		755		
27	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	128216,23	1937,2	2564	39	2526	522	2795	
						0	1074,74	0	21		23		
28	28	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6,11	1325,24	3,06	8097	19	6780	207	10268	
						212,54	1,22	1299	7		1411		
29	29	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	24,44	211,04	0	5158	0	4321	761	6547	
						34,24	0	837	0		904		
			Итого по разделу: 26. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								485		
			ИТОГО:									54279	
								1795560	78361	1492298	215759	2172227	
			В том числе :					183659	22512		160906		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		22 591		0			
			Итого с временными									2 194 818	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		29 630				2 224 448	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 489					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 268 937	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 382 159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		285 859				2 668 019	
			Итого с НДС									266 802	
			Понижающий коэффициент К=10%									2 401 217	

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство(Исключить)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-1-34 пр. Сейфуллина, 63, 65, 67** работы

Разнесено вверх

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
1	1	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	21,26	5881,86	1110,22	125048	23603	97931	10201	146069	
						165,31	278,95	3515	5931		10820		
2	2	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,35	103174,87	1937,2	36111	678	35433	406	39439	
						0	1074,74	0	376		2921		
3	3	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	354,28	1454,89	46,7	515439	16544	479207	25220	583911	
						55,57	10,34	19688	3664		43253		
4	4	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	19,51	1485,44	46,7	28981	911	26986	1389	32799	
						55,57	10,34	1084	202		2430		
5	5	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	39,02	167,51	1,55	6536	60	6472	15	7076	
						0,11	0,25	4	10		524		
			Итого по разделу: 10. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									809294	
			Раздел: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
6	6	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3	3078,62	0	9236	0	0	6650	17157	
						3078,62	0	9236	0		1271		
7	7	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,1	275		1403				1515	
8	8	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,1	1468		7487			112	8086	
9	9	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3	18,47	15,46	55	46	0	599	82	
						2,95	6,66	9	20		21		
10	10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2,9	72,39	72,39	210	210	0	6	296	
						0	30,52	0	89		64		
11	11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,42	5881,86	1110,22	14234	2687	11147	22	16627	
						165,31	278,95	400	675		1161		
12	12	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	9,67	944,52	204,28	9134	1975	6778	1232	11154	
						39,27	75,09	380	726		1194		
13	13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	128216,23	1937,2	2564	39	2526	826	2795	
						0	1074,74	0	21		23		
14	14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,67	1325,24	3,06	12815	30	10730	207	16251	
						212,54	1,22	2055	12		2232		
15	15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		38,68	211,04	0	8163	0	6838	1204	10361	
											1430		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		34,24	0	1325	0		767		
16	16	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		9,67	1128,9	5,2	10916	50	3922	6553	18867	
				м2 покрытия		718,1	2,8	6944	27		1398		
17	17	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	9,67	12571,43		121566		121566		131291	
			Итого по разделу: 11. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								9725		
												234482	
			Раздел: 12. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
18	18	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзто=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,54	3078,62	0	17056	0	0	12280	31682	
						3078,62	0	17056	0		2347		
19	19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,42	275		2590				2798	
						1468		13829			207		
20	20	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,42							14935	
						18,47	15,46	102	86	0	1106		
21	21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,54	2,95	6,66	16	37		38	152	
						782,33	144,99	21671	4016	9079	11		
22	22	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	27,7	309,58	51,68	8575	1432		10807	35076	
			Итого по разделу: 12. Песчаное покрытие детской игровой площадки								2598		
												84643	
			ИТОГО:					965145	50936	818615	79684	1128419	
								70287	13222		83586		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		11 736					
			Итого с временными									1 140 155	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		15 392				1 155 547	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23 111					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 178 658	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 237 474	
			НДС			12 %		148 497					
			Итого с НДС									1 385 971	
			Понижающий коэффициент К=10%									138 597	
			Всего к оплате:									1 247 374	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркенского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)