Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **05.02.2020**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-4 пр. Сейфуллина, 59** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	2,957	4525,69	1527,62	13382	4517	0	7822	22901	
						2998,07	675,75	8865	1998		1696		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,97852	101		705			56	761	
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,97852	1468		10244			820	11064	
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	295,7	880,52	0	260369	0	0	281198	584892	
						880,52	0	260369	0		43325		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	31,9356	573		18299			1464	19763	
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	31,9356	1468		46881			3751	50632	
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	30	648,62	0	19459	0	0	21015	43712	
						648,62	0	19459	0		3238		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	1,152	573		660			53	713	
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,152	1468		1691			135	1826	
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	6,6	71980	4856,8	475068	32055	0	307470	845141	
						67123,2	393,23	443013	2595		62603		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	6,6	509		3359			269	3628	
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	6,6	1468		9689			775	10464	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1595497	
			Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
13	13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	40	8451,27	795,44	338051	31818	0	220488	603222	
						7655,83	0	306233	0		44683		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	8	5448,02	88,02	43584	704	0	31141	80704	
						5360	46,5	42880	372		5978		
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	4,4	657		2891			231	3122	
16	16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,4	1011		4448			356	4804	
												691852	
			Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
			Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика										
17	21	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	2,335029	2368,17	0	5530	0	0	3981	10272	
						2368,17	0	5530	0		761		
18	22	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	95,03025	275		26133			2091	28224	
19	23	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	92,3151	1468		135519			10841	146360	
20	24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,303	18,47	15,46	1003	839	3	376	1489	
						2,95	6,66	160	362		110		
21	25	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или шебеночное. Устройство	м3 основания	36,202	6872,95	1845,6	248815	66814	145382	63051	336815	
						1011,5	861,24	36618	31179		24949		
22	26	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	362,02	1931,57	33,31	699267	12058	241200	487212	1281397	
						1232	14,13	446009	5114	515185	94918	556400	
23	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,56686	33095		515185			41215		
24	28	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	20,24	2368,17	0	47932	0	0	34511	89038	
						2368,17	0	47932	0		6595		
25	29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	34,408	275		9462			757	10219	
26	30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	34,408	1468		50511			4041	54552	
27	31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20,24	18,47	15,46	374	313	1	140	555	
						2,95	6,66	60	135		41		
28	32	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или шебеночное. Устройство	м3 основания	8,096	6872,95	1845,6	55643	14942	32512	14100	75323	
						1011,5	861,24	8189	6973		5580		
29	33	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	202,4	1931,57	33,31	390950	6742	134851	272393	716410	
						1232	14,13	249357	2859		53067		
30	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,2384	33095		107175		107175	8574	115749	
												3422803	
			Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика										
			Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
31	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4329,78	1130,61	520	136	208	191	767	
						1466,1	281,01	176	34		57		
32	36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1224	16110		1972		1972	158	2130	
33	37	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	4	1273,51	164,3	5094	657	0	4736	10617	
						1109,2	86,8	4437	347		786		
34	38	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	4	2053,05	205,38	8212	822	458	7293	16745	
						1733,13	108,5	6933	434		1240		
35	39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24150		96600		96600	7728	104328	
36	40	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
37	41	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
38	42	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	432		30			2	33	
												134696	
			Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
			Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	64,2366	5881,86	1110,22	377831	71317	295895	30821	441344	
						165,31	278,95	10619	17919		32692		
40	44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,07061	103174,87	1937,2	110460	2074	108386	1243	120639	
						0	1074,74	0	1151		8936		
41	45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	281,1	1454,89	46,7	408719	14998	434439	22864	529362	
						55,57	10,34	17849	3322		39212		
42	46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	1070,61	1485,44	46,7	1590323	49993	1480834	76213	1799859	
						55,57	10,34	59495	11072		133323		
43	47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2141,22	167,51	1,55	358682	3313	355131	846	388290	
						0,11	0,25	237	546		28762		
												3279494	
			Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
			Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б										
44	63	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	2,236	891,9	135,57	1994,28	455	1498	1300	4634	
						309,58	49,2	1038	165		343		
45	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,008944	103174,87	1937,2	923	17	905	10	1008	
						0	1074,74	0	10		75		
46	65	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,65962	14458,8	1050,59	9537	693	8286	893	11265	
						846,3	407,65	558	269		834		
47	66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	11,18	1325,24	3,06	14816	34	12406	2581	18789	
						212,54	1,22	2376	14		1392		
48	67	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	11,18	844,15	0	9438	0	7906	1654	11979	
						136,97	0	1531	0		887		
												47675	
			Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б										
			Раздел: 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
49	77	Е11-010205-0102 =ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	178,3337	3078,62	0	549022	0	0	395296	1019863	
						3078,62	0	549022	0		75545		
50	78	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	303,16729	275		83371			6670	90041	
51	79	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	303,16729	1468		445050			35604	480654	
52	80	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	178,3337	18,47	15,46	3294	2757	10	1235	4891	
						2,95	6,66	527	1188		362		
53	81	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	172,581	72,39	72,39	12493	12493	0	3793	17589	
						0	30,52	0	5268		1303		
54	82	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	143,8175	5881,86	1110,22	845914	159669	662471	69005	988112	
						165,31	278,95	23775	40118		73194		
55	83	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	575,27	944,52	204,28	543357	117517	403249	71051	663560	
						39,27	75,09	22591	43197		49153		
56	84	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,438175	128216,23	1937,2	184397	2786	181611	1669	200952	
						0	1074,74	0	1546		14885		
57	85	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	575,27	1325,24	3,06	762370	1760	638339	132808	966792	
						212,54	1,22	122270	701		71614		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	86	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2301,08	211,04	0	485611	0	406815	85100	616368	
						34,24	0	78796	0		45657		
												5048822	
			Итого по разделу: 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
			Раздел: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
59	89	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	9,086	3078,62	0	27972	0	0	20140	51961	
						3078,62	0	27972	0		3849		
60	90	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,4462	275		4248				4588	
											340		
61	91	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,4462	1468		22675				24489	
											1814		
62	92	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,086	18,47	15,46	168	140	1	63	249	
						2,95	6,66	27	61		18		
63	93	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	45,43	782,33	144,99	35541	6587	14890	17725	57528	
						309,58	51,68	14064	2348		4261		
												138815	
			Итого по разделу: 10. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
			Раздел: 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием										
64	106	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	108,24	379,49	342,98	41076	37124	12	14014	59497	
						36,4	143,42	3940	15524		4407		
65	107	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	184,008	1468		270124			21610	291734	
66	108	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	108,24	18,47	15,46	1999	1673	6	749	2968	
						2,95	6,66	320	721		220		
67	109	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	79,2	72,39	72,39	5733	5733	0	1741	8072	
						0	30,52	0	2417		598		
68	110	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,6	5881,86	1110,22	232922	43965	182411	19000	272076	
						165,31	278,95	6546	11047		20154		
69	111	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	264	703,85	204,28	185817	53930	121520	32606	235897	
						39,27	75,09	10367	19824		17474		
70	112	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	264	137,89	93,42	36404	24662	65	21263	62281	
						44,23	30,35	11676	8012		4613		
												932525	
			Итого по разделу: 12. Спортивная площадка с искусственным покрытием										
			Раздел: 14. Озеленение										
71	135	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
72	136	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
73	137	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
74	138	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
												27631	
			Итого по разделу: 14. Озеленение										
			ИТОГО:					11392164	786113	6592633	2792845	15319810	
								2865766	238842		1134798		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**159326**				**15479136**	
			Итого с временными			**1,35 %**		**208968**				**15688104**	
			Зимние удорожания			**2 %**		**313762**				**16001866**	
			Итого с зимними удорожаниями									**16800375**	
			Непредвиденные работы и затраты			**12 %**		**2016045**				**18816420**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1881642**	
												16934778	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС										
			Итого с НДС										
			Повышающий коэффициент К=10%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркестанского района г. Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 05.02.2020

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-32 ул. Чернышевского, 47** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,5272	4525,69	1527,62	2386	805	0	1395	4083	
						2998,07	675,75	1581	356		302		
2	2	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,244192	101		126			10	136	
3	3	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,244192	1468		1826			146	1973	
4	4	E11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	52,72	880,52	0	46421	0	0	50134	104280	
						880,52	0	46421	0		7724		
5	5	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	5,69376	573		3263			261	3524	
6	6	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	5,69376	1468		8358			669	9027	
7	7	E11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	12,26	648,62	0	7952	0	0	8588	17864	
						648,62	0	7952	0		1323		
8	8	C341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	0,470784	573		270			22	291	
9	9	C341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,470784	1468		691			55	746	
10	10	E11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	0,5834	71980	4856,8	41993	2833	0	27178	74705	
						67123,2	393,23	39160	229		5534		
11	11	C341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	0,5834	509		297			24	321	
12	12	C341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	0,5834	1468		856			69	925	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									217875	
			Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
13	13	E12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	15	8451,27	795,44	126769	11932	0	82683	226208	
						7655,83	0	114837	0		16756		
14	14	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	3	5448,02	88,02	16344	264	0	11678	30264	
						5360	46,5	16080	140		2242		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Е	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	1,65	657		1084			87	1171	
16	16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,65	1011		1668			133	1802	
17	17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	1,65	452		746			60	805	
			Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									260250	
			Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика										
18	21	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,927123	2368,17	0	2196	0	0	1581	4079	
19	22	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	37,73175	2368,17	0	2196	0		302		
20	23	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	36,6537	275		10376			830	11206	
21	24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,561	1468		53808			4305	58112	
22	25	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	14,374	18,47	15,46	398	333	1	149	591	
						2,95	6,66	64	144		44		
23	26	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	143,74	6872,95	1845,6	98792	26529	57724	25034	133732	
						1011,5	861,24	14539	12379		9906		
24	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,18082	1931,57	33,31	277644	4788	95768	193448	508779	
						1232	14,13	177088	2030		37687		
25	28	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	12,896	33095		204554		204554		220919	
						2368,17	0	30540	0	0	16364		
26	29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	21,9232	2368,17	0	30540	0		21989	56731	
						275		6029			4202		
27	30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	21,9232	1468		32183			482	6511	
											2575	34758	
28	31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,896	18,47	15,46	238	199	1	89	354	
						2,95	6,66	38	86		26		
29	32	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,1584	6872,95	1845,6	35453	9520	20715	8984	47993	
						1011,5	861,24	5218	4443		3555		
30	33	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	128,96	1931,57	33,31	249095	4295	85921	173556	456464	
						1232	14,13	158879	1822		33812		
31	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,06336	33095		68287		68287	5463	73750	
			Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									1613979	
			Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
32	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,03	4329,78	1130,61	130	34	52	48	192	
						1466,1	281,01	44	8		14		
33	36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	16110		493		493		532	
											39		
34	37	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1273,51	164,3	1274	164	0	1184	2654	
						1109,2	86,8	1109	87		197		
35	38	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186	
						1733,13	108,5	1733	109		310		
36	39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24150		24150		24150		26082	
											1932		
37	40	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
38	41	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
39	42	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	432		30			2	33	
			Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									33755	
			Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
40	43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	75,1536	5881,86	1110,22	442043	83437	346182	36059	516350	
						165,31	278,95	12424	20964		38248		
41	44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,25256	103174,87	1937,2	129233	2426	126806	1454	141142	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		0	1074,74	0	1346		10455		
42	45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	476,473824	1454,89	46,7	693217	22250	644489	33918	785307	
						55,57	10,34	26478	4928		58171		
43	46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	1252,56	1485,44	46,7	1860598	58490	1732502	89165	2105745	
						55,57	10,34	69607	12954		155981		
44	47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2505,12	167,51	1,55	419640	3876	415486	989	454279	
						0,11	0,25	278	638		33650		
			Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									4002823	
			Раздел: 8. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
45	72	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	5,4028	3078,62	0	16633	0	0	11976	30898	
						3078,62	0	16633	0		2289		
46	73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,18476	275		2526			202	2728	
47	74	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	9,18476	1468		13483			1079	14562	
48	75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,4028	18,47	15,46	100	84	0	37	148	
						2,95	6,66	16	36		11		
49	76	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	20,78	700,54	144,99	14557	3013	5111	8108	24478	
						309,58	51,68	6433	1074		1813		
50	77	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	20,78	990,82	144,99	20589	3013	11143	8108	30992	
						309,58	51,68	6433	1074		2296		
51	78	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	20,78	536,97	144,99	11158	3013	1712	8108	20807	
						309,58	51,68	6433	1074		1541		
52	79	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	20,78	1467,34	133,92	30491	2783	149	26763	61834	
						1326,25	43,87	27560	912		4580		
53	80	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	20,78	3396		70569		70569	5646	76214	
												262661	
			Итого по разделу: 8. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
			Раздел: 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
54	81	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	72,0316	3078,62	0	221758	0	0	159666	411938	
						3078,62	0	221758	0		30514		
55	82	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	122,45372	275		33675			2694	36369	
56	83	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	122,45372	1468		179762			14381	194143	
57	84	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	72,0316	18,47	15,46	1330	1113	4	499	1975	
						2,95	6,66	213	480		146		
58	85	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	69,708	72,39	72,39	5046	5046	0	1532	7104	
						0	30,52	0	2128		526		
59	86	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,09	5881,86	1110,22	341677	64493	267582	27872	399113	
						165,31	278,95	9603	16204		29564		
60	87	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	232,36	944,52	204,28	219470	47467	162878	28699	268022	
						39,27	75,09	9125	17448		19853		
61	88	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5809	128216,23	1937,2	74481	1125	73355	674	81167	
						0	1074,74	0	624		6012		
62	89	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	232,36	1325,24	3,06	307932	711	257835	53643	390502	
						212,54	1,22	49387	283		28926		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	90	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	929,44	211,04 34,24	0 0	196146 31827	0 0	164319	34373 18441	248960	
			Итого по разделу: 9. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									2039293	
			Раздел: 11. Озеленение										
64	100	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914	
65	101	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
66	102	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
67	103	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 11. Озеленение									27631	
			ИТОГО:					6680499 1125637	364243 103999	4837903	1151228 626536	8458267	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		87966				8546233	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		115374				8661607	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		173232				8834839	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9275706	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1113085				10388791	
			Итого с НДС									1038879	
			Понижающий коэффициент К=10%									9349912	
			В том числе:									( )	

Сдал (Подрядчик)

"ТОО "АС-Строй"

(наименование организации, отчество и ценной ответственности номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, отчество и ценной ответственности номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 05.02.2020

Акт выполненных работ №1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-34 пр. Сейфуллина, 63, 65, 67** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е12-180101-1204	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см	м3 конструкции	3,5317	4525,69	1527,62	15983	5395	0	9342	27351	
						2998,07	675,75	10588	2387		2026		
2	2	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,334812	101		842			67	909	
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,334812	1468		12236			979	13214	
4	4	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	353,17	880,52	0	310972	0	0	335850	698567	
						880,52	0	310972	0		51746		
5	5	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	38,14236	573		21856			1748	23604	
6	6	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	38,14236	1468		55993			4479	60472	
7	7	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	108,83	648,62	0	70589	0	0	76236	158572	
						648,62	0	70589	0		11746		
8	8	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	4,179072	573		2395			192	2586	
9	9	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,179072	1468		6135			491	6626	
10	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	2,7774	71980	4856,8	199917	13489	0	129389	355651	
						67123,2	393,23	186428	1092		26344		
11	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	2,7774	509		1414			113	1527	
12	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	2,7774	1468		4077			326	4403	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									1353482	
			Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
13	13	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	40	8451,27	795,44	338051	31818	0	220488	603222	
						7655,83	0	306233	0		44683		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Вс	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	8	5448,02	88,02	43584	704	0	31141	80704	
						5360	46,5	42880	372		5978		
15	15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	4,4	657		2891			231	3122	
16	16	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,4	1011		4448			356	4804	
17	17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	4,4	452		1989			159	2148	
18	18	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80	4523,7	1110,22	361896	88817	259854	38385	432303	
						165,31	278,95	13225	22316		32022	1126303	
			Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
			Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика										
19	21	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	1,788585	2368,17	0	4236	0	0	3050	7868	
						2368,17	0	4236	0		583	21619	
20	22	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	72,79125	275		20018			1601	112109	
21	23	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	70,7115	1468		103804			8304	1141	
22	24	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,595	18,47	15,46	768	643	2	288		
						2,95	6,66	123	277		84		
23	25	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	27,73	6872,95	1845,6	190587	51178	111360	48296	257993	
						1011,5	861,24	28049	23882		19111		
24	26	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	277,3	1931,57	33,31	535624	9236	184754	373195	981524	
						1232	14,13	341634	3917		72706		
25	27	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,9239	33095		394621		394621	31570	426191	
26	28	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	23,175	2368,17	0	54882	0	0	39515	101949	
						2368,17	0	54882	0		7552		
27	29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	39,3975	275		10834			867	11701	
28	30	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	39,3975	1468		57836			4627	62462	
29	31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	23,175	18,47	15,46	428	358	1	160	636	
						2,95	6,66	68	154		47		
30	32	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	9,27	6872,95	1845,6	63712	17109	37227	16145	86246	
						1011,5	861,24	9377	7984		6389		
31	33	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	231,75	1931,57	33,31	447641	7719	154406	311893	820297	
						1232	14,13	285516	3274		60763		
32	34	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,708	33095		122716		122716	9817	132534	
												3024270	
			Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика										
			Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
33	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,42	4329,78	1130,61	1819	475	728	668	2685	
						1466,1	281,01	616	118		199	7454	
34	36	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4284	16110		6902		6902	552	37158	
35	37	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	14	1273,51	164,3	17829	2300	0	16577		
						1109,2	86,8	15529	1215		2752		
36	38	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	14	2053,05	205,38	28743	2875	1604	25525	58609	
						1733,13	108,5	24264	1519		4341		
37	39	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	14	24150		338100		338100	27048	365148	
38	40	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,98	509		499			40	539	
39	41	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,98	509		499			40	539	
40	42	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,98	432		423				457	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тенге за 1 тонну							34	1	
												472589	
			Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки										
			Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
41	43	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	82,2156	5881,86	1110,22	483581	91277	378712	39448	564870	
						165,31	278,95	13591	22934		41842		
42	44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,37026	103174,87	1937,2	141376	2654	138722	1590	154404	
						0	1074,74	0	1473		11437		
43	45	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	354,280723	1454,89	46,7	515440	16544	479208	25220	583912	
						55,57	10,34	19688	3664		43253		
44	46	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	1370,26	1485,44	46,7	2035434	63986	1895301	97544	2303616	
						55,57	10,34	76147	14171		170638		
45	47	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	2740,52	167,51	1,55	459072	4240	454528	1082	496967	
						0,11	0,25	304	698		36812	1	
			Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									4103769	
			Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б										
46	63	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	16,04	891,9	135,57	14306	2174	7166	6215	22163	
						309,58	49,2	4966	789		1642		
47	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,06416	103174,87	1937,2	6620	124	6495	74	7230	
						0	1074,74	0	69		536		
48	65	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	4,7318	14458,8	1050,59	68416	4971	59440	6408	80810	
						846,3	407,65	4005	1929		5986		
49	66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	80,2	1325,24	3,06	106284	245	88993	18515	134783	
						212,54	1,22	17046	98		9984		
50	67	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	80,2	844,15	0	67700	0	56715	11864	859301	
						136,97	0	10985	0		6365	1	
			Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б									330916	
			Раздел: 9. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
51	77	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	6,76	3078,62	0	20811	0	0	14984	38659	
						3078,62	0	20811	0		2864		
52	78	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,492	275		3160			253	3413	
												18220	
53	79	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,492	1468		16870			1350		
54	80	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,76	18,47	15,46	125	104	0	47	185	
						2,95	6,66	20	45		14		
55	81	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	26	700,54	144,99	18214	3770	6395	10144	30627	
						309,58	51,68	8049	1344		2269		
56	82	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	26	990,82	144,99	25761	3770	13942	10144	38778	
						309,58	51,68	8049	1344		2872	1	
			Итого по разделу: 9. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									129882	
			Раздел: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
57	86	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	164,8115	3078,62	0	507392	0	0	365322	942532	
						3078,62	0	507392	0		69817		
58	87	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	280,17955	275		77049			6164	83213	
												444208	
59	88	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		280,17955	1468		411304					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тенге за 1 тонну							32904		
60	89	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		164,8115	18,47	15,46	3044	2548	9	1141	4520	
				м3 грунта		2,95	6,66	487	1098		335		
61	90	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		159,495	72,39	72,39	11546	11546	0	3505	16255	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	4868		1204		
62	91	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		132,9125	5881,86	1110,22	781773	147562	612239	63772	913189	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	21972	37076		67644		
63	92	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		531,65	944,52	204,28	502157	108606	372673	65664	613246	
				м2 основания		39,27	75,09	20878	39922		45426		
64	93	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,329125	128216,23	1937,2	170415	2575	167841	1543	185715	
				т		0	1074,74	0	1428		13757		
65	94	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		531,65	1325,24	3,06	704563	1627	589937	122738	893485	
				м2 покрытия		212,54	1,22	112999	647		66184		
66	95	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		2126,6	211,04	0	448790	0	375968	78647	569632	
				м2 покрытия		34,24	0	72822	0		42195		
67	96	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		531,65	1128,9	5,2	600181	2766	215637	360268	1037285	
				м2 покрытия		718,1	2,8	381778	1486		76836		
68	97	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		531,65	12571,43		6683600		6683600		7218288	
				м2							534688		
			Итого по разделу: 10. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									12921568	
			Раздел: 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
69	98	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,180 Кстр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		5,54	3078,62	0	17056	0	0	12280	31682	
				м3 грунта		3078,62	0	17056	0		2347		
70	99	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,418	275		2590				2797	
				тенге за 1 тонну							207		
71	100	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		9,418	1468		13826				14932	
				тенге за 1 тонну							1106		
72	101	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,54	18,47	15,46	102	86	0	38	152	
				м3 грунта		2,95	6,66	16	37		11		
73	102	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство		27,7	782,33	144,99	21671	4016	9079	10807	35076	
				м2 покрытия		309,58	51,68	8575	1432		2598		
			Итого по разделу: 11. Песчаное покрытие детской игровой площадки									84639	
			Раздел: 13. Озеленение										
74	117	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15		5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
				дерево		2790,06	0	13950	0		1920		
75	118	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,75	657		493				532	
				т							39		
76	119	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,75	1011		758				819	
				т							61		
77	120	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,75	452		339				366	
				т							27		
			Итого по разделу: 13. Озеленение									27631	
			ИТОГО:					18813558	707309	14224875	3015191	23575049	
								3046795	205059		1746300		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**245181**				**23820232**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**321573**				**24141805**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**482836**				**24624641**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												25853435	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		**3102412**				**28955847**	
			НДС									**2895585**	
			Итого с НДС									**26060262**	
			Поправочный коэффициент К=10%										
			Всего с лифт:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркестанского района г.Алматы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 192** от **05.02.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2020** (месяц, год) на **2-1-33 пр. Сейфуллина, 53, 55** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	Е11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика	м	226,64	648,62	0	147003	0	0	158763	330228	
						648,62	0	147003	0		24461		
2	2	С341-310101-0701	Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)	т	8,702976	573		4987			399	5386	
3	3	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,702976	1468		12776			1022	13798	
4	4	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	4,0668	71980	4856,8	292728	19752	0	189452	520760	
						67123,2	393,23	272977	1599		38575		
5	5	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	4,0668	509		2070			166	2236	
6	6	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	4,0668	1468		5970			478	6448	
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									878856	
			Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика										
7	7	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	1,2513	2368,17	0	2963	0	0	2134	5505	
						2368,17	0	2963	0		408		
8	8	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	50,925	275		14004			1120	15125	
9	9	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	49,47	1468		72622			5810	78432	
10	10	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	29,1	18,47	15,46	537	450	2	201	798	
						2,95	6,66	86	194		59		
11	11	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	19,4	6872,95	1845,6	133335	35805	77907	33788	180493	
						1011,5	861,24	19623	16708		13370		
12	12	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	194	1931,57	33,31	374724	6462	129255	261088	686678	
						1232	14,13	239008	2740		50865		
13	13	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,342	33095		276078		276078	22086	298165	
14	14	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	22,52	2368,17	0	53331	0	0	38398	99068	
						2368,17	0	53331	0		7338		
15	15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	38,284	275		10528			842	11370	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	38,284	1468		56201			4496	60697	
17	17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,52	18,47	15,46	416	348	1	156	618	
						2,95	6,66	67	150		46		
18	18	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	9,008	6872,95	1845,6	61912	16625	36175	15689	83808	
						1011,5	861,24	9112	7758		6208		
19	19	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	225,2	1931,57	33,31	434989	7501	150042	303078	797112	
						1232	14,13	277446	3181		59045		
20	20	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,6032	33095		119248		119248	9540	128788	
												2446657	
			Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика										
			Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,21	4329,78	1130,61	909	237	364	334	1343	
						1466,1	281,01	308	59		99		
22	22	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,2142	16110		3451		3451		3727	
											276		
23	23	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	7	1273,51	164,3	8915	1150	0	8288	18579	
						1109,2	86,8	7764	608		1376		
24	24	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	7	2053,05	205,38	14371	1438	802	12762	29305	
						1733,13	108,5	12132	760		2171		
25	25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	24150		169050		169050	13524	182574	
26	26	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,49	509		249			20	269	
27	27	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,49	509		249			20	269	
28	28	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,49	432		212			17	229	
												236295	
			Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
			Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
29	29	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	29,643	5881,86	1110,22	174356	32910	136545	14223	203665	
						165,31	278,95	4900	8269		15086		
30	30	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49405	103174,87	1937,2	50974	957	50016	573	55671	
						0	1074,74	0	531		4124		
31	31	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Выравнивание К/З А/Б	м2 покрытия /кз аб/	98,81	1454,89	46,7	143758	4614	133653	7034	162855	
						55,57	10,34	5491	1022		12063		
32	32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	494,05	1485,44	46,7	733880	23070	683355	35170	830573	
						55,57	10,34	27455	5109		61524		
33	33	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками -добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	988,1	167,51	1,55	165519	1529	163881	390	179182	
						0,11	0,25	110	252		13273	1431946	
			Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
			Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б										
34	34	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	2,968	891,9	135,57	2647	402	1326	1150	4101	
						309,58	49,2	919	146		304		
35	35	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,011872	103174,87	1937,2	1225	23	1202	14	1338	
						0	1074,74	0	13		99		
36	36	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	0,87556	14458,8	1050,59	12660	920	10999	1186	14953	
						846,3	407,65	741	357		1108		
37	37	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	14,84	1325,24	3,06	19667	45	16467	3426	24940	
						212,54	1,22	3154	18		1847		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	14,84	844,15	0	12527	0	10494	2195	15900	
						136,97	0	2033	0		1178	61232	
			Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б										
			Раздел: 6. Брусчатое покрытие тротуаров										
39	39	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,5354	3078,62	0	57063	0	0	41086	106001	
						3078,62	0	57063	0		7852	9359	
40	40	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,51018	275		8665			693	49957	
41	41	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	31,51018	1468		46257			3701	508	
42	42	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,5354	18,47	15,46	342	287	1	128	83977	
						2,95	6,66	55	123		38		
43	43	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	71,29	700,54	144,99	49942	10336	17536	27815	106326	
						309,58	51,68	22070	3684		6221		
44	44	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	71,29	990,82	144,99	70635	10336	38229	27815	71383	
						309,58	51,68	22070	3684		7876		
45	45	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	71,29	536,97	144,99	38281	10336	5875	27815	261469	
						309,58	51,68	22070	3684		5288		
46	46	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	71,29	1467,34	133,92	104606	9547	511	91815	212135	
						1326,25	43,87	94549	3127		15714		
47	47	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	71,29	3396		242101		242101	19368	901115	
			Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие тротуаров										
			Раздел: 7. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
48	48	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,5462	3078,62	0	26311	0	0	18944	48874	
						3078,62	0	26311	0		3620		
49	49	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,52854	275		3995			820	4315	
50	50	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,52854	1468		21328			1706	23034	
51	51	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,5462	18,47	15,46	158	132	0	59	234	
						2,95	6,66	25	57		17		
52	52	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32,87	700,54	144,99	23027	4766	8085	12825	38720	
						309,58	51,68	10176	1699		2868	115177	
			Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
			Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
53	57	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	114,0924	3078,62	0	351247	0	0	252898	652477	
						3078,62	0	351247	0		48332	57605	
54	58	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	193,95708	275		53338			4267	307507	
55	59	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	193,95708	1468		284729			22778	3129	
56	60	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	114,0924	18,47	15,46	2107	1764	6	790		
						2,95	6,66	337	760		232		
57	61	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,412	72,39	72,39	7993	7993	0	2426	11253	
						0	30,52	0	3370		834		
58	62	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,01	5881,86	1110,22	541190	102151	423828	44147	632164	
						165,31	278,95	15210	25666		46827		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	63	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	368,04	944,52	204,28	347623	75183	257986	45456	424525	
						39,27	75,09	14453	27636		31446		
60	64	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9201	128216,23	1937,2	117972	1782	116189	1068	128563	
						0	1074,74	0	989		9523		
61	65	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	368,04	1325,24	3,06	487741	1126	408390	84967	618524	
						212,54	1,22	78225	448		45817		
62	66	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1472,16	211,04	0	310679	0	260268	54444	394333	
						34,24	0	50411	0		29210		
63	67	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	368,04	1128,9	5,2	415481	1915	149277	249399	718071	
						718,1	2,8	264290	1029		53190		
64	68	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	368,04	12571,43		4626789		4626789	370143	4996932	
												8945083	
			Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
			Раздел: 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
65	69	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	6,786	3078,62	0	20892	0	0	15042	38808	
						3078,62	0	20892	0		2875		
66	70	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,5362	275		3172			254	3426	
67	71	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,5362	1468		16935			1355	18290	
68	72	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,786	18,47	15,46	125	105	0	47	186	
						2,95	6,66	20	45		14		
69	73	Е11-270701-0201	Песчаный слой 11-20см. Устройство	м2 покрытия	33,93	782,33	144,99	26544	4919	11121	13238	42965	
						309,58	51,68	10504	1753		3183	103675	
			Итого по разделу: 9. Песчаное покрытие детской игровой площадки										
			Раздел: 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
70	74	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	26,3903	3078,62	0	81246	0	0	58497	150922	
						3078,62	0	81246	0		11179		
71	75	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	44,86351	275		12337			987	13324	
72	76	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	44,86351	1468		65860			5269	71128	
73	77	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,3903	18,47	15,46	487	408	1	183	724	
						2,95	6,66	78	176		54		
74	78	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25,539	72,39	72,39	1849	1849	0	561	2603	
						0	30,52	0	780		193		
75	79	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,2825	5881,86	1110,22	125181	23628	98034	10211	146224	
						165,31	278,95	3518	5937		10831		
76	80	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	85,13	944,52	204,28	80407	17390	59674	10514	98195	
						39,27	75,09	3343	6392		7274		
77	81	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,212825	128216,23	1937,2	27288	412	26875	247	29737	
						0	1074,74	0	229		2203		
78	82	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	85,13	1325,24	3,06	112817	260	94463	19653	143069	
						212,54	1,22	18094	104		10598		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	83	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	340,52	211,04 34,24	0 0	71862 11660	0 0	60202	12593 6756	91212 747138	
			Итого по разделу: 10. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
			Раздел: 11. Озеленение										
80	88	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914 532	
81	89	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39		
82	90	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
83	91	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 11. Озеленение									27631	
			Раздел: 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
84	118	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	ямя	128	6442,74 6442,74	0 0	824671 824671	0 0	0	593763 113475	1531908	
85	119	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	2,304	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	15835 2330	4252 1984	9253	4013 1588	21436	
86	120	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	5,76	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	112856 8445	6512 1619	97899	9158 9761	131775	
87	121	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	50938,73 43679,1	5490,64 2028,08	407510 349433	43925 16225	14152	223051 50445	681006	
88	122	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	775892,86 775893		775893 775893		775893		775893	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*775893*					
89	123	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1255803,57 1255804		1255804 1255804		1255804		1255804	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*1255804*					
90	124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1768750 1768750		1768750 1768750		1768750		1768750	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*1768750*					
91	125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6105	шт	1	566071,43 566071		566071 566071		566071		566071	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*566071*					
92	126	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-лабиринт (9 секций) для детей от 2 лет и старше код 4399	шт	1	1078125 1078125		1078125 1078125		1078125		1078125	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*1078125*					
93	127	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 3 до 7 лет код 5121	шт	1	1176785,71 1176786		1176786 1176786		1176786		1176786	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*1176786*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	128	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	237500		237500		237500		237500	
			Отпускная цена			237500		237500					
			Сметная стоимость оборудования					*237500*					
95	129	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14		258482		258482		258482	
			Отпускная цена			258482		258482					
			Сметная стоимость оборудования					*258482*					
96	130	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12	45761,19	2742,4	549134	32909	15492	311930	929950	
						41727,8	885,62	500734	10627		68885		
97	131	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036		108036		108036	
			Отпускная цена			108036		108036					
			Сметная стоимость оборудования					*108036*					
98	132	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	94642,86		94643		94643		94643	
			Отпускная цена			94643		94643					
			Сметная стоимость оборудования					*94643*					
99	133	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000		125000		125000		125000	
			Отпускная цена			125000		125000					
			Сметная стоимость оборудования					*125000*					
100	134	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	211160,71		211161		211161		211161	
			Отпускная цена			211161		211161					
			Сметная стоимость оборудования					*211161*					
101	135	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник двойной для детей от 14 лет код 6441	шт	1	261160,71		261161		261161		261161	
			Отпускная цена			261161		261161					
			Сметная стоимость оборудования					*261161*					
102	136	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	240625		240625		240625		240625	
			Отпускная цена			240625		240625					
			Сметная стоимость оборудования					*240625*					
103	137	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	1	385714,29		385714		385714		385714	
			Отпускная цена			385714		385714					
			Сметная стоимость оборудования					*385714*					
104	138	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155	шт	1	234821,43		234821		234821		234821	
			Отпускная цена			234821		234821					
			Сметная стоимость оборудования					*234821*					
105	139	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой "Гнездо" для детей от 3-х до 12 лет код 4158	шт	1	464285,71		464286		464286		464286	
			Отпускная цена			464286		464286					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*464286*					
106	140	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Карусель для детей от 3-х до 12 лет код 4192	шт	1	261160,71		261161		261161		261161	
			Отпускная цена			261161		261161					
			Сметная стоимость оборудования					*261161*					
107	143	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19	2742,4	457612	27424	12910	259942	774958	
						41727,8	885,62	417278	8856		57404		
108	144	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902		356902		356902	
			Отпускная цена			356902		356902					
			Сметная стоимость оборудования					*356902*					
109	145	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
110	146	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357		355357		355357	
			Отпускная цена			355357		355357					
			Сметная стоимость оборудования					*355357*					
111	147	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634		446634		446634	
			Отпускная цена			446634		446634					
			Сметная стоимость оборудования					*446634*					
112	148	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	523660,71		523661		523661		523661	
			Отпускная цена			523661		523661					
			Сметная стоимость оборудования					*523661*					
113	149	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
114	150	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	502232,14		502232		502232		502232	
			Отпускная цена			502232		502232					
			Сметная стоимость оборудования					*502232*					
115	151	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	273214,29		273214		273214		273214	
			Отпускная цена			273214		273214					
			Сметная стоимость оборудования					*273214*					
116	152	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	304464,29		304464		304464		304464	
			Отпускная цена			304464		304464					
			Сметная стоимость оборудования					*304464*					
117	153	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	342857,14		342857		342857		342857	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			342857		342857					
			Сметная стоимость оборудования					*342857*				17470231	
			Итого по разделу: 14. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
			ИТОГО:					28259999	555887	9225460	3626081	33365036	
								4381381	180157	13399198	1478954		
			В том числе :							13399196			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		207645				33572680	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		272342				33845022	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		408917				34253939	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												35963244	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
						12 %		4315589				40278833	
			НДС									4027883	
			Итого с НДС									36250950	
			Поправочный коэффициент К=10%										
			Всего с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказ, подпись)