октябрь N4 - участок Турксиб.

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-33 пр. Сейфуллина, 53, 55 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 12. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)										
1	6	E11-010102-0405	Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	206,17	379,40 36,4	342,98 143,42	78239 7504	70712 29569	23	26693 8395	113326	
2	7	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	245,32	1468		360130			28810	388940	
3	8	E11-010102-0601	Грунт 1 группы. Разработка вручную	м3 грунта	144,31	18,47 2,95	15,46 6,66	2665 426	2231 961	8	999 293	3988	
4	9	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня	тенге за 1 тонну	105,12	53		5571			446	6017	
5	10	E11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бордюрного камня	м3 грунта	61,86	916,86 916,86	0 0	56717 56717	0 0	0	40836 7804	105357	
6	14	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	147,25	72,39 0	72,39 30,52	10660 0	10660 4494	0	3236 1112	15007	
7	12	E11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1030,81	6,93 0	6,93 2,32	7147 0	7147 2388	0	1719 709	9576	
8	13	E11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси м 20	м3	98,18	5881,86 165,31	1110,22 278,95	577481 16230	109001 27388	452249	47107 49967	674555	
9	14	E11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фракционированной кроошкой, уложенного по способу "заклинки"	м2 основания	490,87	954,73 39,27	204,28 75,09	468647 19276	100275 36860	340095	60627 42342	571610	
10	15	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,22	103174,87 0	1937,2 1074,74	125853 0	2363 1311	123510	1416 10183	137473	
11	18	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /М3 АБ/	м2 покрытия	490,87	1485,44 55,57	46,7 10,34	729156 27278	22922 5077	678956	34943 63128	825227	
12	19	E11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	981,74	167,51 0,11	1,55 0,25	164454 109	1519 250	162826	388 13187	178029	
			Итого по разделу: 12. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									3029081	
			Раздел: 15. Брусчатое покрытие тротуаров										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010205-0102 ЕТН 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы с нарезкой корыта	м3 грунта	2,41	3078,62 3078,62	0 0	7419 7419	0 0	0	5342 1021	13782	
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	4,09	275		1125			90	1215	
3	3	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	4,09	1468		6004			480	6484	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,41	18,47 2,95	15,46 6,66	45 7	37 16	0	17 5	68	
5	5	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	9,26	700,54 309,58	144,99 51,68	6487 2867	1343 479	2278	3613 868	10908	
6	6	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	9,26	996,82 309,58	144,99 51,68	9175 2867	1343 479	4966	3613 1023	13811	
7	7	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	9,26	536,97 309,58	144,99 51,68	4972 2867	1343 479	763	3613 687	9272	
8	8	Е11-110101-2501 Изм и доп. вып. 7	Покрытие из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	9,26	1467,34 1326,25	133,92 43,87	13588 12281	1240 406	66	10926 2041	27555	
9	9	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	9,26	3396		31447		31447	2516	33963	
			Итого по разделу: 15. Брусчатое покрытие тротуаров									117056	
			Раздел: 16. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
10	10	Е11-010205-0102 ЕТН 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы с нарезкой корыта	м3 грунта	8,54	3078,62 3078,62	0 0	26291 26291	0 0	0	18930 3618	48839	
11	11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,53	275		3996			320	4315	
12	12	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,53	1468		21330			1706	23036	
13	13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,54	18,47 2,95	15,46 6,66	158 25	132 57	0	50 17	234	
14	14	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32,87	700,54 309,58	144,99 51,68	23027 10176	4766 1699	8085	12825 2868	38720	
15	15	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	32,87	996,82 309,58	144,99 51,68	32768 10176	4766 1699	17626	12825 3631	49024	
16	16	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	32,87	536,97 309,58	144,99 51,68	17650 10176	4766 1699	2709	12825 2436	32913	
17	17	Е11-110101-2501 Изм и доп. вып. 7	Покрытие из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	32,87	1467,34 1326,25	133,92 43,87	48231 43594	4402 1442	236	42334 7245	97810	
18	18	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,87	3396		111627		111627	8930	120557	
			Итого по разделу: 16. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									415448	
			Раздел: 17. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
19	19	Е11-010205-0102 ЕТН 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы с нарезкой корыта	м3 грунта	8,83	3078,62 3078,62	0 0	27184 27184	0 0	0	19573 3741	50497	
20	20	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,01	275		4128			330	4458	
21	21	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,01	1468		22035			1763	23797	
22	22	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,83	18,47 2,95	15,46 6,66	163 26	136 59	1	61 18	242	
23	23	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	33,97	700,54 309,58	144,99 51,68	23798 10517	4925 1756	8356	13254 2964	40015	
24	24	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	33,97	996,82 309,58	144,99 51,68	33858 10517	4925 1756	18216	13254 3753	50665	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	Е11-270701-0203	Песчаный слой мелкозернистый II=5см. Устройство	м2 покрытия	33,97	536,97 309,58	144,99 51,68	18241 10517	4925 1756	2799	13254 2520	34014	
26	26	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытие из брусчатки. Устройство по готовому пластилинирующему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	33,97	1467,34 1326,25	133,92 45,87	49845 45053	4549 1490	244	13750 2488	103083	
27	27	С121-010509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	33,97	3396		115362		115362	9229	124591	
			Итого по разделу: 17. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									429362	
			Раздел: 18. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
28	38	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	85,13	1128,9 718,1	5,2 2,8	96104 61132	443 238	34529	57688 12303	166094	
29	39	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	85,13	14062,5		1197141		1197141	85771	1292912	
			Итого по разделу: 18. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									**1459006**	
			Раздел: 19. Ограждение палисадника /Тип 1/										
30	40	Е12-010101-0101	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	23,55	2878,2 2878,2	0 0	67782 67782	0 0	0	48803 9327	125911	
31	41	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,22	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1512 223	406 189	893	383 152	2047	
32	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,63	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	12344 924	712 177	10708	1002 1068	14413	
33	43	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,08	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	2211 658	1038 326	545	679 231	3122	
34	44	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,55	808		19028		19028	1522	20551	
35	45	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,81	187939,65 141050	41726,76 15361	152231 114251	33799 12442	4182	87418 19172	258821	
36	46	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,81	66973,25 60486,8	2565,21 568,18	54248 48994	2078 454	3176	34119 7069	92437	
37	47	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 30 мм до 40 х 80 мм ГОСТ 13663-86	т	0,33	261950		86444		86444	6915	93359	
38	48	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатанный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,46	218613		100562		100562	8045	108607	
39	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	224070		13444		13444	1076	14520	
40	51	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,49	441,32 441,32	0 0	4629 4629	0 0	0	3194 626	8450	
41	52	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,92	90,83 51,92	2,37 0,31	3808 2176	99 13	1532	1511 425	5744	
42	53	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,85	88,49 30,35	1,7 0,31	7420 2545	142 26	4732	1774 736	9929	
			Итого по разделу: 19. Ограждение палисадника /Тип 1/									**760911**	
			Раздел: 20. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
43	54	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8,67	2878,2 2878,2	0 0	24954 24954	0 0	0	17967 3434	46355	
44	55	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,15	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1031 152	277 129	602	261 103	1396	
45	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,39	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	7641 572	441 110	6629	620 661	8922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	57	Е11-090302-0112 Изм. и доп. табл. 16	Стойки по рядовым. Монтаж	1 конструкций	10,13	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	3040 905	1427 449	709	934 318	4292	
47	58	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,81	1734		36085		36085	2887	38971	
48	59	Е11-090701-0103 Изм. и доп. табл. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	1 конструкций	0,56	187939,65 141050	41726,76 15361	105246 78988	23367 8602	2891	60437 13255	178938	
49	60	Е11-090601-0102 Изм. и доп. табл. 16	Решетки ограждения. Монтаж	1 конструкций	0,56	68973,25 60486,8	2565,21 560,18	37545 33873	1437 314	2196	23589 4887	65981	
50	61	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27	260822		70422		70422	5634	76056	
51	63	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,17	441,32 441,32	0 0	4047 4047	0 0	0	2792 547	7386	
52	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,67	90,83 51,92	2,37 0,31	3331 1904	87 11	1340	1322 372	5025	
53	65	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	73,54	88,49 30,35	1,7 0,31	6490 2226	125 23	4139	1552 643	8685	
			Итого по разделу: 20. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									442007	
			Раздел: 10. Озеленение										
1	1	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	30,15	455,71 302,08	10,23 2,94	13740 9102	308 89	4321	8088 1745	23863	
1	3	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914	
2	4	С241-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
3	5	С241-010104-3030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
4	6	С241-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 10. Озеленение									51194	
			Раздел: 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
54	78	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	45761,19 41727,8	2742,4 885,62	45761 41728	2742 886	1291	25994 5740	77496	
55	89	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	484821,43 484821		484821 484821		484821		484821	
			Отпускная цена					*484821*					
			Сметная стоимость оборудования									562317	
			Итого по разделу: 21. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
			Раздел: 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
56	102	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	15	38201,47 36024	886,48 108,5	573022 540360	13297 1628	19365	330612 72291	975925	
57	103	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	8	57321,43 57321		458571 458571		458571		458571	
			Отпускная цена					*458571*					
			Сметная стоимость оборудования										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	104	НРАЙС ТОО "SKIF COMPAnS ITd."	Лопата на металлических поисках код 2211	шт	7	77678,57		543750		543750		543750	
			Оплата труда			77679		543750					
			Сметная стоимость оборудования					*543750*					
			Итого по разделу: 22. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									1978246	
			ИТОГО:					4884129	125519	1947326	933719	9244628	
								1265583	41289	1487142	346460		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1487143			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		96 144				9 340 772	
			Итого с временными									9 466 873	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		126 100					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		189 337				9 656 210	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10 138 064	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		1 216 568				11 354 632	
			Итого с НДС									1 135 463	
			Понижающий коэффициент К=10%									10 219 169	
			Всего к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Должность, фамилия, имя, отчество, подпись

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Должность, фамилия, имя, отчество, подпись

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Мырзамуратов М.
Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Ченгельбаев А.
Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-34 пр. Сейфуллина, 63, 65, 67 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Устройство бортового камня и поребрика										
1	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	0,2	2368,17 2368,17	0 0	474 474	0 0	0	341 65	880	
2	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	0,34	275		93			7	101	
3	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	0,34	1468		499			40	539	
4	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,2	18,47 2,95	15,46 6,66	4 1	3 1	0	1 0	5	
5	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	550 81	148 69	321	139 55	744	
6	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	2	1931,57 1232	33,31 14,13	3863 2464	67 28	1333	2692 524	7079	
7	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,03	33095		993		993	79	1072	
			Итого по разделу: 19. Устройство бортового камня и поребрика									10420	
			Раздел: 20. Брусчатое покрытие тротуаров										
8	15	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	21,72	3078,62 3078,62	0 0	66868 66868	0 0	0	48145 9201	124213	
9	16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	36,92	275		10153			812	10965	
10	17	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	36,92	1468		54199			4336	58534	
11	18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21,72	18,47 2,95	15,46 6,66	401 64	336 145	1	150 44	596	
12	19	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	83,54	700,54 309,58	144,99 51,68	58524 25862	12112 4317	20549	32594 7289	98407	
13	20	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	83,54	990,82 309,58	144,99 51,68	82773 25862	12112 4317	44798	32594 9229	124596	
14	21	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	83,54	536,97 309,58	144,99 51,68	44859 25862	12112 4317	6884	32594 6196	83649	
15	22	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	83,54	1467,34 1326,25	133,92 43,87	122581 110795	11187 3664	599	107592 18414	248587	
16	23	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	83,54	3396		283702		283702	22696	306398	
			Итого по разделу: 20. Брусчатое покрытие тротуаров									1055945	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 21. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
17	31	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	26	1467,34	133,92	38151	3482	186	33486	77367	
						1326,25	43,87	34483	1140		5731		
18	32	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	26	3396		88296		88296		95360	
											7064		
			Итого по разделу: 21. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									172727	
			Раздел: 22. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
19	33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзто=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	7,2	3078,62	0	22166	0	0	15960	41176	
						3078,62	0	22166	0		3050		
20	34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	12,24	275		3366				3635	
											269		
21	35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	12,24	1468		17968				19406	
											1437		
22	36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,2	18,47	15,46	133	111	0	50	197	
						2,95	6,66	21	48		15		
23	37	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	27,7	700,54	144,99	19405	4016	6814	10807	32630	
						309,58	51,68	8575	1432		2417		
24	38	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	27,7	990,82	144,99	27446	4016	14854	10807	41313	
						309,58	51,68	8575	1432		3060		
25	39	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	27,7	536,97	144,99	14874	4016	2283	10807	27736	
						309,58	51,68	8575	1432		2055		
26	40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	27,7	1467,34	133,92	40645	3709	199	35675	82426	
						1326,25	43,87	36737	1215		6106		
27	41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	27,7	3396		94069		94069		101595	
											7526		
			Итого по разделу: 22. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									350114	
			Раздел: 23. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
28	52	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	100,31	1128,9	5,2	113240	522	40686	67974	195712	
						718,1	2,8	72033	280		14497		
29	53	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	100,31	12571,43		1261040		1261040		1361923	
											100883		
			Итого по разделу: 23. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1557635	
			Раздел: 24. Ограждение палисадника /Тип 1/										
30	54	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	55,37	2878,2	0	159366	0	0	114743	296038	
						2878,2	0	159366	0		21929		
31	55	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,5	6872,95	1845,6	3436	923	2008	871	4652	
						1011,5	861,24	506	431		345		
32	56	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,49	19593,06	1130,61	29194	1685	25325	2369	34088	
						1466,1	281,01	2184	419		2525		
33	57	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2	27639,05	12971,12	5528	2594	1288	1698	7804	
						8226,12	4079,59	1645	816		578		
34	58	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,37	808		44739		44739		48318	
											3579		
35	59	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,9	187939,65	41726,76	357085	79281	9809	205055	607111	
						141050	15361	267995	29186		44971		
36	60	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,9	66973,25	2565,21	127249	4874	7450	80033	223864	
						60486,8	560,18	114925	1064		16583		
37	61	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,77	261950		201701		201701		217838	
											16136		
38	62	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		1,07	218613		233916		233916		252629	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							18713		
39	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	224070		33611		33611	2689	36299	
40	64	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	231174		4623		4623	370	4993	
41	65	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	24,65	441,32 441,32	0 0	10879 10879	0 0	0	7506 1471	19856	
42	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,57	90,83 51,92	2,37 0,31	8954 5118	234 31	3602	3552 1000	13506	
43	67	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	197,13	88,49 30,35	1,7 0,31	17444 5983	335 61	11126	4171 1729	23344	
			Итого по разделу: 24. Ограждение палисадника /Тип 1/									1790340	
			Раздел: 25. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
44	68	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	17,58	2878,2 2878,2	0 0	50599 50599	0 0	0	36431 6962	93992	
45	69	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,31	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	2131 314	572 267	1245	540 214	2884	
46	70	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,79	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	15479 1158	893 222	13427	1256 1339	18073	
47	71	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,22	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	6081 1810	2854 898	1417	1868 636	8584	
48	72	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	42,2	1734		73175		73175	5854	79029	
49	73	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в подвечных условиях	т конструкций	1,14	187939,65 141050	41726,76 15361	214251 160797	47569 17512	5886	123033 26983	364267	
50	74	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,14	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	76350 68955	2924 639	4470	48020 9950	134319	
51	75	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,55	260822		143452		143452	11476	154928	
52	76	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,57	231174		131769		131769	10542	142311	
53	77	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	18,59	441,32 441,32	0 0	8204 8204	0 0	0	5661 1109	14974	
54	78	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,38	90,83 51,92	2,37 0,31	6755 3862	176 23	2718	2681 755	10192	
55	79	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	148,76	88,49 30,35	1,7 0,31	13164 4515	253 46	8396	3147 1305	17616	
			Итого по разделу: 25. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									1041169	
			Раздел: 26. Озеленение										
56	80	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	381,36	455,71 302,08	10,23 2,94	173789 115201	3901 1123	54687	102365 22092	298246	
57	82	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914	
58	83	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
59	84	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	85	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,75	452		339				366	
				т							27		
			Итого по разделу: 26. Озеленение									325877	
			Раздел: 25. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
1	120	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		11,37	6442,74	0	73254	0	0	52743	136875	
				яма		6442,74	0	73254	0		10080		
2	121	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,19	6872,95	1845,6	1306	351	763	331	1768	
				м3 основания		1011,5	861,24	192	164		131		
3	122	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,51	19593,06	1130,61	9992	577	8668	811	11668	
				м3		1466,1	281,01	748	143		864		
			Итого по разделу: 25. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									150311	
			Раздел: 27. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
61	86	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0.05 т. Монтаж на открытой площадке		22	38201,47	886,48	840432	19503	28402	484898	1431357	
				шт.		36024	108,5	792528	2387		106026		
62	87	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213		12	57321,43		687857				687857	
				шт						687857			
			Отпускная цена			57321		687857					
			Сметная стоимость оборудования					*687857*					
63	88	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211		10	77678,57		776786				776786	
				шт						776786			
			Отпускная цена			77679		776786					
			Сметная стоимость оборудования					*776786*					
			Итого по разделу: 27. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2896000	
			ИТОГО:					6944876	236521	2915849	1682350	9350538	
								2239992	78962	1464643	573005		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1464643			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		97 246					
			Итого с временными									9 447 784	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		127 545				9 575 329	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191 507					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 766 835	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10 254 210	
			НДС			12 %		1 230 505					
			Итого с НДС									11 484 715	
			Понижающий коэффициент К=10%									1 148 472	
			Всего к оплате:									10 336 244	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркисибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 июня 2019 года № 178

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-4 пр. Сейфуллина, 59** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 178. Устройство бортового камня и поребрика										
1	1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,22	2368,17 2368,17	0 0	521 521	0 0	0	375 72	968	
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,12	275		2508			201	2709	
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	8,86	1468		13006			1041	14047	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,21	18,47 2,95	15,46 6,66	96 15	81 35	0	36 11	143	
5	5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	3,48	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	23918 3520	6423 2997	13975	6061 2398	32377	
6	6	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	34,76	1931,57 1232	33,31 14,13	67141 42824	1158 491	23159	46781 9114	123036	
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,5	33095		49643		49643	3971	53614	
8	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,63	2368,17 2368,17	0 0	15701 15701	0 0	0	11305 2160	29166	
9	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	11,28	275		3102			248	3350	
10	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	11,28	1468		16559			1325	17884	
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,63	18,47 2,95	15,46 6,66	122 20	102 44	0	46 13	182	
12	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,65	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	18213 2680	4891 2282	10642	4615 1826	24655	
13	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	66,34	1931,57 1232	33,31 14,13	128140 81731	2210 937	44200	89281 17394	234815	
14	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,06	33095		35081		35081	2806	37887	
			Итого по разделу: 178. Устройство бортового камня и поребрика									574833	
			Раздел: 179. Брусчатое покрытие тротуаров										
15	15	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,3	3078,62 3078,62	0 0	47103 47103	0 0	0	33914 6481	87498	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	26,01	275		7153			572	7725	
17	17	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,01	1468		38183			3055	41237	
18	18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,3	18,47 2,95	15,46 6,66	283 45	237 102	1	106 31	420	
19	19	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	58,83	700,54 309,58	144,99 51,68	41213 18213	8530 3040	14471	22953 5133	69300	
20	20	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	58,83	990,82 309,58	144,99 51,68	58290 18213	8530 3040	31547	22953 6499	87742	
21	21	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	58,83	536,97 309,58	144,99 51,68	31590 18213	8530 3040	4848	22953 4363	58907	
22	22	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	58,83	1467,34 1326,25	133,92 43,87	86323 78023	7878 2581	422	75768 12967	175058	
23	23	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	58,83	3396		199787		199787	15983	215770	
			Итого по разделу: 179. Брусчатое покрытие тротуаров									743657	
			Раздел: 180. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
24	24	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кутр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	30,33	3078,62 3078,62	0 0	93375 93375	0 0	0	67230 12848	173453	
25	25	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	51,55	275		14176			1134	15310	
26	26	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	51,55	1468		75675			6054	81729	
27	27	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,33	18,47 2,95	15,46 6,66	560 90	469 202	2	210 62	832	
28	28	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	116,66	700,54 309,58	144,99 51,68	81726 36116	16914 6029	28695	45516 10179	137421	
29	29	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	116,66	990,82 309,58	144,99 51,68	115589 36116	16914 6029	62559	45516 12888	173993	
30	30	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	116,66	536,97 309,58	144,99 51,68	62643 36116	16914 6029	9613	45516 8653	116813	
31	31	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	116,66	1467,34 1326,25	133,92 43,87	171179 154721	15623 5117	836	150248 25714	347141	
32	32	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	116,66	3396		396177		396177	31694	427872	
			Итого по разделу: 180. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									1474564	
			Раздел: 181. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
33	33	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кутр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	47,19	3078,62 3078,62	0 0	145280 145280	0 0	0	104602 19991	269872	
34	34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	80,22	275		22060			1765	23825	
35	35	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	80,22	1468		117763			9421	127184	
36	36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	47,19	18,47 2,95	15,46 6,66	872 139	729 314	3	327 96	1294	
37	37	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на шевмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	45,66	72,39 0	72,39 30,52	3305 0	3305 1394	0	1003 345	4654	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		38,05	5881,86	1110,22	223805	42244	175271	18257	261426	
			м3 материала основания в плотном теле			165,31	278,95	6290	10614		19365		
39	39	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		152,22	944,52	204,28	143776	31096	106702	18801	175582	
				м2 основания		39,27	75,09	5978	11430		13006		
40	40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,38	128216,23	1937,2	48722	736	47986	441	53096	
				т		0	1074,74	0	408		3933		
41	41	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		152,22	1325,24	3,06	201728	466	168908	35142	255819	
				м2 покрытия		212,54	1,22	32353	185		18950		
42	42	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		608,88	211,04	0	128496	0	107646	22518	163095	
				м2 покрытия		34,24	0	20850	0		12081		
43	43	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		152,22	1128,9	5,2	171842	792	61740	103151	296992	
				м2 покрытия		718,1	2,8	109309	426		21999		
44	44	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		152,22	12571,43		1913623		1913623		2066713	
				м2							153090		
			Итого по разделу: 181. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3699552	
			Раздел: 182. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
45	45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,64	3078,62	0	11206	0	0	8068	20817	
				м3 грунта		3078,62	0	11206	0		1542		
46	46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,19	275		1702				1838	
				тенге за 1 тонну							136		
47	47	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,19	1468		9087				9814	
				т							727		
48	48	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		3,64	18,47	15,46	67	56	0	25	100	
				м3 грунта		2,95	6,66	11	24		7		
49	49	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3,53	72,39	72,39	256	256	0	78	360	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	108		27		
50	50	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		2,94	5881,86	1110,22	17293	3264	13543	1411	20200	
			м3 материала основания в плотном теле			165,31	278,95	486	820		1496		
51	51	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		11,75	944,52	204,28	11098	2400	8236	1451	13553	
				м2 основания		39,27	75,09	461	882		1004		
52	52	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,03	128216,23	1937,2	3846	58	3788	35	4192	
				т		0	1074,74	0	32		311		
53	53	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		11,75	1325,24	3,06	15572	36	13038	2713	19747	
				м2 покрытия		212,54	1,22	2497	14		1463		
54	54	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		47	211,04	0	9919	0	8309	1738	12589	
				м2 покрытия		34,24	0	1609	0		933		
55	55	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		11,75	1128,9	5,2	13265	61	4766	7962	22925	
				м2 покрытия		718,1	2,8	8438	33		1698		
56	56	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		11,75	14062,5		165234		165234		178453	
				м2							13219		
			Итого по разделу: 182. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									304588	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость выполнения: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Полная сметная прибыль, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 183. Ограждение палисадника /Тип 1/										
57	57	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямы	32,94	2878,2	0	94808	0	0	68262	176115	
						2878,2	0	94808	0		13046		
58	58	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,3	6872,95	1845,6	2062	554	1205	522	2791	
						1011,5	861,24	303	258		207		
59	59	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,89	19593,06	1130,61	17438	1006	15127	1415	20361	
						1466,1	281,01	1305	250		1508		
60	60	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,12	27639,05	12971,12	3317	1557	773	1019	4682	
						8226,12	4079,59	987	490		347		
61	61	C123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,91	808		26591		26591		28719	
											2127		
62	62	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,13	187939,65	41726,76	212372	47151	5834	121954	361071	
						141050	15361	159387	17358		26746		
63	63	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,13	66973,25	2565,21	75680	2899	4431	47598	133140	
						60486,8	560,18	68350	633		9862		
64	64	C121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,46	261950		120497		120497		130137	
											9640		
65	65	C121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,64	218613		139912		139912		151105	
											11193		
66	66	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	224070		20166		20166		21780	
											1613		
67	68	E11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,65	441,32	0	6465	0	0	4461	11801	
						441,32	0	6465	0		874		
68	69	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,59	90,83	2,37	5322	139	2141	2112	8028	
						51,92	0,31	3042	18		595		
69	70	E11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	117,17	88,49	1,7	10368	199	6613	2479	13875	
						30,35	0,31	3556	36		1028		
			Итого по разделу: 183. Ограждение палисадника /Тип 1/									1063605	
			Раздел: 184. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
70	71	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямы	5,17	2878,2	0	14880	0	0	10714	27642	
						2878,2	0	14880	0		2048		
71	72	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,09	6872,95	1845,6	619	166	361	157	837	
						1011,5	861,24	91	78		62		
72	73	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,23	19593,06	1130,61	4506	260	3909	366	5262	
						1466,1	281,01	337	65		390		
73	74	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,06	27639,05	12971,12	1658	778	387	509	2341	
						8226,12	4079,59	494	245		173		
74	75	C123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,41	1734		21519		21519		23240	
											1722		
75	76	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34	187939,65	41726,76	63899	14187	1755	36694	108641	
						141050	15361	47957	5223		8047		
76	77	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,34	66973,25	2565,21	22771	872	1333	14322	40060	
						60486,8	560,18	20566	190		2967		
77	78	C121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,16	260822		41732		41732		45070	

№ п/п	Составная часть	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с накладными расходами с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3339		
78	79	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,17	231174		39300		39300		42444	
											3144		
79	80	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	5,47	441,32	0	2414	0	0	1666	4406	
						441,32	0	2414	0		326		
80	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,88	90,83	2,37	1987	52	800	789	2998	
						51,92	0,31	1136	7		222		
81	82	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43,77	88,49	1,7	3873	74	2470	926	5183	
						30,35	0,31	1329	14		384		
			Итого по разделу: 184. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									308124	
			Раздел: 185. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием										
82	85	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	264	613,23	10,07	161893	2659	1520	127085	312096	
						597,4	4,33	157714	1142		23118		
83	86	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	264	2232,14		589286		589286		636429	
											47143		
84	87	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	180	35,96	0,29	6473	53	125	6260	13752	
						34,97	0,15	6295	28		1019		
85	88	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	198	267,86		53036		53036		57279	
											4243		
86	89	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	11	1785,71		19643		19643		21214	
											1571		
87	90	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	11	267,86		2946		2946		3182	
											236		
88	91	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	44	250		11000		11000		11880	
											880		
89	92	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1620	17,86		28929		28929		31243	
											2314		
			Итого по разделу: 185. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1087075	
			Раздел: 186. Озеленение										
90	93	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	80,11	455,71	10,23	36507	819	11488	21503	62651	
						302,08	2,94	24200	236		4641		
91	95	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
92	96	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493				532	
											39		
93	97	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758				819	
											61		
94	98	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339				366	
											27		

Локальная смета	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Стоимость всего: в т.ч. / зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 186. Озеленение									90282	
			Раздел: 187. Калитка К-1 /2 шт/										
95	99	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	ямы	2	6442,74 6442,74	0 0	12885 12885	0 0	0	9278 1773	23936	
96	100	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,06	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	412 61	111 52	241	104 41	558	
97	101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,32	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	6270 469	362 90	5439	509 542	7321	
98	102	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,02	187939,65 141050	41726,76 15361	3759 2821	835 307	103	2158 473	6391	
99	103	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
100	104	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	210125		2101		2101	168	2269	
101	105	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,12	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	3317 987	1557 490	773	1019 347	4682	
102	106	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12	260822		31299		31299	2504	33803	
103	108	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,35	187939,65 141050	41726,76 15361	65779 49368	14604 5376	1807	37773 8284	111836	
104	109	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,35	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	23441 21170	898 196	1372	14743 3055	41238	
105	110	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05	263479		13174		13174	1054	14228	
106	111	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15	260822		39123		39123	3130	42253	
107	112	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05	204457		10223		10223	818	11041	
108	113	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08	210125		16810		16810	1345	18155	
109	114	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
110	115	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	10	921		9210		9210	737	9947	
111	116	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	210125		2101		2101	168	2269	
112	117	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,2	441,32 441,32	0 0	4943 4943	0 0	0	3411 668	9022	
113	118	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	90,83 51,92	2,37 0,31	1017 582	27 3	409	404 114	1535	

Smd	К.позиция по смете	Шифр норм. на ресурсы	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата машинистов	Общая стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость: Всего / зарплата машинистов	Общая стоимость: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	119	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		22,4	88,49	1,7	1982	38	1264	474	2653	
				м2		30,35	0,31	680	7		196		
			Итого по разделу: 187. Калитка К-1 /2 шт/									348025	
			Раздел: 188. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
115	120	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		13,36	6442,74	0	86075	0	0	61974	159893	
				ямы		6442,74	0	86075	0		11844		
116	121	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		0,24	6872,95	1845,6	1650	443	964	418	2233	
				м3 основании		1011,5	861,24	243	207		165		
117	122	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,6	19593,06	1130,61	11756	678	10198	954	13727	
				м3		1466,1	281,01	880	169		1017		
118	123	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		3	50938,73	5490,64	152816	16472	5307	83644	255377	
				шт.		43679,1	2028,08	131037	6084		18917		
119	124	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337		1	775892,86		775893				775893	
				шт						775893			
			Отпускная цена			775893		775893					
			Сметная стоимость оборудования					*775893*					
120	125	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453		2	1255803,57		2511607				2511607	
				шт						2511607			
			Отпускная цена			1255804		2511607					
			Сметная стоимость оборудования					*2511607*					
121	156	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке		1	50938,73	5490,64	50939	5491	1769	27881	85126	
				шт.		43679,1	2028,08	43679	2028		6306		
122	157	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601		1	153571,43		153571				153571	
				шт						153571			
			Отпускная цена			153571		153571					
			Сметная стоимость оборудования					*153571*					
			Итого по разделу: 188. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									3957427	
			Раздел: 189. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
123	160	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		18	38201,47	886,48	687626	15957	23238	396735	1171110	
				шт.		36024	108,5	648432	1953		86749		
124	161	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213		9	57321,43		515893				515893	
				шт						515893			
			Отпускная цена			57321		515893					
			Сметная стоимость оборудования					*515893*					
125	162	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211		9	77678,57		699107				699107	
				шт						699107			
			Отпускная цена			77679		699107					
			Сметная стоимость оборудования					*699107*					
			Итого по разделу: 189. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2386110	

№ п/п	Номер по смете	Шифр и ном. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					13053306	331798	5080731	2141442	16037842	
								2662140	111912	4656071	843094		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4656071			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		166 794					
			Итого с временными									16 204 636	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		218 763				16 423 398	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		328 468					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 751 866	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17 587 801	
			НДС			12 %		2 110 536					
			Итого с НДС									19 698 337	
			Понижающий коэффициент К=10%									1 969 834	
			Всего к оплате:									17 728 503	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 ул. Аймауытова, 7, ул. Станкевича, 31/5** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330204-0101	Демонтаж проводя проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06	15978,5	7574,3	959	454	0	522	1600	
						8404,2	2477,52	504	149		118		
2	2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	3	13714,9	5989,3	41145	17968	0	22912	69181	
						7725,6	1821,13	23177	5463		5125		
3	3	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	3	5091,74	3410,9	15275	10233	0	5716	22671	
						1680,84	965,59	5043	2897		1679		
4	4	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	61	356	155,8	21716	9504	2757	9163	33349	
						155	53,62	9455	3271		2470		
5	5	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,09	39968,03	15376,64	3597	1384	112	2176	6235	
						23345	6882	2101	619		462		
6	6	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	66258		663		663		716	
											53		
7	7	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171891		10313		10313		11139	
											825		
8	8	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1	314827		31483		31483		34001	
											2519		
9	9	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8	12583,78	6757,72	100670	54062	9257	42343	154454	
						4669	2682,19	37352	21458		11441		
10	10	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	8	67857,14		542857		542857		586286	
											43429		
11	11	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	12046,32	6377,52	96371	51020	2248	45663	153396	
						5387,8	2539,77	43102	20318		11363		
12	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07	609521		42666		42666		46080	
											3413		
13	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	38284,9	12005,64	306279	96045	38554	169720	514079	
						21460	5058,69	171680	40470		38080		
14	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41	609521		249904		249904		269896	
											19992		
15	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2	14964		29928		29928		32322	
											2394		
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,32	5658,55	1845,6	1811	591	896	557	2558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания м3 основания	1,2	1011,5 3650,15	861,24 1081,6	324 4380	276 1298	1968	189 1565	6420	
18	18	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	928,2 150	473,74	1114 2400	568	2400	476	2592	
19	19	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	402		8362		8362	192	9031	
20	20	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	40		1920		1920	669	2074	
21	21	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	389		6224		6224	154	6722	
22	22	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060		36720		36720	498	39658	
23	23	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3538		28304		28304	2938	30568	
24	24	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	754		9048		9048	2264	9772	
25	25	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1064		12768		12768	724	13789	
26	26	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1157		18512		18512	1021	19993	
27	27	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	675		8100		8100	1481	8748	
28	28	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1387		16644		16644	648	17976	
29	29	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	4	6602		26408		26408	1332	28521	
30	33	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	720		43		43	2113	47	
31	34	C121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	787		8		8	3	8	
			ИТОГО:					1675478	242560	1139067	1 300337	2133882	
			В том числе :					293852	95489		158066		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		22 192					
			Итого с временными									2 156 074	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		29 107				2 185 181	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		43 704					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 228 885	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 340 109	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		280 813					
			Итого с НДС										
			Поправочный коэффициент К=10%									2 620 922	
			Всего по смете:									262 092	
												2 358 829	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"
(полное наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мирзамуратов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-32 ул. Чернышевского, 47 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 56. Устройство бортового камня и поребрика										
1	1	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,03	2368,17 2368,17	0 0	71 71	0 0	0	51 10	132	
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,03	275		283			23	306	
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,01	1468		1483			119	1601	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,59	18,47 2,95	15,46 6,66	11 2	9 4	0	4 1	16	
5	5	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,39	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	2680 394	720 336	1566	679 269	3628	
6	6	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	3,91	1931,57 1232	33,31 14,13	7552 4817	130 55	2605	5262 1025	13840	
7	7	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,17	33095		5626		5626	450	6076	
8	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	6,34	2368,17 2368,17	0 0	15014 15014	0 0	0	10810 2066	27890	
9	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	10,78	275		2964			237	3202	
10	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	10,78	1468		15825			1266	17091	
11	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,34	18,47 2,95	15,46 6,66	117 19	98 42	0	44 13	174	
12	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	2,54	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	17457 2569	4688 2188	10200	4424 1750	23632	
13	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	63,41	1931,57 1232	33,31 14,13	122481 78121	2112 896	42248	85338 16626	224444	
14	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,01	33095		33426		33426	2674	36100	
			Итого по разделу: 56. Устройство бортового камня и поребрика									358132	
			Раздел: 57. Подъем колодцев до проектной отметки										
15	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	4329,78 1466,1	1130,61 281,01	520 176	136 34	208	191 57	767	
16	16	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,12	16110		1933		1933	155	2088	
17	17	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1273,51 1109,2	164,3 86,8	1274 1109	164 87	0	1184 197	2654	
18	18	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	2053,05	205,38	2053	205	115	1823	4186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1733,13	108,5	1733	109		310		
19	19	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24150		24150		24150	1932	26082	
20	20	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
21	21	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
22	22	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	432		30			2	33	
			Итого по разделу: 57. Подъем колодцев до проектной отметки									35886	
			Раздел: 58. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
23	23	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	18	5881,86 165,31	1110,22 278,95	105873 2976	19984 5021	82914	8637 9161	123671	
24	24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	103174,87 0	1937,2 1074,74	30952 0	581 322	30371	348 2504	33805	
25	26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	300	1485,44 55,57	46,7 10,34	445631 16671	14009 3103	414951	21356 37359	504346	
26	27	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	300	167,51 0,11	1,55 0,25	50254 33	464 76	49756	118 4030	54402	
			Итого по разделу: 58. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									716224	
			Раздел: 59. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
27	28	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,48	3078,62 3078,62	0 0	26107 26107	0 0	0	18797 3592	48496	
28	29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	14,41	275		3963			317	4280	
29	30	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	14,41	1468		21154			1692	22846	
30	31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,48	18,47 2,95	15,46 6,66	157 25	131 56	0	59 17	233	
31	32	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	32,61	700,54 309,58	144,99 51,68	22845 10095	4728 1685	8021	12723 2845	38413	
32	33	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	32,61	990,82 309,58	144,99 51,68	32311 10095	4728 1685	17487	12723 3603	48636	
33	34	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	32,61	536,97 309,58	144,99 51,68	17511 10095	4728 1685	2687	12723 2419	32653	
34	35	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	32,61	1467,34 1326,25	133,92 43,87	47850 43249	4367 1430	234	41999 7188	97036	
35	36	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	32,61	3396		110744		110744	8859	119603	
			Итого по разделу: 59. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									412196	
			Раздел: 60. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
36	47	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	226,25	1128,9 718,1	5,2 2,8	255414 162470	1177 632	91767	153316 32698	441429	
37	48	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	226,25	12571,43		2844286		2844286	227543	3071829	
			Итого по разделу: 60. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3513258	
			Раздел: 61. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
38	49	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	114,56	3078,62 3078,62	0 0	352687 352687	0 0	0	253935 48530	655151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	50	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	194,74	275		53553			4284	57838	
40	51	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	194,74	1468		285878			22870	308749	
41	52	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	114,56	18,47 2,95	15,46 6,66	2116 338	1771 763	7	793 233	3142	
42	53	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	110,86	72,39 0	72,39 30,52	8025 0	8025 3384	0	2436 837	11299	
43	54	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,38	5881,86 165,31	1110,22 278,95	543366 15272	102562 25770	425533	44325 47015	634706	
44	55	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	369,52	944,52 39,27	204,28 75,09	349021 14511	75486 27747	259024	45639 31573	426233	
46	57	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия бетонные однослойные из бетона В15 F50 W6 толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия	184,76	1325,24 212,54	3,06 1,22	244851 39270	565 225	205016	42654 23000	310506	
47	58	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка бетонного покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	739,04	211,04 34,24	0 0	155964 25307	0 0	130657	27332 14664	197960	
48	59	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	184,76	1128,9 718,1	5,2 2,8	208576 132676	961 516	74939	125201 26702	360479	
49	60	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	184,76	14062,5		2598188		2598188	207855	2806043	
			Итого по разделу: 61. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									5900654	
			Раздел: 62. Ограждение палисадника /Тип 1/										
50	61	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	22,63	2878,2 2878,2	0 0	65134 65134	0 0	0	46896 8962	120992	
51	62	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,21	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1443 212	388 181	843	366 145	1954	
52	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,61	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	11952 894	690 171	10368	970 1034	13955	
53	64	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,08	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	2211 658	1038 326	515	679 231	3122	
54	65	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,63	808		18285		18285	1463	19748	
55	66	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,77	187939,65 141050	41726,76 15361	144714 108608	32130 11828	3975	83101 18225	246040	
56	67	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,77	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	51569 46575	1975 431	3019	32434 6720	90724	
57	68	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,32	261950		83824		83824	6706	90530	
58	69	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,44	218613		96190		96190	7695	103885	
59	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	224070		13444		13444	1076	14520	
60	72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	10,07	441,32 441,32	0 0	4444 4444	0 0	0	3066 601	8111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		441,32	0	4444	0		601		
61	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,28	90,83	2,37	3659	95	1472	1452	5519	
						51,92	0,31	2091	12		409		
62	74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	80,55	88,49	1,7	7128	137	4546	1704	9539	
						30,35	0,31	2445	25		707		
			Итого по разделу: 62. Ограждение палисадника /Тип 1/									728639	
			Раздел: 63. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
63	75	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	7,1	2878,2	0	20435	0	0	14713	37960	
						2878,2	0	20435	0		2812		
64	76	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,13	6872,95	1845,6	893	240	522	226	1209	
						1011,5	861,24	131	112		90		
65	77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,32	19593,06	1130,61	6270	362	5439	509	7321	
						1466,1	281,01	469	90		542		
66	78	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,09	27639,05	12971,12	2488	1167	580	764	3512	
						8226,12	4079,59	740	367		260		
67	79	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,03	1734		29530		29530		31892	
											2362		
68	80	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,46	187939,65	41726,76	86452	19194	2375	49645	146985	
						141050	15361	64883	7066		10888		
69	81	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,46	66973,25	2565,21	30808	1180	1804	19376	54199	
						60486,8	560,18	27824	258		4015		
70	82	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,22	260822		57381		57381		61971	
											4590		
71	83	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,23	231174		53170		53170		57424	
											4254		
72	84	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	7,5	441,32	0	3310	0	0	2284	6041	
						441,32	0	3310	0		447		
73	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,02	90,83	2,37	2727	71	1097	1082	4113	
						51,92	0,31	1559	9		305		
74	86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,03	88,49	1,7	5312	102	3388	1270	7109	
						30,35	0,31	1822	19		527		
			Итого по разделу: 63. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									419736	
			Раздел: 64. Озеленение										
75	89	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
76	90	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493				532	
											39		
77	91	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758				819	
											61		
78	92	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339				366	
											27		
			Итого по разделу: 64. Озеленение									27631	
			Раздел: 65. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
20	27	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	48,8	6442,74	0	314406	0	0	226372	584040	
						6442,74	0	314406	0		43262		
21	28	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	0,88	6872,95	1845,6	6048	1624	3534	1533	8187	
						1011,5	861,24	890	758		606		
22	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		2,2	19593,06	1130,61	43105	2487	37392	3498	50331	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1466,1	281,01	3225	618		3728		
23	30	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	50938,73	5490,64	203755	21963	7076	111526	340503	
						43679,1	2028,08	174716	8112		25222		
24	32	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	2	1255803,57		2511607		2511607		2511607	
						1255804		2511607					
			Отпускная цена					*2511607*					
			Сметная стоимость оборудования										
24	32	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	2	1000000		2000000		2000000		2000000	
						1000000		2000000					
			Отпускная цена					*2000000*					
			Сметная стоимость оборудования										
25	43	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19	2742,4	183045	10970	5164	103977	309983	
						41727,8	885,62	166911	3542		22962		
26	44	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902		356902		356902	
						356902		356902					
			Отпускная цена					*356902*					
			Сметная стоимость оборудования										
27	45	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
						394929		394929					
			Отпускная цена					*394929*					
			Сметная стоимость оборудования										
28	46	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357		355357		355357	
						355357		355357					
			Отпускная цена					*355357*					
			Сметная стоимость оборудования										
29	47	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634		446634		446634	
						446634		446634					
			Отпускная цена					*446634*					
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 15. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**7358473**	
			Раздел: 66. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
79	108	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	12	38201,47	886,48	458418	10638	15492	264490	780740	
						36024	108,5	432288	1302		57833		
80	109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	6	57321,43		343929		343929		343929	
						57321		343929					
			Отпускная цена					*343929*					
			Сметная стоимость оборудования										
81	110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	77678,57		466071		466071		466071	
						77679		466071					
			Отпускная цена					*466071*					
			Сметная стоимость оборудования										
			Итого по разделу: 66. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**1590740**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					11276990	323717	7992095	1471063	21061570	
								1764374	101036	810000	955046		
			В том числе :							810000			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,04 %		219 040				21 280 610	
			Временные здания и сооружения									21 567 899	
			Итого с временными			1,35 %		287 288					
			Итого с затратами на снегоборьбу			2 %		431 358				21 999 257	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 097 041	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС			12 %		2 771 645				25 868 686	
			Итого с НДС									2 585 869	
			Понижающий коэффициент К=10%									23 281 818	

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 192 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 ул. Аймауытова, 7, ул. Станкевича, 31/5 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Подготовительные работы										
1	7	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций	т	8,72	71980 67123,2	4856,8 393,23	627666 585314	42351 3429	0	406233 82712	1116610	
2	8	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	8,72	509		4438			355	4794	
3	9	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	8,72	1468		12801			1024	13825	
			Итого по разделу: 18. Подготовительные работы									1135229	
			Раздел: 19. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
4	10	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	4	8451,27 7655,83	795,44 0	33805 30623	3182 0	0	22049 4468	60322	
5	11	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	0,8	5448,02 5360	88,02 46,5	4358 4288	70 37	0	3114 598	8070	
6	12	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,44	657		289			23	312	
7	13	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,44	1011		445			36	480	
8	14	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,4	452		181			14	195	
9	15	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8	4523,7 165,31	1110,22 278,95	36190 1322	8882 2232	25985	3838 3202	43230	
			Итого по разделу: 19. Согласно акту обследования зеленых насаждений									112609	
			Раздел: 20. Устройство бортового камня и поребрика										
10	18	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,77	2368,17 2368,17	0 0	1823 1823	0 0	0	1313 251	3387	
11	19	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	31,15	275		8566			685	9252	
12	20	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	30,25	1468		44407			3553	47960	
13	21	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	17,8	18,47 2,95	15,46 6,66	329 53	275 119	1	123 36	488	
14	22	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	11,86	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	81513 11996	21889 10214	47628	20656 8174	110343	
15	23	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	118,64	1931,57 1232	33,31 14,13	229161 146164	3952 1676	79045	159668 31106	419935	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	24	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,1	33095		168785		168785	13503	182287	
17	25	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	13,6	2368,17	0	32207	0	0	23189	59828	
						2368,17	0	32207	0		4432		
18	26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	23,13	275		6361			509	6870	
19	27	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	23,13	1468		33955			2716	36671	
20	28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,6	18,47	15,46	251	210	1	94	373	
						2,95	6,66	40	91		28		
21	29	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	5,44	6872,95	1845,6	37389	10040	21846	9475	50612	
						1011,5	861,24	5503	4685		3749		
22	30	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	136,06	1931,57	33,31	262809	4532	90651	183112	481595	
						1232	14,13	167626	1922		35674		
23	31	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,18	33095		72147		72147	5772	77919	
			Итого по разделу: 20. Устройство бортового камня и поребрика									1487520	
			Раздел: 21. Подъем колодцев до проектной отметки										
24	32	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	4329,78	1130,61	779	204	312	286	1151	
						1466,1	281,01	264	51		85		
25	33	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	16110		2900		2900	232	3132	
26	34	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	3	1273,51	164,3	3821	493	0	3552	7962	
						1109,2	86,8	3328	260		590		
27	35	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	3	2053,05	205,38	6159	616	344	5470	12559	
						1733,13	108,5	5199	326		930		
28	36	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	24150		72450		72450	5796	78246	
29	37	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,21	509		107			9	115	
30	38	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,21	509		107			9	115	
31	39	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,21	432		91			7	98	
			Итого по разделу: 21. Подъем колодцев до проектной отметки									103378	
			Раздел: 22. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
32	40	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	42,35	5881,86	1110,22	249097	47018	195078	20320	290970	
						165,31	278,95	7001	11814		21553		
33	41	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,71	103174,87	1937,2	73254	1375	71879	824	80005	
						0	1074,74	0	763		5926		
34	43	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	705,94	1485,44	46,7	1048629	32965	976434	50253	1186793	
						55,57	10,34	39230	7301		87911		
35	44	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	1411,88	167,51	1,55	236508	2184	234167	558	256031	
						0,11	0,25	157	360		18965		
			Итого по разделу: 22. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									1813799	
			Раздел: 23. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
36	45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	6,92	3078,62	0	21304	0	0	15339	39574	
						3078,62	0	21304	0		2931		
37	46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	11,76	275		3234			259	3493	
38	47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,76	1468		17264			1381	18645	
39	48	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,92	18,47	15,46	128	107	0	48	190	
						2,95	6,66	20	46		14		
40	49	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		26,6	700,54	144,99	18634	3857	6543	10378	31334	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10	11	12	13	14
				м2 покрытия		309,58 / 51,68	8235 / 1375		2321		
41	50	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси в=12см	м2	26,6	990,82 / 144,99	26356 / 3857	14264	10378	39673	
						309,58 / 51,68	8235 / 1375		2939		
42	51	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	26,6	536,97 / 144,99	14284 / 3857	2192	10378	26635	
						309,58 / 51,68	8235 / 1375		1973		
43	52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	26,6	1467,34 / 133,92	39031 / 3562	191	34258	79153	
						1326,25 / 43,87	35278 / 1167		5863		
44	53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	26,6	3396	90334	90334		97560	
									7227		
			Итого по разделу: 23. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья							336257	
			Раздел: 24. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								
45	54	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	53,89	3078,62 / 3078,62	0 / 165907	0 / 0	119453 / 22829	308189	
46	55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	91,62	275	25196		2016	27211	
47	56	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	91,62	1468	134498		10760	145258	
48	57	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	53,89	18,47 / 2,95	995 / 159	833 / 3	373 / 109	1478	
49	58	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	52,16	72,39 / 0	3776 / 0	3776 / 30,52	0 / 1592	1146 / 394	5316
50	59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,46	5881,86 / 165,31	1110,22 / 278,95	255626 / 7184	48250 / 12123	20852 / 22118	298596
51	60	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	173,85	944,52 / 39,27	204,28 / 75,09	164206 / 6827	35514 / 13054	121864 / 14854	200532
52	61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,43	128216,23 / 0	1937,2 / 1074,74	55133 / 0	833 / 462	54300 / 4451	499 / 60083
53	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	173,85	1325,24 / 212,54	3,06 / 1,22	230393 / 36951	532 / 212	192910 / 21642	40135 / 292170
54	63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	695,4	211,04 / 34,24	0 / 0	146755 / 23813	0 / 0	122942 / 13798	25718 / 186270
55	64	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	173,85	1128,9 / 718,1	5,2 / 2,8	196260 / 124842	905 / 486	70514 / 25125	117808 / 339193
56	65	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	173,85	12571,43	2185543	2185543	174843	2360386	
			Итого по разделу: 24. Детская игровая площадка с резиновым покрытием							4224682	
			Раздел: 25. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								
57	66	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Ктп=1.3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	18,05	3078,62 / 3078,62	0 / 55569	0 / 0	40010 / 7646	103225	
58	67	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	30,68	275	8437		675	9112	
59	68	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	30,68	1468	45038		3603	48641	
60	69	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18,05	18,47 / 2,95	333 / 53	279 / 120	1	125 / 37	495
61	70	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	17,47	72,39 / 0	72,39 / 30,52	1265 / 0	1265 / 533	0	384 / 132	1781

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, изделия, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	71	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		14,56	5881,86	1110,22	85640	16165	67068	6986	100036	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	2407	4062		7410		
63	72	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	58,22	944,52	204,28	54990	11893	40811	7191	67155	
						39,27	75,09	2286	4372		4974		
64	73	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	128216,23	1937,2	19232	291	18942	174	20959	
						0	1074,74	0	161		1553		
65	74	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	58,22	1325,24	3,06	77155	178	64603	13441	97844	
						212,54	1,22	12374	71		7248		
66	75	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	232,88	211,04	0	49146	0	41172	8613	62379	
						34,24	0	7975	0		4621		
67	76	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	58,22	1128,9	5,2	65725	303	23614	39452	113591	
						718,1	2,8	41808	163		8414		
68	77	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	58,22	14062,5		818719		818719		884216	
											65498		
			Итого по разделу: 25. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									3509434	
			Раздел: 26. Спортивная площадка с искусственным покрытием										
69	78	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	89,49	379,49	342,98	33960	30693	10	11586	49190	
						36,4	143,42	3257	12835		3644		
70	79	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	152,14	1468		223342				241209	
											17867		
71	80	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	89,49	18,47	15,46	1653	1383	5	620	2454	
						2,95	6,66	264	596		182		
72	81	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65,48	72,39	72,39	4740	4740	0	1439	6674	
						0	30,52	0	1999		494		
73	82	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,74	5881,86	1110,22	192572	36349	150811	15709	224943	
						165,31	278,95	5412	9133		16662		
74	83	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	218,27	703,85	204,28	153630	44588	100470	26958	195035	
						39,27	75,09	8571	16390		14447		
75	84	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	218,27	137,89	93,42	30098	20390	54	17580	51492	
						44,23	30,35	9654	6624		3814		
76	85	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	12	1404		16848		16848		18196	
											1348		
77	86	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	218,27	560,39	22,77	122317	4969	0	112829	253958	
						537,63	12,29	117348	2683		18812		
78	87	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	218,27	10312,5		2250909		2250909		2430982	
											180073		
79	88	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	164	1089,29		178643		178643		192934	
											14291		
80	89	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	236	875		206500		206500		223020	
											16520		
81	90	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	200	5267,86		1053571		1053571		1137857	
											84286		
82	91	Е11-110101-0801	Засыпка песком. Устройство		2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	15446	37723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, мат. ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		5204,98	500,6	14990	1442		2794		
83	92	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	4,75	41964,29		199330		199330		215277	
											15946		
84	93	Е11-110101-0801	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	15446	37723	
						5204,98	500,6	14990	1442		2794		
85	94	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,63	352678,57		222187		222187		239962	
			Итого по разделу: 26. Спортивная площадка с искусственным покрытием								17775		
												5558629	
			Раздел: 27. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием										
86	97	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	218,27	613,23	10,07	133850	2199	1257	105071	258034	
						597,4	4,33	130394	944		19114		
87	98	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	218,27	2232,14		487210		487210		526187	
											38977		
88	99	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	136,42	35,96	0,29	4906	40	95	4744	10422	
						34,97	0,15	4771	21		772		
89	100	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	150,06	267,86		40195		40195		43410	
											3216		
90	101	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	11	1785,71		19643		19643		21214	
											1571		
91	102	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	11	267,86		2946		2946		3182	
											236		
92	103	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	44	250		11000		11000		11880	
											880		
93	104	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1620	17,86		28929		28929		31243	
			Итого по разделу: 27. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием								2314		
												905572	
			Раздел: 28. Озеленение										
94	107	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
95	108	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493				532	
											39		
96	109	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758				819	
											61		
97	110	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339				366	
											27		
			Итого по разделу: 28. Озеленение									27631	
			Раздел: 29. Ограждение палисадника /Тип 1/										
98	111	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямв	11,58	2878,2	0	33330	0	0	23997	61913	
						2878,2	0	33330	0		4586		
99	112	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,11	6872,95	1845,6	756	203	442	192	1023	
						1011,5	861,24	111	95		76		
100	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,31	19593,06	1130,61	6074	350	5269	493	7092	
						1466,1	281,01	454	87		525		
101	114	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,04	27639,05	12971,12	1106	519	258	340	1561	
						8226,12	4079,59	329	163		116		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин: зарплата рабочих-машинистов	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе эксплуатация машин: зарплата рабочих-машинистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	115	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,58	808		9357		9357	749	10105	
103	116	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,4	187939,65 141050	41726,76 15361	75176 56420	16691 6144	2065	43169 9468	127813	
104	117	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,4	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	26789 24195	1026 224	1568	16849 3491	47129	
105	118	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,16	261950		41912		41912	3353	45265	
106	119	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,22	218613		48095		48095	3848	51942	
107	120	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	224070		6722		6722	538	7260	
108	122	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	5,15	441,32 441,32	0 0	2273 2273	0 0	0	1568 307	4148	
109	123	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,61	90,83 51,92	2,37 0,31	1872 1070	49 6	753	743 209	2824	
110	124	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,21	88,49 30,35	1,7 0,31	3647 1251	70 13	2326	872 361	4880	
			Итого по разделу: 29. Ограждение палисадника /Тип 1/									372955	
			Раздел: 30. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
111	125	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5,64	2878,2 2878,2	0 0	16233 16233	0 0	0	11688 2234	30155	
112	126	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,1	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	687 101	185 86	402	174 69	930	
113	127	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,25	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	4898 367	283 70	4249	397 424	5719	
114	128	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,08	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	2211 658	1038 326	515	679 231	3122	
115	129	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,53	1734		23461		23461	1877	25338	
116	130	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,36	187939,65 141050	41726,76 15361	67658 50778	15022 5530	1859	38852 8521	115032	
117	131	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,36	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	24110 21775	923 202	1412	15164 3142	42416	
118	132	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18	260822		46948		46948	3756	50704	
119	133	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,18	231174		41611		41611	3329	44940	
120	134	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	5,96	441,32 441,32	0 0	2630 2630	0 0	0	1815 356	4801	
121	135	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,85	90,83 51,92	2,37 0,31	2166 1238	57 7	872	860 242	3268	
122	136	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,69	88,49 30,35	1,7 0,31	4220 1448	81 15	2692	1009 418	5647	
			Итого по разделу: 30. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									332072	
			Раздел: 31. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/										
123	137	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	28,48	1072,74 212,86	859,88 394,69	30552 6062	24489 11241	0	12458 3441	46450	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	138	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройства	м3 основания	0,91	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	6254 920	1679 784	3654	1585 627	8466	
125	139	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,56	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	89344 6685	5156 1281	77503	7250 7728	104322	
126	140	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,34	187939,65 141050	41726,76 15361	63899 47957	14187 5223	1755	36694 8047	108641	
127	141	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2	226291		45258		45258	3621	48879	
128	142	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,13	210125		27316		27316	2185	29502	
129	143	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения Монтаж	т конструкций	1,69	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	46710 13902	21921 6895	10887	14350 4885	65944	
130	144	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,65	260822		430356		430356	34429	464785	
131	145	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
132	146	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	4,5	187939,65 141050	41726,76 15361	845728 634725	187770 69124	23233	485656 106511	1437895	
133	147	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	4,5	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	301380 272191	11543 2521	17646	189551 39274	530205	
134	148	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,93	263479		245035		245035	19603	264638	
135	149	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,08	260822		281688		281688	22535	304223	
136	150	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,77	204457		157432		157432	12595	170026	
137	151	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	1,19	210125		250049		250049	20004	270053	
138	152	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,11	226291		24892		24892	1991	26883	
139	153	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	142,39	921		131141		131141	10491	141632	
140	154	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,17	210125		35721		35721	2858	38579	
141	155	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	159,48	441,32 441,32	0 0	70382 70382	0 0	0	48563 9516	128461	
142	156	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	159,48	90,83 51,92	2,37 0,31	14486 8280	378 49	5828	5747 1619	21853	
143	157	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	318,96	88,49 30,35	1,7 0,31	28225 9681	542 99	18002	6748 2798	37771	
			Итого по разделу: 31. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									4251652	
			Раздел: 32. Калитка К-1 /2 шт/										
144	158	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	6442,74 6442,74	0 0	12885 12885	0 0	0	9278 1773	23936	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	159	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,06	6872,95	1845,6	412	111	241	104	558	
				м3 основания		1011,5	861,24	61	52		41		
146	160	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,32	19593,06	1130,61	6270	362	5439	509	7321	
				м3		1466,1	281,01	469	90		542		
147	161	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,02	187939,65	41726,76	3759	835	103	2158	6391	
				т конструкций		141050	15361	2821	307		473		
148	162	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01	226291		2263		2263		2444	
				т							181		
149	163	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01	210125		2101		2101		2269	
				т							168		
150	164	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		0,12	27639,05	12971,12	3317	1557	773	1019	4682	
				т конструкций		8226,12	4079,59	987	490		347		
151	165	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,12	260822		31299		31299		33803	
				т							2504		
152	167	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,35	187939,65	41726,76	65779	14604	1807	37773	111836	
				т конструкций		141050	15361	49368	5376		8284		
153	168	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		0,35	66973,25	2565,21	23441	898	1372	14743	41238	
				т конструкций		60486,8	560,18	21170	196		3055		
154	169	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		0,05	263479		13174		13174		14228	
				т							1054		
155	170	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,15	260822		39123		39123		42253	
				т							3130		
156	171	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,05	204457		10223		10223		11041	
				т							818		
157	172	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,08	210125		16810		16810		18155	
				т							1345		
158	173	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,01	226291		2263		2263		2444	
				т							181		
159	174	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная		10	921		9210		9210		9947	
				м2							737		
160	175	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,01	210125		2101		2101		2269	
				т							168		
161	176	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		11,2	441,32	0	4943	0	0	3411	9022	
				м2		441,32	0	4943	0		668		
162	177	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,2	90,83	2,37	1017	27	409	404	1535	
				м2		51,92	0,31	582	3		114		
163	178	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		22,4	88,49	1,7	1982	38	1264	474	2653	
				м2		30,35	0,31	680	7		196		
			Итого по разделу: 32. Калитка К-1 /2 шт/									348025	
			Раздел: 33. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
164	179	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м		68	6442,74	0	438106	0	0	315437	813826	
				яма		6442,74	0	438106	0		60283		
165	180	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство		1,22	6872,95	1845,6	8385	2252	4899	2125	11351	
				м3 основания		1011,5	861,24	1234	1051		841		
166	181	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		3,06	19593,06	1130,61	59955	3460	52009	4865	70005	
				м3		1466,1	281,01	4486	860		5186		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе машины и механизмы	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе машины и механизмы	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	182	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	50658,73 43679,1	5490,64 2028,08	203755 174716	21963 8112	7076	111526 25222	340503	
168	183	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5527	шт	1	1122321,43		1122321		1122321		1122321	
			Отпускная цена			1122321		1122321					
			Сметная стоимость оборудования					*1122321*					
169	184	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	775892,86		775893		775893		775893	
			Отпускная цена			775893		775893					
			Сметная стоимость оборудования					*775893*					
170	185	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	665625		665625		665625		665625	
			Отпускная цена			665625		665625					
			Сметная стоимость оборудования					*665625*					
171	186	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Комплекс для детей от 14 лет код 6453	шт	1	1255803,57		1255804		1255804		1255804	
			Отпускная цена			1255804		1255804					
			Сметная стоимость оборудования					*1255804*					
172	187	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	4	45761,19 41727,8	2742,4 885,62	183045 166911	10970 3542	5164	103977 22962	309983	
173	189	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	1	125000		125000		125000		125000	
			Отпускная цена			125000		125000					
			Сметная стоимость оборудования					*125000*					
174	190	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	211160,71		211161		211161		211161	
			Отпускная цена			211161		211161					
			Сметная стоимость оборудования					*211161*					
175	191	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	159375		159375		159375		159375	
			Отпускная цена			159375		159375					
			Сметная стоимость оборудования					*159375*					
176	192	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	1	240625		240625		240625		240625	
			Отпускная цена			240625		240625					
			Сметная стоимость оборудования					*240625*					
177	193	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	10	45761,19 41727,8	2742,4 885,62	457612 417278	27424 8856	12910	259942 57404	774958	
178	194	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902		356902		294302	
			Отпускная цена			356902		356902					
			Сметная стоимость оборудования					*356902*					
179	195	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929		394929		287329	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
180	196	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357		355357		292757	
			Отпускная цена			355357		355357					
			Сметная стоимость оборудования					*355357*					
181	197	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634		446634		384034	
			Отпускная цена			446634		446634					
			Сметная стоимость оборудования					*446634*					
182	198	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	523660,71		523661		523661		461061	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Оборудования / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Оборудования / в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / в том числе фрахты, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			523661		523661					
			Сметная стоимость оборудования					*523661*					
183	199	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530	шт	1	394928,57		394929		394929		332329	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
184	200	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531	шт	1	502232,14		502232		502232		439632	
			Отпускная цена			502232		502232					
			Сметная стоимость оборудования					*502232*					
185	201	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532	шт	1	273214,29		273214		273214		210614	
			Отпускная цена			273214		273214					
			Сметная стоимость оборудования					*273214*					
186	202	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534	шт	1	304464,29		304464		304464		241864	
			Отпускная цена			304464		304464					
			Сметная стоимость оборудования					*304464*					
187	203	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550	шт	1	342857,14		342857		342857		280450	
			Отпускная цена			342857		342857					
			Сметная стоимость оборудования					*342857*					
188	204	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	50938,73	5490,64	101877	10981	3538	55763	170251	
						43679,1	2028,08	87358	4056		12611		
189	205	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601	шт	1	153571,43		153571		153571		153571	
			Отпускная цена			153571		153571					
			Сметная стоимость оборудования					*153571*					
190	206	ПРАЙС	Мусорная площадка	компл	1	388535,71		388536		388536		388536	
			Отпускная цена			388536		388536					
			Сметная стоимость оборудования					*388536*					
			Итого по разделу: 33. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									10813160	
			Раздел: 34. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
191	207	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	11	38201,47	886,48	420216	9751	14201	242449	715678	
						36024	108,5	396264	1194		53013		
192	208	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	5	57321,43		286607		286607		286607	
			Отпускная цена			57321		286607					
			Сметная стоимость оборудования					*286607*					
193	209	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	6	77678,57		466071		466071		466071	
			Отпускная цена			77679		466071					
			Сметная стоимость оборудования					*466071*					
			Итого по разделу: 34. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									1468356	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Стоимость единиц, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: Всего (зарплата рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин (зарплата машинистов)	Общая стоимость, тенге: материалы (оборудование, работы, субподряд)	Накладные расходы, тенге (Сметная прибыль, тенге)	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					29636512	990224	11439206	3929630	34800960	
								5000966	288674	9745768	1005633		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9745768			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		361 930					
			Итого с временными									35 162 890	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		474 699				35 637 589	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		712 752					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36 350 341	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									38 164 259	
			НДС			12 %		4 579 711					
			Итого с НДС									42 743 970	

Понижающий коэффициент К=10% 4 274 397

Всего к оплате: 38 469 573

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркисбского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)