Октябрь N1-ул Туркисиб

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-38 пр. Суюнбая, 475, 477, 479, 481** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	12	12583,78	6757,72	151005	81093	13885	63514	231681	
						4669	2682,19	56028	32186		17162		
2	10	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-Jaryg-60	шт	12	67857,14		814286		814286		879429	
											65143		
3	11	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	12	12046,32	6377,52	144556	76530	3372	68494	230094	
						5387,8	2539,77	64654	30477		17044		
4	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,09	609521		54857		54857		59245	
											4389		
5	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	6	38284,9	12005,64	229709	72034	28916	127290	385559	
						21460	5058,69	128760	30352		28560		
6	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31	609521		188952		188952		204068	
											15116		
7	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	1,5	14964		22446		22446		24242	
											1796		
8	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,24	5658,55	1845,6	1358	443	672	418	1918	
						1011,5	861,24	243	207		142		
9	17	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	3650,15	1081,6	3285	973	1476	1173	4815	
						928,2	473,74	835	426		357		
10	20	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	40		400		400		432	
											32		
11	21	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	389		2334		2334		2521	
											187		
12	22	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3060		24480		24480		26438	
											1958		
13	24	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	754		9048		9048		9772	
											724		
14	25	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1064		12768		12768		13789	
											1021		
15	26	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1157		6942		6942		7497	
											555		
16	29	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1387		11096		11096		11984	
											888		
			ИТОГО:					1677522	231072	1195930	260889	2093484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					250520	93648		155074		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		21 772					
			Итого с временными									2 115 256	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		28 556				2 143 812	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		42 876					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 186 688	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 295 806	
			НДС			12 %		275 497					
			Итого с НДС									2 571 303	

Понижающий коэффициент К=10% 257 130

Всего к оплате: 2 314 173

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-39 пр. Суюнбая, 647, 649, 651 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,06	15978,5	7574,3	959	454	0	522	1600	
						8404,2	2477,52	504	149		118		
2	2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	2	13714,9	5989,3	27430	11979	0	15275	46121	
						7725,6	1821,13	15451	3642		3416		
3	3	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	2	5091,74	3410,9	10183	6822	0	3811	15114	
						1680,84	965,59	3362	1931		1120		
4	4	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	101,5	356	155,8	36134	15814	4588	15246	55491	
						155	53,62	15733	5442		4110		
5	5	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,19	39968,03	15376,64	7594	2922	237	4595	13164	
						23345	6882	4436	1308		975		
6	6	С113-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	66258		663		663		716	
											53		
7	7	С113-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	171891		15470		15470		16708	
											1238		
8	8	С113-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	314827		59817		59817		64603	
											4785		
9	9	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	15	12583,78	6757,72	188757	101366	17356	79393	289602	
						4669	2682,19	70035	40233		21452		
10	10	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	15	67857,14		1017857		1017857		1099286	
											81429		
11	11	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	15	12046,32	6377,52	180695	95663	4215	85618	287618	
						5387,8	2539,77	80817	38097		21305		
12	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12	609521		73143		73143		78994	
											5851		
13	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	9	38284,9	12005,64	344564	108051	43373	190935	578339	
						21460	5058,69	193140	45528		42840		
14	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,47	609521		286475		286475		309393	
											22918		
15	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2,25	14964		33669		33669		36363	
											2694		
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,36	5658,55	1845,6	2037	664	1009	627	2877	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		1011,5	861,24	364	310		213		
17	17	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,35	3650,15	1081,6	4928	1460	2214	1760	7223	
						928,2	473,74	1253	640		535		
18	18	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	150		2700		2700		2916	
											216		
19	19	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4	402		9407		9407		10159	
											753		
20	20	C124-040207-0722	Ремешки бандажные FER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	40		2120		2120		2290	
											170		
21	21	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	389		4668		4668		5041	
											373		
22	22	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3060		42840		42840		46267	
											3427		
23	23	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3538		31842		31842		34389	
											2547		
24	24	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	754		11310		11310		12215	
											905		
25	25	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1064		15960		15960		17237	
											1277		
26	26	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1157		20826		20826		22492	
											1666		
27	27	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	675		8775		8775		9477	
											702		
28	28	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2491		2491		2491		2690	
											199		
29	29	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1387		19418		19418		20971	
											1553		
30	30	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (IIВДII до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6602		19806		19806		21390	
											1584		
31	34	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,09	720		65		65		70	
											5		
32	35	C121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	787		8		8		8	
											1		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2482611	345195	1752322	397782	**3110824**	
								385094	137280		230430		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		32 353					
			Итого с временными									3 143 177	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		42 433				3 185 609	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		63 712					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 249 322	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									3 411 466	
			НДС			12 %		409 376					
			Итого с НДС									3 820 842	

Понижающий коэффициент К=10% 382 084

Всего к оплате: 3 438 758

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ченгельбиев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и банковские реквизиты, почтовый и телефонный номер, адрес, данные о связи)

Подрядчик: ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер и банковские реквизиты, почтовый и телефонный номер, адрес, данные о связи)

Стройка: Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование стройки)

Объект: Наружное освещение

(наименование объекта)

Договор подряда (контракт) № 193 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-45 ул. Покровская, 11, 13 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330301-0402 Изм. в доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	13714,9 7725,6	5980,3 1821,13	13715 7726	5980 1821	0	7637 1705	28060	
2	2	ПЗ-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	5091,74 1680,84	3410,9 965,59	5092 1681	3411 966	0	1905 560	7557	
3	3	ПЗ-080201-0901	Кабель до 35 кВ, класса I и до 1 кв. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	356 155	155,8 53,62	32930 14338	14412 4960	4181	13894 3746	50570	
4	4	Е11-330204-0101	Подвеска проводов R,I 0,38 кВ до 1 провода при 20 опорах на 1 км линии с помощью механизмов	1км	0,49	39968,03 23345	15376,64 6882	7594 4436	2922 1308	237 663	4595 975	13164	
5	5	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	66258					53	716	
6	6	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ нг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	171891		15470		15476	1238	16708	
7	7	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередач СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2	314827		62965		62965	5037	68003	
8	8	ПЗ-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	14	12583,78 4669	6757,72 2682,19	176173 65366	94608 37551	164190	74100 20022	270295	
9	9	4 КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт.	14	67857,14		950000		950000	76000	1026000	
10	10	ПЗ-080205-0501	Кронштейны специальные сварные металлические, количество розеток 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	12046,32 5387,8	6377,52 2539,77	168648 75429	89285 35557	3934	70910 19885	268443	
11	11	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11	609521		67047		67047	5364	72411	
12	12	Е11-330301-0402 Изм. в доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	8	38284,9 21460	12005,64 5058,69	306279 171680	96045 40470	38554	109720 38080	514079	
13	13	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,42	609521		255999		255999	20480	276479	
14	14	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	2	14964		29928		29928	2394	32322	
15	15	Е11-050101-0203	Основание под фундаменты сравнение. Устройство	м3 основания	0,32	5658,55 1011,5	1845,6 861,24	1811 324	591 276	596	357 189	2558	
16	16	Е11-050101-0201	Основание под фундаменты вручную. Устройство		1,2	3650,15	1081,6	4380	1298	1968	1565	6420	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С124-040207-2666	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	16	928,2 / 150	473,74	1114 / 2400	568	2400	476 / 192	2592	
18	18	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ32 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	402		8362		8362	669	9031	
19	19	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	44	40		1760		1760	141	1901	
20	20	С124-040207-2809	Колпачок кишеков РКУЦ25 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	12	389		4668		4668	373	5041	
21	21	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SALL27 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9	3060		27540		27540	2203	29743	
22	22	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срезной головкой SALL272 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	8	3538		28304		28304	2264	30568	
23	23	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW501 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	14	754		10556		10556	844	11400	
24	24	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	14	1064		14896		14896	1192	16088	
25	25	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	16	1157		18512		18512	1481	19993	
26	26	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	5	675		3375		3375	270	3645	
27	27	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	4	2491		9964		9964	797	10761	
28	28	С124-040207-4920	Крюк скобовый SOT29,10 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	9	1387		12483		12483	999	13482	
29	29	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (НВ/НН до 25А) SV29.25-1шт.,Предохранитель 10А, габарит II SVT0.10 - 1 шт	100 шт.	3	6602		19806		19806	1584	21390	
30	33	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,08	720		58		58	5	62	
31	34	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	787		8		8	1	8	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. над ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2261386	308561	1616733	353883	2824490	
								342094	123477		209222		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,04 %		29 375				2 853 865	
			Временные здания и сооружения									2 892 392	
			Итого с временными			1,35 %		38 527					
			Итого с затратами на снегоборьбу			2 %		57 848				2 950 240	
			Непредвиденные работы и затраты									3 097 460	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099			12 %		371 695				3 469 155	
			НДС									346 915	
			Итого с НДС									3 122 239	

Понижающий коэффициент К=10%

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-СТРОЙ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркисбского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020 (месяц, год) на 2-2-46 мкр. Алтай-1, 12 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-330204-0101	Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,57	15978,5	7574,3	9108	4317	0	4962	15195	
						8404,2	2477,52	4790	1412		1126		
2	2	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	19	13714,9	5989,3	260583	113797	0	145110	438149	
						7725,6	1821,13	146786	34601		32455		
3	3	Ц13-080305-0605	Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	19	5091,74	3410,9	96743	64807	0	36203	143582	
						1680,84	965,59	31936	18346		10636		
4	4	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	485	356	155,8	172662	75563	21924	72850	265153	
						155	53,62	75175	26006		19641		
5	5	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,72	39968,03	15376,64	28777	11071	897	17411	49883	
						23345	6882	16808	4955		3695		
6	6	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	66258		5301		5301		5725	
											424		
7	7	С123-060144-0503	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	171891		72194		72194		77970	
											5776		
8	8	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,74	314827		232972		232972		251610	
											18638		
9	9	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	57	12583,78	6757,72	717276	385190	65953	301693	1100486	
						4669	2682,19	266133	152885		81517		
10	10	С ЕП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	57	67857,14		3867857		3867857		4177286	
											309429		
11	11	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	57	12046,32	6377,52	686640	363519	16017	325347	1092947	
						5387,8	2539,77	307105	144767		80959		
12	12	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46	609521		280380		280380		302810	
											22430		
13	13	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	51	38284,9	12005,64	1952530	612288	245782	1081963	3277252	
						21460	5058,69	1094460	257993		242759		
14	14	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,66	609521		1621326		1621326		1751032	
											129706		
15	15	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	12,75	14964		190791		190791		206054	
											15263		
16	16	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		2,04	5658,55	1845,6	11543	3765	5715	3553	16304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		1011,5	861,24	2063	1757		1208		
17	17	E11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	7,65	3650,15	1081,6	27924	8274	12549	9974	40930	
						928,2	473,74	7101	3624		3032		
18	18	C124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	150		15300		15300		16524	
											1224		
19	19	C124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	132,6	402		53305		53305		57570	
											4264		
20	20	C124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	294	40		11760		11760		12701	
											941		
21	21	C124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	389		14004		14004		15124	
											1120		
22	22	C124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	3060		275400		275400		297432	
											22032		
23	23	C124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SALL272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	3538		180438		180438		194873	
											14435		
24	24	C124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	754		51272		51272		55374	
											4102		
25	25	C124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	1064		72352		72352		78140	
											5788		
26	26	C124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	1157		78676		78676		84970	
											6294		
27	27	C124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	78	675		52650		52650		56862	
											4212		
28	28	C124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2491		29892		29892		32283	
											2391		
29	29	C124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	90	1387		124830		124830		134816	
											9986		
30	30	C124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	6602		19806		19806		21390	
											1584		
31	34	C121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,57	720		410		410		443	
											33		
32	35	C121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,06	787		47		47		51	
											4		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					11214749	1642590	7619800	1999066	14270921	
								1952357	646346		1057104		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		148 418					
			Итого с временными									14 419 339	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		194 661				14 614 000	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		292 280					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 906 280	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									15 650 118	
			НДС			12 %		1 878 014					
			Итого с НДС									17 528 132	
			Понижающий коэффициент К=10%									1 752 813	
			Всего к оплате:									15 775 319	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркисибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мирзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
к Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-30 ул. Магнитная, 17, 19** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 93. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
1	1	E12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях		10	8451,27	795,44	84513	7954	0	55122	150805	
				складочный м3 кряжей		7655,83	0	76558	0		11171		
2	2	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка		2	5448,02	88,02	10896	176	0	7785	20176	
				пень		5360	46,5	10720	93		1495		
3	3	C341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка		1,1	657		723				781	
				т							58		
4	4	C341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		1,1	1011		1112				1201	
				т							89		
5	5	C341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка		1,1	452		497				537	
				т							40		
6	6	E11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		20	4523,7	1110,22	90474	22204	64963	9596	108076	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	3306	5579		8006		
			Итого по разделу: 93. Согласно акту обследования зеленых насаждений									281576	
			Раздел: 94. Восстановление тротуаров из а/б										
7	9	E11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство		27,83	891,9	135,57	24822	3773	12433	10784	38454	
				м2 покрытия		309,58	49,2	8616	1369		2848		
8	10	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,07	103174,87	1937,2	7222	136	7087	81	7888	
				т		0	1074,74	0	75		584		
9	11	E11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		5,47	14458,8	1050,59	79090	5747	68714	7408	93417	
				т смеси		846,3	407,65	4629	2230		6920		
10	12	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		92,78	1325,24	3,06	122956	284	102952	21419	155925	
				м2 покрытия		212,54	1,22	19720	113		11550		
11	13	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		92,78	844,15	0	78320	0	65611	13725	99408	
				м2 покрытия		136,97	0	12708	0		7364		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 94. Восстановление тротуаров из а/б									395092	
			Раздел: 95. Брусчатое покрытие тротуаров										
12	14	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	58,72	3078,62 3078,62	0 0	180777 180777	0 0	0	130159 24875	335811	
13	15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	99,84	275		27456			2196	29652	
14	16	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	99,84	1468		146565			11725	158290	
15	17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58,72	18,47 2,95	15,46 6,66	1085 173	908 391	3	407 119	1610	
16	18	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	225,87	700,54 309,58	144,99 51,68	158232 69925	32748 11673	55558	88126 19709	266067	
17	19	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	225,87	990,82 309,58	144,99 51,68	223796 69925	32748 11673	121122	88126 24954	336875	
18	20	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	225,87	536,97 309,58	144,99 51,68	121286 69925	32748 11673	18613	88126 16753	226165	
19	21	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	225,87	1467,34 1326,25	133,92 43,87	331427 299561	30248 9908	1619	290900 49786	672114	
20	22	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	225,87	3396		767055		767055		828419	
			Итого по разделу: 95. Брусчатое покрытие тротуаров								61364	2855003	
			Раздел: 96. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
21	23	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,95	3078,62 3078,62	0 0	49104 49104	0 0	0	35355 6757	91216	
22	24	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	27,12	275		7458			597	8055	
23	25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	27,12	1468		39812			3185	42997	
24	26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,95	18,47 2,95	15,46 6,66	295 47	247 106	1	110 32	437	
25	27	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	61,36	700,54 309,58	144,99 51,68	42985 18996	8896 3171	15093	23940 5354	72280	
26	28	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	61,36	990,82 309,58	144,99 51,68	60797 18996	8896 3171	32904	23940 6779	91516	
27	29	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	61,36	536,97 309,58	144,99 51,68	32949 18996	8896 3171	5056	23940 4551	61440	
28	30	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	61,36	1467,34 1326,25	133,92 43,87	90036 81379	8217 2692	440	79026 13525	182587	
29	31	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	61,36	3396		208379		208379		225049	
			Итого по разделу: 96. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья								16670	775577	
			Раздел: 97. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
30	32	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		6,96	3078,62	0	21427	0	0	15428	39803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	33	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	м3 грунта	11,82	3078,62	0	21427	0		2948	3511	
				тенге за 1 тонну		275		3251					
32	34	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	11,82	1468		17352			260	18740	
33	35	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,96	18,47	15,46	129	108	0	1388	191	
						2,95	6,66	21	46		48		
34	36	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	26,74	700,54	144,99	18733	3877	6577	14	31499	
						309,58	51,68	8278	1382		10433		
35	37	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	26,74	990,82	144,99	26494	3877	14339	2333	39882	
						309,58	51,68	8278	1382		10433		
36	38	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	26,74	536,97	144,99	14359	3877	2204	2954	26775	
						309,58	51,68	8278	1382		10433		
37	39	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	26,74	1467,34	133,92	39237	3581	192	1983	79569	
						1326,25	43,87	35464	1173		34439		
38	40	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	26,74	3396		90809		90809	5894	98074	
			Итого по разделу: 97. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха								7265	338044	
			Раздел: 98. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
39	51	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	581,73	1128,9	5,2	656717	3027	235950	394204	1134995	
						718,1	2,8	417740	1626		84074		
40	52	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	581,73	12571,43		7313177		7313177	585054	7898231	
			Итого по разделу: 98. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									9033226	
			Раздел: 99. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
41	53	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,33	3078,62	0	1016	0	0	731	1887	
						3078,62	0	1016	0		140		
42	54	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,57	275		157			13	169	
43	55	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	0,57	1468		837			67	904	
44	56	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,33	18,47	15,46	6	5	0	2	9	
						2,95	6,66	1	2		1		
45	57	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	0,32	72,39	72,39	23	23	0	7	33	
						0	30,52	0	10		2		
46	58	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,27	5881,86	1110,22	1588	300	1244	130	1855	
						165,31	278,95	45	75		137		
47	59	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	1,08	944,52	204,28	1020	221	757	133	1246	
						39,27	75,09	42	81		92		
48	61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1,08	1325,24	3,06	1431	3	1198	249	1815	
						212,54	1,22	230	1		134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	62	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	4,32	211,04	0	912	0	764	160	1157	
						34,24	0	148	0		86		
50	63	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	44,39	1128,9	5,2	50112	231	18005	30081	86608	
						718,1	2,8	31876	124		6415		
51	64	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	44,39	14062,5		624234		624234		674173	
											49939		
			Итого по разделу: 99. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									769856	
			Раздел: 100. Озеленение										
52	65	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	130,04	455,71	10,23	59260	1330	18648	34905	101699	
						302,08	2,94	39282	383		7533		
53	67	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
54	68	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493				532	
											39		
55	69	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758				819	
											61		
56	70	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339				366	
											27		
			Итого по разделу: 100. Озеленение									129330	
			Раздел: 101. Ограждение палисадника /Тип 1/										
57	71	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	40,74	2878,2	0	117258	0	0	84426	217818	
						2878,2	0	117258	0		16135		
58	72	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,36	6872,95	1845,6	2474	664	1446	627	3349	
						1011,5	861,24	364	310		248		
59	73	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,1	19593,06	1130,61	21552	1244	18696	1749	25165	
						1466,1	281,01	1613	309		1864		
60	74	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15	27639,05	12971,12	4146	1946	966	1274	5853	
						8226,12	4079,59	1234	612		434		
61	75	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,74	808		32918		32918		35551	
											2633		
62	76	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,4	187939,65	41726,76	263116	58417	7228	151093	447345	
						141050	15361	197470	21505		33137		
63	77	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,4	66973,25	2565,21	93763	3591	5490	58971	164953	
						60486,8	560,18	84682	784		12219		
64	78	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	261950		151931		151931		164085	
											12154		
65	79	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,79	218613		172704		172704		186521	
											13816		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	224070		24648		24648		26620	
											1972		
67	81	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312		2497	
68	82	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	18,11	441,32	0	7992	0	0	185	14588	
						441,32	0	7992	0		5515		
69	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,51	90,83	2,37	6586	172	2650	1081	9936	
						51,92	0,31	3765	22		2613		
70	84	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	145,03	88,49	1,7	12834	246	8185	736	17174	
						30,35	0,31	4402	45		3068		
			Итого по разделу: 101. Ограждение палисадника /Тип 1/								1272		
												1321455	
			Раздел: 102. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
71	85	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	10,31	2878,2	0	29674	0	0	21365	55123	
						2878,2	0	29674	0		4083		
72	86	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,18	6872,95	1845,6	1237	332	723	313	1675	
						1011,5	861,24	182	155		124		
73	87	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,46	19593,06	1130,61	9013	520	7818	731	10524	
						1466,1	281,01	674	129		780		
74	88	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,13	27639,05	12971,12	3593	1686	837	1104	5073	
						8226,12	4079,59	1069	530		376		
75	89	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,75	1734		42916		42916		46350	
											3433		
76	90	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,66	187939,65	41726,76	124040	27540	3408	71230	210891	
						141050	15361	93093	10138		15622		
77	91	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,66	66973,25	2565,21	44202	1693	2588	27801	77763	
						60486,8	560,18	39921	370		5760		
78	92	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,32	260822		83463		83463		90140	
											6677		
79	93	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,34	231174		78599		78599		84887	
80	94	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	10,91	441,32	0	4815	0	0	6288	8788	
						441,32	0	4815	0		3322		
81	95	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	43,62	90,83	2,37	3962	103	1594	651	5977	
						51,92	0,31	2265	14		1572		
82	96	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	87,23	88,49	1,7	7719	148	4923	443	10330	
						30,35	0,31	2648	27		1846		
			Итого по разделу: 102. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/								765		
												607521	
			Раздел: 103. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
83	97	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	23	38201,47	886,48	878634	20389	29693	506939	1496419	
						36024	108,5	828552	2496		110846		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	98	ПРАЙС ТОО "SKiГ COMPAnУ ITd."	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	12	57321,43		687857		687857		687857	
			Отпускная цена			57321		687857					
			Сметная стоимость оборудования					*687857*					
85	99	ПРАЙС ТОО "SKiГ COMPAnУ ITd."	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	11	77678,57		854464		854464		854464	
			Отпускная цена			77679		854464					
			Сметная стоимость оборудования					*854464*					
			Итого по разделу: 103. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									3038740	
			ИТОГО:					15716361	343977	10561437	2495494	19545420	
								3021810	112201	1542321	1333563		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1542321			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		203 272					
			Итого с временными									19 748 692	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		266 607				20 015 300	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		400 306					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 415 606	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									21 434 365	
			НДС			12 %		2 572 124					
			Итого с НДС									24 006 488	
			Понижающий коэффициент К=10%									2 400 649	
			Всего к оплате:									21 605 840	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 138

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-29 ул. Магнитная, 10, 12** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 114. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
1	1	Е12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	5	8451,27 / 7655,83	795,44 / 0	42256 / 38279	3977 / 0	0	27561 / 5585	75403	
2	2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып.8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	1	5448,02 / 5360	88,02 / 46,5	5448 / 5360	88 / 47	0	3893 / 747	10088	
3	3	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	0,55	657		361			29	390	
4	4	С341-010104-1030	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,55	1011		556			44	601	
5	5	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	0,55	452		249			20	268	
6	6	Е11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10	4523,7 / 165,31	1110,22 / 278,95	45237 / 1653	11102 / 2790	32482	4798 / 4003	54038	
			Итого по разделу: 114. Согласно акту обследования зеленых насаждений									140788	
			Раздел: 115. Устройство бортового камня и поребрика										
7	9	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,15	2368,17 / 2368,17	0 / 0	355 / 355	0 / 0	0	256 / 49	660	
8	10	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	5,99	275		1647			132	1779	
9	11	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	5,82	1468		8544			684	9227	
10	12	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	3,42	18,47 / 2,95	15,46 / 6,66	63 / 10	53 / 23	0	24 / 7	94	
11	13	Е11-080101-0202	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	2,28	6872,95 / 1011,5	1845,6 / 861,24	15670 / 2306	4208 / 1964	9156	3971 / 1571	21213	
12	14	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	22,81	1931,57 / 1232	33,31 / 14,13	44059 / 28102	760 / 322	15197	30698 / 5981	80738	
13	15	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,98	33095		32433		32433	2595	35028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		7,89	2368,17	0	18685	0	0	13453	34709	
				м3 грунта		2368,17	0	18685	0		2571		
15	17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		13,42	275		3691				3986	
				т							295		
16	18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		13,42	1468		19701				21277	
				т							1576		
17	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		7,89	18,47	15,46	146	122	0	55	216	
				м3 грунта		2,95	6,66	23	53		16		
18	20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство		3,16	6872,95	1845,6	21719	5832	12690	5504	29400	
				м3 основания		1011,5	861,24	3196	2722		2178		
19	21	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка		78,92	1931,57	33,31	152439	2629	52581	106212	279343	
				м поребрика		1232	14,13	97229	1115		20692		
20	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,26	33095		41700		41700		45036	
				м3							3336		
			Итого по разделу: 115. Устройство бортового камня и поребрика									562706	
			Раздел: 116. Восстановление тротуаров из а/б										
21	23	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство		0,37	891,9	135,57	330	50	165	143	511	
				м2 покрытия		309,58	49,2	115	18		38		
22	25	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		0,07	14458,8	1050,59	1012	74	879	95	1195	
				т смеси		846,3	407,65	59	29		89		
23	26	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,24	1325,24	3,06	1643	4	1376	286	2084	
				м2 покрытия		212,54	1,22	264	2		154		
24	27	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		1,24	844,15	0	1047	0	877	183	1329	
				м2 покрытия		136,97	0	170	0		98		
			Итого по разделу: 116. Восстановление тротуаров из а/б									5119	
			Раздел: 117. Брусчатое покрытие тротуаров										
25	28	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		17,87	3078,62	0	55015	0	0	39611	102196	
				м3 грунта		3078,62	0	55015	0		7570		
26	29	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		30,38	275		8355				9023	
				тенге за 1 тонну							668		
27	30	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		30,38	1468		44598				48166	
				тенге за 1 тонну							3568		
28	31	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		17,87	18,47	15,46	330	276	1	124	490	
				м3 грунта		2,95	6,66	53	119		36		
29	32	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		68,73	700,54	144,99	48148	9965	16906	26816	80961	
				м2 покрытия		309,58	51,68	21278	3552		5997		
30	33	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		68,73	990,82	144,99	68099	9965	36856	26816	102508	
				м2		309,58	51,68	21278	3552		7593		
31	34	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		68,73	536,97	144,99	36906	9965	5664	26816	68820	
				м2 покрытия		309,58	51,68	21278	3552		5098		
32	35	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		68,73	1467,34	133,92	100850	9204	493	88518	204518	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	91153	3015		15149		
33	36	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		68,73	3396		233407		233407		252080	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							18673		
			Итого по разделу: 117. Брусчатое покрытие тротуаров									868762	
			Раздел: 118. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
34	37	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	9,08	3078,62 3078,62	0 0	27954 27954	0 0	0	20127 3846	51927	
35	38	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,44	275		4246			340	4586	
36	39	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,44	1468		22666			1813	24479	
37	40	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,08	18,47 2,95	15,46 6,66	168 27	140 60	1	63 18	249	
38	41	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	34,93	700,54 309,58	144,99 51,68	24470 10814	5064 1805	8592	13628 3048	41146	
39	42	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	34,93	990,82 309,58	144,99 51,68	34609 10814	5064 1805	18731	13628 3859	52097	
40	43	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	34,93	536,97 309,58	144,99 51,68	18757 10814	5064 1805	2878	13628 2591	34976	
41	44	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	34,93	1467,34 1326,25	133,92 43,87	51254 46326	4678 1532	250	44987 7699	103940	
42	45	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	34,93	3396		118622		118622	9490	128112	
			Итого по разделу: 118. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									441512	
			Раздел: 119. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
43	46	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	11,9	3078,62 3078,62	0 0	36636 36636	0 0	0	26378 5041	68054	
44	47	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	20,22	275		5561			445	6005	
45	48	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	20,22	1468		29683			2375	32058	
46	49	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,9	18,47 2,95	15,46 6,66	220 35	184 79	1	82 24	326	
47	50	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	45,77	700,54 309,58	144,99 51,68	32064 14170	6636 2365	11258	17858 3994	53915	
48	51	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	45,77	990,82 309,58	144,99 51,68	45350 14170	6636 2365	24544	17858 5057	68264	
49	52	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	45,77	536,97 309,58	144,99 51,68	24577 14170	6636 2365	3772	17858 3395	45830	
50	53	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	45,77	1467,34 1326,25	133,92 43,87	67160 60703	6129 2008	328	58948 10089	136196	
51	54	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	45,77	3396		155435		155435	12435	167870	
			Итого по разделу: 119. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									578518	
			Раздел: 120. Озеленение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	55	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1002,93	455,71 302,08	10,23 2,94	457043 302963	10259 2954	143820	269207 58100	784350	
53	57	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914	
54	58	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
55	59	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
56	60	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 120. Озеленение									811981	
			Раздел: 121. Ограждение палисадника /Тип 1/										
57	61	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямд	45,47	2878,2 2878,2	0 0	130872 130872	0 0	0	94228 18008	243107	
58	62	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,41	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	2818 415	757 353	1646	714 283	3815	
59	63	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,23	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	24099 1803	1391 346	20906	1956 2084	28139	
60	64	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,16	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	4422 1316	2075 653	1031	1359 462	6243	
61	65	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	45,47	808		36740		36740	2939	39679	
62	66	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,57	187939,65 141050	41726,76 15361	295065 221448	65511 24117	8106	169440 37160	501666	
63	67	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,57	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	105148 94964	4027 879	6156	66132 13702	184983	
64	68	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,64	261950		167648		167648	13412	181060	
65	69	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,88	218613		192379		192379	15390	207770	
66	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	224070		26888		26888	2151	29039	
67	71	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312	185	2497	
68	72	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	20,23	441,32 441,32	0 0	8928 8928	0 0	0	6160 1207	16295	
69	73	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,94	90,83 51,92	2,37 0,31	7352 4202	192 25	2958	2917 822	11091	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	74	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	161,87	88,49	1,7	14324	275	9136	3425	19168	
						30,35	0,31	4913	50		1420		
			Итого по разделу: 121. Ограждение палисадника /Тип 1/									1474552	
			Раздел: 122. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
71	75	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	15,48	2878,2	0	44555	0	0	32079	82765	
						2878,2	0	44555	0		6131		
72	76	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,28	6872,95	1845,6	1924	517	1124	488	2605	
						1011,5	861,24	283	241		193		
73	77	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,7	19593,06	1130,61	13715	791	11897	1113	16014	
						1466,1	281,01	1026	197		1186		
74	78	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,2	27639,05	12971,12	5528	2594	1288	1698	7804	
						8226,12	4079,59	1645	816		578		
75	79	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,14	1734		64401		64401		69553	
											5152		
76	80	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1	187939,65	41726,76	187940	41727	5163	107924	319532	
						141050	15361	141050	15361		23669		
77	81	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1	66973,25	2565,21	66973	2565	3921	42122	117823	
						60486,8	560,18	60487	560		8728		
78	82	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,49	260822		127803		127803		138027	
											10224		
79	83	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,51	231174		117899		117899		127331	
											9432		
80	84	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	16,37	441,32	0	7224	0	0	4985	13186	
						441,32	0	7224	0		977		
81	85	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,47	90,83	2,37	5947	155	2393	2359	8971	
						51,92	0,31	3399	20		665		
82	86	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	130,93	88,49	1,7	11586	222	7390	2770	15505	
						30,35	0,31	3974	41		1148		
			Итого по разделу: 122. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									919116	
			Раздел: 123. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
83	87	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	26	38201,47	886,48	993238	23048	33566	573061	1691604	
						36024	108,5	936624	2821		125304		
84	88	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	14	57321,43		802500				802500	
			Отпускная цена			57321		802500		802500			
			Сметная стоимость оборудования					*802500*					
85	89	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	12	77678,57		932143				932143	
			Отпускная цена			77679		932143		932143			
			Сметная стоимость оборудования					*932143*					
			Итого по разделу: 123. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									3426247	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**6629082**	**270616**	**1833846**	**2045057**	**9229301**	
			В том числе :					**2638535**	**88497**	**1734643**	**555160**		
			Стоимость оборудования, всего							**1734643**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**95 985**				**9 325 286**	
			Итого с временными									**9 451 177**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**125 891**				**9 640 201**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**189 024**				**10 121 256**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 335 807**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									1 133 581 10 202 226	
			НДС			**12 %**		**1 214 551**					
			Итого с НДС										

Понижающий коэффициент К=10%

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Туркенбского района"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-27 ул. Майлина, 214** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 42. Подготовительные работы										
1	10	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	27,31	71980 67123,2	4856,8 393,23	1965774 1833135	132639 10739	0	1272273 259044	3497090	
2	11	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	27,31	509		13901			1112	15013	
3	12	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	27,31	1468		40091			3207	43298	
			Итого по разделу: 42. Подготовительные работы									3555401	
			Раздел: 43. Устройство бортового камня и поребрика										
4	13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	0,01	2368,17 2368,17	0 0	24 24	0 0	0	17 3	44	
5	14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,47	275		129			10	140	
6	15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	0,46	1468		675			54	729	
7	16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,27	18,47 2,95	15,46 6,66	5 1	4 2	0	2 1	7	
8	17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	0,18	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1237 182	332 155	723	313 124	1675	
9	18	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	1,79	1931,57 1232	33,31 14,13	3458 2205	60 25	1193	2409 469	6336	
10	19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,08	33095		2648		2648	212	2859	
11	20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,3	2368,17 2368,17	0 0	10183 10183	0 0	0	7332 1401	18916	
12	21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,31	275		2010			161	2171	
13	22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,31	1468		10731			858	11590	
14	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,3	18,47 2,95	15,46 6,66	79 13	66 29	0	30 9	118	
15	24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,72	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	11821 1740	3174 1481	6907	2996 1185	16002	
16	25	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	42,98	1931,57 1232	33,31 14,13	83019 52951	1432 607	28636	57843 11269	152131	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,69	33095		22836		22836	1827	24662	
			Итого по разделу: 43. Устройство бортового камня и поребрика									237380	
			Раздел: 44. Подъем колодцев до проектной отметки										
18	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,15	4329,78 1466,1	1130,61 281,01	649 220	170 42	260	238 71	959	
19	28	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,15	16110		2417		2417	193	2610	
20	29	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	1	1273,51 1109,2	164,3 86,8	1274 1109	164 87	0	1184 197	2654	
21	30	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	1	2053,05 1733,13	205,38 108,5	2053 1733	205 109	115	1823 310	4186	
22	31	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24150		24150		24150	1932	26082	
23	32	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
24	33	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,07	509		36			3	38	
25	34	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,07	432		30			2	33	
			Итого по разделу: 44. Подъем колодцев до проектной отметки									36600	
			Раздел: 45. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
26	35	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	5,19	5881,86 165,31	1110,22 278,95	30527 858	5762 1448	23907	2490 2641	35658	
27	36	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	103174,87 0	1937,2 1074,74	9286 0	174 97	9111	104 751	10141	
28	38	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	86,41	1485,44 55,57	46,7 10,34	128357 4802	4035 894	119520	6151 10761	145268	
29	39	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	172,82	167,51 0,11	1,55 0,25	28950 19	267 44	28663	68 2321	31339	
			Итого по разделу: 45. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									222406	
			Раздел: 46. Брусчатое покрытие тротуаров										
30	40	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	1,42	3078,62 3078,62	0 0	4372 4372	0 0	0	3148 602	8121	
31	41	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,4	275		660			53	713	
32	42	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,4	1468		3523			282	3805	
33	43	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,42	18,47 2,95	15,46 6,66	26 4	22 9	0	10 3	39	
34	44	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	5,44	700,54 309,58	144,99 51,68	3811 1684	789 281	1338	2122 475	6408	
35	45	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	5,44	990,82 309,58	144,99 51,68	5390 1684	789 281	2917	2122 601	8114	
36	46	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	5,44	536,97 309,58	144,99 51,68	2921 1684	789 281	448	2122 403	5447	
37	47	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	5,44	1467,34 1326,25	133,92 43,87	7982 7215	729 239	39	7006 1199	16188	
38	48	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	5,44	3396		18474		18474	1478	19952	
			Итого по разделу: 46. Брусчатое покрытие тротуаров									68787	
			Раздел: 47. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	49	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		30,32	3078,62	0	93344	0	0	67208	173395	
				м3 грунта		3078,62	0	93344	0		12844		
40	50	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		51,53	275		14171				15304	
				тенге за 1 тонну							1134		
41	51	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		51,53	1468		75646				81698	
				тенге за 1 тонну							6052		
42	52	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		30,32	18,47	15,46	560	469	2	210	831	
				м3 грунта		2,95	6,66	90	202		62		
43	53	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		116,62	700,54	144,99	81698	16908	28686	45501	137374	
				м2 покрытия		309,58	51,68	36103	6027		10176		
44	54	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		116,62	990,82	144,99	115549	16908	62537	45501	173934	
				м2		309,58	51,68	36103	6027		12884		
45	55	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		116,62	536,97	144,99	62622	16908	9610	45501	116772	
				м2 покрытия		309,58	51,68	36103	6027		8650		
46	56	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		116,62	1467,34	133,92	171121	15617	836	150196	347022	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	154668	5116		25705		
47	57	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		116,62	3396		396042		396042		427725	
				м2							31683		
			Итого по разделу: 47. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									1474055	
			Раздел: 48. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
48	58	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		32,55	3078,62	0	100209	0	0	72151	186148	
				м3 грунта		3078,62	0	100209	0		13789		
49	59	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		55,33	275		15216				16433	
				тенге за 1 тонну							1217		
50	60	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		55,33	1468		81224				87722	
				тенге за 1 тонну							6498		
51	61	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		32,55	18,47	15,46	601	503	2	225	893	
				м3 грунта		2,95	6,66	96	217		66		
52	62	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		31,5	72,39	72,39	2280	2280	0	692	3210	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	961		238		
53	63	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		26,25	5881,86	1110,22	154399	29143	120916	12595	180353	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	4339	7323		13359		
54	64	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		105	944,52	204,28	99175	21449	73602	12968	121115	
				м2 основания		39,27	75,09	4123	7884		8971		
55	65	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,26	128216,23	1937,2	33336	504	32833	302	36329	
				т		0	1074,74	0	279		2691		
56	66	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		105	1325,24	3,06	139150	321	116512	24241	176462	
				м2 покрытия		212,54	1,22	22317	128		13071		
57	67	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		420	211,04	0	88635	0	74253	15533	112501	
				м2 покрытия		34,24	0	14382	0		8333		
58	68	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		271,14	1128,9	5,2	306091	1411	109974	183736	529013	
				м2 покрытия		718,1	2,8	194706	758		39186		
59	69	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		271,14	12571,43		3408617		3408617		3681307	
				м2							272689		
			Итого по разделу: 48. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									5131486	
			Раздел: 49. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	70	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		15,09	3078,62	0	46456	0	0	33449	86297	
				м3 грунта		3078,62	0	46456	0		6392		
61	71	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		25,66	275		7057				7621	
				тенге за 1 тонну							565		
62	72	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		25,66	1468		37669				40682	
				т							3014		
63	73	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		15,09	18,47	15,46	279	233	1	104	414	
				м3 грунта		2,95	6,66	45	101		31		
64	74	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		14,61	72,39	72,39	1058	1058	0	321	1489	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	446		110		
65	75	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство		12,17	5881,86	1110,22	71582	13511	56059	5839	83615	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	2012	3395		6194		
66	76	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)		48,69	944,52	204,28	45989	9946	34130	6014	56163	
				м2 основания		39,27	75,09	1912	3656		4160		
67	77	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,12	128216,23	1937,2	15386	232	15153	139	16767	
				т		0	1074,74	0	129		1242		
68	78	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		48,69	1325,24	3,06	64526	149	54028	11241	81828	
				м2 покрытия		212,54	1,22	10349	59		6061		
69	79	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		194,76	211,04	0	41101	0	34432	7203	52169	
				м2 покрытия		34,24	0	6669	0		3864		
70	80	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		48,69	1128,9	5,2	54966	253	19749	32994	94998	
				м2 покрытия		718,1	2,8	34964	136		7037		
71	81	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		48,69	14062,5		684703		684703		739479	
				м2							54776		
			Итого по разделу: 49. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									1261522	
			Раздел: 50. Ограждение палисадника /Тип 1/										
72	82	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		52,05	2878,2	0	149810	0	0	107863	278288	
				яма		2878,2	0	149810	0		20614		
73	83	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,47	6872,95	1845,6	3230	867	1887	819	4373	
				м3 основания		1011,5	861,24	475	405		324		
74	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		1,41	19593,06	1130,61	27626	1594	23965	2242	32257	
				м3		1466,1	281,01	2067	396		2389		
75	85	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж		0,19	27639,05	12971,12	5251	2465	1224	1613	7414	
				т конструкций		8226,12	4079,59	1563	775		549		
76	86	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		52,05	808		42056		42056		45421	
				м							3365		
77	87	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		1,79	187939,65	41726,76	336412	74691	9242	193183	571963	
				т конструкций		141050	15361	252479	27496		42368		
78	88	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж		1,79	66973,25	2565,21	119882	4592	7019	75399	210904	
				т конструкций		60486,8	560,18	108271	1003		15623		
79	89	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,74	261950		193843		193843		209350	
				т							15507		
80	90	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)		1,02	218613		222985		222985		240824	
				т							17839		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	224070		31370		31370	2510	33879	
82	92	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312	185	2497	
83	93	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	23,17	441,32	0	10225	0	0	7056	18663	
						441,32	0	10225	0		1382		
84	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	92,64	90,83	2,37	8415	220	3385	3339	12694	
						51,92	0,31	4810	29		940		
85	95	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	185,28	88,49	1,7	16395	315	10457	3920	21941	
						30,35	0,31	5624	57		1625		
			Итого по разделу: 50. Ограждение палисадника /Тип 1/									1690468	
			Раздел: 51. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
86	96	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	3,7	2878,2	0	10649	0	0	7668	19782	
						2878,2	0	10649	0		1465		
87	97	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,07	6872,95	1845,6	481	129	281	122	651	
						1011,5	861,24	71	60		48		
88	98	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,17	19593,06	1130,61	3331	192	2889	270	3889	
						1466,1	281,01	249	48		288		
89	99	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,05	27639,05	12971,12	1382	649	322	425	1951	
						8226,12	4079,59	411	204		145		
90	100	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,87	1734		15381		15381	1230	16611	
91	101	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,24	187939,65	41726,76	45106	10014	1239	25902	76688	
						141050	15361	33852	3687		5681		
92	102	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,24	66973,25	2565,21	16074	616	941	10109	28278	
						60486,8	560,18	14517	134		2095		
93	103	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12	260822		31299		31299	2504	33803	
94	104	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,12	231174		27741		27741	2219	29960	
95	105	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	3,91	441,32	0	1726	0	0	1191	3149	
						441,32	0	1726	0		233		
96	106	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,64	90,83	2,37	1421	37	572	564	2143	
						51,92	0,31	812	5		159		
97	107	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,28	88,49	1,7	2768	53	1765	662	3704	
						30,35	0,31	949	10		274		
			Итого по разделу: 51. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									220609	
			Раздел: 52. Озеленение										
98	110	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
99	111	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	
100	112	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
101	113	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 52. Озеленение									27631	
			Раздел: 54. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
102	130	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		18	38201,47	886,48	687626	15957	23238	396735	1171110	
				шт.		36024	108,5	648432	1953		86749		
103	131	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213		9	57321,43		515893				515893	
				шт						515893			
			Отпускная цена			57321		515893					
			Сметная стоимость оборудования					*515893*					
104	132	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Диван на металлических ножках код 2211		9	77678,57		699107				699107	
				шт						699107			
			Отпускная цена			77679		699107					
			Сметная стоимость оборудования					*699107*					
			Итого по разделу: 54. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2386110	
			ИТОГО:					12199338	411799	6282392	2994793	16312455	
			В том числе :					3985751	101982	1215000	1118328		
			Стоимость оборудования, всего							1215000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		169 650					
			Итого с временными									16 482 105	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		222 508				16 704 613	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		334 092					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 038 705	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									17 888 953	
			НДС			12 %		2 146 674					
			Итого с НДС									20 035 628	
			Понижающий коэффициент К=10%									2 003 563	
			Всего к оплате:									18 032 065	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 8-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-28 ул. Магнитная, 6, 8** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
1	1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	5	8451,27 7655,83	795,44 0	42256 38279	3977 0	0	27561 5585	75403	
2	2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	1	5448,02 5360	88,02 46,5	5448 5360	88 47	0	3893 747	10088	
3	3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	0,55	657		361			29	390	
4	4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,55	1011		556			44	601	
5	5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	0,55	452		249			20	268	
6	6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10	4523,7 165,31	1110,22 278,95	45237 1653	11102 2790	32482	4798 4003	54038	
			Итого по разделу: 15. Согласно акту обследования зеленых насаждений									140788	
			Раздел: 16. Устройство бортового камня и поребрика										
7	16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	3,89	2368,17 2368,17	0 0	9212 9212	0 0	0	6633 1268	17113	
8	17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	6,62	275		1820			146	1966	
9	18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	6,62	1468		9718			777	10496	
10	19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,89	18,47 2,95	15,46 6,66	72 11	60 26	0	27 8	107	
11	20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,56	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	10722 1578	2879 1344	6265	2717 1075	14514	
12	21	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	38,95	1931,57 1232	33,31 14,13	75235 47986	1297 550	25951	52420 10212	137866	
13	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,62	33095		20519		20519	1642	22160	
			Итого по разделу: 16. Устройство бортового камня и поребрика									204222	
			Раздел: 17. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
14	23	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	8,51	5881,86 165,31	1110,22 278,95	50055 1407	9448 2374	39200	4083 4331	58469	
15	24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	103174,87 0	1937,2 1074,74	14444 0	271 150	14173	163 1169	15776	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	26	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		141,9	1485,44	46,7	210783	6626	196272	10101	238556	
				м2 покрытия		55,57	10,34	7886	1468		17671		
17	27	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		283,8	167,51	1,55	47540	439	47070	112	51464	
				м2 покрытия		0,11	0,25	31	72		3812		
			Итого по разделу: 17. Восстановление дорожной вдежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									364265	
			Раздел: 18. Восстановление тротуаров из а/б										
18	28	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство		5,54	891,9	135,57	4941	751	2475	2147	7655	
				м2 покрытия		309,58	49,2	1715	273		567		
19	29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,01	103174,87	1937,2	1032	19	1012	12	1127	
				т		0	1074,74	0	11		83		
20	30	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,09	14458,8	1050,59	15760	1145	13692	1476	18615	
				т смеси		846,3	407,65	922	444		1379		
21	31	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		18,47	1325,24	3,06	24477	57	20495	4264	31040	
				м2 покрытия		212,54	1,22	3926	22		2299		
22	32	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		18,47	844,15	0	15591	0	13061	2732	19790	
				м2 покрытия		136,97	0	2530	0		1466		
			Итого по разделу: 18. Восстановление тротуаров из а/б									78227	
			Раздел: 19. Брусчатое покрытие тротуаров										
23	33	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		3,99	3078,62	0	12284	0	0	8844	22818	
				м3 грунта		3078,62	0	12284	0		1690		
24	34	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,79	275		1867				2017	
				тенге за 1 тонну							149		
25	35	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,79	1468		9968				10765	
				тенге за 1 тонну							797		
26	36	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,99	18,47	15,46	74	62	0	28	109	
				м3 грунта		2,95	6,66	12	27		8		
27	37	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		15,37	700,54	144,99	10767	2228	3781	5997	18105	
				м2 покрытия		309,58	51,68	4758	794		1341		
28	38	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		15,37	990,82	144,99	15229	2228	8242	5997	22924	
				м2		309,58	51,68	4758	794		1698		
29	39	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		15,37	536,97	144,99	8253	2228	1267	5997	15390	
				м2 покрытия		309,58	51,68	4758	794		1140		
30	40	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		15,37	1467,34	133,92	22553	2058	110	19795	45736	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	20384	674		3388		
31	41	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		15,37	3396		52197		52197		56372	
				м2							4176		
			Итого по разделу: 19. Брусчатое покрытие тротуаров									194236	
			Раздел: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
32	42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		22,99	3078,62	0	70777	0	0	50960	131476	
				м3 грунта		3078,62	0	70777	0		9739		
33	43	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		39,08	275		10747				11607	
				тенге за 1 тонну							860		
34	44	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		39,08	1468		57369				61959	
				тенге за 1 тонну							4590		
35	45	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		22,99	18,47	15,46	425	355	1	159	630	
				м3 грунта		2,95	6,66	68	153		47		
36	46	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство		88,42	700,54	144,99	61942	12820	21749	34498	104155	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		309,58	51,68	27373	4569		7715		
37	47	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси в=12см	м2	88,42	990,82 309,58	144,99 51,68	87608 27373	12820 4569	47415	34498 9768	131875	
38	48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	88,42	536,97 309,58	144,99 51,68	47479 27373	12820 4569	7286	34498 6558	88536	
39	49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	88,42	1467,34 1326,25	133,92 43,87	129742 117267	11841 3879	634	113877 19490	263108	
40	50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	88,42	3396		300274		300274	24022	324296	
			Итого по разделу: 20. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									1117642	
			Раздел: 21. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
41	51	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	9,43	3078,62 3078,62	0 0	29031 29031	0 0	0	20903 3995	53929	
42	52	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	16,02	275		4406			352	4758	
43	53	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	16,02	1468		23517			1881	25399	
44	54	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,43	18,47 2,95	15,46 6,66	174 28	146 63	1	65 19	259	
45	55	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	36,26	700,54 309,58	144,99 51,68	25402 11225	5257 1874	8919	14147 3164	42713	
46	56	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси в=12см	м2	36,26	990,82 309,58	144,99 51,68	35927 11225	5257 1874	19444	14147 4006	54080	
47	57	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	36,26	536,97 309,58	144,99 51,68	19471 11225	5257 1874	2988	14147 2689	36307	
48	58	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	36,26	1467,34 1326,25	133,92 43,87	53206 48090	4856 1591	260	46700 7992	107898	
49	59	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	36,26	3396		123139		123139	9851	132990	
			Итого по разделу: 21. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									458333	
			Раздел: 22. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
50	60	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	0,99	3078,62 3078,62	0 0	3048 3048	0 0	0	2194 419	5662	
51	61	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	1,68	275		462			37	499	
52	62	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	1,68	1468		2466			197	2664	
53	63	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,99	18,47 2,95	15,46 6,66	18 3	15 7	0	7 2	27	
54	64	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	0,96	72,39 0	72,39 30,52	69 0	69 29	0	21 7	98	
55	65	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	5881,86 165,31	1110,22 278,95	4705 132	888 223	3685	384 407	5496	
56	66	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	3,19	944,52 39,27	204,28 75,09	3013 125	652 240	2236	394 273	3680	
57	67	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	128216,23 0	1937,2 1074,74	1282 0	19 11	1263	12 104	1397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	68	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	3,19	1325,24	3,06	4228	10	3540	736	5361	
						212,54	1,22	678	4		397		
59	69	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	12,76	211,04	0	2693	0	2256	472	3418	
						34,24	0	437	0		253		
60	70	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	3,19	1128,9	5,2	3601	17	1294	2162	6224	
						718,1	2,8	2291	9		461		
61	71	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	3,19	12571,43		40103		40103	3208	43311	
			Итого по разделу: 22. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									77837	
			Раздел: 23. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
62	72	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	37,1	3078,62	0	114217	0	0	82236	212169	
						3078,62	0	114217	0		15716		
63	73	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	63,06	275		17341			1387	18729	
64	74	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	63,06	1468		92572			7406	99978	
65	75	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,1	18,47	15,46	685	574	2	257	1017	
						2,95	6,66	110	247		75		
66	76	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	39,75	72,39	72,39	2878	2878	0	874	4051	
						0	30,52	0	1213		300		
67	77	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,14	5881,86	1110,22	194925	36793	152654	15901	227692	
						165,31	278,95	5478	9245		16866		
68	78	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	119,67	944,52	204,28	113031	24446	83886	14780	138037	
						39,27	75,09	4699	8986		10225		
69	79	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29	128216,23	1937,2	37183	562	36621	337	40521	
						0	1074,74	0	312		3002		
70	80	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	119,67	1325,24	3,06	158591	366	132790	27627	201116	
						212,54	1,22	25435	146		14897		
71	81	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	478,68	211,04	0	101019	0	84627	17703	128219	
						34,24	0	16392	0		9498		
72	82	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	119,67	1128,9	5,2	135096	623	48538	81093	233484	
						718,1	2,8	85935	335		17295		
73	83	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	119,67	14062,5		1682859		1682859	134629	1817488	
			Итого по разделу: 23. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									3122501	
			Раздел: 24. Озеленение										
74	84	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	103,92	455,71	10,23	47357	1063	14902	27894	81271	
						302,08	2,94	31392	306		6020		
75	86	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
76	87	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493			39	532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	88	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
78	89	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 24. Озеленение									108902	
			Раздел: 25. Ограждение палисадника /Тип 1/										
79	90	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	47,92	2878,2	0	137923	0	0	99305	256206	
						2878,2	0	137923	0		18978		
80	91	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,43	6872,95	1845,6	2955	794	1727	749	4001	
						1011,5	861,24	435	370		296		
81	92	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,3	19593,06	1130,61	25471	1470	22095	2067	29741	
						1466,1	281,01	1906	365		2203		
82	93	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,18	27639,05	12971,12	4975	2335	1160	1528	7024	
						8226,12	4079,59	1481	734		520		
83	94	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,92	808		38719		38719		41817	
											3098		
84	95	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,65	187939,65	41726,76	310100	68849	8519	178074	527228	
						141050	15361	232733	25346		39054		
85	96	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,65	66973,25	2565,21	110506	4233	6470	69502	194408	
						60486,8	560,18	99803	924		14401		
86	97	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,68	261950		178126		178126		192376	
											14250		
87	98	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,94	218613		205496		205496		221936	
											16440		
88	99	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13	224070		29129		29129		31459	
											2330		
89	100	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312		2497	
											185		
90	101	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	21,33	441,32	0	9413	0	0	6495	17181	
						441,32	0	9413	0		1273		
91	102	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,3	90,83	2,37	7748	202	3117	3074	11688	
						51,92	0,31	4429	26		866		
92	103	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	170,6	88,49	1,7	15096	290	9628	3609	20202	
						30,35	0,31	5178	53		1496		
			Итого по разделу: 25. Ограждение палисадника /Тип 1/									1557764	
			Раздел: 26. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
93	104	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	14,76	2878,2	0	42482	0	0	30587	78915	
						2878,2	0	42482	0		5846		
94	105	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,26	6872,95	1845,6	1787	480	1044	453	2419	
						1011,5	861,24	263	224		179		
95	106	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,66	19593,06	1130,61	12931	746	11218	1049	15099	
						1466,1	281,01	968	185		1118		
96	107	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,19	27639,05	12971,12	5251	2465	1224	1613	7414	
						8226,12	4079,59	1563	775		549		
97	108	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,42	1734		61418		61418		66332	
											4913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	109	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,95	187939,65 141050	41726,76 15361	178543 133997	39640 14593	4905	102527 22486	303556	
99	110	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,95	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	63625 57462	2437 532	3725	40016 8291	111932	
100	111	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,46	260822		119978		119978	9598	129576	
101	112	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,48	231174		110964		110964	8877	119841	
102	113	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	15,61	441,32 441,32	0 0	6889 6889	0 0	0	4753 931	12574	
103	114	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	62,43	90,83 51,92	2,37 0,31	5671 3241	148 19	2281	2250 634	8554	
104	115	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	124,86	88,49 30,35	1,7 0,31	11049 3790	212 39	7047	2642 1095	14786	
			Итого по разделу: 26. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									870998	
			Раздел: 27. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
105	141	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	5	45761,19 41727,8	2742,4 885,62	228806 208639	13712 4428	6455	129971 28702	387479	
106	142	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7502	шт	1	356901,79		356902		356902		356902	
			Отпускная цена			356902		356902					
			Сметная стоимость оборудования					*356902*					
107	143	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7510	шт	1	394928,57		394929		394929		394929	
			Отпускная цена			394929		394929					
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
108	144	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7512	шт	1	355357,14		355357		355357		355357	
			Отпускная цена			355357		355357					
			Сметная стоимость оборудования					*355357*					
109	145	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7513	шт	1	446633,93		446634		446634		446634	
			Отпускная цена			446634		446634					
			Сметная стоимость оборудования					*446634*					
110	146	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521	шт	1	523660,71		523661		523661		523661	
			Отпускная цена			523661		523661					
			Сметная стоимость оборудования					*523661*					
			Итого по разделу: 27. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									2464962	
			Раздел: 28. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
111	150	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	20	38201,47 36024	886,48 108,5	764029 720480	17730 2170	25820	440816 96388	1301234	
112	151	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	10	57321,43		573214		573214		573214	
			Отпускная цена			57321		573214					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*573214*					
113	152	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	10	77678,57		776786		776786		776786	
			Отпускная цена			77679		776786					
			Сметная стоимость оборудования					*776786*					
			Итого по разделу: 28. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2651234	
			ИТОГО:					10717714	343106	4184207	1954604	13411911	
								2527902	109764	3427483	739583		
			В том числе :							3427482			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,04 %		139 484				13 551 395	
			Итого с временными									13 734 339	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		182 944					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		274 687				14 009 025	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									14 708 090	
			НДС			12 %		1 764 971				16 473 060	
			Итого с НДС									1 647 306	
			Понижающий коэффициент К=10%									14 825 754	
			Всего к оплате:										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма № 3 (приложение 55)
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-45 ул. Покровская, 11, 13** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 152. Устройство бортового камня и поребрика										
1	8	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	1,48	2368,17	0	3505	0	0	2524	6511	
						2368,17	0	3505	0		482		
2	9	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	2,52	275		693			55	748	
3	10	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	2,52	1468		3699			296	3995	
4	11	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,48	18,47	15,46	27	23	0	10	41	
						2,95	6,66	4	10		3		
5	12	E11-080101-0202	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,59	6872,95	1845,6	4055	1089	2369	1028	5489	
						1011,5	861,24	597	508		407		
6	13	E11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	14,83	1931,57	33,31	28645	494	9881	19958	52492	
						1232	14,13	18271	209		3888		
7	14	C121-040503-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,24	33095		7943		7943	635	8578	
			Итого по разделу: 152. Устройство бортового камня и поребрика									77854	
			Раздел: 153. Восстановление тротуаров из а/б										
8	15	E11-270701-0201	**Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство**	м2 покрытия	16,63	891,9	135,57	14832	2254	7430	6444	22978	
						309,58	49,2	5148	818		1702		
9	16	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,04	103174,87	1937,2	4127	77	4050	46	4507	
						0	1074,74	0	43		334		
10	17	E11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	3,27	14458,8	1050,59	47280	3435	41077	4428	55845	
						846,3	407,65	2767	1333		4137		
11	18	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	55,42	1325,24	3,06	73445	170	61496	12794	93138	
						212,54	1,22	11779	67		6899		
12	19	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		55,42	844,15	0	46783	0	39191	8198	59379	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		136,97	0	7591	0		4398		
			Итого по разделу: 153. Восстановление тротуаров из а/б									235847	
			Раздел: 154. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
13	20	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	9,57	3078,62	0	29462	0	0	21213	54729	
						3078,62	0	29462	0		4054		
14	21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	16,28	275		4477			358	4835	
15	22	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	16,28	1468		23899			1912	25811	
16	23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,57	18,47	15,46	177	148	1	66	262	
						2,95	6,66	28	64		19		
17	24	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	36,83	700,54	144,99	25801	5340	9059	14370	43384	
						309,58	51,68	11402	1903		3214		
18	25	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	36,83	990,82	144,99	36492	5340	19750	14370	54930	
						309,58	51,68	11402	1903		4069		
19	26	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	36,83	536,97	144,99	19777	5340	3035	14370	36878	
						309,58	51,68	11402	1903		2732		
20	27	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	36,83	1467,34	133,92	54042	4932	264	47434	109594	
						1326,25	43,87	48846	1616		8118		
21	28	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	36,83	3396		125075		125075		135081	
											10006		
			Итого по разделу: 154. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									465504	
			Раздел: 155. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
22	29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	4,11	3078,62	0	12653	0	0	9110	23504	
						3078,62	0	12653	0		1741		
23	30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,98	275		1920			154	2073	
24	31	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	6,98	1468		10247			820	11066	
25	32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,11	18,47	15,46	76	64	0	28	113	
						2,95	6,66	12	27		8		
26	33	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	15,8	700,54	144,99	11069	2291	3886	6165	18612	
						309,58	51,68	4891	817		1379		
27	34	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	15,8	990,82	144,99	15655	2291	8473	6165	23565	
						309,58	51,68	4891	817		1746		
28	35	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	15,8	536,97	144,99	8484	2291	1302	6165	15821	
						309,58	51,68	4891	817		1172		
29	36	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	15,8	1467,34	133,92	23184	2116	113	20349	47016	
						1326,25	43,87	20955	693		3483		
30	37	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	15,8	3396		53657		53657		57949	
											4293		
			Итого по разделу: 155. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									199719	
			Раздел: 156. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
31	48	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		100,54	1128,9	5,2	113500	523	40779	68130	196160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		718,1	2,8	72198	281		14530		
32	49	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	100,54	12571,43		1263931		1263931		1365046	
			Итого по разделу: 156. Детская игровая площадка с резиновым покрытием								101115		
												1561206	
			Раздел: 157. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
33	60	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	87,18	1128,9	5,2	98418	454	35360	59077	170094	
						718,1	2,8	62604	244		12600		
34	61	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	87,18	14062,5		1225969		1225969		1324046	
			Итого по разделу: 157. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								98078		
												1494140	
			Раздел: 158. Спортивная площадка с искусственным покрытием										
35	62	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3 грунта	114,5	379,49	342,98	43451	39271	13	14824	62938	
						36,4	143,42	4167	16422		4662		
36	63	С341-020101-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	194,65	1468		285746				308606	
											22860		
37	64	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа из отвале	м3 грунта	114,5	18,47	15,46	2115	1770	7	793	3140	
						2,95	6,66	338	763		233		
38	65	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	83,78	72,39	72,39	6065	6065	0	1841	8539	
						0	30,52	0	2557		632		
39	66	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,89	5881,86	1110,22	246391	46507	192959	20099	287809	
						165,31	278,95	6925	11685		21319		
40	67	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	279,26	703,85	204,28	196558	57047	128544	34491	249533	
						39,27	75,09	10967	20970		18484		
41	68	Е11-270402-0103 Изм. и доп. вып. 2	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	279,26	137,89	93,42	38508	26088	69	22492	65881	
						44,23	30,35	12351	8475		4880		
42	69	С121-010501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	15,36	1404		21565		21565		23291	
											1725		
43	70	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	279,26	560,39	22,77	156495	6357	0	144357	324920	
						537,63	12,29	150138	3433		24068		
44	71	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	279,26	10312,5		2879869		2879869		3110258	
											230390		
45	72	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	164	1089,29		178643		178643		192934	
											14291		
46	73	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Соединительная лента	м.	236	875		206500		206500		223020	
											16520		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	74	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	200	5267,86		1053571		1053571		1137857	
											84286		
48	75	Е11-110101-0801	Засыпка песком. Устройство	м3	2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	15446	37723	
						5204,98	500,6	14990	1442		2794		
49	76	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Песок кварцевый, окатанный	т.	4,75	41964,29		199330		199330		215277	
											15946		
50	77	Е11-110101-0801	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	2,88	6764,91	1559,93	19483	4493	0	15446	37723	
						5204,98	500,6	14990	1442		2794		
51	78	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Резиновый гранулят	т.	0,63	352678,57		222187		222187		239962	
											17775		
			Итого по разделу: 158. Спортивная площадка с искусственным покрытием									6529411	
			Раздел: 159. Ограждение палисадника /Тип 1/										
52	79	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямa	18,36	2878,2	0	52844	0	0	38048	98163	
						2878,2	0	52844	0		7271		
53	80	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,17	6872,95	1845,6	1168	314	683	296	1582	
						1011,5	861,24	172	146		117		
54	81	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для оконоличивания стоек. Устройство	м3	0,49	19593,06	1130,61	9601	554	8328	779	11210	
						1466,1	281,01	718	138		830		
55	82	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,06	27639,05	12971,12	1658	778	387	509	2341	
						8226,12	4079,59	494	245		173		
56	83	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,36	808		14835		14835		16022	
											1187		
57	84	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,63	187939,65	41726,76	118402	26288	3253	67992	201305	
						141050	15361	88862	9677		14912		
58	85	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,63	66973,25	2565,21	42193	1616	2470	26537	74229	
						60486,8	560,18	38107	353		5498		
59	86	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26	261950		68107		68107		73556	
											5449		
60	87	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,35	218613		76515		76515		82636	
											6121		
61	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	224070		11203		11203		12100	
											896		
62	90	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	8,17	441,32	0	3606	0	0	2488	6581	
						441,32	0	3606	0		487		
63	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,68	90,83	2,37	2968	77	1194	1178	4478	
						51,92	0,31	1697	10		332		
64	92	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	65,36	88,49	1,7	5784	111	3689	1383	7740	
						30,35	0,31	1984	20		573		
			Итого по разделу: 159. Ограждение палисадника /Тип 1/									591943	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 160. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
65	93	E12-010101-0401	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	11,11	2878,2	0	31977	0	0	23023	59400	
						2878,2	0	31977	0		4400		
66	94	E11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,2	6872,95	1845,6	1375	369	803	348	1861	
						1011,5	861,24	202	172		138		
67	95	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,5	19593,06	1130,61	9797	565	8498	795	11439	
						1466,1	281,01	733	141		847		
68	96	E11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,15	27639,05	12971,12	4146	1946	966	1274	5853	
						8226,12	4079,59	1234	612		434		
69	97	C123-010201-0162	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	26,66	1734		46228		46228		49927	
											3698		
70	98	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,71	187939,65	41726,76	133437	29626	3666	76626	226868	
						141050	15361	100145	10906		16805		
71	99	E11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,71	66973,25	2565,21	47551	1821	2784	29907	83655	
						60486,8	560,18	42946	398		6197		
72	100	C121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,35	260822		91288		91288		98591	
											7303		
73	101	C121-050101-0402	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,36	231174		83223		83223		89880	
											6658		
74	102	E11-130601-0207	**Поверхности металлические.Очистка щетками**	м2	11,75	441,32	0	5186	0	0	3578	9465	
						441,32	0	5186	0		701		
75	103	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46,99	90,83	2,37	4268	111	1717	1693	6439	
						51,92	0,31	2440	15		477		
76	104	E11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	93,98	88,49	1,7	8316	160	5304	1988	11129	
						30,35	0,31	2853	29		824		
			Итого по разделу: 160. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									654507	
			Раздел: 161. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием										
77	107	E11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытия сеткой заградительной**	м2	288	613,23	10,07	176610	2901	1658	138638	340468	
						597,4	4,33	172051	1246		25220		
78	108	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	**Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм**	м2.	288	2232,14		642857		642857		694286	
											51429		
79	109	E11-140203-0201	**Подвеска троса**	м	180	35,96	0,29	6473	53	125	6260	13752	
						34,97	0,15	6295	28		1019		
80	110	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	**Трос d3**	м.	198	267,86		53036		53036		57279	
											4243		
81	111	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	**Талреп**	шт.	11	1785,71		19643		19643		21214	
											1571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	112	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	11	267,86		2946		2946	236	3182	
83	113	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	44	250		11000		11000	880	11880	
84	114	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1620	17,86		28929		28929	2314	31243	
			Итого по разделу: 161. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием									1173304	
			Раздел: 162. Озеленение										
85	117	Е12-180101-0506	**Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15**	дерево	5	2790,06 2790,06	0 0	13950 13950	0 0	0	10044 1920	25914	
86	118	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**	т	0,75	657		493			39	532	
87	119	С341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,75	1011		758			61	819	
88	120	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 162. Озеленение									27631	
			Раздел: 163. Калитка К-1 /2 шт/										
89	121	Е12-010101-0402	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	2	6442,74 6442,74	0 0	12885 12885	0 0	0	9278 1773	23936	
90	122	Е11-080101-0202	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,06	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	412 61	111 52	241	104 41	558	
91	123	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,32	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	6270 469	362 90	5439	509 542	7321	
92	124	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,02	187939,65 141050	41726,76 15361	3759 2821	835 307	103	2158 473	6391	
93	125	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
94	126	С121-050304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01	210125		2101		2101	168	2269	
95	127	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,12	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	3317 987	1557 490	773	1019 347	4682	
96	128	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 50 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,12	260822		31299		31299	2504	33803	
97	130	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,35	187939,65 141050	41726,76 15361	65779 49368	14604 5376	1807	37773 8284	111836	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	131	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,35	66973,25	2565,21	23441	898	1372	14743	41238	
						60486,8	560,18	21170	196		3055		
99	132	С121-050206-0902	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,05	263479		13174		13174		14228	
											1054		
100	133	С121-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,15	260822		39123		39123		42253	
											3130		
101	134	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,05	204457		10223		10223		11041	
											818		
102	135	С121-050304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,08	210125		16810		16810		18155	
											1345		
103	136	С121-050101-0403	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01	226291		2263		2263		2444	
											181		
104	137	С121-050308-9901	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	10	921		9210		9210		9947	
											737		
105	138	С121-050304-0401	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01	210125		2101		2101		2269	
											168		
106	139	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	11,2	441,32	0	4943	0	0	3411	9022	
						441,32	0	4943	0		668		
107	140	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,2	90,83	2,37	1017	27	409	404	1535	
						51,92	0,31	582	3		114		
108	141	Е11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	22,4	88,49	1,7	1982	38	1264	474	2653	
						30,35	0,31	680	7		196		
			Итого по разделу: 163. Калитка К-1 /2 шт/									348025	
			Раздел: 164. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
109	152	Ц13-370102-0103	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	6	45761,19	2742,4	274567	16454	7746	155965	464975	
						41727,8	885,62	250367	5314		34443		
110	157	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7521**	шт	1	523660,71		523661				523661	
			Отпускная цена			523661		523661		523661			
			Сметная стоимость оборудования					*523661*					
111	158	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7530**	шт	1	394928,57		394929				394929	
			Отпускная цена			394929		394929		394929			
			Сметная стоимость оборудования					*394929*					
112	159	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7531**	шт	1	502232,14		502232				502232	
										502232			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			502232		502232					
			Сметная стоимость оборудования					*502232*					
113	160	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7532**	шт	1	273214,29		273214				273214	
			Отпускная цена			273214		273214		273214			
			Сметная стоимость оборудования					*273214*					
114	161	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7534**	шт	1	304464,29		304464				304464	
			Отпускная цена			304464		304464		304464			
			Сметная стоимость оборудования					*304464*					
115	162	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Тренажер для детей от 14 лет и старше код 7550**	шт	1	342857,14		342857				342857	
			Отпускная цена			342857		342857		342857			
			Сметная стоимость оборудования					*342857*					
116	163	Ц13-370102-0104	**Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	50938,73	5490,64	101877	10981	3538	55763	170251	
						43679,1	2028,08	87358	4056		12611		
117	164	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Гандбольные ворота (с сеткой) код 6601**	шт	2	153571,43		307143				307143	
			Отпускная цена			153571		307143		307143			
			Сметная стоимость оборудования					*307143*					
			Итого по разделу: 164. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									3283726	
			Раздел: 165. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
118	165	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	13	38201,47	886,48	496619	11524	16783	286531	845802	
						36024	108,5	468312	1411		62652		
119	166	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	7	57321,43		401250				401250	
			Отпускная цена			57321		401250		401250			
			Сметная стоимость оборудования					*401250*					
120	167	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ ITd."	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	6	77678,57		466071				466071	
			Отпускная цена			77679		466071		466071			
			Сметная стоимость оборудования					*466071*					
			Итого по разделу: 165. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									1713123	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**15642926**	**355444**	**9410725**	**1613747**	**18355940**	
			В том числе :					**2028665**	**122699**	**3515821**	**1099268**		
			Стоимость оборудования, всего							**3515821**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**190 902**				**18 546 842**	
			Итого с временными									**18 797 224**	
			Итого с затратами на снегоборьбу			**1,35 %**		**250 382**				**19 173 169**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**375 944**				**20 129 929**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 545 520**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									2 254 552	
			НДС			**12 %**		**2 415 591**				20 290 968	
			Итого с НДС										

Понижающий коэффициент К=10%

Всего к оплате:

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-46 мкр. Алтай-1, 12** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Подготовительные работы										
1	1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня. В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	8,94	4525,69 / 2998,07	1527,62 / 675,75	40460 / 26803	13657 / 6041	0	23648 / 5129	69236	
2	2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	21,1	101		2131			170	2302	
3	3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	21,1	1468		30975			2478	33453	
4	4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	893,99	880,52 / 880,52	0 / 0	787172 / 787172	0 / 0	0	850146 / 130986	1768304	
5	5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	96,55	573		55323			4426	59749	
6	6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	96,55	1468		141735			11339	153074	
			Итого по разделу: 6. Подготовительные работы									2086118	
			Раздел: 78. Устройство бортового камня и поребрика										
1	8	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	31,16	2368,17 / 2368,17	0 / 0	73792 / 73792	0 / 0	0	53130 / 10154	137076	
2	9	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	52,97	275		14567			1165	15732	
3	10	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	52,97	1468		77760			6221	83981	
4	11	E11-010102-0601	**Грунты I группы. Работа на отвале**	м3 грунта	31,16	18,47 / 2,95	15,46 / 6,66	575 / 92	482 / 208	2	216 / 63	855	
5	12	E11-080101-0202	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	12,47	6872,95 / 1011,5	1845,6 / 861,24	85706 / 12613	23015 / 10740	50078	21718 / 8594	116018	
6	13	E11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	311,61	1931,57 / 1232	33,31 / 14,13	601896 / 383904	10379 / 4402	207614	419370 / 81701	1102967	
7	14	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	4,99	33095		165144		165144	13212	178356	
			Итого по разделу: 78. Устройство бортового камня и поребрика									1634985	
			Раздел: 79. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
8	15	E11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой**	м3	0,54	5881,86 / 165,31	1110,22 / 278,95	3176 / 89	600 / 151	2487	259 / 275	3710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	103174,87	1937,2	1032	19	1012	12	1127	
						0	1074,74	0	11		83		
10	18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/	м2 покрытия	9,03	1485,44	46,7	13413	422	12490	643	15181	
						55,57	10,34	502	93		1125		
11	19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	18,06	167,51	1,55	3025	28	2995	7	3275	
						0,11	0,25	2	5		243		
			Итого по разделу: 79. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									23293	
			Раздел: 80. Восстановление тротуаров из а/б										
12	20	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	213,83	891,9	135,57	190716	28988	95530	82856	295457	
						309,58	49,2	66198	10520		21886		
13	21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,52	103174,87	1937,2	53651	1007	52644	604	58595	
						0	1074,74	0	559		4340		
14	22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	42,04	14458,8	1050,59	607848	44167	528103	56933	717964	
						846,3	407,65	35578	17138		53183		
15	23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	712,78	1325,24	3,06	944603	2181	790925	164554	1197890	
						212,54	1,22	151497	868		88733		
16	24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	712,78	844,15	0	601690	0	504058	105442	763702	
						136,97	0	97631	0		56571		
			Итого по разделу: 80. Восстановление тротуаров из а/б									3033608	
			Раздел: 81. Брусчатое покрытие тротуаров										
17	25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	22,88	3078,62	0	70439	0	0	50716	130847	
						3078,62	0	70439	0		9692		
18	26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	38,89	275		10695				11550	
						1468		57091			856		
19	27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	38,89							61658	
						18,47	15,46	423	354	1	4567		
20	28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	22,88	2,95	6,66	68	152		158	627	
						700,54	144,99	61634	12756	21641	46		
21	29	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	87,98	309,58	51,68	27237	4547		34326	103637	
						990,82	144,99	87172	12756	47179	7677		
22	30	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	87,98	309,58	51,68	27237	4547		34326	131218	
						536,97	144,99	47243	12756	7250	9720		
23	31	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	87,98	309,58	51,68	27237	4547		34326	88095	
						1467,34	133,92	129096	11782	631	6526		
24	32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	87,98	1326,25	43,87	116684	3859		113310	261799	
						3396		298780		298780	19393		
25	33	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	87,98							322682	
			Итого по разделу: 81. Брусчатое покрытие тротуаров								23902		
			Раздел: 82. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									1112113	
26	34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	57,96	3078,62	0	178437	0	0	128475	331464	
						3078,62	0	178437	0		24553		
27	35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	98,51	275		27090				29257	
						1468		144613			2167		
28	36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	98,51							156182	
						18,47	15,46	1070	896	3	11569		
29	37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		57,96						401	1589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м3 грунта	222,94	2,95	6,66	171	386		118		
						700,54	144,99	156179	32324	54838	86983	262615	
						309,58	51,68	69018	11521		19453		
31	39	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2 покрытия	222,94	990,82	144,99	220893	32324	119551	86983	332505	
						309,58	51,68	69018	11521		24630		
						536,97	144,99	119713	32324	18371	86983	223231	
32	40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2	222,94	309,58	51,68	69018	11521		16536		
						1467,34	133,92	327128	29855	1598	287127	663395	
						1326,25	43,87	295675	9779		49140		
33	41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	222,94	3396		757104		757104		817673	
34	42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	222,94						60568		
			Итого по разделу: 82. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья									2817911	
			Раздел: 83. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
35	43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	27,26	3078,62	0	83923	0	0	60425	155896	
						3078,62	0	83923	0		11548		
36	44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	46,33	275		12741			1019	13760	
37	45	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	46,33	1468		68012			5441	73453	
38	46	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,26	18,47	15,46	503	421	2	189	748	
						2,95	6,66	81	182		55		
39	47	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	104,84	700,54	144,99	73445	15201	25788	40905	123498	
						309,58	51,68	32457	5418		9148		
40	48	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	104,84	990,82	144,99	103877	15201	56220	40905	156364	
						309,58	51,68	32457	5418		11583		
41	49	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	104,84	536,97	144,99	56296	15201	8639	40905	104977	
						309,58	51,68	32457	5418		7776		
42	50	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	104,84	1467,34	133,92	153836	14040	752	135024	311969	
						1326,25	43,87	139044	4599		23109		
43	51	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	104,84	3396		356037		356037		384520	
			Итого по разделу: 83. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха								28483	1325185	
			Раздел: 16. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием										
1	1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	26,29	3078,62	0	80937	0	0	58275	150348	
						3078,62	0	80937	0		11137		
2	2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	44,68	275		12287			983	13270	
3	3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	44,68	1468		65590			5247	70837	
4	4	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	26,29	18,47	15,46	486	406	1	182	721	
						2,95	6,66	78	175		53		
5	5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25,44	72,39	72,39	1842	1842	0	559	2593	
						0	30,52	0	776		192		
6	6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,2	5881,86	1110,22	124695	23537	97654	10172	145657	
						165,31	278,95	3505	5914		10789		
7	7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)	м2 основания	84,81	944,52	204,28	80105	17325	59450	10475	97826	
						39,27	75,09	3330	6368		7246		
8	8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	128216,23	1937,2	26925	407	26519	244	29343	
						0	1074,74	0	226		2174		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	84,81	1325,24 212,54	3,06 1,22	112393 18026	260 103	94108	19579 10558	142531	
10	10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	339,24	211,04 34,24	0 0	71592 11617	0 0	59975	12546 6731	90869	
11	11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	84,81	1128,9 718,1	5,2 2,8	95742 60902	441 237	34399	57471 12257	165438	
12	12	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	84,81	14062,5		1192641		1192641		1288052	
			Итого по разделу: 16. Гимнастическая площадка с резиновым покрытием								95411	2197485	
			Раздел: 84. Ограждение палисадника /Тип 1/										
44	52	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	17,78	2878,2 2878,2	0 0	51174 51174	0 0	0	36846 7042	95062	
45	53	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,16	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1100 162	295 138	643	279 110	1489	
46	54	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,48	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	9405 704	543 135	8158	763 813	10981	
47	55	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	1935 576	908 286	451	594 202	2731	
48	56	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,78	808		14366		14366	1149	15516	
49	57	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,61	187939,65 141050	41726,76 15361	114643 86040	25453 9370	3149	65833 14438	194915	
50	58	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,61	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	40854 36897	1565 342	2392	25695 5324	71872	
51	59	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,25	261950		65488		65488	5239	70727	
52	60	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,35	218613		76515		76515	6121	82636	
53	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	224070		11203		11203	896	12100	
54	63	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,92	441,32 441,32	0 0	3495 3495	0 0	0	2412 473	6380	
55	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,64	90,83 51,92	2,37 0,31	2874 1643	75 10	1156	1140 321	4335	
56	65	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	63,28	88,49 30,35	1,7 0,31	5600 1921	108 20	3571	1339 555	7494	
			Итого по разделу: 84. Ограждение палисадника /Тип 1/									576237	
			Раздел: 85. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
57	66	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	21,87	2878,2 2878,2	0 0	62946 62946	0 0	0	45321 8661	116929	
58	67	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,39	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	2680 394	720 336	1566	679 269	3628	
59	68	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,99	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	19397 1451	1119 278	16826	1574 1678	22649	
60	69	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,29	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	8015 2386	3762 1183	1868	2462 838	11316	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	70	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52,48	1734		91000		91000		98280	
											7280		
62	71	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,4	187939,65	41726,76	263116	58417	7228	151093	447345	
						141050	15361	197470	21505		33137		
63	72	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,4	66973,25	2565,21	93763	3591	5490	58971	164953	
						60486,8	560,18	84682	784		12219		
64	73	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,69	260822		179967		179967		194365	
											14397		
65	74	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,71	231174		164134		164134		177264	
											13131		
66	75	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	23,12	441,32	0	10203	0	0	7040	18623	
						441,32	0	10203	0		1379		
67	76	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	92,49	90,83	2,37	8401	219	3380	3333	12673	
						51,92	0,31	4802	29		939		
68	77	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	184,99	88,49	1,7	16370	314	10441	3914	21906	
						30,35	0,31	5615	57		1623		
			Итого по разделу: 85. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									1289931	
			Раздел: 7. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием										
7	9	Е11-150207-0202 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	364	613,23	10,07	223216	3667	2096	175223	430313	
						597,4	4,33	217454	1575		31875		
8	10	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	364	2232,14		812500		812500		877500	
											65000		
9	11	Е11-140203-0201	Подвеска троса	м	196	35,96	0,29	7048	58	136	6816	14974	
						34,97	0,15	6855	30		1109		
10	12	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Трос d3	м.	215,6	267,86		57750		57750		62370	
											4620		
11	13	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Талреп	шт.	17	1785,71		30357		30357		32786	
											2429		
12	14	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Коуш	шт.	17	267,86		4554		4554		4918	
											364		
13	15	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Зажим для троса	шт.	68	250		17000		17000		18360	
											1360		
14	16	С Прайс ТОО "Мастерфайбр-Астана"	Хомут	шт.	1764	17,86		31500		31500		34020	
			Итого по разделу: 7. Заградительная сетка на спортивную площадку с искусственным покрытием								2520		
												1475241	
			Раздел: 9. Калитка К-1 /2 шт/										
20	23	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	6442,74	0	12885	0	0	9278	23936	
						6442,74	0	12885	0		1773		
21	24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,06	6872,95	1845,6	412	111	241	104	558	
						1011,5	861,24	61	52		41		
22	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,32	19593,06	1130,61	6270	362	5439	509	7321	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	26	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	м3	0,02	1466,1 187939,65	281,01 41726,76	469 3759	90 835	103	542 2158	6391	
24	27	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т конструкций	0,01	141050 226291	15361 2263	2821 2263	307 2263		473 181	2444	
25	28	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	210125		2101		2101	168	2269	
26	29	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,12	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	3317 987	1557 490	773	1019 347	4682	
27	30	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12	260822		31299		31299	2504	33803	
28	32	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,35	187939,65 141050	41726,76 15361	65779 49368	14604 5376	1807	37773 8284	111836	
29	33	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,35	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	23441 21170	898 196	1372	14743 3055	41238	
30	34	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05	263479		13174		13174	1054	14228	
31	35	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15	260822		39123		39123	3130	42253	
32	36	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,05	204457		10223		10223	818	11041	
33	37	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,08	210125		16810		16810	1345	18155	
34	38	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01	226291		2263		2263	181	2444	
35	39	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2	10	921		9210		9210	737	9947	
36	40	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01	210125		2101		2101	168	2269	
37	41	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,2	441,32 441,32	0 0	4943 4943	0 0	0	3411 668	9022	
38	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	90,83 51,92	2,37 0,31	1017 582	27 3	409	404 114	1535	
39	43	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,4	88,49 30,35	1,7 0,31	1982 680	38 7	1264	474 196	2653	
			Итого по разделу: 9. Калитка К-1 /2 шт/									348025	
			Раздел: 8. Озеленение										
1	118	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	482,27	455,71 302,08	10,23 2,94	219774 145683	4933 1420	69158	129451 27938	377163	
16	19	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	5		2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	дерево	0,75	2790,06	0	13950	0		1920	532	
				т		657		493			39		
18	21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758			61	819	
19	22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			27	366	
			Итого по разделу: 8. Озеленение									404794	
			Раздел: 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
40	47	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	50938,73	5490,64	152816	16472	5307	83645	255377	
						43679,1	2028,08	131037	6084		18917		
41	48	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт	1	775892,86		775893				775893	
			Отпускная цена			775893		775893		775893			
			Сметная стоимость оборудования					*775893*					
42	49	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет код 5524	шт	1	1768750		1768750				1768750	
			Отпускная цена			1768750		1768750		1768750			
			Сметная стоимость оборудования					*1768750*					
43	50	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4304	шт	1	484821,43		484821				484821	
			Отпускная цена			484821		484821		484821			
			Сметная стоимость оборудования					*484821*					
			Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									3284841	
			Раздел: 88. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
78	112	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	17	38201,47	886,48	649425	15070	21947	374694	1106049	
						36024	108,5	612408	1845		81930		
79	114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	9	57321,43		515893				515893	
			Отпускная цена			57321		515893		515893			
			Сметная стоимость оборудования					*515893*					
80	115	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	8	77678,57		621429				621429	
			Отпускная цена			77679		621429		621429			
			Сметная стоимость оборудования					*621429*					
			Итого по разделу: 88. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									2243371	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**13149087**	**551360**	**4987798**	**3176066**	**23853139**	
			В том числе :					**3515268**	**189325**	**3681965**	**1011456**		
			Стоимость оборудования, всего							**3681964**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**248 073**					
			Итого с временными									**24 101 212**	
			Итого с затратами на снегоборьбу										
			Непредвиденные работы и затраты			**1,35 %**		**325 366**				**24 426 578**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**488 532**					
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**24 915 110**	
			НДС									**26 158 398**	
			Итого с НДС			**12 %**		**3 139 008**					
			Понижающий коэффициент К=10%									**29 297 406**	
			Всего к оплате:									2 929 741	
												26 367 665	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ченгельбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приказу №1
Приказ Министра национального экономики Республики Казахстан от 5 апреля 2014 года № 126

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

Подрядчик: ТОО"АС-Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект: Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 193 от 02.05.2020

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-1-39 пр. Суюнбая, 647, 649, 351 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 68. Подготовительные работы										
1	1	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций	т	1,6	71980 67123,2	4856,8 393,23	115168 107397	7771 629	0	74538 15176	204883	
2	2	С341-310103-0301	Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций	т	1,6	509		814			65	880	
3	3	С341-020101-1050	Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)	т	1,6	1468		2349			188	2537	
			Итого по разделу: 68. Подготовительные работы									208300	
			Раздел: 69. Устройство бортового камня и поребрика										
4	4	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.	м3 грунта	3,44	2368,17 2368,17	0 0	8147 8147	0 0	0	5865 1121	15133	
5	5	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	139,6	275		38390			3071	41461	
6	6	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	135,62	1468		199090			15927	215017	
7	7	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	79,77	18,47 2,95	15,46 6,66	1473 236	1233 531	5	552 162	2188	
8	8	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	53,19	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	365572 53802	98167 45809	213603	92638 36657	494867	
9	9	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	531,82	1931,57 1232	33,31 14,13	1027247 655202	17714 7512	354331	715732 139438	1882417	
10	10	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,88	33095		757214		757214	60577	817791	
11	11	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	27,04	2368,17 2368,17	0 0	64035 64035	0 0	0	46105 8811	118952	
12	12	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	45,96	275		12639			1011	13650	
13	13	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	45,96	1468		67469			5398	72867	
14	14	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,04	18,47 2,95	15,46 6,66	499 80	418 180	2	187 55	742	
15	15	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	10,81	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	74297 10934	19951 9310	43411	18827 7450	100574	
16	16	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	270,34	1931,57 1232	33,31 14,13	522181 333059	9005 3819	180117	363828 70881	956889	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная трудоемкость, чел.-час. Всего / в том числе: трудоемкость рабочих-строителей	трудоемкость машинистов	Сметная стоимость, тенге Всего / в том числе: заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	материалы, оборудование, изделия и конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,32	33095		142890		1429,0	11438	154008	
			Итого по разделу: 69. Устройство бортового камня и поребрика									4886926	
			Раздел: 70. Подъем колодцев до проектной отметки										
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,89	4329,78 1466,1	1130,61 281,03	8183 2771	2137 531	3275	3005 895	12083	
19	19	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,96	16110		31576		31576	2526	34102	
20	20	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	7	1273,51 1109,2	164,3 86,8	8915 7764	1150 608	0	8288 1376	18579	
21	21	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	7	2053,05 1733,13	205,38 108,5	14371 12132	1438 760	802	12762 2171	29305	
22	22	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	7	24150		169050		169050	13524	182574	
23	23	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	тенге за 1 тонну	0,49	509		249			20	269	
24	24	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,49	509		249			20	269	
25	25	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,49	432		212			17	229	
			Итого по разделу: 70. Подъем колодцев до проектной отметки									277410	
			Раздел: 71. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
26	26	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	107,07	5881,86 165,31	1110,22 278,95	629771 17700	118871 29868	493200	51373 54491	735635	
27	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,79	103174,87 0	1937,2 1074,74	184683 0	3468 1924	181215	2078 14941	201702	
28	29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	1784,4	1485,44 55,57	46,7 10,34	2650613 99162	83325 18454	2468126	127025 222211	2999849	
29	30	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	3568,8	167,51 0,11	1,55 0,25	597819 396	5522 910	591902	1410 47938	647167	
			Итого по разделу: 71. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									4584353	
			Раздел: 72. Восстановление тротуаров из а/б										
30	31	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	34,09	891,9 309,58	135,57 49,2	30405 10554	4621 1677	15230	13209 3489	47103	
31	32	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09	103174,87 0	1937,2 1074,74	9286 0	174 97	9111	104 751	10141	
32	33	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	6,71	14458,8 846,3	1050,59 407,65	97019 5679	7049 2735	84290	9087 8488	114594	
33	34	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	113,62	1325,24 212,54	3,06 1,22	150574 24149	348 138	126077	26231 14144	190948	
34	35	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	113,62	844,15 136,97	0 0	95912 15563	0 0	80349	16808 9018	121737	
			Итого по разделу: 72. Восстановление тротуаров из а/б									484523	
			Раздел: 73. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья										
35	36	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	11,73	3078,62 3078,62	0 0	36112 36112	0 0	0	26001 4969	67082	
36	37	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	19,93	275		5481			438	5919	
37	38	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		19,93	1468		29257				31598	

						Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Сводка происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				тенге за 1 тонну									
38	39	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		11,73	18,47	15,46	217	181		2341		
				м3 грунта		2,95	6,66	35	78	1	81	322	
39	40	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		45,1	700,54	144,99	31595	6539		24		
				м2 покрытия		309,58	51,68	13962	2331	11093	17596	53126	
40	41	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		45,1	990,82	144,99	44686	6539		3935		
				м2		309,58	51,68	13962	2331	24185	17596	67265	
41	42	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		45,1	536,97	144,99	24218	6539		4983		
				м2 покрытия		309,58	51,68	13962	2331	3716	17596	45159	
42	43	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		45,1	1467,34	133,92	66177	6040		3345		
				м2 покрытия		1326,25	43,87	59814	1978	323	58085	134203	
43	44	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		45,1	3396		153160			9941		
				м2						153160		165412	
			Итого по разделу: 73. Брусчатое покрытие площадки для сушки белья								12253		
												570086	
			Раздел: 74. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха										
44	45	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		49,63	3078,62	0	152792	0	0	110010	283826	
				м3 грунта		3078,62	0	152792	0		21024		
45	46	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		84,35	275		23196				25052	
				тенге за 1 тонну							1856		
46	47	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		84,35	1468		123826				133732	
				тенге за 1 тонну							9906		
47	48	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		49,63	18,47	15,46	917	767	3	344	1361	
				м3 грунта		2,95	6,66	147	331		101		
48	49	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		190,9	700,54	144,99	133734	27678	46957	74482	224873	
				м2 покрытия		309,58	51,68	59099	9866		16657		
49	50	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см		190,9	990,82	144,99	189147	27678	102370	74482	284719	
				м2		309,58	51,68	59099	9866		21090		
50	51	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		190,9	536,97	144,99	102508	27678	15731	74482	191150	
				м2 покрытия		309,58	51,68	59099	9866		14159		
51	52	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		190,9	1467,34	133,92	280115	25564	1369	245862	568055	
				м2 покрытия		1326,25	43,87	253182	8374		42078		
52	53	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		190,9	3396		648296		648296		700160	
				м2							51864		
			Итого по разделу: 74. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									2412928	
			Раздел: 75. Детская игровая площадка с резиновым покрытием										
53	54	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/		64,54	3078,62	0	198694	0	0	143060	369094	
				м3 грунта		3078,62	0	198694	0		27340		
54	55	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		109,71	275		30170				32584	
				тенге за 1 тонну							2414		
55	56	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		109,71	1468		161054				173939	
				тенге за 1 тонну							12884		
56	57	Е11-010102-0601	Грунты I группы. Работа на отвале		64,54	18,47	15,46	1192	998	4	447	1770	
				м3 грунта		2,95	6,66	191	430		131		
57	58	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		62,46	72,39	72,39	4522	4522	0	1373	6366	
				м3 уплотненного грунта		0	30,52	0	1906		472		
58	59	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство		52,05	5881,86	1110,22	306151	57787	239759	24974	357615	
				м3 материала основания в плотном теле		165,31	278,95	8604	14520		26490		
59	60	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		208,18	944,52	204,28	196631	42527	145929	25712	240131	
				м2 основания		39,27	75,09	8175	15632		17787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	61	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,52	128216,23	1937,2	66672	1007	65605	604	72658	
						0	1074,74	0	559		5382		
61	62	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	208,18	1325,24	3,06	275858	637	231004	48061	349865	
						212,54	1,22	44247	254		25916		
62	63	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	832,72	211,04	0	175734	0	147219	30796	223053	
						34,24	0	28515	0		16522		
63	64	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	208,18	1128,9	5,2	235015	1083	84438	141071	406173	
						718,1	2,8	149494	582		30087		
64	65	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	208,18	12571,43		2617120		2617120		2826490	
											209370		
			Итого по разделу: 75. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									5059738	
			Раздел: 76. Озеленение										
65	68	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
						2790,06	0	13950	0		1920		
66	69	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	657		493				532	
											39		
67	70	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	1011		758				819	
68	71	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	452		339			61	366	
			Итого по разделу: 76. Озеленение								27	27631	
			Раздел: 77. Ограждение палисадника /Тип 1/										
69	72	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	32,78	2878,2	0	94347	0	0	67930	175260	
						2878,2	0	94347	0		12982		
70	73	Е11-050101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,3	6872,95	1845,6	2062	554	1205	522	2791	
						1011,5	861,24	303	258		207		
71	74	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,89	19593,06	1130,61	17438	1006	15127	1415	20361	
						1466,1	281,01	1305	250		1508		
72	75	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,12	27639,05	12971,12	3317	1557	773	1019	4682	
						8226,12	4079,59	987	490		347		
73	76	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,78	808		26486		26486		28605	
											2119		
74	77	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,13	187939,65	41726,76	212372	47151	5834	121954	361071	
						141050	15361	159386	17358		26746		
75	78	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,13	66973,25	2565,21	75680	2899	4431	47598	133140	
						60486,8	560,18	68350	633		9862		
76	79	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,46	261950		120497		120497		130137	
											9640		
77	80	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,64	218613		139912		139912		151105	
											11193		
78	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	224070		20166		20166		21780	
											1613		
79	82	С121-050101-0402	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312		2497	
											185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	14,59	441,32 441,32	0 0	6439 6439	0 0	0	4443 871	14782	
81	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	58,34	90,83 51,92	2,37 0,31	5299 3029	138 18	2132	2102 592	7994	
82	85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	116,68	88,49 30,35	1,7 0,31	10325 3542	198 36	6585	2469 1023	13817	
			Итого по разделу: 77. Ограждение палисадника /Тип 1/									1064992	
			Раздел: 78. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
83	86	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	12,23	2878,2 2878,2	0 0	35200 35200	0 0	0	25344 4844	65388	
84	87	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,22	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	1512 223	406 189	883	383 152	2047	
85	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,55	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	10776 806	622 155	9348	874 932	12583	
86	89	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,16	27639,05 8226,12	12971,12 4079,59	4422 1316	2075 653	1031	1359 462	6243	
87	90	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,34	1734		50876		50876	4070	54946	
88	91	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,79	187939,65 141050	41726,76 15361	148472 111430	32964 12135	4079	85260 18699	252431	
89	92	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,79	66973,25 60486,8	2565,21 560,18	52909 47785	2027 443	3098	33277 6895	93080	
90	93	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,39	260822		101721		101721	8138	109858	
91	94	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,4	231174		92470		92470	7398	99867	
92	95	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	12,93	441,32 441,32	0 0	5706 5706	0 0	0	3937 771	10415	
93	96	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,72	90,83 51,92	2,37 0,31	4698 2685	123 16	1890	1864 525	7087	
94	97	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	103,46	88,49 30,35	1,7 0,31	9155 3140	176 32	5839	2189 908	12252	
			Итого по разделу: 78. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									726197	
			Раздел: 79. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
95	98	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	88	6442,74 6442,74	0 0	566961 566961	0 0	0	408212 78014	1053187	
96	99	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,58	6872,95 1011,5	1845,6 861,24	10859 1598	2916 1361	6345	2752 1089	14700	
97	100	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	3,96	19593,06 1466,1	1130,61 281,01	77589 5806	4477 1113	67306	6296 6711	90595	
98	101	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	6	50938,73 43679,1	5490,64 2028,08	305632 262075	32944 12168	10614	167288 37834	510754	
99	102	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	1	237500		237500				237500	
			Отпускная цена			237500		237500		237500			
			Сметная стоимость оборудования					*237500*					
100	103	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14		258482				258482	
			Отпускная цена			258482		258482		258482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					258482					
101	104	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	2	665625		1331250		1331250		1331250	
			Отпускная цена			665625		1331250					
			Сметная стоимость оборудования					*1331250*					
102	105	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5300	шт	2	574553,57		1149107		1149107		1149107	
			Отпускная цена			574554		1149107					
			Сметная стоимость оборудования					*1149107*					
103	106	Ц13-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	8	45761,19	2742,4	366090	21939	10328	207953	619966	
						41727,8	885,62	333822	7085		45923		
104	107	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036		108036		108036	
			Отпускная цена			108036		108036					
			Сметная стоимость оборудования					*108036*					
105	108	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	211160,71		211161		211161		211161	
			Отпускная цена			211161		211161					
			Сметная стоимость оборудования					*211161*					
106	109	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	2	159375		318750		318750		318750	
			Отпускная цена			159375		318750					
			Сметная стоимость оборудования					*318750*					
107	110	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Брусья классические для детей от 14 лет код 6442	шт	2	240625		481250		481250		481250	
			Отпускная цена			240625		481250					
			Сметная стоимость оборудования					*481250*					
108	111	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256	шт	2	385714,29		771429		771429		771429	
			Отпускная цена			385714		771429					
			Сметная стоимость оборудования					*771429*					
			Итого по разделу: 79. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**7156167**	
			Раздел: 80. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
109	112	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3	38201,47	886,48	114604	2659	3873	66122	171487	
						36024	108,5	108072	325		14458		
110	113	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт	2	57321,43		114643		114643		114643	
			Отпускная цена			57321		114643					
			Сметная стоимость оборудования					*114643*					
111	114	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ltd."	Диван на металлических ножках код 2211	шт	1	77678,57		77679		77679		77679	
			Отпускная цена			77679		77679					
			Сметная стоимость оборудования					*77679*					
			Итого по разделу: 80. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**363809**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					24932444	806069	11132925	4568035	27823090	
			В том числе :					1962034	264166	6834643	1813267		
			Стоимость оборудования, всего							6834643			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		289 360				28 112 450	
			Итого с временными									28 491 968	
			Итого с затратами на снегоборьбу			1,35 %		379 518					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		569 839				29 061 808	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									30 512 021	
			НДС			12 %		3 661 442					
			Итого с НДС									34 173 463	
			Понижающий коэффициент К=10%									3 417 346	
			Всего к оплате:									30 756 117	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г. Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Ченгельбаев А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт 61 дворовых территорий в Турксибском районе г.Алматы**
(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 193** от **02.05.2020**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-38 пр. Суюнбая, 475, 477, 479, 481** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.05.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 52. Устройство бортового камня и поребрика										
1	8	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	4,54	2368,17	0	10751	0	0	7741	19972	
						2368,17	0	10751	0		1479		
2	9	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	7,72	275		2123				2293	
						1468		11333			170		
3	10	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	7,72							12240	
						18,47	15,46	84	70	0	907		
4	11	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,54	2,95	6,66	13	30		31	125	
						6872,95	1845,6	12440	3341	7269	9		
5	12	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	1,81	1011,5	861,24	1831	1559		3152	16840	
						1931,57	33,31	87674	1512	30242	1247		
6	13	Е11-270201-1003 Изм. и доп. вып. 16	Поребрик. Установка	м поребрика	45,39	1232	14,13	55920	641		61087	160661	
						33095		24159		24159	11901		
7	14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,73						1933	26092	
			Итого по разделу: 52. Устройство бортового камня и поребрика									238223	
			Раздел: 66. Согласно акту обследования зеленых насаждений										
1	1	Е12-180101-0304	Деревья. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	115	8451,27	795,44	971896	91476	0	633903	1734263	
						7655,83	0	880420	0		128464		
2	2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	Пни твердых пород. Корчевка	пень	23	5448,02	88,02	125304	2024	0	89532	232023	
						5360	46,5	123280	1070		17187		
3	3	С341-310104-0601	Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка	т	12,65	657		8311			665	8976	
						1011		12789				13812	
4	4	С341-010104-1030	Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,65						1023		
						452		5718				6175	
5	5	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка	т	12,65						457		
						4523,7	1110,22	1040451	255350	747079	110355	1242871	
6	6	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	230	165,31	278,95	38022	64159		92065		
			Итого по разделу: 66. Согласно акту обследования зеленых насаждений									3238120	
			Раздел: 67. Подъем колодцев до проектной отметки										
7	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,56	4329,78	1130,61	32733	8547	13102	12019	48333	
						1466,1	281,01	11084	2124		3580		
8	10	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,68	16110		123725		123725		133623	
						1273,51	164,3	15282	1972	0	9898		
9	11	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	м3	12						14209	31850	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	12	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж	шт.	12	1109,2 2053,05	86,8 205,38	13310 24637	1042 2465	1374	2359 21879	50236	
11	13	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	шт.	12	1733,13 24150	108,5	20798 289800	1302	289800	3721	312984	
12	14	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка	комплект	0,84	509		428			23184	462	
13	15	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка	тенге за 1 тонну	0,84	509		428			34	462	
14	16	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км	тенге за 1 тонну	0,84	432		363			34	392	
			Итого по разделу: 67. Подъем колодцев до проектной отметки								29	578342	
			Раздел: 53. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)										
8	15	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой	м3	0,75	5881,86 165,31	1110,22 278,95	4411 124	833 209	3455	360 382	5153	
9	16	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	103174,87 0	1937,2 1074,74	1032 0	19 11	1012	12 83	1127	
10	18	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/	м2 покрытия	12,55	1485,44 55,57	46,7 10,34	18642 697	586 130	17359	893 1563	21098	
11	19	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201	м2 покрытия	25,1	167,51 0,11	1,55 0,25	4205 3	39 6	4163	10 337	4552	
			Итого по разделу: 53. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									31930	
			Раздел: 54. Восстановление тротуаров из а/б										
12	20	Е11-270701-0201	Основания из щебня, толщиной 20 см. Устройство	м2 покрытия	38,45	891,9 309,58	135,57 49,2	34294 11903	5212 1892	17178	14899 3935	53128	
13	21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11	103174,87 0	1937,2 1074,74	11349 0	213 118	11136	128 918	12395	
14	22	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	7,55	14458,8 846,3	1050,59 407,65	109164 6390	7932 3078	94842	10225 9551	128940	
15	23	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	128,16	1325,24 212,54	3,06 1,22	169842 27240	392 156	142211	29587 15954	215384	
16	24	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	128,16	844,15 136,97	0 0	108186 17554	0 0	90631	18959 10172	137316	
			Итого по разделу: 54. Восстановление тротуаров из а/б									547163	
			Раздел: 55. Брусчатое покрытие тротуаров										
17	25	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	27,5	3078,62 3078,62	0 0	84662 84662	0 0	0	60957 11650	157268	
18	26	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	46,76	275 1468		12859 68644			1029 5491	13888 74135	
19	27	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	46,76								
20	28	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,5	18,47 2,95	15,46 6,66	508 81	425 183	2	190 56	754	
21	29	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	105,8	700,54 309,58	144,99 51,68	74118 32754	15340 5468	26024	41279 9232	124628	
22	30	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	105,8	990,82 309,58	144,99 51,68	104828 32754	15340 5468	56735	41279 11689	157796	
23	31	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	105,8	536,97 309,58	144,99 51,68	56812 32754	15340 5468	8718	41279 7847	105938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	32	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	105,8	1467,34	133,92	155244	14168	758	136261	314826	
						1326,25	43,87	140317	4641		23320		
25	33	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	105,8	3396		359297		359297		388041	
			Итого по разделу: 55. Брусчатое покрытие трогуаров								28744		
			Раздел: 56. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха									1337274	
26	34	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	64,94	3078,62	0	199926	0	0	143946	371382	
						3078,62	0	199926	0		27510		
27	35	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	110,36	275		30349			2428	32777	
						1468		162008				174969	
28	36	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	110,36								
						18,47	15,46	1199	1004	4	12961	1781	
29	37	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	64,94	2,95	6,66	192	433		450		
						700,54	144,99	174968	36212	61435	132	294208	
30	38	Е11-270701-0201	Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство	м2 покрытия	249,76	309,58	51,68	77321	12907		97447		
						990,82	144,99	247466	36212	133933	21793	372506	
31	39	Е11-270701-0201	Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см	м2	249,76	309,58	51,68	77321	12907		97447		
						536,97	144,99	134115	36212	20581	27593	250087	
32	40	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	249,76	309,58	51,68	77321	12907		97447		
						1467,34	133,92	366482	33447	1791	18525	743202	
33	41	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	249,76	1326,25	43,87	331245	10956		321668		
						3396		848185		848185	55052	916040	
34	42	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	249,76								
			Итого по разделу: 56. Брусчатое покрытие площадки для тихого отдыха								67855		
			Раздел: 57. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									3156952	
35	43	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	15,53	3078,62	0	47811	0	0	34424	88814	
						3078,62	0	47811	0		6579		
36	44	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	26,39	275		7257			581	7838	
						1468		38741				41840	
37	45	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	26,39								
						18,47	15,46	287	240	1	3099	426	
38	46	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,53	2,95	6,66	46	103		108		
						72,39	72,39	1087	1087	0	32	1531	
39	47	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	15,02	0	30,52	0	458		113		
						5881,86	1110,22	73641	13900	57671	6007	86020	
40	48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,52	165,31	278,95	2070	3492		6372		
						944,52	204,28	47302	10230	35105	6185	57766	
41	49	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	50,08	39,27	75,09	1967	3761		4279		
						128216,23	1937,2	16668	252	16416	151	18165	
42	50	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,13	0	1074,74	0	140		1346		
						1325,24	3,06	66368	153	55570	11562	84164	
43	51	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	50,08	212,54	1,22	10644	61		6234		
						211,04	0	42275	0	35415	7408	53658	
44	52	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	200,32	34,24	0	6860	0		3975		
						1128,9	5,2	286527	1321	102945	171992	495201	
45	53	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	253,81								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	54	С Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2 покрытия	253,81	718,1	2,8	182261	709		36682		
			Итого по разделу: 57. Детская игровая площадка с резиновым покрытием	м2		12571,43		3190754		3190754		3446015	
			Раздел: 58. Песчаное покрытие детской игровой площадки								255260		
47	55	Е11-010205-0102 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	8,98	3078,62	0	27646	0	0	19905	51355	
48	56	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	15,27	3078,62	0	27646	0		3804	4535	
49	57	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	15,27	275		4199			336	24210	
50	58	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,98	1468		22416			1793	246	
51	59	Е11-270701-0201	Песчанный слой Н=20см. Устройство	м2 покрытия	44,92	18,47	15,46	166	139	1	62	56882	
			Итого по разделу: 58. Песчаное покрытие детской игровой площадки			2,95	6,66	27	60		18	137228	
			Раздел: 68. Озеленение			782,33	144,99	35142	6513	14723	17526		
15	17	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	220,99	309,58	51,68	13906	2321		4213		
15	19	Е12-180101-0506	Деревья лиственных пород диаметром свыше 350 мм. Вырезка сухих ветвей. Количество срезанных ветвей свыше 15	дерево	5	455,71	10,23	100707	2261	31690	59318	172827	
16	20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,75	302,08	2,94	66756	651		12802		
17	21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,75	2790,06	0	13950	0	0	10044	25914	
18	22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,75	2790,06	0	13950	0		1920	532	
			Итого по разделу: 68. Озеленение			657		493			39	819	
			Раздел: 59. Ограждение палисадника /Тип 1/			1011		758			61	366	
52	60	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	ямы	40,98	452		339			27	200458	
53	61	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,37	2878,2	0	117949	0	0	84923	219101	
54	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	1,11	2878,2	0	117949	0		16230	3442	
55	63	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,15	6872,95	1845,6	2543	683	1486	644	25394	
56	64	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,98	1011,5	861,24	374	319		255	5853	
57	65	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	1,41	19593,06	1130,61	21748	1255	18866	1765	35761	
58	66	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	1,41	1466,1	281,01	1627	312		1881	2649	
59	67	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58	27639,05	12971,12	4146	1946	966	1274	450541	
						8226,12	4079,59	1234	612		434	152172	
						808		33112		33112		33373	
						187939,65	41726,76	264995	58835	7280	59393	166131	
						141050	15361	198881	21659		12306		
						66973,25	2565,21	94432	3617	5529			
						60486,8	560,18	85286	790				
						261950		151931		151931	12154	164085	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	68	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,79	218613		172704		172704	13816	186521	
61	69	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	224070		24648		24648	1972	26620	
62	70	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	231174		2312		2312	185	2497	
63	71	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	18,24	441,32	0	8050	0	0	5554	14692	
						441,32	0	8050	0		1088		
64	72	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72,95	90,83	2,37	6626	173	2666	2629	9996	
						51,92	0,31	3788	23		740		
65	73	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	145,9	88,49	1,7	12911	248	8234	3087	17277	
						30,35	0,31	4428	45		1280		
			Итого по разделу: 59. Ограждение палисадника /Тип 1/									1327911	
			Раздел: 60. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/										
66	74	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5,88	2878,2	0	16924	0	0	12185	31438	
						2878,2	0	16924	0		2329		
67	75	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,11	6872,95	1845,6	756	203	442	192	1023	
						1011,5	861,24	111	95		76		
68	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,26	19593,06	1130,61	5094	294	4419	413	5948	
						1466,1	281,01	381	73		441		
69	77	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,08	27639,05	12971,12	2211	1038	515	679	3122	
						8226,12	4079,59	658	326		231		
70	78	С123-010201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,11	1734		24467		24467	1957	26424	
71	79	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,38	187939,65	41726,76	71417	15856	1962	41011	121422	
						141050	15361	53599	5837		8994		
72	80	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,38	66973,25	2565,21	25450	975	1490	16007	44773	
						60486,8	560,18	22985	213		3317		
73	81	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,18	260822		46948		46948	3756	50704	
74	82	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,19	231174		43923		43923	3514	47437	
75	83	Е11-130601-0207	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	6,22	441,32	0	2745	0	0	1894	5010	
						441,32	0	2745	0		371		
76	84	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,87	90,83	2,37	2259	59	909	896	3408	
						51,92	0,31	1291	8		252		
77	85	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,74	88,49	1,7	4401	84	2807	1052	5890	
						30,35	0,31	1510	15		436		
			Итого по разделу: 60. Ограждение бельевой площадки /Тип 2/									346599	
			Раздел: 61. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке										
78	86	Е12-010101-0402	Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	110	6442,74	0	708701	0	0	510265	1316484	
						6442,74	0	708701	0		97517		
79	87	Е11-080101-0202	Основание под стойки МАФ. Устройство	м3 основания	1,98	6872,95	1845,6	13608	3654	7951	3448	18421	
						1011,5	861,24	2003	1705		1365		
80	88	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	4,95	19593,06	1130,61	96986	5597	84132	7870	113244	
						1466,1	281,01	7257	1391		8388		
81	89	Ц13-370102-0104	Оборудование массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	т	7	50938,73	5490,64	356571	38434	12383	195170	595880	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	90	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 6 до 12 лет код 6337	шт.	1	43679,1	2028,08	305754	14197		44139		
			Отпускная цена	шт		775892,86		775893				775893	
			Сметная стоимость оборудования			775893		775893		775893			
								775893					
83	91	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс "Жираф" для детей от 4 до 10 лет код 6151	шт	2	237500		475000				475000	
			Отпускная цена			237500		475000		475000			
			Сметная стоимость оборудования					*475000*					
84	92	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Домик-беседка для детей от 2 лет и старше код 4309	шт	1	1072767,86		1072768				1072768	
			Отпускная цена			1072768		1072768		1072768			
			Сметная стоимость оборудования					*1072768*					
85	93	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский спортивный комплекс для детей от 4 до 10 лет код 6136	шт	1	258482,14		258482				258482	
			Отпускная цена			258482		258482		258482			
			Сметная стоимость оборудования					*258482*					
86	94	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5106	шт	1	665625		665625				665625	
			Отпускная цена			665625		665625		665625			
			Сметная стоимость оборудования					*665625*					
87	95	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Детский игровой комплекс для детей от 4-х до 10 лет код 5300	шт	1	574553,57		574554				574554	
			Отпускная цена			574554		574554		574554			
			Сметная стоимость оборудования					*574554*					
88	96	ЦЗ-370102-0103	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	9	45761,19	2742,4	411851	24682	11619	233948	697462	
						41727,8	885,62	375550	7971		51664		
89	97	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Большая" для детей от 3-х до 12 лет код 4101	шт	1	108035,71		108036				108036	
			Отпускная цена			108036		108036		108036			
			Сметная стоимость оборудования					*108036*					
90	98	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка-балансир "Малая" для детей от 3-х до 12 лет код 4102	шт	1	94642,86		94643				94643	
			Отпускная цена			94643		94643		94643			
			Сметная стоимость оборудования					*94643*					
91	99	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине "Ромашка"для детей от 3-х до 10 лет код 4114	шт	2	125000		250000				250000	
			Отпускная цена			125000		250000		250000			
			Сметная стоимость оборудования					*250000*					
92	100	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Качалка на пружине 2-х местная "Джип" для детей от 3-х до 10 лет код 4118	шт	1	211160,71		211161				211161	
			Отпускная цена			211161		211161		211161			
			Сметная стоимость оборудования					*211161*					
93	101	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnY ITd."	Турник классический для детей от 14 лет код 6440	шт	1	159375		159375				159375	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			159375		159375					
			Сметная стоимость оборудования					*159375*					
94	102	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	**Брусья классические для детей от 14 лет код 6442**	шт	1	**240625**		**240625**				**240625**	
			Отпускная цена			240625		240625					
			Сметная стоимость оборудования					*240625*					
95	103	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	**Песочный дворик для детей от 1 года и старше код 4256**	шт	1	385714,29		**385714**				**385714**	
			Отпускная цена			385714		385714					
			Сметная стоимость оборудования					*385714*					
96	104	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	**Качели на металлических стойках двухместные для детей от 3-х до 12 лет код 4155**	шт	1	234821,43		**234821**				**234821**	
			Отпускная цена			234821		234821					
			Сметная стоимость оборудования					*234821*					
			Итого по разделу: 61. Малые архитектурные формы на детской игровой площадке									**8248188**	
			Раздел: 62. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха										
97	106	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	14	38201,47	886,48	**534821**	**12411**	**18074**	**308572**	910863	
						36024	108,5	**504336**	**1519**		**67471**		
98	107	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	7	57321,43		401250				**401250**	
			Отпускная цена			57321		401250		**401250**			
			Сметная стоимость оборудования					*401250*					
99	108	ПРАЙС ТОО "SKiff COMPAnУ lTd."	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	7	77678,57		543750				**543750**	
			Отпускная цена			77679		543750		**543750**			
			Сметная стоимость оборудования					*543750*					
			Итого по разделу: 62. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									**1855863**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					17338583	427726	6161496	3147437	25625689	
			В том числе :					3937733	147383	6451697	1122745		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							6451696			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,04 %		266 507					
			Итого с затратами на снегоборьбу									25 892 196	
			Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		349 545				26 241 741	
			Итого с непредвиденными работами и затратами:			2 %		524 835					
												26 766 576	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099										
			НДС									28 102 254	
			Итого с НДС			12 %		3 372 271					
			Понижающий коэффициент К=10%										
			Всего к оплате:									31 474 525	
												3 147 452	
												28 327 072	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"АС-Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ"Аппарат акима Турксибского района г.Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мырзамуратов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Ченгельбаев А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №