Подрядчик : ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP",БИН 051240012775,010000 РК,г. Астана,район Есиль,пр. Кабанбай батыра, д.40 ВП 3.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "AN Groups", БИН 970340000010 , БИК TSESKZKA ИИК KZ68998LTB0000535712, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 7 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).

(наименование, адрес)

Договор субподряда №12/08 от 16.08.2023

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2023 года

Локальная смета № 02-01-01

Общестроительные работы по части АС

Основание: РП 8-7-18. АР, АС, АСИ

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000													
1	22	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	60,0000	16 152,13	3 366,50	969 128	201 990	3 130	749 921	1 856 573	
						12 733,46	705,99	764 008	42 359	-	137 524		
2	38	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - стен тамбура НР=93%	м3 кладки	0,206652	19 113,73	3 558,87	3 950	735	891	2 304	6 754	
						11 242,63	746,33	2 323	154	-	500		

Итого по разделу 2 **1 863 327**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 766 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 202 725
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 514
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 021
- накладные расходы, тенге 752 225
- сметная прибыль (8 %), тенге 138 024

				ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1 863 327**						
				Итого по акту в ценах 2022 г., МРП 2022 г. - 3063	тенге			1 863 327						
				Итого по акту в ценах 2023 г., МРП 2023 г. - 3201	тенге			**1 947 277**						
				В том числе:										
				СМР	тенге			*1 947 277*						
				НДС 12%	тенге			233 673,21						
				Всего по акту с учетом НДС 12%:	тенге			**2 180 950,00**						

Подрядчик:
ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"
Директор ТОО "INTERNATIONAL CONSTRUCTION GROUP"

_____ **Бимбетов Е. С.**

Субподрядчик:
ТОО "AN Groups"
Директор ТОО "AN Groups"

_____ **Шакиров М. А.**