Заказчик: ТОО "DK Proekt" РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Подрядчик: ТОО "DK Build "г. Нур-Султан, Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица УМАЙ АНА, 14/2\ 1, 2
БИН 990940001034 БИК KCJBKZKX ИИК KZ768562203103487810 АО «Банк ЦентрКредит»
Договор № 2020-24 от 20 мая 2020 года
Наименование объекта: Строительство по рабочему проекту: Наружные инженерные сети и сооружения к двум 5-ти этажным 60-ти квартирным жилым домам в г.Аягоз Аягозского района ВКО

Акт приёмки выполненных работ № 1
за период с мая по июль 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-5-1									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17,1	45,34	45,34	775	775	–	205	1059
					–	16,65	–	285	–	78	
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=4,000;	м3 грунта	68,4	38,8	38,8	2654	2654	–	702	3624
					–	14,25	–	975	–	268	
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	ленного грунта	131	68,42	68,42	8963	8963	–	2521	12403
					–	26,73	–	3501	–	919	
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 смК=2,000;	ленного грунта	262	6,56	6,56	1719	1719	–	374	2260
					–	1,98	–	520	–	167	
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток пригодного грунта)	м3 грунта	1336	254,66	245,28	340227	327699	197	71449	444610
					9,23	65,05	12331	86904	–	32934	
6	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (избыток пригодного грунта)	т	2271	205		465555		–	–	502799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	37244	
7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток плодородного грунта)	м3 грунта	206	254,66	245,29	52460	50529	30	11017	68555
					9,23	65,05	1901	13400	–	5078	
8	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (недостаток плодородного грунта)	т	247	205		50635		–	–	54686
					–		–		–	4051	

Итого по смете 2-5-1	**1 089 996**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 232
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	392 339
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	227
Накладные расходы, тенге	516 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	86 268
	80 740

		ИТОГО ПО АКТУ	1 089 996
		Оборудование	0
		Нормативная трудоемкость -	
		Сметная заработная плата -	4 681
		Итого по акту на подряд, тенге	0
		Временные здания и сооружения 0,9%	1 089 996
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	9 810
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	18 697
		ИТОГО ПО АКТУ	0
		Непредвиденные работы и затраты 2%	1 118 502,56
		Итого сумма с учетом договорной скидки в текущих ценах	22 370,05
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	1 026 785,72
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	123 214,29
			1 150 000,00

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО "DK Build "

Б. Т. Нургалиев