Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО «DK Build»

Объект : " Строительство наружных сетей и благоустройство к 80-квартирному жилому дому в п.Касыма Кайсенова Уланского района ВКО"

Договор подряда (контракт) № 2020-43 от 20 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ №1

за период с мая по декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-3-1

Тепловые сети

Раздел 1 Подземная прокладка

39	1124-0108-0204	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	15638,75	4151	62555	16604	919	49418	120931
					11258	1221,25	45032	4885	–	8958	
42	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	1,36	138,97	3,68	189	5	160	17	222
					17,65	–	24	–	–	16	

43	1126-0101-0902	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,14	36592,86	1442,86	5123	202	1662	2548	8285
					23278,57	664,29	3259	93	–	614	
52	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2062,6	1177,4	20626	11774	–	15388	38895
					885,2	418,9	8852	4189	–	2881	

Итого по смете **168 333**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 57 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 9 167
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 741
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 67 371

Сметная прибыль (8 %), тенге 12 469

Локальная ресурсная смета № 2-6-1

Площадки, дорожки (для дома)

Раздел 1 Тип 1

1.1 площадка для кратковременной парковки автомобилей

1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	352,284	2355,1	1007,11	829664	354789	429371	132071	1038674
					129,17	217,96	45505	76784	–	76939	

Итого по смете **1 038 674**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 45 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 354 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 76 784
- материалы, изделия и конструкции, тенге 429 371

	Накладные расходы, тенге	132 071
	Сметная прибыль (8 %), тенге	76 939
	Итого по акту	**1 207 007**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	102 672
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 374
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	85 951
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	432 112
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	199 442
	Сметная прибыль (8 %), тенге	89 408
	Временные здания и сооружения (1,3 %)	15 691,09
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,8 %)	34 235,55
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**25 138,68**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 282 072,63**
	- в текущих и прогнозных ценах	**1 346 176,26**
	2019 г. - 58 % (Иинф = 1,050)	
0,899999998	**- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента к=0,899999999**	**1 211 557,14**
	Налог на добавленную стоимость	**145 386,86**
	Всего по АКТУ	**1 356 944,00**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Субподрядчик:
ТОО "DK Build "

_____ Б. Т. Нургалиев