Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик:ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Телефон:+7(7232) 61 - 02-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).

СПРАВКА № 1 от 22 сентября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационо-правовая форма наименование		Организационо-правовая форма код
		Договор № 13/21	20.05..2021г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 099 018,01**									
Акт № 1	1 496 070,46									
Акт № 2	602 947,55									
За отчетный период		**1 874 123,22**							**224 894,79**	**2 099 018,01**
Всего к оплате										**2 099 018,01**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор
Шакиров М.А.
м.п.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2 (без наружных инженерных сетей и благоустройства).**
Договор № **13/21 от 20.05.2021 год**

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 22 сенябрь 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за сентябрь 2021 год
на Общестроительные работы по части АС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундаменты										
1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % кмат1=0:	м3 основания	17,32	2560,82	1715,93	44353	29720	0	25200	75117
					844,89	719,56	14633	12463	–	5564	
2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % кмат1=0;	м3	2,36	2309,75	1085,17	5451	2561	–	3134	9272
					1224,58	234,75	2890	554	–	687	
3	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	22,6	182,96	27,96	4135	632	–	3408	8146
					155	7,12	3503	161	–	603	
4	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	8,6	261,86	43,95	2252	378	–	1815	4392
					217,91	9,07	1874	78	–	325	

5	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % кмат1=0:	м3	6,38	3607,52	1667,24	23016	10637	–	13460	39394
					1940,28	378,06	12379	2412	–	2918	
6	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	4954,9	2737,4	49549	27374	8381	28761	84575
					1379,4	1058	13794	10580	–	6265	
7	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	2921,83	1826,5	35062	21918	–	25256	65143
					1095,33	688,25	13144	8259	–	4825	
8	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	1905,75	1153,63	15246	9229	–	11164	28523
					752,13	430,5	6017	3444	–	2113	
9	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	1357,83	821,83	8147	4931	–	5959	15234
					536	305,67	3216	1834	–	1128	
10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетками СФ НР = 93 % кмат1=0:	т металлических изделий	0,08	66962,5	2212,5	5357	177	–	4869	11044
					64750	700	5180	56	–	818	
11	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки НР = 91 % кмат1=0:	м3	0,4	4442,5	1327,5	1777	531	–	1240	3258
					3115	292,5	1246	117	–	241	
12	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 % кмат1=0:	м3	0,3	14560	16,67	4368	5	–	3665	8676
					14543,33	–	4363	–	–	643	
13	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство - добетонка по верху блоков НР = 91 % кмат1=0:	м3	0,8	8825	3973,75	7060	3179	–	4115	12069
					4851,25	801,25	3881	641	–	894	

14	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	4,36	424,77	10,78	1852	47	–	1700	3836
					413,99	5,28	1805	23	–	284	
15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	4,36	261,7	43,81	1141	191	–	921	2227
					217,89	9,17	950	40	–	165	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	25	290,04	19,72	7251	493	–	6345	14684
					270,32	2,6	6758	65	–	1088	
17	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 % кмат1=0;	м2 поверхности	2,3	637,83	41,3	1467	95	–	1291	2979
					596,52	6,96	1372	16	–	221	
		Итого по разделу 1					**388 569**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					112 098				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 376				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 381				
		- накладные расходы, тенге					142 020				
		в т.ч. зарплата, тенге					12 922				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					29 065				
	Раздел 2 Стены										
18	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - стен сетка С3 НР = 93 %	т металлических изделий	0,03	66933,33	2200	2008	66	–	1826	4141
					64733,33	700	1942	21	–	307	
19	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	11	2205,18	1289,73	24257	14187	–	15513	42952

				915,45	279,73	10070	3077	–	3182	
20	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - перемычек НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	0,06	85050	21433,33	5103	1286	–	2867	8608
					63616,67	5633,33	3817	338	–	638	
2.1 Кирпичная кладка ниже отм.0,000											
21	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	0,2	9430	2210	1886	442	–	1432	3583
					7220	480	1444	96	–	265	
22	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	8	6895,38	2388,38	55163	19107	–	37386	99953
					4507	518	36056	4144	–	7404	
23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	27	1557,04	245,41	42040	6626	–	34271	82416
					1311,63	53,22	35414	1437	–	6105	
2.2 Кирпичная кладка выше отм.0,000											
24	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	3,8	10264,62	2090	39006	7942	0	30490	75056
					8174,62	453,08	31064	1722	–	5560	
25	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - лоджий НР = 93 % кмат1=0;	м3 кладки	2,3	9426,92	2209,23	21682	5081	0	16464	41197
					7217,69	479,23	16601	1102	–	3052	

26	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м - стен тамбура НР = 93 % кмат1=0:	м3 кладки	1,5	9426,67	2209,33	14140	3314	–	10737	26867
					7217,33	479,33	10826	719	–	1990	
27	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - толщ.250мм НР = 93 % кмат1=0:	м3 кладки	2,33	6895,28	2388,41	16066	5565	–	10888	29110
					4506,87	518,03	10501	1207	–	2156	
28	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м - стен шахты лифта 380мм НР = 93 %	м3 кладки	3,7	10531,08	2388,38	38965	8837	13452	17291	60756
					4507,03	518,11	16676	1917	–	4500	
29	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % кмат1=0;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,363	1557,05	245,39	23921	3770	–	19501	46896
					1311,66	53,24	20151	818	–	3474	
2.4 Балка-пояс БП1-БП17а											
30	1106-0701-0102	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 % кмат1=0:	м3	1,6	22026,25	6114,38	35242	9783	–	24989	65049
					15911,88	1250,63	25459	2001	–	4818	
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % кмат1=0;	т	0,006	236833,33	1166,67	1421	7	–	1290	2928
					235666,67	666,67	1414	4	–	217	
32	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % кмат1=0;	т	0,003	237000	1333,33	711	4	–	645	1464
					235666,67	666,67	707	2	–	108	
33	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - соединительных изделий МС13 НР = 118 % кмат1=0:	т стальных элементов	0,01	65900	6300	659	63	–	719	1488
					59600	1300	596	13	–	110	

34	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка - металлические изделия НР = 118 % kмат1=0;	т стальных элементов	0,02	49850	6050	997	121	–	1064	2226
					43800	1300	876	26	–	165	
2.5 Узлы крепления кирпичного ограждения лоджий											
35	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 % kмат1=0;	т	0,3	25106,67	1306,67	7532	392	–	6648	15314
					23800	550	7140	165	–	1134	
36	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01	236900	1300	2369	13	–	2149	4879
					235600	600	2356	6	–	361	
2.6 Узлы 2, 3											
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (см. АР-19 прим.п.4) НР = 93 % kмат1=0;	т металлических изделий	0,02	66950	2200	1339	44	–	1217	2760
					64750	700	1295	14	–	204	
2.8 Крепление многослойных стен											
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗП1 (см.АР-21) НР = 91 % kмат1=0;	т	0,026	236923,08	1307,69	6160	34	–	5587	12687
					235615,38	538,46	6126	14	–	940	
39	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м - анкер А2 (АР-21) НР = 91 % kмат1=0;	т	0,015	334066,67	2266,67	5011	34	–	4542	10317
					331800	933,33	4977	14	–	764	

Итого по разделу 2	**640 647**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 480
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 834
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 452
- накладные расходы, тенге	244 343
в т.ч. зарплата, тенге	20 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 371

Раздел 3 Перекрытие

3.9 Перекрытие на отм. +26,100 и отм.+29,400

40	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	16	4679,31	1287,81	74869	20605	–	69416	155828
					3391,5	285,19	54264	4563	–	11543	
41	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % кмат1=0;	т стальных элементов	0,027	248296,3	11148,15	6704	301	–	7599	15447
					237148,15	1370,37	6403	37	–	1144	
42	1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (л.АС-38 прим.п.1) НР = 84 %	м3 заделки	0,07	75785,71	657,14	5305	46	1487	3187	9171
					53885,71	314,29	3772	22	–	679	
43	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором (АС- 32 прим.п.12, объем: 400,5*9эт.=3604,5) НР = 118 % кмат1=0;	м шва	12,5	388,64	2,72	4858	34	–	5711	11415
					385,92	1,28	4824	16	–	846	

Итого по разделу 3 **191 861**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 69 263
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 20 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 487
- накладные расходы, тенге 85 913
  в т.ч. зарплата, тенге 7 732
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 212

Раздел 4 Лестница Л1 (2шт.)

4

44	1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000; кмат1=0;	т конструкций	0,06	52650	29750	3159	1785	–	1202	4710
					22900	6133,33	1374	368	–	349	

45 1109-0301-0213	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж - косоуров К1-К2 НР = 69 % К=2,000; кмат1=0;	т конструкций	0,048	52666,67	29770,83	2528	1429	–	962	3769
				22895,83	6145,83	1099	295	–	279	
46 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - уголка 75х6мм НР = 69 % К=2,000; кмат1=0;	т конструкций	0,024	85041,67	21416,67	2041	514	–	1147	3443
				63625	5625	1527	135	–	255	
47 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство - МП7 и МП8 НР = 91 % кмат1=0;	м3	12,78	18782,47	3091,47	240040	39509	–	189670	464087
				15691	618	200531	7898	–	34377	

Итого по разделу 4	**476 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 696
- накладные расходы, тенге	192 981
в т.ч. зарплата, тенге	17 368
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 260

Итого по смете	**1 697 086**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	602 279
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	262 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	216 301
- накладные расходы, тенге	489 644
в т.ч. зарплата, тенге	76 680
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 648
Временные здания и сооружения 0,9%	15 274
Итого	**1 712 360**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	32 021
Итого:	**1 744 381**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	34 888

Итого:		1 779 269
в том числе на 2018 год-54%	К=1	960 805
в том числе на 2019 год-46%	К=1,00215983	820 231
ИТОГО ПО АКТУ		**1 781 036,26**
Налог на добавочную стоимость (12%)		213 724,35
Всего:		**1 994 760,61**
Всего с коэф. скидки К=0,75		**1 496 070,46**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор
Шакиров М.А.
м.п.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23

Стройка: **Строительство восьми 9-ти этажных жилых домов в городе Экибастузе, в 21 микрорайоне. Двухподъездный 9-ти этажный жилой дом № 2(без наружных инженерных сетей и благоустройства).**

Договор № **13/21 от 20.05.2021 год**

Акт

приемки выполненных работ № 2 от 22 сентября 2021 год

Локальная смета № 2-1-2

за сентябрь 2021 год

на Общестроительные работы по части АР

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Оконные блоки										
1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % кмат1=0;	м2 проемов	8,2	1322,68	170,37	10846	1397	–	9102	21544
					1152,32	80,98	9449	664	–	1596	
2	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % кмат1=0;	м2 проемов	3,2	1820,94	173,13	5827	554	–	4979	11670
					1647,81	80,94	5273	259	–	864	

3	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % кмат1=0:	м2 проемов	2,38	1087,82	168,49	2589	401	–	2140	5107
					919,33	79,83	2188	190	–	378	
4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 % кмат1=0:	п/м	11,18	241,32	9,57	2698	107	–	2378	5482
					231,75	4,56	2591	51	–	406	
3.4 Дверные блоки внутренние											
5	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % кмат1=0:	м2	24,6	1203,66	105,49	29610	2595	–	25382	59391
					1098,17	48,25	27015	1187	–	4399	
6	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % кмат1=0:	м2	3,2	2312,81	47,5	7401	152	–	5045	13442
					2265,31	19,38	7249	62	–	996	
7	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 % кмат1=0;	м2 проемов	2,32	1626,72	176,72	3774	410	–	3200	7532
					1450	82,76	3364	192	–	558	
8	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 90 % кмат1=0;	м коробок	32	125,16	47,44	4005	1518	–	2799	7348
					77,72	19,47	2487	623	–	544	
3.5 Дверные блоки техподполья и чердака											
9	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % кмат1=0:	м2	3,436	2312,57	47,15	7946	162	–	5417	14432
					2265,42	19,5	7784	67	–	1069	
		Итого по разделу 3					**145 948**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 400				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 296				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 295				
	- накладные расходы, тенге					60 442				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 440				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 810				
Раздел 4 Полы										
4.1 Тип 3. 1 этаж										
10 1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	32,6	310,67	22,55	10128	735	–	9133	20802
				288,13	9,91	9393	323	–	1541	
11 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	32,6	460,18	28,62	15002	933	–	13647	30941
				431,56	13,77	14069	449	–	2292	
12 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 - до 50мм НР = 94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=0;	м2 стяжки	32,6	199,85	174,54	6515	5690	–	3287	10586
				25,31	81,96	825	2672	–	784	
13 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	32,6	741,41	84,97	24170	2770	–	20480	48222
				656,44	11,87	21400	387	–	3572	
14 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	32,6	331,84	30,25	10818	986	–	9690	22149
				301,6	14,63	9832	477	–	1641	
4.4 Тип 6. 1 этаж										
15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	32,1	363,96	28,6	11683	918	–	10535	23995
				335,36	13,77	10765	442	–	1777	
4.6 Тип 4. Типовой этаж										

16	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 покрытия	23,7	1266,58	73,04	30018	1731	–	27330	61936
					1193,54	33,21	28287	787	–	4588	
17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	23,7	363,92	28,57	8625	677	–	7778	17715
					335,36	13,76	7948	326	–	1312	
18	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	23,7	741,43	84,98	17572	2014	–	14889	35058
					656,46	11,86	15558	281	–	2597	
19	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 % кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	23,7	438,1	42,03	10383	996	–	8974	20906
					396,08	6,75	9387	160	–	1549	
20	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % кмат1=0;	м2 стяжки	23,7	363,92	28,57	8625	677	–	7778	17715
					335,36	13,76	7948	326	–	1312	

Итого по разделу 4 **310 025**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 135 412
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 630
- накладные расходы, тенге 133 521
  в т.ч. зарплата, тенге 12 017
- сметная прибыль (8 %), тенге 22 965

Раздел 5 Внутренняя отделка

21	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % кмат1=0;	м2 отделываемой поверхности	46,5	780,8	7,25	36307	337	–	28863	70384
					773,55	2,34	35970	109	–	5214	

22	1115-0401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	66,35	88,61	1,13	5879	75	–	4663	11385
					87,48	0,38	5804	25	–	843	
23	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	32,1	573,55	0,75	18411	24	–	14718	35779
					572,8	0,34	18387	11	–	2650	
24	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	32,1	308,66	4,74	9908	152	–	7864	19194
					303,93	2,31	9756	74	–	1422	
25	1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	5,13	407,6	2,92	2091	15	–	1667	4059
					404,68	1,56	2076	8	–	301	
26	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	28,5	206,25	23,33	5878	665	–	4339	11034
					182,91	7,4	5213	211	–	817	
27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	33,65	270,79	0,74	9112	25	–	7280	17703
					270,04	0,39	9087	13	–	1311	
28	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % кмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	63,9	370,19	1,28	23655	82	–	18890	45949

				368,9	0,63	23573	40	–	3404	
29	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 % kмат1=0;	м2 окрашиваемой поверхности	22,6	290,84	20,8	6573	470	–	5002	12501
					270,04	6,59	6103	149	–	926	

Итого по разделу 5	**227 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	115 969
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	640
- накладные расходы, тенге	93 286
в т.ч. зарплата, тенге	8 396
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 888
Итого по смете	**683 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	318 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 565
- накладные расходы, тенге	287 249
в т.ч. зарплата, тенге	25 853
- сметная прибыль (8 %), тенге	50 663
Временные здания и сооружения 0,9%	6 156
Итого	**690 117**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)	12 905
Итого:	**703 022**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	14 060
Итого:	717 082
в том числе на 2018 год-54% К=1	387 224
в том числе на 2019 год-46% К=1,00215983	330 570
ИТОГО ПО АКТУ	**717 794,70**
Налог на добавочную стоимость (12%)	86 135,36
Всего:	**803 930,07**
Всего с коэф. скидки К=0,75	**602 947,55**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

м.п.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.