Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Телефон:+7(7187) 77-59-57
Адрес:141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик:ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Телефон:+7(7232) 61 - 02-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА № 1 от 24 сентября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 9/21	13.04.2021г						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 000 817,78**									
Акт № 1	1 458 390,20									
Акт № 2	542 427,58									
За отчетный период		**1 786 444,45**							**214 373,33**	**2 000 817,78**
Всего к оплате										**2 000 817,78**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор
Шакиров М.А.
М.П.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Стройка: **Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **9/21 от 13.04.2021 год**

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 24 сентября 2021 год
Локальная смета № 2-1-1

за сентябрь 2021 год
на Архитектурно-строительные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 9 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /для блок-секций 1 и 2/									
		9.1 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
1	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	16	4679,31	1287,81	74869	20605	–	69416	155828
					3391,5	285,19	54264	4563	–	11543	
2	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	18	3111,28	965,83	56003	17385	–	50025	114510
					2145,44	209,78	38618	3776	–	8482	
3	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1, А2/ НР = 118 % кмат1=0:	т стальных элементов	0,21	248309,52	11157,14	52145	2343	–	59110	120155
					237152,38	1385,71	49802	291	–	8900	
		9.2 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ 1 /18 шт. в каждой секции/									

4 1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % kмат1=0;	м3	1,23	9673,98	2569,11	11899	3160	–	8553	22088
				7104,88	536,59	8739	660	–	1636	
	Итого по разделу 9					**412 581**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					151 423				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 290				
	- накладные расходы, тенге					187 104				
	в т.ч. зарплата, тенге					16 839				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					30 561				

Раздел 10 ЛЕСТНИЦА Л1 /для блок-секций 1 и 2, 2 шт. в каждой секции/

5 1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % kмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	9423,5	4676,5	37694	18706	–	27159	70041
				4747	1007	18988	4028	–	5188	
6 1107-0506-0102	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 % kмат1=0;	шт. сборных конструкций	4	5717	2794,75	22868	11179	–	16655	42685
				2922,25	606,25	11689	2425	–	3162	
7 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % kмат1=0;	шт. сборных конструкций	2	3111	965,5	6222	1931	–	5559	12723
				2145,5	210	4291	420	–	942	
	Итого по разделу 10					**125 449**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					34 968				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 816				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 873				
	- накладные расходы, тенге					49 373				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 444				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 292				

Раздел 12 ПЕРЕМЫЧКИ /для блок-секций 1 и 2/

12.1 ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ /л.17-АС2/

8	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	24	417,5	250,83	10020	6020	–	6296	17621
					166,67	55,67	4000	1336	–	1305	

12.2 ПЕРЕМЫЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ /л.17-АС2/

9	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % кмат1=0;	т конструкций	0,63	26001,59	10125,4	16381	6379	–	8155	26499
					15876,19	2884,13	10002	1817	–	1963	

Итого по разделу 12 **44 120**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 12 399
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 153
- накладные расходы, тенге 14 451
  в т.ч. зарплата, тенге 1 301
- сметная прибыль (8 %), тенге 3 268

Раздел 13 КРЫЛЬЦА /для блок-секций 1 и 2/

13.1 КР-1, КР-1"

10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % кмат1=0;	м3 основания	11,3	2560,8	1715,93	28937	19390	–	16440	49007
					844,87	719,47	9547	8130	–	3630	
11	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	2922	1826,63	23376	14613	–	16837	43430
					1095,38	688,25	8763	5506	–	3217	
12	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	8	1905,75	1153,63	15246	9229	–	11164	28523
					752,13	430,5	6017	3444	–	2113	
13	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	20	1358	822	27160	16440	–	19864	50786

				536	305,7	10720	6114	–	3762	
14 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % кмат1=0:	шт. сборных конструкций	10	2194,6	1247,5	21946	12475	–	16461	41480
				947,1	447,9	9471	4479	–	3073	
15 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/ НР = 91 % кмат1=0:	м3	0,83	4443,37	1327,71	3688	1102	–	2576	6765
				3115,66	295,18	2586	245	–	501	
16 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх /монолитная лестница/. Устройство НР = 91 % кмат1=0:	м3	15,3	6539,08	2050,98	100048	31380	–	68750	182302
				4488,1	449,74	68668	6881	–	13504	
17 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 % кмат1=0:	м3	20,53	12607,55	2484,8	258833	51013	–	199446	494941
				10122,75	552,9	207820	11351	–	36662	
18 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	6	4679,5	1288	28077	7728	–	26030	58436
				3391,5	285	20349	1710	–	4329	
19 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /А1/ НР = 118 % кмат1=0:	т стальных элементов	0,007	248285,71	11142,86	1738	78	–	1971	4006
				237142,86	1428,57	1660	10	–	297	
20 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	417,5	250,83	5010	3010	–	3148	8811
				166,67	55,67	2000	668	–	653	
21 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/ НР = 91 % кмат1=0:	м3	0,44	4443,18	1327,27	1955	584	–	1366	3587
				3115,91	295,45	1371	130	–	266	

22 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные /К1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % kмат1=0:	т	0,79	19118,99	1340,51	15104	1059	–	13047	30403
				17778,48	369,62	14045	292	–	2252	

Итого по разделу 13	**1 002 477**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 017
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 960
- накладные расходы, тенге	397 100
в т.ч. зарплата, тенге	35 739
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 259

Итого по смете		**1 584 627**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		563 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		255 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		68 276
- накладные расходы, тенге		648 028
в т.ч. зарплата, тенге		58 323
- сметная прибыль (8 %), тенге		117 380
Временные здания и сооружения 0,9%		14 262
Итого		**1 598 888,64**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		29 899,22
Итого:		**1 628 787,86**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		32 575,76
Итого:		**1 661 363,62**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	166 136,36
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	1 570 042,45
ИТОГО ПО АКТУ		**1 736 178,81**
Налог на добавочную стоимость (12%)		208 341,46
Всего:		**1 944 520,27**
Всего с коэф. скидки К=0,75		**1 458 390,20**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор

Шакиров М.А.

М.П.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**
БИН/ИИН 030240008152
Телефон: +7(7187) 77-59-57
Адрес: 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Субподрядчик: **ТОО "DK Proekt"**
БИН/ИИН 970340000010
Телефон: +7(7232) 6102-00
Адрес: Восточно-Казахстанская область,Уланский район, с.Касыма-Кайсенова,Аманжолова,23
Стройка: **Строительство 9-ти этажного жилого дома (пятно 17) (Без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
Договор № **9/21 от 13.04.2021 год**

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 24 сентября 2021 год
Локальная смета № 2-1-2

за сентябрь 2021 год
на Архитектурные решения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ /для блок-секций 1 и 2/										
	1.1 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ										
1	1108-0201-1703	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	18,3	10283,51	2089,85	188188	38244	346	146840	361831
					8174,76	453,25	149598	8294	–	26802	
	1.3 СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА										
15	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	12,3	6895,42	2388,4	84814	29377	0	57481	153678
					4507,02	518	55436	6371	–	11384	
19	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,2	1557,06	245,41	37681	5939	0	30718	73871
					1311,65	53,22	31742	1288	–	5472	

Итого по разделу 1		**589 380**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		236 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		73 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге		346
- накладные расходы, тенге		235 039
- сметная прибыль (8 %), тенге		43 658
Итого по смете		**589 380**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		236 776
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		73 560
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		15 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге		346
- накладные расходы, тенге		235 039
- сметная прибыль (8 %), тенге		43 658
Временные здания и сооружения 0,9%		5 304,42
Итого		**594 683,98**
Затраты на производство строительно -монтажных работ в зимнее время (1,87%)		11 120,59
Итого:		**605 804,57**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		12 116,09
Итого:		**617 920,66**
в том числе на 2018 год-10%	К=1	61 792,07
в том числе на 2019 год-90%	К=1,050036	583 955,05
ИТОГО ПО АКТУ		**645 747,12**
Налог на добавочную стоимость (12%)		77 489,65
Всего:		**723 236,77**
Всего с коэф. скидки К=0,75		**542 427,58**

СДАЛ: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010
Директор
Шакиров М.А.
м.п.

Принял: ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 030240008152
Директор
Культуманов И.М.
м.п.