Заказчик: ГУ"Отдел строительства г.Семей ВКО" 226310

Заказ

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: ТОО "DK Build "

Стройка : "Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному жилому дому с коммерческими помещениями в жилом районе Карагалы(с правой стороны) г. Семей ВКО"

Объект : "Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному жилому дому с коммерческими помещениями в жилом районе Карагалы(с правой стороны) г. Семей ВКО"

Договор подряда (контракт) № 2020-72 от 20 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1

за пертод с июля по сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие по проезду S=3045 м2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	41,2	1138,09	1007,11	46889	41493	75	15446	67322
		НР - 108%; СП - 8%			129,17	217,96	5322	8980		4987	
3	1127-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	м2 покрытия и основания	412	207,73	173,87	85585	71634	1932	31530	243598
		НР - 108%; СП - 8%			29,17	41,69	12018	17176		126484	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	412	1366,81	93,14	563126	38374	507988	30524	641142
		НР - 108%; СП - 8%			40,69	27,91	16764	11499		47492	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	м2 покрытия	412	616,00	0,09	253792	37	253574	196	274307
		НР - 108%; СП - 8%			0,44	--	181	--		20319	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	39,206	1857,13	28,45	72811	1115	44466	29875	110901
		НР - 108%; СП - 8%			694,51	11,04	27229	433		8215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					1 337 270				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 514				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					152 654				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 088				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					808 035				
		оборудование					0				
		Накладные расходы, тенге					107 571				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					207 496				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			1337270				
		Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге			12035				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7%		Тенге			22938				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия		Тенге			8317				
		Непредвиденные затраты 2%		Тенге			27445				
		Итого в текущих ценах		Тенге			**1 408 005,71**				
		Итого в текущих ценах К=1,0498961		Тенге			**1 478 161,81**				
		Итого по договору					**1 330 357,14**				
		НДС (12 %)		Тенге			159 642,86				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**Тенге**			**1 490 000,00**				

Заказчик:
ТОО "DK Proekt"

М. В. Шакиров

Подрядчик:
ТОО "DK Build "

Б. Т. Нургалиев