Подрядчик: ТОО "БОТА"

Субподрядчик: ТОО «DK Proekt»

Наименование строительства: «Строительство водопроводных сетей в селе Сатпаев Тарбагатайского района ВКО»

Договор: №4 от 27.05.2019 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июль 2019 года
от 31 июля 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Сеть								
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал	1051,46	32,75	32,75	34436	34436	7644	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	12934	59,1	0,0115	12,09179
2	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	3154,38	28,02	28,02	88395	88395	19622	–	–
		м3 грунта		–	10,53	–	33202	59,1	0,00984	31,0391

3	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя	1051,46	32,75	32,75	34436	34436	7644	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	12934	59,1	0,0115	12,09179
4	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	2988,35	90,5	83,81	270439	250466	54271	0,00888	26,53655
		м3 грунта		6,68	24,05	19973	71856	59,1	0,0193	57,67516
5	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 мК=0,030;	31,5438	2135,35	–	67357	–	39808	2,64	83,27563
		м3 грунта		2135,35	–	67357	–	59,1	–	–
6	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт	220	126,85	119,33	27906	26253	5584	0,00984	2,1648
		м3 грунта		7,4	35,55	1629	7820	59,1	0,02853	6,2766
7	41-020103-1018	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км.Лишний грунтК=1,750;	385	338,76		130423				
		т								
8	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство	80	3399,76	122,6	271981	9808	41548	1,02	81,6
		м3 основания		803,8	32,51	64304	2601	62,1	0,035	2,8
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2238,2	22,95	22,95	51375	51375	11405	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	19297	59,1	0,00806	18,03989
10	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=0,200;	787,6	714,73	–	562921	–	332687	0,972	765,5472
		м3 грунта								

				714,73	–	562922	–	59,1	–	–
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2238,2	128,24	53,33	287036	119353	131353	0,108	241,7256
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	167683	54573	59,1	0,02625	58,75275

Раздел 3 В1 хозяйственный-питьевой водопровод

3.4 Трубопроводы

133	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,46	241644,52	63995,21	352801	93433	178035	194	283,24
		км трубопровода		174008,22	22355,48	254052	32639	62,1	26,83	39,1718

Всего прямые затраты	**2179506**	**1484**
		238
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 137 920	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	707 955	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 856	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	203 209	
- перевозка грузов, тенге	130 423	
Накладные расходы I уровня, тенге	829 601	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 009 107	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	130 896	
Итого, тенге	3 140 003	
Сметная прибыль (8 %), тенге	251 200	
Всего	**3 391 203**	
Временные здания и сооружения (1,3 %)	35 269	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	113 074	

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 539 546,43**
НДС (12 %)	424 745,57
Всего по акту с учетом НДС	**3 964 292**

Подрядчик:
ТОО «БОТА»
Республика Казахстан,
ВКО,Тарбагатайский район, с.
Акжар,ул.Жамбула б/н
БИН 050440010486,
РНН 181000210856
ИИК KZ918560000000428647
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ М.Ә. Әбілхасов

Субподрядчик:
ТОО «DK Proekt»
Республика Казахстан, ВКО, 070002,
г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110
БИН 970 340 000 010

ИИК KZ808560000000004470
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит»

Директор
_____ М. А. Шакиров