Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.33) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.33) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К33-2 от 01.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	7,5		14891,26	4524,66	111684	33935	11	80332	207378
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	77739	8640		15361	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	2,1945		82785,00		181672	0	181672	0	196205
		СП - 8%						0	0		14534	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,62		29136,00		47200	0	47200	0	50976
		СП - 8%						0	0		3776	
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	9		80,13	2,72	721	24	0	485	1302
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	697	5		96	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	4,5		1961,00		8825	0	8825	0	9530
		СП - 8%						0	0		706	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	15,7		14891,26	4524,66	233793	71037	22	168163	434112
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	162733	18087		32156	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	4,59382		82785,00		380299	0	380299	0	410723
		СП - 8%						0	0		30424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,3912	29136,00		98806	0	98806	0	106710
		СП - 8%					0	0		7904	
9	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	21	80,13	2,72	1683	57	0	1131	3038
		НР - 69%; СП - 8%			77,41	0,61	1626	13		225	
10	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	10,5	1961,00		20591	0	20591	0	22238
		СП - 8%					0	0		1647	
		ИТОГО	Тенге								1442214
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					105054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						737425		
		- Накладные расходы	Тенге							250110	
		- Сметная прибыль	Тенге							106831	

	ИТОГО	**1 442 214**
	Временные здания и сооружения 0,9%	12 980
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	14 843
	Непредвиденные расходы 2%	29 401
	Итого	1 499 438
	Скидка субподрядчика	160 153
	Итого с учетом скидки	1 339 285
	НДС (12%)	160 714
	Итого по акту	**1 500 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Кайнаров А.К.**