Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.34) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.34) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № К34-2 от 01.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	114		3230,89	416,47	368321	47478	11	309380	731918
		НР - 93%; СП - 8%				2814,32	103,81	320832	11834		54216	
2	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	4,424112		77000,00	0,00	340657	0	340657	0	367909
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		27253	
3	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,3598		27292,00	0,00	64404	0	64404	0	69556
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5152	
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен. Обработка пенетроном	$м^2$	67		80,13	2,72	5369	182	0	3607	9694
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	5186	41		718	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	33,5		1961,00	0,00	65694	0	65694	0	70949
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					844444	47660	470765	312987	1250025
								326019	11875	0	92594	
		РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13										
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	8,6		4476,71	256,77	38500	2208	18414	17118	60067
		НР - 90%; СП - 8%				2078,82	132,85	17878	1143		4449	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	16		4476,71	256,77	71627	4108	34258	31848	111753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			**2078,82**	**132,85**	**33261**	**2126**		**8278**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**110127**	**6317**	**52672**	**48966**	**171821**
							51139	**3268**	**0**	**12727**	

	ИТОГО		**1 421 846**
	Временные здания и сооружения 0,9%		12 797
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%		14 633
	Непредвиденные расходы 2%		28 986
	Итого		1 478 262
	Скидка субподрядчика		49 690
	Итого с учетом скидки		1 428 572
	НДС (12%)		171 429
	Итого по акту		**1 600 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "DK Build"
БИН 990940001034
Директор _____ **Қайнаров А.Қ.**