Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.35) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.35) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К35-2 от 01.04.2024 года

## Акт приемки выполненных работ № 1
### за Апрель 2024 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 12,5 | | 14891,26 | 4524,66 | 186141 | 56558 | 18 | 133887 | 345630 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | | 10365,19 | 1152,01 | 129565 | 14400 | | 25602 | |
| 2 | 213-102-0203 РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 3,6575 | | 82785,00 | | 302786 | 0 | 302786 | 0 | 327009 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 24223 | |
| 3 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 2,7 | | 29136,00 | | 78667 | 0 | 78667 | 0 | 84961 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 6293 | |
| 4 | 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном | $м^2$ | 8 | | 80,13 | 2,72 | 641 | 22 | 0 | 431 | 1157 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | | 77,41 | 0,61 | 619 | 5 | | 86 | |
| 5 | 235-301-0103 РСНБ РК 2022 | прим.Пенетрон | кг | 4 | | 1961,00 | | 7844 | 0 | 7844 | 0 | 8472 |
| | | *СП - 8%* | | | | | | 0 | 0 | | 628 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 576079 | 56580 | 389315 | 134318 | 767229 |
| | | | | | | | | 60471 | 5859 | -- | 24413 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 6 | | 4476,71 | 256,77 | 26860 | 1541 | 12847 | 11943 | 41908 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2078,82 | 132,85 | 12473 | 797 | | 3104 | |
| 3 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 | Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | $м^2$ | 8 | | 4476,71 | 256,77 | 35814 | 2054 | 17129 | 15924 | 55877 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 2078,82 | 132,85 | 16631 | 1063 | | 4139 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 62674 | 3595 | 29976 | 27867 | 97784 |
| | | | | | | | | 29103 | 1860 | 0 | 7243 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 11** | | | | | | | | | |
| | | **Вентканалы,л.АС-68** | | | | | | | | | |
| 10 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 3,53 | 3977,80 | 416,47 | 14042 | 1470 | 1196 | 10920 | 26959 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 3222,65 | 103,81 | 11376 | 366 | | 1997 | |
| 11 | 213-102-0203 РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 0,1369922 | 82785,00 | -- | 11341 | -- | 11341 | -- | 12248 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 907 | |
| 12 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,073071 | 29136,00 | -- | 2129 | -- | 2129 | -- | 2299 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 170 | |
| | | **Приямок л.АС-34** | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 2,26 | 14891,26 | 4524,66 | 33654 | 10226 | 3 | 24207 | 62490 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 10365,19 | 1152,01 | 23425 | 2604 | | 4629 | |
| 14 | 213-102-0203 РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 0,661276 | 82785,00 | -- | 54744 | -- | 54744 | -- | 59123 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4379 | |
| 15 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 0,48816 | 29136,00 | -- | 14223 | -- | 14223 | -- | 15361 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1138 | |
| | | **Крыльцо №1,2,л.АС-79-82** | | | | | | | | | |
| 16 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 | $м^3$ кладки | 7,2 | 14891,26 | 4524,66 | 107217 | 32577 | 11 | 77119 | 199083 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 10365,19 | 1152,01 | 74629 | 8294 | | 14747 | |
| 17 | 213-102-0203 РСНБ РК 2022 | Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 | 1000 шт. | 2,10672 | 82785,00 | -- | 174405 | -- | 174405 | -- | 188357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13952 | |
| 18 | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 1,5552 | 29136,00 | -- | 45312 | -- | 45312 | -- | 48937 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3625 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 457067 | 44273 | 303364 | 112246 | 614857 |
| | | | | | | | 109430 | 11264 | -- | 45544 | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО** | **1 479 870** |
| Временные здания и сооружения 0,9% | 13 319 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02% | 15 231 |
| Непредвиденные расходы 2% | 30 168 |
| Итого | 1 538 588 |
| Скидка субподрядчика | 199 302 |
| Итого с учетом скидки | 1 339 286 |
| НДС (12%) | 160 714 |
| **Итого по акту** | **1 500 000** |

**Подрядчик:**
**ТОО "AN Groups"**
**БИН 970340000010**
**Директор** _____ **Шотабаев Д.С.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "DK Build"**
**БИН 990940001034**
**Директор** _____ **Кайнаров А.К.**