Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, дом № 11а** — **060740005264**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №32 от 19.08.2019 года, доп. согл №1 от 07.10.2019 года

Номер документа	Дата составления
103	08.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос. Глубокое Глубоковского района			работа	1	73 687 503,20	73 687 503,20
				Итого	1	x	73 687 503,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2019

М.П.

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района адрес: Восточно-Казахстанская область,Глубоковский район, с.Глубокое,Поповича, 11аг.

БИН 0[illegible] БИК KKMFKZ2A ИИК KZ[illegible]KSN1803000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор: №32 от 19.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.10.2019 года

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

СПРАВКА № 1 от 08.10.2019 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2019 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района**	**171 344 882,02**	**73 687 503,20**	-	**73 687 503,20**	-	**97 657 378,82**	**73 687 503,20**
	ИТОГО:		73 687 503,20	-	**73 687 503,20**	-		

Заказчик:
Руководитель "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района"

_____ Д. А. Алдажаров

Подрядчик:
Директор ТОО "DK Proekt"

_____ М. А. Шакиров

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Востокагропромпроект"

_____ М.Ж. Урунтаев

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района адрес: Восточно-Казахстанская область,Глубоковский район, с.Глубокое,Поповича, 11аг.

БИН 060740005264 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ60070103KSN1803000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор: №32 от 19.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.10.2019 года

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

Акт приёмки выполненных работ № 1 за октябрь 2019 года (от 08.10.2019г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-5-1									
		Вынос сетей 6кВ									
1	**1101-0101-0405**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**50,07528**	197,34	188,1	9882	9419	–	2933	13840
					9,25	72,11	463	3611	–	1025	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**1,54872**	1507,7	–	2335	–	–	1681	4337
					1507,7	–	2335	–	–	321	
3	**1101-0104-0401**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,900;**	**м3 грунта**	**30,9744**	27,25	27,25	844	844	–	223	1152
					–	10,01	–	310	–	85	

4 1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	30,9744	15,27	15,27	473	473	–	125	646
				–	5,62	–	174	–	48	
5 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=0,900;	ного грунта	30,9744	46,3	46,3	1434	1434	–	402	1983
				–	18,01	–	558	–	147	
6 1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=4,000;	ного грунта	123,8976	4,83	4,83	599	599	–	130	787
				–	1,46	–	181	–	58	
7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	3,4416	715,95	–	2464	–	–	1774	4577
				715,95	–	2464	–	–	339	
8 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 %	м3 грунта	17,208	23,77	23,77	409	409	–	118	569
				–	9,53	–	164	–	42	
9 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (лишний грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	68,832	20,59	20,59	1417	1417	–	408	1971
				–	8,24	–	567	–	146	
10 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	286,8	486,33	413,67	139480	118641	–	45309	199572
				72,66	146,76	20839	42090	–	14783	

11 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,208	1653		28445		28445	–	30721
				–		–		–	2276	
12 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	280	424,16	351,5	118764	98419	–	39788	171236
				72,66	124,7	20345	34916	–	12684	
13 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,052	44040		46330		46330	–	50036
				–		–		–	3706	
14 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	280	652,51	378,96	182704	106110	12169	70933	273928
				230,09	121,76	64425	34093	–	20291	
15 1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	29	967,34	546,34	28053	15844	1322	11444	42657
				375,41	172,69	10887	5008	–	3160	
16 1308-0201-0814	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	40	1112,1	551,4	44484	22056	2568	19094	68664
				496,5	166,48	19860	6659	–	5086	
17 2306-0109-1005	Кабели силовые АСБ 3х70-6 ГОСТ 18410-73 К=1,020;	км	0,35598	4354262		1550030		1550030	–	1674032
				–		–		–	124002	
18 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	убопровода	0,0236	1160000	–	27376	–	23267	3123	32939
				174110,17	–	4109	–	–	2440	
19 2302-1001-0302	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ12, к трубам ВТ12 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт	4	548		2192		2192	–	2367

				–		–		–	175	
20 1308-0201-2707	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**2**	9375,5	165,5	18751	331	1466	12291	33525
				8477	58,5	16954	117	–	2483	
21 2306-1703-1004	**Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, с болтовыми соединителями, типа eks-10CR-3-35/50-СЛ-М**	**шт.**	**2**	19502		39004		39004	–	42124
				–		–		–	3120	
22 1308-0201-3001	**Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж НР = 72 %**	**ıe (3 муфты)**	**2**	13605,5	–	27211	–	569	19182	50104
				13321	–	26642	–	–	3711	
23 2306-1703-1104	**Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение до 10 кВ, с болтовыми соединителями, тип rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М**	**шт.**	**2**	9414		18828		18828	–	20334
				–		–		–	1506	
24 1308-0206-1703	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**5**	654	84,6	3270	423	501	1786	5460
				469,2	26,8	2346	134	–	404	
25 2301-0101-0118	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030;**	**м**	**5,15**	1451		7473		7473	–	8071
				–		–		–	598	

Итого по смете	**2 735 632**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	191 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	376 419
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 582
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 734 164

	Накладные расходы, тенге					230 744				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					202 636				

Локальная ресурсная смета № 2-5-2

Демонтажные работы

1 1134-0203-0103	**Опоры деревянные одинарные. Демонтаж НР = 76 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**опора**	**2**	4806,5	530,5	9613	1061	–	6765	17688
				4276	174,5	8552	349	–	1310	
2 1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;**	**км линии**	**0,11**	59836,36	35454,55	6582	3900	–	3114	10472
				24381,82	11009,09	2682	1211	–	776	
3 4131-0104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,7**	73		51		–	–	55
				–		–		–	4	
4 4102-0103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**0,7**	249		174		–	–	188
				–		–		–	14	

Итого по смете	**28 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 560
- перевозка грузов, тенге	225
Накладные расходы, тенге	9 879
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 104

Локальная ресурсная смета № 2-9-1

Вертикальная планировка

1 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**379**	23,79	23,79	9018	9018	–	2596	12543
				–	9,51	–	3606	–	929	

2 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	1516	20,59	20,59	31217	31217	–	8988	43421
				–	8,23	–	12484	–	3216	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий плодородный грунт) НР = 72 %	м3 грунта	750	154,28	147,5	115713	110625	–	25337	152334
				6,78	40,14	5088	30102	–	11284	
4 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	900	249		224100		–	–	242028
				–		–		–	17928	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	750	15,33	13,03	11501	9771	–	4057	16803
				2,31	5,21	1730	3905	–	1245	
6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (в насыпь) НР = 72 %	м3 грунта	1376	29,46	29,46	40537	40537	–	11672	56386
				–	11,78	–	16211	–	4177	
7 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2752	23,32	23,32	64169	64169	–	18477	89258
				–	9,32	–	25662	–	6612	
8 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпной грунт) НР = 72 %	м3 грунта	36	23,81	23,81	857	857	–	247	1192
				–	9,53	–	343	–	88	
9 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (суглинки) НР = 72 %	м3 грунта	332	29,46	29,46	9781	9781	–	2816	13605
				–	11,78	–	3911	–	1008	

10 1101-0205-0905	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками (граниты мелкозернистые) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2497,2**	13971,25015	5737,600	34889006	14327935	–	19594160	58841819
				8233,65	2664,2	20561071	6653041	–	4358653	
11 1101-0101-0312	**Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (граниты мелкозернистые) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2490**	403,12	382	1003759	951181	–	206269	1306830
				21,12	93,94	52577	233908	–	96802	
12 1101-0102-0312	**Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (не плодородный грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2950**	520,88	497,74	1536601	1468345	712	336346	2022783
				22,9	135,46	67543	399604	–	149836	
13 4102-0103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**7550**	249		1879950		–	–	2030346
				–		–		–	150396	

Итого по смете	**64 829 348**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 688 010
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 023 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 382 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	712
- перевозка грузов, тенге	2 104 050
Накладные расходы, тенге	20 210 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 802 174
Итого по акту	**67 593 383**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 890 913
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 404 816
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 512 919
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 734 876
- перевозка грузов, тенге	2 104 275
Накладные расходы, тенге	20 451 589
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 006 914
Итого по акту:	**67 593 383**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	878 714

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	1 095 554
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 143 678
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 391 353,02
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	73 102 681,74
- в текущих и прогнозных ценах	73 102 681,74
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	65 792 413,57
Налог на добавленную стоимость (12 %)	7 895 089,63
Всего по акту:	**73 687 503,20**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:
"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района"
Руководитель

_____ **Алдажаров Д. А.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"

Директор

_____ **Шакиров М. А.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Востокагропромпроект"

_____ М.Ж. Урунтаев

Заказ 1140-39

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска

Сводка затрат

Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	2-5	Вынос сетей 6кВ	2764,035			2764,035	0,266	333,045
10	2-9	Вертикальная планировка	84814,77			84814,77	27,42	36812,852
Всего по смете:			87578,805	0,000		87578,805	27,682	37145,897

Итого: нормативна трудоемкость, согласно сметы, 27,682 тыс.чел-ч

Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, 37145,897 тыс.тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: Начало-2018 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год 164 час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год 1968,00 час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн/Вмес.нр*k*МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в ресурсном уровне 2015 года

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска

$МРП_{2018}$- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Тн=	27,682
Вмес.нр=	164,000
k=	1,50
$МРП_{2018}$=	2405

Сзд= 42,223/164*1,5*2405 **608,929** тыс.тенге 608 929

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле:

$$Сдо=8*Тн*До/Вгод.нр*(Сз/Тн+k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск в ресурсном уровне 2015 года

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час

Вгод.нр - Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год

До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год

Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства в ресурсном уровне 2015 года, тыс.тенге

8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей недели при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска, 1 чел.месяц

$МРП_{2018}$- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству. $МРП_{2018}$=2405 тенге

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	164,000
Вгод.нр =	1968,000
До	10
k=	1,50
Сз =	37145,897
Тн =	27,682
$МРП_{2018}$=	2405

Сдо=8*46,046*10/1968*(43999,598/42,223+1,5*2405/164) **1534,75** тыс.тенге 1 534 749

2143,678 тыс.тенге 2 143 678

Составил: _____