Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Глубокое, Поповича, дом № 11а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060740005264**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",071600, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание, 23, тел.: 61-02-00** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970340000010**

Договор (контракт) Договор №32 от 19.08.2019 года, доп. согл №1 от 07.10.2019 года, доп. согл №2 от 16.04.2020 года

Номер документа	Дата составления
38	**29.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос. Глубокое Глубоковского района			работа	1	28 345 133,54	28 345 133,54
				Итого	1	x	28 345 133,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о. Руководителя / _____ / Ордаханов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2020

М.П.

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района адрес: Восточно-Казахстанская область,Глубоковский район, с.Глубокое,Поповича, 11аг.
БИН 060740005264 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ60070103KSN1803000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК";
Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор: №32 от 19.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.10.2019 года, дополнительное соглашение №2 от 16.04.2020 года
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

СПРАВКА № 3 от 29.06.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

№№ п/п	Наименование объектов этапов, затрат	Стоимость работ по договору	Выполнено				Остаток средств по договору	Итого к оплате
			С начала работ		За отчетный период			
			Всего	В том числе оборудование	Всего	В том числе оборудование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района**	**171 344 882,02**	**171 344 882,02**	-	**28 345 133,54**	-	**0,00**	**28 345 133,54**
	ИТОГО:		**171 344 882,02**	-	**28 345 133,54**	-		

Заказчик:
И.о. руководителя "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района"

_____ Д. М. Ордаханов

Подрядчик:
Менеджер проекта ТОО "DK Proekt"

_____ М. К. Семенов

Технический надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Авторский надзор:
Директор
ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района адрес: Восточно-Казахстанская область,Глубоковский район, с.Глубокое,Поповича, 11аг.

БИН 080740005264 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ60070103KSN1803000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК";

Подрядчик: ТОО "DK Proekt" адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор: №32 от 19.08.2019 года, дополнительное соглашение №1 от 07.10.2019 года, дополнительное соглашение №2 от 16.04.2020 года

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

Акт приёмки выполненных работ № 3 за июнь 2020 года (от 29.06.2020г.)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная ресурсная смета № 2-2-1									
		Бытовая канализация К1									
		Раздел 1 Монтажные работы									
1	**1101-0101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**174,12**	181,86	172,36	31665	30011	–	6504	41223
					9,5	42,38	1654	7380	–	3054	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0112	1,95014						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	4,26594						
2	**1101-0205-0303**	**Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**5,39**	2913,54	–	15704	–	–	11307	29172
					2913,54	–	15704	–	–	2161	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	2,976	16,04064						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1101-0101-0310	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**31,94**	236,79	224,42	7563	7168	–	1554	9846
				12,37	55,2	395	1763	–	729	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0146	0,46632						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,01889						
4 1101-0205-0304	**Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,99**	4331,31	–	4288	–	–	3087	7965
				4331,31	–	4288	–	–	590	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,272	4,22928						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1101-0206-0312	**Грунт скальный группы 7, глубина свыше 1 м. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора НР = 72 % ктрр1=1,75; ктрм1=1,75; кэкс1=1,75;**	**м3 грунта**	**479,42**	2203,71	2203,71	1056504	1056504	–	187062	1343051
				–	541,92	–	259808	–	99485	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31325	150,17832						
6 1101-0101-0206	**Грунты 7 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 % ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кэкс1=1,17;**	**м3 грунта**	**479,42**	162,01	145,31	77670	69666	–	31883	118317
				16,7	75,67	8004	36278	–	8764	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,01556	7,45978						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04306	20,64383						

7 1101-0104-0607	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л с) при перемещении грунта до 5 м. Предварительно разрыхленный скальный грунт НР = 72 %**	**м3 грунта**	**601,53**	18,72	18,72	11260	11260	–	1611	13901
				–	3,72	–	2238	–	1030	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	1,08275						
8 1101-0201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %**	**ного грунта**	**601,53**	61,1	61,1	36753	36753	–	10330	50850
				–	23,85	–	14347	–	3767	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	8,4154						
9 1101-0201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=2,000;**	**ного грунта**	**1203,06**	5,98	5,98	7200	7200	–	1568	9469
				–	1,81	–	2178	–	701	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	1,50383						
10 1101-0205-0504	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**49,77**	1591,14	–	79191	–	–	57018	147106
				1591,14	–	79191	–	–	10897	
0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	1,38	68,6826						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

11 1101-0102-0208	Грунты 7 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (лишний грунт) НР = 72 % ктрр1=1,17; ктрм1=1,17; кэкс1=1,17;	м3 грунта	40,56	227,86	207,96	9242	8435	8	3609	13879
				19,7	103,9	799	4214	–	1028	
0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,01837	0,74509						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05924	2,40277						
12 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=2,630;	т	106,6728	249		26562		–	–	28687
				–		–		–	2125	
13 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	убопровода	0,108	423083,33	134731,48	45693	14551	918	34163	86244
				279851,85	39666,67	30224	4284	–	6388	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	26,676						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	4,12992						
14 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	109,08	1257		137114		137114	–	148083
				–		–		–	10969	
15 2302-1103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	18	402		7236		7236	–	7815
				–		–		–	579	
16 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	ций колодца	10,05	30044,28	6531,94	301945	65646	128302	133277	470040
				10745,97	2649,35	107997	26626	–	34818	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	9,655	97,03275						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	17,3865						

17	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24649		123245		123245	–	133105
					–		–		–	9860	
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	16566		165660		165660	–	178913
					–		–		–	13253	
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20073		100365		100365	–	108394
					–		–		–	8029	
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 (КЦО1) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2629		13145		13145	–	14197
					–		–		–	1052	
21	2303-0101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	5	19245		96225		96225	–	103923
					–		–		–	7698	
22	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0975	550864		53709		53709	–	58006
					–		–		–	4297	
23	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловины) НР = 93 %	м3 кладки	0,1	29520	2100	2952	210	2169	574	3808
					5730	440	573	44	–	282	
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,95	0,595						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,036						
24	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	к элементов	0,1366	654626,65	5724,74	89422	782	81028	9183	106493

				55724,74	1244,51	7612	170	–	7888	
0101-0102-0144	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,40)	чел-ч	42,7	5,83282						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,1407						
25 1122-1101-0104	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %**	**врезка**	**1**	13186	6530	13186	6530	2725	5892	20604
				3931	2021	3931	2021	–	1526	
0101-0102-0148	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,80)	чел-ч	2,81	2,81						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,44	1,44						

Итого по разделу 1	**3 253 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 314 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	911 849
- перевозка грузов, тенге	26 562
Накладные расходы, тенге	498 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	240 970

Итого по смете	**3 253 091**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	260 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 314 716
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	361 351
- материалы, изделия и конструкции, тенге	911 849
- перевозка грузов, тенге	26 562
Накладные расходы, тенге	498 622
Сметная прибыль (8 %), тенге	240 970

Локальная ресурсная смета № 2-3-1

Слаботочные сети

1 1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**25,90288**	143,3	135,78	3712	3517	–	763	4833
				7,53	33,39	195	865	–	358	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	0,23002						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,49993						
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,80112**	1808,72	–	1449	–	–	1043	2691
				1808,72	–	1449	–	–	199	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	1,48047						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1101-0104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,900;**	**м3 грунта**	**19,4562**	16,45	16,45	320	320	–	92	445
				–	6,58	–	128	–	33	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,07393						
4 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;**	**ного грунта**	**19,4562**	142,68	65,99	2776	1284	–	1519	4639
				76,69	31,76	1492	618	–	344	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	2,10127						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,51073						
5 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,100;**	**м3 грунта**	**2,1618**	786,38	–	1700	–	–	1224	3158
				786,38	–	1700	–	–	234	

0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	2,10127						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
6 1101-0102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5,086**	189,93	181,48	966	923	1	211	1271
				8,26	49,35	42	251	–	94	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	0,05005						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,1451						
7 4102-0103-1012	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**9,1548**	249		2280		–	–	2462
				–		–		–	182	
8 1134-0201-0504	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %**	**колодец**	**2**	43053	2652	86106	5304	65144	13451	107522
				7829	1020,5	15658	2041	–	7965	
0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	6,91	13,82						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	1,18						
9 2104-0301-0501	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92 К=2,000;**	**м3**	**1,2**	59229		71075		71075	–	76761
				–		–		–	5686	
10 2104-0301-0110	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;**	**шт.**	**4**	13920		55680		55680	–	60134
				–		–		–	4454	
11 2404-0207-0210	**Комплект крепления СНКЛ-3 К=2,000;**	**шт.**	**6**	12280		73680		73680	–	79574
				–		–		–	5894	
12 1310-0902-0209	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе НР = 61 %**	**шт.**	**10**	792,8	168,7	7928	1687	3451	2072	10800

				279	60,6	2790	606	–	800	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,3	3						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,5						
13 2404-0207-2303	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**40**	1028		41120		41120	–	44410
				–		–		–	3290	
14 2113-0201-0801	**Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм**	**т**	**0,008**	850344		6803		6803	–	7347
				–		–		–	544	
15 1134-0201-0103	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**убопровода**	**0,05015**	1138265,2	–	57084	–	49899	5461	67549
				143270,19	–	7185	–	–	5004	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	144	7,2216						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
16 1310-0902-0101	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации НР = 61 %**	**км**	**0,369**	195151,76	49756,1	72011	18360	10996	29023	109117
				115596,21	13344,17	42655	4924	–	8083	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	114	42,066						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,02	4,06638						
17 1310-0904-0101	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 %**	**км кабеля**	**0,041**	89853,66	62951,22	3684	2581	–	1003	5062
				26902,44	13219,51	1103	542	–	375	
0101-0102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	21	0,861						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	0,37064						

18 2306-0702-0505	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201 (прим.)**	**км**	**0,41**	212429		87096		87096	–	94064
				–		–		–	6968	
	Итого по смете					**681 839**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 269				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 976				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 975				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					464 945				
	- перевозка грузов, тенге					2 280				
	Накладные расходы, тенге					55 862				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					50 507				

Локальная ресурсная смета № 2-4-1

Подземная прокладка

65 1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**ций колодца**	**5,91**	21123,52	8441,62	124840	49890	19760	74605	215401
				9338,41	3412,69	55190	20169	–	15956	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	8,86	52,3626						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	13,10838						
74 1108-0201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (наращивание горловины) НР = 93 %**	**м3 кладки**	**0,16**	29518,75	2100	4723	336	3470	918	6092
				5731,25	437,5	917	70	–	451	
0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,95	0,952						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0576						
75 1108-0101-0203	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,63**	5947,62	1520,63	3747	958	2291	857	4972
				790,48	673,02	498	424	–	368	

0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,5355						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3402						
76 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,63**	21307,94	1058,73	13424	667	12036	782	15342
				1144,44	219,05	721	138	–	1136	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,8505						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,11422						
150 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,3**	5906,67	1520	1772	456	1079	408	2354
				790	673,33	237	202	–	174	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,255						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162						
151 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	21308,93	1058,93	11933	593	10699	695	13638
				1144,64	219,64	641	123	–	1010	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,756						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10153						
182 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,3**	5906,67	1520	1772	456	1079	408	2354
				790	673,33	237	202	–	174	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,255						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162						
183 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	21308,93	1058,93	11933	593	10699	695	13638
				1144,64	219,64	641	123	–	1010	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,756						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10153						
188 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6АI)**	**т**	**0,0156**	219456		3424		3424	–	3698
				–		–		–	274	
215 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,3**	5906,67	1520	1772	456	1079	408	2354
				790	673,33	237	202	–	174	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,255						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162						
216 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	21308,93	1058,93	11933	593	10699	695	13638
				1144,64	219,64	641	123	–	1010	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,756						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10153						
247 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,3**	5906,67	1520	1772	456	1079	408	2354
				790	673,33	237	202	–	174	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,255						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162						
248 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	21308,93	1058,93	11933	593	10699	695	13638
				1144,64	219,64	641	123	–	1010	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,756						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10153						
278 1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %**	**3 основания**	**0,3**	5906,67	1520	1772	456	1079	408	2354

				790	673,33	237	202	–	174	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,85	0,255						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,162						
279 1106-0101-0101	**Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,56**	21308,93	1058,93	11933	593	10699	695	13638
				1144,64	219,64	641	123	–	1010	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,756						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,10153						
143 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (днище) НР = 94 %**	**ıоверхности**	**4,05**	1351,6	76,3	5474	309	2678	2380	8482
				614,07	11,11	2487	45	–	628	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	1,6848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,03969						
144 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %**	**ıоверхности**	**4,05**	823,95	38,02	3337	154	1683	1434	5153
				370,37	6,17	1500	25	–	382	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	1,01655						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,02268						
208 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (днище) НР = 94 %**	**ıоверхности**	**4,05**	1351,6	76,3	5474	309	2678	2380	8482
				614,07	11,11	2487	45	–	628	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	1,6848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,03969						

209 1111-0101-0402										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	**ıоверхности**	**4,05**	823,95	38,02	3337	154	1683	1434	5153
				370,37	6,17	1500	25	–	382	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	1,01655						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,02268						
241 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (днище) НР = 94 %**	**ıоверхности**	**4,05**	1351,6	76,3	5474	309	2678	2380	8482
				614,07	11,11	2487	45	–	628	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	1,6848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,03969						
242 1111-0101-0402										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	**ıоверхности**	**4,05**	823,95	38,02	3337	154	1683	1434	5153
				370,37	6,17	1500	25	–	382	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	1,01655						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,02268						
271 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (днище) НР = 94 %**	**ıоверхности**	**2,7**	1350,74	76,3	3647	206	1783	1587	5653
				614,07	11,11	1658	30	–	419	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	1,1232						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,02646						
272 1111-0101-0402										
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	**ıоверхности**	**2,7**	822,96	37,78	2222	102	1120	956	3432

				370,37	6,3	1000	17	–	254	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	0,6777						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,01512						
176 1111-0101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (днище) НР = 94 %**	**ювержности**	**4,05**	1351,6	76,3	5474	309	2678	2380	8482
				614,07	11,11	2487	45	–	628	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,416	1,6848						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,03969						
177 1111-0101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %**	**ювержности**	**4,05**	823,95	38,02	3337	154	1683	1434	5153
				370,37	6,17	1500	25	–	382	
0101-0102-0151	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,10)	чел-ч	0,251	1,01655						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,02268						
303 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**ювержности**	**14,4**	844,31	17,71	12158	255	8261	3420	16824
				252,92	2,43	3642	35	–	1246	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	3,0528						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0288						
321 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**ювержности**	**14,4**	844,31	17,71	12158	255	8261	3420	16824
				252,92	2,43	3642	35	–	1246	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	3,0528						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0288						

339	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**ювержности**	**14,4**	844,31	17,71	12158	255	8261	3420	16824
					252,92	2,43	3642	35	–	1246	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	3,0528						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0288						
357	1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**ювержности**	**14,4**	844,31	17,71	12158	255	8261	3420	16824
					252,92	2,43	3642	35	–	1246	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,212	3,0528						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0288						

	Итого по смете	**456 386**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 890
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 276
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 893
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	153 262
	Накладные расходы, тенге	114 156
	Сметная прибыль (8 %), тенге	33 802

Всего:

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	84,5731	84,5731
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,34431	15,34431
				99,91741

Локальная ресурсная смета № 2-4-3

Система СОДК

Раздел 1 Оборудование

1	2925-8800-1200(пг	**Детектор повреждений переносной ДПП-АМ**	**шт**	**1**	43355		43355		43355	–	46823

2 2988-1200-2500(пг	Импульсный рефлектометр Рейс-105Р	шт	1	–		–		–	3468	
				395902		395902		395902	–	427574
3 2925-8900-1400(пг				–		–		–	31672	
	Контрольно-монтажный тестер Fluke 1587	шт	1	453304		453304		453304	–	489568
4 1124-0207-0202				–		–		–	36264	
	Пункт контрольный. Устройство НР = 99 %	шт.	7	5174,57	578,86	36222	4052	14017	19650	60342
				2593,29	242,14	18153	1695	–	4470	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,33	16,31						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,4						
5 5855-0000-1100(пг	Терминал коммутационный с наружными перемычками КТ-15/Ш	шт	5	8932		44660		–	–	44660
				–		–		44660	–	
6 5855-0000-1200(пг	Терминал коммутационный концевой КТ-11	шт	2	5617		11234		–	–	11234
				–		–		11234	–	
7 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство ковера НР = 99 %	шт.	7	5818,71	1947,14	40731	13630	4603	27201	73367
				3214	711,14	22498	4978	–	5435	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	2,74	19,18						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	3,36						
8 2986-1300-4500(пг	Ковер настенный КНС	шт	7	33495		234465		234465	–	253222
				–		–		–	18757	
	Итого по разделу 1					**1 406 790**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 651				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 682				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 673				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 145 646				
	- оборудование, тенге					55 894				
	Накладные расходы, тенге					46 851				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					100 066				
	Итого по смете					**1 406 790**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					40 651				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 682				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 673				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 145 646				
	- оборудование, тенге					55 894				
	Накладные расходы, тенге					46 851				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					100 066				

Локальная ресурсная смета № 2-6-1

Сети электроснабжения 0,4 кВ

1 1101-0101-0405	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**18,624**	197,33	188,09	3675	3503	–	1091	5147
				9,24	72,11	172	1343	–	381	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,0109	0,203						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0498	0,92748						
2 1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**0,576**	1506,94	–	868	–	–	625	1612
				1506,94	–	868	–	–	119	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	0,88704						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,900;**	**м3 грунта**	**11,52**	27,26	27,26	314	314	–	83	429
				–	9,98	–	115	–	32	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,0796						
4 1101-0201-0103	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=0,900;**	**ного грунта**	**11,52**	46,18	46,18	532	532	–	150	737
				–	18,06	–	208	–	55	

0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	0,122						
5 1101-0201-0109	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=4,000;**	**ного грунта**	**46,08**	4,84	4,84	223	223	–	48	293
				–	1,45	–	67	–	22	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,04654						
6 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,100;**	**м3 грунта**	**1,28**	715,63	–	916	–	–	660	1702
				715,63	–	916	–	–	126	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,885	1,1328						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6,4**	23,75	23,75	152	152	–	44	212
				–	9,53	–	61	–	16	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0352						
8 1101-0104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (лишний грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 % К=4,000;**	**м3 грунта**	**25,6**	20,59	20,59	527	527	–	152	733
				–	8,24	–	211	–	54	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,12186						
9 1308-0201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %**	**м кабеля**	**106,6**	486,34	413,68	51844	44098	–	16841	74180

				72,66	146,75	7746	15644	–	5495	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,06	6,396						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	10,63868						
10 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**6,4**	1653		10579		10579	–	11425
				–		–		–	846	
11 1308-0201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %**	**м кабеля**	**106,6**	424,17	351,5	45216	37470	–	15148	65193
				72,66	124,7	7746	13293	–	4829	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,06	6,396						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	9,03968						
12 2103-0101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,378**	44040		16647		16647	–	17979
				–		–		–	1332	
13 1308-0303-0604	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**2**	6697,5	109	13395	218	5209	5779	20708
				3984	29,5	7968	59	–	1534	
0101-0102-0145	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50)	чел-ч	3	6						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04						
14 2915-8800-6500(пг	**Автоматический выключатель 3Р 250А ВА88-35**	**шт**	**2**	18571		37142		37142	–	40113
				–		–		–	2971	
15 1308-0304-0304	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**2**	3823,5	1243,5	7647	2487	128	4303	12906
				2516	472,5	5032	945	–	956	
0101-0102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	2	4						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,72						
17 1308-0201-0204	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**106**	575,73	314,3	61027	33316	4605	24178	92021

				217,98	98,82	23106	10475	–	6816	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,18	19,08						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	8,7556						
18 1308-0201-0904	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**12**	701	364,83	8412	4378	546	3488	12852
				290,67	113	3488	1356	–	952	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,24	2,88						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	1,1616						
19 1308-0201-0813	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %**	**м кабеля**	**65**	850,91	411,31	55309	26735	4172	23366	84969
				375,42	123,86	24402	8051	–	6294	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,31	20,15						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,111	7,215						
20 2306-0133-0938	**Кабели силовые ВБбШв 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**0,08066**	14800034		1193771		1193771	–	1289272
				–		–		–	95502	
21 1308-0201-2303	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	2605,75	82,75	10423	331	404	7060	18882
				2422	29,25	9688	117	–	1399	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2	8						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08						

22 2306-1703-1603	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**4**	14877		59508		59508	–	64269
				–		–		–	4761	
23 1134-0201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %**	**убопровода**	**0,0236**	1160000	–	27376	–	23267	3123	32939
				174110,17	–	4109	–	–	2440	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	175	4,13						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

Итого по смете	**1 848 573**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 241
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	154 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 945
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 355 978
- оборудование, тенге	0
Накладные расходы, тенге	106 139
Сметная прибыль (8 %), тенге	136 932

Локальная ресурсная смета № 2-7-1

Повторный контур заземления

1 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**30**	663,13	22,73	19894	682	14285	3687	25467
				164,23	6,47	4927	194	–	1886	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,14	4,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132						

2 1308-0208-0101	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт**	**3**	4203	183	12609	549	8893	2401	16211
				1055,67	56	3167	168	–	1201	
0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,9	2,7						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,114						
3 1101-0101-0404	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3,6**	153,33	146,11	552	526	–	164	773
				7,22	56,11	26	202	–	57	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00845	0,03042						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,13932						
4 1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3,6**	27,22	27,22	98	98	–	26	134
				–	10	–	36	–	10	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,02488						
5 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**ного грунта**	**3,6**	142,5	65,83	513	237	–	281	858
				76,67	31,67	276	114	–	64	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	0,3888						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0945						

Итого по смете	**43 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 092

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		714
- материалы, изделия и конструкции, тенге		23 178
Накладные расходы, тенге		6 559
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 218

Локальная ресурсная смета № 2-8-1

Площадки, дорожки, проезды

Раздел 1 Площадка для кратковременной парковки 19 автомобилей

1.1 Тип 1

1	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**потном теле**	**42,75**	3309,71	1007,11	141490	43054	92914	16026	170117
					129,17	217,94	5522	9317	–	12601	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	6,156						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	6,11325						
2	**1127-0602-0706**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %**	**2 основания**	**285**	1164,42	109,6	331859	31237	286656	25386	385825
					49	33,47	13966	9540	–	28580	
	0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0518	14,763						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	6,20445						
3	**1127-0602-0306**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**285**	1711,46	92,93	487766	26484	449685	21090	549564
					40,69	27,83	11597	7931	–	40708	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	9,576						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,77945						

4 1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**	**1140**	197,83	0,02	225529	23	225382	134	243716
				0,11	–	124	–	–	18053	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	0,1026						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**285**	1847,09	93,14	526421	26544	488280	21118	591342
				40,69	27,92	11597	7957	–	43803	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	9,576						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,79655						
6 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**60**	1857,13	28,45	111428	1707	68050	45720	169720
				694,52	11,03	41671	662	–	12572	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	41,88						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,39						
7 2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР 100.30.15**	**м3**	**12,255**	47192		578338		578338	–	624605
				–		–		–	46267	

Итого по разделу 1	**2 734 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 477
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 049
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 189 305
Накладные расходы, тенге	129 474
Сметная прибыль (8 %), тенге	202 584

Раздел 2 Игровая площадка

8 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**потном теле**	**15,75**	3309,71	1007,11	52128	15862	34232	5904	62675
				129,14	217,97	2034	3433	–	4643	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	2,268						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	2,25225						
9 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %**	**потном теле**	**5,25**	2921,14	972,38	15336	5105	9553	1918	18634
				129,14	209,14	678	1098	–	1380	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	0,756						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	0,71243						
10 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**44**	1857,09	28,45	81712	1252	49902	33526	124457
				694,5	11,02	30558	485	–	9219	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	30,712						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,286						
11 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР 100.20.80**	**м3**	**0,704**	43603		30697		30697	–	33153
				–		–		–	2456	

Итого по разделу 2	**238 919**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	33 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 219
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 016
- материалы, изделия и конструкции, тенге	124 384
Накладные расходы, тенге	41 348
Сметная прибыль (8 %), тенге	17 698

Раздел 3 Площадка для отдыха взрослых

12 1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**2 основания**	**23**	916,87	214,83	21088	4941	15441	2506	25482
				30,7	70,17	706	1614	–	1888	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	0,759						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,02028						
13 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**23**	1773,78	93,13	40797	2142	37719	1704	45901
				40,7	27,91	936	642	–	3400	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,7728						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,38709						
14 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**14**	1857,07	28,43	25999	398	15878	10668	39600
				694,5	11,07	9723	155	–	2933	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	9,772						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,091						
15 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР 100.20.80**	**м3**	**0,224**	43603		9767		9767	–	10548
				–		–		–	781	

Итого по разделу 3	**121 531**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 365
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	78 805

	Накладные расходы, тенге					14 878				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					9 002				

Раздел 4 Хозяйственная площадка

16 1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**2 основания**	**23**	916,87	214,83	21088	4941	15441	2506	25482
				30,7	70,17	706	1614	–	1888	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	0,759						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	1,02028						
17 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**23**	1773,78	93,13	40797	2142	37719	1704	45901
				40,7	27,91	936	642	–	3400	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,7728						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,38709						
18 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**19**	1857,21	28,47	35287	541	21550	14478	53746
				694,53	11,05	13196	210	–	3981	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	13,262						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,1235						
19 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР 100.20.80**	**м3**	**0,304**	43603		13255		13255	–	14315
				–		–		–	1060	
	Итого по разделу 4					**139 444**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 838				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 624				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 466				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					87 965				
	Накладные расходы, тенге					18 688				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 329				

Раздел 5 Площадка под контейнер для мусора

20	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**потном теле**	**1,35**	3308,89	1006,67	4467	1359	2934	505	5370
					128,89	217,78	174	294	–	398	
	0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	0,1944						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	0,19305						
21	1127-0602-0706	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %**	**2 основания**	**9**	1164,22	109,56	10478	986	9051	801	12181
					49	33,44	441	301	–	902	
	0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0518	0,4662						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	0,19593						
22	1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**9**	1711,33	92,89	15402	836	14200	665	17352
					40,67	27,78	366	250	–	1285	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,3024						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	0,15093						
23	1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;**	**м2 покрытия**	**36**	197,83	0,03	7122	1	7117	4	7696

				0,11	–	4	–	–	570	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	0,00324						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
24 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**9**	1846,89	93,11	16622	838	15418	665	18670
				40,67	27,78	366	250	–	1383	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	0,3024						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,15147						
25 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**9**	1857,22	28,44	16715	256	10208	6858	25459
				694,56	11	6251	99	–	1886	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	6,282						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,0585						
26 2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР 100.30.15**	**м3**	**0,387**	47192		18263		18263	–	19724
				–		–		–	1461	
	Итого по разделу 5					**106 452**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 602				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 276				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 194				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 191				
	Накладные расходы, тенге					9 498				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 885				
Раздел 6 Проезды										
27 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %**	**потном теле**	**145,8**	3309,69	1007,11	482553	146836	316884	54661	580191

				129,17	217,96	18833	31779	–	42977	
0101-0102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	20,9952						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	20,8494						
28 1127-0602-0706	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %**	**2 основания**	**972**	1164,42	109,6	1131815	106536	977648	86581	1315868
				49	33,47	47631	32537	–	97472	
0101-0102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0518	50,3496						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	21,16044						
29 1127-0602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**2 покрытия**	**972**	1711,46	92,93	1663538	90326	1533662	71925	1874300
				40,69	27,83	39550	27047	–	138837	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	32,6592						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	16,30044						
30 1127-0602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;**	**2 покрытия**	**3888**	197,83	0,02	769177	79	768674	458	831206
				0,11	–	424	–	–	61571	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	0,34992						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
31 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**2 покрытия**	**972**	1847,09	93,14	1795372	90533	1665289	72017	2016780
				40,69	27,91	39550	27132	–	149391	

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	32,6592						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	16,35876						
32 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**240**	1857,13	28,45	445710	6829	272199	182877	678874
				694,51	11,04	166682	2649	–	50287	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	167,52						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,56						
33 2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91. БР 100.30.15**	**м3**	**10,32**	47192		487021		487021	–	525983
				–		–		–	38962	
	Итого по разделу 6					**7 823 202**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					312 670				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					441 139				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					121 144				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 021 377				
	Накладные расходы, тенге					468 519				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					579 497				

Раздел 7 Дорожки

34 1127-0403-0101	**Основания из щебня фракции 5-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %**	**2 основания**	**72**	916,85	214,83	66013	15468	48335	7844	79766
				30,69	70,18	2210	5053	–	5909	
0101-0102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,033	2,376						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04436	3,19392						

35 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %**	**м2 покрытия**	**72**	1773,76	93,14	127711	6706	118075	5335	143690
				40,69	27,92	2930	2010	–	10644	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	2,4192						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,21176						
36 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %**	**ового камня**	**72**	1857,13	28,44	133713	2048	81660	54864	203663
				694,51	11,04	50005	795	–	15086	
0101-0102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	50,256						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,468						
37 2104-0508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. БР 100.20.80**	**м3**	**1,024**	43603		44649		44649	–	48221
				–		–		–	3572	

Итого по разделу 7	**475 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 222
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 858
- материалы, изделия и конструкции, тенге	292 719
Накладные расходы, тенге	68 043
Сметная прибыль (8 %), тенге	35 211

Итого по смете	**11 639 777**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	519 367
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	636 010
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 496
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 871 746
Накладные расходы, тенге	750 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	862 206

Локальная ресурсная смета № 2-8-2

Озеленение

Раздел 1 Озеленение

1	1147-0104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %**	**яма**	**8**	1808,13	74,13	14465	593	2801	9930	26347
					1383,88	26,63	11071	213	–	1952	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,632	13,056						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,176						
2	1147-0105-0101	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %**	**шт.**	**8**	1255,25	149,38	10042	1195	893	7230	18654
					994,25	32,75	7954	262	–	1382	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,821	6,568						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,216						
3	2501-0203-4215	**Клен серебристый, с комом, высотой от 2 м до 3 м (прим.)**	**шт.**	**8**	5053		40424		40424	–	43658
					–		–		–	3234	
4	1147-0104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %**	**яма**	**9**	1808	74	16272	666	3151	11172	29640
					1383,89	26,67	12455	240	–	2196	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,632	14,688						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,198						
5	1147-0105-0101	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м НР = 88 %**	**шт.**	**9**	1255,22	149,44	11297	1345	1004	8133	20984

0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)			994,22	32,67	8948	294	–	1554	
		чел-ч	0,821	7,389						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,243						
6 2501-0203-4603	**Рябина обыкновенная, с комом, высотой от 2 м до 3 м (прим.)**	**шт.**	**9**	9879		88911		88911	–	96024
				–		–		–	7113	
7 1147-0113-0201	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см НР = 88 %**	**м2**	**258**	411,43	–	106148	–	–	93410	215523
				411,43	–	106148	–	–	15965	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,467	120,486						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 1147-0113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка НР = 88 %**	**м2**	**258**	3461,5	454,34	893066	117220	434835	322663	1312987
				1321,75	99,42	341011	25651	–	97258	
0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,3501	348,3258						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	21,1818						
9 1147-0112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %**	**м2**	**3992**	245,38	9,45	979560	37720	–	836902	1961779
				235,93	2,3	941840	9185	–	145317	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,2678	1069,0576						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	7,5848						
10 1147-0112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %**	**м2**	**3992**	48,34	0,15	192969	592	–	169292	391242
				48,19	–	192377	–	–	28981	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0547	218,3624						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
11 1147-0112-0201	**Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %**	**га**	**0,3992**	429656,81	4143,29	171519	1654	169580	817	186123
				713,93	1610,72	285	643	–	13787	
0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,59	0,23553						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,33	0,53094						

Итого по разделу 1	**4 302 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 622 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 599
Накладные расходы, тенге	1 459 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	318 739

Итого по смете	**4 302 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 622 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 985
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 488
- материалы, изделия и конструкции, тенге	741 599
Накладные расходы, тенге	1 459 549
Сметная прибыль (8 %), тенге	318 739

Локальная ресурсная смета № 2-8-3

Малые архитектурные формы

1 8601-0104-0203	**Качели одинарные, металлические НР = 91 %**	**комплект**	**1**	106778	169	106778	169	98769	7179	123074
				7840	49	7840	49	–	9117	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

2 8601-0109-0301	**Песочница деревянная НР = 91 %**	**комплект**	**1**	66010	128	66010	128	62686	2941	74467
				3196	36	3196	36	–	5516	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3 8601-0104-0102	**Качалка-балансир, тип 1 НР = 118 %**	**комплект**	**1**	21341	1656	21341	1656	11177	10739	34646
				8508	593	8508	593	–	2566	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4 8601-0302-0101	**Скамья, тип 1С-1А НР = 90 %**	**шт.**	**7**	15443	165	108101	1155	60172	42487	162635
				6682	62	46774	434	–	12047	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
5 2925-0000-1200	**Установка для сушки белья, тип 1 - строительные работы**	**шт**	**2**	8971,02		17942		17942	–	19377
				–		–		–	1435	
6 2925-0000-1300	**Установка для сушки белья, тип 1 - монтаж металлоконструкций**	**шт**	**2**	19523		39046		39046	–	42170
				–		–		–	3124	
7 8601-0301-0101	**Стол со скамьей НР = 90 %**	**шт.**	**1**	54192	382	54192	382	30031	21551	81802
				23779	167	23779	167	–	6059	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 8601-0202-0101	**Турник НР = 118 %**	**комплект**	**1**	30533	3682	30533	3682	19434	10283	44081
				7417	1297	7417	1297	–	3265	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						

9 8601-0303-0102	**Урна, тип 2 НР = 118 %**	**шт.**	**3**	8220	278	24660	834	8481	18231	46322
				5115	35	15345	105	–	3431	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
10 1106-0101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство укрепления быстротока НР = 91 %**	**м3**	**0,2**	24150	1140	4830	228	4405	225	5459
				985	250	197	50	–	404	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,97	0,194						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,0403						

Итого по смете	**634 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	113 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	352 143
Накладные расходы, тенге	113 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 964

Итого по смете	**24 266 893**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 828 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 388 255
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	668 266
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 020 346
- оборудование, тенге	55 894
- перевозка грузов, тенге	28 842
Накладные расходы, тенге	3 151 822
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 793 404
Техрешение добавить	

Раздел 5 Тепловая камера УТ2

120 1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**18**	1484,43	771,25	26720	13883	3807	16729	46925
				501,7	285,92	9031	5147	–	3476	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	8,568						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,5784						
121 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2077,21	1082,36	8309	4329	1163	5224	14615
				704,07	402,68	2816	1611	–	1083	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,1204						
122 1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	3256,92	1712,9	9771	5139	1560	5904	16929
				1024,14	643,68	3072	1931	–	1254	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	2,811						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,3446						
123 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,57**	22609		103323		103323	–	111589
				–		–		–	8266	
123* 2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,629**	23235		37850		37850	–	40878
				–		–		–	3028	
I23** 1106-0101-0101	**Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,192**	20221,29	1058,95	3882	203	3459	238	4451
				1144,8	219,55	220	42	–	330	

0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,2592						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0348096						
	Итого по разделу 5					**235 386**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 139				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 162				
	Накладные расходы, тенге					28 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 436				

Раздел 6 Тепловая камера УТ3

153	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**18**	1484,43	771,25	26720	13883	3807	16729	46925
					501,7	285,92	9031	5147	–	3476	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	8,568						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,5784						
154	1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2077,21	1082,36	8309	4329	1163	5224	14615
					704,07	402,68	2816	1611	–	1083	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,672						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,1204						
155	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	3256,92	1712,9	9771	5139	1560	5904	16929
					1024,14	643,68	3072	1931	–	1254	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	2,811						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,3446						
156 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,57**	22609		103323		103323	–	111589
				–		–		–	8266	
156* 2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,629**	23235		37850		37850	–	40878
				–		–		–	3028	
I56 1106-0101-0101**	**Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,192**	20221,29	1058,95	3882	203	3459	238	4451
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)			1144,8	219,55	220	42	–	330	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,35	0,2592						
		чел-ч	0,1813	0,0348096						
	Итого по разделу 6					**235 386**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 139				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 554				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 162				
	Накладные расходы, тенге					28 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 436				

Раздел 7 Тепловая камера УТ4

153 1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**18**	1484,43	771,25	26720	13883	3807	16729	46925
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)			501,7	285,92	9031	5147	–	3476	
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,476	8,568						
		чел-ч	0,1988	3,5784						

154 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2077,21	1082,36	8309	4329	1163	5224	14615
				704,07	402,68	2816	1611	–	1083	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,1204						
155 1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	3256,92	1712,9	9771	5139	1560	5904	16929
				1024,14	643,68	3072	1931	–	1254	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	2,811						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,3446						
156 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,57**	22609		103323		103323	–	111589
				–		–		–	8266	
156* 2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,629**	23235		37850		37850	–	40878
				–		–		–	3028	
156** 1106-0101-0101	**Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,192**	20221,29	1058,95	3882	203	3459	238	4451
				1144,8	219,55	220	42	–	330	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,2592						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0348096						
	Итого по разделу 7					**235 386**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 139				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 554				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 730				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 162				
	Накладные расходы, тенге					28 095				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 436				

Раздел 8 Тепловая камера УТ5

218 1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**18**	1484,43	771,25	26720	13883	3807	16729	46925
				501,7	285,92	9031	5147	–	3476	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	8,568						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	3,5784						
219 1107-0501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**4**	2077,21	1082,36	8309	4329	1163	5224	14615
				704,07	402,68	2816	1611	–	1083	
0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,668	2,672						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,1204						
220 1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	3256,92	1712,9	9771	5139	1560	5904	16929
				1024,14	643,68	3072	1931	–	1254	
0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	2,811						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,3446						
221 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,57**	22609		103323		103323	–	111589
				–		–		–	8266	

221*	2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**1,629**	23235		37850		37850	–	40878
					–		–		–	3028	
221**	1106-0101-0101	**Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %**	м3	**0,192**	20221,29	1058,95	3882	203	3459	238	4451
					1144,8	219,55	220	42	–	330	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,2592						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0348096						
		Итого по разделу 8					**235 386**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 139				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 554				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 730				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 162				
		Накладные расходы, тенге					28 095				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					17 436				
	Раздел 9 Тепловая камера УТ6										
250	1107-0501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**28**	1484,43	771,25	41564	21595	5921	26023	72994
					501,7	285,92	14048	8006	–	5407	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,476	13,328						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	5,5664						
252	1107-0501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	3256,92	1712,9	6514	3426	1040	3936	11286
					1024,14	643,68	2048	1287	–	836	
	0101-0102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,937	1,874						

0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	0,8964						
			47,5019	1211	57525					
253 2104-1201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5,46**	22609		123445		123445	–	133321
				–		–		–	9876	
253* 2104-1201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,086**	23235		25233		25233	–	27252
				–		–		–	2019	
253** 1106-0101-0101	**Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,576**	20221,29	1058,95	11647	610	10378	715	13352
				1144,8	219,55	659	126	–	989	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,7776						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1044288						
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					***104,1004672***				
	Затраты труда рабочих-строителей					*73,2204*				
	Затраты труда машинистов					*30,8800672*				
	Итого по разделу 9					**258 204**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 708				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 036				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 414				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 096				
	Накладные расходы, тенге					4 651				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 719				

Локальная ресурсная смета № 2-8-3

Малые архитектурные формы

11 2900-0000-0001 (пл)	Детский спортивный комплекс, тип ИП "Тарлыков"	комплект	1	1011903		1011903		1011903	–	1092855
				–		–		–	80952	

Итого по разделу 1	**1 092 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 011 903
Накладные расходы, тенге	0
Сметная прибыль (8 %), тенге	80 952
Итого по смете	**2 292 604**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	98 252
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 336
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 776 646
Накладные расходы, тенге	117 033
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 416
Итого по смете	**26 559 497**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 891 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 486 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	704 602
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 796 992
- оборудование, тенге	55 894
- перевозка грузов, тенге	28 842
Накладные расходы, тенге	3 268 855
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 957 819
Итого по акту:	**26 559 497**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	344 547
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6 %)	429 570
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	241 003,163

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	545 554,41
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 26.03.18 г	28 120 172,16
- в текущих и прогнозных ценах	28 120 172,16
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	25 308 154,95
Налог на добавленную стоимость (12 %)	3 036 978,59
Всего по акту:	**28 345 133,54**
в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	

Заказчик:

"Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковкого района"

И.о. руководителя

_____ **Ордаханов Д. М.**

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"

Менеджер проекта

_____ **Семенов М. К.**

Технический надзор:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Каребаева Ж. А.

технический эксперт

_____ Заманбеков К. З.

специалист СДО

_____ Шытыгина Е. Б.

Авторский надзор:

Директор

ТОО "VK ETNA"

_____ Ж. А. Каребаева

Эксперт

О.Ю. Протасова

Заказ 1140-39

Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска

Сводка затрат

Строительство инженерных сетей и благоустройство к 5-этажному 60-квартирному жилому дому в пос.Глубокое Глубоковского района

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	Сметная заработная плата, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-2-1	Бытовая канализация К1					0,446	621,723
2	2-3-1	Слаботочные сети					0,08	84,244
	2-4-1	Подземная прокладка					0,0999	117,7830
3	2-4-3	Система СОДК					0,040	47,3240
4	2-6-1	Сети электроснабжения 0,4 кВ					0,118	147,186
5	2-7-1	Повторный контур заземления					0,008	9,11
6	2-8	Благоустройство					2,45	2469,227
9		Техрешение исключить						
10		Техрешение добавить					0,10410	99,600
	Всего по смете:						3,985	3684,497

Итого: нормативна трудоемкость, согласно сметы, 3,985 тыс.чел-ч

Итого: сметная заработная плата, согласно сметы, 3684,497 тыс.тенге

Согласно Ст.7; Ст13, пп1 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

размер дополнительной оплаты труда расчитывается в размере 1,5 месячных расчетных показателей

Согласно Ст.7; Ст13, пп3 (Смотри "Порядок расчета в сметах средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне в соответствии с ЗРК от 18 декабря 1992 года № 1787-XII ")

размер Ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска - 10 календарных дней

Сроки строительства: Начало-2018 год

Среднемесячная норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год 164 час/месяц

Годовая норма рабочего времени, согласно производственного календаря, на 2018 год 1968,00 час/год

По выше указанным данным выполняем расчеты

1 Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска определяем по следующей формуле:

$$Сдз = Тн/Вмес.нр*k*МРП_{2018}$$

Сзд - затраты на дополнительную оплату труда в ресурсном уровне 2015 года

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска

МРП2018- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству. МРП2018=2405 тенге

Тн=	3,985
Вмес.нр=	164,000
k=	1,50
МРП2018=	2405

Сзд= 42,223/164*1,5*2405 **87,664** тыс.тенге 87 664

2 Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне определяем по следующей формуле:

$$Сдо=8*Тн*До/Вгод.нр*(Сз/Тн+k*МРП_{2018}/Вмес.нр)$$

Сдо - затраты на дополнительный отпуск в ресурсном уровне 2015 года

Тн - нормативная трудоемкость по сметному расчету стоимости строительства, че.час

Вгод.нр - Среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/год

До - дни ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в данной зоне радиационного риска, день/год

Сз - сумма сметной заработной платы по сметному расчету стоимости строительства в ресурсном уровне 2015 года, тыс.тенге

8 - нормальная продолжительность ежедневной работы (рабочей смены) при пятидневной рабочей недели при недельной норме 40 часов согласно трудовому кодексу, час/день

k - количество месячных расчетных показателей на дополнительную оплату труда в данной зоне радиоционного риска, 1 чел.месяц

МРП2018- месячный расчетный показатель, установленный согласно бюджетному законодательству. МРП2018=2405 тенге

Вмес.нр - среднемесячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления строительства, час/месяц

Вмес.нр =	164,000
Вгод.нр =	1968,000
До	10
k=	1,50
Сз =	3684,497
Тн =	3,985
МРП2018=	2405

Сдо=8*46,046*10/1968*(43999,598/42,223+1,5*2405/164) **153,34** тыс.тенге 153 340

241,004 тыс.тенге 241 003