Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ТОО "EKM COMPANY", БИН 201040022748
Адрес: Восточно-Казахстанская область, ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр.им. К.Сатпаева 17/3
Подрядчик: ТОО "DK Build", БИН 990940001034
Адрес: г. Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыр, здание 11/5
Наименование объекта: Строительство мечети
Договор подряда №11 от 15.06.2022г.

Акт №1
выполненных работ от 29.07.2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Стены и перегородки											
1	1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	29,8	32637,62	1604,6	972601	47817	712066	209185	1276329
						7138,2	409,81	212718	12212	–	94543	
2	2	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1097,5	5054,52	111,12	5547336	121954	3298130	2007943	8159701
						1938,27	29	2127251	31828	–	604422	
3	3	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /пилонов НР = 93 %	м3 кладки	62	32637,62	1604,6	2023532	99485	1481479	435218	2655450
						7138,2	409,81	442568	25408	–	196700	

	Раздел 3 Перегородки										
4	4 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1057,2	4240,88	32,3	4483458	34148	2922111	1387143	6340249
					1444,57	13,31	1527199	14071	–	469648	
5	5 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,4	4851,08	32,3	205686	1370	143067	55633	282225
					1444,57	13,31	61250	564	–	20906	
	Раздел 4 Проемы										
	4.1 Окна										
6	6 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	226,8	2355,74	179,39	534282	40686	255082	233339	829031
					1051,65	91,5	238514	20752	–	61410	
7	7 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	226,8	22139		5021125		5021125	–	5422815
					–		–		–	401690	
8	8 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	59,4	2657,19	181,75	157837	10796	68744	75419	251917
					1318,14	92,61	78298	5501	–	18661	
9	9 2109-0201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	59,4	23779		1412473		1412473	–	1525471

					–		–		–	112998	
10	10 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	1,89	3455,84	175,97	6532	333	2834	3182	10491
					1780,27	90,26	3365	171	–	777	
11	11 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,89	16726		31612		31612	–	34141
					–		–		–	2529	
12	12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	28,98	2657,19	181,75	77005	5267	33539	36796	122905
					1318,14	92,61	38200	2684	–	9104	
13	13 2109-0201-0603	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	28,98	20337		589366		589366	–	636515
					–		–		–	47149	
14	14 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	63	2355,74	179,39	148412	11302	70856	64817	230287
					1051,65	91,5	66254	5765	–	17058	
15	15 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	63	22139		1394757		1394757	–	1506338
					–		–		–	111581	
16	16 1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	59,4	3859,92	188,44	229279	11193	119575	93711	348829

					1658,43	94,47	98511	5612	–	25839	
17	17 2109-0203-0402	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	59,4	25520		1515888		1515888	–	1637159
					–		–		–	121271	
18	18 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	255,9	1230,35	5,23	314847	1338	246324	61092	406014
					262,54	2,72	67184	696	–	30075	
19	19 2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	253,7	1851		469599		469599	–	507167
					–		–		–	37568	
20	20 2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,25	1156		2601		2601	–	2809
					–		–		–	208	
21	21 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	247,5	1556,41	5,53	385211	1369	258722	100348	524404
					505,54	1,27	125121	314	–	38845	
	4.2.										
22	22 1120-0301-0105	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	4	15591,28	180,21	62365	721	48124	13506	81941
					3380,08	65,55	13520	262	–	6070	
	4.3 Двери										
23	23 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	388,1	1803,78	80,29	700047	31161	181359	452128	1244349
					1256,19	38,23	487527	14837	–	92174	
24	24 2109-0102-0108	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	90,7	6087		552091		552091	–	596258

										44167	
25	25 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	128,5	4461		573239		573239	–	619098
					–		–		–	45859	
26	26 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	70,6	5645		398537		398537	–	430420
					–		–		–	31883	
27	27 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	98,3	7441		731450		731450	–	789966
					–		–		–	58516	
28	28 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	400	295		118000		118000	–	127440
					–		–		–	9440	
29	29 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	152	2966		450832		450832	–	486899
					–		–		–	36067	
30	30 2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	48	3580		171840		171840	–	185587
					–		–		–	13747	
31	31 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	16,38	2890,47	52,91	47346	867	6993	27513	80848
					2410,62	23,71	39486	388	–	5989	
32	32 2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,38	44253		724864		724864	–	782853
					–		–		–	57989	

33	33 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	10,76	3175,37	50,07	34167	539	5747	19403	57856
					2591,2	22,27	27881	240	–	4286	
34	34 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	21756		164475		164475	–	177633
					–		–		–	13158	
35	35 2109-0402-0601	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	3,2	53641		171651		171651	–	185383
					–		–		–	13732	
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Тип 2										
36	36 1207-0101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72 %	место	148,8	1960,83	41,83	291772	6224	56513	167093	495574
					1539,21	20,42	229034	3039	–	36709	
	5.2 Тип 3										
37	37 1111-0101-0209	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	92,66	36003,72	6,72	3336105	623	2949885	362461	3994451
					4161,42	–	385597	–	–	295885	
38	38 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1853,2	871,4	30,35	1614878	56245	848098	695322	2495016
					383,41	15,74	710535	29169	–	184816	
39	39 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	1853,2	3682,26	22,4	6823964	41512	5949235	803676	8237851
					449,61	11,74	833217	21757	–	610211	
	5.3 Тип 4										
40	40 1111-0101-0209	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,7	36003,72	6,72	241225	45	213298	26209	288829
					4161,42	–	27882	–	–	21395	

41	41 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	223,2	723,86	43,82	161566	9781	57521	89853	271533
					422,33	5,93	94264	1324	–	20114	
42	42 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	223,2	871,4	30,35	194496	6774	102145	83745	300500
					383,41	15,74	85577	3513	–	22259	
43	43 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-223,2	124,09	5,13	-27697	-1145	-25494	-1540	-31576
					4,74	2,6	-1058	-580	–	-2339	
44	44 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	223,2	4266,42	77,61	952265	17323	630212	294413	1346412
					1365,28	37,97	304730	8475	–	99734	
5.4 Тип 5											
45	45 1111-0101-0209	Слои подстилающие керамзитобетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,54	36003,72	6,72	19442	4	17191	2112	23278
					4161,42	–	2247	–	–	1724	
46	46 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	10,8	1137,56	99,97	12286	1080	7007	4353	17970
					388,8	40,03	4199	432	–	1331	
47	47 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-21,6	113,92	4,46	-2461	-96	-2122	-275	-2955
					11,2	2,35	-242	-51	–	-219	
48	48 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	10,8	163,78	3,74	1769	40	154	1495	3525
					145,8	1,39	1575	15	–	261	
5.5 Тип 6											
49	49 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	93	1137,56	99,97	105793	9297	60337	37488	154743

					388,8	40,03	36158	3723	–	11462	
50	50 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-186	113,92	4,46	-21189	-830	-18276	-2369	-25443
					11,2	2,35	-2083	-437	–	-1885	
51	51 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,2418	18318,92	1465,36	4430	354	395	3495	8559
					15219,2	664	3680	161	–	634	
52	52 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	93	163,78	3,74	15232	348	1324	12867	30347
					145,8	1,39	13559	129	–	2248	
	5.6 Тип1 (Лист АР-6)										
53	53 1207-0101-1003	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 м2 НР = 72 %	место	568,7	1960,83	41,83	1115124	23789	215987	638613	1894036
					1539,21	20,42	875349	11613	–	140299	
	Раздел 6 Отделочные работы										
	6.1 Потолок										
54	54 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР = 110 %	м2 поверхности	2328,2	532,2	13,11	1239068	30523	295425	1004432	2422980
					392,2	–	913120	–	–	179480	
55	55 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2076,4	855,77	5,06	1776921	10507	407120	1091787	3098205
					654,64	2,62	1359294	5440	–	229497	
56	56 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	252,6	334,63	2,82	84528	712	31845	41869	136509
					205,74	1,45	51970	366	–	10112	
	6.2 Стены										
57	57 1129-0164-1301	Поверхности бетонные. Затирка НР = 110 %	м2 поверхности	162,6	532,2	13,11	86536	2132	20632	70149	169220

					392,2	–	63772	–	–	12535	
58	58 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3653,6	1404,04	33,43	5129801	122140	1703783	2730028	8488615
					904,28	29,74	3303877	108658	–	628786	
59	59 1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3364,4	710,27	4,81	2389632	16183	846012	1226499	3905422
					454	1,69	1527438	5686	–	289291	
60	60 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	3364,4	978,26	0,74	3291258	2490	2097771	953848	4584715
					354	0,39	1190998	1312	–	339609	
61	61 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	162,6	301,9	2,53	49089	411	18699	24152	79100
					184,37	1,3	29979	211	–	5859	
62	62 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	289,2	1157,2	7,5	334662	2169	112267	176798	552377
					761,5	2,67	220226	772	–	40917	
63	63 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	289,2	434,03	1,67	125521	483	53519	57414	197570
					247,3	0,86	71519	249	–	14635	
6.3 Перегородки											
64	64 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1677,2	640,02	3,2	1073442	5367	338207	585356	1791502

					435,17	1,09	729867	1828	–	132704	
65	65 1115-0601-0107	Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 оклеиваемой поверхности	1677,2	978,26	0,74	1640738	1241	1045768	475506	2285544
					354	0,39	593729	654	–	169300	
	6.4 Фартук										
66	66 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	136,8	4960,66	20,9	678618	2859	296823	304329	1061583
					2770	10,78	378936	1475	–	78636	
	6.5 Санузлы										
67	67 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	963,6	1404,04	33,43	1352933	32213	449356	720017	2238786
					904,28	29,74	871364	28657	–	165836	
68	68 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	963,6	904,72	3,39	871788	3267	254757	492361	1473281
					636,95	1,75	613765	1686	–	109132	
	6.6 Плинтус										
69	69 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	360,1	495,75	1,73	178520	623	53990	116773	318916
					344,09	0,89	123907	320	–	23623	
70	70 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1854	296,53	2,31	549767	4283	368538	168002	775191
					95,44	0,96	176946	1780	–	57422	
	6.7 Откосы										
71	71 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,4	3636,66	47,17	466947	6057	137052	261693	786931
					2522,11	25,52	323839	3277	–	58291	

72	72 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	128,4	434,03	1,67	55729	214	23762	25490	87717
					247,3	0,86	31753	110	–	6498	
73	73 1110-0405-0102	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка на клею гипсокартонными листами/прим. ПВХ НР = 90 %	м откоса	700,8	646,41	5,55	453004	3889	160119	261642	771818
					412,38	2,45	288996	1717	–	57172	
74	74 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99/прим. откосы ПВХ	м	700,8	1387		972010		972010	–	1049771
					–		–		–	77761	
Раздел 8 Отмостка											
75	75 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 91 %	м3	21,5	23899,07	1114,76	513830	23967	459764	32640	590188
					1399,95	268,32	30099	5769	–	43718	
Раздел 9 Покрытие козырьков											
76	76 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	49,2	260,22	12,82	12803	631	7774	4201	18364
					89,39	3,42	4398	168	–	1360	
77	77 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=3,000;	м3 утеплителя	5,4	19572,42	1768,44	105691	9550	80966	16461	131924
					2810,27	503,2	15175	2717	–	9772	
78	78 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 стяжки	24,6	765,75	104,69	18837	2575	10063	6353	27205
					251,99	28,71	6199	706	–	2015	
79	79 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=3,000;	м2 стяжки	861	25,32	1,55	21801	1335	19665	1093	24726

					0,93	0,45	801	387	–	1832	
80	80 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	24,6	384,87	15,18	9468	373	5175	3734	14258
					159,33	5,66	3920	139	–	1056	
81	81 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 % К=3,000;	м2 кровли	49,2	131,8	7,19	6485	354	2582	3387	10662
					72,13	2,7	3549	133	–	790	
82	82 2110-0403-0303	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,5 ГОСТ 30547-97 К=3,000;	м2	97,6005	339		33087		33087	–	35734
					–		–		–	2647	
83	83 2110-0403-0402	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97 К=3,000;	м2	28,29	396		11203		11203	–	12099
					–		–		–	896	

Всего	**95 200 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 188 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	878 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	397 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	45 730 296
- накладные расходы, тенге	19 351 401
в т.ч. зарплата, тенге	1 741 627
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 051 880
Всего	**95 200 341**

	Раздел 1 Перемычки										
1	1 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	43	666,5	244,79	28660	10526	9948	12656	44621
					190,37	59,05	8186	2539	–	3305	
2	2 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,358	84694		30320		30320	–	32746
					–		–		–	2426	
	Раздел 2 Усиление проема										
3	3 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,41731	321809,09	36172,13	134294	15095	6177	99424	252415
					270835,32	12797,2	113022	5340	–	18697	
4	4 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,339	276682		93795		93795	–	101299
					–		–		–	7504	
5	5 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07831	338947		26543		26543	–	28666
					–		–		–	2123	
6	6 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	18,2	97,93	2,43	1782	44	836	627	2602
					49,59	0,3	903	5	–	193	
7	7 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	36,4	83,92	1,73	3055	63	1936	736	4094
					28,99	0,3	1055	11	–	303	
	Раздел 3 Приямок										
8	8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	20656,49	1114,76	2066	111	1814	152	2395

					1399,95	268,32	140	27	–	177	
9	9 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /приямка НР = 91 %	м3	0,39	42864,86	5742,26	16717	2239	7498	7132	25757
					17898,17	2197,33	6980	857	–	1908	
10	10 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01008	925645,56	1384,56	9331	14	6600	2477	12753
					269478	628,05	2716	6	–	945	
11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2,6	903,12	20,08	2348	52	1492	755	3351
					309,1	2,96	804	8	–	248	
12	12 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,01326	601530,44	9409,95	7976	125	7116	730	9403
					55497,6	3685,2	736	49	–	697	
13	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,8	97,93	2,43	78	2	37	28	115
					49,59	0,3	40	–	–	9	
14	14 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1,6	83,92	1,73	134	3	85	32	179
					28,99	0,3	46	–	–	13	

Раздел 5 Минарет

5.1 Фундаменты

15	15 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	4	2903,6	–	11614	–	–	8362	21574
					2903,6	–	11614	–	–	1598	
16	16 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=20,000;	м3 грунта	2,42	961,31	–	2326	–	–	1675	4321
					961,31	–	2326	–	–	320	

17	17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	0,5	20656,49	1114,76	10328	557	9071	759	11974
					1399,95	268,32	700	134	–	887	
18	18 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=20,000;	м3	1,08	31527,39	1951,32	34050	2107	23458	8195	45625
					7855,26	482,21	8484	521	–	3380	
19	19 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=20,000;	т	0,0338	272556		9212		9212	–	9949
					–		–		–	737	
20	20 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 % К=20,000;	т	0,0176	281656,76	2179,2	4957	38	4126	734	6146
					45049,1	786,4	793	14	–	455	
21	21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=20,000;	м2 поверхности	14,4	903,12	20,08	13005	289	8265	4179	18559
					309,1	2,96	4451	43	–	1375	
5.2 Усиление и расширение											
22	22 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж /стоек СТ1,СТ2,СТ3 НР = 69 %	т конструкций	2,792	22230,09	12886,52	62066	35979	4154	22638	91480
					7855,68	3894,92	21933	10875	–	6776	
23	23 2301-0201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	236,8	2689		636755		636755	–	687695
					–		–		–	50940	
24	24 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3388	326257		110536		110536	–	119379
					–		–		–	8843	

25	25 1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3432	56181,79	28141,03	19282	9658	706	7711	29152
					25982,55	6581,18	8917	2259	–	2159	
26	26 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,3432	320063		109846		109846	–	118634
					–		–		–	8788	
27	27 2988-8888-8926 (пл)	Доплата на изменение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	3,1352	5772		18096		18096	–	19544
					–		–		–	1448	
28	28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	88,3	97,93	2,43	8647	215	4054	3040	12622
					49,59	0,3	4379	27	–	935	
29	29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	176,6	83,92	1,73	14820	306	9395	3569	19860
					28,99	0,3	5120	53	–	1471	
30	30 1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство расширение плиты балкона НР = 91 % К=30,000;	м3	3,6	45264,16	3147,65	162951	11332	87055	61067	241940
					17934,6	706,23	64565	2542	–	17922	
31	31 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 % К=30,000;	т	0,3648	262035,67	1388,33	95591	506	87667	6891	110681
					20333,34	423	7418	154	–	8199	
32	32 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=30,000;	т конструкций	2,2185	96158,16	22208,04	213327	49269	2614	121249	361342
					72772	6435,87	161445	14278	–	26766	

33	33 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=30,000;									
			т	2,0133	276682		557044		557044	–	601608
					–		–		–	44564	
34	34 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=30,000;									
			т	0,2052	326257		66948		66948	–	72304
					–		–		–	5356	
35	35 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;									
			м2	114	97,93	2,43	11164	277	5234	3924	16295
					49,59	0,3	5653	34	–	1207	
36	36 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	228	83,92	1,73	19134	394	12130	4608	25641
					28,99	0,3	6610	68	–	1899	
5.3 Ограждение											
37	37 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 % К=30,000;	м ограждения	148,8	752,89	81,08	112030	12065	11474	110990	240862
					594,7	37,42	88491	5568	–	17842	
38	38 2106-0208-0501	Ограждение балконов ГОСТ 25772-83 К=30,000;									
			т	2,4531	581974		1427640		1427640	–	1541851
					–		–		–	114211	
39	39 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=30,000;									
			м2	144	97,93	2,43	14102	350	6611	4957	20584
					49,59	0,3	7141	43	–	1525	
40	40 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	288	83,92	1,73	24169	498	15322	5820	32388
					28,99	0,3	8349	86	–	2399	
5.4 Обшивка											

41	41 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж/обшивка балконов металлосайдингом НР = 69 %	м2	65	2401,4	962,51	156091	62563	10371	70571	244795
					1279,34	294,16	83157	19120	–	18133	
42	42 2203-0101-0401	Металлосайдинг	м2	65	1345		87425		87425	–	94419
					–		–		–	6994	
Раздел 6 Лестничные ограждения											
43	43 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	23,01	4259,44	87,52	98010	2014	34418	73769	185521
					2676,12	40,75	61578	938	–	13742	
44	44 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,21961	581974		127807		127807	–	138032
					–		–		–	10225	
45	45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	18	83,92	1,73	1511	31	958	364	2025
					28,99	0,3	522	5	–	150	
46	46 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12613	63802,78	2450,72	8047	309	456	5071	14167
					57737,4	535	7282	67	–	1049	
47	47 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,12613	540116		68125		68125	–	73575
					–		–		–	5450	
48	48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	22,1	83,92	1,73	1855	38	1176	447	2486
					28,99	0,3	641	7	–	184	
Раздел 7 Тамбур											
49	49 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	90	1843,38	–	165904	–	–	119451	308183
					1843,38	–	165904	–	–	22828	

50	50 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	68,4	961,31	–	65754	–	–	47342	122144
					961,31	–	65753	–	–	9048	
51	51 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	68,4	173,54	79,8	11870	5458	–	6530	19872
					93,74	38,85	6412	2657	–	1472	
52	52 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	2,49	20656,49	1114,76	51435	2776	45173	3780	59632
					1399,95	268,32	3486	668	–	4417	
53	53 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	19,05	27443,23	1998,69	522794	38075	394742	89878	661686
					4723,2	461,42	89977	8790	–	49014	
54	54 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,10212	259489		26499		26499	–	28619
					–		–		–	2120	
55	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,00798	243102		1940		1940	–	2095
					–		–		–	155	
56	56 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	83,1	903,12	20,08	75049	1669	47694	24117	107099
					309,1	2,96	25686	246	–	7933	
57	57 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 % К=3,000;	м2 поверхности	10,8	1114,94	11,5	12041	124	6806	4814	18203
					473,3	5,92	5112	64	–	1348	

58	58 1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 % К=3,000;									
			м3	4,05	45409,58	2889,26	183909	11702	112872	56428	259564
					14650,8	659,92	59336	2673	–	19227	
59	59 2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=3,000;									
			т	0,04032	276660		11155		11155	–	12047
					–		–		–	892	
60	60 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;									
			т	0,35997	240026		86402		86402	–	93314
					–		–		–	6912	
61	61 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;									
			т	0,01422	243102		3457		3457	–	3734
					–		–		–	277	
62	62 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %									
			м2 покрытия	1,5	3251,34	14,28	4877	21	3049	1667	7067
					1204,31	4	1806	6	–	523	

Всего	**7 460 685**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 129 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 894
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	80 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 492 135
- накладные расходы, тенге	1 009 346
в т.ч. зарплата, тенге	90 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	552 643
Всего	**7 460 685**

ИТОГО по акту	**102 661 026**
Временные здания и сооружения 0,9%	923 949
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,7%	1 760 945
Итого	**105 345 920**
Скидка подрядчика	**105 345 920**
Итого с учетом скидки	**0**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**0**
ВСЕГО по акту	**0**

Заказчик:
ТОО "ЕКМ COMPANY", БИН 201040022748
Директор
_____ Шакиров М.А.

Технический надзор:
ТОО "OxyTrade" БИН 141240000651
Эксперт
_____ Бейбітжанұлы Е.

Подрядчик:
ТОО "DK Build", БИН 990940001034
Директор
_____ Қайнаров А.Қ

Авторский надзор:
ТОО "QAZSAURAN" БИН 990540001085
Эксперт
_____ Протасова О.Ю.