Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« 18 » сентябрь 2024 г.

Подрядчик **ТОО «DK BUILD», Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Умай ана, 14, ГСЛ №20010313 от 13.10.2016г.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Қайнаров Айдын Қайнарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство мечети по ул. Увалиева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «EKM COMPANY», директор Шакиров Максат Асанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:
- **ТОО «AN Groups», ГСЛ №23003472 от 06.02.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Шотабаева Дархана Сабитбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

- **ТОО «QK SUNQAR», ГСЛ №23008006 от 03.04.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Берлибаева Аскара Талгатулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

- **ТОО «KAZPROFSTROY HOLDING», ГСЛ №23023003 от 19.10.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Бухина Дамира Бакытжановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

- **ТОО «StroyBat QZ», ГСЛ №22015444 от 22.06.2023г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Омаров Бауржан Сериккалиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИНСОН», ГСЛ №17018895 от 07.11.2017г., проект № ИN.045.10.2019**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «EKM COMPANY», №б/н от 06.05.2021г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	Этаж	1+подвал	1+подвал	1+подвал	1+подвал
Площадь застройки	м2	1489,1	1489,1	1489,1	1489,1
Общая площадь здания	м2	1742,9	1742,9	1742,9	1742,9
Строительный объем здания	м3	13423,0	13423,0	13423,0	13423,0
Вместимость	чел.	500	500	500	500

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание мечети сложной формы в плане и состоит из 4-х блоков, расположенных в разных уровнях, с различной высотой внутренних помещений. Все блоки сгруппированы планировочно в одно здание и функционально связаны между собой коридорами. Вход в мечеть для мужчин и женщин предусмотрен раздельный, для инвалидов оборудован подъемник.

Основные характеристики:

-Блок «1» - сложной конфигурации в плане, одноэтажный, размером в осях «А-М; 1-15» -28,935х34,96м. Главным элементом архитектурной композиции является молельный зал с михрабом, ориентированный в сторону Мекки, расположенный в осях «А-К; 4-12», размером в осях 23,45х22,9м, высота помещений до низа ферм - 11,00 м. По периметру зала в верхней части, расположены витражи, которые обеспечивают равномерное освещение зала. Над молельным залом расположен купол высотой - 9,0м и диаметром-12,0м.

Высота молельного зала для женщин и помещений входных групп, расположенных по контуру мужского молельного зала - 3,2м.

Кровля - плоская, с покрытием из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке.

Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ППЖ200, толщиной 140мм.

Водосток - внутренний, организованный.

Главный фасад состоит из центрального портала, облицованного гранитом, и светопрозрачных витражей. Перед главным фасадом расположен стилобат, высотой - 2,1м, по обе стороны главного фасада симметрично расположены минареты, высотой - 24метра;

-Блок «2»- прямоугольной формы в плане, одноэтажный, размером в осях «Н-С; 2-14» - 14,995х31,3м.

Функциональное назначение блока - административно-бытовое. В состав блока входят: мужской и женские классы, кабинеты имама и наиб-имама, а также кабинеты администрации, гостевая, комната приема пищи, тепловой, водомерные узлы. Помещения внутреннего пространства блока различной высоты и расположены на разных высотных отметках:
-в осях «Н-П; 3-13» - 4,9м;
-в осях «П-Р; 3-13» - 3,2м;
-в осях «Р-С; 2-14» - 2,6м.
Кровля - плоская, с покрытием из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке.
Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ППЖ200, толщиной 140мм.
Водосток - внутренний, организованный;
-Блок «3»- прямоугольной формы в плане, одноэтажный, размером в осях «Т'-Ф; 6-10» - 12,0х12,0м. Высота помещения -2,7м.
Кровля - плоская, с покрытием из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке.
Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ППЖ200, толщиной 140мм.
Водосток - внутренний, организованный;
-Блок «4»- квадратной формы в плане, одноэтажный, размером в осях «С'-Т; 7'-9'» - 5,12х6,0м. Высота внутренних помещений -2,6м.
Функциональное назначение блока - санитарно-бытовое. В состав блока входят: сан. узлы, тахарат для мужчин и женщин, обособленные друг от друга, комната уборочного инвентаря.
Кровля - плоская, с покрытием из рулонных материалов по цементно-песчаной стяжке.
Утеплитель покрытия - минераловатные плиты ППЖ200, толщиной 140мм.
Водосток - внутренний, организованный;
- Внутренняя отделка помещений всех блоков предусмотрена из негорючих и трудно сгораемых материалов;
- Витражи - из алюминиевых сплавов с заполнением двухкамерными стеклопакетами;
- Окна - металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерными стеклопакетами;
-Водоснабжение - источником водоснабжения здания являются наружные сети централизованного водопровода 2-го квартала 19-го жилого района. Подача воды в здание мечети осуществляется по двум вводам Ø89х4,5. Холодная вода в здании подается к санитарным приборам, поливочным и пожарным кранам, к теплообменнику. Для учета расхода воды на вводе в здание предусмотрен водомерный узел с водомером ВСКМ 90-20 ГД с импульсным выходом;
-Канализация - Системой хозяйственно-бытовой канализации производится отвод стоков от санитарных приборов, установленных в санитарных узлах. Сети хозяйственно-бытовой канализации здания предусмотрены из полиэтиленовых труб ф50мм; ф110мм по ГОСТ 22689.0-89.
Теплоснабжение - от существующих сетей.
Вентиляция – предусматривается приточно-вытяжная естественная вентиляция.
Водоснабжение - от существующих сетей.
Канализация - от существующих сетей.
Электроосвещение - от существующих сетей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2022 г.;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2024 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства 18 месяцев;

фактически 27 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **0%** и фактически применено **0%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Предусмотрено в акте приемки объекта в эксплуатацию от 11 сентября 2024 года , зарегистрированного в НАО по ВКО №0022621336439, по объекту «Строительство многоэтажного жилого дома в ж.м. «Арай» 19 ж.р., уч № 74 г. Усть-Каменогорск (благоустройство и инженерные ести).

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ «___» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается)

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект:

«Строительство мечети по ул. Увалиева в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

Қайнаров Айдын Қайнарұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «18» _____ 20__ г.

подпись дата

М.П.