Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2016 г.

Генеральный подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» п.Карабулак, ул.Ескельды би 97
наименование организации, юридический адрес
в лице Председателя : Усенов М,Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Капитальный ремонт магистрального канала Акбулак Райымбекского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) «Гидропроект Жоба», проект №003-01»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области..
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала на котором производится Капитальный ремонт	км	13,764	-	13,764	
Головной расход	м3с	2,02	-	2,02	

магистрального канала Акбулак					
КПД Канала после капитального ремонта	-	0,72	-	0,72	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-х комнатных, 2-х комнатных,3-х комнатных, 4-х комнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Согласно проекту и техническим решениям, выполнен капитальный ремонт канала Акбулак, включая восстановление водовыпусков и укрепление откосов. Проведена механизированная очистка канала экскаватором на участке протяженностью 13764 м. Выполнено укрепление откосов 15см на особо опасных участках канала, протяженностью 1200 м, с использованием каменной наброски и установки подъемных устройств с ручным приводом. Заменены старые металлические трубопроводы диаметром 600 мм на новые с диаметром 800 мм. Также проведены работы по восстановлению водовыпусков с установкой подъемных механизмов с ручным приводом. Восстановлены поврежденные участки канала с использованием основных материалов и конструктивных решений, обеспечивающих долговечность и стабильность канала

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
Затворы подъёмные с ручным приводом:
ПС 150х100 4 комплекта
ПС100х100 8 комплектов
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2016 г.

месяц, год
окончание работ: ноябрь 2016 г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 месяцев;
фактически 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации электроснабжение и наружное освещение обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Генеральный подрядчик считает объект «Капитальный ремонт магистрального канала Акбулак Райымбекского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» председатель Усенов М,Т.

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.