Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.35) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.35) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К35-3 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Стены,Ведомость кладки,л.АС-6										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	21		14891,26	4524,66	312716	95018	30	224931	580659
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	217669	24192		43012	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150**	1000 шт.	6,1446		82785,00		508681	0	508681	0	549375
		СП - 8%						0	0		40694	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	4,536		29136,00		132161	0	132161	0	142734
		СП - 8%						0	0		10573	
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном**	$м^2$	15		80,13	2,72	1202	41	0	808	2170
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	1161	9		161	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон**	кг	7,5		1961,00		14708	0	14708	0	15884
		СП - 8%						0	0		1177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					969468	95059	655579	225738	1290822
								60471	5859	--	24413	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
6	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	22		1765,10	12,48	38832	275	255	37541	82483
		НР - 98%; СП - 8%				1741,02	0,20	38302	4		6110	
7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	11		1060,14	20,66	11662	227	0	11297	24796
		НР - 98%; СП - 8%				1039,48	8,52	11434	94		1837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50494	502	255	48838	107278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							49737	98	0	7947	
		РАЗДЕЛ 1. Холодный водопровод (ниже 0.000)									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2153,97	14,79	53849	370	286	52133	114460
		НР - 98%; СП - 8%			2127,71	0,15	53193	4		8479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61374	370	7811	52133	122587
							53193	4	--	9081	
		РАЗДЕЛ 6. Холодный водопровод В1 (выше0.000)									
9	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2153,97	14,79	49541	340	264	47962	105304
		НР - 98%; СП - 8%			2127,71	0,15	48937	3		7800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				49541	340	264	47962	105304
							48937	3	0	7800	
		РАЗДЕЛ 7. Горячий водопровод Т3 (выше 0.000)									
10	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	2153,97	14,79	25848	177	138	25024	54941
		НР - 98%; СП - 8%			2127,71	0,15	25533	2		4070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25848	177	138	25024	54941
							25533	2	0	4070	

	ИТОГО	**1 680 932**
	Временные здания и сооружения 0,9%	15 128
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	17 300
	Непредвиденные расходы 2%	34 267
	Итого	1 747 628
	Скидка субподрядчика	319 056
	Итого с учетом скидки	1 428 572
	НДС (12%)	171 429
	Итого по акту	**1 600 000**

Подрядчик:
ТОО "BAN Groups"
БИН 970340000010
Директор: _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "OKSUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Шакиров М.А.**