Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.34) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.34) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № К34-3 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки										
1	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	136		3230,89	416,47	439401	56640	14	369085	873165
						2814,32	103,81	382748	14118		64679	
2	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	5,277888		77000,00	0,00	406397	0	406397	0	438909
						0,00	0,00	0	0		32512	
3	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** *СП - 8%*	$м^3$	2,8152		27292,00	0,00	76832	0	76832	0	82979
						0,00	0,00	0	0		6147	
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности стен. Обработка пенетроном** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	82		80,13	2,72	6571	223	0	4414	11864
						77,41	0,61	6348	50		879	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	**прим.Пенетрон** *СП - 8%*	кг	41		1961,00	0,00	80401	0	80401	0	86833
						0,00	0,00	0	0		6432	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1009603	56863	563644	373499	1493750
								389095	14168	0	110648	
		РАЗДЕЛ 3.Окна л.АС-13										
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	11		4476,71	256,77	49244	2824	23552	21896	76830
						2078,82	132,85	22867	1461		5691	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	19		4476,71	256,77	85057	4879	40681	37820	132707
						2078,82	132,85	39498	2524		9830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**134301**	**7703**	**64234**	**59715**	**209538**
							62365	**3986**	**0**	**15521**	

		ИТОГО	**1 703 288**
		Временные здания и сооружения 0,9%	15 330
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	17 530
		Непредвиденные расходы 2%	34 723
		Итого	1 770 870
		Скидка субподрядчика	74 442
		Итого с учетом скидки	1 696 428
		НДС (12%)	203 571
		Итого по акту	**1 900 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Шакиров М.А.**