Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.33) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.33) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № К33-3 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	15		14891,26	4524,66	223369	67870	21	160665	414757
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	155478	17280		30723	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	4,389		82785,00		363343	0	363343	0	392411
		СП - 8%						0	0		29067	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,24		29136,00		94401	0	94401	0	101953
		СП - 8%						0	0		7552	
4	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	7,5		80,13	2,72	601	20	0	404	1085
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	581	5		80	
5	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	3,75		1961,00		7354	0	7354	0	7942
		СП - 8%						0	0		588	
6	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	12		14891,26	4524,66	178695	54296	17	128532	331805
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	124382	13824		24578	
7	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	3,5112		82785,00		290675	0	290675	0	313929
		СП - 8%						0	0		23254	
8	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,592		29136,00		75521	0	75521	0	81562
		СП - 8%						0	0		6042	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	7,5	80,13	2,72	601	20	0	404	1085
		НР - 69%; СП - 8%			77,41	0,61	581	5		80	
10	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	3,75	1961,00		7354	0	7354	0	7942
		СП - 8%					0	0		588	
		ИТОГО	Тенге								1654470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				281021				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					122207			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						838685		
		- Накладные расходы	Тенге							290004	
		- Сметная прибыль	Тенге							122553	

	ИТОГО		**1 654 470**
	Временные здания и сооружения 0,9%		14 890
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%		17 027
	Непредвиденные расходы 2%		33 728
	Итого		1 720 116
	Скидка субподрядчика		112 973
	Итого с учетом скидки		1 607 143
	НДС (12%)		192 857
	Итого по акту		**1 800 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Шакиров М.А.**