Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» августа 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» Руководитель Бекишов С.Т. Алматинская область г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома /здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 20.08.2018 года ПК «Карабулакский комбинат бытового обслуживания населения» Азанбеков А.С.. п Карабулак ул.Ескельды би, 97

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.08.2018 года **в лице эксперта по техническому надзору, Крутикова Валерия Анатольевича, аттестат эксперта АДС и ЖКХ №01320 от 07.05.2012г., №000387 от13.03.2012г. №02339 от 18.06.2012г.**

тех. дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 20.08.2018 года **ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.» Нусупбеков С.М.** на основании **приказа 06.03.2018г. 0.00.00 года №16**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт подводящей части Баканасского головного водозабора ПК10-ПК90, и Баканасского магистрального канала ПК0-ПК10, Рх-3 ПК 157-171 Балхашского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Балхашский район Алматинская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «15» апреля 2006г. № 66;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области 13.03.2018 год_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектный институт им. Джанекенова Ж.Р.»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 27.03.2018 года;

месяц, год

окончание работ 20.08 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: восемь;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность магистрального канала, на	км	0,999		0,999	

котором производится капитальный ремонт			
Головной расход водозабора	**м3/с**	**98**	**98**
КПД канала после капитального ремонта	**-**	**0,72**	**0,72**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В ходе строительно-монтажных работ выполнена мехочистка подводящей части Баканасского головного водозабора длиной 872м ширина по дну -90м расчетный расход -98м3/сек, обьем земляных работ 5792,0м3, также очистка Баканасского МК протяженностью-999м шириной по дну-45м с расчетным расходом 98м3/сек, при этом обьем земляных работ -34922,0м3

При мехочистке по каналу Рх-IIIдлиной 2953,0м скреплением откосов камнями с одной стороны длиной 505м шириной по дну канала -20м расчетным расходом 50 м3/сек,обьемземлянныхработ-35818,0 м3

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

-не предусмотрено.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 124530,90 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 88607,01тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11163,78 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
124530,90 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 88607,01 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11163,78 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **«Капитальный ремонт подводящей части Баканасского головного водозабора ПК10-ПК90, и Баканасского магистрального канала ПК0-ПК10, Рх-3 ПК 157-171 Балхашского района Алматинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Руководитель
ГУ «Управление сельского хозяйства
Алматинской области» Бекишов С.Т.

Директор
ТОО «Krav Инжиниринг» Кравченко О.А.

Директор
ТОО «Проектный институт им.
Джанекенова Ж.Р.» Галиев Р.С.

Председатель
ПК «Карабулакский комбинат бытового
обслуживания населения» Азанбеков А.С.