Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО (поз.30) (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № К30-3 от 03.04.2024 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за Апрель 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты л.АС-28										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	6		14891,26	4524,66	89348	27148	8	64266	165903
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	62191	6912		12289	
2	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	1,7556		82785,00		145337	0	145337	0	156964
		СП - 8%						0	0		11627	
3	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,296		29136,00		37760	0	37760	0	40781
		СП - 8%						0	0		3021	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	4		80,13	2,72	321	11	0	215	579
		НР - 69%; СП - 8%				77,41	0,61	310	2		43	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	2		1961,00		3922	0	3922	0	4236
		СП - 8%						0	0		314	
		РАЗДЕЛ 3.Стены.Ведомость кладки,л.АС-6										
7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	9		14891,26	4524,66	134021	40722	13	96399	248854
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	93287	10368		18434	
8	213-102-0203 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	2,6334		82785,00		218006	0	218006	0	235447
		СП - 8%						0	0		17440	
9	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,944		29136,00		56640	0	56640	0	61172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		4531	
27	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности стен (АС8). Обработка пенетроном	$м^2$	11	80,13	2,72	881	30	0	592	1591
		НР - 69%; СП - 8%			77,41	0,61	852	7		118	
28	235-301-0103 РСНБ РК 2022	прим.Пенетрон	кг	5,5	1961,00		10786	0	10786	0	11648
		СП - 8%					0	0		863	
		ИТОГО	Тенге								927174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67911			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17289			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						472473		
		- Накладные расходы	Тенге							161472	
		- Сметная прибыль	Тенге							68680	

	ИТОГО	**927 174**
	Временные здания и сооружения 0,9%	8 345
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	9 542
	Непредвиденные расходы 2%	18 901
	Итого	963 962
	Скидка субподрядчика	71 105
	Итого с учетом скидки	892 857
	НДС (12%)	107 143
	Итого по акту	**1 000 000**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QKSUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Шакиров М.А.**