1622

Типовая форма №КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Дин Тараз Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок №20 пятно 1"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Доп. соглашение к договору		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код
		435	15.11.2021	435/7	15.06.2022		

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы №1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	555 520 000,00		6 704 557,86						804 546,94	7 509 104,8
в т.ч.										
Строительно-монтажные работы	555 520 000,00		6 704 557,86						804 546,94	7 509 104,8
30 % удержание аванса	131 985 900,00		2 011 367,36						241 364,08	2 252 731,4
5 % удержание за гарантию качества	27 776 000,00		335 227,89						40 227,35	375 455,2
Итого к оплате:										**4 880 918,1**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бабакулов Е.Н.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор

Есдаулетов Г.Б.

М.П.

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз Құрылыс"

Договор: №435 от 15.11.2021г.

Дополнительное соглашение: №435/7 от 15.06.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне в г.Тараз. Участок №20 пятно 1"

Акт №7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022 г.

Номера смет и расчетов	№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Сметная стоимость, тенге	Выполнение с начала строительства, тенге					Выполнение за отчетный период, тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2-1-1	1	**Общестроительные работы (ниже нуля)**	19 788 366,00			19 788 366,00	100,00	19 788 366,00			19 788 366,00					
2-1-2	2	**Общестроительные работы (выше нуля)**	555 427 912,00			555 427 912,00	78,20	434 369 045,00			434 369 045,00	1,12	6 242 733,00			6 242 733,00
2-1-3	3	**Отопление**	41 903 455,00			41 903 455,00	13,58	5 692 122,00			5 692 122,00					
2-1-4	4	**Вентиляцию**	6 132 275,00			6 132 275,00										
2-1-5	5	**Холодный водопровод**	14 606 763,00			14 606 763,00	5,09	743 688,00			743 688,00					
2-1-6	6	**Водопровод горячей воды**	15 748 619,00			15 748 619,00	3,24	509 480,00			509 480,00					
2-1-7	7	**Канализацию**	12 052 916,00			12 052 916,00	8,08	974 272,00			974 272,00					
2-1-8	8	**ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ**	11 091 863,00			11 091 863,00										
2-1-9	9	**Электроосвещение**	37 408 702,00			37 408 702,00										
2-1-10	10	**Телефонизацию**	2 796 262,00			2 796 262,00										
2-1-11	11	**Домофонную связь**	3 347 605,00			3 347 605,00										
2-1-12	12	**Видеонаблюдение**	2 565 695,00			2 565 695,00										
		ВСЕГО	722 870 433,00			722 870 433,00	63,92	462 076 973,00			462 076 973,00	0,86	6 242 733,00			6 242 733,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	1	**Временные здания и сооружения** 0,9%	6 437 590,34			6 437 590,34	63,54	4 090 449,20			4 090 449,20	0,87	56 184,60			56 184,60
		Итого по главам 1-8	729 308 023,34			729 308 023,34	63,92	466 167 422,20			466 167 422,20	0,86	6 298 917,60			6 298 917,60
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
НДЗ РК 8.04-06-2015	2	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время** 0,63%	4 546 870,05			4 546 870,05	63,54	2 889 084,27			2 889 084,27	0,87	39 683,18			39 683,18
		Итого по главам 1-9	733 854 893,39			733 854 893,39	63,92	469 056 506,46			469 056 506,46	0,86	6 338 600,78			6 338 600,78
ГН ОССС	3	**Непредвиденные работы и затраты** 2%	14 525 445,51			14 525 445,51	63,54	9 229 477,77			9 229 477,77	0,87	126 772,02			126 772,02

		Итого		748 380 338,90			748 380 338,90	63,91	478 285 253,56			478 285 253,56	0,86	6 465 372,79			6 465 372,79
		В том числе на 2021 год - 26% , К = 1	0,26	194 578 888,11			194 578 888,11		124 354 165,93			124 354 165,93		1 680 996,93			1 680 996,93
		НДС 2021 года	12%			23 349 466,57					14 922 499,91					201 719,63	
	5	В том числе на 2022 год - 100% , К = 1,0500514	0,74	581 519 988,72			581 519 988,72	63,91	371 645 834,07			371 645 834,07	0,86	5 023 560,93			5 023 560,93
		НДС 2022 года	12%			69 782 398,65					44 597 500,09					602 827,31	
	4	Всего с понижающим коэффициентом К=	1,000	496000000			496 000 000,03	100,00	496 000 000,00			496 000 000,00	1,35	6 704 557,85			6 704 557,85
	6	Итого НДС	12%			59 520 000,00	59 520 000,00	100,00			59 520 000,00	59 520 000,00	1,35			804 546,94	804 546,94
	7	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС		496 000 000,03		59 520 000	555 520 000	100,00	496 000 000,00		59 520 000,00	555 520 000,00	1,35	6 704 557,85		804 546,94	7 509 104,80

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Бабакулов Е.Н.

Технадзор:

ТОО «ЮжНадзор Пром»

Эксперт

Ержигитов Ш.Ш.

Подрядчик:

ТОО "Ай-Дин Тараз Құрылыс"

Директор

Есдаулетов Г.Г.